ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-010840000317-20180625-35956654
1.1. Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 25.06.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.06.2018
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 010840000317
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21,кв №59
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0023477
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. KSe 17
13. ИИК KZ368560000000074035
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140002493
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, с. Коргалжын, ул. Хайретдина Болганбаева, 9
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ28070103KSN0309000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 010840000317
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС"
25.3 Адрес отправки 010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21,кв №59
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 140140002493
26.2 Наименование ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, с. Коргалжын, ул. Хайретдина Болганбаева, 9
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 7
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 10.04.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000006
32.2 дата 25.06.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"				1	7 252 590	7 252 590	0	0	7 252 590,18	12%	870 311	8 122 901			1	
				Всего по счету				7 252 590			7 252 590,18		870 311	8 122 901				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
zltcsOd0MN2zihV4oew34yH4KMzRD8/yA0N0SBiMaT73u0IUS1j7q4AHTEBQZvE gGSrJoOt4cFEexI+ye5rA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Каражанов Сагадат Касымович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район, с. Коргалжын, ул. Хайретдина Болганбаева, 9, тел.: +8 (71637) 2-16-49**	**140140002493**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Консалтинг ЕС",010008, Акмолинская, Алматинский, город Астана, улица Жубанова 21 (63),кв №59**	**010840000317**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 7 от 10.04.2018г.	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**25.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"			работа	1	8 122 901,00	8 122 901,00	870 311,00
				Итого	1	x	8 122 901,00	870 311,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каражанов Сагадат Касымович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аташкенов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		7	10.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июнь)	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО в т.ч.	**16 597 893**	**7 252 590**							**870 311**	**8 122 901**
Обшестроительные работы		5 220 264							626 432	5 846 696
Хозпостройка		529 486							63 538	593 024
НВК		92 957							11 155	104 112
Благоустройство		309 467							37 136	346 603
Уборная на 1 очко		261 985							31 438	293 424
Отопление, вентиляция		398 338							47 801	446 139
Водопровод, канализация		182 210							21 865	204 075
Эл.силовое обор, освещение		207 105							24 853	231 958
Транспортировка материалов		50 777							6 093	56 870

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
Руководитель

_____Атаджанов М.К.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 9

Обшестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перегородки				
1	38	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,950	25923,53	128321
			Накладные расходы			*2551,04*	*12628*
			Сметная прибыль			*1920,26*	*9505*
2	39	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,300	2290,26	7558
			Накладные расходы			*164,53*	*543*
			Сметная прибыль			*169,65*	*560*
3	40	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0675	16085,38	1086
			Накладные расходы			*5091,87*	*344*
			Сметная прибыль			*1191,51*	*80*
4	41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0102	216016,57	2203
			Накладные расходы			*8135,70*	*83*
			Сметная прибыль			*16001,23*	*163*
5	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0488	180455,24	8806

			Накладные расходы			*6796,37*	*332*
			Сметная прибыль			*13367,05*	*652*
6	43	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0085	141043,43	1199
			Накладные расходы			*5312,03*	*45*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*89*
7	44	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	185,496	3952,49	733172
			Накладные расходы			*619,62*	*114936*
			Сметная прибыль			*292,78*	*54309*
			Раздел: Покрытие				
8	45	11-100104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	170,640	7443,94	1270234
			Накладные расходы			*720,62*	*122966*
			Сметная прибыль			*551,40*	*94091*
9	46	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций балок	м2	5,557	250,44	1392
			Накладные расходы			*22,99*	*128*
			Сметная прибыль			*18,55*	*103*
10	47	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35- /Технолайт/	м3	31,637	8363,97	264608
			Накладные расходы			*315,01*	*9966*
			Сметная прибыль			*619,55*	*19601*
11	48	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	170,640	707,18	120673
			Накладные расходы			*128,22*	*21880*
			Сметная прибыль			*52,38*	*8939*
12	49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	49,200	156,34	7692
			Накладные расходы			*36,58*	*1800*
			Сметная прибыль			*11,58*	*570*
13	50	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,096	21178,13	2033
			Накладные расходы			*6597,33*	*633*
			Сметная прибыль			*1568,75*	*151*
14	51	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,096	141043,43	13540
			Накладные расходы			*5312,03*	*510*

			Сметная прибыль			*10447,66*	*1003*
			Раздел: Кровля				
15	**52**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**7,037**	**89516,83**	**629948**
			Накладные расходы			*13082,26*	*92062*
			Сметная прибыль			*6630,88*	*46663*
16	**53**	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,800**	**64981,29**	**51985**
			Накладные расходы			*9524,05*	*7619*
			Сметная прибыль			*4813,43*	*3851*
17	**54**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**29,720**	**3710,77**	**110284**
			Накладные расходы			*774,96*	*23032*
			Сметная прибыль			*274,87*	*8169*
18	**55**	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**233,100**	**1329,66**	**309945**
			Накладные расходы			*152,79*	*35616*
			Сметная прибыль			*98,49*	*22959*
19	**56**	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**60,900**	**1661,37**	**101178**
			Накладные расходы			*191,25*	*11647*
			Сметная прибыль			*123,06*	*7495*
20	**57**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3древесины в конструкции**	**7,837**	**7158,81**	**56105**
			Накладные расходы			*627,32*	*4916*
			Сметная прибыль			*530,28*	*4156*
21	**58**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**343,720**	**250,44**	**86081**
			Накладные расходы			*22,99*	*7902*
			Сметная прибыль			*18,55*	*6376*
22	**62**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**1,579**	**23615,92**	**37294**
			Накладные расходы			*889,43*	*1405*
			Сметная прибыль			*1749,33*	*2763*
			Раздел: Окна				
23	**90**	**21-090201-0603 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,300**	**22021,47**	**138735**

			Накладные расходы			*829,38*	*5225*
			Сметная прибыль			*1631,22*	*10277*
24	91	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,500	24474,61	330407
			Накладные расходы			*921,77*	*12444*
			Сметная прибыль			*1812,93*	*24475*
25	92	21-090201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,800	22519,41	243210
			Накладные расходы			*848,13*	*9160*
			Сметная прибыль			*1668,10*	*18016*
26	93	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	п/м	14,000	1018,84	14264
			Накладные расходы			*132,76*	*1859*
			Сметная прибыль			*75,47*	*1057*
27	94	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	14,000	1611,71	22564
			Накладные расходы			*60,70*	*850*
			Сметная прибыль			*119,39*	*1671*
			Раздел: Полы				
28	95	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,446	391,28	1740
			Накладные расходы			*142,36*	*633*
			Сметная прибыль			*28,98*	*129*
29	96	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,579	14419,07	66030
			Накладные расходы			*543,06*	*2487*
			Сметная прибыль			*1068,08*	*4891*
30	97	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,804	25923,53	331925
			Накладные расходы			*2551,04*	*32664*
			Сметная прибыль			*1920,26*	*24587*
31	98	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,397	16085,38	6385
			Накладные расходы			*5091,87*	*2021*
			Сметная прибыль			*1191,51*	*473*
32	99	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,397	141043,43	55980

			Накладные расходы			*5312,03*	*2108*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*4147*
33	104	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,064	25923,53	27583
			Накладные расходы			*2551,04*	*2714*
			Сметная прибыль			*1920,26*	*2043*
34	105	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,033	16085,38	531
			Накладные расходы			*5091,87*	*168*
			Сметная прибыль			*1191,51*	*39*
35	106	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,033	141043,43	4654
			Накладные расходы			*5312,03*	*175*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*345*
36	111	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,924	25923,53	101724
			Накладные расходы			*2551,04*	*10010*
			Сметная прибыль			*1920,26*	*7535*
37	112	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,122	16085,38	1957
			Накладные расходы			*5091,87*	*619*
			Сметная прибыль			*1191,51*	*145*
38	113	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,122	141043,43	17151
			Накладные расходы			*5312,03*	*646*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*1270*
			Раздел: Разные работы				
39	125	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1138	5934,14	675
			Накладные расходы			*762,11*	*87*
			Сметная прибыль			*439,57*	*50*
40	126	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,780	23927,69	18664
			Накладные расходы			*2014,56*	*1571*
			Сметная прибыль			*1772,42*	*1382*
41	127	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1688	9834,06	1659
			Накладные расходы			*2043,29*	*345*
			Сметная прибыль			*728,45*	*123*
42	128	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,000	22083,59	22084

			Накладные расходы			*1589,63*	*1590*
			Сметная прибыль			*1635,82*	*1636*
43	**129**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0074**	**141043,43**	**1044**
			Накладные расходы			*5312,03*	*39*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*77*
44	**130**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,900**	**916,25**	**3573**
			Накладные расходы			*124,03*	*484*
			Сметная прибыль			*67,87*	*265*
45	**138**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1243**	**5934,14**	**737**
			Накладные расходы			*762,11*	*95*
			Сметная прибыль			*439,57*	*55*
46	**139**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**1,000**	**23927,69**	**23928**
			Накладные расходы			*2014,56*	*2015*
			Сметная прибыль			*1772,42*	*1772*
47	**140**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 под стилающего слоя**	**0,1688**	**9834,06**	**1659**
			Накладные расходы			*2043,29*	*345*
			Сметная прибыль			*728,45*	*123*
48	**141**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,400**	**22083,59**	**30917**
			Накладные расходы			*1589,63*	*2225*
			Сметная прибыль			*1635,82*	*2290*
49	**142**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0084**	**141043,43**	**1185**
			Накладные расходы			*5312,03*	*45*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*88*
50	**143**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,260**	**916,25**	**3903**
			Накладные расходы			*124,03*	*528*
			Сметная прибыль			*67,87*	*289*
51	**151**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4263**	**5934,14**	**2530**
			Накладные расходы			*762,11*	*325*
			Сметная прибыль			*439,57*	*187*

52	152	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,150	23927,69	27517
			Накладные расходы			*2014,56*	*2317*
			Сметная прибыль			*1772,42*	*2038*
53	153	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,780	9834,06	17505
			Накладные расходы			*2043,29*	*3637*
			Сметная прибыль			*728,45*	*1297*
54	154	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,350	22083,59	118147
			Накладные расходы			*1589,63*	*8505*
			Сметная прибыль			*1635,82*	*8752*
55	155	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0487	141043,43	6869
			Накладные расходы			*5312,03*	*259*
			Сметная прибыль			*10447,66*	*509*
56	156	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,560	916,25	17922
			Накладные расходы			*124,03*	*2426*
			Сметная прибыль			*67,87*	*1328*
57	164	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4966	5934,14	2947
			Накладные расходы			*762,11*	*378*
			Сметная прибыль			*439,57*	*218*
58	165	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,250	23927,69	29910
			Накладные расходы			*2014,56*	*2518*
			Сметная прибыль			*1772,42*	*2216*
59	166	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,780	9834,06	17505
			Накладные расходы			*2043,29*	*3637*
			Сметная прибыль			*728,45*	*1297*
60	167	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,850	22083,59	129189
			Накладные расходы			*1589,63*	*9299*
			Сметная прибыль			*1635,82*	*9570*
61	168	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0564	141043,43	7955
			Накладные расходы			*5312,03*	*300*

			Сметная прибыль			*10447,66*	*589*
62	169	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,340	916,25	21385
			Накладные расходы			*124,03*	*2895*
			Сметная прибыль			*67,87*	*1584*
			ИТОГО:				**5819585**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**592562**
			Сметная прибыль				**431080**
			Итого с временными		**2,9 %**	**168768**	**5988353**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,0345 %**	**181717**	**6170070**
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**6539894**
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**5220264**
			Итого с НДС		**12 %**	**626432**	**5846696**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНОСТРОЙ"

Директор _____ Балиаскаров Ж.М.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района, Акмолинской области". Хозпостройка
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 10

Обшестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	28	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,000	7158,81	7159
			Накладные расходы			*627,32*	*627*
			Сметная прибыль			*530,28*	*530*
2	29	11-100114-0506 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	40,240	2042,99	82210
			Накладные расходы			*193,64*	*7792*
			Сметная прибыль			*151,33*	*6090*
3	30	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,310	3710,77	34547
			Накладные расходы			*774,96*	*7215*
			Сметная прибыль			*274,87*	*2559*

4	31	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	43,234	250,44	10828
			Накладные расходы			*22,99*	*994*
			Сметная прибыль			*18,55*	*802*
5	32	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	40,240	4389,11	176618
			Накладные расходы			*524,56*	*21108*
			Сметная прибыль			*325,12*	*13083*
6	33	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0022	495242,75	1090
			Накладные расходы			*42601,55*	*94*
			Сметная прибыль			*36684,65*	*81*
7	34	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,720	3895,64	2805
			Накладные расходы			*954,66*	*687*
			Сметная прибыль			*288,57*	*208*
8	35	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,720	6624,57	4770
			Накладные расходы			*249,50*	*180*
			Сметная прибыль			*490,71*	*353*
9	36	11-150501-0303 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,720	2209,75	1591
			Накладные расходы			*312,89*	*225*
			Сметная прибыль			*163,69*	*118*
10	37	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03	м2 проемов	3,680	2656,18	9775
			Накладные расходы			*592,45*	*2180*
			Сметная прибыль			*196,75*	*724*
11	38	21-090102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,680	15801,32	58149
			Накладные расходы			*595,12*	*2190*
			Сметная прибыль			*1170,47*	*4307*

12	39	11-150501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	0,600	3084,12	1850
			Накладные расходы			*458,07*	*275*
			Сметная прибыль			*228,45*	*137*
13	40	21-090404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	1319,27	2639
			Накладные расходы			*49,69*	*99*
			Сметная прибыль			*97,72*	*195*
14	41	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2,000	886,49	1773
			Накладные расходы			*33,39*	*67*
			Сметная прибыль			*65,67*	*131*
15	42	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	482,26	1929
			Накладные расходы			*18,16*	*73*
			Сметная прибыль			*35,72*	*143*
16	43	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,940	3534,26	6856
			Накладные расходы			*720,55*	*1398*
			Сметная прибыль			*261,80*	*508*
17	44	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,940	35492,57	68856
			Накладные расходы			*1336,73*	*2593*
			Сметная прибыль			*2629,08*	*5100*
18	45	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,137	14044,26	86195
			Накладные расходы			*4165,80*	*25567*
			Сметная прибыль			*1040,32*	*6385*
19	46	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	50,600	484,90	24536
			Накладные расходы			*137,98*	*6982*
			Сметная прибыль			*35,92*	*1817*
20	47	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	50,600	120,60	6102
			Накладные расходы			*40,29*	*2039*
			Сметная прибыль			*8,93*	*452*
			ИТОГО:				590274
			В том числе :				
			Накладные расходы				82386
			Сметная прибыль				43722

			Итого с временными		**2,9 %**	**17118**	**607392**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,0345 %**	**18431**	**625824**
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**663334**
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**529486**
			Итого с НДС		**12 %**	**63538**	**593024**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиакаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 11

Наружные сети водопровода и канализации

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	64	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,196	27758,68	5441
			Накладные расходы			*3370,75*	*661*
			Сметная прибыль			*2056,20*	*403*
2	65	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	24,000	636,16	15268
			Накладные расходы			*23,96*	*575*
			Сметная прибыль			*47,12*	*1131*
3	66	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	10,700	852,30	9120
			Накладные расходы			*73,84*	*790*
			Сметная прибыль			*63,13*	*676*

4	67	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,700	1254,99	13428
			Накладные расходы			*117,47*	*1257*
			Сметная прибыль			*92,96*	*995*
5	68	11-150404-0303 РСНБ РК 2015	Заполнения оконных проемов, решетки и печные трубы. Окраска по металлуза 1 раз печным лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,7507	562,84	423
			Накладные расходы			*172,92*	*130*
			Сметная прибыль			*41,69*	*31*
6	69	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,912	1704,71	35650
			Накладные расходы			*404,72*	*8464*
			Сметная прибыль			*126,28*	*2641*
7	70	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	10,700	852,30	9120
			Накладные расходы			*73,84*	*790*
			Сметная прибыль			*63,13*	*676*
8	71	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,700	1254,99	13428
			Накладные расходы			*117,47*	*1257*
			Сметная прибыль			*92,96*	*995*
9	72	23-010501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/	м	0,404	4343,74	1755
			Накладные расходы			*163,60*	*66*
			Сметная прибыль			*321,76*	*130*
			ИТОГО:				103629
			В том числе :				
			Накладные расходы				13990
			Сметная прибыль				7678
			Итого с временными		2,9 %	3005,25	106635
			Итого с зимними удорожаниями		3,0345 %	3235,83	109870
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	к=	1,0599383		116456

			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**92957**
			Итого с НДС		**12 %**	**11155**	**104112**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель: _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНЕ ТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 12

Благоустройство

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие				
1	7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определенияраскодов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок из отсевов дробления- 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	39,010	3077,66	120060
			Накладные расходы			*259,05*	*10106*
			Сметная прибыль			*227,97*	*8893*
2	8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	390,100	368,17	143622
			Накладные расходы			*55,61*	*21693*
			Сметная прибыль			*27,27*	*10639*

3	9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок из отсевов дробления- 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,030	3077,66	37024
			Накладные расходы			*259,05*	*3116*
			Сметная прибыль			*227,97*	*2743*
4	10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120,300	368,17	44290
			Накладные расходы			*55,61*	*6690*
			Сметная прибыль			*27,27*	*3281*
			ИТОГО:				344996
			В том числе :				
			Накладные расходы				41605
			Сметная прибыль				25556
			Итого с временными		2,9 %	10005	355001
			Итого с зимними удорожаниями		3,0345 %	10773	365773
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	к=	1,0599383		387697
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	к=	0,7982186		309467
			Итого с НДС		12 %	37136	346603

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 13

Уборная на 1 очко

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой наавтомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,700	161,68	1568
			Накладные расходы			*28,85*	*280*
			Сметная прибыль			*11,98*	*116*
2	2	41-020102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	18,900	115,27	2179
			Накладные расходы			*4,34*	*82*
			Сметная прибыль			*8,54*	*161*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,640	115,44	1344
			Накладные расходы			*20,63*	*240*
			Сметная прибыль			*8,55*	*100*

4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,660	2400,23	1584
			Накладные расходы			*882,37*	*582*
			Сметная прибыль			*177,79*	*117*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,600	1147,67	689
			Накладные расходы			*421,91*	*253*
			Сметная прибыль			*85,01*	*51*
6	6	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,400	14,97	171
			Накладные расходы			*2,66*	*30*
			Сметная прибыль			*1,11*	*13*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,400	191,16	2179
			Накладные расходы			*59,81*	*682*
			Сметная прибыль			*14,16*	*161*
8	8	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм. Устройство	м3	1,400	39197,17	54876
			Накладные расходы			*6981,98*	*9775*
			Сметная прибыль			*2903,49*	*4065*
9	9	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,700	826,55	2232
			Накладные расходы			*185,82*	*502*
			Сметная прибыль			*61,23*	*165*
10	10	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,396	1296,80	14778
			Накладные расходы			*350,12*	*3990*
			Сметная прибыль			*96,06*	*1095*
11	11	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2покрытия	2,700	162,86	440
			Накладные расходы			*56,76*	*153*
			Сметная прибыль			*12,06*	*33*

12	12	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	11,396	419,90	4785
			Накладные расходы			*132,65*	*1512*
			Сметная прибыль			*31,10*	*354*
13	13	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,952	11144,96	32900
			Накладные расходы			*3040,55*	*8976*
			Сметная прибыль			*825,55*	*2437*
14	14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,628	916,25	11570
			Накладные расходы			*124,03*	*1566*
			Сметная прибыль			*67,87*	*857*
15	15	11-100114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	1,565	2183,08	3417
			Накладные расходы			*220,19*	*345*
			Сметная прибыль			*161,71*	*253*
16	16	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1,565	250,44	392
			Накладные расходы			*22,99*	*36*
			Сметная прибыль			*18,55*	*29*
17	17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,401	79982,46	32073
			Накладные расходы			*12948,36*	*5192*
			Сметная прибыль			*5924,63*	*2376*
18	18	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,401	7158,81	2871
			Накладные расходы			*627,32*	*252*
			Сметная прибыль			*530,28*	*213*
19	19	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,990	2186,35	30587
			Накладные расходы			*247,26*	*3459*
			Сметная прибыль			*161,95*	*2266*
20	20	11-100113-0205 РСНБ РК 2015	Калитки глухие - дверь.Устройство при установленных столбах	м2 калиток	1,330	5582,93	7425
			Накладные расходы			*1271,06*	*1691*

			Сметная прибыль			*413,55*	*550*
21	21	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые-фрамуги. Устройство	слуховое окно	0,210	9126,82	1917
			Накладные расходы			*3153,67*	*662*
			Сметная прибыль			*676,06*	*142*
22	22	11-150501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,210	1676,22	352
			Накладные расходы			*192,91*	*41*
			Сметная прибыль			*124,16*	*26*
23	23	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2покрытия	2,178	1661,37	3618
			Накладные расходы			*191,25*	*417*
			Сметная прибыль			*123,06*	*268*
24	24	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты - крышка люка. Укладка над подпольными каналами	м2	0,280	3928,99	1100
			Накладные расходы			*259,35*	*73*
			Сметная прибыль			*291,04*	*81*
25	25	11-100107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	0,280	4374,91	1225
			Накладные расходы			*681,65*	*191*
			Сметная прибыль			*324,07*	*91*
26	26	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты - крышка выгреба. Укладка над подпольными каналами	м2	0,420	3928,99	1650
			Накладные расходы			*259,35*	*109*
			Сметная прибыль			*291,04*	*122*
27	27	11-100107-0608 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	0,210	4433,76	931
			Накладные расходы			*568,00*	*119*
			Сметная прибыль			*328,43*	*69*
28	28	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2 проемов	0,210	2831,07	595
			Накладные расходы			*416,89*	*88*
			Сметная прибыль			*209,71*	*44*
29	29	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные - Вытяжная труба25х25. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,575	3575,47	12782
			Накладные расходы			*642,20*	*2296*
			Сметная прибыль			*264,85*	*947*

30	30	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка стульчака	м3 древесины в конструкции	0,182	79982,46	14557
			Накладные расходы			*12948,36*	*2357*
			Сметная прибыль			*5924,63*	*1078*
31	31	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,540	2002,82	5087
			Накладные расходы			*262,62*	*667*
			Сметная прибыль			*148,36*	*377*
32	32	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,540	7158,81	18183
			Накладные расходы			*627,32*	*1593*
			Сметная прибыль			*530,28*	*1347*
33	33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские -решетка мусорного ящика. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,004	21997,14	86
			Накладные расходы			*6958,89*	*27*
			Сметная прибыль			*1629,42*	*6*
34	34	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	164752,83	643
			Накладные расходы			*6204,98*	*24*
			Сметная прибыль			*12203,91*	*48*
35	35	11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Мусорный ящик. Установка стенок по месту	м2 деталей	3,780	1138,13	4302
			Накладные расходы			*324,17*	*1225*
			Сметная прибыль			*84,31*	*319*
36	36	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104	41612,42	4328
			Накладные расходы			*1567,22*	*163*
			Сметная прибыль			*3082,40*	*321*
37	37	11-110101-0207 РСНБ РК 2015	Отмостка глинощебеночная	м3 подстилающего слоя	0,800	15810,90	12649
			Накладные расходы			*4588,87*	*3671*
			Сметная прибыль			*1171,18*	*937*
			ИТОГО:				292063
			В том числе :				
			Накладные расходы				53320
			Сметная прибыль				21634

			Итого с временными		**2,9 %**	**8470**	**300533**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,0345 %**	**9120**	**309652**
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**328213**
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**261985**
			Итого с НДС		**12 %**	**31438**	**293424**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Ташмаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжинского райо на Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжинского райо на Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 14

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	2	51-040102-0401 РСНБ РК 2015	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт	шт.	2,000	30817,43	61635
			Накладные расходы			*1160,66*	*2321*
			Сметная прибыль			*2282,77*	*4566*
2	4	51-020602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2,000	137513,24	275026
			Накладные расходы			*5179,08*	*10358*
			Сметная прибыль			*10186,17*	*20372*
3	5	23-040502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,000	2556,99	25570
			Накладные расходы			*96,30*	*963*
			Сметная прибыль			*189,41*	*1894*
4	6	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	1051,94	4208
			Накладные расходы			*39,62*	*158*

			Сметная прибыль			*77,92*	*312*
5	7	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	861,97	1724
			Накладные расходы			*32,46*	*65*
			Сметная прибыль			*63,85*	*128*
6	8	23-041001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	3614,32	7229
			Накладные расходы			*136,12*	*272*
			Сметная прибыль			*267,73*	*535*
7	11	23-040602-0108 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа HErz, Герц-AS-T-90, проходной, T 120°C PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	3550,85	28407
			Накладные расходы			*133,73*	*1070*
			Сметная прибыль			*263,03*	*2104*
8	21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,000	575,30	40271
			Накладные расходы			*21,67*	*1517*
			Сметная прибыль			*42,61*	*2983*
			ИТОГО:				444070
			В том числе :				
			Накладные расходы				16724
			Сметная прибыль				32894
			Итого с временными		2,9 %	12878	456948
			Итого с зимними удорожаниями		3,0345 %	13866	470814
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	к=	1,0599383		499034
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	к=	0,7982186		398338
			Итого с НДС		12 %	47801	446139

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 15

Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2,000	2860,98	5722
			Накладные расходы			*107,75*	*216*
			Сметная прибыль			*211,92*	*424*
2	3	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /тип КЕ-231,ф."SLOVARM"/	шт.	4,000	1005,02	4020
			Накладные расходы			*37,85*	*151*
			Сметная прибыль			*74,45*	*298*
3	4	23-041013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа SEAgull CT РК ГОСТ Р 50553-2010 /тип К-508,ф."SLOVARM"/	шт.	2,000	1691,74	3383
			Накладные расходы			*63,71*	*127*
			Сметная прибыль			*125,31*	*251*
4	5	23-041001-1802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	1548,10	3096
			Накладные расходы			*58,31*	*117*
			Сметная прибыль			*114,67*	*229*

5	6	23-020902-4902 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN20, типа BugATTi	шт.	2,000	647,79	1296
			Накладные расходы			*24,40*	*49*
			Сметная прибыль			*47,98*	*96*
6	16	23-010601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,628	482,59	2716
			Накладные расходы			*18,18*	*102*
			Сметная прибыль			*35,75*	*201*
7	17	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	628,29	3770
			Накладные расходы			*23,66*	*142*
			Сметная прибыль			*46,54*	*279*
8	18	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1005,02	2010
			Накладные расходы			*37,85*	*76*
			Сметная прибыль			*74,45*	*149*
9	20	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,000	426,15	426
			Накладные расходы			*16,05*	*16*
			Сметная прибыль			*31,57*	*32*
10	22	23-010501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	4,000	227,47	910
			Накладные расходы			*8,57*	*34*
			Сметная прибыль			*16,85*	*67*
11	24	23-030102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	9453,24	18906
			Накладные расходы			*356,03*	*712*
			Сметная прибыль			*700,24*	*1400*
12	26	23-030102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,000	4617,48	9235
			Накладные расходы			*173,91*	*348*
			Сметная прибыль			*342,04*	*684*
13	29	23-030102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	17556,51	35113
			Накладные расходы			*661,22*	*1322*
			Сметная прибыль			*1300,48*	*2601*
14	31	23-010601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,990	205,67	1849
			Накладные расходы			*7,75*	*70*
			Сметная прибыль			*15,23*	*137*

15	33ОБОРУД	51-040106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	48546,40	97093
			Накладные расходы			*1828,37*	*3657*
			Сметная прибыль			*3596,03*	*7192*
16	34	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	628,29	1257
			Накладные расходы			*23,66*	*47*
			Сметная прибыль			*46,54*	*93*
17	48	21-060408-0701 РСНБ РК 2015	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,027	312475,99	8562
			Накладные расходы			*11768,59*	*322*
			Сметная прибыль			*23146,37*	*634*
18	49	23-020302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1882,58	3765
			Накладные расходы			*70,90*	*142*
			Сметная прибыль			*139,45*	*279*
			ИТОГО:				**203129**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7650**
			Сметная прибыль				**15046**
			Итого с временными		**2,9 %**	**5891**	**209020**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,0345 %**	**6343**	**215362**
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	**к=**	**1,0599383**		**228271**
			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**182210**
			Итого с НДС		**12 %**	**21865**	**204075**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство двух квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района Акмолинской области"**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 16

Электросиловое оборудование и освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	23-070201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	8117,42	16235
			Накладные расходы			305,72	611
			Сметная прибыль			601,29	1203
2	4	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1282,81	2566
			Накладные расходы			48,31	97
			Сметная прибыль			95,02	190
3	5	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	411,24	822
			Накладные расходы			15,49	31
			Сметная прибыль			30,46	61
4	6	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3364,15	6728
			Накладные расходы			126,70	253
			Сметная прибыль			249,20	498

5	7	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	3366,44	20199
			Накладные расходы			126,79	761
			Сметная прибыль			249,37	1496
6	9	23-070101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	742,05	2968
			Накладные расходы			27,95	112
			Сметная прибыль			54,97	220
7	10	23-070101-0804 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-019.02ГОСТ 17677-82	шт.	12,000	801,69	9620
			Накладные расходы			30,19	362
			Сметная прибыль			59,38	713
8	11	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 /КЭЛ-S Е27 25Вт/	шт.	16,000	692,49	11080
			Накладные расходы			26,08	417
			Сметная прибыль			51,30	821
9	13	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	2,000	793,63	1587
			Накладные расходы			29,89	60
			Сметная прибыль			58,79	118
10	16	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,235	143710,67	33715
			Накладные расходы			5412,49	1270
			Сметная прибыль			10645,23	2497
11	17	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	202933,57	16559
			Накладные расходы			7642,96	624
			Сметная прибыль			15032,12	1227
12	18	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	245501,29	5008
			Накладные расходы			9246,16	189
			Сметная прибыль			18185,28	371
13	19	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	228504,33	55938
			Накладные расходы			8606,02	2107
			Сметная прибыль			16926,25	4144

14	20	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,071	101637,73	7257
			Накладные расходы			3827,92	273
			Сметная прибыль			7528,72	538
15	22	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4,000	169,97	680
			Накладные расходы			6,40	26
			Сметная прибыль			12,59	50
16	24	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,000	220,50	441
			Накладные расходы			8,30	17
			Сметная прибыль			16,33	33
17	26	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14,000	226,34	3169
			Накладные расходы			8,52	119
			Сметная прибыль			16,77	235
18	28	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	8,000	258,50	2068
			Накладные расходы			9,74	78
			Сметная прибыль			19,15	153
19	30	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	210,20	1261
			Накладные расходы			7,92	47
			Сметная прибыль			15,57	93
20	32	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36,000	233,16	8394
			Накладные расходы			8,78	316
			Сметная прибыль			17,27	622

21	33	23-070220-0513 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,000	320,06	640
			Накладные расходы			12,05	24
			Сметная прибыль			23,71	47
22	34	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	60,000	79,27	4756
			Накладные расходы			2,99	179
			Сметная прибыль			5,87	352
23	35	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм,глубиной 40 мм, типа ИЭК /У-192/	шт.	40,000	75,82	3033
			Накладные расходы			2,86	114
			Сметная прибыль			5,62	225
24	36	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм /У-409УХЛ3/	шт.	20,000	511,09	10222
			Накладные расходы			19,25	385
			Сметная прибыль			37,86	757
25	37	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника /зажим люстровый КЛ-2,5/	10 шт.	0,600	468,33	281
			Накладные расходы			17,64	11
			Сметная прибыль			34,69	21
26	39	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	71,400	58,64	4187
			Накладные расходы			2,21	158
			Сметная прибыль			4,34	310
27	40	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	51,000	28,78	1468
			Накладные расходы			1,08	55
			Сметная прибыль			2,13	109
			ИТОГО:				230882
			В том числе :				
			Накладные расходы				8696
			Сметная прибыль				17104
			Итого с временными		2,9 %	6696	237578
			Итого с зимними удорожаниями		3,0345 %	7209	244787
			Итого ц ценах на 2018г Кмрп = 2405/2269)	к=	1,0599383		259459

			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,7982186**		**207105**
			Итого с НДС		**12 %**	**24853**	**231958**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНОСТРОЙ"

Директор _____ Гатиаскаров Ж.М.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО Бизнес-Консалтинг ЕС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование, адрес)

Объект "Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.СабындыКоргалжынского района, Акмолинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ № 7 от 10.04.2018 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ № 17

Транспортировка материалов

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	41-010204-1044 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 44 км	т	56,900	1054,74	60015
			Накладные расходы			*39,72*	*2260*
			Сметная прибыль			*78,13*	*4446*
			ИТОГО:				60015
			В том числе :				
			Накладные расходы				2260
			Сметная прибыль				4446
			Итого ц ценах на 2018г (Кмрп = 2405/2269)	к=	1,059938		63612

			Итого с понижающим коэффициентом (-20,178%)	**к=**	**0,798219**		**50777**
			Итого с НДС		**12 %**	**6093**	**56870**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Коргалжынского района"

Руководитель _____ Атаджанов М.К.

Подрядчик:

ТОО "Бизнес-Консалтинг-ЕС"

Директор _____ Каражанов С.К.

Технический надзор:

ТОО "ТЕХНОСТРОЙ"

Директор _____ Галиаскаров Ж.М.