ФОРМА №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес : **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	24.04.2020 г				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце без НДС (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"	50 000 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате	Пятьдесят миллионов тенге 00 тиын									

Заказчик

И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ Азатов Э.Л.

Авторский надзор: ТОО "СтройДизайнСервис"

_____ Амангалиев А.Ж.

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Куанышев Р.Н.

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование объекта: **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2021 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2021 год				
				август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Подводящий водопровод с.Котяевка	685 166 736,24	50 000 000,00	14 608 366,34				
2	Внутрипоселковый водопровод с.Котяевка			35 391 633,66				
	ВСЕГО	**685 166 736,24**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик

И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Азатов Э.Л.**

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Авторский надзор: ТОО "СтройДизайнСервис"

_____ **Амангалиев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Стройка: **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**
Объект: **Подводящий водопровод с.Котяевка**
Договор подряда (контракт) **№11 от 24.04.2020 года**

АКТ №1-1
выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	2981,25	153,64	145,25	458049	433032	0	97843	600364	
						8,39	37,19	25017	110876		44471		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	298,125	1678,6	0	500433	0	0	360311	929604	
						1678,6	0	500433	0		68860		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	397,5	160,61	75,18	63842	29884	0	34584	106300	
						85,43	35,41	33958	14076		7874		
4	4	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3279,375	37,8	37,8	123966	123966	0	27755	163858	
						0	11,75	0	38548		12138		
5	5	Е11-220501-0105 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,65	476746,26	149428,38	1263378	395985	41350	933679	2372821	
						311714	44176,52	826042	117068		175765		
6	6	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2676,5	2753		7368405		7368405		7957877	
											589472		
7	22	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	24,25	271,81	266,21	6591	6456	0	801	7983	
						5,59	40,27	136	976		591		
8	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,42	2014,32	0	4875	0	0	3510	9055	
						2014,32	0	4875	0		671		
9	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,02	160,61	75,18	1770	828	0	959	2947	
						85,43	35,41	941	390		218		
10	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,68	34,97	34,97	933	933	0	250	1277	
						0	12,99	0	347		95		
11	26	Е11-221301-0102 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,8	49059,82	9321,72	333607	63388	148855	145858	517822	
						17847,6	3818,82	121364	25968		38357		
12	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт	10,00	23145		231450		231450		249966	
											18516		
13	28	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	21571		107855		107855		116483	
											8628		
14	29	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	19846		99230		99230		107168	
											7938		
			ИТОГО:					10564383	1054471	7997145	1605550	13143525	
								1512766	308249		973594		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		197153					
			Итого с временными									13340680	
			Зимние удорожания			1,35 %		180099					
			Итого с зимними удорожаниями									13520779	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		270416					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13791195	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		В том числе на 2019 год - 22.7%										3 130 601,27	
		В том числе на 2020 год - 54%										7 447 245,30	
		В том числе на 2021 год - 23.3%										3 213 348,44	
		В текущих ценах на 2019 год К=1										3 130 601,27	
		НДС на 2019 год-12%										375 672,15	
		Итого в текущих ценах на 2019 год										3 506 273,42	
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901										7 818 870,29	
		НДС на 2020 год-12%										938 264,43	
		Итого в текущих ценах на 2020 год										8 757 134,72	
		В текущих ценах на 2021 год К=1,1025743										3 542 955,40	
		НДС на 2021 год-12%										425 154,65	
		Итого в текущих ценах на 2021 год										3 968 110,05	
		Итого без НДС										14 492 426,95	
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999998250353										13 043 184,23	
		НДС 12%										1 565 182,11	
		Всего к оплате										14 608 366,34	

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
_____ **Азатов Э.Л.**

Авторский надзор: ТОО "СтройДизайнСервис"
_____ **Амангалиев А.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Кузыщев Р.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Стройка: **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**
Объект: **Внутрипоселковый водопровод с.Котяевка**
Договор подряда (контракт) **№11 от 24.04.2020 года**

АКТ №1-2
выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Сети водопровода В1										
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		5663,05	153,64	145,25	870090	822568	0	185859	1140425	
				м3		8,39	37,19	47522	210615		84476		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		178,92	1678,6	0	300335	0	0	216241	557903	
				м3		1678,6	0	300335	0		41326		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		238,56	160,61	75,18	38315	17935	0	20756	63796	
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	20380	8448		4726		
4	4	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		1968,18	37,8	37,8	74401	74401	0	16657	98343	
				м3		0	11,75	0	23135		7285		
5	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,25	476746,26	149428,38	119187	37357	3901	88083	223851	
				км трубопровода		311714	44176,52	77929	11044		16582		
6	6	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		1919	3601		6910319		6910319		7463145	
				м							552826		
7	8	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		1393,8	2753		3837131		3837131		4144102	
				м							306971		
8	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,65	360573,39	105563,51	594946	174180	9758	457318	1136445	
				км трубопровода		249096	30865,83	411008	50929		84181		
9	10	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		7575	1719		13021425		13021425		14063139	
				м							1041714		
10	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,13	297506,56	73723,24	38676	9584	215	31335	75611	
				км трубопровода		222132	21337,78	28877	2774		5601		
11	16	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		9948,5	111		1104284		1104284		1192626	
				м							88343		
			Итого по разделу 4. Сети водопровода В1									30159389	
			Раздел 6. Колодцы водопроводные										
12	84	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3		39,74	271,81	266,21	10802	10579	0	1312	13083	
				м3 грунта		5,59	40,27	222	1600		969		
13	85	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Ктр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,97	2014,32	0	7997	0	0	5758	14855	
				м3 грунта		2014,32	0	7997	0		1100		
14	86	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18,06	160,61	75,18	2901	1358	0	1571	4830	
				м3 уплотненного грунта		85,43	35,41	1543	640		358		
15	87	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		43,72	34,97	34,97	1529	1529	0	409	2093	
				м3 грунта		0	12,99	0	568		155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	88	Е11-22 1301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		10,88	49059,82	9321,72	533771	101420	238169	233373	828516	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			17847,6	3818,82	194182	41549		61372		
17	89	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		16,00	23145		370320		370320		399946	
				шт							29626		
18	90	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8,00	21571		172568		172568		186373	
				шт							13805		
19	91	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8,00	19846		158768		158768		171469	
				шт							12701		
20	94	С123-030101-0305	Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99		5,00	11523		57615		57615		62224	
				комплект							4609		
			Итого по разделу 6 Колодцы водопроводные									1683389	
			ИТОГО					28225380	1250911	25884473	1258672	31842773,72	
								1089994	351302		2358726		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		477642				32320415,33	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		436326				32756740,93	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		655135				33411875,75	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
		В том числе на 2019 год - 22,7%										7 584 495,80	
		В том числе на 2020 год - 54%										18 042 412,91	
		В том числе на 2021 год - 23,3%										7 784 967,05	
		В текущих ценах на 2019 год К=1										7 584 495,80	
		НДС на 2019 год-12%										910 139,50	
		Итого в текущих ценах на 2019 год										8 494 635,29	
		В текущих ценах на 2020 год К=1,049901										18 942 747,35	
		НДС на 2020 год-12%										2 273 129,68	
		Итого в текущих ценах на 2020 год										21 215 877,03	
		В текущих ценах на 2021 год К=1,1025743										8 583 504,60	
		НДС на 2021 год-12%										1 030 020,55	
		Итого в текущих ценах на 2021 год										9 613 525,15	
		Итого без НДС										35 110 747,74	
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999998250353										31 599 672,91	
		НДС 12%										3 791 960,75	
		Всего к оплате										35 391 633,66	

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
_____ **Азатов Э.Л.**

Авторский надзор: ТОО "СтройДизайнСервис"
_____ **Амангалиев А.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Куанышев Р.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**