Жылмыр технадзор

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжении и газоснабжении, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы Уральск-Саратов в г.Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный пункт 10кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 10/0,4кВ, для городских электрических сетей**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 19.11.2019 года ,доп.соглашение №1 2020-05-19, № 2 2020-07-16**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за июль 2020 года
на 2-2-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**278,28**	**269,39** **9,48**	**259,64** **66,85**	**74966** **2637**	**72252** **18604**	**77**	**15294** **7221**	**97480**
2	2	**С341-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	**т**	**486,99**	**47**		**22889**			**1831**	**24720**
3	3	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,58**	**1859,09** **1859,09**	**0** **0**	**10374** **10374**	**0** **0**	**0**	**7469** **1427**	**19270**
4	4	**Е11-010201-0306**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**185,87**	**22,69** **0**	**22,69** **8,53**	**4217** **0**	**4217** **1586**	**0**	**1142** **429**	**5788**
5	5	**Е11-010201-0312 К=9**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	**м3 уплотненного грунта**	**185,87**	**17,72** **0**	**17,72** **6,72**	**3293** **0**	**3293** **1249**	**0**	**899** **335**	**4527**
6	6	**Е11-010201-0801**	**Основание под полы. Полив водой**	**м2 уплотненной площади основания**	**105,39**	**46,43** **44,47**	**0** **0**	**4893** **4687**	**0** **0**	**207**	**3374** **661**	**8929**
7	7	**Е11-010102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**180,8**	**220,62** **7,73**	**212,68** **54,76**	**39887** **1397**	**38453** **9901**	**37**	**8135** **3842**	**51864**
8	8	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**180,8**	**16,74** **2,37**	**14,23** **5,35**	**3027** **429**	**2573** **967**	**25**	**1005** **323**	**4355**
9	9	**С341-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (из временного отвала)**	**т**	**316,4**	**47**		**14871**			**1190**	**16060**
10	10	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**45,2**	**808,7** **808,7**	**0** **0**	**36553** **36553**	**0** **0**	**0**	**26318** **5030**	**67902**
11	11	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**135,6**	**49** **0**	**49** **17,1**	**6645** **0**	**6645** **2319**	**0**	**1670** **665**	**8979**
12	12	**Е11-010201-0501**	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**135,6**	**152,23** **78,73**	**73,5** **32,66**	**20643** **10676**	**9967** **4428**	**0**	**10875** **2521**	**34039**
13	13	**Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**		**38,2**	**1537,35**	**114,82**	**44890**	**3353**	**40067**	**2672**	**51368**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 основания		50,35	34,39	1470	1004		3805	
14	14	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	29,2	308,3	7,47	9002	218	8767	112	9843
						0,58	2,96	17	86		729	
15	15	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	1577,84	810,28	50491	25929	8081	30537	87510
						515,03	293,67	16481	9397		6482	
16	16	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2241,65	1137,14	62766	31840	10688	37546	108337
						722,78	413,6	20238	11581		8025	
17	17	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3345,81	1799,66	56879	30594	8396	34371	98550
						1052,25	661,16	17888	11240		7300	
18	18	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	4728,3	2694,24	113479	64662	17014	66314	194177
						1325,14	1016,46	31803	24395		14383	
19	19	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,848	33610		297381		297381		321172
											23791	
20	20	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,396	31978		140575		140575		151821
											11246	
21	21	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,488	31514		771715		771715		833452
											61737	
22	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Монолитные бетонные заделки, В7,5. Устройство	м3	3,8	27118,34	1318,69	103050	5011	86658	11336	123537
						2994,84	283,35	11380	1077		9151	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,8	853,03	19,94	72337	1691	48623	20677	100455
						259,7	2,49	22023	211		7441	
24	24	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	23,56	925,9	10,52	21814	248	12188	8830	33096
						398,04	4,98	9378	117		2452	
25	25	Е11-060301-0408	Изделия закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,644	67632,7	1280,7	43555	825	0	39194	89370
						66352	527,94	42731	340		6620	
26	26	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	104	688		71552		71552		77276
											5724	
27	27	С123-011201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	14	1165		16310		16310		17615
											1305	
28	28	Е11-221301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Каналы кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкций	14,5	32959,65	1308,61	477915	18975	398854	67439	588982
						4143,87	554,06	60086	8034		43628	
29	29	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Добетонка стен каналов В15. Устройство	м3	3,22	31996,43	1318,69	103029	4246	89139	9606	121645
						2994,84	283,35	9643	912		9011	
30	30	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,112	59218		125068		125068		135074
											10005	
31	31	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,628	651643,7	1280,7	409232	804	266178	129749	582100
						226512	527,94	142250	332		43118	
32	45	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	75,7	23226,95	2374	1758280	179712	1238671	351136	2278170
						4490,06	497,6	339898	37668		168753	
33	46	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24	23068,71	2374	553649	56976	392709	107793	714357
						4331,82	497,6	103964	11942		52915	
34	47	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	33	2189,05	1281,96	72239	42305	905	44718	126313
						879,67	268,7	29029	8867		9356	
35	48	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,116	88786		99085		99085		107012

...е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							7927	
36	49	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 11	Ворота большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,382	147200,93	73957,66	56231	28252	7151	17751	79900
						54523,8	12822,12	20828	4898		5919	
37	50	С121-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,382	707737		270356		270356		291984
											21628	
38	51	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2462,18	49,14	8864	177	1397	5080	15059
						2025,07	19,93	7290	72		1115	
39	52	С121-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	30610		110196		110196		119012
											8816	
40	53	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,8	2706,03	46,58	12989	224	2317	7271	21881
						2176,77	18,71	10448	90		1621	
41	54	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,8	45228		217094		217094		234462
											17368	
42	55	Е11-090601-0102	Жалюзийные решетки. Монтаж	т конструкций	0,29904	55070,71	2515,52	16468	752	1196	10112	28707
						48557,2	449,72	14521	134		2126	
43	56	С121-060405-0701	Жалюзийные решетки ВЖ1	т	0,00664	709707		4712		4712		5089
											377	
44	57	С121-060405-0701	Жалюзийные решетки ВЖ2	т	0,128	709707		90842		90842		98110
											7267	
45	58	С121-060405-0701	Жалюзийные решетки ВЖ3	т	0,1644	709707		116676		116676		126010
											9334	
46	64	Е11-070105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	18	6348,05	1469,19	114265	26445	45400	57818	185849
						2356,64	365,49	42420	6579		13767	
47	65	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	113,4	6905		783027		783027		845669
											62642	
48	81	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,3	102757,86	1379,6	133585	1793	103378	26205	172573
						21856,9	540,38	28414	702		12783	
49	82	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки ЮТАФОЛ. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	187	267,86	12,37	50089	2313	33735	13414	68584
						75,09	2,88	14042	538		5080	
50	83	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Мауэрлат, стойки, прогоны, подкосы, подкладки и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	2,63	93856,39	1004,24	246842	2641	184671	54637	325598
						22635	447,84	59530	1178		24118	
51	84	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное из профилированного настила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	178	5197,64	97,73	925181	17396	584533	301618	1324942
						1816,02	25,81	323252	4594		98144	
52	85	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,93	8777,61	55,84	34496	219	31021	3014	40511
						828,36	23,82	3255	94		3001	
53	86	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	178	305,46	2,59	54371	461	48325	5204	64341
						31,38	1,11	5585	197		4766	
54	87	Е11-120101-1503	Теплоизоляция прокладная по периметру наружных стен. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	47,8	331,66	12,37	15853	591	11673	3429	20825
						75,09	2,88	3589	138		1543	
55	88	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Деревянные конструкции кровли, соприкасающиеся с кирпичной кладкой. Гидроизоляция толем оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,17	1991,94	44,09	14282	316	12464	1455	16996
						209,44	8,71	1502	62		1259	
56	89	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Карниз из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	38	2632,88	20,8	100050	790	75093	22492	132345
						635,95	7,41	24166	282		9803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	90	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (конек и карниз) из тонколистовой стали с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием. Устройство**		28,4	3719,46	13,71	105633	389	76479	26551	142758
				м2 покрытия		1012,82	3,36	28764	95		10575	
58	91	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	**Молниеприемная сетка из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**		22,6	450,91	15,6	10190	353	5208	3387	14664
				м		204,85	3,32	4630	75		1086	
			ИТОГО:					9208843	687906	6965914	1597649	11671014
								1517268	185985		864517	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		116710				
			Итого с временными									11787723
			Зимние удорожания			2,52 %		297051				
			Итого с зимними удорожаниями									12084774
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				241695		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12326469
			в текущих ценах 2019года-70%									8628528,30
			в текущих ценах 2020года-30% к=1,049901									3882471,60
			итого									12510999,90
			Итого с понижающим коэффициентом									11259899,91
			НДС			12 %		1351187,99				
			Итого с НДС									12611087,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уксукбаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Курноскин А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кульман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проектов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)