Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжении и газоснабжении, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы Уральск-Саратов в г.Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 19.11.2019 года ,доп.соглашение №1 2020-05-19,№2 2020-07-16**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14

за июль 2020 года
на 4-1 КЛ-10кВ
Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	30	707,17 707,17	0 0	21215 21215	0 0	0	22912 3530	47658
2	2	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	32	354,08 102,02	252,05 51,62	11330 3265	8066 1652	0	5310 1331	17972
3	3	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	18	2738,86 1532,95	1205,91 490,68	49300 27593	21706 8832	0	39339 7091	95730
4	4	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	87,5	92		8050			644	8694
5	5	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	87,5	274		23975			1918	25893
6	6	С341-310101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	3	484		1452			116	1568
7	7	С341-310101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	3	484		1452			116	1568
8	8	С341-010204-2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 15 км**	т	3	611		1833			147	1980
9	9	Е11-010101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	1356,75	66,02 0	66,02 21,98	89576 0	89576 29818	0	21469 8884	119929
10	10	Е11-010101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами для монтажа кабельных муфт**	м3 грунта	150	66,02 0	66,02 21,98	9903 0	9903 3297	0	2374 982	13259
11	11	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1506,75	34,34 0	34,34 11,99	51747 0	51747 18059	0	13002 5180	69930
12	12	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	2964	514,26 74,64	439,62 150,8	1524264 221233	1303031 446965	0	481102 160429	2165795
13	13	Е11-221401-0215 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	48	13815,85 2840,32	7880,23 4245,68	663161 136335	378251 203793	148575	336727 79991	1079879
14	14	Е11-220101-0101	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**		0,6426	1023616,34	5736,32	657776	3686	452133	202102	928668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км трубопровода		314280	3403,52	201956	2187		68790	
15	15	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690,6	726,25	382,43	501549	264104	31259	206210	764379
						298,56	116,16	206186	80217		56621	
16	16	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	3578,4	431,14	246,51	1542785	882111	171005	553597	2264092
						136,84	78,03	489668	279216		167711	
17	17	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15	19859,74	264,3	297896	3965	70012	162202	496906
						14928	90,66	223920	1360		36808	
18	18	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	49364,13	38093,28	197457	152373	299	70278	289153
						11196	13206	44784	52824		21419	
19	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,34	27036,61	18739,51	63266	43850	0	20851	90846
						8297,1	4078,61	19415	9544		6729	
20	20	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	210	448,18	373,54	94119	78444	0	30659	134760
						74,64	128,13	15674	26908		9982	
21	21	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	210	261,09	223,77	54830	46993	0	17249	77845
						37,32	76,76	7837	16119		5766	
22	22	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	4	16846,08	12054,41	67384	48218	1332	24876	99642
						4458,69	4178,95	17835	16716		7381	
23	23	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	30471,59	3876,4	30472	3876	471	19767	54257
						26124	1329,68	26124	1330		4019	
24	24	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	4,269	7843761		33485016		33485016		36163817
											2678801	
25	25	С123-061703-1203	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	13	11906		154778		154778		167160
											12382	
26	26	С123-061703-1303	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11637		46548		46548		50272
											3724	
27	27	С121-130809-0301	Лента сигнальная ЛЭС-150	м	2340	114		266760		266760		288101
											21341	
28	28	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,92	50362		96695		96695		104431
											7736	
29	29	ООО "Пром Электро Сервис НКУ"	Камера отходящей линии 10кВ КСО-298	шт	1	277289,46		277289				277289
										277289		
			Отпускная цена		-	277289		277289				
			Сметная стоимость оборудования					*277289*				
30	40	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	420	66,02	66,02	27729	27729	0	6646	37125
						0	21,98	0	9231		2750	
31	41	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной до 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами для монтажа кабельных муфт		120	66,02	66,02	7923	7923	0	1899	10607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 грунта		0	21,98	0	2637		786	
32	42	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		540	34,34	34,34	18546	18546	0	4660	25062
				м3 грунта		0	11,99	0	6472		1856	
33	43	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		840	514,26	439,62	431978	369280	0	136345	613788
				м кабеля		74,64	150,8	62698	126670		45466	
34	44	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,27	1023616,34	5736,32	276376	1549	189972	84917	390197
				км трубопровода		314280	3403,52	84856	919		28903	
35	45	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		270	726,25	382,43	196088	103255	12221	80621	298845
				м кабеля		298,56	116,16	80611	31362		22137	
36	46	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений		2286	431,14	246,51	985582	563522	109244	353656	1446377
				м кабеля		136,84	78,03	312816	178372		107139	
37	47	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования		12	19859,74	264,3	238317	3172	56009	129761	397524
				шт.		14928	90,66	179136	1088		29446	
38	48	Ц13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		8	49364,13	38093,28	394913	304746	599	140556	578306
				шт.		11196	13206	89568	105648		42837	
39	49	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1	27036,61	18739,51	27037	18740	0	8911	38823
				км кабеля		8297,1	4078,61	8297	4079		2876	
40	50	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		150	448,18	373,54	67228	56032	0	21899	96257
				м кабеля		74,64	128,13	11196	19220		7130	
41	51	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		150	261,09	223,77	39164	33566	0	12321	55603
				м кабеля		37,32	76,76	5598	11514		4119	
42	52	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство		4	16846,08	12054,41	67384	48218	1332	24876	99642
				шт.		4458,69	4178,95	17835	16716		7381	
43	53	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		2,556	7843761		20048653		20048653		21652545
				км							1603892	
44	54	С123-061703-1203	Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕКs-10НН-1-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86		10	11906		119060		119060		128585
				шт.							9525	
45	55	С123-061703-1303	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rЕК-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86		8	11637		93096		93096		100544
				шт.							7448	
46	56	С121-130809-0301	Лента сигнальная ЛЭС-150		600	114		68400		68400		73872
				м							5472	
47	57	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,38	50362		69500		69500		75060
				1000 шт.							5560	
			ИТОГО:					63468852	4946179	55692969	3237094	72020235
								2515651	1712765	277289	5314292	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							277289		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		717429				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**72737662**
			Зимние удорожания			**2,52 %**		**1826001**				
			Итого с зимними удорожаниями									**74563663**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1485727**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76049390**
			в текущих ценах 2019года-70%									**53234573,00**
			в текущих ценах 2020года-30% к=1,049901									**23953298,96**
			итого									**77187871,96**
			Итого с понижающим коэффициентом									**69469084,76**
			НДС			**12 %**		**8336290,17**				
			Итого с НДС									**77805374,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уксукбаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Курноскин А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кульман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)