Инженер технадзора

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжении и газоснабжении, котельная и тепловые сети к 9-ти жилым домам расположенным между улицами Пятимарская, Солидарности, Нижегородской и трассы Уральск-Саратов в г.Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 19.11.2019 года ,доп.соглашение №1 2020-05-19, № 2 2020-07-16**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 15

за июль 2020 года
на 6-1 Теплоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3.									
1	250	**Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,1966	2838591,51	455305,29	558067	89513	358867	131463	744692
						557920	117516,04	109687	23104		55162	
2	251	**Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 65 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0983	3644591,25	444396,6	358263	43684	264004	61423	453261
						514500	116661,32	50575	11468		33575	
3	252	**Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0983	2419122,22	440631,43	237800	43314	144512	60627	322301
						508375	114608,72	49973	11266		23874	
4	253	**С121-060510-1003**	**Опоры скользящие**	т	0,1184	448959		53157		53157		57409
											4253	
5	254	**С121-060510-1004**	**Упоры неподвижных опор**	т	0,07	448959		31427		31427		33941
											2514	
6	255	**С123-040601-0904**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	26891		26891		26891		29042
											2151	
7	256	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29266		29266		29266		31607
											2341	
8	257	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
						475,84	0	952	0		160	
9	258	**С123-020103-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1685		3370		3370		3640
											270	
10	259	**С123-040201-1502**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	42276		84552		84552		91316
											6764	
11	260	**Е11-221201-0102**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	778	47,52	3112	190	186	2709	6286
						684,02	0	2736	0		466	
12	261	**С123-020103-0309**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**		4	2479		9916		9916		10709

...п/п	...ер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							793	
13	262	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	26891		80673		80673	6454	87127
14	263	С123-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22351		22351		22351	1788	24139
15	264	С123-040601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	21288		85152		85152	6812	91964
16	265	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	422		2110		2110	169	2279
17	266	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	784		3920		3920	314	4234
18	267	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1055		10550		10550	844	11394
19	268	Е11-130301-0406	Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95	90,44	2,31	8592	219	4412	2749	12248
						41,68	0,25	3960	24		907	
20	269	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	95	245,33	5,95	23307	565	19264	2449	27816
						36,61	0,75	3478	71		2060	
21	270	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	7,5	59259,8	1704,62	444449	12785	252400	140778	632045
						23901,8	796,16	179264	5971		46818	
22	271	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	235	1022,9	26,92	240381	6326	154243	61702	326250
						339,63	5,85	79812	1374		24167	
23	272	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	27097,01	1268,84	13007	609	10808	1574	15747
						3310,92	292,67	1589	140		1166	
24	273	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Венттруба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Устройство	м трубопровода	6	4882,99	46,58	29298	279	25142	3906	35860
						646,02	18,2	3876	109		2656	
25	274	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	557,98	1	469	1	126	274	802
						407,01	0,48	342	0		59	
26	275	Е11-260101-0702	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,018	724190,49	1244,26	13035	22	11781	944	15098
						68421,28	584,68	1232	11		1118	
27	276	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	2,55	2685,74	81,58	6849	208	3484	2240	9816
						1237,98	35,3	3157	90		727	
28	277	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,55	2528	163,16	6446	416	3344	1978	9098
						1053,6	70,6	2687	180		674	
29	278	Е11-100102-0401	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0108	93856,39	1004,24	1014	11	758	224	1337
						22635	447,84	244	5		99	
30	279	Е11-260101-0702	Трубопроводы. Изоляция герметиком	м3 изоляции	0,018	70735,28	1244,26	1273	22	19	944	2395
						68421,28	584,68	1232	11		177	
31	280	С121-100502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	0,0051	2128		11		11	1	12
32	281	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники. Установка		0,075	1328227,25	503522,14	99617	37764	26979	44897	156075

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	34874	10477		11561	
33	282	E11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0662	2838591,51	455305,29	187915	30141	120839	44267	250756
						557920	117516,04	36934	7780		18575	
34	283	E11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 65 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0331	3644591,25	444396,6	120636	14710	88896	20683	152624
						514500	116661,32	17030	3861		11305	
35	284	E11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0331	2419122,22	440631,43	80073	14585	48661	20415	108526
						508375	114608,72	16827	3794		8039	
36	285	C121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,056	448959		25142		25142		27153
											2011	
37	286	C121-060510-1004	Упоры неподвижных опор	т	0,0233	448959		10461		10461		11298
											837	
38	287	E11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	38362,08	1430,3	76724	2861	65523	9686	93323
						4170,51	721,52	8341	1443		6913	
39	288	E11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 65 мм. Установка	компенсатор	1	32983,4	1210,34	32983	1210	27822	4564	40551
						3951	659,32	3951	659		3004	
40	289	E11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 40 мм. Установка	компенсатор	1	24845,91	974,44	24846	974	20184	4143	31308
						3687,6	497,6	3688	498		2319	
41	290	C123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26891		26891		26891		29042
											2151	
42	291	C123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29266		29266		29266		31607
											2341	
43	292	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
						475,84	0	952	0		160	
44	293	C123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640
											270	
45	294	C123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42276		84552		84552		91316
											6764	
46	295	E11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	778	47,52	3112	190	186	2709	6286
						684,02	0	2736	0		466	
47	296	C123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916		10709
											793	
48	297	C123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26891		26891		26891		29042
											2151	
49	298	C123-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	22351		67053		67053		72417
											5364	
50	299	C123-040601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	21288		21288		21288		22991
											1703	
51	300	C123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	422		2532		2532		2735

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							203	
52	301	С123-020101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	784		4704		4704		5080
				шт.							376	
53	302	С123-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	12	1055		12660		12660		13673
											1013	
54	303	Е11-130301-0406	**Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45	90,44	2,31	4070	104	2090	1302	5802
						41,68	0,25	1876	11		430	
55	304	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	45	245,33	5,95	11040	268	9125	1160	13176
						36,61	0,75	1647	34		976	
56	305	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	3,5	59259,8	1704,62	207409	5966	117787	65697	294954
						23901,8	796,16	83656	2787		21848	
57	306	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	110	1022,9	26,92	112519	2961	72199	28882	152713
						339,63	5,85	37359	643		11312	
58	307	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,48	27097,01	1268,84	13007	609	10808	1574	15747
						3310,92	292,67	1589	140		1166	
59	308	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Венттруба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Устройство**	м трубопровода	6	4882,99	46,58	29298	279	25142	3906	35860
						646,02	18,2	3876	109		2656	
60	309	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	**Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	557,98	1	469	1	126	274	802
						407,01	0,48	342	0		59	
61	310	Е11-260101-0702	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми**	м3 изоляции	0,018	724190,49	1244,26	13035	22	11781	944	15098
						68421,28	584,68	1232	11		1118	
62	311	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	м2	2,55	2685,74	81,58	6849	208	3484	2240	9816
						1237,98	35,3	3157	90		727	
63	312	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11 К=2	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	2,55	2528	163,16	6446	416	3344	1978	9098
						1053,6	70,6	2687	180		674	
64	313	Е11-100102-0401	**Антисептированная доска. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0108	93856,39	1004,24	1014	11	758	224	1337
						22635	447,84	244	5		99	
65	314	Е11-260101-0702	**Трубопроводы. Изоляция герметиком**	м3 изоляции	0,018	70735,28	1244,26	1273	22	19	944	2395
						68421,28	584,68	1232	11		177	
66	315	С121-100502-0801	**Герметик У-30м ГОСТ 25621-83**	кг	0,0051	2128		11		11		12
											1	
67	316	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Сальники. Установка**	т фасонных частей	0,075	1328227,25	503522,14	99617	37764	26979	44897	156075
						464984,9	139691,93	34874	10477		11561	
68	317	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0684	2838591,51	455305,29	194160	31143	124855	45738	259089
						557920	117516,04	38162	8038		19192	
69	318	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 65 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0342	3644591,25	444396,6	124645	15198	91851	21370	157696
						514500	116661,32	17596	3990		11681	
70	319	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0342	2419122,22	440631,43	82734	15070	50278	21093	112133
						508375	114608,72	17386	3920		8306	
71	320	С121-060510-1003	**Опоры скользящие**		0,0524	448959		23525		23525		25407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							1882	
72	321	С121-060510-1004	Упоры неподвижных опор		0,0233	448959		10461		10461		11298
				т							837	
73	322	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка		2	38362,08	1430,3	76724	2861	65523	9686	93323
				компенсатор		4170,51	721,52	8341	1443		6913	
74	323	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 65 мм. Установка		1	32983,4	1210,34	32983	1210	27822	4564	40551
				компенсатор		3951	659,32	3951	659		3004	
75	324	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 40 мм. Установка		1	24845,91	974,44	24846	974	20184	4143	31308
				компенсатор		3687,6	497,6	3688	498		2319	
76	325	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	26891		26891		26891		29042
				шт.							2151	
77	326	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		1	29266		29266		29266		31607
				шт.							2341	
78	327	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
				фланец		475,84	0	952	0		160	
79	328	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1685		3370		3370		3640
				шт.							270	
80	329	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		2	42276		84552		84552		91316
				шт.							6764	
81	330	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	778	47,52	3112	190	186	2709	6286
				фланец		684,02	0	2736	0		466	
82	331	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2479		9916		9916		10709
				шт.							793	
83	332	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	26891		26891		26891		29042
				шт.							2151	
84	333	С123-040601-0903	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005		4	22351		89404		89404		96556
				шт.							7152	
85	334	С123-040601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005		4	21288		85152		85152		91964
				шт.							6812	
86	335	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	422		2110		2110		2279
				шт.							169	
87	336	С123-020101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	784		3920		3920		4234
				шт.							314	
88	337	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		10	1055		10550		10550		11394
				шт.							844	
89	338	Е11-130301-0406	Поверхности труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		45	90,44	2,31	4070	104	2090	1302	5802
				м2		41,68	0,25	1876	11		430	

п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	339	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности труб огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	45	245,33	5,95	11040	268	9125	1160	13176
						36,61	0,75	1647	34		976	
91	340	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5	59259,8	1704,62	207409	5966	117787	65697	294954
						23901,8	796,16	83656	2787		21848	
92	341	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	110	1022,9	26,92	112519	2961	72199	28882	152713
						339,63	5,85	37359	643		11312	
93	342	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	27097,01	1268,84	13007	609	10808	1574	15747
						3310,92	292,67	1589	140		1166	
94	343	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Венттруба из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Устройство	м трубопровода	6	4882,99	46,58	29298	279	25142	3906	35860
						646,02	18,2	3876	109		2656	
95	344	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,84	557,98	1	469	1	126	274	802
						407,01	0,48	342	0		59	
96	345	Е11-260101-0702	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,018	724190,49	1244,26	13035	22	11781	944	15098
						68421,28	584,68	1232	11		1118	
97	346	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	2,55	2685,74	81,58	6849	208	3484	2240	9816
						1237,98	35,3	3157	90		727	
98	347	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,55	2528	163,16	6446	416	3344	1978	9098
						1053,6	70,6	2687	180		674	
99	348	Е11-100102-0401	Антисептированная доска. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0108	93856,39	1004,24	1014	11	758	224	1337
						22635	447,84	244	5		99	
100	349	Е11-260101-0702	Трубопроводы. Изоляция герметиком	м3 изоляции	0,018	70735,28	1244,26	1273	22	19	944	2395
						68421,28	584,68	1232	11		177	
101	350	С121-100502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	0,0051	2128		11		11		12
											1	
102	351	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники. Установка	т фасонных частей	0,075	1328227,25	503522,14	99617	37764	26979	44897	156075
						464984,9	139691,93	34874	10477		11561	
			Итого по разделу: 3.									6855139
			Раздел: 4.									
103	424	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1564,44	200,78	190,75	314105	298417	0	61364	405506
						10,03	44,45	15688	69539		30038	
104	425	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	49,152	1859,09	0	91378	0	0	65792	169744
						1859,09	0	91378	0		12574	
105	426	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	124,98	808,7	0	101072	0	0	72772	187751
						808,7	0	101072	0		13907	
106	427	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	922,65	34,34	34,34	31687	31687	0	7962	42821
						0	11,99	0	11058		3172	
107	428	Е11-010104-0408 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	922,65	84,79	84,79	78235	78235	0	19658	105724
						0	29,59	0	27302		7831	
108	429	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	922,65	152,23	73,5	140457	67815	0	73995	231608
						78,73	32,66	72642	30129		17156	

	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	430	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 10 см, пропитанный битумом. Укладка	м3	115,6	2969,06	467,97	343223	54097	131517	123404	503957
						1363,4	119,25	157609	13785		37330	
110	431	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	331,5	10560,95	2719,46	3500957	901501	1314522	1834650	5762455
						3876,12	814,04	1284934	269854		426849	
111	432	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	160,8	696		111917		111917		120870
											8953	
112	433	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	476	1033		491708		491708		531045
											39337	
113	434	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	20,8	1572		32698		32698		35313
											2616	
114	435	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	5,1856	68659		356038		356038		384521
											28483	
115	436	С121-040303-0121	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,256	75437		698245		698245		754104
											55860	
116	437	С121-040303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	23,3592	68561		1601530		1601530		1729653
											128122	
117	438	С121-040303-0146	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	53,76	84482		4541752		4541752		4905093
											363340	
118	439	С121-040303-0135	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	88,24	78332		6912016		6912016		7464977
											552961	
119	440	С121-040303-0147	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	26,976	82205		2217562		2217562		2394967
											177405	
120	441	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,76	68260		1212298		1212298		1309281
											96984	
121	442	С121-040302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,66	93087		1737003		1737003		1875964
											138960	
122	443	С121-040302-0234	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,098	70777		714706		714706		771883
											57176	
123	444	С121-040302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	42,2916	87868		3716078		3716078		4013365
											297286	
124	445	С121-041201-1803	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	0,1404	56015		7865		7865		8494
											629	
125	446	С121-041201-1803	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	0,66	56015		36970		36970		39927
											2958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	447	С121-041201-1803	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	м3	1,344	56015		75284		75284		81307
											6023	
127	448	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Монолитная бетонная вставка МУ1, В15. Устройство	м3	0,564	31996,43	1318,69	18046	744	15613	1682	21307
						2994,84	283,35	1689	160		1578	
128	449	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04797	221440		10622		10622		11472
											850	
129	450	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0345	651643,7	1280,7	22482	44	14623	7128	31978
						226512	527,94	7815	18		2369	
130	451	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0345	108292		3736		3736		4035
											299	
131	452	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3	31529,11	2136,6	9459	641	7052	1767	12124
						5884,55	447,84	1765	134		898	
132	453	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом в 2 слоя	м2 поверхности	1031,1	2022,74	44,09	2085646	45458	1824232	209189	2478421
						209,44	8,71	215956	8979		183587	
133	454	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,03531	448959		15853		15853		17121
											1268	
134	455	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг (крепежные детали из швеллера). Установка	т	0,13572	424009,7	1280,7	57547	174	54268	2891	65273
						22880	527,94	3105	72		4835	
135	456	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13572	108292		14697		14697		15873
											1176	
136	457	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	394,35	200,78	190,75	79177	75222	0	15468	102216
						10,03	44,45	3955	17529		7572	
137	458	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,39	1859,09	0	23034	0	0	16585	42788
						1859,09	0	23034	0		3169	
138	459	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,015	808,7	0	33978	0	0	24464	63117
						808,7	0	33978	0		4675	
139	460	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,7	34,34	34,34	5897	5897	0	1482	7969
						0	11,99	0	2058		590	
140	461	Е11-010104-0408 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,7	84,79	84,79	14559	14559	0	3658	19675
						0	29,59	0	5081		1457	
141	462	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	171,7	152,23	73,5	26138	12620	0	13770	43101
						78,73	32,66	13518	5607		3193	
142	493	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 10 см, пропитанный битумом. Укладка	м3	1,16	2969,06	467,97	3444	543	1320	1238	5057
						1363,4	119,25	1582	138		375	
143	494	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,35	25756,89	1078,92	60529	2535	55227	3000	68611
						1177,2	225,54	2766	530		5082	
144	495	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	11,6916	28349,27	3472,4	331448	40598	178304	147658	517435
						9626,28	1076,63	112547	12587		38329	
145	496	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,968	33610		234194		234194		252930
											18736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	497	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6	31978		83143		83143	6651	89794
147	498	С121-040302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	45169		180676		180676	14454	195130
148	499	С121-041201-1809	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25	м3	0,24	68573		16458		16458	1317	17774
149	500	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3636	88786		32283		32283	2583	34865
150	501	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	4	4799		19196		19196	1536	20732
151	506	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по перекрытию камеры, М50. Устройство	м2 стяжки	11,67	596,43 322,18	27,59 13,23	6960 3760	322 154	2879	3679 851	11491
152	507	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные, М50. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,67	138,95 7,96	9,37 4,38	1622 93	109 51	1419	135 141	1897
153	508	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом на отм.-2,4	м2 поверхности	6,75	925,9 398,04	10,52 4,98	6250 2687	71 34	3492	2530 702	9482
154	509	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3	2729,3 1562,98	1166,32 510,16	8188 4689	3499 1530	0	5224 1073	14485
155	510	Е12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие	3	971,1 819,64	1,03 0,52	2913 2459	3 2	451	1772 375	5060
156	511	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляры) Укладка	км трубопровода	0,0008	5604745,15 491400	232289,19 75978,13	4484 393	186 61	3905	449 395	5328
157	517	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 10 см, пропитанный битумом. Укладка	м3	0,98	2969,06 1363,4	467,97 119,25	2910 1336	459 117	1115	1046 316	4272
158	518	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,1	25756,89 1177,2	1078,92 225,54	54089 2472	2266 474	49352	2681 4542	61312
159	519	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,9776	28366,13 9626,28	3472,4 1076,63	226294 76795	27701 8589	121798	100753 26164	353210
160	520	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,5	33610		184855		184855	14788	199643
161	521	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04	31978		33257		33257	2661	35918
162	522	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	36501		73002		73002	5840	78842
163	523	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,432	74998		32399		32399	2592	34991
164	524	С121-041201-1809	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25	м3	0,24	68573		16458		16458	1317	17774
165	525	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2856	88786		25357		25357	2029	27386
166	526	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1		2	4799		9598		9598		10366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							768	
167	531	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по перекрытию камеры, М50. Устройство	м2 стяжки	9,67	596,43	27,59	5767	267	2385	3049	9522
						322,18	13,23	3115	128		705	
168	532	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные, М50. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,67	138,95	9,37	1344	91	1176	112	1572
						7,96	4,38	77	42		116	
169	533	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом на отм.-2,0	м2 поверхности	5,4	925,9	10,52	5000	57	2794	2024	7586
						398,04	4,98	2149	27		562	
170	534	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3	2729,3	1166,32	8188	3499	0	5224	14485
						1562,98	510,16	4689	1530		1073	
171	535	Е12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие	3	971,1	1,03	2913	3	451	1772	5060
						819,64	0,52	2459	2		375	
172	536	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляры) Укладка	км трубопровода	0,0008	5604745,15	232289,19	4484	186	3905	449	5328
						491400	75978,13	393	61		395	
173	542	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 10 см, пропитанный битумом. Укладка	м3	0,98	2969,06	467,97	2910	459	1115	1046	4272
						1363,4	119,25	1336	117		316	
174	543	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,1	25756,89	1078,92	54089	2266	49352	2681	61312
						1177,2	225,54	2472	474		4542	
175	544	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	9,9996	28355,59	3472,4	283545	34723	152563	126289	442621
						9626,28	1076,63	96259	10766		32787	
176	545	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,6	33610		255436		255436		275871
											20435	
177	546	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04	31978		33257		33257		35918
											2661	
178	547	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	36501		73002		73002		78842
											5840	
179	548	С121-040302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,432	74998		32399		32399		34991
											2592	
180	549	С121-041201-1809	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25	м3	0,24	68573		16458		16458		17774
											1317	
181	551	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	4799		9598		9598		10366
											768	
182	556	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм по перекрытию камеры, М50. Устройство	м2 стяжки	9,67	596,43	27,59	5767	267	2385	3049	9522
						322,18	13,23	3115	128		705	
183	557	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные, М50. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,67	138,95	9,37	1344	91	1176	112	1572
						7,96	4,38	77	42		116	
184	558	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом на отм.-2,4	м2 поверхности	5,4	925,9	10,52	5000	57	2794	2024	7586
						398,04	4,98	2149	27		562	
185	559	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3	2729,3	1166,32	8188	3499	0	5224	14485
						1562,98	510,16	4689	1530		1073	
186	560	Е12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие	3	971,1	1,03	2913	3	451	1772	5060
						819,64	0,52	2459	2		375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	561	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляры) Укладка	км трубопровода	0,0008	5604745,15 491400	232289,19 75978,13	4484 393	186 61	3905	449 395	5328
188	603	Е11-010208-0601 Изм. и доп. вып. 10	Грунт толщиной 10 см, пропитанный битумом. Укладка	м3	0,98	2969,06 1363,4	467,97 119,25	2910 1336	459 117	1115	1046 316	4272
189	604	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	2,1	25756,89 1177,2	1078,92 225,54	54089 2472	2266 474	49352	2681 4542	61312
190	605	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,1508	28366,13 9626,28	3472,4 1076,63	231207 78462	28303 8775	124442	102940 26732	360878
191	606	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,868	33610		163613		163613	13089	176703
192	607	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,56	31978		49886		49886	3991	53877
193	608	С121-040302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	36501		73002		73002	5840	78842
194	609	С121-040302-0245	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,704	93087		65533		65533	5243	70776
195	610	С121-041201-1809	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25	м3	0,24	68573		16458		16458	1317	17774
196	611	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,2988	88786		26529		26529	2122	28652
197	612	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	4799		9598		9598	768	10366
198	617	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом на отм.-1,8	м2 поверхности	5,4	925,9 398,04	10,52 4,98	5000 2149	57 27	2794	2024 562	7586
199	618	Е11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3	2729,3 1562,98	1166,32 510,16	8188 4689	3499 1530	0	5224 1073	14485
200	619	Е12-190101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях. Заделка	отверстие	3	971,1 819,64	1,03 0,52	2913 2459	3 2	451	1772 375	5060
201	620	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (футляры) Укладка	км трубопровода	0,0008	5604745,15 491400	232289,19 75978,13	4484 393	186 61	3905	449 395	5328
202	652	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,5	449,93 68,51	30,53 10,95	2025 308	137 49	1579	336 189	2550
203	653	Е11-110101-1303 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2	4,5	4916,97 511,27	285,7 95,13	22126 2301	1286 428	18540	2565 1975	26667
204	654	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,648	39654,98 15866,14	10490,7 3971,4	65351 26147	17289 6545	21915	32365 7817	105534
205	655	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11959		23918		23918	1913	25831
206	656	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13067		26134		26134	2091	28225
207	657	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10209		20418		20418	1633	22051

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	658	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8166		16332		16332		17639
											1307	
209	659	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4827		19308		19308		20853
											1545	
210	660	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799		9598		9598		10366
											768	
211	662	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий	отверстие	2	283,94	123,71	568	247	0	360	1002
						160,23	54,11	320	108		74	
212	663	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм (футляры). Укладка	км трубопровода	0,0004	14841451,59	682076,74	5937	273	5389	357	6797
						687960	212525,75	275	85		503	
213	664	Е11-460303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,03	116914,19	1138,74	3507	34	1752	1460	5364
						57382,29	534,92	1721	16		397	
214	665	СТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,03	184,51		6		6		6
											0	
215	666	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	38,8	439	1,9	17033	74	15122	1278	19776
						47,36	0,37	1838	14		1465	
216	667	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,36	1404,03	62,88	27182	1217	9217	14150	44639
						865,05	48,56	16747	940		3307	
217	671	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,3875	449,93	30,53	1974	134	1540	328	2486
						68,51	10,95	301	48		184	
218	672	Е11-110101-1303 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	м2	4,3875	4916,97	285,7	21573	1254	18077	2501	26000
						511,27	95,13	2243	417		1926	
219	673	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,4508	39654,98	10490,7	57531	15220	19293	28492	92906
						15866,14	3971,4	23019	5762		6882	
220	674	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11959		23918		23918		25831
											1913	
221	675	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10209		40836		40836		44103
											3267	
222	676	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8166		16332		16332		17639
											1307	
223	677	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4827		19308		19308		20853
											1545	
224	678	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799		9598		9598		10366
											768	
225	680	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий	отверстие	2	283,94	123,71	568	247	0	360	1002
						160,23	54,11	320	108		74	
226	681	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм (футляры). Укладка	км трубопровода	0,00039	14841451,59	682076,74	5788	266	5254	348	6627
						687960	212525,75	268	83		491	
227	682	Е11-460303-0104	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,02925	116914,19	1138,74	3420	33	1708	1423	5230
						57382,29	534,92	1678	16		387	
228	683	СТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,02925	184,51		5		5		6
											0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	684	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	37,83	439 47,36	1,9 0,37	16607 1792	72 14	14744	1246 1428	19282
230	685	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,536	1404,03 865,05	62,88 48,56	23217 14304	1040 803	7873	12086 2824	38127
			Итого по разделу: 4.									41433327
			ИТОГО:					40465113	2249352	34604188	4246434	48288465
			В том числе :					3611573	656811		3576919	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		482885		0		
			Итого с временными									48771350
			Зимние удорожания			2,52 %		1229038				
			Итого с зимними удорожаниями									50000388
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1000008		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51000396
			в текущих ценах 2019года-70%									35700277,20
			в текущих ценах 2020года-30% к=1,049901									16063609,88
			итого									51763887,08
			Итого с понижающим коэффициентом									46587498,37
			НДС			12 %		5590499,80				
			Итого с НДС									52177998,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Курноскин А.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уксукбаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Кульман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Расчет технического обмера

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)