1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					134405			
Транспортные расходы			Тенге				644252				
		Накладные расходы	Тенге				96771				
		Сметная прибыль	Тенге				92543				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1249328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					134405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1249328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					134405			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда											
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	696	32,82	32,82	22843	22842	--	6454	31641
					--	12,88	--	8964		2344	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	696	103,90	103,90	72314	72314	--	20431	100164
					--	40,77	--	28376		7420	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	556,8	4095,79	1037,38	2280536	577613	1624269	222413	2703185
		В ТОМ ЧИСЛЕ			141,26	228,60	78654	127284		200236	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	870	4824,99	1073,50	4197741	933945	3140900	356597	4918685
		В ТОМ ЧИСЛЕ			141,26	238,26	122896	207286		364347	
Укрепление обочины											
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см(8см)**	м2 покрытия обочин	1160	156,70	130,79	181774	151716	139	76661	279110
		В ТОМ ЧИСЛЕ			25,79	35,40	29919	41064		20675	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	240,584	2958,00	--	711647	--	711647	--	768579
					--	--	--	--		56932	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7466855	1758430	5476955	682556	8801364
Стоимость общестроительных работ			Тенге				231469	412974	--	651954	
Материалы			Тенге				7466855				
Всего заработная плата			Тенге				4765308				
Местные материалы			Тенге					644443			
		Накладные расходы	Тенге				711647				
		Сметная прибыль	Тенге				682556				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				651954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8801365				476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					644443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8801365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					644443			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6	4826,68	808,30	28960	4850	2836	24682	57934
		В ТОМ ЧИСЛЕ			3545,60	263,37	21274	1580		4291	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,96	4188,94	300,98	4021	289	3210	582	4971
		В ТОМ ЧИСЛЕ			543,88	101,22	522	97		368	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,32	27161,24	1147,87	8692	368	6587	1658	11178
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5429,20	265,02	1737	85		828	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6	5458,00	--	32748	--	32748	--	35368
					--	--	--	--		2620	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6390,00	--	12780	--	12780	--	13802
					--	--	--	--		1022	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	6759,00	--	27036	--	27036	--	29199
					--	--	--	--		2163	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км**	т*км	2083,17	3150,00	--	6561999	--		--	7086959
					--	--	--	--		524960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6676236	5507	85197	26922	7239411
							23533	1762	--	536252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6676236				
	Материалы		Тенге				12634				
	Всего заработная плата		Тенге					25295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72564				
	Транспортные расходы		Тенге				6561999				
		Накладные расходы	Тенге				26922				
		Сметная прибыль	Тенге				536252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7239410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25295			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7239410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17290103
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2158005			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					529733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5564438		
		- Перевозка грузов	Тенге				7206251				
		- Накладные расходы	Тенге							806249	
		- Сметная прибыль	Тенге							1280749	

В том числе строительно монтажные работы	17 290 103
СМР	17 290 103
Всего по главе	17 290 103
Временные здания и сооружения 1,04%	179 817
ИТОГО	17 469 920
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	251 567
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	260 034
ИТОГО	17 981 521
Непредвиденные работы и затраты - 2%	354 430
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	18 335 951
в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	19 253 408
Итого с понижающим коэффициентом К=0,986890163276752	19 000 999,00
НДС 12%	2 280 119,88
ИТОГО ПО АКТУ	21 281 118,88

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда "

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги улица Арай-Шугыла-7 в г.Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№253** от 02.09.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерен	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1044		204,80	195,59	213811	204196	94	47408	282117
		В ТОМ ЧИСЛЕ				9,12	53,95	9521	56324		20898	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1952,28		330,00	--	644252	--		--	695792
						--	--	--	--		51540	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1044		76,17	76,17	79521	79521	--	21957	109596
						--	29,21	--	30495		8118	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1044		36,29	36,29	37887	37887	--	8148	49718
						--	10,84	--	11317		3683	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1044		80,98	69,41	84543	72464	2192	19258	112105
		В ТОМ ЧИСЛЕ				9,47	16,15	9887	16861		8304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1060014	394068	2286	96771	1249328
								19408	114997	--	92543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1060014				
	Материалы		Тенге					2286				