Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛТЕЙ"

Стройка Капитальный ремонт ограждения КГУ «Гимназия №8 г.Жазказгана"

Объект Капитальный ремонт ограждения КГУ «Гимназия №8 г.Жазказгана", расположенный по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган ул.Анаркулова,18

Доп. соглашение № 25 от 12.05. 2020г. к Договору № 196 от 22.04.2020г.

Акт № 1
приемки выполненных ремонтно-строительных работ
за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах II квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015 прим.к=0,8	Ограждение железобетонное панельное. Разборка	шт. сборных конструкций	232	2066,36	1132,31	479396	262697	--	195943	729366
					934,05	238,98	216699	55444		54027	
		Ограждение из кованных панелей									
2	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	606	2989,17	1062,99	1811436	644171	28658	989349	3024848
					1878,89	388,59	1138607	235488		224063	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,1	6191,57	1691,22	161600	44141	95651	29077	205931
					835,55	711,74	21808	18576		15254	
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	34,278	4035,44	1091,68	138327	37421	59397	35618	187861
					1210,95	232,25	41509	7961		13916	
5	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	34,96356	14877,00	--	520153	--	520153	--	561765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		41612	
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05285	14562,08	1364,72	770	72	2	523	1396
					13166,00	574,46	696	30		103	
7	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05189	260547,00	--	13520	--	13520	--	14601
					--	--	--	--		1082	
8	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00096	277197,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
9	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	28965,72	4898,35	28966	4898	839	18044	50770
					23229,00	1831,93	23229	1832		3761	
10	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	834,03	31,32	3336	125	167	2205	5984
					761,12	4,36	3044	17		443	
11	Прайс	Замок навесной	шт	5	1785,71	--	8929	--	8929	--	9643
					--	--	--	--		714	
12	Прайс	Задвижка	шт	1	2232,14	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
13	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Решетчатые конструкции кованные/ограждения, ворота, калитки/	т	22,69767	709804,00	--	16110897	--	16110897	--	17399769
					--	--	--	--		1288872	
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1021,39515	150,12	3,31	153336	3384	98739	37250	205833
					50,14	0,51	51213	523		15247	
15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56	202,05	193,11	11315	10814	7	2460	14876
					8,83	52,18	494	2922		1102	
16	С341-020104-1015 4102-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	56	254,00	--	14224	--		--	15362
					--	--	--	--		1138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/	м3 грунта	56	42,03 --	42,03 15,07	2353 --	2353 844	--	607 237	3198
18	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	56	194,54 --	194,54 69,74	10894 --	10894 3905	--	2812 1097	14803
19	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1550	1,49 --	1,49 0,54	2317 --	2317 831	--	598 233	3148
20	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1151,2284	107,20 107,20	-- --	123412 123412	-- --	--	88856 16981	229250
21	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8	536,00 --	-- --	4288 --	-- --		-- 343	4631
22	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	176,61	93,00 --	-- --	16425 --	-- --		-- 1314	17739
23	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	184,61	276,00 --	-- --	50952 --	-- --		-- 4076	55029
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								22758501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1620712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1023289			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											220
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге						16939457		
		- Накладные расходы	Тенге				85889				
		- Сметная прибыль	Тенге							1403342	
	Итого по Акту									1685815	

Итого с временными 1,2% 22758501

Итого с непредвиденными работами и затратами-2% 23 031 603

Ценовая скидка 23 492 235

Итого с ценовой скидкой -2 349 224

НДС 12% 21 143 011

Итого по АКТУ 2 537 161

23 680 171,87

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Жезказгана"

Руководитель _____ Жатканбетов Ж.Е.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

Руководитель _____ Демянчик В.Л.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Инжиниринг Караганда"

Руководитель _____ Картошкин О.В.

СДАЛ:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЛТЕЙ"

Руководитель _____ Жакупов К. А.