Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость работ - 9 260 504 ,51 тенге
на 2018 год- 9 250 504-51
нв 2019 год 10000 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	9 250 504,51 тенге
б)за отчетный месяц	9 250 504,51 тенге
в) с начала строительства	9 250 504,51 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"
Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 г
по договору №67 от 13 ноября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	9 260 504,51	-	-	-	-			9 250 504,51	9 250 504,51
	Итого	9 260 504,51	-	-	-	-	-	-	9 250 504,51	9 250 504,51

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____Тыныбаева Л.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2В

811320

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 67 от 28 ноября 2018 года

АКТ №1
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Восстановительные и закрепление оси трассы										
1	ЦИ РК 8.03-04-2016 р1 таб.62 п.8 прим.п.4	Восстановительные и закрепление оси трассы 2 категории сложности	0,174	133270,20	--	23189,01	--	--	--	--		
		км		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23189,01	--			--		
			Тенге			--	--			--		
		Стоимость прочих работ -	Тенге			23189,01						
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			23189,01						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23189,01						
		РАЗДЕЛ 2.Разбока существующей дорожной одежды, бетонных бордюров										
2	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	503	694,20	--	349182,51	--	234066,11	0,88	443,67		
		м		694,20	--	349182,51	--	60,3	--	--		
3	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	131,6	403,00	--	53034,80	--	2227,46	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	131,6	878,68	--	115634,29	--	4856,64	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	346	76,88	73,88	26600,66	25562,68	3665,24	0,00	1,24		
		м2 покрытия		2,98	8,74	1030,51	3024,73	60,3	0,01	1,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	34	878,68	--	29875,12	--	1254,76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	7	53997,75	5374,31	377984,24	37620,18	218023,64	50,78	355,49
		т конструкций		45273,94	233,99	316917,55	1637,93	60,9	0,31	2,17
8	41-310103-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка демонтированных мафов	7	356,00	--	2492,00	--	104,66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	7	878,68	--	6150,76	--	258,33	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 кВт (108лс) при помещении до 10м	12	29,08	29,08	348,92	348,92	88,02	--	--
		м3 грунта		--	9,93	--	119,14	59,1	0,01	0,09
11	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	12	23,01	23,01	276,17	276,17	69,67	--	--
		м3 грунта		--	7,86	--	94,30	59,1	0,01	0,07
12	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Погрузка мусора на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	12	173,61	166,47	2083,35	1997,60	373,82	0,01	0,11
		м3 грунта		6,82	31,93	81,80	383,13	59,1	0,03	0,30
13	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	21,6	878,68	--	18979,49	--	797,14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подъем существующих люков до проектной отметки								
14	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих люков	3	857,70	91,44	2573,11	274,32	1684,19	0,90	2,71
		шт.		766,26	45,65	2298,79	136,95	62,1	0,05	0,14
15	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	0,3	384,00	--	115,20	--	4,84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	0,3	878,68	--	263,60	--	11,07	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	9	1371,95	727,84	12347,51	6550,60	5821,75	0,75	6,75
		шт. сборных конструкций		644,10	266,51	5796,91	2398,58	62,1	0,25	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Железобетонные подкладки ПК-1	0,144	78015,61	--	11234,25	--	471,84	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия колодцев, диаметр 1,5м	0,83	25738,88	5515,89	21363,27	4578,19	7436,23	11,10	9,22
		м3 конструкций колодца		9898,55	2276,55	8215,79	1889,54	62,1	1,99	1,65
20	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	15869,50	--	47608,50	--	1999,56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	3	1530,02	152,40	4590,05	457,20	2819,66	1,51	4,52
		шт.		1277,11	76,08	3831,32	228,25	62,1	0,08	0,24
22	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	16047,27	--	48141,81	--	2021,96	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	0,48	19564,20	775,85	9390,82	372,41	730,64	1,55	0,75
		м3		1188,98	197,06	570,71	94,59	48,5	0,21	0,10
24	12-180101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	2,4	2789,04	199,71	6693,69	479,30	1781,67	1,15	2,76
		м2		939,30	75,96	2254,33	182,30	59,1	0,07	0,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1146964,10	78517,57			827,21
			Тенге			690180,22	10189,44			9,16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			768979,86				
		Материалы -	Тенге			21289,99				
		Всего заработная плата -	Тенге				381814,17			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106984,56				
		Транспортные расходы -	Тенге			226545,26				
		Накладные расходы -	Тенге			272545,25				
		Сметная прибыль -	Тенге			83322,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124847,12				478,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				381814,17			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377984,24				
		Материалы -	Тенге			23446,51				
		Всего заработная плата -	Тенге				318555,49			
		Накладные расходы -	Тенге			218023,64				
		Сметная прибыль -	Тенге			47680,63				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			643688,51				357,66
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				318555,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1768535,63				836,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				700369,65			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1170153,12	78517,57			827,21
			Тенге			690180,22	10189,44			9,16

рограмм	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			768979,86				
			Материалы -	Тенге			21289,99				
			Всего заработная плата -	Тенге				381814,17			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106984,56				
			Транспортные расходы -	Тенге			226545,26				
			Накладные расходы -	Тенге			272545,25				
			Сметная прибыль -	Тенге			83322,01				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124847,12				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478,70
			Сметная заработная плата -	Тенге				381814,17			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			377984,24				
			Материалы -	Тенге			23446,51				
			Всего заработная плата -	Тенге				318555,49			
			Накладные расходы -	Тенге			218023,64				
			Сметная прибыль -	Тенге			47680,63				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			643688,51				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357,66
			Сметная заработная плата -	Тенге				318555,49			
			Стоимость прочих работ -	Тенге			23189,01				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			23189,01				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1791724,65				
			Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**			23292,42				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			1815017,07				
			Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**			24502,73				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			1839519,80				
			НДС, 12%	**Тенге**			220742,38				
			ИТОГО с НДС	**Тенге**			2060262,18				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

ТОО "Глобус Инжиниринг" _____ Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор: № 67 от 28 ноября 2018 года

АКТ №2

выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно										
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 10м	580	29,08	29,08	16864,68	16864,68	4254,42	--	--		
		м3 грунта		--	9,93	--	5758,33	59,1	0,01	4,54		
2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт. Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	580	23,01	23,01	13348,11	13348,11	3367,30	--	--		
		м3 грунта		--	7,86	--	4557,62	59,1	0,01	3,60		
3	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	580	173,61	166,47	100695,15	96550,47	18067,78	0,01	5,16		
		м3 грунта		6,82	31,93	3953,76	18517,97	59,1	0,03	14,61		
4	41-020101-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	1015	878,68	--	891860,20	--	37458,13	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	580	20,11	17,07	11662,67	9903,10	3445,08	0,00	2,21		
		м3 грунта		2,92	5,35	1695,93	3102,94	59,1	0,00	2,46		
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	435	59,81	59,81	26015,87	26015,87	6487,28	--	--		
		м3 уплотненного грунта		--	20,14	--	8760,02	59,1	0,02	7,00		
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т при толщине слоя 30см (добавляется на 7 проходов)	435	37,87	37,87	16473,19	16473,19	3625,81	--	--		
		м3 уплотненного грунта		--	10,95	--	4764,26	59,1	0,01	4,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	435	61,22	48,52	26630,43	21104,53	7323,58	0,01	6,10
		м3 уплотненного грунта		9,90	13,26	4307,90	5768,24	59,1	0,01	6,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1103550,29	200259,95			13,48
			Тенге			9957,59	51229,37			42,68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103550,29				
	Материалы -		Тенге			1472,55				
	Всего заработная плата -		Тенге				61186,96			
	Транспортные расходы -		Тенге			891860,20				
		Накладные расходы -	Тенге			84029,39				
		Сметная прибыль -	Тенге			95006,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1282586,00				56,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61186,96			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1282586,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							56,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61186,96			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
9	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	259	3229,36	954,26	836405,44	247154,50	86842,58	0,17	42,89
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	187,44	33756,03	48547,67	60,3	0,16	42,59
10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	1658,4	821,53	188,38	1362418,83	312413,46	151375,69	0,04	62,94
		м2 основания		30,43	59,93	50465,46	99383,66	60,3	0,05	84,60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2198824,27	559567,95			105,83
			Тенге			84221,49	147931,32			127,19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2198824,27				
	Материалы -		Тенге			1555034,83				
	Всего заработная плата -		Тенге				232152,81			
		Накладные расходы -	Тенге			238218,27				
		Сметная прибыль -	Тенге			194963,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2632005,94				233,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232152,81			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2632005,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							233,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232152,81			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Установка дорожногобордюра								
11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	503	1457,59	--	733165,82	--	482292,61	1,77	890,81
		м3 грунта		1457,59	--	733165,82	--	59,1	--	--
12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	150,9	1084,60	954,26	163665,63	143998,51	37003,59	0,17	24,99
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	187,44	19667,12	28285,11	60,3	0,16	24,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-040503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012								
		м	86,84541	8278,18	--	718921,94	--	30194,72	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1615753,39**	**143998,51**			**915,80**
			Тенге			**752832,95**	**28285,11**			**24,82**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1615753,39				
	Всего заработная плата -		Тенге				781118,05			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718921,94				
		Накладные расходы -	Тенге			549490,92				
		Сметная прибыль -	Тенге			173219,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2338463,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							940,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				781118,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2338463,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							940,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				781118,05			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4918128,00**	**903826,41**			**1035,11**
			Тенге			**847012,02**	**227445,80**			**194,69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4918128,00				
	Материалы -		Тенге			1556507,38				
	Всего заработная плата -		Тенге				1074457,83			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718921,94				
	Транспортные расходы -		Тенге			891860,20				
		Накладные расходы -	Тенге			871738,51				
		Сметная прибыль -	Тенге			463189,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6253055,83				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1229,80
		Сметная заработная плата -	Тенге				1074457,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6253055,83				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**			81289,73				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			6334345,56				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**			85513,67				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			6419859,22				
		НДС 12%	**Тенге**			770383,11				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			7190242,33				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

ТОО "Глобус Инжиниринг" Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор Тыныбаева Л.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 67 от 13 ноября 2018 года

АКТ №1
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	1,659		16811,63	6914,84	27890,50	11471,71	0,00	17732,29	49272,61
		НР - 108%; СП - 8%				9896,80	--	16418,79	--		3649,82	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,244		133601,59	1969,65	166200,38	2450,25	163750,13	1312,83	180914,26
		НР - 108%; СП - 8%				--	977,15	--	1215,58		13401,06	
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1382		1319,86	107,44	1824046,17	148478,80	1610151,79	118964,24	2098451,25
		НР - 108%; СП - 8%				47,33	32,37	65415,59	44736,49		155440,83	
4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	**На каждый 0,5 см изменении толщиныдобавлять к норме 11-270602-0306 (добавляется 2см)**	м2 покрытия	1382		764,41	0,09	1056416,08	129,69	1055585,52	756,95	1141746,88
		НР - 108%; СП - 8%				0,51	--	700,88	--		84573,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3074553,13	162530,44	2829487,44	138766,31	3470385,00
								82535,25	45952,07	--	257065,56	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3074553,13				
		Материалы	Тенге					2829487,44				
		Всего заработная плата	Тенге						128487,33			
		Накладные расходы	Тенге					138766,31				
		Сметная прибыль	Тенге					257065,56				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					3470385,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					128487,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3470385,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95,06
		Сметная заработная плата	Тенге					128487,33			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожного бордюра									
5	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1290,6344	2170,57	32,94	2801411,84	42512,64	1313259,61	1579187,90	4731047,71
		НР - 108%; СП - 8%			1120,10	12,84	1445639,59	16571,42		350447,98	
6	2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	м	1203,79	8485,00	--	10214158,15	--	10214158,15	--	11031290,80
					--	--	--	--		817132,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13015569,99	42512,64	11527417,76	1579187,90	15762338,51
							1445639,59	16571,42	--	1167580,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13015569,99				
		Материалы	Тенге				1313259,61				
		Всего заработная плата	Тенге					1462211,00			
		Местные материалы	Тенге				10214158,15				
		Накладные расходы	Тенге				1579187,90				
		Сметная прибыль	Тенге				1167580,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15762338,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1493,88
		Сметная заработная плата	Тенге					1462211,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15762338,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1493,88
		Сметная заработная плата	Тенге					1462211,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				16090123,12	205043,08	14356905,20	1717954,21	19232723,52
							1528174,85	62523,49	--	1424646,19	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16090123,12				
		Материалы	Тенге				4142747,00				
		Всего заработная плата	Тенге					1590698,34			
		Местные материалы	Тенге				10214158,15				
		Накладные расходы	Тенге				1717954,21				
		Сметная прибыль	Тенге				1424646,53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19232723,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588,93
		Сметная заработная плата	Тенге					1590698,34			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				19232723,86				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**				250025,41				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				19482749,27				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**				263017,12				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				19745766,39				
		НДС, 12%	**Тенге**				2369491,97				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				22115258,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНАДЗОРУ

ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 67 от 13 ноября 2018 года

АКТ №2
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отмостка возле дома										
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонной отмостки толщиной 10см**	м3	50,4		16660,56	6689,83	839692,02	337167,23	--	556909,12	1508329,24
		НР - 84%, СП - 8%				9970,73	3183,78	502524,79	160462,26		111728,09	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	21,6		9690,51	1777,88	209315,08	38402,14	95179,75	86920,99	319934,95
		НР - 94%, СП - 8%				3506,17	774,81	75733,19	16735,95		23698,89	
3	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	144		757,48	50,54	109077,32	7277,52	43893,28	55196,32	177415,53
		НР - 94%, СП - 8%				402,13	5,65	57906,51	812,98		13141,89	
4	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	144		284,85	26,10	41018,08	3758,11	17719,50	18794,72	64597,82
		НР - 94%, СП - 8%				135,70	3,15	19540,47	453,91		4785,02	
5	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной армированной отмостки толщиной 110мм, бетон В20 F100 W6**	м2 пола	144		3155,69	243,50	454418,93	35064,64	372340,91	48038,55	542654,08
		НР - 94%, СП - 8%				326,48	28,41	47013,38	4091,46		40196,60	
6	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Добавлять при изменении толщины на 10 мм к норме 11-110101-1406 (добавляется 40мм)**	м2 пола	144		805,87	28,81	116044,97	4149,33	101860,42	10784,13	136975,43
		НР - 94%, СП - 8%				69,69	9,98	10035,23	1437,26		10146,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,381	205246,00	--	283444,73	--	283444,73	--	306120,30
					--	--	--	--		22675,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2053011,13**	**425818,97**	**914438,59**	**776643,83**	**3056027,36**
							712753,56	**183993,82**	--	**226372,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2053011,13**				
	Материалы		Тенге				**630993,87**				
	Всего заработная плата		Тенге					**896747,38**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**283444,73**				
		Накладные расходы	Тенге				**776643,83**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226372,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3056027,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**808,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**896747,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3056027,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**808,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**896747,38**			
		РАЗДЕЛ 2.Площадки для мусорных баков									
		Ограждение мусорных площадок									
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	56	1755,06	--	98283,42	--	--	70764,06	182571,27
		НР - 72%; СП - 8%			1755,06	--	98283,42	--		13523,80	
9	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	56	563,27	--	31543,12	--	--	22711,05	58594,50
		НР - 72%; СП - 8%			563,27	--	31543,12	--		4340,33	
10	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	98	1257,00	--	123186,00	--		--	133040,88
					--	--	--	--		9854,88	
11	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	55,74	9690,51	1777,88	540149,19	99098,86	245616,64	224304,44	825609,92
		НР - 94%; СП - 8%			3506,17	774,81	195433,69	43188,05		61156,29	
12	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	141	2827,55	1598,20	398684,36	225346,75	13091,26	291692,97	745607,52
		НР - 118%; СП - 8%			1136,50	616,67	160246,36	86951,07		55230,19	
13	2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	**Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	31,02	64094,00	--	1988195,88	--	1988195,88	--	2147251,55
					--	--	--	--		159055,67	
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонирование элементов ограды монолитным бетоном В20 F100 W6**	м3	9	27351,40	1961,10	246162,61	17649,92	181682,45	45985,50	315519,95
		НР - 91%; СП - 8%			5203,36	411,48	46830,23	3703,28		23371,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство площадок									
15	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	50	7736,72	1777,88	386836,10	88893,85	130209,00	194085,44	627395,27
		НР - 94%, СП - 8%			3354,66	774,81	167733,25	38740,63		46473,72	
16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	45,45	9690,51	1777,88	440433,82	80804,51	200274,06	182896,24	673196,47
		НР - 94%, СП - 8%			3506,17	774,81	159355,24	35215,23		49866,40	
17	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного армированного покрытия толщиной 110 мм, бетон В20 F100 W6**	м2 пола	303	3155,69	243,50	956173,17	73781,85	783467,34	101081,11	1141834,62
		НР - 94%, СП - 8%			326,48	28,41	98923,98	8609,12		84580,34	
18	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Добавлять при изменении толщины на 10 мм к норме 11-110101-1406 (добавляется 90мм)**	м2 пола	303	1813,20	64,83	549400,41	19644,47	482245,41	51056,14	648493,06
		НР - 94%, СП - 8%			156,80	22,46	47510,53	6804,51		48036,52	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,114	205246,00	--	1254874,00	--	1254874,00	--	1355264,00
					--	--	--	--		100389,92	
20	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Контейнеры для мусора**	комплект	7	50500,00	--	353500,00	--	353500,00	--	381780,00
					--	--	--	--		28280,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7367422,11	605220,21	5633156,08	1184576,94	9236159,00
							1005859,82	223211,88	--	684159,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7013922,11				
	Материалы		Тенге				2036586,15				
	Всего заработная плата		Тенге					1229071,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1254874,00				
	Местные материалы		Тенге				1988195,88				
	Транспортные расходы		Тенге				123186,00				
		Накладные расходы	Тенге				1184576,94				
		Сметная прибыль	Тенге				655879,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8854379,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1250,10
		Сметная заработная плата	Тенге					1229071,71			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				353500,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353500,00				
		Сметная прибыль	Тенге				28280,00				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				381780,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9236159,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1250,10
		Сметная заработная плата	Тенге					1229071,71			

РАЗДЕЛ 3.Тротуары и бельевые площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	982	1,15	1,15	1132,20	1132,20	--	327,27	1576,23
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,46	--	454,54		116,76	
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	3795,40	1165,12	11386,21	3495,36	7439,76	1308,70	13710,50
		НР - 108%, СП - 8%			150,36	253,55	451,09	760,66		1015,59	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм**	м бортового камня	175	2424,12	32,94	424221,66	5764,38	277001,47	155198,98	625774,30
		НР - 108%, СП - 8%			808,32	12,84	141455,81	2246,96		46353,65	
24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под площадки из песчано-гравийной смеси, толщиной 12см. Устройство.**	м2 покрытия	88	776,35	140,95	68318,63	12403,42	31151,47	30995,36	107259,11
		НР - 108%, СП - 8%			281,41	44,72	24763,74	3935,67		7945,12	
25	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под площадки из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменении толщины к норме 11-270701-0201 (добавляется 3см)**	м2 покрытия	88	125,29	15,14	11025,87	1332,20	8042,76	2184,65	14267,37
		НР - 108%, СП - 8%			18,76	4,23	1650,92	371,91		1056,84	
26	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,07	16811,63	6914,84	1176,81	484,04	0,00	748,20	2079,01
		НР - 108%, СП - 8%			9896,80	--	692,78	--		154,00	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив жидкого битума с расходом 0,8 л/м2**	т	0,07	133601,59	1969,65	9352,11	137,88	9214,24	73,87	10180,06
		НР - 108%, СП - 8%			--	977,15	--	68,40		754,08	
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	88	1391,45	3,15	122447,32	277,45	105177,99	18456,43	152176,06
		НР - 108%, СП - 8%			193,09	1,11	16991,88	97,41		11272,30	
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменении толщинывдобавлять к норме 11-270701-0101 (добавляется 2см)**	м2 покрытия	88	920,42	--	80997,13	--	70046,80	11826,35	100249,36
		НР - 108%, СП - 8%			124,44	--	10950,33	--		7425,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				730057,96	25026,92	508074,49	221119,83	1027272,00
							196956,55	7935,55	--	76094,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				730057,96				
	Материалы		Тенге				508074,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					204892,09			
		Накладные расходы	Тенге				221119,83				
		Сметная прибыль	Тенге				76094,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027272,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197,18
		Сметная заработная плата	Тенге					204892,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1027272,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197,18
		Сметная заработная плата	Тенге					204892,09			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство многопрофильной спортивной площадки									
		Устройство фундаментов									
30	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,6	2762,76	--	26522,50	--	--	19096,20	49268,19
		НР - 72%, СП - 8%			2762,76	--	26522,50	--		3649,50	
31	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,6	563,27	--	5407,39	--	--	3893,32	10044,77
		НР - 72%, СП - 8%			563,27	--	5407,39	--		744,06	
32	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную в транспортные средства. Группа грунтов 2**	т	16,8	1257,00	--	21117,60	--		--	22807,01
					--	--	--	--		1689,41	
33	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,5	9690,51	1777,88	14535,77	2666,82	6609,70	6036,18	22217,71
		НР - 94%, СП - 8%			3506,17	774,81	5259,25	1162,22		1645,76	
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные из бетона В20 F100 W6. Устройство**	м3	8,28	26808,74	1299,47	221976,40	10759,58	163345,92	45687,27	289076,76
		НР - 91%, СП - 8%			5781,51	281,99	47870,90	2334,89		21413,09	
35	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,688	491938,00	--	338453,34	--	338453,34	--	365529,61
					--	--	--	--		27076,27	
		Земляное полотно									
36	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	144	38,85	38,85	5594,34	5594,34	--	1617,08	7788,34
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,60	--	2245,95		576,91	
37	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	144	28,07	28,07	4042,36	4042,36	--	1168,47	5627,70
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,27	--	1622,88		416,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	144	325,33	314,92	46847,57	45348,22	58,60	7015,33	58171,93
		НР - 72%; СП - 8%			10,01	57,66	1440,74	8302,77		4309,03	
39	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки . 25 км	т	259,2	1257,00	--	325814,40	--		--	351879,55
					--	--	--	--		26065,15	
40	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	144	27,00	23,60	3887,46	3399,00	16,74	1104,57	5391,40
		НР - 72%; СП - 8%			3,28	7,38	471,72	1062,41		399,36	
41	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	144	70,82	70,82	10197,43	10197,43	--	2876,62	14119,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,75	--	3995,31		1045,92	
42	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3 уплотненного грунта	144	48,66	48,66	7007,36	7007,36	--	1528,41	9218,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	2122,78		682,86	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3 уплотненного грунта	144	90,97	77,89	13099,41	11216,82	432,00	2826,35	17199,81
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	17,19	1450,59	2474,89		1274,06	
		Покрытие									
44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	96	3795,40	1165,12	364358,77	111851,43	238072,32	41878,39	438736,13
		НР - 108%; СП - 8%			150,36	253,55	14435,02	24341,27		32498,97	
45	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,384	16811,63	6914,84	6455,67	2655,30	--	4104,40	11404,87
		НР - 108%; СП - 8%			9896,80	--	3800,37	--		844,81	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив жидкого битума с расходом 0,8 л/м2	т	0,384	133601,59	1969,65	51303,01	756,35	50546,66	405,25	55844,92
		НР - 108%; СП - 8%			--	977,15	--	375,23		4136,66	
47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3795,40	1165,12	6831,73	2097,21	4463,86	785,22	8226,30
		НР - 108%; СП - 8%			150,36	253,55	270,66	456,40		609,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80мм**	м бортового камня	100	2424,12	32,94	242412,38	3293,93	158286,56	88685,13	357585,32
		НР - 108%, СП - 8%			808,32	12,84	80831,89	1283,97		26487,80	
		Ограждение									
49	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Устройство**	м	92	1375,80	35,00	126573,43	3219,67	67673,80	61772,04	203413,12
		НР - 108%, СП - 8%			605,22	16,48	55679,96	1516,38		15067,64	
50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждения с преобладанием гнутосварных профилей**	т	9,98	491578,00	--	4905948,44	--	4905948,44	--	5298424,32
					--	--	--	--		392475,88	
51	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка рабица из оцинкованной проволоки №45**	м2	230	930,00	--	213900,00	--	213900,00	--	231012,00
					--	--	--	--		17112,00	
52	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015	**Окраска ограждения порошковым напылением**	м2	249,5	399,55	3,18	99688,57	794,06	94339,11	3240,23	111163,10
		НР - 69%, СП - 8%			18,26	0,56	4555,39	140,59		8234,30	
53	86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	шт.	1	108016,65	945,30	108016,65	945,30	81991,00	23087,88	141592,90
					25080,35	290,95	25080,35	290,95		10488,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7169992,00	225845,18	6324138,06	316808,35	8085744,35
							273076,73	53728,89	--	598944,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925590,19				
	Материалы		Тенге				865836,28				
	Всего заработная плата		Тенге					326805,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213900,00				
	Транспортные расходы		Тенге				346932,00				
		Накладные расходы	Тенге				316808,35				
		Сметная прибыль	Тенге				179391,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2421790,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283,80
		Сметная заработная плата	Тенге					326805,62			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5244401,78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5244401,78				
		Сметная прибыль	Тенге				419552,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5663953,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8085744,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283,80
		Сметная заработная плата	Тенге					326805,62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				17320483,17	1281911,28	13379807,22	2499148,95	21405202,69
							2188646,66	468870,14	--	1585570,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11722581,39				
	Материалы		Тенге				4041490,79				
	Всего заработная плата		Тенге					2657516,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1752218,77				
	Местные материалы		Тенге				1988195,88				
	Транспортные расходы		Тенге				470118,00				
		Накладные расходы	Тенге				2499149,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1137738,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15359468,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2539,99
		Сметная заработная плата	Тенге					2657516,80			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5597901,78				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5597901,78				
		Сметная прибыль	Тенге				447832,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6045733,93				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				21405202,69				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**				278267,63				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				21683470,32				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**				292726,85				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				21976197,17				
		НДС, 12%	**Тенге**				2637143,66				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				24613340,83				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНАДЗОРУ

ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 67 от 13 ноября 2018 года

АКТ №3
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Малые архитектурные формы										
1	86-010303-0209	Урна металлическая	шт.		15	48672,00	--	730080,00	--	730080,00	--	788486,40
						--	--	--	--		58406,40	
2	86-010302-0118	Скамья, тип 2С-3В	шт.		11	43207,90	378,35	475286,90	4161,85	261679,00	189981,49	718489,87
						19040,55	149,50	209446,05	1644,50		53221,47	
3	Прайс-лист	Шахматный стол со скамьями без навеса	шт		1	222321,43	--	222321,43	--	222321,43	--	240107,14
						--	--	--	--		17785,71	
4	86-010104-0112	Качалка-балансир "Средняя"	комплект		1	90707,35	165,60	90707,35	165,60	82831,00	7063,88	105592,92
						7710,75	51,75	7710,75	51,75		7821,70	
5	Прайс-лист	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3-х до 10 лет (код 4114)	шт		1	100892,86	--	100892,86	--	100892,86	--	108964,29
						--	--	--	--		8071,43	
6	Прайс-лист	Качалка на пружине 2- местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет (код 4114)	шт		1	198214,29	--	198214,29	--	198214,29	--	214071,43
						--	--	--	--		15857,14	
7	86-010104-0202	Качели двойные	комплект		1	192128,45	303,60	192128,45	303,60	177865,00	12783,00	221304,36
						13959,85	87,40	13959,85	87,40		16392,92	
8	86-010101-0104	Карусель	комплект		1	155288,10	1907,85	155288,10	1907,85	144531,00	6515,43	174747,81
						8849,25	593,40	8849,25	593,40		12944,28	
9	Прайс-лист	Песочный дворик для детей от 1 года и старше (код 4256)	шт		1	299107,14	--	299107,14	--	299107,14	--	323035,71
						--	--	--	--		23928,57	
10	Прайс-лист	Дерево знаний для детей от 1 года и старше (код 4327)	шт		1	311160,71	--	311160,71	--	311160,71	--	336053,57
						--	--	--	--		24892,86	
11	Прайс-лист	Домик-лабиринт 6 секций для детей от 2 лет и старше (код 4398)	шт		1	507589,29	--	507589,29	--	507589,29	--	548196,43

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
					--	--	--	--		40607,14	
12	Прайс-лист	Бульдозер для детей от 3 до 10 лет (код 4433)	шт	1	412500,00	--	412500,00	--	412500,00	--	445500,00
					--	--	--	--		33000,00	
13	Прайс-лист	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет (код 5106)	шт	1	554464,29	--	554464,29	--	554464,29	--	598821,43
					--	--	--	--		44357,14	
14	Прайс-лист	Комплекс для детей от 14 лет и старше (код 6453)	шт	1	1046428,57	--	1046428,57	--	1046428,57	--	1130142,86
					--	--	--	--		83714,29	
15	Прайс-лист	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет (код 6337)	шт	1	646428,57	--	646428,57	--	646428,57	--	698142,86
					--	--	--	--		51714,29	
16	Прайс-лист	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом для детей от 6 до 14 лет (код 6603)	шт	2	184821,43	--	369642,86	--	369642,86	--	399214,29
					--	--	--	--		29571,43	
17	86-010208-0101	Стол для настольного тенниса	шт.	1	51175,80	5624,65	51175,80	5624,65	25310,00	26044,90	83398,36
					20241,15	1830,80	20241,15	1830,80		6177,66	
18	4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка малых архитектурных форм	т	22	371,00	--	8162,00	--		--	8814,96
					--	--	--	--		652,96	
19	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка малых архитектурных форм	т	22	371,00	--	8162,00	--		--	8814,96
					--	--	--	--		652,96	
20	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка малых архитектурных форм автомобилями бортовыми грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой	маш.-ч	45	4639,10	4639,10	208759,50	208759,50		--	225460,26
					--	1408,75	--	63393,75		16700,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				6588500,10	220923,05	6091046,00	242388,70	7377359,90
							260207,05	67601,60	--	546471,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6588500,10				
	Материалы		Тенге				1422296,00				
	Всего заработная плата		Тенге					327808,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4668750,00				
	Транспортные расходы		Тенге				16324,00				
		Накладные расходы	Тенге				242388,70				
		Сметная прибыль	Тенге				546471,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7377359,90				
		Сметная заработная плата	Тенге					327808,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				7377359,90				
		Сметная заработная плата	Тенге					327808,65			
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно									
21	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Устройство дорожного корыта. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	146	38,85	38,85	5672,04	5672,04	--	1639,54	7896,51
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,60	--	2277,14		584,93	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
22	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	146	28,07	28,07	4098,51	4098,51	--	1184,70	5705,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,27	--	1645,42		422,66	
23	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146	325,33	314,92	47498,23	45978,06	59,42	7112,76	58979,87
		НР - 72%; СП - 8%			10,01	57,66	1460,75	8418,09		4368,88	
24	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	262,8	1257,00	--	330339,60	--		--	356766,77
					--	--	--	--		26427,17	
25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	146	27,00	23,60	3941,46	3446,21	16,98	1119,91	5466,28
		НР - 72%; СП - 8%			3,28	7,38	478,27	1077,16		404,91	
26	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	146,4	70,82	70,82	10367,38	10367,38	--	2924,56	14355,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,75	--	4061,90		1063,36	
27	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3 уплотненного грунта	146,4	48,66	48,66	7124,15	7124,15	--	1553,88	9372,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	2158,16		694,24	
28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3 уплотненного грунта	146,4	90,97	77,89	13317,73	11403,76	439,20	2873,45	17486,48
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	17,19	1474,77	2516,14		1295,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				422359,10	88090,11	515,60	18408,82	476029,35
							3413,79	22154,01	--	35261,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422359,10				
	Материалы		Тенге				515,60				
	Всего заработная плата		Тенге					25567,80			
	Транспортные расходы		Тенге				330339,60				
		Накладные расходы	Тенге				18408,82				
		Сметная прибыль	Тенге				35261,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476029,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,87
		Сметная заработная плата	Тенге					25567,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476029,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,87
		Сметная заработная плата	Тенге					25567,80			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73	3795,40	1165,12	277064,48	85053,69	181034,16	31845,03	333622,27
		НР - 108%; СП - 8%			150,36	253,55	10976,63	18509,51		24712,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				277064,48	85053,69	181034,16	31845,03	333622,27

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
						10976,63	18509,51	--	24712,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			277064,48				
	Материалы		Тенге			181034,16				
	Всего заработная плата		Тенге				29486,14			
		Накладные расходы	Тенге			31845,03				
		Сметная прибыль	Тенге			24712,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			333622,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							24,09
		Сметная заработная плата	Тенге				29486,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			333622,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							24,09
		Сметная заработная плата	Тенге				29486,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7287923,68	394066,85	6272595,76	292642,54	8187011,52
						274597,47	108265,12	--	606445,30	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			7287923,68				
	Материалы		Тенге			1603845,76				
	Всего заработная плата		Тенге				382862,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4668750,00				
	Транспортные расходы		Тенге			346663,60				
		Накладные расходы	Тенге			292642,54				
		Сметная прибыль	Тенге			606445,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			8187011,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							41,96
		Сметная заработная плата	Тенге				382862,59			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8187011,52				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**			106431,15				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			8293442,67				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**			111961,48				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			8405404,15				
		НДС 12%	**Тенге**			1008648,50				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**			9414052,64				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНАДЗОРУ:

ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 67 от 13 ноября 2018 года

АКТ №4
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение (по спецификации)										
1	86-010602-0306	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	120		53383,55	368,00	6406026,00	44160,00	4791840,00	1438770,06	8472379,74
						13083,55	92,00	1570026,00	11040,00		627583,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6406026,00	44160,00	4791840,00	1438770,06	8472379,74
								1570026,00	11040,00	--	627583,68	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6406026,00				
		Материалы	Тенге					4791840,00				
		Всего заработная плата	Тенге						1581066,00			
		Накладные расходы	Тенге					1438770,06				
		Сметная прибыль	Тенге					627583,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8472379,74				
		Сметная заработная плата	Тенге						1581066,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8472379,74				
		Сметная заработная плата	Тенге						1581066,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6406026,00	44160,00	4791840,00	1438770,06	8472379,74
								1570026,00	11040,00	--	627583,68	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6406026,00				
		Материалы	Тенге					4791840,00				
		Всего заработная плата	Тенге						1581066,00			
		Накладные расходы	Тенге					1438770,06				
		Сметная прибыль	Тенге					627583,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8472379,74				
		Сметная заработная плата	Тенге						1581066,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					8472379,74				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**					110140,94				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					8582520,68				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**					115864,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				8698384,71				
		НДС, 12%	Тенге				1043806,16				
		ИТОГО с НДС	Тенге				9742190,87				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель Нагашыбаев Е.Б

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНАДЗОРУ

ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор Кенжебаев Е.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор Тыныбаева Л.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Республика Казахстан, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аблайхана, дом № 213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008853
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	921140000443
Договор (контракт)	Договор №67 от 13.11.2018 г.	

Номер документа	Дата составления
2	24.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство улицы Заводская №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			шт	1	33 671 539,00	33 671 539,00	3 607 664,89
				Итого	1	x	33 671 539,00	3 607 664,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Чел отд / _____ / Тлеубаев / Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Нагашыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2019

М.П.

Объект: Благоустройство улицы Заводская,№1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ по договору - 114 533 565,41 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства 108 806 886,2 тенге

б)за отчетный месяц 33 671 539,0 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
по договору №67 от 13 ноября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрельт месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улицы Заводская,№1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	114533565,41	-	-	-	75 135 347,20			33 671 539,00	108 806 886,20
	Итого	114 533 565,41	-	-	-	75 135 347,20	-	-	33 671 539,00	108 806 886,20

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Механизация строительства"**

Объект : **"Благоустройство ул.Заводская, №1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области"**

Договор подряда (контракт) **№67** от **13.11.2018**

Составлен (а) в текущих ценах на 2018г.

Акт выполненных работ за апрель 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда									
1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0.415	133601,59 0	1969,65 977,16	55445 0	817 406	54627	438 4471	60353
2	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 2. плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3. Устройство**	м2	1382	1753,3 47,33	107,68 32,47	2423061 65410	148814 44874	2208837	119106 203373	2745540
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									2478505,26
		Раздел: 2. Присыпные обочины									
3	Е11-010102-0326	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3(для отсыпки присыпных обочин)**	м3	36	248,65 7,64	240,66 44,07	8951 275	8664 1587	13	1340 823	11115
4	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	63	1478		93114				100563
5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	36	27 3,28	23,6 7,38	972 118	850 266	4	7449 276 100	1348
6	Е11-010201-0102	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3	36	70,82 0	70,82 27,75	2550 0	2550 999	0	719 262	3530
7	Е11-010201-0108	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу.массой 25т,при толщине слоя 30см (добавляется на 7проходов)**	м3	36	48,66 0	48,66 14,74	1752 0	1752 531	0	382 171	2305
8	Е11-010201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпи**	м3	36	90,97 10,77	77,89 17,19	3275 388	2804 619	83	725 320	4320
9	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2	102	443,8 34,3	157,44 47,1	45268 3499	16059 4804	25710	8967 4339	58573
		Итого по разделу: 2. Присыпные обочины									155881,2
		Раздел: 3. Установка дорожного бордюра									
10	Е11-270201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6**	м	721,3646	2170,57 1120,1	32,94 12,84	1565772 808000	23762 9262	734010	882644 195873	2644289
11	С121-040503-0101	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012**	м	721,3646	8485		6120779		6120779	489662	6610441
		Итого по разделу: 3. Установка дорожного бордюра									7686550,99
		Раздел: 4. Устройство многопрофильной спортивной площадки									
12	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие асфальтобетонное однослойное из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 толщиной 3 см. Устройство**	м2	480	1254,57 193,09	3,15 1,11	602194 92683	1512 533	507998	100673 56229	759096

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101(добавляется 2см)	м2	480	827,64	0	397267	0	337536	64510	498719
					124,44	0	59731	0		36942	
14	С122-060207-0106	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм	м2	480	19138		9186240		9186240		9921139
		Итого по разделу: 4. Устройство многопрофильной спортивной площадки								734899	
		Раздел: 5. Дорожная одежда									10185700,8
15	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,39	16811,63	6914,83	6557	2697	0	4169	11583
					9896,8	0	3860	0		858	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив жидкого битума с расходом 0,8 л/м2	т	0,39	133601,59	1969,65	52105	768	51336	412	56717
					0	977,16	0	381		4201	
17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие игровой площадки асфальтобетонное однослойное из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка I толщиной 3 см. Устройство	м2	488	1254,57	3,15	612230	1537	516465	102351	771748
					193,09	1,11	94228	542		57167	
18	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101(добавляется 2см)	м2	488	827,64	0	403888	0	343162	65585	507031
					124,44	0	60727	0		37558	
19	С122-060207-0106	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм	м2	125,85	19138		2408517		2408517		2601199
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда								192681	
		ИТОГО:									3483296,94
		В том числе :					23989937	212587	22495317	1352297	27369609
		Стоимость оборудования, всего					1188919	64804		2027378	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			1,3 %		355805				
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		374293				27725416
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									28099709
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		561994				29501773
		НДС			12 %		3607652				30063767
		Итого с НДС									33671539

Подрядчик
ТОО "Механизация строительства"

Инженер Тыныбаева Л.Н.

Эксперт по технадзору
ТОО "Глобус Инжиниринг"
Директор Кенжебаев Е.К.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

Объект: Благоустройство улицы Заводская,№1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость работ по договору - 114 533 565,41 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства 114 533 565,41 тенге

б)за отчетный месяц 5 726 679,21 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443

ИИК KZ078560000006613133

в АО "БанкЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

АКТ

выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г

по договору №67 от 13 ноября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улицы Заводская,№1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	114533565,41	-	-	-	108 806 886,20			5 726 679,21	114 533 565,41
	Итого	114 533 565,41	-	-	-	108 806 886,20	-	-	5 726 679,21	114 533 565,41

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Механизация строительства"**

Объект : **Благоустройство улицы Заводская,№1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда **№67** от **13.11.2018**

Акт выполненных работ за июнь 2019года

Составлен (а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Озеленение									
1	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		40,779	522,76	16,6	21318	677	3927	14839	39050
			м2		409,86	3,66	16714	149		2893	
2	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание		0,053	1658,85	1658,85	88	88	0	29	126
			га		0	613,55	0	33		9	
3	Е11-470112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2		286,528	3513,82	8,94	1006808	2562	826522	156894	1256798
			м2		620,27	1,97	177725	564		93096	
4	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20		4	1415,19	0	5661	0	0	4981	11494
			1 дерево		1415,19	0	5661	0		851	
5	Е11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30		1	2089,09	0	2089	0	0	1838	4242
			1 дерево		2089,09	0	2089	0		314	
		Итого по разделу: 1. Озеленение									1035963,22
		Раздел: 2. Блок управления									
6	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	6328,71	1124,57	6329	1125	2276	2354	9378
			шт.		2927,9	342,13	2928	342		695	
7	5108-0401-0143 РСНБ РК 2015	Щита наружного освещения распределительный IP54 на вводе выключатель автоматический четырехполюсный IP 25А 1шт, контактор модульный 25А ЯУО 9602-3474-54УЗ		1	86482		86482				86482
			шт.						86482		
		Отпускная цена			86482		86482				
		Сметная стоимость оборудования					*86482*				
8	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене		1	6328,71	1124,57	6329	1125	2276	2354	9378
			шт.		2927,9	342,13	2928	342		695	
9	С123-070203-0802	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54,габаритные размеры 400х400х250мм, тип К654-У1		1	19603		19603		19603		21171
			шт.							1568	
10	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1391,11	95,9	1391	96	22	942	2519
			шт.		1273,64	34,21	1274	34		187	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-070501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12067		12067		12067		13032
										965	
		Итого по разделу: 2. Блок управления									132200,53
		Раздел: 3. Освещение									
12	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,65	6500	1040,22	10725	1716	7616	1956	13696
					844,08	430,62	1393	711		1014	
13	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,44	6537,52	1759,55	2877	774	1698	697	3859
					919,83	782,81	405	344		286	
14	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,75	21714,02	1082,28	59714	2976	44190	12378	77859
					4562,72	383,44	12547	1054		5767	
15	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка на наружных фундаментах.	опора	11	27737,82	10010,72	305116	110118	21035	172240	515544
					15814,8	3757,91	173963	41337		38188	
16	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) Изготовление.	т конструкций	0,477	176178,79	42951,58	84037	20488	2400	46789	141292
					128196,25	13962,73	61150	6660		10466	
17	С123-010201-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	36,3	1314		47698		47698		51514
										3816	
18	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,3	1743		63271		63271		68333
										5062	
19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой.	м2	11,915	91,11	2,58	1086	31	493	390	1594
					47,19	0,28	562	3		118	
20	Е11-130301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	11,915	425,87	4,28	5074	51	4601	299	5803
					35,48	0,85	423	10		430	
21	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	11	5358,57	2830,97	58944	31141	190	32132	98363
					2510,29	1141,09	27613	12552		7286	
22	С123-070106-0508	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм	шт.	11	62712		689832		689832		745019
										55187	
23	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников	шт.	11	11741,01	6552,99	129151	72083	3191	57080	201130
					4897,95	2309,14	53877	25401		14899	
24	С124-040207-0904	Кронштейн для консольных светильников,однорожковый металлический, оцинкованный КГ-1-0,8	комплект	11	2714		29854		29854		32242
										2388	
25	С123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	542		1084		1084		1171
										87	
26	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	4029,07	219,84	88640	4836	56775	20490	117860
					1228,55	65	27028	1430		8730	
27	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	595,63	27,83	32760	1531	20718	7866	43876
					191,11	7,53	10511	414		3250	
28	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	2284,73	131,34	25132	1445	13176	7785	35550
					955,54	27,37	10511	301		2633	
29	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	170	799,61	391,93	135934	66628	40567	36290	186002
					169,05	127,44	28739	21665		13778	
30	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,173	308038		53291		53291		57554
										4263	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	625,03	92,28	18751	2768	1649	10911	32035
					477,77	27,37	14333	821		2373	
32	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	1052		31560		31560		34085
										2525	
33	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4029,07	219,84	8058	440	5161	1863	10715
					1228,55	65	2457	130		794	
34	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	11	3375,6	522,65	37132	5749	0	24072	66100
					2852,95	186,46	31382	2051		4896	
35	С123-070202-1301	Коробка протяжная/ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт.	11	3592		39512		39512		42673
										3161	
36	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	33	592,11	10,96	19540	362	582	13478	35659
					563,5	3,76	18596	124		2641	
37	С124-040206-0104	Зажимы ответвительный	шт.	33	314		10362		10362		11191
										829	
38	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	77	799,61	391,93	61570	30179	18375	16437	84248
					169,05	127,44	13017	9813		6241	
39	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5-(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,079	176179		13918		13918		15032
										1113	
		Итого по разделу: 3. Освещение									2064620,54
		Раздел: 4. Переход провода СИП-4 в кабель									
40	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	383		383		383		414
										31	
41	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	781		781		781		843
										62	
42	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,312	1058307		330192		330192		356607
										26415	
43	Е11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	6319,52	658,05	18959	1974	574	13872	35457
					5470,18	309,93	16411	930		2626	
44	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE30.166 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14480		14480		14480		15638
										1158	
45	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		601875		0				0
46	Ц13-080201-2401	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	24171,6	15210,91	24172	15211	508	9945	36846
					8452,5	5360,61	8453	5361		2729	
47	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846		10846		10846		11714
										868	
48	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		2	2906		5812		5812		6277

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2221		6663		6663	465	7196
50	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	533	2293
51	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,008	206911		1655		1655	170	1788
		Итого по разделу: 4. Переход провода СИП-4 в кабель								132	416065,23
		ИТОГО:					3648854	376170	2463509	671201	4658742
		В том числе :					722689	132576	86482	338683	
		Стоимость оборудования, всего							86482		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		59439				4718177
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %		62528				4780705
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5019220,21
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		93884				5113104,21
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		613575				5726679,21
		Итого с НДС									

Подрядчик
ТОО "Механизация строительства"

Директор_____Тыныбаева Л.Н.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"

Руководитель_____Нагашыбаев Е.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Глобус Инжиниринг"

Директор_____Кенжебаев Е.К.

тех. надзор: Тулендиев К.А.