Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",РК, Карасайский район, г.Каскелен, Аблайхана д.№ 213** — **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50** — **921140000443**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №56 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
10	25.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства улицы Жанкозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			шт	1	5 518 642,08	5 518 642,08	591 283,08
				Итого	1	x	5 518 642,08	591 283,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) гл. инж. / подпись / Тлеубаева / Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / С. Нагашыбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2018

М.П.

Объект: "Благоустройства улицы Жангозина в г.Каскелен , Карасайского района, Алматинской области"

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Механизация строительства»

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

РНН 600500002110
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ - 5 518 642,08 тг.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	5 518 642,08 тенге
б)за отчетный месяц	5 518 642,08 тенге
в) с начала строительства	5 518 642,08 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г
по договору № 56 от 06 сентябрь 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года , тенге
			Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Благоустройства улицы Жангозина в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области"	5 518 642,08	-	-	-	-	5 518 642,08		5 518 642,08	5 518 642,08
	Итого	**5 518 642,08**	-	-	-	-	**5 518 642,08**	-	**5 518 642,08**	**5 518 642,08**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

И.О. Руководителя _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Республика Казахстан, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аблайхана, дом № 213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008853
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	921140000443
Договор (контракт)	Договор №56 от 06.09.2018 г.	

Номер документа	Дата составления
11	04.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройства улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			шт	1	6 969 717,28	6 969 717,28	746 755,42
				Итого	1	x	6 969 717,28	746 755,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Менеджер / подпись / Тлеубаева М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Е. Нагашибаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2018

М.П.

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443

ИИК KZ078560000006613133

в АО "БанкЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость по договору - 115890384,96 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 12 488 359,36 тенге

б)за отчетный месяц 6 969 717,28 тенге

в) с начала строительства 12 488 359,36 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г
по договору №56 от 6 сентября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство ул.Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской обл	115 890 384,96	-	-	-	5 518 642,08	12 488 359,36		6 969 717,28	12 488 359,36
	Итого	115 890 384,96	-	-	-	5 518 642,08	12 488 359,36	-	6 969 717,28	12 488 359,36

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

И.О Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"
Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Договор № 56 от 6 сентября 2018 года

Форма 2В

АКТ №3
выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожного бордюра										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси**	**м3 материала основания в плотном теле**		**45,3898**	3795,40	1165,12	172273	52885	112563	19801	207439
		НР - 108%; СП - 8%				150,36	253,55	6825	11509		15366	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1656	7,52	908,00		6825,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1645	7,46							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,703542		9598,00		6753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,703542		1750,00		1231,20			
1.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,160554		4388,00		9481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,160554		1225,00		2646,68			
1.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,213598		8545,00		27460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,213598		1750,00		5623,80			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,413047		5552,00		2293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,413047		1225,00		505,98			
1.7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	55,375556	2031,00				112468,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	3,177286	30,00				95,00		
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6**	**м бортового камня**		**1015**	1858,79	32,94	1886670	33433	1032793	900154	3009770
		НР - 108%; СП - 8%				808,32	12,84	820444	13032		222946	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,8027	814,74	1007,00		820444,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	7,59							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,1915		4525,00		28017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,1915		1750,00		10835,13			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,406		2601,00		1056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,406		1225,00		497,35			

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,609	13399,00				8160,00		
2.6	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,7255	15287,00				26378,00		
2.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	10,15	310,00				3147,00		
2.8	2102-0101-0619	Бетон тяжелый класса В15, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	59,885	16617,00				995109,00		
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91**										
		СП - 8%	м3		54,796149	48058,00	--	2633393	--	2633393	--	2844065
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		210671	
								4692336,33	86318	3778749	919955	6061274
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					827269,00	24541	--	448983	
	Материалы		Тенге					4692336,33				
	Всего заработная плата		Тенге					1145356,00				
	Местные материалы		Тенге						851810			
		Накладные расходы	Тенге					2633393,00				
		Сметная прибыль	Тенге					919955,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					448983,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6061274,33				
		Сметная заработная плата	Тенге									837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						851810			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6061274,33				
		Сметная заработная плата	Тенге									837
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге						851810			
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге					6061274,33				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					78796,57				
		Зимние удорожания, 1,35%	Тенге					6140070,90				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					82890,96				
		НДС, 12%	Тенге					6222961,85				
		ИТОГО с НДС	Тенге					746755,42				
								6969717,28				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

И.О. Руководителя Нагашыбаев Е.Б

Технадзор Бейсенбаев Т.Б

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Генеральный директор Тыныбаева Л.Н

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор № 56 от 6 сентября 2018 года

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров и велосипедных дорожек										
		Земляное полотно										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство дорожного корыта**	м3 грунта	3306		34,14	34,14	112859	112859	--	32623	157120
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,71	--	45309		11638	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3306		27,02	27,02	89326	89326	--	25820	124358
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,85	--	35861		9212	
3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3306		302,03	291,62	998504	964111	1153	161944	1253284
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	57,98	33240	191682		92836	
4	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	5785,5		1257,00	--	7272374	--		--	7854163
		СП - 8%				--	--	--	--		581790	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3306		27,00	23,60	89250	78035	385	25359	123778
		НР - 72%; СП - 8%				3,28	7,38	10830	24391		9169	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Доуплотнение основания дороги прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см**	м3	2480		70,82	70,82	175622	175622	--	49542	243177
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,75	--	68808		18013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу на пневмоколесном ходу 25т, при толщине слоя 30см (добавляется на 7 проходов)	м3	2480	48,66	48,66	120682	120682	--	26323	158765
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	36559		11760	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3 уплотненного грунта	2480	90,97	77,89	225601	193179	7440	48676	296219
		НР - 72%; СП - 8%			10,07	17,19	24982	42623		21942	
9	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8266	1,15	1,15	9530	9530	--	2755	13268
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	3826		983	
		Установка тротуарного бордюра									
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60	3795,40	1165,12	227724	69907	148795	26174	274210
		НР - 108%; СП - 8%			150,36	253,55	9022	15213		20312	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80мм	м бортового камня	3340	2424,12	32,94	8096573	110017	5286771	2962083	11943350
		НР - 108%; СП - 8%			808,32	12,84	2699785	42885		884693	
		Устройство велодорожек									
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под велодорожки из песчано-гравийной смеси, толщиной 12см	м2 покрытия	2930	776,35	140,95	2274700	412977	1037203	1032005	3571241
		НР - 108%; СП - 8%			281,41	44,72	824520	131040		264536	
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под велодорожки из песчано-гравийной смеси. Добавлять на каждый 1см изменения толщины по нормам 11-270701-0201 (добавляется 3см)	м2 покрытия	2930	125,29	15,14	367111	44356	267787	72739	475038
		НР - 108%; СП - 8%			18,76	4,23	54968	12383		35188	
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,34	16811,63	6914,84	39339	16181	--	25011	69498
		НР - 108%; СП - 8%			9896,80	--	23159	--		5148	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив жидкого битума с расходом 0,8л/м2	т	2,34	133601,59	1969,65	312628	4609	308019	2469	340305
		НР - 108%; СП - 8%			--	977,16	--	2287		25208	
		Устройство тротуаров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песка под брусчатку. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	621,25	5887,87 150,36	1124,80 243,27	3657837 93414	698783 151132	2865640	264110 313756	4235703
17	1127-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 80мм. Устройство с заполнением швов битумной мастикой *НР - 108%; СП - 8%*	м2 мостовой	2485	1374,13 1249,25	123,22 27,11	3414718 3104374	306206 67369	4138	3425483 547216	7387417
18	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	2485	3131,00 --	-- --	7780535 --	-- --	7780535	-- 622443	8402978
		Присыпные обочины									
19	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	578	248,65 7,64	240,66 44,07	143720 4414	139104 25475	202	21520 13219	178459
20	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	1011,5	1478,00 --	-- --	1494997 --	-- --		-- 119600	1614597
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	578	27,00 3,28	23,60 7,38	15604 1893	13643 4264	68	4434 1603	21640
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	578	70,82 --	70,82 27,75	40931 --	40931 16037	--	11546 4198	56676
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	578	48,66 --	48,66 14,74	28127 --	28127 8521	--	6135 2741	37003
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	578	90,97 10,07	77,89 17,19	52580 5823	45023 9934	1734	11345 5114	69038
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	1652	443,80 34,30	157,44 47,10	733154 56670	260091 77814	416393	145244 70272	948670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37774026 6947095	3933300 1013414	18126263 --	8383340 3692590	49849955
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37774026				
	Материалы		Тенге				10345726				
	Всего заработная плата		Тенге					7960508			
	Местные материалы		Тенге				7780535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				8767371				
		Накладные расходы	Тенге				8383339				
		Сметная прибыль	Тенге				3692589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49849954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7083
		Сметная заработная плата	Тенге					7960508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49849954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7083
		Сметная заработная плата	Тенге					7960508			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожного бордюра									
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне В15 F200 W6**	м бортового камня	1285	1858,79	32,94	2388543	42327	1307526	1139604	3810399
		НР - 108%; СП - 8%			808,32	12,84	1038690	16499		282252	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91**	м3	69,4	48058,00	--	3335225	--	3335225	--	3602043
		СП - 8%			--	--	--	--		266818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5723768	42327	4642751	1139604	7412442
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038690	16499	--	549070	
	Материалы		Тенге				5723768				
	Всего заработная плата		Тенге				1307526				
	Местные материалы		Тенге					1055189			
		Накладные расходы	Тенге				3335225				
		Сметная прибыль	Тенге				1139604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				549070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7412442				1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1055189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7412442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1055189			
		РАЗДЕЛ 3.Восстановление дорожной одежды после установки дорожного бордюра									
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	302	3795,40	1165,12	1146212	351866	748936	131742	1380191
		НР - 108%; СП - 8%			150,36	253,55	45410	76574		102236	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	м2 основания	1932	935,65	261,13	1807667	504496	1234177	245251	2217152
		НР - 108%; СП - 8%			35,71	81,83	68994	158091		164233	
30	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400л**	т битума	1,932	16811,63	6914,84	32480	13359	--	20650	57381
		НР - 108%; СП - 8%			9896,80	--	19121	--		4250	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л на м2**	т	1,449	133601,59	1969,65	193589	2854	190735	1529	210727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	977,16	--	1416		15609	
32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1610	1319,86	107,44	2124974	172975	1875791	138591	2444650
		НР - 108%; СП - 8%			47,33	32,37	76208	52117		181085	
33	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1610	584,38	0,09	940850	151	939882	882	1017071
		НР - 108%; СП - 8%			0,51	--	817	--		75339	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л на м2**	т	0,483	133601,59	1969,65	64530	951	63579	510	70242
		НР - 108%; СП - 8%			--	977,16	--	472		5203	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1610	1753,30	107,68	2822819	173370	2573241	138769	3198515
		НР - 108%; СП - 8%			47,33	32,47	76208	52282		236927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9133120	1220023	7626341	677924	10595929
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286756	340952	--	784882	
	Материалы		Тенге				9133120				
	Всего заработная плата		Тенге				7626341				
		Накладные расходы	Тенге					627708			
		Сметная прибыль	Тенге				677925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				784884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10595929				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					627708			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10595929				
		Сметная заработная плата	Тенге								476
								627708			
		РАЗДЕЛ 4.Санитарная обрезка деревьев									
36	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	3	1415,19	--	4246	--	--	3736	8620
		НР - 88%; СП - 8%			1415,19	--	4246	--		639	
37	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400мм, количество срезов 20-32**	1 дерево	5	2089,09	--	10445	--	--	9192	21208
		НР - 88%; СП - 8%			2089,09	--	10445	--		1571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14691	--	--	12928	29828
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14691	--	--	2210	
	Всего заработная плата		Тенге				14691				
		Накладные расходы	Тенге					14691			
		Сметная прибыль	Тенге				12928				
							2210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14691			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**67888154**				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	**Тенге**				**882546**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**68770700**				
		Зимние удорожания, 1,35%	**Тенге**				**928404**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**				**69699104**				
		НДС, 12%	**Тенге**				**8363893**				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				**78062997**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

Технадзор ТОО "УКС" _____ Бейсенханов Т.Б

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Полная сметная стоимость работ по договору - 115890384-96 т

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 90 551 356,36 тенге

б)за отчетный месяц 78 062 997 тенге

в) с начала строительства 90 551 356,36 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443

ИИК KZ078560000006613133

в АО "БанкЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

АКТ

выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 г

по договору №56 от 6 сентября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройства ул. Жанкозина	115 890 384,96	-	-	-	12 488 359,36			78 062 997,00	90 551 356,36
	Итого	115 890 384,96	-	-	-	12 488 359,36	-	-	78 062 997,00	90 551 356,36

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Нарашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Республика Казахстан, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аблайхана, дом № 213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008853
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	921140000443

Договор (контракт) Договор №56 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
13	28.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			раб.	1	78 062 997,00	78 062 997,00	8 363 892,54
				Итого	1	x	78 062 997,00	8 363 892,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Менеджер / подпись / Рахимбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Е. Нагашыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Республика Казахстан, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аблайхана, дом № 213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008853
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	921140000443

Договор (контракт) Договор №56 от 06.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
15	20.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области			шт	1	11 937 003,00	11 937 003,00	1 278 964,61
				Итого	1	x	11 937 003,00	1 278 964,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) чел оперк / _____ / Тонгочбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Нагашыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2018

М.П.

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ - 122 636 513 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 102 488 359,36 тенге

б)за отчетный месяц 11 937 003 тенге

в) с начала строительства 102 488 359,36 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 г
по договору №56 от 6 сентября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	115 890 384,96	-	-	-	90 551 356,36			**11 937 003,00**	102 488 359,36
	Итого	**115 890 384,96**	-	-	-	**90 551 356,36**	-	-	**11 937 003,00**	102 488 359,36

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Наташыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизация строительства"

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор № 56 от 6 сентября 2018 года

10840

Форма 2В

АКТ
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожные знаки										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	**Устройство присыпных берм** **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	170		248,65	240,66	42271	40913	60	6329	52488
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,51	7,64	44,07	1298	7493		3888	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	4,28	857,80		1298,00				
1.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	0,8823		4359,00		3846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	0,8823		1750,00		1544,02			
1.4	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	2,8407		11170,00		31731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	2,8407		1750,00		4971,23			
1.5	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,0204	2907,00				59,00		
2	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	297,5		1478,00	--	439705	--		--	474881
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	170		27,00	23,60	4589	4013	19	1304	6365
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	0,6491	3,28	7,38	557	1254		471	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,7214	858,16		557,00				
3.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0136		3190,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0136		1225,00		16,66			
3.4	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,6137		5615,00		3446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,6137		1750,00		1073,98			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0068	2907,00				20,00		
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	170		90,97	77,89	15465	13242	510	3337	20305
		НР - 72%; СП - 8%				10,07	17,19	1713	2922		1504	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,014	2,39	718,21		1713,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	2,39							
4.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,074		5552,00		11515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,074		1225,00		2540,65			
4.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	17	30,00				510,00		
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	170		165,55	76,37	28143	12984	1	15441	47072
		НР - 72%; СП - 8%				89,18	36,98	15160	6287		3487	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,1242	21,11	718,01		15160,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	5,13							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,4625		2474,00		11040,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,4625		1225,00		5466,56			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,85		14,00		250,00			
6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментов под знаки** **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	191,7		2762,76	--	529621	--	--	381327	983824
		НР - 72%; СП - 8%				2762,76	--	529621	--		72876	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	3,22	617,27	858,00		529621,00				
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	106,5		915,48	--	97498	--	--	70199	181113
		НР - 72%; СП - 8%				915,48	--	97498	--		13416	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	119,05	819,00		97498,00				
8	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	85,2		563,27	--	47991	--	--	34553	89147
		НР - 72%; СП - 8%				563,27	--	47991	--		6604	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,5)	чел-ч	0,713	60,75	790,01		47991,00				
9	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	149,1		1052,00	--	156853	--		--	169401
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	24,14		--	--	--	--		12548	
		НР - 93%; СП - 8%				6500,00	1040,22	156910	25111	111423	28617	200369
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,897	21,65	844,08	430,62	20376	10395		14842	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3335	8,05	941,00		20376,00				
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	5,0694		2474,00		12542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	5,0694		1225,00		6210,02			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	10,1388		14,00		142,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,9312		4739,00		9152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,9312		1465,00		2829,21			
10.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	26,554	4192,00				111314,00		
10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,621	30,00				109,00		
11	**1130-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные Ф-1 под знаки В15 F100 W6. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**49,7**		**57499,75**	**5369,44**	**2857737**	**266861**	**2439424**	**184894**	**3286042**
		НР - 84%; СП - 8%				**3047,32**	**1381,50**	**151452**	**68660**		**243411**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,81	139,46	1086,00		151452,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,943	46,87							
11.3	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,82	40,754		5694,00		232053,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	40,754		1465,00		59704,61			
11.4	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,086	4,2742	14558,00				62224,00		
11.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2	9,94	580,00				5765,00		
11.6	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	49,7	47715,00				2371436,00		
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ГЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Км=1,2	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.** Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2										
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	142		5946,92	990,27	844463	140619	60468	746427	1718161
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,42	627,07	**4530,82**	**336,34**	**643376**	47760		**127271**	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1671	23,73	1026,00		643376,00				
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01824	2,59008		4525,00		11720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01824	2,59008		1750,00		4532,64			
12.4	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,132	18,744		5423,00		101649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,132	18,744		1750,00		32802,00			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02412	3,42504		2601,00		8909,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02412	3,42504		1225,00		4195,67			
12.6	2113-0201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,06816	564622,00				38485,00		
12.7	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,027477	476436,00				13091,00		
12.8	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,0048	544386,00				2613,00		
12.9	2204-0701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,00798	786881,00				6280,00		
13	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлических стоек СКМ 1.20, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30**	**т**	**1,043**		**496929,00**	**--**	**518297**	**--**	**518297**	**--**	**559761**
14	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100**				**--**	**--**	**--**	**--**		**41464**	
		НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	**197**		**918,87**	**--**	**181018**	**--**	**20634**	**173215**	**382571**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,7935	156,32	**814,13**	**--**	**160384**	**--**		**28339**	
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,09456	1026,00		160384,00				
						218211,00				20634,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	41		7753,00	--	317873	--	317873	--	343303
						--	--	--	--		25430	
16	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	92		8806,00	--	810152	--	810152	--	874964
						--	--	--	--		64812	
17	**2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	76		8806,00	--	669256	--	669256	--	722796
						--	--	--	--		53540	
18	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек знаков бетоном B15**	м3	11,36		20445,19	1239,40	232257	14080	203045	16410	268561
		НР - 91%, СП - 8%				1332,05	255,41	15132	2901		19893	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,55	17,64	858,00		15132,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2085	2,37							
18.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,4528		16,00		87,00			
18.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,0448		5926,00		12117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,0448		1225,00		2504,88			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,014768		2601,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,014768		1225,00		18,09			
18.6	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,5872	15809,00				183182,00		
18.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,84	6994,00				19863,00		
18.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02272	30,00				0,68		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7950100	517822	5151162	1662053	10381124
								1684557	147672	--	768972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7431803				
	Материалы		Тенге					2835584				
	Всего заработная плата		Тенге						1832229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1797281				
	Транспортные расходы		Тенге					596558				
		Накладные расходы	Тенге					1662053				
		Сметная прибыль	Тенге					727509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9821365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1878
		Сметная заработная плата	Тенге						1832229			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					518297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					518297				
		Сметная прибыль	Тенге					41464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					559761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10381126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1878
		Сметная заработная плата	Тенге						1832229			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					7950100	517822	5151162	1662053	10381124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1684557	147672	–	768972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7431803				
	Материалы		Тенге				2835584				
	Всего заработная плата		Тенге					1832229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1797281				
	Транспортные расходы		Тенге				596558				
		Накладные расходы	Тенге				1662053				
		Сметная прибыль	Тенге				727509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9821365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1878
		Сметная заработная плата	Тенге					1832229			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				518297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				518297				
		Сметная прибыль	Тенге				41464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				559761				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10381117				
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге				134955				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				10516072				
		Зимние удорожания, 1,35%	Тенге				141967				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				10658038				
		НДС, 12%	Тенге				1278965				
		ИТОГО с НДС	Тенге				11937003				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б

Тех.надзор ТОО УКС _____ Бейсенбаев Т.Б

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Объект: Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
Подрядчик: ТОО "Механизация строительства"
Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная стоимость работ по договору - 115 890 384,96 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	110 095 865,71 тенге
б)за отчетный месяц	7 607 506,35 тенге
в) с начала строительства	110 095 865,71 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за март 2019 г
по договору №56 от 6 сентября 2018 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2018-2019 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
								кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	115 890 384,96	-	-	-	102 488 359,36			7 607 506,35	110 095 865,71
	Итого	115 890 384,96	-	-	-	102 488 359,36	-	-	7 607 506,35	110 095 865,71

ПОДРЯДЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»
Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

ТОО "Механизация строительства"
Директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "Механизация строительства"

Объект : Благоустройство улицы Жангозина в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор №56 от 6 сентября 2018года

Акт выполненных работ за март 2019года

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		1645,7	1391,45	3,15	2289909	5184	1966957	345163	2845878
			м2 покрытия		193,09	1,11	317768	1827		210806	
2	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		2930	920,42	0	2696831	0	2332221	393778	3337857
			м2 покрытия		124,44	0	364609	0		247249	
		ИТОГО:					4986740	5184	4299178	738941	6183735
							682377	1827		458055	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		80389				
		Итого с временными									6264124
		Зимние удорожания			1,35 %		84566				
		Итого с зимними удорожаниями									6348690
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6792439

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**815093**				
		Итого с НДС									**7607506,35**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ Нагашыбаев Е.Б.

Тех. надзор "ТОО УКС" _____ Бейсенбаев Т.Б

Подрядчик

ТОО "Механизация строительства"

Директор _____ Тыныбаева Л.Н.