Форма 3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области",

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №86 от 2021-05-25, доп.согл. №10 от 2021-06-05

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за сентябрь 2021г

Объект :Благоустройство 4 скверов по ул. Аубакирова в г. Каркаралинске

03.09.2021г.

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	36 596 694,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	10 979 008,37
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	Благоустройство
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	36 596 694,56
7	Сумма выполненных работ за август 2021г	36 596 694,56
8	Удержание аванса ,30%	10 979 008,37
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	25 617 686,19

в том числе НДС 12% 2 744 752,09

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области"

Аким _____ Б.М.Токмурзин

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е.Кайыркенов

Форма № 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области",**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**
Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство 4 скверов по ул. Аубакирова в г. Каркаралинске**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за сентябрь месяц от 03.09.2021года

код заказчика	код подрядчика	Договор №86	Договор от 25.05.2021г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Наружное электроосвещение	6 856 920,26	6 122 250,23							734 670,03	6 856 920,26
Благоустройство	29 739 774,30	26 553 369,91							3 186 404,39	29 739 774,30
ИТОГО:	**36 596 694,56**	**32 675 620,14**							**3 921 074,42**	**36 596 694,56**
Аванс -30%	10 979 008,37									10 979 008,37
ИТОГО к оплате:	**25 617 686,19**									**25 617 686,19**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области"

Аким_____Б.М.Токмурзин

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"
(наименование организации)

Директор_____Ж.А.Можит

Подрядчик:

ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор_____С.Е.Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области",**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Благоустройство 4 скверов по ул. Аубакирова в г. Каркаралинске**

Объект **Наружное электроосвещение**

Договор № **86 от 25.05.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2021г

на **Наружное электроосвещение**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		7,78	3978,48	--	30 953	--	--	22 286	57 498
		НР - 72%; СП - 8%				3978,48	--	30 953	--		4 259	
2	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		5,38	1283,81	--	6 907	--	--	4 973	12 830
		НР - 72%; СП - 8%				1283,81	--	6 907	--		950	
3	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		54	3105,26	--	167 684	--	--	120 733	311 490
		НР - 72%; СП - 8%				3105,26	--	167 684	--		23 073	
4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		36	1283,81	--	46 217	--	--	33 276	85 853
		НР - 72%; СП - 8%				1283,81	--	46 217	--		6 359	
5	С341-020101-0210 4102-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		367,2	38,00	--	13 954	--		--	15 070
		СП - 8%				--	--	--	--		1 116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					265 714	--	--	181 268	482 741
								251 761	--	--	35 759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					265 714				
	Всего заработная плата		Тенге						251 761			
	Транспортные расходы		Тенге					13 954				

		Накладные расходы	Тенге					181 268				
		Сметная прибыль	Тенге					35 759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					482 741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						251 761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					482 741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						251 761			
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы										
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		300	492,55	409,63	147 765	122 889	--	54 082	217 995
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	167,46	24 876	50 238		16 148	
7	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		18	1386,00	--	24 948	--	24 948	--	26 944
		СП - 8%				--	--	--	--		1 996	
8	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м		49	298,08	172,80	14 606	8 467	140	6 033	22 290
		НР - 72%; СП - 8%				122,43	48,58	5 999	2 380		1 651	
9	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		49	1646,00	--	80 654	--	80 654	--	87 106
		СП - 8%				--	--	--	--		6 452	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		49	333,00	149,41	16 317	7 321	2 224	6 562	24 709
		НР - 72%; СП - 8%				138,20	47,80	6 772	2 342		1 830	
11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		321	356,62	158,01	114 475	50 721	14 955	46 769	174 144
		НР - 72%; СП - 8%				152,02	50,34	48 798	16 159		12 900	
12	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,3774	314068,00	--	118 529	--	118 529	--	128 012
		СП - 8%				--	--	--	--		9 482	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		84	333,00	149,41	27 972	12 550	3 813	11 249	42 359
		НР - 72%; СП - 8%				138,20	47,80	11 609	4 015		3 138	

14	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,06528	61754,00	--	4 031	--	4 031	--	4 354
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
15	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	120076,00	--	2 450	--	2 450	--	2 646
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
16	Ц13-080201-1811 1308-0201-1811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.		19	1208,36	82,09	22 959	1 560	13 784	5 942	31 213
		НР - 72%; СП - 8%				400,78	33,56	7 615	638		2 312	
17	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.		38	1152,72	82,09	43 803	3 119	27 030	10 749	58 917
		НР - 72%; СП - 8%				359,32	33,56	13 654	1 275		4 364	
18	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзгр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,33	28800,34	19589,74	9 504	6 465	--	2 766	13 252
		НР - 61%; СП - 8%				9210,60	4529,42	3 040	1 495		982	
19	С121-130809-1611 2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м		330	47,00	--	15 510	--	15 510	--	16 751
		СП - 8%				--	--	--	--		1 241	
20	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		2,4	27840,39	1168,39	66 817	2 804	50 406	12 986	86 187
		НР - 91%; СП - 8%				5669,30	276,63	13 606	664		6 384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	18857,00				46 162		
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		46,4	882,38	19,89	40 942	923	26 632	12 570	57 793
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	13 388	128		4 281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	111,36	223,00				24 833		
22	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.		16	5108,31	1670,30	81 733	26 725	26 635	27 478	117 948
		НР - 72%; СП - 8%				1773,30	611,95	28 373	9 791		8 737	

23	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	шт.		3	8479,38	--	25 438	--	2 164	16 757	45 571
		НР - 72%; СП - 8%				7758,00	--	23 274	--		3 376	
24	Коммерческое предложение п.1	**Светильник светодиодный LI-1002B-36**	шт		16	198040,29	--	3 168 645	--	3 168 645	--	3 422 136
		СП - 8%				--	--	--	--		253 492	
25	Коммерческое предложение п.2	**Прожектор светодиодный LI-004-30**	шт		3	25224,96	--	75 675	--	75 675	--	81 729
		СП - 8%				--	--	--	--		6 054	
26	Коммерческое предложение п.3	**Анкерные закладные с болтами и гайками AN-1002B**	шт		16	10433,14	--	166 930	--	166 930	--	180 285
		СП - 8%				--	--	--	--		13 354	
27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		16	2725,86	25,13	43 614	402	21 436	15 679	64 036
		НР - 72%; СП - 8%				1361,00	--	21 776	--		4 743	
28	С123-070204-2416 2307-0204-2416 РСНБ РК 2015 прим	**Выключатель автоматический 2-полюсный ТХЗ 6А 6 кА**	шт.		16	2337,00	--	37 392	--	37 392	--	40 383
		СП - 8%				--	--	--	--		2 991	
29	С124-040207-3114 2404-0207-3114 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные прокалывающие ОАЗ-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		57	2247,00	--	128 079	--	128 079	--	138 325
		СП - 8%				--	--	--	--		10 246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4 478 788	243 947	4 012 062	229 623	5 085 084
								222 779	89 126	--	376 673	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					4 121 838				
	Материалы		Тенге					112 181				
	Всего заработная плата		Тенге						284 119			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3 573 652				
		Накладные расходы	Тенге					204 067				
		Сметная прибыль	Тенге					346 072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4 671 977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						284 119			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					276 296				
	Материалы		Тенге					77 038				
	Всего заработная плата		Тенге						27 786			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143 589				
	Местные материалы		Тенге					24 948				
		Накладные расходы	Тенге					25 556				
		Сметная прибыль	Тенге					24 148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					326 000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						27 786			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					80 654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80 654				
		Сметная прибыль	Тенге					6 452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					87 106				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5 085 084				221
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						311 905			
		Сметная заработная плата	Тенге									5 567 823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						474 540				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						243 947			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						89 126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							4 012 061		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					13 954				
		- Перевозка грузов	Тенге								410 890	
		- Накладные расходы	Тенге								412 431	
		- Сметная прибыль	Тенге									72 382
		Временные здания и сооружения 1,3%										5 640 205
		ИТОГО:										148 901
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,64%(2,2%x1,2)										5 789 106
		ИТОГО:										115 782
		Непредвиденные работы и затраты 2%										5 904 888
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020г.										6 200 345
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										6 122 250
		ИТОГО в ценах на 2021год - К=0,9874047364										734 670
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										6 856 920,26
		ИТОГО к оплате:										

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области"

(наименование организации)

Аким _____ **Б.М.Токмурзин**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор _____ **Ж.А.Мэжит**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **О.Е.Кайыркенов**

Автор:

ТОО "Азия Строй Консалт"

(наименование организации)

Главный инженер _____ **В.А.Гомель**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области",**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Благоустройство 4 скверов по ул. Аубакирова в г. Каркаралинске**

Объект **Благоустройство**

Договор № **86 от 25.05.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2021г

на **Благоустройство**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия										
		Тротуарная плитка серая, тип1										
1	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		570	973,90	250,80	555 123	142 956	392 211	67 451	672 380
		НР - 108%; СП - 8%				35,01	74,56	19 956	42 499		49 806	
1.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	116,28	3369,00				391 747		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	17,1	27,00				462		
2	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ 10см/	м2 основания		570	-262,09	-49,84	- 149 391	- 28 409	- 120 983	- 9 351	- 171 442
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,19	--	- 8 658		- 12 699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	35,91	3369,00				120 981		
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		26,15	2732,18	1048,72	71 447	27 424	40 166	10 904	88 939
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	238,63	3 856	6 240		6 588	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	28,765	1386,00				39 868		
3.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	1,3075	228,00				298		
4	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		570	443,45	38,52	252 767	21 956	393	258 681	552 364
		НР - 108%; СП - 8%				404,24	15,97	230 417	9 103		40 916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,285	1386,00				395		
5	С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		570	1859,00	--	1 059 630	--	1 059 630	--	1 144 400
		СП - 8%				--	--	--	--		84 770	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		13,68	1386,00	--	18 960	--	18 960	--	20 477
		СП - 8%				--	--	--	--		1 517	
7	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		10,602	26662,00	--	282 671	--	282 671	--	305 284
		СП - 8%				--	--	--	--		22 614	
		Тротуарная плитка черная, тип2										
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		141	973,90	250,80	137 320	35 363	97 021	16 685	166 326
		НР - 108%; СП - 8%				35,01	74,56	4 936	10 513		12 320	
8.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	4,23	27,00				114		
9	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ 10см/	м2 основания		141	-262,09	-49,84	- 36 955	- 7 027	- 29 927	- 2 313	- 42 409
		НР - 108%; СП - 8%				--	-15,19	--	- 2 142		- 3 141	
9.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	8,883	3369,00				29 927		
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,05	2732,18	1048,72	19 262	7 393	10 829	2 940	23 978
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	238,63	1 040	1 682		1 776	
10.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,3525	228,00				80		
11	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		141	443,45	38,52	62 526	5 431	97	63 990	136 637
		НР - 108%; СП - 8%				404,24	15,97	56 998	2 252		10 121	
11.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,0705	1386,00				98		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		141	2230,00	--	314 430	--	314 430	--	339 584
		СП - 8%				--	--	--	--		25 154	
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		3,384	1386,00	--	4 690	--	4 690	--	5 065
		СП - 8%				--	--	--	--		375	
14	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		2,6226	26662,00	--	69 924	--	69 924	--	75 518
		СП - 8%				--	--	--	--		5 594	
		Щебень-мраморная крошка, тип3										
15	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия		176	1020,59	288,62	179 624	50 797	119 261	26 590	222 711
		НР - 108%; СП - 8%				54,35	85,54	9 566	15 055		16 497	
15.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	3,52	27,00				95		
16	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=11	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803/до толщ 4см/	м2 покрытия		176	-586,09	-151,58	- 103 152	- 26 678	- 76 474	- 8 751	- 120 855
		НР - 108%; СП - 8%				--	-46,04	--	- 8 103		- 8 952	
16.1	100071 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1386	24,3936	3135,00				76 474		
		Тартановое покрытие, тип 4										
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		84,01	973,90	250,80	81 817	21 070	57 806	9 941	99 099
17.1	100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	17,13804	3369,00				57 738		
17.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	2,5203	27,00				68		
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		8,401	25896,00	7,68	217 552	65	184 865	30 666	268 076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	279225 С	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,56902	19625,00				168 167		
19	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		84,01	15,08	0,60	1 267	50	--	1 337	2 813
		НР - 108%; СП - 8%				14,48	0,26	1 216	22		208	
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,18178	287486,00	--	52 259	--	52 259	--	56 440
		СП - 8%				--	--	--	--		4 181	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		84,01	20876,26	23,84	1 753 815	2 003	1 694 741	62 401	1 961 513
		НР - 108%; СП - 8%				679,33	8,43	57 071	708		145 297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	85,6902	16254,00				1 392 809		
22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное/отсев/. Устройство	м3 основания		87	3196,86	1036,43	278 127	90 169	115 958	101 128	409 595
		НР - 93%; СП - 8%				827,58	422,30	71 999	36 740		30 340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100399 С	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,1	95,7	1208,00				115 606		
23	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		29	2732,18	1048,72	79 233	30 413	44 544	12 092	98 632
23.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	31,9	1386,00				44 213		
23.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	1,45	228,00				331		
24	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		290	401,19	9,95	116 345	2 886	35 409	69 356	200 557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	43,5	814,00				35 409		
25	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять толщ 30см/	м2		290	287,46	0,45	83 363	131	35 409	42 085	135 484
		НР - 88%; СП - 8%				164,91	--	47 824	--		10 036	
		Бордюры										
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		536	1977,08	32,00	1 059 715	17 152	617 552	466 299	1 648 095
		НР - 108%; СП - 8%				792,93	12,59	425 010	6 748		122 081	
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	31,624	18857,00				596 334		
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		23,048	44629,00	--	1 028 609	--	1 028 609	--	1 110 898
		СП - 8%				--	--	--	--		82 289	
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые пластиковые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		323	824,93	32,00	266 452	10 336	--	280 998	591 246
		НР - 108%; СП - 8%				792,93	12,59	256 116	4 067		43 796	
29	Коммерческое предложение п.4	Бордюр PRO Б-300.06.09-ПП пластиковый черный L3000	шт		108	4116,43	--	444 574	--	444 574	--	480 140
		СП - 8%				--	--	--	--		35 566	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1 303 897	130 673	--	776 411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8 202 005				
	Материалы		Тенге					3 218 880				
	Всего заработная плата		Тенге						1 434 570			
	Местные материалы		Тенге					2 426 320				
		Накладные расходы	Тенге					1 503 130				
		Сметная прибыль	Тенге					776 411				
		Сметная заработная плата	Тенге						1 434 570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10 481 545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1 266
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение										
30	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи		128	154,99	39,80	19 839	5 094	--	15 016	37 643
31	Е11-470108-0106 1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	м траншеи		128	332,14	39,80	42 514	5 094	--	34 970	83 683
		НР - 88%; СП - 8%				292,34	18,12	37 420	2 319		6 199	
32	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди		128	603,14	97,65	77 202	12 499	218	59 393	147 522
		НР - 88%; СП - 8%				503,79	23,49	64 485	3 007		10 928	
32.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,063	8,064	27,00				218		
33	Е11-470109-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди		128	1600,21	160,83	204 827	20 586	364	166 171	400 678
		НР - 88%; СП - 8%				1436,54	38,70	183 877	4 954		29 680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,105	13,44	27,00				363		
34	С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.		459,6	2670,00	--	1 227 132	--	1 227 132	--	1 325 303
		СП - 8%				--	--	--	--		98 171	
35	Е11-470102-0206 1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма		1	1569,17	361,11	1 569	361	--	1 188	2 978
		НР - 88%; СП - 8%				1208,06	141,99	1 208	142		221	
36	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.		1	5397,39	1189,66	5 397	1 190	121	3 937	10 081
		НР - 88%; СП - 8%				4086,57	387,51	4 087	388		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,015	6931,00				104		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	С125-010303-3003 2501-0303-3003 РСНБ РК 2015	**Сирень обыкновенная, высотой до 1 м**	шт.		1,2	1053,00	--	1 264	--	1 264	--	1 365
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
38	Е11-470102-0211 1147-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма		4	1990,09	508,08	7 960	2 032	--	5 920	14 991
		НР - 88%; СП - 8%				1482,01	199,77	5 928	799		1 110	
39	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.		4	7053,19	1568,58	28 213	6 274	501	20 641	52 762
		НР - 88%; СП - 8%				5359,40	504,38	21 438	2 018		3 908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,06	6931,00				416		
40	С125-010103-0905 2501-0103-0905 РСНБ РК 2015	**Сосна горная, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м**	шт.		4,8	6179,00	--	29 659	--	29 659	--	32 032
		СП - 8%				--	--	--	--		2 373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1 645 576	53 132	1 259 258	307 236	2 109 037
								333 186	15 945	--	156 225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 645 576				
	Материалы		Тенге					1 203				
	Всего заработная плата		Тенге						349 131			
	Местные материалы		Тенге					1 258 055				
		Накладные расходы	Тенге					307 236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2 109 037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	Тенге						349 131			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	Тенге						349 131			
		РАЗДЕЛ 3.Малые архитектурные формы										
41	У86-010302-0501 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1**	комплект		11	322937,00	10,00	3 552 307	110	3 532 529	13 607	3 851 188
		НР - 1237 Тенге; СП - 25934 Тенге				1788,00	5,00	19 668	55		285 274	
42	У86-010102-0101 8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"**	комплект		1	213405,00	293,00	213 405	293	206 305	5 632	236 560
43	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная**	комплект		1	276630,00	4336,00	276 630	4 336	262 460	8 215	307 633
		НР - 8215 Тенге; СП - 22788 Тенге				9834,00	1336,00	9 834	1 336		22 788	
44	У86-010104-0501 8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"**	комплект		1	60840,00	507,00	60 840	507	54 568	5 146	71 265

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 5146 Тенге; СП - 5279 Тенге				5765,00	147,00	5 765	147		5 279	
45	У86-010104-0509 8601-0104-0509 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"**	комплект		1	124017,00	321,00	124 017	321	117 197	4 852	139 179
		НР - 4852 Тенге; СП - 10310 Тенге				6499,00	85,00	6 499	85		10 310	
46	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	комплект		1	430791,00	366,00	430 791	366	418 144	10 450	476 540
47	У86-010301-0105 8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)**	шт.		2	196624,00	--	393 248	--	393 248	--	424 708
		СП - 15730 Тенге				--	--	--	--		31 460	
48	У86-010109-0308 8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	комплект		1	100356,00	474,00	100 356	474	83 039	13 321	122 771
		НР - 13321 Тенге; СП - 9094 Тенге				16843,00	146,00	16 843	146		9 094	
49	У86-010302-0502 8601-0302-0502 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2**	комплект		11	237903,00	3,00	2 616 933	33	2 610 344	4 532	2 831 180
		НР - 412 Тенге; СП - 19065 Тенге				596,00	2,00	6 556	22		209 715	
50	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей**	комплект		1	142441,00	274,00	142 441	274	136 834	4 079	158 242
51	У86-010303-0401 8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem**	шт.		19	143219,00	--	2 721 161	--	2 721 161	--	2 938 863
		СП - 11458 Тенге				--	--	--	--		217 702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10 632 129	6 714	10 535 829	69 834	11 558 129
								89 586	2 059	--	856 166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10 632 129				
	Материалы		Тенге					10 535 829				
	Всего заработная плата		Тенге						91 645			
		Накладные расходы	Тенге					69 834				
		Сметная прибыль	Тенге					856 166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11 558 129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						91 645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11 558 129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						91 645			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24 148 713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1 726 669				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						463 326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						148 677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18 289 717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8					
		- Накладные расходы	Тенге							1 880 199	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 788 802	
		Временные здания и сооружения 1,3%									313 933
		ИТОГО:									**24 462 646**
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 2,64%(2,2%x1,2)									645 814
		ИТОГО:									25 108 460
		Непредвиденные работы и затраты 2%									502 169
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020г.									**25 610 629**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036									**26 892 083**
		ИТОГО в ценах на 2021год - К=0,9874047364									**26 553 370**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**3 186 404**
		ИТОГО к оплате:									**29 739 774,30**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Каркаралинск Каркаралинского района Карагандинской области"

(наименование организации)

Аким _____ **Б.М.Токмурзин**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор _____ **Ж.А.Мәжит**

Автор:

ТОО "Азия Строй Консалт"

(наименование организации)

Главный инженер _____ **В.А.Гомель**

Директор