Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и Развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

за Май 2020 г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		132	**23.04.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"	25 800 000,00	23 035 714,29							2 764 285,71	25 800 000,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
БИН 941240000966

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 23.04.2020г.

Эксперт технического надзоа:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ 90VJE00049696

Заказчик **ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, г.Уральск, ул.Х.Есенжанова, 17, тел. 87715020204**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"**

Договор подряда **№132 от 23.04.2020 года**

А К Т №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2020 года

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1го ЭТАЖА									
1	1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	581,95	252,27	1,57	146808	913	--	105044	272000
			НР - 72%; СП - 8%			250,70	--	145895	--		20148	
2	2	Е12-090101-0301 1209-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на одном косоуре**	м2 горизонтальной проекции	1,44	10541,08	1654,16	15179	2382	44	9842	27023
			НР - 72%; СП - 8%			8855,92	636,55	12753	917		2002	
3	3	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	337,4	102,01	2,68	34417	906	--	24457	63583
			НР - 72%; СП - 8%			99,32	1,35	33511	457		4710	
4	4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	337,4	66,88	--	22566	--	--	16248	41919
			НР - 72%; СП - 8%			66,88	--	22566	--		3105	
5	5	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	337,4	310,75	17,76	104847	5992	--	73353	192456
			НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	98856	3024		14256	
6	6	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	337,4	124,35	--	41955	--	--	30207	77935
			НР - 72%; СП - 8%			124,35	--	41955	--		5773	
7	7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	27,2	757,78	29,74	20612	809	--	14552	37977
			НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	19803	408		2813	
8	8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	27,2	1741,92	583,22	47380	15864	--	27737	81127
			НР - 72%; СП - 8%			1158,70	257,60	31517	7007		6009	
9	9	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Полы. Очистка вручную от краски масляной**	м2	3,8	224,10	--	852	--	--	613	1582
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	852	--		117	
10	10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	368,4	155,22	--	57182	--	--	41171	106220
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	57182	--		7868	
11	11	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	м2	569,6	155,22	--	88411	--	--	63656	164232
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	88411	--		12165	
12	12	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	26	713,65	53,87	18555	1401	--	12801	33865
			НР - 72%; СП - 8%			659,78	24,05	17154	625		2509	
13	13	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	550	224,10	--	123257	--	--	88745	228963
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	123257	--		16960	
14	14	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	22	1920,30	112,90	42247	2484	--	29411	77391
			НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	39763	1087		5733	
15	15	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	37,88	328,33	--	12437	--	--	8955	23104
			НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	12437	--		1711	
16	16	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	29	1286,35	55,69	37304	1615	--	26225	68611
			НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	35689	735		5082	
17	17	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	31,1576	444,34	19,20	13845	598	--	9755	25487
			НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	13246	302		1888	
18	18	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	15,0336	875,62	--	13164	--	--	9478	24453
			НР - 72%; СП - 8%			875,62	--	13164	--		1811	
19	19	СЗ41-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	108	92,00	--	9936	--		--	10731
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
20	20	СЗ41-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	108	176,00	--	19008	--		--	20529
			СП - 8%			--	--	--	--		1521	
			КРОВЛЯ									
21	90	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	581,95	3073,45	122,16	1788592	71093	502141	888574	2891339
			НР - 72%; СП - 8%			2088,42	32,26	1215358	18773		214173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	91	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	669,2425	2769,00	--	1853132	--	1853132	--	2001383
			СП - 8%			--	--	--	--		148251	
23	92	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	581,95	310,81	3,24	180877	1884	157994	15699	212301
			НР - 72%; СП - 8%			36,08	1,38	20999	804		15726	
24	93	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	477,73	955,13	64,63	456296	30876	154200	200177	708991
			НР - 72%; СП - 8%			567,73	14,24	271220	6804		52518	
25	94	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	71,6595	21405,00	--	1533872	--	1533872	--	1656581
			СП - 8%			--	--	--	--		122710	
26	95	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,143	106381,29	1724,50	440738	7145	329457	76993	559149
			НР - 72%; СП - 8%			25135,44	675,48	104136	2798		41418	
27	96	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,023	97502,70	1255,30	392253	5050	282483	77020	506815
			НР - 72%; СП - 8%			26030,25	559,80	104720	2252		37542	
28	97	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,166	8915,83	69,80	72807	570	64458	5776	84869
			НР - 72%; СП - 8%			952,61	29,77	7779	243		6287	
29	98	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	86,35	941,42	14,09	81291	1217	49401	22298	111877
			НР - 72%; СП - 8%			355,21	3,44	30673	297		8287	
30	99	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	74,27	1877,97	1323,47	139477	98294	18925	30970	184082
			НР - 72%; СП - 8%			299,69	279,46	22258	20755		13636	
31	100	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	86,35	1101,00	--	95071	--	95071	--	102677
			СП - 8%			--	--	--	--		7606	
32	101	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	10	505,00	--	5050	--	5050	--	5454
			СП - 8%			--	--	--	--		404	
33	102	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74,27	669,00	--	49687	--	49687	--	53662
			СП - 8%			--	--	--	--		3975	
34	103	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	477,73	101,81	15,46	48639	7385	--	30941	85947
			НР - 72%; СП - 8%			86,35	3,60	41254	1719		6366	
35	104	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	525,503	104,00	--	54652	--	54652	--	59024
			СП - 8%			--	--	--	--		4372	
36	105	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	136,5	110,61	28,79	15099	3930	954	8084	25038
			НР - 72%; СП - 8%			74,84	7,42	10215	1013		1855	
37	106	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17115	261386,00	--	44736	--	44736	--	48315
			СП - 8%			--	--	--	--		3579	
38	107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53788	227283,00	--	122251	--	122251	--	132031
			СП - 8%			--	--	--	--		9780	
39	108	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	20,2	125,42	2,05	2533	41	1926	412	3181
			НР - 72%; СП - 8%			28,02	0,31	566	6		236	
			СЛУХОВОЕ ОКНО									
40	109	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18614,11	1031,73	37228	2063	20594	11090	52183
			НР - 72%; СП - 8%			7285,66	415,53	14571	831		3865	
41	110	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4	504,97	11,61	2020	46	1265	527	2751
			НР - 72%; СП - 8%			177,29	5,70	709	23		204	
42	111	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4	310,81	3,24	1243	13	1086	108	1459
			НР - 72%; СП - 8%			36,08	1,38	144	6		108	
43	112	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4	892,35	26,00	3569	104	540	2133	6159
			НР - 72%; СП - 8%			731,35	9,27	2925	37		456	
44	113	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,6	2769,00	--	12737	--	12737	--	13756
			СП - 8%			--	--	--	--		1019	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8303812	262675	5356656	1963052	11088212
								2655538	70923	--	821349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8303812				
		Материалы		Тенге				1585467				
		Всего заработная плата		Тенге					2726460			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3771189				
		Транспортные расходы		Тенге				28944				
			Накладные расходы	Тенге				1963051				
			Сметная прибыль	Тенге				821349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11088212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
			Сметная заработная плата	Тенге					2726460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11088212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
			Сметная заработная плата	Тенге					2726460			
			РАЗДЕЛ 2.ВТОРОЙ ЭТАЖ									
45	114	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	340,4	102,01	2,68	34723	914	--	24674	64149
			НР - 72%; СП - 8%			99,32	1,35	33809	461		4752	
46	115	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	340,4	66,88	--	22767	--	--	16392	42292
			НР - 72%; СП - 8%			66,88	--	22767	--		3133	
47	116	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	340,4	310,75	17,76	105780	6045	--	74005	194168
			НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	99734	3050		14383	
48	117	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	26,1	757,78	29,74	19778	776	--	13963	36441
			НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	19002	392		2699	
49	118	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	26,1	1741,92	583,22	45464	15222	--	26615	77846
			НР - 72%; СП - 8%			1158,70	257,60	30242	6723		5766	
50	119	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Полы. Очистка вручную от краски масляной**	м2	6,2	224,10	--	1389	--	--	1000	2581
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	1389	--		191	
51	120	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолок,стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	942,9	155,22	--	146353	--	--	105374	271866
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	146353	--		20138	
52	121	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	22,5	713,65	53,87	16057	1212	--	11078	29306
			НР - 72%; СП - 8%			659,78	24,05	14845	541		2171	
53	122	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Низ стен и перегородок. Очистка вручную от краски масляной**	м2	558	224,10	--	125050	--	--	90036	232293
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	125050	--		17207	
54	123	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	1920,30	112,90	32645	1919	--	22727	59802
			НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	30726	840		4430	
55	124	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	29,18	328,33	--	9581	--	--	6898	17797
			НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	9581	--		1318	
56	125 126	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	33	1286,35	55,69	42449	1838	--	29842	78075
			НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	40612	836		5783	
57		Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	35,4552	444,34	19,20	15754	681	--	11100	29003
			НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	15073	344		2148	
58	127	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	17,1072	875,62	--	14979	--	--	10785	27826
			НР - 72%; СП - 8%			875,62	--	14979	--		2061	
59	128	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	4,5	30249,60	1609,92	136123	7245	103391	19923	168529
			НР - 72%; СП - 8%			5663,78	485,16	25487	2183		12484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				768893	35852	103391	464412	1331974
								629650	15370	--	98664	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				768893				
		Материалы		Тенге				103392				
		Всего заработная плата		Тенге					645020			
			Накладные расходы	Тенге				464414				
			Сметная прибыль	Тенге				98665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
			Сметная заработная плата	Тенге					645020			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1331972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
			Сметная заработная плата	Тенге					645020			
			РАЗДЕЛ 4.ТРЕТИЙ ЭТАЖ									
60	168	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	338,5	102,01	2,68	34529	909	--	24537	63791
			НР - 72%; СП - 8%			99,32	1,35	33620	459		4725	
61	169	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	338,5	66,88	--	22640	--	--	16301	42055
			НР - 72%; СП - 8%			66,88	--	22640	--		3115	
62	170	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	338,5	310,75	17,76	105189	6011	--	73592	193084
			НР - 72%; СП - 8%			292,99	8,96	99178	3033		14302	
63	171	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	338,5	124,35	--	42092	--	--	30306	78189
			НР - 72%; СП - 8%			124,35	--	42092	--		5792	
64	172	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	28,2	757,78	29,74	21369	839	--	15087	39373
			НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	20531	423		2917	
65	173	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	28,2	1741,92	583,22	49122	16447	--	28757	84109
			НР - 72%; СП - 8%			1158,70	257,60	32675	7264		6230	
66	174	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Полы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	6,3	224,10	--	1412	--	--	1017	2623
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	1412	--		194	
67	175	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолок и стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	778	155,22	--	120758	--	--	86946	224320
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	120758	--		16616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	176	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	18,7	713,65	53,87	13345	1007	--	9207	24357
			НР - 72%; СП - 8%			659,78	24,05	12338	450		1804	
69	177	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Низ стен и перегородок. Очистка вручную от краски масляной	м2	510	224,10	--	114293	--	--	82291	212311
			НР - 72%; СП - 8%			224,10	--	114293	--		15727	
70	178	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16	1920,30	112,90	30725	1806	--	21390	56284
			НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	28918	790		4169	
71	179	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	27,84	328,33	--	9141	--	--	6581	16980
			НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	9141	--		1258	
72	180	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	32	1286,35	55,69	41163	1782	--	28938	75709
			НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	39381	811		5608	
73	181	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	34,3808	444,34	19,20	15277	660	--	10764	28124
			НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	14616	333		2083	
74	182	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	16,5888	875,62	--	14526	--	--	10458	26983
			НР - 72%; СП - 8%			875,62	--	14526	--		1999	
75	183	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	4,5	30249,60	1609,92	136123	7245	103391	19923	168529
			НР - 72%; СП - 8%			5663,78	485,16	25487	2183		12484	
			СТОЛОВАЯ									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1го ЭТАЖА									
76	1	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,24	22636,72	4666,84	5433	1120	--	3450	9593
			НР - 72%; СП - 8%			17969,89	1994,98	4313	479		711	
77	2	Е12-090101-0301 1209-0101-0301 РСНБ РК 2015	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на одном косоуре	м2 горизонтальной проекции	9,8	10541,08	1654,16	103303	16211	304	66979	183904
			НР - 72%; СП - 8%			8855,92	636,55	86788	6238		13623	
78	3	Е11-080401-0201 1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	1097,54	113,89	23707	2460	--	20349	47581
			НР - 93%; СП - 8%			983,65	29,36	21247	634		3524	
79	4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	372	757,78	29,74	281895	11062	--	199019	519386
			НР - 72%; СП - 8%			728,05	15,00	270833	5582		38473	
80	5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы стяжка. Разборка покрытия	м2	612,6	1741,92	583,22	1067101	357279	--	624694	1827139
			НР - 72%; СП - 8%			1158,70	257,60	709822	157808		135344	
81	6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены,потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1082,7	155,22	--	168052	--	--	120998	312174
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	168052	--		23124	
82	7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов	м2	275,5	155,22	--	42762	--	--	30789	79435
			НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	42762	--		5884	
83	8	Е12-130102-0101 1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	147,4	102,02	--	15038	--	--	10828	27935
			НР - 72%; СП - 8%			102,02	--	15038	--		2069	
84	9	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	175,5	713,65	53,87	125246	9454	--	86409	228588
			НР - 72%; СП - 8%			659,78	24,05	115792	4221		16932	
85	10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	1920,30	112,90	44167	2597	--	30748	80908
			НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	41570	1136		5993	
86	11	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	39,24	328,33	--	12884	--	--	9276	23933
			НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	12884	--		1773	
87	12	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	1286,35	55,69	27013	1169	--	18991	49684
			НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	25844	532		3680	
88	13	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	32,5352	444,34	19,20	14457	625	--	10186	26614
			НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	13832	315		1971	
89	14	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	9,3024	875,62	--	8145	--	--	5865	15131
			НР - 72%; СП - 8%			875,62	--	8145	--		1121	
90	15	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	454,1	252,27	1,57	114555	712	--	81967	212244
			НР - 72%; СП - 8%			250,70	--	113843	--		15722	
91	16	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	88,5	92,00	--	8142	--		--	8793
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
92	17	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	88,5	176,00	--	15576	--		--	16822
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
			КРОВЛЯ									
93	86	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	454,1	3073,45	122,16	1395652	55475	391824	693361	2256134
			НР - 72%; СП - 8%			2088,42	32,26	948353	14648		167121	
94	88	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	454,1	310,81	3,24	141139	1470	123283	12250	165660
			НР - 72%; СП - 8%			36,08	1,38	16386	628		12271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	89	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	4,428	106381,29	1724,50	471056	7636	352120	82289	597613
			НР - 72%; СП - 8%			25135,44	675,48	111300	2991		44268	
96	90	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,189	97502,70	1255,30	505942	6514	364357	99343	653707
			НР - 72%; СП - 8%			26030,25	559,80	135071	2905		48423	
97	91	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	13,726	8915,83	69,80	122379	958	108345	9709	142654
			НР - 72%; СП - 8%			952,61	29,77	13076	409		10567	
98	92	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	69,21	371,64	0,99	25721	68	14540	8025	36445
			НР - 72%; СП - 8%			160,57	0,47	11113	32		2700	
99	94	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	М2	491,59	104,00	--	51125	--	51125	--	55215
			СП - 8%			--	--	--	--		4090	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5562194	511516	1509289	2691620	8914113
								3517669	214304	--	660304	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5562194				
			Материалы	Тенге				1458165				
			Всего заработная плата	Тенге					3731973			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51125				
			Транспортные расходы	Тенге				23718				
			Накладные расходы	Тенге				2691616				
			Сметная прибыль	Тенге				660305				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8914114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3738
			Сметная заработная плата	Тенге					3731973			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8914114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3738
			Сметная заработная плата	Тенге					3731973			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21334299
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6802857				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					810042			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300597			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6969336		
			- Перевозка грузов	Тенге				52662				
			- Накладные расходы	Тенге							5119084	
			- Сметная прибыль	Тенге							1580317	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21 334 299				
			Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				256 011,59				
			Итого:	**Тенге**				21 590 310,59				
			Зимнее удорожание 1,98%	**Тенге**				427 488,15				
			Итого	**Тенге**				22 017 798,74				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				0,00				
			Итого					22 017 798,74				
			Итого в ценах 2020г.	**Тенге**				23 035 714,29				
			НДС 12%	**Тенге**				2 764 285,71				
			Итого к оплате:	**Тенге**				25 800 000,00				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
БИН 941240000966

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 23.04.2020г.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю.**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ 90VJE00049696