Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и Развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

за Август 2020 г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		132	23.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"	147 226 149,19	71 463 595,23							8 575 631,43	80 039 226,66

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П.**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
БИН 941240000096

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 23.04.2020г.

Эксперт технического надзоа:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю.**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ90VJE00049696

Заказчик **ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, г.Уральск, ул.Х.Есенжанова, 17, тел.**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой**

Договор подряда **№132 от 23.04.2020 года**

А К Т №3

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ОТДЕЛКА									
1	32	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление *НР - 72%; СП - 8%*	м коробок	180	519,15 85,97	1,32 0,62	93447 15475	237 112	77735	11223 8374	113044
2	33	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	54	3461,63 1783,10	37,96 31,36	186928 96287	2050 1694	88591	70546 20598	278073
			ДВЕРИ									
			ПРОЕМЫ									
3	52	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	32,97	1682,17 1058,14	211,65 97,32	55461 34887	6978 3209	13596	27429 6631	89521
4	53	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	26,46	4293,00 --	-- --	113593 --	-- --	113593	-- 9087	122680
5	54	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,04	3896,00 --	-- --	19636 --	-- --	19636	-- 1571	21207
6	55	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,47	5239,00 --	-- --	7701 --	-- --	7701	-- 616	8317
7	56	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	17	4209,00 --	-- --	71553 --	-- --	71553	-- 5724	77277
8	57	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,67	3044,19 2503,28	58,23 23,39	17261 14194	330 133	2737	10315 2206	29781
9	58	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	5,67	53604,00 --	-- --	303935 --	-- --	303935	-- 24315	328249
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
10	59	Е12-110101-0105 1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	368,7	469,05 368,30	7,02 3,54	172940 135794	2589 1306	34557	98712 21732	293384
11	60	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	368,7	542,24 335,78	3,55 1,69	199924 123801	1307 621	74816	89584 23161	312668
12	61	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	901	566,90 460,39	6,45 3,26	510777 414812	5814 2934	90151	300777 64924	876479
13	62	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	800	487,27 298,32	3,55 1,69	389816 238660	2837 1348	148319	172806 45010	607632
14	63	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	48,2	4709,60 2034,67	28,82 21,69	227003 98071	1389 1046	127543	71364 23869	322236
			ВТОРОЙ ЭТАЖ									
			ОТДЕЛКА									
15	140	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление *НР - 72%; СП - 8%*	м коробок	175	519,15 85,97	1,32 0,62	90852 15045	230 109	75577	10911 8141	109904
16	141	Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	56,8	3461,63 1783,10	37,96 31,36	196621 101280	2156 1781	93185	74204 21666	292491
			ДВЕРИ									
			ПРОЕМЫ									
17	155	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	32,34	1682,17 1058,14	211,65 97,32	54401 34220	6845 3147	13336	26905 6504	87811
18	156	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	28,35	4293,00 --	-- --	121707 --	-- --	121707	-- 9737	131443
19	157	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,52	3896,00 --	-- --	9818 --	-- --	9818	-- 785	10603
20	158	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,47	5239,00 --	-- --	7701 --	-- --	7701	-- 616	8317
21	159	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	17	4209,00	--	71553	--	71553	--	77277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1867320				
			Местные материалы	Тенге				1867320				
			Сметная прибыль	Тенге				149386				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2016706				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2016706				
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
503	41	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.20.8 класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,88	54396,00	--	156660	--	156660	--	169193
			СП - 8%			--	--	--	--		12533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				156660	--	156660	--	169193
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	12533	
			Местные материалы	Тенге				156660				
			Сметная прибыль	Тенге				156660				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				169193				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				169193				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									66164652
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11844608				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1219502			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377118			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32216871		
			- Перевозка грузов	Тенге				12588				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6935330		
			- Накладные расходы	Тенге							9548399	
			- Сметная прибыль	Тенге							4387347	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				66 164 652				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				793 975,82				
			Итого:	Тенге				66 958 627,82				
			Зимнее удорожания 1,98%	Тенге				1 325 780,83				
			Итого	Тенге				68 284 408,65				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				0,00				
			Итого	Тенге				68 284 408,65				
			Итого в ценах 2020г.	Тенге				71 463 595,23				
			НДС 12%	Тенге				8 575 631,43				
			Итого к оплате:	Тенге				80 039 226,66				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П.**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН 941240000966

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 28.04.2020г.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю.**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ90VJE00049696