Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и Развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

за Ноябрь 2020 г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		132	23.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М), столовой (литер Л), расположенных по адресу г.Уральск, ул.Кердери 26"	230 682 533,00	74 514 628,40							8 941 755,41	83 456 383,81

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Михно В.П.**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
БИН 941240000966

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 23.04.2020г.

Эксперт технического надзоа:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю.**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ 90VJE00049696

Заказчик **ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, г.Уральск, ул.Х.Есенжанова, 17, тел. 87715020204**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Объект **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ областной центр психического здоровья лечебного корпуса (литер А), изолятора (литер Н), гаража (литер М),**

Договор подряда **№132 от 23.04.2020 года**

А К Т №4

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 года

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛИТЕР А. ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС									
			ПЕРЕГОРОДКА П-1,П-2 4ШТ									
1	26	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,4	2298,93 1321,65	33,93 12,84	12414 7137	183 69	5094	5189 1408	19011
2	27	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,3	935,79 36,80	3,55 0,62	281 11	1 --	269	8 23	312
3	28	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,3	257,40 18,16	2,89 0,31	77 5	1 --	71	4 6	88
4	28	Е11-100111-0201 1110-0111-0201 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков *НР - 72%; СП - 8%*	блок	3	1177,91 714,26	244,56 74,64	3534 2143	734 224	657	1704 419	5657
5	30	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,81925	3896,00 --	-- --	10984 --	-- --	10984	-- 879	11863
6	31	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	4209,00 --	-- --	12627 --	-- --	12627	-- 1010	13637
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖ									
			ТИП 1									
7	37	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	348,2	306,06 214,79	32,73 4,82	106569 74790	11398 1679	20381	55058 12930	174557
8	38	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	348,2	168,43 139,96	28,47 4,07	58648 48734	9914 1416	--	36108 7581	102337
9	39	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	т	0,1532	395063,00 --	-- --	60524 --	-- --	60524	-- 4842	65366
10	40	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	348,2	3342,25 434,47	25,47 12,33	1163771 151282	8869 4295	1003620	112015 102063	1377849
			ТИП 2									
11	44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,4	3379,60 1318,96	88,50 39,91	126397 49329	3310 1493	73758	36592 13039	176028
			ТИП 3									
12	45	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,5	3379,60 1318,96	88,50 39,91	45625 17806	1195 539	26624	13208 4707	63539
			ТИП 4									
13	46	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,8	3379,60 1318,96	88,50 39,91	26361 10288	690 311	15383	7631 2719	36712
			ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
14	51	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	39,44	1495,97 488,39	6,76 1,33	59001 19262	266 53	39473	13907 5833	78740
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
15	62	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	101	487,27 298,32	3,55 1,69	49214 30131	358 170	18725	21817 5682	76714
16	63	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток тувлетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	7,68	4709,60 2034,67	28,82 21,69	36170 15626	221 167	20323	11371 3803	51344
17	64	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	177	299,10 131,09	0,99 0,47	52941 23203	175 83	29563	16766 5577	75284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				782 924,28				
			Итого:	Тенге				66 026 614,28				
			Зимнее удорожания 1,98%	Тенге				1 307 326,96				
			Итого	Тенге				67 333 941,24				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				3 613 363,00				
			Итого	Тенге				70 947 304,24				
			Итого в ценах 2020г.	Тенге				74 514 628,40				
			НДС 12%	Тенге				8 941 755,41				
			Итого к оплате:	Тенге				83 456 383,81				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СКФ Отделстрой", БИН 090140009895

Директор _____ **Митпо В.П.**

Принял (Заказчик):

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
БИН 941240000966

Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

ТОО "СПС", БИН 040940005416

ГИП _____ **Хасанов Р.Г.**

Приказ №20-П от 23.04.2020г.

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИК по ОСП", БИН 090940016212

Технический директор _____ **Чупров А.Ю.**

KZ47VJE00047560, KZ47VJE00049694, KZ 90VJE00049696