Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №87/06/19 от 20.06.2019г. Доп.согл №3 от 15.01.2020г.

Номер документа	Дата составления
7	02.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области			шт	1	59 732 849,00	59 732 849,00
				Итого	1	x	59 732 849,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				
		доп.согл №1	25.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Аванс						
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке:	254 038 657,26	53 332 900,89						6 399 948,11	**59 732 849,00**
Итого к оплате	**254 038 657,26**	**53 332 900,89**						**6 399 948,11**	**59 732 849,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

Болсамбеков Н.К.

МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»

Сванов Т.С.

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Архитектурные решения. Здание СВА

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
	1.1 Фасад основного здания									
1	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %**	**м2** **843,64**	711,14	1,82	599943	1536	214542	357667	1034219
				455,01	0,86	383865	723	–	76609	
2	**1115-0207-0101**	**Фасад здания. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %**	**м2** **651,67**	3965,86	32,31	2584432	21057	1704539	694917	3541697
				1317,9	15,05	858836	9810	–	262348	
3	**1115-0212-0304**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР**	**м2** **651,67**	1058,65	3,8	689891	2475	265411	338479	1110640
				647,57	1,68	422005	1094	–	82270	
4	**1115-0402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %**	**м2** **651,67**	171,06	1,34	111477	876	63642	37886	161312
				72,06	0,61	46959	399	–	11949	

5 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного	м2	79,65	3456,02	31,12	275272	2479	21147	201754	515188
				3159,4	6,85	251646	546	–	38162	
6 2206-0301-0121	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	81,243	3439		279395		279395	–	301747
				–		–		–	22352	
7 1134-0108-0711	Каркас карниза. Облицовка софитом (металлосайдинг) НР = 76 %	м2	97,38	1006,05	5,33	97969	519	369	73908	185627
				996,93	1,71	97081	167	–	13750	
8 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг (софит) с комплектующими	м2	97,38	6071		591194		591194	–	638490
				–		–		–	47296	
9 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	82,36	322,89	12,2	26593	1005	19495	5821	35007
				73,98	2,84	6093	234	–	2593	

Раздел 1 Фасад

1.1 Фасад основного здания

6 2206-0301-0121	Плитки керамогранитные глазурованные размерами 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	81,243	3439		279395		279395	–	301747
				–		–		–	22352	
8 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг (софит) с комплектующими	м2	97,38	6071		591194		591194	–	638490
				–		–		–	47296	

Раздел 6 Витражи

83 2109-0304-0105	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью kстм=1,04;**	**м2**	**6,318**	33540	211906	211906	–	228858
				–	–	–	16952	
85 2109-0202-1407	**Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 с двухстворчатой дверью**	**м2**	**8,559**	23532	201410	201410	–	217523
				–	–	–	16113	
86 2113-0510-0501	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;**	**м2**	**-5,92952**	4552	-26991	-26991	–	-29150
				–	–	–	-2159	
89 2109-0202-1407	**Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,7**	23532	63536	63536	–	68619
				–	–	–	5083	
90 2113-0510-0501	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;**	**м2**	**-1,786**	4552	-8130	-8130	–	-8780
				–	–	–	-650	

91 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	3,572	10157	36281	36281	–	39183
				–	–	–	2902	
93 2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 с двухстворчатой дверью	м2	6,993	23532	164559	164559	–	177724
				–	–	–	13165	
94 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-4,62574	4552	-21056	-21056	–	-22740
				–	–	–	-1684	
95 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	9,25148	10157	93967	93967	–	101484
				–	–	–	7517	
97 2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,81	23532	160253	160253	–	173073
				–	–	–	12820	
98 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-3,6519	4552	-16623	-16623	–	-17953
				–	–	–	-1330	

99 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	7,3038	10157	74185	74185	–	80120
				–	–	–	5935	
101 2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,86	23532	184962	184962	–	199759
				–	–	–	14797	
102 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-5,41816	4552	-24663	-24663	–	-26636
				–	–	–	-1973	
103 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	10,83632	10157	110065	110065	–	118870
				–	–	–	8805	
105 2109-0202-1407	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	8,1	23532	190609	190609	–	205858
				–	–	–	15249	
106 2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,940;	м2	-5,5836	4552	-25417	-25417	–	-27450
				–	–	–	-2033	

107 2113-0506-0305	Стекло безопасное закаленное прозрачное для витражей 10 мм ГОСТ 30698-2000 (стекло в 2 слоя для витража) К=0,940;	м2	11,1672	10157 –	113425 –	113425 –	– 9074	122499
109 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью кстм=1,04;	м2	7,406	33540 –	248397 –	248397 –	– 19872	268269
111 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью кстм=1,04;	м2	3,9284	33540 –	131759 –	131759 –	– 10541	142300
113 2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с двухстворчатой дверью кстм=1,04;	м2	3,78	33540 –	126781 –	126781 –	– 10142	136923

Раздел 8 Внутренняя отделка помещений

8.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

174	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	219,05	7564		1656894		1656894	–	1789446
					–		–		–	132552	

Раздел 8 Внутренняя отделка помещений

8.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

171	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	550,18	620,83	6,04	341569	3323	69373	216453	602664
					488,7	3,08	268873	1693	–	44642	
174	2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	219,05	7564		1656894		1656894	–	1789446
					–		–		–	132552	
175	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	448,32	2877,62	32,31	1290093	14486	684766	478072	1909618
					1317,9	15,05	590841	6749	–	141453	
176	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2	1891,49	1512,17	73,64	2860261	139286	1059528	1415168	4617463
					878,38	56,84	1661447	107513	–	342034	

178 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	448,32	4831,22	18,5	2165931	8294	1130088	825240	3230465
				2292	8,92	1027549	4001	–	239294	
179 1115-0203-0501	Колонны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	31,2	507,53	5,03	15835	157	3372	9909	27804
				394,42	2,56	12306	80	–	2060	
181 1115-0107-0101	Устройство "зеркал" из кафельной плитки НР = 80 %	м2	11,2	4831,34	18,57	54111	208	28233	20616	80705
				2291,96	8,93	25670	100	–	5978	

8.2 Отделка вентиляционных шахт

182 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2	80,62	1829,34	13,28	147481	1071	74741	64869	229338
				888,97	5,06	71669	408	–	16988	
183 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	80,62	899,19	6,86	72493	553	21087	40825	122383
				630,77	2,21	50853	178	–	9065	

Раздел 9 Утепление чердака

185 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя НР = 92 %**									
		м2	**106,8**	395,5	12,22	42239	1305	33033	7548	53770
				73,98	2,84	7901	303	–	3983	
186 1114-0202-0401	**Покрытие пленкой НР = 99 %**	**м2 покрытия**	**106,8**	136,3	0,26	14557	28	2168	12250	28952
				115,74	0,12	12361	13	–	2145	
187 2113-0810-0103	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**106,8**	104		11107		11107	–	11996
				–		–		–	889	
188 1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %**									
		м2	**106,8**	4015,58	51,15	428864	5463	371451	48896	515981
				486,42	11,22	51950	1198	–	38221	
189 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %**	**м2**	**106,8**	322,9	12,22	34486	1305	25280	7548	45397
				73,98	2,84	7901	303	–	3363	

Всего прямые затраты	**9 746 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 350 742
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 157
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 180 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 953 765
Накладные расходы, тенге	2 894 702
Сметная прибыль (8 %), тенге	834 716
Всего	**30 016 432**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	450 246
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	30 466 678

Зимнее время (1,35 %)		411300
		30877979
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050		**32 421 878**
НДС (12 %)		**3 890 625**
Всего по акту с учетом НДС		**36 312 503**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900**	**32 681 253**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Водоснабжение и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод хоз-питьевой										
17	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	57	542 / –		30894 / –		30894 / –	– / 2472	33366
18	2304-1012-1304	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86**	шт.	1	4671 / –		4671 / –		4671 / –	– / 374	5045
19	2304-1012-1303	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86**	шт.	2	4285 / –		8570 / –		8570 / –	– / 686	9256
	Раздел 2 Водомерный узел с обводной линией										
22	2303-0301-0210	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	шт.	1	5783 / –		5783 / –		5783 / –	– / 463	6246
24	2304-1013-1802	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	1359		1359		1359	–	1468

				–	–	–	109	
25	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2609 / –	7827 / –	7827 / –	– / 626	8453
26	2304-0501-0127	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449 / –	1449 / –	1449 / –	– / 116	1565
27	2113-0816-3516	Пробки д. 20мм	шт.	1	79 / –	79 / –	79 / –	– / 6	85
28	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185 / –	370 / –	370 / –	– / 30	400

Раздел 3 Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод

34	2304-0702-0301	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	933 / –	72774 / –	72774 / –	– / 5822	78596
35	2304-0702-0302	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1217 / –	12170 / –	12170 / –	– / 974	13144
36	2304-0702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1743 / –	3486 / –	3486 / –	– / 279	3765

38	2304-1012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3433 / –	6866 / –	6866 / –	– / 549	7415
39	2304-1012-1303	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	4285 / –	8570 / –	8570 / –	– / 686	9256
42	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	29806 / –	178836 / –	– / 178836	– / –	178836
43	5104-0106-0107 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	5	74300 / –	371500 / –	– / 371500	– / –	371500
45	2111-0403-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	48,4	260 / –	12584 / –	12584 / –	– / 1007	13591

49	2111-0403-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	146,3	158 –	23115 –	23115 –	– 1849	24964

Раздел 4 Канализация бытовая

55	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	200	742 –	148400 –	148400 –	– 11872	160272
57	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	170	403 –	68510 –	68510 –	– 5481	73991
59	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	2616 –	18312 –	18312 –	– 1465	19777
60	2302-0403-1001	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	752 –	3008 –	3008 –	– 241	3249
62	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3553 –	35530 –	35530 –	– 2842	38372

63 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104	472 / –	49088 / –	49088 / –	– / 3927	53015
64 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	1632 / –	124032 / –	124032 / –	– / 9923	133955
65 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1632 / –	9792 / –	9792 / –	– / 783	10575
66 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	400 / –	3600 / –	3600 / –	– / 288	3888
67 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155 / –	155 / –	155 / –	– / 12	167
68 2302-0401-3204	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим.	шт.	38	444 / –	16872 / –	16872 / –	– / 1350	18222
69 2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1931 / –	38620 / –	38620 / –	– / 3090	41710
70 2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	744 / –	12648 / –	12648 / –	– / 1012	13660
72 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	29	619	17951	17951	–	19387

				–	–	–	1436	
73	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	27	175 / –	4725 / –	4725 / –	– / 378	5103
74	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	619 / –	8047 / –	8047 / –	– / 644	8691
75	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	619 / –	6190 / –	6190 / –	– / 495	6685
76	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	619 / –	1857 / –	1857 / –	– / 149	2006
77	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	20	175 / –	3500 / –	3500 / –	– / 280	3780
80	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	483 / –	3719 / –	3719 / –	– / 298	4017

82	2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	33	1348 / –	44484 / –	44484 / –	– / 3559	48043

Раздел 5 Санитарно-технические приборы

85	2303-0102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	40	8715 / –	348600 / –	348600 / –	– / 27888	376488
87	2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	5896 / –	235840 / –	235840 / –	– / 18867	254707
88	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	40	852 / –	34080 / –	34080 / –	– / 2726	36806
90	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	16356 / –	163560 / –	163560 / –	– / 13085	176645

92	2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	8	7210 / –	57680 / –	57680 / –	– / 4614	62294
94	2303-0102-0204	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	27775 / –	83325 / –	83325 / –	– / 6666	89991
96	2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6657 / –	19971 / –	19971 / –	– / 1598	21569
97	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	852 / –	2556 / –	2556 / –	– / 204	2760
99	2303-0102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1	24030 / –	24030 / –	24030 / –	– / 1922	25952
101	2303-0102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6662 / –	6662 / –	6662 / –	– / 533	7195

102	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	852 / –	852 / –	852 / –	– / 68	920
		Раздел 6 Канализация производственная							
106	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 7 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	57390 / –	57390 / –	– / 57390	– / –	57390
108	2304-1001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9914 / –	9914 / –	9914 / –	– / 793	10707
109	2303-0103-0504	Шланги поливочные, d 50 мм ГОСТ 18698-79, прим.	м	10	1581 / –	15810 / –	15810 / –	– / 1265	17075
111	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080 / –	2160 / –	2160 / –	– / 173	2333
113	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29399 / –	29399 / –	29399 / –	– / 2352	31751

Всего прямые затраты **2 461 772**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 461 772
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 327
Всего	**2 610 099**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	39 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 649 250
Зимнее время (1,35 %)	35765
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	2685015
НДС (12 %)	**2 819 266**
Всего по акту с учетом НДС	**338 312**
Итог к оплате со скидкой	**3 157 578**
Кэфф	**0,900 2 841 820**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

Болсамбеков Н.К.

МП

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Сванов Т.С.

МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
6	2910-1234-1000 (пл)	**Шкаф учета ШУЭ-22-1Н-NS-08 в полной комплектации огласно проекта: -СА4У-Э720 ТХ Р PLC IP "Дала", -термостат и УСПД, -колодка соединительная, -автоматический выключатель** *шкаф*	1	442946 / –		442946 / –		442946 / –	– / 35436	478382
8	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - фбс 24-4-6 К=4,000;** *м3*	2,172	45838 / –		99560 / –		99560 / –	– / 7965	107525

Раздел 2 Установка ДГУ

15	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - УСО-5А К=3,000;	м3	0,42	45838 / –	19252 / –	19252 / –	– / 1540	20792

Раздел 3 Линия ВЛ3-10 кВ. Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1,2с - 1 шт

3.1 Опоры

23	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	51323 / –	102646 / –	102646 / –	– / 8212	110858
24	2910-1000-4000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	8920 / –	8920 / –	8920 / –	– / 714	9634
25	2910-1000-5000 (пл)	Траверса типа ТМs60а	шт	1	3125 / –	3125 / –	3125 / –	– / 250	3375
26	2910-1000-6000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1398 / –	1398 / –	1398 / –	– / 112	1510
27	2910-1000-7000 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1031 / –	2062 / –	2062 / –	– / 165	2227
28	2910-1000-8000 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4188 / –	4188 / –	4188 / –	– / 335	4523
29	2910-1000-9000 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1205 / –	2410 / –	2410 / –	– / 193	2603

30	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1679	–	17	–	17	–	1	18
31	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2-арматура магистральная 10 кв	шт.	5	869	–	4345	–	4345	–	348	4693
32	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482	–	2410	–	2410	–	193	2603
33	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093	–	52372	–	52372	–	4190	56562
34	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	компл ект	0,83333	502	–	418	–	418	–	33	451
35	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651	–	1953	–	1953	–	156	2109
36	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179	–	51537	–	51537	–	4123	55660
37	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584	–	34752	–	34752	–	2780	37532
39	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793	–	48793	–	–	–	48793	48793
40	2910-1000-1100 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1777	–	1777	–	1777	–	142	1919
41	2113-0201-1107	Болты ,гайки,шайбы.	шт.	33	169	–	5577	–	5577	–		6023

				–	–	–	446		
42	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	744 / –	4464 / –	4464 / –	– / 357	4821
43	2910-1000-1200 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	7500 / –	7500 / –	7500 / –	– / 600	8100
44	2910-1000-1300 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2196 / –	2196 / –	2196 / –	– / 176	2372
45	2910-1000-1400 (пл)	Вал привода РА3	шт	3	5893 / –	17679 / –	17679 / –	– / 1414	19093
46	2910-1000-1500 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1061 / –	1061 / –	1061 / –	– / 85	1146
47	2910-1000-1600 (пл)	Хомут Х7	шт	3	1116 / –	3348 / –	3348 / –	– / 268	3616
48	2910-1000-1700 (пл)	Хомут Х8	шт	1	1116 / –	1116 / –	1116 / –	– / 89	1205
49	2910-1000-1800 (пл)	Проводник ЗП 1	м	4,5	1121 / –	5045 / –	5045 / –	– / 404	5449
50	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7838 / –	47028 / –	47028 / –	– / 3762	50790
51	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,5	420 / –	4410 / –	4410 / –	– / 353	4763
52	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	178	1602	1602	–	1730

				–	–	–	128		
54	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960	86880	86880	–	93830
					–	–	–	6950	
55	2105-0204-0903	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,0636	510431	32463	32463	–	35060
					–	–	–	2597	

Раздел 4 Линия ВЛЗ-10 кВ. Промежуточная опора П10-1,2с - 1 шт

57	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	51323	51323	51323	–	55429
					–	–	–	4106	
58	2910-1000-4000 (пл)	Оголовок типа ОГs55	шт	1	15446	15446	15446	–	16682
					–	–	–	1236	
59	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869	869	869	–	939
					–	–	–	70	
60	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	482	482	482	–	521
					–	–	–	39	
61	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093	39279	39279	–	42421
					–	–	–	3142	
62	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	502	502	502	–	542
					–	–	–	40	
63	2404-0207-1935	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14673	44019	44019	–	47541

					–	–	–	3522	

Раздел 5 Линия ВЛ3-10 кВ. Угловая анкерная опора УА10-1,2с - 1 шт

5.1 Опоры

65	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	51323 / –	102646 / –	102646 / –	– / 8212	110858
66	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	1	9784 / –	9784 / –	9784 / –	– / 783	10567
68	2910-1000-2300 (пл)	Оттяжка типа ОТ-25	шт	1	66161 / –	66161 / –	66161 / –	– / 5293	71454
69	2302-1104-0405	Кронштейн типа У-15	кг	6	542 / –	3252 / –	3252 / –	– / 260	3512
70	2910-1000-4000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	8920 / –	8920 / –	8920 / –	– / 714	9634
71	2910-1000-5000 (пл)	Траверса типа ТМs60а	шт	1	3125 / –	3125 / –	3125 / –	– / 250	3375
72	2910-1000-6000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1398 / –	1398 / –	1398 / –	– / 112	1510
73	2910-1000-7000 (пл)	Хомут Х1	шт	1	1031 / –	1031 / –	1031 / –	– / 82	1113
74	2910-1000-8000 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4188 / –	4188 / –	4188 / –	– / 335	4523

75	2404-0207-0904	Крепление изолятора kisl, прим.	комплект	1	2714 / –	2714 / –	2714 / –	– / 217	2931
76	2910-1000-9000 (пл)	Проводник ЗП21 К=2,000;	м	4	1205 / –	4820 / –	4820 / –	– / 386	5206
77	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1679 / –	34 / –	34 / –	– / 3	37
78	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869 / –	5214 / –	5214 / –	– / 417	5631
79	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482 / –	2892 / –	2892 / –	– / 231	3123
80	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093 / –	39279 / –	39279 / –	– / 3142	42421
81	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	502 / –	502 / –	502 / –	– / 40	542
82	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651 / –	3906 / –	3906 / –	– / 312	4218
83	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179 / –	103074 / –	103074 / –	– / 8246	111320
84	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584 / –	69504 / –	69504 / –	– / 5560	75064
85	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823	11469	11469	–	12387

				–	–	–	918		

Раздел 6 Линия ВЛ3-10 кВ. Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1,2с - 1 шт

87	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52723,49	105447	105447	–	113883
					–	–	–	8436	
88	2910-1000-4000 (пл)	Траверса типа ТМ73	шт	1	8920	8920	8920	–	9634
					–	–	–	714	
89	2910-1000-5000 (пл)	Траверса типа TMs60a	шт	1	3125	3125	3125	–	3375
					–	–	–	250	
90	2910-1000-6000 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1398	1398	1398	–	1510
					–	–	–	112	
91	2910-1000-7000 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1031	2062	2062	–	2227
					–	–	–	165	
92	2910-1000-8000 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4188	4188	4188	–	4523
					–	–	–	335	
93	2910-1000-9000 (пл)	Проводник ЗП21	м	2	1205	2410	2410	–	2603
					–	–	–	193	
94	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1679	17	17	–	18
					–	–	–	1	
95	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869	4345	4345	–	4693
					–	–	–	348	
96	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482	2410	2410	–	2603
					–	–	–	193	

97	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093 / –	13093 / –	13093 / –	– / 1047	14140
98	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	компл ект	0,33333	502 / –	167 / –	167 / –	– / 13	180
99	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651 / –	3906 / –	3906 / –	– / 312	4218
100	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179 / –	103074 / –	103074 / –	– / 8246	111320
101	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584 / –	69504 / –	69504 / –	– / 5560	75064
102	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823 / –	11469 / –	11469 / –	– / 918	12387
104	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	48793 / –	48793 / –	– / 48793	– / –	48793
105	2910-1000-1100 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1777 / –	1777 / –	1777 / –	– / 142	1919
106	2113-0201-1107	Болты ,гайки,шайбы.	шт.	33	169 / –	5577 / –	5577 / –	– / 446	6023
107	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	744 / –	4464 / –	4464 / –	– / 357	4821
108	2910-1000-1200 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	7500	7500	7500	–	8100

				–	–	–	600		
109	2910-1000-1300 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2196	2196	2196	–	2372
				–	–	–	176		
110	2910-1000-1400 (пл)	Вал привода РА3	шт	3	5893	17679	17679	–	19093
				–	–	–	1414		
111	2910-1000-1500 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1061	1061	1061	–	1146
				–	–	–	85		
112	2910-1000-1600 (пл)	Хомут Х7	шт	3	1116	3348	3348	–	3616
				–	–	–	268		
113	2910-1000-1700 (пл)	Хомут Х8	шт	1	1116	1116	1116	–	1205
				–	–	–	89		
114	2910-1000-1800 (пл)	Проводник ЗП 1	м	4,5	1121	5045	5045	–	5449
				–	–	–	404		
	Раздел 7 Линия ВЛЗ-10 кВ. Узел-3								
	7								
115	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	компл ект	1,5	502	753	753	–	813
				–	–	–	60		
116	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	9	3823	34407	34407	–	37160
				–	–	–	2753		
	Раздел 8 Линия ВЛЗ-10 кВ. Подвеска проводов								
118	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,305	276472	84324	84324	–	91070

					–	–	–	6746	
Раздел 10 Кабельная линия КЛ-10кВ									
130	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15	556	8340	8340	–	9007
					–	–	–	667	
132	2306-0611-1408	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,035	4605785	161202	161202	–	174098
					–	–	–	12896	
134	2910-1000-2100 (пл)	Муфта POLT-12D/3XI-H4-L12A	шт	2	67500	135000	135000	–	145800
					–	–	–	10800	
135	2910-1000-2200 (пл)	Муфта POLT-12D/3XO-H4-L12A	шт	2	77232	154464	154464	–	166821
					–	–	–	12357	
Раздел 11 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Одноцепная опора угловая анкерная УА3 - 3 шт									
137	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	6	34100	204600	204600	–	220968
					–	–	–	16368	
138	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3013	9039	9039	–	9762
					–	–	–	723	
139	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4434	13302	13302	–	14366
					–	–	–	1064	
140	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967	5901	5901	–	6373
					–	–	–	472	
141	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178	534	534	–	577

				–	–	–	43		
142	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	420 / –	3276 / –	3276 / –	– / 262	3538
143	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3861 / –	11583 / –	11583 / –	– / 927	12510
144	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1371 / –	8226 / –	8226 / –	– / 658	8884
145	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123 / –	25476 / –	25476 / –	– / 2038	27514
146	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2123 / –	6369 / –	6369 / –	– / 510	6879
147	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2221 / –	6663 / –	6663 / –	– / 533	7196
148	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	601875 / –	903 / –	903 / –	– / 72	975
149	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869 / –	2607 / –	2607 / –	– / 209	2816
150	2404-0207-3986	Устройство заземляющее ЗП6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	984 / –	2952 / –	2952 / –	– / 236	3188
151	2910-1000-1000 (пл)	Кронштейн У3	шт	3	4339 / –	13017 / –	13017 / –	– / 1041	14058

Раздел 12 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Одноцепная промежуточная опора П1- 1 шт

153	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1	34100 / –	34100 / –	34100 / –	– / 2728	36828
154	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3379 / –	3379 / –	3379 / –	– / 270	3649
155	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3052 / –	3052 / –	3052 / –	– / 244	3296
156	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3861 / –	3861 / –	3861 / –	– / 309	4170
157	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123 / –	2123 / –	2123 / –	– / 170	2293
158	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221 / –	2221 / –	2221 / –	– / 178	2399
159	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	601875 / –	301 / –	301 / –	– / 24	325

Раздел 13 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Подвеска проводов

161	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,305	1155431 / –	352406 / –	352406 / –	– / 28192	380598

Раздел 14 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Узел- 1 Переход провода неизолированного марки АС на провод изолированный СИП-4. 2 шт

162	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967 / –	3934 / –	3934 / –	– / 315	4249
163	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420 / –	2184 / –	2184 / –	– / 175	2359
164	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178 / –	712 / –	712 / –	– / 57	769
165	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137 / –	20274 / –	20274 / –	– / 1622	21896
166	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123 / –	16984 / –	16984 / –	– / 1359	18343
	Раздел 15 Линия ВЛИ-0,4 кВ. Узел-2 установка оттяжки для усиления. - 2 шт								
168	2910-1000-2300 (пл)	Оттяжка типа ОТ-25	шт	2	66161 / –	132322 / –	132322 / –	– / 10586	142908
169	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92	шт.	2	9784 / –	19568 / –	19568 / –	– / 1565	21133
170	2302-1104-0405	Кронштейн типа У-15	кг	12	542 / –	6504 / –	6504 / –	– / 520	7024
	Раздел 18 Кабельная линия КЛ-0.4кВ								
185	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм, прим.	м	67	133 / –	8911 / –	8911 / –	– / 713	9624
188	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	278877 / –	25657 / –	25657 / –	– / 2053	27710
189	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	2496113	374417	374417	–	404370

					–	–	–	29953	
191	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 14 ПКВ(Н)Тпб 1-70/120 ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11939	47756	47756	–	51576
					–	–	–	3820	
192	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1364	1364	1364	–	1473
					–	–	–	109	

Раздел 19 Наружное освещение светильниками торшерного типа. 13 шт

195	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6	13344	34694	34694	–	37470
					–	–	–	2776	
196	2910-1000-2600 (пл)	Закладной фундамент типа 3ДФ для опоры торшерного типа YARD	шт	13	7545	98085	98085	–	105932
					–	–	–	7847	
198	2910-1000-2700 (пл)	Опора торшерного типа YARD (Высота выше земли 3,7м)	шт	13	35982	467766	467766	–	505187
					–	–	–	37421	
199	2302-1104-0405	Метизы	кг	13	542	7046	7046	–	7610
					–	–	–	564	
201	2910-1000-2800 (пл)	Светильник наружного освещения марки NTV 12 S70	шт	13	19436	252668	252668	–	272881
					–	–	–	20213	
202	2910-1000-2900 (пл)	Натриевая лампа ДНаТ-36 мощностью 36 Вт	шт	13	1518	19734	19734	–	21313
					–	–	–	1579	
204	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	26	128	3328	3328	–	3594

				–	–	–	266	
207	2306-0128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0455**	157082	7147	7147	–	7719
					–	–	–	572	
209	2404-0207-3972	**Коробка**	**шт.**	**13**	263	3419	3419	–	3693
					–	–	–	274	
211	2307-0204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**13**	465	6045	6045	–	6529
					–	–	–	484	
	Раздел 20 Кабельная линия освещения								
222	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,76**	26633	20241	20241	–	21860
					–	–	–	1619	
225	2301-0504-0106	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм, прим.**	**м**	**40**	133	5320	5320	–	5746
					–	–	–	426	
227	2306-0137-0401	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,26**	270461	70320	70320	–	75946
					–	–	–	5626	

Всего прямые затраты	**7 085 955**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 085 955
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	399 073
Всего	**8 485 028**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	127 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 612 303
Зимнее время (1,35 %)	116266

			8728570
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050			9 164 998
НДС (12 %)			1 099 800
Всего по акту с учетом НДС			10 264 798
Итог к оплате со скидкой	Кэфф	0,900	9 238 318

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Покрытия										
18	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;**	м3	10,2375	48565 / –		497184 / –		497184 / –	– / 39775	536959
	2.2 Тип 2 (Плиточное покрытие)										
22	2104-0509-0102	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	м2	214	1445 / –		309230 / –		309230 / –	– / 24738	333968
24	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,025;**	м3	2,5025	48565 / –		121534 / –		121534 / –	– / 9723	131257
	2.3 Тип 3 (Гравийное покрытие за пределами участка)										
30	2104-0509-0106	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	м2	51,1	2547 / –		130152 / –		130152 / –	– / 10412	140564

32	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,025;	м3	0,625	48565		30353		30353	–	32781
					–		–		–	2428	

2.6 Тип-1(Асфальтобетонное покрпытие за пределами участка)

39	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	1,575	48565		76490		76490	–	82609
					–		–		–	6119	
Раздел 4 МАФ											
55	8601-0302-0105	Скамья, тип 1С-1В НР = 90 %	шт.	8	28682	240	229456	1920	124720	93226	348497
					12852	96	102816	768	–	25815	
56	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	8	25425	20	203400	160	202488	728	220458
					94	6	752	48	–	16330	
57	8601-0401-0102	Навес беседки, тип 1Б НР = 118 %	шт.	1	293077	13290	293077	13290	227995	66456	388296
					51792	4527	51792	4527	–	28763	
58	8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	250892	9090	250892	9090	221131	21351	294022
					20671	2792	20671	2792	–	21779	

Всего прямые затраты	**2 416 216**
в том числе	176 031
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	776 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	181 761
Накладные расходы, тенге	185 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 509 411**
Всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	37 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 547 052
Зимнее время (1,35 %)	34385
	2581437
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**2 710 509**

НДС (12 %)			325 261
Всего по акту с учетом НДС			3 035 770
Итог к оплате со скидкой	Кэфф	0,900	2 732 193

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.Ж.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Внутренние сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое электрооборудование.								
2	5108-0401-0301 (об)	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** *шт.*	1	192418 / –		192418 / –		– / –	– / –	–
3	5108-0401-0872 (об)	**Пункт распределительный ПР 8503-1012 ГОСТ 30011.1-2012** *шт.*	2	65763 / –		131526 / –		– / –	– / –	–

5	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5666	22664	22664	–
					–	–	–	–
6	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061	8061	8061	–
					–	–	–	–
7	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559	11118	11118	–
					–	–	–	–
8	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824	4824	4824	–
					–	–	–	–
9	2307-0201-0209	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	12236	36708	36708	–
					–	–	–	–
10	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые	шт.	6	941	5646	5646	–
					–	–	–	–
12	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	51	465	23715	23715	–

				–	–	–	–	
13 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	78	3903	304434	304434	–	–
				–	–	–	–	
14 2307-0204-1708	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5849	23396	23396	–	–
				–	–	–	–	
15 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473	4419	4419	–	–
				–	–	–	–	
16 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473	4419	4419	–	–
				–	–	–	–	
17 2911-1000-1000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 0,4-0,63А	шт	1	9643	9643	9643	–	–
				–	–	–	–	
18 2911-1000-2000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 1,6-2,5А	шт	1	9643	9643	9643	–	–

				–	–	–	–	
19	2911-1000-3000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 2,5-4,0А	шт	2	9643	19286	19286	–	–
					–	–	–	–	
20	2911-1000-4000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 6,0-10,0А	шт	4	5288	21152	21152	–	–
					–	–	–	–	
21	2911-1000-5000 (пл)	Автоматический выключатель трехполюсной для пуска двигателя с электромагнитным расцепителем типа АПД-32 0,63-1,0А	шт	1	9643	9643	9643	–	–
					–	–	–	–	
23	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1523	9138	9138	–	–
					–	–	–	–	
24	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1523	3046	3046	–	–
					–	–	–	–	

Раздел 2 Электрическое освещение

32	2307-0102-1325	Светильники для люминесцентных ламп 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2136	14952	14952	–
					–	–	–	–
34	2307-0102-1338	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	143	6450	922350	922350	–
					–	–	–	–
36	2307-0102-0303	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	36	4633	166788	166788	–
					–	–	–	–
38	2307-0102-1332	Светильники для люминесцентных ламп, 2х18 ГОСТ 17677-82	шт.	54	2752	148608	148608	–
					–	–	–	–
40	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	564	2256	2256	–
					–	–	–	–
42	2911-1000-6000 (пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный мощностью 95 Вт напряжением ~220В ОБНП2х15-01	шт	31	4049	125519	125519	–
					–	–	–	–

44	2308-0304-0206	Световое табло с надписью ГОСТ Р 54126-2010	шт.	30	1954 / –	58620 / –	58620 / –	– / –	–
46	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200 / –	12600 / –	12600 / –	– / –	–
48	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753 / –	32259 / –	32259 / –	– / –	–
49	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные	шт.	839	652 / –	547028 / –	547028 / –	– / –	–
50	2307-0104-0501	Лампы светодиодные	шт.	3	738 / –	2214 / –	2214 / –	– / –	–

Раздел 3 Электроустановочные материалы

52	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	119	306 / –	36414 / –	36414 / –	– / –	–

54	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	39	315 –	12285 –	12285 –	– –	–
56	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	217 –	1736 –	1736 –	– –	–
58	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	154	423 –	65142 –	65142 –	– –	–
60	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	564	10716	10716	–	–

				–	–	–	–	
62	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	373	8579	8579	–	–
					–	–	–	–	
65	2911-1000-7000 (пл)	Вилка переносная ~380В 16А 3Р+РЕ+N IP44 ССИ-115	шт	3	571	1713	1713	–	–
					–	–	–	–	
66	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	180	249	44820	44820	–	–
					–	–	–	–	
67	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	338	241	81458	81458	–	–
					–	–	–	–	
	Раздел 4 Кабельные изделия								
73	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,05632	157082	323011	323011	–	–
					–	–	–	–	
74	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,6881	250770	423325	423325	–	–

				–	–	–	–	
75 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03876	450399	17457	17457	–	–
				–	–	–	–	
76 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06426	695181	44672	44672	–	–
				–	–	–	–	
77 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,09282	989719	91866	91866	–	–
				–	–	–	–	
78 2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,18156	1618118	293786	293786	–	–
				–	–	–	–	
79 2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03468	2761140	95756	95756	–	–
				–	–	–	–	
80 2306-0128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	4218403	129083	129083	–	–
				–	–	–	–	
81 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0204	525898	10728	10728	–	–
				–	–	–	–	
82 2306-0902-0319	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,051	3571767	182160	182160	–	–

				–	–	–	–	
83 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,06018	242591	14599	14599	–	–
				–	–	–	–	
Раздел 5 Материалы								
85 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3457	29	100253	100253	–	–
				–	–	–	–	
86 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	84	44	3696	3696	–	–
				–	–	–	–	
88 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	88	69	6072	6072	–	–
				–	–	–	–	
89 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	173	91	15743	15743	–	–
				–	–	–	–	
90 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	62	133	8246	8246	–	–
				–	–	–	–	
92 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	113	185	20905	20905	–	–
				–	–	–	–	
93 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	12	245	2940	2940	–	–
				–	–	–	–	
	Всего прямые затраты				**4 935 254**			
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				0			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	345 496
Всего	**5 635 254**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 719 783
Зимнее время (1,35 %)	77217
	5797000
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**6 086 850**
НДС (12 %)	**730 422**
Всего по акту с учетом НДС	**6 817 272**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 6 135 545**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской
Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
Сванов Т.С.
МП

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года
Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вентиляция									
41	5810-0000-1000 (пл) (об)	Приточная установка VVS015s-R-FHVS, с комплектом автоматики и опциональным оснащением / комплект	1	1192921 / –		1192921 / –		– / 1192921	– / –	1192921
43	2305-0306-2053	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм / шт.	1	4072 / –		4072 / –		4072 / –	– / 326	4398
44	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ / кг	12	542 / –		6504 / –		6504 / –	– / 520	7024
47	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240; / м3	2,8086	15533 / –		43626 / –		43626 / –	– / 3490	47116

49	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 100 мм	шт.	14	1447 / –	20258 / –	20258 / –	– / 1621	21879
51	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	9	1755 / –	15795 / –	15795 / –	– / 1264	17059
53	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300x300 мм	шт.	5	8008 / –	40040 / –	40040 / –	– / 3203	43243
55	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	618 / –	2472 / –	2472 / –	– / 198	2670
60	2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КВУ, сечением 600x200 мм, прим.	шт.	1	14264 / –	14264 / –	14264 / –	– / 1141	15405
62	2305-0302-2064	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм x 250 мм	шт.	1	5522 / –	5522 / –	5522 / –	– / 442	5964
64	2305-0302-2043	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	1	4647 / –	4647 / –	4647 / –	– / 372	5019

66	2305-0302-2024	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 160 мм	шт.	2	4399	8798	8798	–	9502
					–	–	–	704	
2.2 П1									
68	5810-0000-2000 (пл) (об)	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, с комплектом автоматики и опциональным оснащением	комплект	1	1136031	1136031	–	–	1136031
					–	–	1136031	–	
70	2305-0306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 160 мм	шт.	1	2265	2265	2265	–	2446
					–	–	–	181	
71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	542	1626	1626	–	1756
					–	–	–	130	
74	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,651	15533	10112	10112	–	10921
					–	–	–	809	
76	2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1447	4341	4341	–	4688
					–	–	–	347	
78	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755	3510	3510	–	3791
					–	–	–	281	
80	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	618	618	618	–	667
					–	–	–	49	

84 2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КВУ, сечением 300х160 мм	шт.	1	8008	8008	8008	–	8649
				–	–	–	641	
86 2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 160 мм	шт.	1	3795	3795	3795	–	4099
				–	–	–	304	
2.3 В1								
88 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160М ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807	27807	27807	–	30032
				–	–	–	2225	
92 2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,9858	15533	15312	15312	–	16537
				–	–	–	1225	
93 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	542	2168	2168	–	2341
				–	–	–	173	
95 2305-0306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	8	1447	11576	11576	–	12502
				–	–	–	926	

106	2305-0202-0102	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	1	12135 –	12135 –	12135 –	– 971	13106
	2.4 В2								
108	2305-0402-0301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	83962 –	83962 –	83962 –	– 6717	90679
237	5845-1000-1000 (пл) (об)	Блочно Тепловой пункт, согласно проекта и коммерческого предложения Qотопл.=66,8 кВт,Qгвс.=15,6кВт. вент=43,9кВт Автоматика и регулирующая арматура - TA Hydronics, Саутер.Запорная арматура - ЭнКо, LD,Sirena, Bugatti, Giacomini Насосы - Wilo(Германия). Грязевики, ШУ - ЭнКо. КИП - ЮМАС, Watts	комплект	1	2445791 –	2445791 –	– 2445791	– –	2445791

Всего прямые затраты	**5 156 323**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	449 701
Сметная прибыль (8 %), тенге	**5 606 024**
Всего	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 090
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 690 114

Зимнее время (1,35 %)	76817
	5766931
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**6 055 277**
НДС (12 %)	**726 633**
Всего по акту с учетом НДС	**6 781 911**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 6 103 720**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болеамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
Сванов Т.С.
МП