Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Т.Шевченко, дом № 131 — 060140013977

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26 — 050240006817

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №87/06/19 от 20.06.2019г. Доп.согл №3 от 15.01.2020г.

Номер документа	Дата составления
12	04.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство врачебной амбулаторий на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области			шт	1	59 862 208,00	59 862 208,00
				Итого	1	x	59 862 208,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дасаев С.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену с. Коксу Коксукского района Алматинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за май 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№87/06/09	20.06.2019				
		доп.согл №1	25.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Аванс						
			СМР с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке:	313 900 865,26	53 448 400,00						6 413 808,00	**59 862 208,00**
Итого к оплате	**313 900 865,26**	**53 448 400,00**						**6 413 808,00**	**59 862 208,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Жолжанов Д.Б.**

МП

Подрядчик
Директор
ТОО "Компания Строй Индустрия"

_____ **Ахмэн С.К.**

МП

Технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Болсамбеков Н.К.**

МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»

_____ **Сванов Т.С.**

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
Архитектурные решения. Здание гаража

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
	1.1 Фасад основного здания									
1	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %** / **м2 вертикальной проекции**	**99,71**	711,14	1,83	70908	182	25357	42273	122235
				455,01	0,86	45369	86	–	9054	
2	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %** / **м2 оштукатуриваемой поверхности**	**99,71**	1118,48	29,47	111524	2938	33956	61668	187047
				748,47	24,62	74630	2455	–	13855	
3	**1115-0402-0302**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %** / **м2 фасада**	**95,07**	403,32	3,19	38344	303	24765	10733	53003
				139,64	1,47	13276	140	–	3926	
4	**1115-0404-0404**	**Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %** / **м2 окрашиваемой поверхности**	**4,64**	234,27	–	1087	–	179	726	1958

				195,69	–	908	–	–	145	
Раздел 2 Карниз										
2										
5	1134-0108-0711	Каркас карниза. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	42,56	1006,04	5,33	42817	227	161	32302	81129
					996,92	1,72	42429	73	–	6010	
6	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдингс комплектующими	м2	42,56	6071		258382		258382	–	279053
					–		–		–	20671	
Раздел 3 Стяжка на крыльце и пандусе											
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,84	637,33	27,04	5634	239	2591	2744	9048
					317,19	13,01	2804	115	–	670	
Раздел 4 Заполнение дверных проемов											
4.1 Заполнение дверных проемов											
8	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2659,52	44,76	5585	94	987	3135	9418
					2144,76	18,57	4504	39	–	698	
9	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	52010		109221		109221	–	117959
					–		–		–	8738	
10	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	–	5874
					–		–		–	435	
Раздел 5 Заполнение оконных проемов											
11	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=3,000;	м2 проемов	3,78	3500,26	157,94	13231	597	7064	5267	19978
					1473,54	74,6	5570	282	–	1480	

12	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=3,000;	м2	3,78	12629		47738		47738	–	51557
					–		–		–	3819	
Раздел 6 Полы											
13	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	42,56	226,01	28,97	9619	1233	5514	3131	13770
					67,48	10,78	2872	459	–	1020	
14	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В7,5) НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,4048	19303,34	7,64	65724	26	53972	11022	82886
					3443,96	–	11726	–	–	6140	
15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,12342	74242,42	1296,39	9163	160	7448	1477	11491
					12599,25	550,96	1555	68	–	851	
16	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	42,56	134,38	3,43	5719	146	436	4874	11440
					120,7	1,13	5137	48	–	847	
17	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (В15) НР = 94 %	м2 стяжки	42,56	651,15	26,32	27713	1120	13228	13085	44062
					314,03	13,04	13365	555	–	3264	
18	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	680,96	85,81	4,6	58435	3132	52732	3796	67209
					3,78	2,15	2571	1467	–	4978	

Раздел 7 Внутренняя отделка помещений

19	1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	42,56	1006,04	5,33	42817	227	161	32302	81129
					996,92	1,72	42429	73	–	6010	
20	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	42,56	6071		258382		258382	–	279053
					–		–		–	20671	
21	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,86	1512,18	73,64	107153	5218	39693	53016	172983
					878,38	56,84	62242	4028	–	12814	
22	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,86	603,8	4,3	42785	305	11915	24568	72741
					431,34	2,05	30565	145	–	5388	
Раздел 8 Козырек - 2 шт											
23	1109-0402-0101	Металлокаркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,14486	57911,09	20336,88	8389	2946	693	3689	13044
					32790,28	4114,32	4750	596	–	966	
24	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14486	247108		35796		35796	–	38660
					–		–		–	2864	
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	4,20094	84,27	2,14	354	9	173	120	512
					40,94	0,48	172	2	–	38	
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,20094	75,22	1,67	316	7	208	71	418

					рат					
				24,04	0,48	101	2	–	31	
27 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10928	229987,19	1226,21	25133	134	17862	6547	34214
				65309,3	521,6	7137	57	–	2534	
28 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10928	109692		11987		11987	–	12946
				–		–		–	959	
29 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,28	717,61	23,3	3789	123	355	3085	7424
				627,08	7,95	3311	42	–	550	
30 2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	6,072	2571		15611		15611	–	16860
				–		–		–	1249	
31 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	7,2	1861,81	11,11	13405	80	11271	1912	16542
				285,28	3,33	2054	24	–	1225	
Раздел 9 Колесоотбойник										
32 1106-0101-0120	Колесоотбойник. Устройство НР = 91 %	м3	1,11	23000	1972,97	25530	2190	19000	4335	32254
				3909,91	381,98	4340	424	–	2389	
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03184	197175		6278		6278	–	6780
				–		–		–	502	
34 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	198284		1190		1190	–	1285
				–		–		–	95	

Заказчик Государственное учреждение "У авление строительства Алматинской облас

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Выгреб монолитный 30 м3 - 1 шт

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт										
1	**1101-0101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %**	**м3 грунта**	**559,15**	158,7	152,49	88739	85266	–	21079	118603
					6,21	46,15	3473	25803	–	8785	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**16,77**	1831,37	–	30712	–	–	22113	57051
					1831,37	–	30712	–	–	4226	
3	**1101-0102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**92,4**	259,03	239,85	23934	22162	9	6328	32683
					19,08	76,04	1763	7026	–	2421	
4	**4102-0103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;**	**т**	**147,84**	222		32820		–	–	35446
					–		–		–	2626	

5 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	92,4	61,62	61,62	5694	5694	–	1306	7560
				–	19,63	–	1814	–	560	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	483,52	16,56	16,56	8009	8009	–	2315	11150
				–	6,65	–	3215	–	826	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	483,52	143,96	66,41	69606	32112	–	38190	116420
				77,54	32,16	37494	15548	–	8624	
8 3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	7	416	416	2912	2912	–	–	3145
				–	257	–	1799	–	233	
9 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты из гравийно-галечника. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	9,29	4376	176,64	40653	1641	22053	14920	60019
				1825,51	86,44	16959	803	–	4446	
10 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,55	553,06	135,38	16896	4136	5071	8572	27505
				251,69	46,81	7689	1430	–	2037	
11 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	18,3	9741,04	1451,15	178261	26556	42894	113286	314871
				5945,96	710,49	108811	13002	–	23324	
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,13	17906,57	1077,46	38141	2295	33379	2675	44081
				1158,22	222,07	2467	473	–	3265	
13 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,32	642,22	43,93	10481	717	4057	5440	17195
				349,69	4,9	5707	80	–	1274	

14 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	130,56	238,81	22,69	31179	2962	12811	14818	49677
				118	2,74	15406	358	–	3680	
15 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (5,83+13,86) НР = 91 %	м3	19,69	24574,2	2090,05	483866	41153	365744	81186	610256
				3909,04	621,94	76969	12246	–	45204	
16 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,60236	221252		354525		354525	–	382887
				–		–		–	28362	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,23994	197175		47310		47310	–	51095
				–		–		–	3785	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,11908	198284		23612		23612	–	25501
				–		–		–	1889	
19 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,32	642,22	43,93	10481	717	4057	5440	17195
				349,69	4,9	5707	80	–	1274	
20 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	130,56	238,81	22,69	31179	2962	12811	14818	49677
				118	2,74	15406	358	–	3680	
21 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1651	182	1651	182	99	1441	3339

				1370	86	1370	86	–	247	
22 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977		18977		18977	–	20495
				–		–		–	1518	
23 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	1243333,33	3333,33	2611	7	1750	848	3736
				406666,67	1428,57	854	3	–	277	
24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00385	387532,47	1298,7	1492	5	629	783	2457
				222857,14	519,48	858	2	–	182	
25 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00385	109692		422		422	–	456
				–		–		–	34	
26 2109-0102-0305	Крышка люка утепленная	м2	0,225	33423		7520		7520	–	8122
				–		–		–	602	
27 1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,225	3333,33	8,89	750	2	541	187	1012
				920	4,44	207	1	–	75	
28 1106-0801-0101	Устройство монолитной плиты покрытия НР = 91 %	м3	3,89	37035,48	1794,86	144068	6982	104290	31214	189305
				8430,85	386,89	32796	1505	–	14023	
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02512	197175		4953		4953	–	5349
				–		–		–	396	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00234	197175		461		461	–	498
				–		–		–	37	

31	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31418	221252		290765		290765	–	314026
					–		–		–	23261	
32	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	12786,36	6954,55	2813	1530	83	2047	5249
					5454,55	2431,82	1200	535	–	389	
33	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1496		1496		1496	–	1616
					–		–		–	120	
34	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7126		7126		7126	–	7696
					–		–		–	570	
35	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2806		2806		2806	–	3030
					–		–		–	224	
36	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4462	51	4462	51	3529	876	5765
					882	12	882	12	–	427	
37	1115-0201-0101	Затирка цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,7	1118,5	29,46	52234	1376	15904	28883	87606
					748,48	24,63	34954	1150	–	6489	

38 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатле[illegible]й ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм [illegible]НР = 69 %	м2	46,7	1932,96	49,23	90269	2299	58874	21502	120713
				623,04	44,24	29096	2066	–	8942	
39 1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	6472,73	1530,91	3560	842	2278	757	4662
				800	680	440	374	–	345	
40 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	16278,18	1078,18	8953	593	7723	691	10416
				1158,18	221,82	637	122	–	772	

Всего прямые затраты	**2 176 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	431 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 458 559
- перевозка грузов, тенге	32 820
Накладные расходы, тенге	441 715
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 451
Всего	**2 827 565**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	42 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 869 978
Зимнее время (1,35 %)	38745
	2908723
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**3 054 159**
НДС (12 %)	**366 499**
Всего по акту с учетом НДС	**3 420 658**
Итог к оплате со скидкой Кэфф 0,900	**3 078 593**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Нусипбаев М.О.**
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ **Ахман С.К.**
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ **Болсамбеков Н.К.**
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ **Сванов Т.С.**
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Архитектурные решения. Здание СВА

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Полы тип П-1								
119	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %** / м плинтусов	**13,04**	544,56	1,53	7101	20	3367	3501	11450
				284,82	0,77	3714	10	–	848	
		7.2 Полы тип П-2								
127	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %** / м плинтусов	**97,3**	544,61	1,56	52991	152	25123	26121	85441
				284,85	0,74	27716	72	–	6329	
		7.3 Полы тип П-3								
136	1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %** / м2 покрытия	**270,79**	3234,15	20,05	875775	5430	769593	97180	1050791
				372,07	9,72	100752	2631	–	77836	
137	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %** / м плинтусов	**285,5**	337,92	0,78	96476	223	64196	30232	136845

				112,28	0,37	32057	105	–	10137	

7.4 Полы тип П-4

148	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	394,45	3206,39	70,67	1264761	27875	786968	434580	1835288
					1140,62	31,44	449918	12401	–	135947	
149	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	423,03	544,61	1,56	230388	660	109227	113563	371467
					284,85	0,74	120501	311	–	27516	

7.5 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 1,2,2а,3,7,11,12,12а,13

155	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	169,2	3234,14	20,05	547217	3392	480871	60722	656574
					372,07	9,72	62954	1644	–	48635	
156	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	181	337,92	0,78	61163	141	40698	19168	86757
					112,29	0,37	20324	67	–	6426	

7.6 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 4,5,10

163	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	27	2086,89	85,89	56346	2319	54027	–	60854
					–	47,44	–	1281	–	4508	
164	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	28,9	544,6	1,56	15739	45	7462	7758	25377
					284,84	0,73	8232	21	–	1880	

7.7 Пол в помещениях 2-го этажа основного здания № 6,8,9

169	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,5	4366,95	121,9	45853	1280	34329	10173	60508
					975,62	55,05	10244	578	–	4482	
170	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	11,2	1727,14	12,05	19344	135	16360	2722	23831
					254,38	4,2	2849	47	–	1765	

Раздел 8 Внутренняя отделка помещений

8.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа

172	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	550,18	474,36	2,8	260983	1542	101231	127152	419186
					287,56	1,33	158210	730	–	31051	
173	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	219,05	1351,85	135,17	296123	29610	–	224409	562175
					1216,68	63,9	266513	13998	–	41643	
177	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1891,49	426,43	2,8	806595	5301	318045	388608	1290819
					255,49	1,33	483249	2511	–	95616	
180	1115-0405-0105	Колонны, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31,2	426,41	2,79	13304	87	5246	6410	21291
					255,48	1,31	7971	41	–	1577	

8.2 Отделка вентиляционных шахт

184	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	80,62	426,42	2,8	34378	226	13555	16563	55016
					255,48	1,33	20597	107	–	4075	
Раздел 10 Венткамера 1*											
190	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	41,76	595,07	26,32	24850	1099	–	21846	50432
					568,75	6,13	23751	256	–	3736	
191	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012 К=0,080;	м3	3,3408	27224		90950		90950	–	98226
					–		–		–	7276	
192	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,75	2877,61	32,29	99997	1122	53078	37056	148017
					1317,9	15,05	45797	523	–	10964	
193	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34,75	95,91	0,72	3333	25	300	2417	6210
					86,56	0,37	3008	13	–	460	
194	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумным праймером НР = 69 %	м2	17,42	133,81	2,3	2331	40	1307	682	3254
					56,49	0,23	984	4	–	241	

195 1111-0101-0503	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	17,42	192,25	0,52	3349	9	2723	584	4248
				35,42	0,23	617	4	–	315	
196 1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % К=0,250;	м3 изоляции	4,355	24765,79	2157,52	107855	9396	42957	44857	164929
				12744,43	808,5	55502	3521	–	12217	
197 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=0,250;	м3	4,355	30956		134813		134813	–	145598
				–		–		–	10785	
198 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17,42	996,84	27,04	17365	471	9776	6904	26211
				408,61	13,03	7118	227	–	1942	
199 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	104,52	148,64	4,6	15536	481	14637	604	17431
				4	2,15	418	225	–	1291	
200 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	34,84	642,25	43,97	22376	1532	8661	11613	36708
				349,68	4,91	12183	171	–	2719	
201 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17,42	677,04	26,29	11794	458	5866	5355	18521
				314,01	13,03	5470	227	–	1372	

202 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Уст[illegible]ство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 %	м2 стяжки	17,42	92,31	4,59	1608	80	1462	98	1842
				3,79	2,18	66	38	–	136	

Раздел 11 Водосточная система

203 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство (на всю систему) НР = 92 %	м желобов	102,38	839,95	11,13	85994	1139	55653	27180	122228
				285,23	3,33	29202	341	–	9054	
204 2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	102,38	659		67468		67468	–	72865
				–		–		–	5397	
205 2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного-левая К=16,000;	шт.	64	382		24448		24448	–	26404
				–		–		–	1956	
206 2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного-правая К=16,000;	шт.	64	382		24448		24448	–	26404
				–		–		–	1956	
207 2110-0302-0307	Угол наружный желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм К=16,000;	шт.	128	1146		146688		146688	–	158423
				–		–		–	11735	
208 2110-0302-0307	Угол внутренний желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм К=16,000;	шт.	64	1146		73344		73344	–	79212
				–		–		–	5868	
209 1116-0801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 % К=16,000;	воронка	16	1785,06	26	28561	416	4514	23350	56064
				1476,94	12,25	23631	196	–	4153	

210	2110-0302-0306	Воронка выпускная п тиковая диаметром 85 мм К=16,000;	шт.	16	1307		20912		20912	–	22585
					–		–		–	1673	
211	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм К=16,000;	шт.	48	710		34080		34080	–	36806
					–		–		–	2726	
212	2110-0302-0303	Колено стока К=16,000;	шт.	16	710		11360		11360	–	12269
					–		–		–	909	
213	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=16,000;	м труб	61,12	1351,65	87,03	82613	5319	3133	69517	164300
					1213,37	22,92	74161	1401	–	12170	
214	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=16,000;	м	61,12	776		47429		47429	–	51223
					–		–		–	3794	
215	2110-0302-0312	Хомут трубы водосточной пластиковый К=16,000;	шт.	48	434		20832		20832	–	22499
					–		–		–	1667	

Раздел 12 Люк выхода на чердак с лестницей 1 шт

216	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,018	100833,33	1222,22	1815	22	1331	425	2419
					25666,67	555,56	462	10	–	179	
217	1109-0501-0101	Люк. Облицовка стальным листом НР = 69 %	м2	2,9	346,9	11,03	1006	32	32	659	1798
					324,83	4,48	942	13	–	133	
218	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02276	287921		6553		6553	–	7077
					–		–		–	524	

219 1126-0201-0301	Утепление люка НР = (% К=0,150;	м3 изоляции	0,225	41693,33	2008,89	9381	452	5737	2583	12921
				14186,67	920	3192	207	–	957	
220 1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций люка НР = 69 %	т конструкций	0,00075	102666,67	5333,33	77	4	–	52	139
				97333,33	2666,67	73	2	–	10	
221 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00039	253752		99		99	–	107
				–		–		–	8	
222 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00036	198284		71		71	–	77
				–		–		–	6	
223 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,68179	934,31	1,47	637	1	86	440	1163
				806,7	–	550	–	–	86	
224 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835		835		835	–	902
				–		–		–	67	
225 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058
				–		–		–	78	
226 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03357	78194,82	31009,83	2625	1041	260	1137	4063
				39439,98	9651,47	1324	324	–	301	

227	2106-0208-0501	Ограждение лестничн проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03357	521309		17500		17500	–	18900
					–		–		–	1400	
228	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,97353	932,69	1,03	908	1	122	628	1659
					806,34	–	785	–	–	123	
	Раздел 13 Металлическое ограждение кровли										
229	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	74,5	93,93	22,82	6998	1700	524	4792	12733
					64,08	5,84	4774	435	–	943	
230	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,71006	513085		364321		364321	–	393467
					–		–		–	29146	
231	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	20,59174	933,87	1,21	19230	25	2592	13300	35132
					806,78	0,58	16613	12	–	2602	
	Раздел 14 Тактильные знаки, плитка										
232	1308-0305-0310	Знаки тактильные. Монтаж НР = 72 %	шт.	280	1265,23	141,27	354263	39555	22427	217160	617137
					1043,86	33,32	292281	9330	–	45714	
233	2952-0000-1000 (пл)	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200	шт	3	4643		13929		13929	–	15043
					–		–		–	1114	
234	2952-0000-2000 (пл)	Крепление из оргстекло 10мм с 4мя металлическими креплениями для тактильной пиктограммы, 220х220	шт	3	7175		21525		21525	–	23247
					–		–		–	1722	

235	2952-0000-3000 (пл)	Пластиковые светонакопительные тактильные пиктограммы, 300x300	шт	4	11958		47832	47832	–	51659
					–		–	–	3827	
236	2952-0000-4000 (пл)	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)	шт	4	558		2232	2232	–	2411
					–		–	–	179	
237	2952-0000-5000 (пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (конус.рифы), 300x300	шт	56	877		49112	49112	–	53041
					–		–	–	3929	
238	2952-0000-1100 (пл)	Тактильные наземные указатели для помещений (прод.рифы), 300x300	шт	212	877		185924	185924	–	200798
					–		–	–	14874	
239	2952-0000-1200 (пл)	Нетактильные пиктограммы ПВХ пленка (наклейка), 150x150	шт	12	797		9564	9564	–	10329
					–		–	–	765	
240	2952-0000-1300 (пл)	Самоклеющиеся круги для маркировки прозрачных помещений желтый-простой, диаметр 20мм	шт	10	797		7970	7970	–	8608
					–		–	–	638	
241	2952-0000-1400 (пл)	Мнемосхема санузла, 150x200	шт	1	8036		8036	8036	–	8679
					–		–	–	643	
242	2952-0000-1500 (пл)	Настенное крепление оргстекло 10мм, 170x220	шт	4	6378		25512	25512	–	27553
					–		–	–	2041	
243	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	941	–	941	–	–	574	1636
					941	–	941	–	–	121	

244	2952-0000-1600 (пл)	Беспроводная систем ызова помощи на 2 точки(комплект): кнопка для санузла, вход в здание	комплект	1	5580		5580		5580	–	6026
					–		–		–	446	
245	2952-0000-1700 (пл)	Световые маяки для здания, 360/360	шт	2	19929		39858		39858	–	43047
					–		–		–	3189	
246	2952-0000-1800 (пл)	Световые маяки для дверей (пара 220В), 60/60	шт	2	11958		23916		23916	–	25829
					–		–		–	1913	
247	2952-0000-2200 (пл)	Тактильные наклейки на поручни	шт	3	558		1674		1674	–	1808
					–		–		–	134	
248	2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	24,5	14949		366251		366251	–	395551
					–		–		–	29300	
249	1111-0101-3606	Устройство тактильной плитки НР = 94 %	м2 покрытия	24,5	906,82	20,08	22217	492	9406	11804	36743
					502,82	9,71	12319	238	–	2722	
	Раздел 15 Поручни в туалете для ММГН										
250	1107-0519-0102	Поручень из трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	3,3	1791,21	81,82	5911	270	224	6523	13429
					1641,52	33,64	5417	111	–	995	
251	2910-1000-1000 (пл)	Поручень стационарный, для унитаза Труба нерж. =40мм, L=900мм	шт	2	31887		63774		63774	–	68876
					–		–		–	5102	
252	2910-1000-2000 (пл)	Поручень опоясывающий, под умывальником, Труба нерж. =40мм, L=1500мм	шт	1	27902		27902		27902	–	30134
					–		–		–	2232	

253	1110-0111-0301	Вешалка для одежды. Установка НР = 90 %	изделие	1	1123	99	1123	99	409	597	1858
					615	48	615	48	–	138	
254	2910-1000-3000 (пл)	Вешала для одежды на 3 крючка	шт	1	3188		3188		3188	–	3443
					–		–		–	255	
255	2910-1000-4000 (пл)	Полотенце держатель	шт	1	2392		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
256	1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	941	–	941	–	–	574	1636
					941	–	941	–	–	121	
257	2910-1000-5000 (пл)	Кнопка вызова персонала	шт	1	7972		7972		7972	–	8610
					–		–		–	638	
258	1308-0305-0310	Знаки тактильные. Монтаж НР = 72 %	шт.	3	1265,33	141,33	3796	424	240	2327	6613
					1044	33,33	3132	100	–	490	
259	2910-1000-6000 (пл)	Настенный указатель направления движения по коридору	шт	2	2392		4784		4784	–	5167
					–		–		–	383	
260	2910-1000-7000 (пл)	Указатель для санузлов	шт	1	2392		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
	Раздел 16 Входная группа. ВГ-1										
261	1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	11,05	7123,62	6,06	78716	67	71910	6344	91865
					609,86	0,9	6739	10	–	6805	
262	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (пандус) НР = 94 %	м2 покрытия	7,8	3592,82	122,05	28024	952	19462	7557	38427
					975,64	55	7610	429	–	2846	

263 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	11,05	3592,76	121,9	39700	1347	27572	10706	54438
				975,66	55,02	10781	608	–	4032	
264 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	5,7	3592,63	121,93	20478	695	14222	5522	28080
				975,61	54,91	5561	313	–	2080	
265 1115-0106-0201	Колонны. Облицовка керамогранитом НР = 80 % К=4,000;	м2 поверхности облицовки	16,64	5228,85	29,15	87008	485	36156	40477	137684
				3026,86	13,76	50367	229	–	10199	
266 1107-0519-0102	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	19,12	1791,27	81,8	34249	1564	1300	37794	77806
				1641,47	33,68	31385	644	–	5763	
267 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	19,12	8929		170722		170722	–	184380
				–		–		–	13658	
268 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	30,55	2802,59	13,68	85619	418	54734	28123	122841
				997,28	3,31	30467	101	–	9099	
269 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,31183	35522,56	10650,03	11077	3321	694	5499	17902
				22646,96	2908,64	7062	907	–	1326	
270 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,31183	496929		154957		154957	–	167354
				–		–		–	12397	

271 1113-0301-0406	Поверхности металли кие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	84,48	2,21	764	20	373	257	1103
				41,03	0,22	371	2	–	82	
272 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	75,2	1,55	680	14	449	151	897
				24	0,22	217	2	–	66	
273 1134-0108-0711	Облицовка козырька металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	11,04	1006,07	5,34	11107	59	42	8379	21045
				996,92	1,72	11006	19	–	1559	
274 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	11,04	6071		67024		67024	–	72386
				–		–		–	5362	
275 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	37,07	876,58	5,31	32495	197	140	24489	61543
				867,49	1,73	32158	64	–	4559	
276 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	37,07	6071		225052		225052	–	243056
				–		–		–	18004	
277 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	10	1861,6	11,1	18616	111	15653	2654	22972
				285,2	3,3	2852	33	–	1702	
278 1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	16	1316,63	87	21066	1392	260	18199	42406
				1213,38	22,94	19414	367	–	3141	
279 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	4	659		2636		2636	–	2847
				–		–		–	211	
280 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	12	659		7908		7908	–	8541

Раздел 17 Входная группа. ВГ-2				–		–		–	633	
281 1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	5,6	7123,39	5,89	39891	33	36443	3215	46554
				609,82	0,89	3415	5	–	3448	
282 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (пандус) НР = 94 %	м2 покрытия	9	3593	122	32337	1098	22458	8719	44340
				975,67	55	8781	495	–	3284	
283 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	8,91	3592,7	121,89	32011	1086	22232	8633	43896
				975,65	55,11	8693	491	–	3252	
284 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	8,33	3592,8	121,97	29928	1016	20785	8071	41039
				975,63	55,1	8127	459	–	3040	
285 1115-0106-0201	Колонны. Облицовка керамогранитом НР = 80 % К=4,000;	м2 поверхности облицовки	19,52	5228,84	29,15	102067	569	42414	47482	161513
				3026,84	13,73	59084	268	–	11964	
286 1107-0519-0102	Ограждения из хромированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	18,65	1791,31	81,77	33408	1525	1269	36867	75897
				1641,5	33,73	30614	629	–	5622	
287 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хромированной трубы	м	18,65	8929		166526		166526	–	179848
				–		–		–	13322	

288 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (бра лауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	30,55	2802,59	13,68	85619	418	54734	28123	122841
				997,28	3,31	30467	101	–	9099	
289 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	1,10851	35516,14	10648,53	39370	11804	2462	19544	63627
				22646,62	2905,7	25104	3221	–	4713	
290 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,10851	496929		550851		550851	–	594919
				–		–		–	44068	
291 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	32,14679	84,61	2,24	2720	72	1329	916	3927
				41,03	0,25	1319	8	–	291	
292 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	32,14679	75,19	1,59	2417	51	1595	538	3191
				23,98	0,25	771	8	–	236	
293 1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	11,42	1006,04	5,34	11489	61	43	8668	21770
				996,94	1,75	11385	20	–	1613	
294 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	11,42	6071		69331		69331	–	74877
				–		–		–	5546	
295 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	35,85	876,62	5,33	31427	191	136	23682	59518
				867,5	1,7	31100	61	–	4409	

296	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	35,85	6071		217645		217645	–	235057
297	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	10	1861,6	11,1	18616	111	15653	2654	22972
298	1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	16	285,2 1316,63	3,3 87	2852 21066	33 1392	– 260	1702 18199	42406
299	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	4	659		2636		2636	–	2847
300	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	12	659		7908		7908	–	8541

Раздел 18 Входная группа. ВГ-3

301	1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	2,34	7123,5	5,98	16669	14	15228	1343	19453
302	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	4,16	3592,31	121,63	14944	506	10379	4031	20493
303	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	4,47	3592,84	122,15	16060	546	11153	4331	22022
304	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,04	84,62	1,92	88	2	43	30	127
305	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,04	75	0,96	78	1	52	17	103

				24,04	–	25	–	–	8	
306 1107-0519-0102	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	6,74	1791,25	81,75	12073	551	458	13323	27428
				1641,54	33,68	11064	227	–	2032	
307 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	6,74	8929		60181		60181	–	64995
				–		–		–	4814	
308 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,16	2802,64	13,7	11659	57	7453	3830	16728
				997,36	3,37	4149	14	–	1239	
309 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,31183	35522,56	10650,03	11077	3321	694	5499	17902
				22646,96	2908,64	7062	907	–	1326	
310 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,31183	496929		154957		154957	–	167354
				–		–		–	12397	
311 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	84,48	2,21	764	20	373	257	1103
				41,03	0,22	371	2	–	82	
312 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	75,2	1,55	680	14	449	151	897
				24	0,22	217	2	–	66	
313 1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	3,36	1006,25	5,36	3381	18	13	2551	6407
				997,02	1,79	3350	6	–	475	

314	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	3,36	6071		20399		20399	–	22031
					–		–		–	1632	
315	1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	3,6	876,67	5,28	3156	19	14	2378	5977
					867,5	1,67	3123	6	–	443	
316	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	3,6	6071		21856		21856	–	23604
					–		–		–	1748	
317	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,2	1861,67	11,19	7819	47	6574	1116	9650
					285,24	3,57	1198	15	–	715	
318	1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	9,4	1316,7	87,02	12377	818	153	10692	24915
					1213,4	22,98	11406	216	–	1846	
319	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	6	659		3954		3954	–	4270
					–		–		–	316	
320	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	3,4	659		2241		2241	–	2420
					–		–		–	179	
	Раздел 19 Входная группа. ВГ-4										
321	1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	2,34	7123,5	5,98	16669	14	15228	1343	19453
					609,83	0,85	1427	2	–	1441	
322	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	4,16	3592,31	121,63	14944	506	10379	4031	20493
					975,72	55,05	4059	229	–	1518	
323	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	4,47	3592,84	122,15	16060	546	11153	4331	22022

				975,62	55,03	4361	246	–	1631	
324 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,04	84,62	1,92	88	2	43	30	127
				41,35	–	43	–	–	9	
325 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,04	75	0,96	78	1	52	17	103
				24,04	–	25	–	–	8	
326 1107-0519-0102	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	6,74	1791,25	81,75	12073	551	458	13323	27428
				1641,54	33,68	11064	227	–	2032	
327 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	6,74	8929		60181		60181	–	64995
				–		–		–	4814	
328 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,16	2802,64	13,7	11659	57	7453	3830	16728
				997,36	3,37	4149	14	–	1239	
329 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,31183	35522,56	10650,03	11077	3321	694	5499	17902
				22646,96	2908,64	7062	907	–	1326	
330 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,31183	496929		154957		154957	–	167354
				–		–		–	12397	
331 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	84,48	2,21	764	20	373	257	1103
				41,03	0,22	371	2	–	82	

332 1113-0301-1406	Поверхности металлич[illegible]ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	9,04307	75,2	1,55	680	14	449	151	897
				24	0,22	217	2	–	66	
333 1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	3,36	1006,25	5,36	3381	18	13	2551	6407
				997,02	1,79	3350	6	–	475	
334 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	3,36	6071		20399		20399	–	22031
				–		–		–	1632	
335 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	3,6	876,67	5,28	3156	19	14	2378	5977
				867,5	1,67	3123	6	–	443	
336 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	3,6	6071		21856		21856	–	23604
				–		–		–	1748	
337 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,2	1861,67	11,19	7819	47	6574	1116	9650
				285,24	3,57	1198	15	–	715	
338 1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	9,4	1316,7	87,02	12377	818	153	10692	24915
				1213,4	22,98	11406	216	–	1846	
339 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	6	659		3954		3954	–	4270
				–		–		–	316	
340 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	3,4	659		2241		2241	–	2420
				–		–		–	179	
Раздел 20 Входная группа. ВГ-5										
341 1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	2,11	7124,17	6,16	15032	13	13732	1212	17544

342 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия		609,95	0,95	1287	2	–	1300	
			3,51	3592,59	121,65	12610	427	8758	3401	17292
343 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия		975,78	54,99	3425	193	–	1281	
			4,84	3593,18	122,11	17391	591	12078	4689	23846
344 1115-0106-0201	Колонны. Облицовка керамогранитом (4,16+5,49)=9,65 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки		975,62	54,96	4722	266	–	1766	
			9,65	5228,81	29,22	50458	282	20967	23474	79847
345 1107-0519-0102	Ограждения из хромированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения		3026,84	13,78	29209	133	–	5915	
			4,2	1791,43	81,9	7524	344	286	8302	17092
346 2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хромированной трубы	м		1641,43	33,81	6894	142	–	1266	
			4,2	8929		37502		37502	–	40502
347 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия		–		–		–	3000	
			10,3	2802,62	13,69	28867	141	18454	9482	41417
348 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций		997,28	3,3	10272	34	–	3068	
			0,22992	35512,35	10642,83	8165	2447	511	4054	13197
349 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012			22647,01	2905,36	5207	668	–	978	
		т	0,22992	496929		114254		114254	–	123394

350 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;			–		–		–	9140	
		м2	6,66768	84,74	2,25	565	15	276	190	815
				41,09	0,3	274	2	–	60	
351 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	6,66768	75,29	1,65	502	11	331	112	663
				24	0,3	160	2	–	49	
352 1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	6,08	1005,92	5,26	6116	32	23	4614	11588
				996,88	1,64	6061	10	–	858	
353 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	6,08	6071		36912		36912	–	39865
				–		–		–	2953	
354 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	10,1	876,63	5,35	8854	54	38	6672	16768
				867,52	1,68	8762	17	–	1242	
355 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	10,1	6071		61317		61317	–	66222
				–		–		–	4905	
356 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,2	1861,67	11,19	7819	47	6574	1116	9650
				285,24	3,57	1198	15	–	715	
357 1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	6,5	1316,46	86,92	8557	565	105	7394	17227
				1213,38	23,08	7887	150	–	1276	
358 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	2,7	659		1779		1779	–	1921
				–		–		–	142	
359 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	3,8	659		2504		2504	–	2704

				–		–		–	200	
Раздел 21 Входная группа. ВГ-6										
360 1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	1,1	7123,64	6,36	7836	7	7158	632	9145
				610	0,91	671	1	–	677	
361 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	0,7	3591,43	121,43	2514	85	1746	679	3448
				975,71	55,71	683	39	–	255	
362 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	3591,67	121,67	6465	219	4490	1744	8866
				975,56	55	1756	99	–	657	
363 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,65	84,62	1,54	55	1	27	19	80
				41,54	–	27	–	–	6	
364 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,65	75,38	1,54	49	1	32	11	65
				24,62	–	16	–	–	5	
365 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,5	2802,44	13,56	12611	61	8062	4143	18094
				997,33	3,33	4488	15	–	1340	
366 1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,17581	35521,3	10653,55	6245	1873	391	3099	10092
				22643,76	2906,55	3981	511	–	748	
367 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,17581	496929		87365		87365	–	94354

				–		–		–	6989	
368 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	5,09849	84,53	2,16	431	11	211	146	623
				40,99	0,39	209	2	–	46	
369 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,09849	75,12	1,57	383	8	253	86	507
				23,93	0,39	122	2	–	38	
370 1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	3,72	1006,18	5,38	3743	20	14	2823	7091
				997,04	1,61	3709	6	–	525	
371 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	3,72	6071		22584		22584	–	24391
				–		–		–	1807	
372 1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	4,8	876,46	5,21	4207	25	18	3171	7968
				867,5	1,67	4164	8	–	590	
373 2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	4,8	6071		29141		29141	–	31472
				–		–		–	2331	
374 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	4,2	1861,67	11,19	7819	47	6574	1116	9650
				285,24	3,57	1198	15	–	715	
375 1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	4,87	1316,63	87,06	6412	424	79	5538	12906
				1213,35	22,79	5909	111	–	956	
376 2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	1,47	659		969		969	–	1047
				–		–		–	78	

377	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	3,4	659		2241		2241	–	2420
					–		–		–	179	
Раздел 22 Входная группа. ВГ-7											
378	1111-0101-3803	Покрытия из резины. Устройство (Площадка и ступени шир. 300 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	1,32	7123,48	6,06	9403	8	8590	758	10974
					609,85	0,76	805	1	–	813	
379	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (площадка) НР = 94 %	м2 покрытия	4,06	3592,61	121,92	14586	495	10130	3933	20001
					975,62	54,93	3961	223	–	1482	
380	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (ступени и подступенки) НР = 94 %	м2 покрытия	3,4	3592,35	121,76	12214	414	8483	3293	16748
					975,59	54,71	3317	186	–	1241	
381	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,65	84,62	1,54	55	1	27	19	80
					41,54	–	27	–	–	6	
382	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,65	75,38	1,54	49	1	32	11	65
					24,62	–	16	–	–	5	
383	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,53	2802,71	13,74	15499	76	9908	5091	22237
					997,29	3,44	5515	19	–	1647	
384	1109-0102-0104	Монтаж каркаса козырька НР = 69 %	т конструкций	0,25048	35515,81	10647,56	8896	2667	557	4416	14377
					22644,52	2906,42	5672	728	–	1065	

385	2106-0209-0201	Конструкции стальные одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,25048	496929		124471		124471	–	134429
					–		–		–	9958	
386	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	7,26392	84,67	2,2	615	16	301	207	888
					41,02	0,28	298	2	–	66	
387	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	7,26392	75,3	1,65	547	12	361	121	721
					23,95	0,28	174	2	–	53	
388	1134-0108-0711	Облицовка потолка металлосайдингом с устройством каркаса НР = 76 %	м2 поверхности	4,14	1006,04	5,31	4165	22	16	3142	7892
					996,86	1,69	4127	7	–	585	
389	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	4,14	6071		25134		25134	–	27145
					–		–		–	2011	
390	1134-0108-0701	Фронтон. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из металлосайдинга НР = 76 %	м2 поверхности	5,85	876,58	5,3	5128	31	22	3865	9712
					867,52	1,71	5075	10	–	719	
391	2945-0000-5660 (пл)	Металлосайдинг	м2	5,85	6071		35515		35515	–	38356
					–		–		–	2841	
392	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	3,9	1861,54	11,03	7260	43	6105	1034	8958
					285,13	3,08	1112	12	–	664	
393	1112-0101-0707	Сливы. Устройство НР = 92 %	м труб	5,6	1316,79	87,14	7374	488	91	6369	14842
					1213,39	22,86	6795	128	–	1099	
394	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-1	м	1,6	659		1054		1054	–	1138

395	2110-0302-0301	Слив водосточный пластиковый СЛ-2	м	4	–		–		–	84	
					659		2636		2636	–	2847
396	1107-0519-0102	Ограждения из хроммированной трубы. Установка НР = 118 %	м ограждения	1,16	–		–		–	211	
					1791,38	82,76	2078	96	78	2293	4721
397	2910-0000-1000 (пл)	Ограждение из хроммированной трубы	м	1,16	1641,38	33,62	1904	39	–	350	
					8929		10358		10358	–	11187
	Раздел 23 Вентшахты				–		–		–	829	
	23.1 В-4 (450х250)										
398	1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06632	59197,83	20340,77	3926	1349	402	1689	6064
399	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012			32795,54	4116,41	2175	273	–	449	
			т	0,06632	496929		32956		32956	–	35592
400	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;			–		–		–	2636	
			м2	1,92328	84,75	2,6	163	5	79	55	235
401	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;			41,08	–	79	–	–	17	
			м2	1,92328	75,39	2,08	145	4	95	32	191
402	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка OSB НР = 76 %	м2 поверхности	7,71	23,92	–	46	–	–	14	
					3796,5	38,13	29271	294	21572	5710	37779
					960,44	14,01	7405	108	–	2798	

403 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (бран(ıуэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,54	2678,88	13,72	14841	76	9240	5100	21536
				997,29	3,43	5525	19	–	1595	
404 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00052	505769,23	3846,15	263	2	98	148	444
				313461,54	–	163	–	–	33	
405 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,4	1618,57	26,43	2266	37	1433	733	3239
				568,57	6,43	796	9	–	240	
23.2 В-5 (400х300)										
406 1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08124	59194,98	20347,12	4809	1653	492	2069	7428
				32791,73	4123,58	2664	335	–	550	
407 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08124	496929		40371		40371	–	43601
				–		–		–	3230	
408 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	2,35596	84,89	2,55	200	6	97	67	288
				41,17	–	97	–	–	21	
409 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,35596	75,55	1,7	178	4	117	39	234
				24,19	–	57	–	–	17	

410 1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Об[illegible]довка OSB НР = 76 %	м2 поверхности	9,53	3796,64	38,09	36182	363	26666	7057	46698
				960,44	13,96	9153	133	–	3459	
411 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,45	2678,76	13,64	17278	88	10758	5938	25073
				997,21	3,41	6432	22	–	1857	
412 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00052	505769,23	3846,15	263	2	98	148	444
				313461,54	–	163	–	–	33	
413 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,1	1588,57	26,19	3336	55	2087	1098	4789
				568,57	6,19	1194	13	–	355	
23.3 В-1 (200х160)										
414 1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04306	59173,25	20320,48	2548	875	261	1096	3936
				32791,45	4110,54	1412	177	–	292	
415 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04306	496929		21398		21398	–	23110
				–		–		–	1712	
416 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,24874	84,08	2,4	105	3	51	35	151
				40,84	–	51	–	–	11	

417 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,24874	75,28	1,6	94	2	62	21	124
				24,02	–	30	–	–	9	
418 1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка OSB НР = 76 %	м2 поверхности	4,9	3796,33	37,96	18602	186	13710	3628	24008
				960,41	13,88	4706	68	–	1778	
419 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,97	2678,87	13,68	13314	68	8290	4574	19319
				997,18	3,22	4956	16	–	1431	
420 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00052	505769,23	3846,15	263	2	98	148	444
				313461,54	–	163	–	–	33	
421 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,08	1588,89	26,85	1716	29	1073	564	2462
				568,52	5,56	614	6	–	182	
23.4 В-2 (300х300)										
422 1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08123	59177,64	20337,31	4807	1652	492	2069	7426
				32783,45	4124,09	2663	335	–	550	
423 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08123	496929		40366		40366	–	43595
				–		–		–	3229	

424 1113-0301-0406	Поверхности металлич ие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	2,35567	84,9	2,55	200	6	97	67	288
				41,18	–	97	–	–	21	
425 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	2,35567	75,14	1,7	177	4	117	39	233
				23,77	–	56	–	–	17	
426 1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка OSB НР = 76 %	м2 поверхности	9,5	3796,74	38,11	36069	362	26582	7036	46553
				960,53	14	9125	133	–	3448	
427 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,45	2678,76	13,64	17278	88	10758	5938	25073
				997,21	3,41	6432	22	–	1857	
428 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00052	505769,23	3846,15	263	2	98	148	444
				313461,54	–	163	–	–	33	
429 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,8	1589,44	26,67	2861	48	1789	942	4107
				568,89	6,11	1024	11	–	304	
23.5 В-3 (200x200)										
430 1109-0402-0101	Металлоконструкции вентшахты. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05618	59166,96	20327,52	3324	1142	340	1430	5134
				32787,47	4111,78	1842	231	–	380	

431	2106-0209-0201	Конструкции стальные (одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05618	496929		27917		27917	–	30150
					–		–		–	2233	
432	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,62922	84,7	2,46	138	4	67	46	199
					41,12	–	67	–	–	15	
433	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	1,62922	74,88	1,23	122	2	81	27	161
					23,94	–	39	–	–	12	
434	1134-0108-0704	Каркасы вентшахты. Облицовка OSB НР = 76 %	м2 поверхности	6,48	3796,6	37,96	24602	246	18132	4799	31753
					960,49	13,89	6224	90	–	2352	
435	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,98	2678,71	13,65	13340	68	8306	4583	19357
					997,19	3,21	4966	16	–	1434	
436	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00052	505769,23	3846,15	263	2	98	148	444
					313461,54	–	163	–	–	33	
437	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	1,2	1589,17	25,83	1907	31	1193	628	2738
					569,17	5,83	683	7	–	203	

Раздел 24 Металлопластиковые перегородки

24

438 1110-0501-0301	Установка перегородок металлопластиковых НР = 90 %	м2	14,9466	4204,57	212,09	62844	3170	36081	22549	92224
				1578,49	97,75	23593	1461	–	6831	
439 2109-0202-0301	Стоимость перегородок из металлопластика	м2	14,9466	24998		373635		373635	–	403526
				–		–		–	29891	
440 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03836	387617,31	1225,23	14869	47	6270	7801	24484
				222940,56	521,38	8552	20	–	1814	
441 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03836	109692		4208		4208	–	4545
				–		–		–	337	
Раздел 25 Знаки, таблички, оборудование										
442 2988-1000-1000 (пл)	Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики.	шт	1	179		179		179	–	193
				–		–		–	14	
443 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	1	941	–	941	–	–	574	1636
				941	–	941	–	–	121	
444 1110-0111-0301	Таблички. Установка НР = 90 %	изделие	84	1123,36	99,07	94362	8322	34404	50102	156021
				614,71	48,01	51636	4033	–	11557	
445 2988-1000-2000 (пл)	Направление к эвакуационному выходу см.схему направо	шт	5	223		1115		1115	–	1204
				–		–		–	89	
446 2988-1000-3000 (пл)	Направление к эвакуационному выходу налево	шт	3	223		669		669	–	723
				–		–		–	54	
447 2988-1000-4000 (пл)	Указатель запасного выхода	шт	5	223		1115		1115	–	1204

				–		–		–	89	
448 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1265,2	141,2	6326	706	401	3878	11020
				1043,8	33,4	5219	167	–	816	
449 2988-1000-5000 (пл)	Направляющая стрелка	шт	75	223		16725		16725	–	18063
				–		–		–	1338	
450 2988-1000-6000 (пл)	Пожарный кран	шт	1	223		223		223	–	241
				–		–		–	18	
451 2988-1000-7000 (пл)	Аптечка первой медицинской помощи	шт	1	223		223		223	–	241
				–		–		–	18	
452 2988-1000-8000 (пл)	Телефон для использования при пожаре	шт	1	179		179		179	–	193
				–		–		–	14	
Раздел 26 Стремянка и трап на чердак										
453 1109-0606-0110	Стремянки СТ-1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08457	53375,9	7153,84	4514	605	273	2585	7667
				42993,97	1312,52	3636	111	–	568	
454 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08457	521309		44087		44087	–	47614
				–		–		–	3527	
455 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	2,45253	828,12	0,82	2031	2	308	1378	3682
				701,72	0,41	1721	1	–	273	
456 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00047	506382,98	2127,66	238	1	89	135	403

				314893,62	–	148	–	–	30	
457 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	м3	0,05	21520	1140	1076	57	768	240	1421
				5020	260	251	13	–	105	

Всего прямые затраты	**18 840 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 066 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	630 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 167 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 794 031
Накладные расходы, тенге	2 818 460
Сметная прибыль (8 %), тенге	786 115
Всего	**27 912 422**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	418 686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28 331 108
Зимнее время (1,35 %)	382470
	28713578
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**30 149 257**
НДС (12 %)	**3 617 911**
Всего по акту с учетом НДС	**33 767 168**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 30 390 451**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "У(авление строительства Алматинской облас. ."

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
Теплотрасса

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**162,4944**	198,49	189,14	32254	30734	–	9630	45235
					9,35	72,96	1520	11855	–	3351	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**5,0256**	1831,42	–	9204	–	–	6627	17097
					1831,42	–	9204	–	–	1266	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;**	**м3 грунта**	**159,144**	31,95	31,95	5085	5085	–	1353	6953
					–	11,81	–	1879	–	515	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;**	**м3 грунта**	**8,376**	796,08	–	6668	–	–	4801	12387
					796,08	–	6668	–	–	918	

5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненного грунта	159,144	143,96	66,41	22910	10569	–	12570	38318
				77,55	32,15	12341	5117	–	2838	
Раздел 2 Трубопроводы										
6 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 57 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,064	974109,38	408000	62343	26112	643	42380	113101
				556062,5	112812,5	35588	7220	–	8378	
7 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	64,64	1097		70910		70910	–	76583
				–		–		–	5673	
8 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 40 мм. Прокладка НР = 99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км трубопровода	0,01	974200	408000	9742	4080	101	6622	17673
				556100	112800	5561	1128	–	1309	
9 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	10,1	519		5242		5242	–	5661
				–		–		–	419	
10 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,0216	425008		9180		9180	–	9914
				–		–		–	734	
11 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=10,000;	т фасонных частей	0,01	942300	465400	9423	4654	188	5897	16546
				458100	137600	4581	1376	–	1226	

12	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные и углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	694		6940		6940	–	7495
					–		–		–	555	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=18,000;	т фасонных частей	0,01098	1285883,42	465482,7	14119	5111	3978	6476	22243
					458105,65	137613,84	5030	1511	–	1648	
14	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 % К=4,000;	м2	61,2	351,05	2,78	21484	170	20342	691	23949
					15,88	0,47	972	29	–	1774	
15	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,1	99932,73	1950,91	109926	2146	56935	39411	161284
					46222,73	919,09	50845	1011	–	11947	
16	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	15,3	682,35	26,8	10440	410	4912	3957	15549
					334,51	5,75	5118	88	–	1152	
17	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 32, 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,074	900135,14	31270,27	66610	2314	46465	17701	91056
					240959,46	662,16	17831	49	–	6745	

18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2047	91,5	4094	183	601	3268	7951
					1655	12,5	3310	25	–	589	
19	2304-0601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31364		62728		62728	–	67746
					–		–		–	5018	
20	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	727,5	2	1455	4	218	1209	2877
					616,5	0,5	1233	1	–	213	
21	2305-1207-0506	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	шт.	2	94397		188794		188794	–	203898
					–		–		–	15104	
22	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	462,5	0,5	925	1	100	808	1872
					412	–	824	–	–	139	
23	2304-1010-1310	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2 1/2A, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	358873		717746		717746	–	775166
					–		–		–	57420	
24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2073	117	2073	117	301	1646	4017
					1655	25	1655	25	–	298	

25	2304-1001-0102	Клапан обратный межфланцевый стально. модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6554		6554		6554	–	7078
					–		–		–	524	
Раздел 3 Топливоподача											
26	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 25 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопрово да	0,006	947500	408000	5685	2448	60	3815	10260
					529500	112833,33	3177	677	–	760	
27	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	262		1588		1588	–	1715
					–		–		–	127	
28	1107-0601-0101	Опорные подушки. Устройство НР = 118 % К=4,000;	м3 сборных конструкци й	0,052	6865,38	2442,31	357	127	32	283	691
					3807,69	807,69	198	42	–	51	
29	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	4	590		2360		2360	–	2549
					–		–		–	189	
30	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2047,25	91,5	8189	366	1202	6537	15904
					1655,25	12,25	6621	49	–	1178	
31	2304-0601-1201	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21898		43796		43796	–	47300
					–		–		–	3504	

32	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, N 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	685		1370		1370	–	1480
					–		–		–	110	
33	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	99930	1950	9993	195	5176	3583	14662
					46220	920	4622	92	–	1086	
34	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	900333,33	31333,33	5402	188	3768	1436	7385
					241000	666,67	1446	4	–	547	
Раздел 4 Герметизация вводов теплосети д. 57 мм - 1 шт											
35	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,28	6921,43	89,29	1938	25	1562	352	2473
					1253,57	28,57	351	8	–	183	
36	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,28	9860,71	157,14	2761	44	2156	560	3587
					2003,57	35,71	561	10	–	266	
37	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	2420	202	2420	202	123	2086	4866
					2095	12	2095	12	–	360	
38	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	3015	239	3015	239	242	2521	5979
					2534	12	2534	12	–	443	

39	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметр 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1533	121	1533	121	93	1318	3079
					1319	12	1319	12	–	228	
40	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5249		5249		5249	–	5669
					–		–		–	420	
41	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3738		3738		3738	–	4037
					–		–		–	299	
42	1126-0101-0301	Устройство сальников из минваты НР = 76 %	м3 изоляции	0,039	58487,18	1102,56	2281	43	1398	653	3169
					21538,46	487,18	840	19	–	235	
43	1106-0101-0119	Устройство бетонного замка НР = 91 %	м3	0,11	19054,55	1318,18	2096	145	1627	323	2613
					2945,45	281,82	324	31	–	194	

Раздел 5 Дренажный колодец 1 шт

44	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,23	192,44	182,59	5625	5337	–	1128	7293
					9,85	43,76	288	1279	–	540	
45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1831,11	–	1648	–	–	1187	3062
					1831,11	–	1648	–	–	227	
46	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	16,6	16,6	194	194	–	56	270

				–	6,67	–	78	–	20	
47 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,689	7,36	7,36	86	86	–	24	119
				–	2,91	–	34	–	9	
48 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,689	143,9	66,39	1682	776	–	923	2813
				77,51	32,17	906	376	–	208	
49 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	9,5	132,32	–	1257	–	–	905	2335
				132,32	–	1257	–	–	173	
50 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	795,56	–	716	–	–	516	1331
				795,56	–	716	–	–	99	
51 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,54	37,69	37,69	661	661	–	167	894
				–	13,23	–	232	–	66	
52 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	16568,89	1077,78	7456	485	6450	565	8663
				1157,78	222,22	521	100	–	642	
53 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,043	18302,97	8497,6	19090	8863	376	13316	34998

				9444,87	2451,58	9851	3600	–	2592	
54 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В. ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	13344		667		667	–	720
				–		–		–	53	
55 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1496		1496		1496	–	1616
				–		–		–	120	
56 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2806		2806		2806	–	3030
				–		–		–	224	
57 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7467		7467		7467	–	8064
				–		–		–	597	
58 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13263		26526		26526	–	28648
				–		–		–	2122	
59 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10930		10930		10930	–	11804
				–		–		–	874	
60 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10913		10913		10913	–	11786
				–		–		–	873	
61 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260		21260		21260	–	22961
				–		–		–	1701	
62 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0674	387640,95	1231,45	26127	83	11017	13706	43020

63 2105-0301-9918	Металлизация закладны анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0674	222952,52 109692	519,29	15027 7393	35	– 7393	3187 –	7984
64 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11,5	– 849,3	20,17	– 9767	232	– 6592	591 2763	13532
65 2106-0208-0501	Стремянка	т	0,02368	255,91 521309	2,43	2943 12345	28	– 12345	1002 –	13333
66 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,68672	– 74,27	1,46	– 51	1	– 34	988 11	67
67 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3,33333	23,3 1093,2	– 2,7	16 3644	– 9	– 3075	5 608	4592
Раздел 6 Узел УТ-1										
68 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	168 2047	0,9 91,5	560 4094	3 183	– 601	340 3268	7951
69 2304-0601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1655 31364	12,5	3310 62728	25	– 62728	589 –	67746
70 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	– 2494,5	–	– 4989	–	– 4429	5018 549	5981

				280	–	560	–	–	443	
71 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2134,5	–	4269	–	3533	721	5389
				368	–	736	–	–	399	
72 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3729	275	7458	550	1053	5845	14367
				2927,5	54,5	5855	109	–	1064	
73 2304-0902-1601	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14512		29024		29024	–	31346
				–		–		–	2322	
74 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2073	117	2073	117	301	1646	4017
				1655	25	1655	25	–	298	
75 2304-1001-0404	Клапан - захлопка, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91, прим.	шт.	1	3262		3262		3262	–	3523
				–		–		–	261	
Раздел 7 Выход труб из канала КЛ 60-45										
76 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00062	70967,74	6451,61	44	4	5	42	93
				56451,61	1612,9	35	1	–	7	
77 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00062	253752		157		157	–	170
				–		–		–	13	

78	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,347	2677,23	14,41	929	5	578	319	1348
					997,12	2,88	346	1	–	100	
79	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00021	504761,9	–	106	–	40	60	179
					314285,71	–	66	–	–	13	
80	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00021	543618		114		114	–	123
					–		–		–	9	
81	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,18	66,67	–	12	–	6	4	17
					33,33	–	6	–	–	1	
82	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	1,45	8895,86	2047,59	12899	2969	3776	6162	20586
					4244,14	425,52	6154	617	–	1525	
83	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	15184		19739		19739	–	21318
					–		–		–	1579	
84	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	13344		2002		2002	–	2162
					–		–		–	160	
85	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03168	221252		7009		7009	–	7570
					–		–		–	561	
86	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01309	232177		3039		3039	–	3282
					–		–		–	243	

87	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бето Установка НР = 91 %	т	0,01969	69933,98	16404,27	1377	323	29	1045	2616
					52056,88	6246,83	1025	123	–	194	
88	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01969	439310		8650		8650	–	9342
					–		–		–	692	
89	1109-0601-0102	Плита покрытия. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0596	52986,58	2533,56	3158	151	157	1985	5554
					47818,79	453,02	2850	27	–	411	
90	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0596	287921		17160		17160	–	18533
					–		–		–	1373	
91	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	3,04	67,11	2,63	204	8	101	66	292
					31,25	0,33	95	1	–	22	
	Раздел 8 Железобетонные конструкции канала										
92	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	7,584	6880,67	2453,06	52183	18604	4637	41412	101083
					3816,19	811,31	28942	6153	–	7488	
93	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (3,36мз/0,1см)=33,6 НР = 94 %	м2 покрытия	33,6	553,04	135,39	18582	4549	5576	9428	30251
					251,7	46,82	8457	1573	–	2241	
94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,36	17772,92	1077,68	59717	3621	52204	4221	69053
					1158,33	222,02	3892	746	–	5115	

95	1106-1001-0101	Устройство монолитных каналов НР = 91 %	м3	8,36	22741,87	2090,07	190122	17473	139969	34471	242560
					3909,09	622,01	32680	5200	–	17967	
96	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1644	215512		35430		35430	–	38264
					–		–		–	2834	
97	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6943,85	1286,38	90270	16723	45656	38914	139519
					2145,46	391,31	27891	5087	–	10335	
98	2104-0302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,6	66890		173914		173914	–	187827
					–		–		–	13913	
99	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	26,5	849,25	20,11	22505	533	15191	6367	31182
					255,89	2,45	6781	65	–	2310	
100	2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)-неподвижная опора НОп-1	т	0,06	1349601		80976		80976	–	87454
					–		–		–	6478	

Раздел 9 Тепловая камера Тип УТ-1 - 1 шт

101	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	19,35	155,09	148,17	3001	2867	1	661	3955
					6,87	40,57	133	785	–	293	
102	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,500;	т	34,83	168		5851		–	–	6319
					–		–		–	468	
103	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	19,8	114,09	108,08	2259	2140	–	467	2944
					6,01	26,77	119	530	–	218	
104	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=1,500; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	1403,33	–	842	–	–	606	1564
					1403,33	–	842	–	–	116	
105	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	15,3	31,96	31,96	489	489	–	130	669
					–	11,83	–	181	–	50	
106	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=1,500;	м3 уплотненного грунта	15,3	143,92	66,41	2202	1016	–	1208	3683
					77,52	32,16	1186	492	–	273	
107	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	5,1	724,9	–	3697	–	–	2662	6868

				724,9	–	3697	–	–	509	
108 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4	226,25	29,25	905	117	518	294	1295
				67,5	10,75	270	43	–	96	
109 1106-0101-0101	Устройство из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,9	19687,78	1077,78	17719	970	15707	1129	20356
				1157,78	221,11	1042	199	–	1508	
110 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	6,924	14458,84	3345,47	100113	23164	11327	86100	201110
				9477,47	1060,66	65622	7344	–	14897	
111 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,125	25203		103962		103962	–	112279
				–		–		–	8317	
112 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,769	24947		193813		193813	–	209318
				–		–		–	15505	
113 2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,08	13518		28117		28117	–	30366
				–		–		–	2249	
114 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	1,44	85013		122419		122419	–	132213
				–		–		–	9794	
115 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	4	2806		11224		11224	–	12122

				–		–		–	898	
116 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО1, прим.	шт.	4	1496		5984		5984	–	6463
				–		–		–	479	
117 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02353	232177		5463		5463	–	5900
				–		–		–	437	
118 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12343	232177		28658		28658	–	30951
				–		–		–	2293	
119 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01628	221252		3602		3602	–	3890
				–		–		–	288	
120 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09728	215512		20965		20965	–	22642
				–		–		–	1677	
121 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21260		85040		85040	–	91843
				–		–		–	6803	
122 1108-0201-0703	Решетка Р1. Установка НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,01696	525235,85	8726,42	8908	148	7981	772	10454
				45931,6	3007,08	779	51	–	774	
123 2113-0814-1901	Решетка Р1 К=4,000;	т	0,01696	513085		8702		8702	–	9398
				–		–		–	696	

124 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром мене( ) мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	0,49184	827,5	–	407	–	62	276	738
				701,45	–	345	–	–	55	
125 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=4,000;	т	0,174	550868		95851		95851	–	103519
				–		–		–	7668	
126 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	5,046	75,31	1,59	380	8	251	85	502
				23,98	0,4	121	2	–	37	
127 1115-0203-0201	Стены камеры. Оштукатуривание цементным раствором с церезитом НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,6	1074,71	69,26	14616	942	3720	8558	25028
				731,91	54,63	9954	743	–	1854	
128 1108-0101-0302	Гидроизоляция оклеечная "Технониколь" НР = 93 %	м2 поверхности	13,6	1189,12	28,01	16172	381	13796	1941	19562
				146,69	6,76	1995	92	–	1449	
129 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,6	849,26	20,15	11550	274	7796	3267	16002
				255,88	2,43	3480	33	–	1185	
130 1108-0201-0101	Стены камеры из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,7	19920,59	2370,59	33865	4030	22318	7766	44961
				4421,76	490	7517	833	–	3330	
	Всего прямые затраты					3 595 398				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					448 540				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 926 088
- перевозка грузов, тенге	5 851
Накладные расходы, тенге	496 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 380
Всего	**4 419 614**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	66 294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 485 908
Зимнее время (1,35 %)	60560
	4546468
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**4 773 791**
НДС (12 %)	**572 855**
Всего по акту с учетом НДС	**5 346 646**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 4 811 982**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области".

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Внутренние сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кабельные изделия										
68	**1310-0105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %**	**м кабеля**	**245**	631,55	67,73	154730	16594	47099	58334	–
					371,58	18,74	91037	4592	–	–	
69	**1308-0206-2205**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**126**	195,75	11,67	24665	1471	3751	14377	–
					154,31	4,17	19443	525	–	–	
70	**1308-0206-2204**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**154**	151,58	6,67	23344	1027	4037	13426	–
					118,7	2,38	18280	367	–	–	

71	1308-0206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**								
			м	**1693**	108,57	3,34	183803	5647	37485	102734	–
					83,09	1,19	140671	2015	–	–	
72	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**								
			м	**2016**	92,18	1,67	185840	3362	38898	104242	–
					71,22	0,6	143580	1200	–	–	
	Раздел 5 Материалы										
84	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**								
			м	**3541**	399	15,09	1412858	53445	434716	674124	–
					261,14	3,27	924697	11587	–	–	
87	1308-0206-1902	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**								
			м	**323**	501,29	33,82	161917	10924	39807	82337	–
					344,23	9,82	111186	3171	–	–	
91	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м**	**125**	744,22	52,62	93028	6577	43422	31570	–
					344,23	6,54	43029	818	–	–	
		Всего прямые затраты					**2 240 185**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 491 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	649 215

Накладные расходы, тенге	1 081 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	0
Всего	**3 321 329**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	49 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 371 149
Зимнее время (1,35 %)	45511
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	3416659 **3 587 492**
НДС (12 %)	**430 499**
Всего по акту с учетом НДС	**4 017 992**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 3 616 192**

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

МП

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

МП

Технадзор

ТОО "УКС"

Болсамбеков Н.К.

МП

Авторский надзор

ТОО «Геодезия сервис»

Сванов Т.С.

МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
1	1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %** / *м трубопровода*	**305**	1552,88	17,83	473627	5438	353893	114009	634647
				374,74	6,69	114296	2040	–	47011	
2	1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %** / *м трубопровода*	**277**	1596,47	17,83	442221	4939	333479	103543	589425
				374,74	6,69	103803	1853	–	43661	
3	1116-0401-0201	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %** / *м трубопровода*	**20**	1451,4	38,8	29028	776	14024	14213	46700
				711,4	13,75	14228	275	–	3459	
4	1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57 мм. Прокладка НР = 98 %** / *м трубопровода*	**10**	1968	38,8	19680	388	12178	7107	28930
				711,4	13,8	7114	138	–	2143	

5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровод горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	612	81,91	1,21	50130	738	413	47999	105979
				80,03	–	48979	–	–	7850	
6 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	74,385	1011,24	79,1	75221	5884	19257	51815	137199
				673,25	37,53	50080	2792	–	10163	
7 2305-1001-2350	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	12339		86373		86373	–	93283
				–		–		–	6910	
8 2305-1001-2351	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	15155		60620		60620	–	65470
				–		–		–	4850	
9 2305-1001-2352	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6	17107		102642		102642	–	110853
				–		–		–	8211	

10	2305-1001-2353	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**12**	18943	227316	227316	–	245501
					–	–	–	18185	
11	2305-1001-2354	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**6**	20899	125394	125394	–	135426
					–	–	–	10032	
12	2305-1001-2355	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**6**	22856	137136	137136	–	148107
					–	–	–	10971	
13	2305-1001-2356	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**6**	24808	148848	148848	–	160756
					–	–	–	11908	

14	2305-1001-2357	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	26885	80655	80655	–	87107
					–	–	–	6452	
15	2305-1001-2358	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	28967	86901	86901	–	93853
					–	–	–	6952	
16	2305-1001-2359	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5	31285	156425	156425	–	168939
					–	–	–	12514	
17	2305-1001-2360	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	33363	33363	33363	–	36032
					–	–	–	2669	

18	2305-1001-2362	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	37763		37763		37763	–	40784
					–		–		–	3021	
19	2305-1001-2363	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2	39966		79932		79932	–	86327
					–		–		–	6395	
20	2305-1001-2364	Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с тремя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраиваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	41918		41918		41918	–	45271
					–		–		–	3353	
21	1116-0602-0102	Клапаны запорные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	62	475,1	0,53	29456	33	3116	25797	59673
					424,31	0,26	26307	16	–	4420	
22	2305-1314-0307	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110 °C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	62	1990		123380		123380	–	133250
					–		–		–	9870	

23 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Ус овка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	4	578	2,25	2312	9	279	1985	4641
				506	0,5	2024	2	–	344	
24 2304-1006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	27069		108276		108276	–	116938
				–		–		–	8662	
25 1116-0602-0102	Клапаны запорные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	4	475	0,5	1900	2	201	1664	3849
				424,25	0,25	1697	1	–	285	
26 2304-1006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	21081		84324		84324	–	91070
				–		–		–	6746	
27 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	10	282,2	–	2822	–	1190	1599	4775
			10	163,2	–	1632	–	–	354	
28 2304-0902-1812	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6826		13652		13652	–	14744
				–		–		–	1092	
29 2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4837		38696		38696	–	41792
				–		–		–	3096	

30 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 60мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	18839	206,5	37678	413	19954	17084	59143
				8655,5	61	17311	122	–	4381	
31 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2503	–	25030	–	22145	2827	30086
				288,5	–	2885	–	–	2229	
32 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10	2145,7	–	21457	–	17667	3714	27185
				379	–	3790	–	–	2014	
33 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	277	590,62	65,03	163601	18012	71186	62993	244722
				268,6	30,62	74403	8483	–	18128	
34 2111-0403-5905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100:	м	304,7	422		128583		128583	–	138870
				–		–		–	10287	
35 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	305	590,62	65,03	180139	19833	78382	69361	269460
				268,6	30,63	81924	9341	–	19960	

36 2111-0403-5904	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100:**	**м**	**335,5**	335		112393		112393	–	121384
				–		–		–	8991	
37 1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**41**	828,39	0,98	33964	40	5160	23026	61549
				701,56	0,46	28764	19	–	4559	
38 1126-0101-0101	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,040;**	**м3 изоляции**	**0,24**	99929,17	1950	23983	468	12422	8599	35189
				46220,83	920,83	11093	221	–	2607	
39 1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**41**	773,22	26,8	31702	1099	16888	10603	45689
				334,51	5,76	13715	236	–	3384	

Всего прямые затраты	**3 158 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	604 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 996 424
Накладные расходы, тенге	567 938

Сметная прибыль (8 %), тенге	338 119
Всего	**3 864 598**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	57 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3 922 567
Зимнее время (1,35 %)	52955
	3975522
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**4 174 298**
НДС (12 %)	**500 916**
Всего по акту с учетом НДС	**4 675 213**
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф 0,900 4 207 692**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области.

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"

Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
Водоснабжение и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод хоз-питьевой									
1	**1116-0401-0209**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка футляра НР = 98 %** / **м трубопровода**	**1**	10290	222	10290	222	7678	2393	13698
				2390	52	2390	52	–	1015	
2	**1122-0601-0307**	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %** / **км трубопровода**	**0,001**	3622000	252000	3622	252	2987	425	4371
				383000	46000	383	46	–	324	
3	**1122-1401-0301**	**Трубы стальные. Протаскивание в футляр НР = 99 %** / **м трубы, уложенной в футляре**	**1**	1310	7	1310	7	269	1026	2523
				1034	2	1034	2	–	187	
4	**1116-0301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %** / **м трубопровода**	**231**	1673,51	19,71	386581	4554	286664	95175	520296

				412,83	7,59	95363	1754	–	38540	
5 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1846,83	19,71	129278	1380	99000	28841	170769
				412,83	7,6	28898	532	–	12650	
6 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	46	2186,22	19,72	100566	907	80669	18952	129079
				412,83	7,59	18990	349	–	9561	
7 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2472,9	19,7	49458	394	40807	8242	62316
				412,85	7,65	8257	153	–	4616	
12 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	24264,33	–	72793	–	71690	1081	79784
				367,67	–	1103	–	–	5910	
13 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18	828,44	1	14912	18	2266	10110	27024
				701,56	0,5	12628	9	–	2002	
14 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1398,6	37,8	6993	189	3351	3449	11277
				690,6	13,2	3453	66	–	835	
15 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 38 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	900200	31200	4501	156	3140	1197	6154
				241000	800	1205	4	–	456	

16 1106-0101-0101	Устройство бетонных уп[illegible]в НР = 91 %	м3	0,15	17600	1080	2640	162	2304	188	3054
				1160	220	174	33	–	226	
20 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	368	79,55	1,17	29274	431	248	28023	61881
				77,7	–	28595	–	–	4584	

Раздел 2 Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод

31 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	252	1673,51	19,71	421724	4968	312724	103827	567595
				412,83	7,6	104032	1914	–	42044	
32 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	112	1846,81	19,71	206843	2208	158399	46145	273227
				412,82	7,6	46236	851	–	20239	
33 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	44	2186,25	19,73	96195	868	77163	18128	123469
				412,82	7,59	18164	334	–	9146	
37 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	828,38	1	19881	24	3020	13478	36028
				701,54	0,46	16837	11	–	2669	
40 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	409	79,55	1,17	32536	479	276	31145	68775

				77,7	–	31781	–	–	5094	
41 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	11	9807	425	107877	4675	443	102772	227501
				9341,73	191,82	102759	2110	–	16852	
44 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	44	535	65,02	23540	2861	8860	10007	36231
				268,61	30,64	11819	1348	–	2684	
46 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	107	535	65,03	57245	6958	21546	24334	88105
				268,61	30,63	28741	3277	–	6526	
48 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	133	534,99	65,02	71154	8648	26782	30246	109512
				268,6	30,62	35724	4073	–	8112	
50 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 219 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	1	9230	142	9230	142	7084	1992	12120
				2004	29	2004	29	–	898	
51 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3021000	299000	3021	299	2392	365	3657
				330000	39000	330	39	–	271	
52 1122-1401-0301	Трубы стальные. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	1	1310	7	1310	7	269	1026	2523
				1034	2	1034	2	–	187	

Раздел 4 Канализация бытовая

53 1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	18	3267,94	102,22	58823	1840	33055	24035	89487
				1329,33	33,22	23928	598	–	6629	
54 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	729,47	9	145894	1799	1519	140417	309216
				712,88	3,54	142576	707	–	22905	
56 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	170	750,25	3,91	127542	664	495	124130	271806
				743,43	1,65	126383	280	–	20134	
58 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР = 99 %	шт.	11	2582,27	1649,91	28405	18149	–	15201	47094
				932,36	463,55	10256	5099	–	3488	
61 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	281	1293,21	827,05	363393	232401	–	194366	602380
				466,16	232,52	130992	65337	–	44621	
71 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники и т.д.. Установка НР = 99 %	шт.	102	1905,81	1217,82	194393	124218	–	104058	322327
				687,99	342,49	70175	34934	–	23876	
78 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1470277,78	33055,56	26465	595	21490	4350	33280
				243333,33	777,78	4380	14	–	2465	
79 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	7	590,57	65	4134	455	1799	1591	6183
				268,57	30,57	1880	214	–	458	

81 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляци трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	30	590,63	65,03	17719	1951	7710	6823	26505
				268,6	30,63	8058	919	–	1963	
83 1106-0101-0101	Устройство бетонных упоров НР = 91 % К=13,000;	м3	0,195	17594,87	1076,92	3431	210	2995	245	3970
				1158,97	220,51	226	43	–	294	

Всего прямые затраты	**2 832 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 120 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	423 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 154 142
Накладные расходы, тенге	1 197 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	332 280
Всего	**4 099 058**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	61 486
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 160 544
Зимнее время (1,35 %)	56167
	4216711
Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050	**4 427 547**
НДС (12 %)	**531 306**
Всего по акту с учетом НДС	**4 958 852**
Итог к оплате со скидкой	Кэфф 0,900 **4 462 967**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нусипбаев М.О.
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ Ахман С.К.
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ Сванов Т.С.
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство вречебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Конструктивные решения. Гараж на одну автом

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %**	**м3 грунта**	**133,4**	158,7	152,49	21171	20342	–	5029	28296
					6,21	46,15	829	6156	–	2096	
2	1130-0101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %**	**м3 подушки**	**27,2**	4022,9	176,65	109423	4805	54963	43686	165358
					1825,55	86,47	49655	2352	–	12249	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1**	796	–	796	–	–	573	1479
					796	–	796	–	–	110	
4	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**89,6**	45,59	45,59	4085	4085	–	1087	5586
					–	16,85	–	1510	–	414	

5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,6	143,96	66,42	12899	5951	–	7077	21574
				77,54	32,15	6948	2881	–	1598	
Раздел 2 Фундамент, армирование, выпуски из фундамента, колонны										
6 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	17	531,18	135,35	9030	2301	2450	4771	14905
				251,71	46,82	4279	796	–	1104	
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,5	23213,56	1972,96	313383	26635	233968	52721	395392
				3909,63	381,85	52780	5155	–	29288	
8 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04312	215512		9293		9293	–	10036
				–		–		–	743	
9 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08692	197175		17138		17138	–	18509
				–		–		–	1371	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03846	198284		7626		7626	–	8236
				–		–		–	610	
11 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,28	35662,5	6040,63	45648	7732	23725	14368	64817
				11086,72	1248,44	14191	1598	–	4801	

12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горя[illegible]атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,06382	191531		12224		12224	–	13202
				–		–		–	978	
13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,04286	198284		8498		8498	–	9178
				–		–		–	680	
14 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00126	228947		288		288	–	311
				–		–		–	23	
15 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02218	229981,97	1217,31	5101	27	3625	1330	6945
				65329,13	541,03	1449	12	–	514	
16 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,02218	109692		2433		2433	–	2628
				–		–		–	195	
17 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,9	35661,11	6041,11	32095	5437	16680	10103	45574
				11086,67	1248,89	9978	1124	–	3376	
18 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
		т	0,0401	191531		7680		7680	–	8294
				–		–		–	614	

19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горя(ıтаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0304	198284		6028		6028	–	6510
					–		–		–	482	
20	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,00126	228947		288		288	–	311
					–		–		–	23	
21	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02218	229981,97	1217,31	5101	27	3625	1330	6945
					65329,13	541,03	1449	12	–	514	
22	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,02218	109692		2433		2433	–	2628
					–		–		–	195	
Раздел 3 Лестница Л-1											
23	1106-0101-0115	Лестница Л-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	19423,33	1653,33	11654	992	9560	1198	13880
					1836,67	358,33	1102	215	–	1028	
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00616	215512		1328		1328	–	1434
					–		–		–	106	
Раздел 4 Пандус Пн-1											
25	1106-0101-0115	Пандус Пн-1. Устройство НР = 91 %	м3	3	19421,33	1651,33	58264	4954	47800	5991	69395
					1836,67	357,67	5510	1073	–	5140	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	215512		4978		4978	–	5376
					–		–		–	398	

Раздел 5 Входное крыльцо Кв-1										
27	1106-0101-0115	Входное крыльцо Кв-1. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	19420	1650	9710	825	7967	999	11566
					1836	360	918	180	–	857	
28	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037	215512		797		797	–	861
					–		–		–	64	
Раздел 6 Смотровая яма См-1											
29	1106-0401-0102	Смотровая яма. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	31093,45	2479,31	90171	7190	55189	26671	126189
					9583,45	523,1	27792	1517	–	9347	
30	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02202	215512		4746		4746	–	5126
					–		–		–	380	
31	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03951	229992,41	1240,19	9087	49	6458	2366	12369
					65299,92	506,2	2580	20	–	916	
32	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03951	109692		4334		4334	–	4681
					–		–		–	347	
Раздел 7 Гидроизоляция бетонных поверхностей											
33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,2	905,31	10,31	2897	33	1610	1181	4404
					391,88	5	1254	16	–	326	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	87	849,24	20,13	73884	1751	49871	20902	102369
					255,89	2,45	22262	213	–	7583	

Раздел 8 Кладка стен										
35	1108-0201-0503	**Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**30,5**	21483,21	2370,39	655238	72297	406064	178394	900323
					5799,25	490	176877	14945	–	66691	
36	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=173,600;**	**т**	**0,17534**	215512		37788		37788	–	40811
					–		–		–	3023	
37	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01545**	198284		3063		3063	–	3308
					–		–		–	245	
Раздел 9 Монолитные сердечники											
38	1106-0501-0104	**Монолитные сердечники. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,33**	34969,7	6045,45	11540	1995	5886	3704	16464
					11087,88	1245,45	3659	411	–	1220	
39	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02086**	221252		4615		4615	–	4984
					–		–		–	369	
40	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01003**	232177		2329		2329	–	2515
					–		–		–	186	
Раздел 10 Монолитные перемычки											
41	1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	43060,71	4287,5	24114	2401	14040	7405	34041
					13701,79	828,57	7673	464	–	2522	

42	2105-0309-0303	Сетки арматурные свар[illegible]е из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03449	221252		7631		7631	–	8241
					–		–		–	610	
43	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01011	232177		2347		2347	–	2535
					–		–		–	188	
Раздел 11 Бетонное обрамление											
44	1106-0501-0104	Железобетонное обрамление ОБ-1. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	35661,95	6041,59	40298	6827	20943	12684	57221
					11086,73	1248,67	12528	1411	–	4239	
45	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08016	221252		17736		17736	–	19155
					–		–		–	1419	
46	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03259	232177		7567		7567	–	8172
					–		–		–	605	
Раздел 12 Монолитная обвязка с сейсмопоясом											
47	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,15	31443,13	4638,55	130489	19250	73372	37821	181775
					9124,58	890,36	37867	3695	–	13465	
48	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12928	221252		28603		28603	–	30891
					–		–		–	2288	
49	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04278	232177		9933		9933	–	10728
					–		–		–	795	

50 1106-0301-0408	Детали закладные весо до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02218	229981,97	1217,31	5101	27	3625	1330	6945
				65329,13	541,03	1449	12	–	514	
51 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02218	109692		2433		2433	–	2628
				–		–		–	195	
Раздел 13 Каркас										
52 1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,4656	46607,53	16180,4	68308	23714	8687	29164	105270
				24499,86	4339,52	35907	6360	–	7798	
53 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,7008	300306		210454		210454	–	227290
				–		–		–	16836	
54 2105-0304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,7648	258136		197422		197422	–	213216
				–		–		–	15794	
55 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,71064	27227,57	9665,93	19349	6869	1799	8707	30300
				15030,11	2727,12	10681	1938	–	2244	

56 2105-0201-0502	Уголок стальной горяч(таный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,71064	230691		163938		163938	–	177053
				–		–		–	13115	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	54,0908	75,23	1,61	4069	87	2685	905	5372
				23,98	0,26	1297	14	–	398	
58 1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 % К=29,000;	м2	54,0908	6224,4	88,3	336683	4776	296033	25992	391689
				663,22	33,2	35874	1796	–	29014	

Раздел 14 Кровля

14.1 Кровля

59 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	69,6	2809,35	36,84	195531	2564	172710	19178	231886
				291,05	15,11	20257	1052	–	17177	
60 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	69,6	5685,06	96,54	395680	6719	264470	116159	552786
				1788,66	25,42	124491	1769	–	40947	
61 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	69,6	349,68	2,49	24338	173	22013	2005	28450
				30,92	1,09	2152	76	–	2107	

Раздел 15 Ворота

62 1109-0403-0301	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,15929**	144258,9	72703,87	22979	11581	2851	7285	32685
				53656,85	12624,77	8547	2011	–	2421	
63 2109-0403-0401	**Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**1**	352210		352210		352210	–	380387
				–		–		–	28177	
Раздел 16 Столик -6шт										
64 1109-0101-0101	**Металлоконструкции столика. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,05046**	44233,06	16191,04	2232	817	179	1004	3495
				24494,65	4340,07	1236	219	–	259	
65 2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,05046**	228947		11553		11553	–	12477
				–		–		–	924	
66 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**1,46334**	74,49	1,37	109	2	72	24	144
				23,92	–	35	–	–	11	
	Всего прямые затраты					**3 900 191**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	684 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 962 654
Накладные расходы, тенге	653 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	364 266
Всего	**4 917 601**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 764
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 991 365
Зимнее время (1,35 %)	67383

5058748

Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050			5 311 686
НДС (12 %)			637 402
Всего по акту с учетом НДС			5 949 088
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф**	**0,900**	**5 354 179**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Нусипбаев М.О.**
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ **Ахман С.К.**
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ **Болсамбеков Н.К.**
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ **Сванов Т.С.**
МП

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №87/06/09 от 20.06.2019год доп.согл №1 от 25.11.2019г.
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в смену в с.Коксу Коксуского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*		Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,тенге	Всего стоимость С НР и СП ,тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**318,16**	198,49	189,14	63152	60177	–	18855	88568
					9,35	72,96	2975	23212	–	6561	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**9,84**	1831,4	–	18021	–	–	12975	33476
					1831,4	–	18021	–	–	2480	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,950;**	**м3 грунта**	**311,6**	31,95	31,95	9956	9956	–	2649	13613
					–	11,81	–	3679	–	1008	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,050;**	**м3 грунта**	**16,4**	796,1	–	13056	–	–	9400	24252

				796,1	–	13056	–	–	1796	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,950;	м3 уплотненн ого грунта	311,6	143,96	66,41	44857	20694	–	24612	75027
				77,54	32,16	24163	10020	–	5558	
Раздел 2 Наружные сети канализации										
6 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопров ода	0,096	426697,92	135802,08	40963	13037	752	30717	77414
				283062,5	40135,42	27174	3853	–	5734	
7 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	96,96	1512		146604		146604	–	158332
				–		–		–	11728	
8 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	39	1189,77	1189,77	46401	46401	–	20640	72404
				–	735,03	–	28666	–	5363	
Раздел 3 Земляные работы для строительства 6-ти колодцев										
9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	175,38	192,44	182,57	33750	32020	–	6770	43762
				9,86	43,75	1730	7673	–	3242	
10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,4	1831,3	–	9889	–	–	7120	18370
				1831,3	–	9889	–	–	1361	
11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,134	16,57	16,57	1162	1162	–	336	1618

				–	6,64	–	466	–	120	
12 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,134	7,33	7,33	514	514	–	148	715
				–	2,94	–	206	–	53	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70,134	143,95	66,42	10096	4658	–	5539	16886
				77,54	32,15	5438	2255	–	1251	
14 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	57	132,35	–	7544	–	–	5432	14014
				132,35	–	7544	–	–	1038	
15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,4	796,11	–	4299	–	–	3095	7986
				796,11	–	4299	–	–	592	
16 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	105,24	37,68	37,68	3965	3965	–	1002	5364
				–	13,23	–	1392	–	397	
17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 уплотненного грунта	1,8	144,44	66,67	260	120	–	143	435
				77,78	32,22	140	58	–	32	
Раздел 4 Строительство колодца. 6 шт - д. 1000 мм										
18 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,99	26755,76	9851,92	160267	59013	7711	115789	298140

				15616,53	3909,18	93543	23416	–	22084	
19	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13263		79578		79578	–	85944
					–		–		–	6366	
20	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	21260		127560		127560	–	137765
					–		–		–	10205	
21	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6	10913		65478		65478	–	70716
					–		–		–	5238	
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	1496		13464		13464	–	14541
					–		–		–	1077	
23	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10- 2	шт.	6	12229		73374		73374	–	79244
					–		–		–	5870	
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2806		19642		19642	–	21213
					–		–		–	1571	
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,78	849,17	20,08	14249	337	9618	4032	19743
					255,9	2,44	4294	41	–	1462	
26	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,0582	521309		30340		30340	–	32767
					–		–		–	2427	

27 1113-0301-1406	**Поверхности металлич(ие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;**	**м2**	**1,6878**	74,65	1,78	126	3	83	28	166
				23,7	–	40	–	–	12	
28 2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,19104**	615028		117495		117495	–	126895
				–		–		–	9400	
29 2105-0301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,19104**	109692		20956		20956	–	22632
				–		–		–	1676	
30 2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных лотков)**	**м3**	**2,34**	13344		31225		31225	–	33723
				–		–		–	2498	
31 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=6,000;**	**м3**	**3,3**	17595,15	1077,58	58064	3556	50686	4145	67186
				1158,18	222,12	3822	733	–	4977	

Всего прямые затраты	**1 266 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	794 566
Накладные расходы, тенге	273 427
Сметная прибыль (8 %), тенге	123 177
Всего	**1 662 911**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 687 855
Зимнее время (1,35 %)	22786
	1710641

Итого в текущих ценах с 2019г коэф 1,050			1 796 173
НДС (12 %)			215 541
Всего по акту с учетом НДС			2 011 713
Итог к оплате со скидкой	**Кэфф**	**0,900**	**1 810 542**

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Нусипбаев М.О.**
МП

Подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
_____ **Ахман С.К.**
МП

Технадзор
ТОО "УКС"
_____ **Болсамбеков Н.К.**
МП

Авторский надзор
ТОО «Геодезия сервис»
_____ **Сванов Т.С.**
МП