Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000101 от 22.12.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп .соглашение № 109 от19.11.10 к договору № 77 от 22.06.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Казахско-турецкий лицей на 500 мест"	тг.	1	53 297 609,82	53 297 609,82	12%	6 395 713,18	59 693 323,00		
Всего по счету:					**53 297 609,82**		**6 395 713,18**	**59 693 323,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.
(Ф.И.О., подпись)

Материальный бухгалтер 1
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»

Договор: Доп.соглашение №109 от 19.11.2010 к договору №77 от 22 июня 2010г

Наименование строительства: Строительства "Казахско-турецкий лицей на 500 мест " в г. Кызылорда

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2010 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	"Казахско-турецкий лицей на 500 мест " в г. Кызылорда 2010 г	59 693,323	31 251,530	59 693,323	59 693,323	31 251,530	59 693,323	31 251,530	59 693,323	31 251,530
	ИТОГО:	**59 693,323**	**31 251,530**	**59 693,323**	**59 693,323**	**31 251,530**	**59 693,323**	**31 251,530**	**59 693,323**	**31 251,530**

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ С.Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Подрядчик: _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ А.Рашев

Нач.ПТО _____ Н.Искаков

Технадзор по объекту: _____ О.Мынбаев

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Казахского-турецкого лицея на 500 мест в г. Кызылорда"
за _____ месяц 2010 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Общестроительные работы	29 877 323			29 877 323
		ИТОГО:	**29 877 323**	-	-	**29 877 323**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	537 792			537 792
		ИТОГО:	**30 415 115**	-	-	**30 415 115**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	410 604			410 604
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			304 151	304 151
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			121 660	121 660
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**30 825 719**	-	**425 812**	**31 251 530**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,672	51 540 602	-	711 957	52 252 559
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 045 051	1 045 0
		ИТОГО:	51 540 602	-	1 757 008	**53 297 610**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			6 395 713	6 395 713
		ИТОГО:	**51 540 602**	-	**8 152 721**	**59 693 323**

Заказчик: Тайманов Б

Ответ.исп.отдела Рашев А.

Подрядчик: Камербаев А.Ж.

Тех. надзор: Тлеубаев С.

Нач. ПТО Искаков Н.

Технадзор по объекту Мынбаев О.

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Казахско-турецкий лицей на 500 мест" в г. Кызылорда

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА _____ МЕСЯЦ 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Малые архитектурные формы										
1	**У1-34-39**	**Ворота металлические типов I, II, строительные работы**	**4**	**3958,60**	**98,68**	**15834**	**395**	**4537**	**3,60**	**14**
		ворота		**780,78**	**29,33**	**3123**	**117**	**140**	**0,11**	**--**
2	**У1-32-19**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы**	**523,21**	**2017,58**	**146,98**	**1055610**	**76901**	**125429**	**0,53**	**277**
		м		**113,69**	**57,55**	**59481**	**30111**	**140**	**0,22**	**113**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1071444**	**77296**			**292**
			Тенге			**62604**	**30228**			**113**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1071444**				
	Материалы -		Тенге			**931544**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**92832,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**129965**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19495,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72085**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				112327,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1273494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				112327,00			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка								
3	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6049,18	10,66	10,66	64454	64454	20541	--	--
		м3		--	3,50	--	21176	97	0,01	53
4	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на	30245,88	8,96	8,96	271001	271001	86364	--	--
		м3		--	2,94	--	89035	97	0,01	224
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6049,18	3,48	2,94	21053	17783	10069	--	16
		м3		0,51	1,21	3067	7313	97	--	18
6	Е0101-17-13	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт)	6049,18	35,72	33,68	216072	203735	80392	0,01	64
		м3		1,99	11,71	12032	70846	97	0,03	186
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 30 км	10283,6	238,92	238,92	2456999	2456999	602660	--	--
		т		--	58,60	--	602660	100	0,95	9735
8	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6049,18	12,11	12,11	73243	73243	23342	--	--
		м3		--	3,98	--	24064	97	0,01	60
9	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6049,18	8,65	8,65	52296	52296	16666	--	--
		м3		--	2,84	--	17181	97	0,01	43
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	6049,18	15,44	15,44	93424	93424	36576	--	--
		м3		--	6,23	--	37708	97	0,02	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3248542**	**3232935**			**81**
			Тенге			**15099**	**869984**			**10416**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3248542**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**885083,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**508**				
		Накладные расходы -	Тенге			**876610**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131491,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4372661**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1016574,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4372661**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10934**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1016574,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Учебный корпус								
		Земляные работы Блок А.Б.В								
11	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**1884**	**32,80**	**31,44**	**61791**	**59240**	**25070**	**0,01**	**13**
		м3		**1,29**	**12,43**	**2425**	**23420**	**97**	**0,04**	**66**
12	**Е0101-17-2**	**Доработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**107**	**32,80**	**31,44**	**3509**	**3364**	**1424**	**0,01**	**1**
		м3		**1,29**	**12,43**	**138**	**1330**	**97**	**0,04**	**4**
13	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную**	**36**	**341,53**	**--**	**12295**	**--**	**13893**	**1,85**	**67**
		м3		**341,53**	**--**	**12295**	**--**	**113**	**--**	**--**
14	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**36**	**32,80**	**31,44**	**1181**	**1132**	**479**	**0,01**	**--**
		м3		**1,29**	**12,43**	**46**	**448**	**97**	**0,04**	**1**
15	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами**	**3442,5**	**207,76**	**207,76**	**715214**	**715214**	**175430**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, т		--	50,96	--	175430	100	0,82	2834
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	683	4,27	3,58	2917	2445	1378	--	2
		м3		0,62	1,46	426	994	97	--	3
17	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1161,1	207,76	207,76	241230	241230	59170	--	--
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, т		--	50,96	--	59170	100	0,82	956
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	478	7,11	7,11	3399	3399	1268	--	--
		м3		--	2,73	--	1307	97	0,01	4
19	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	478	3,51	3,51	1678	1678	626	--	--
		м3		--	1,35	--	645	97	--	2
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	205	174,33	--	35738	--	40384	0,97	199
		м3		174,33	--	35738	--	113	--	--
21	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	478	12,31	12,31	5884	5884	2390	--	--
		м3		--	5,15	--	2464	97	0,01	6
		Фундамент Блок А								
		Фундаментная плита								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1871,16	683,80	27,31	1279509	51101	146697	0,26	492
		м2		51,78	11,96	96887	22379	123	0,04	84
23	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	93,56	3316,81	296,26	310314	27717	92228	3,45	323
		м3		672,75	128,70	62941	12041	123	0,49	46
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В3,5,на сульфатостойком цементе, W6, F50	84	9152,85	73,49	768840	6173	25303	1,35	113
		м3		254,48	32,41	21376	2722	105	0,12	10
25	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В20,на сульфатостойком цементе, W6, F50	497,62	10004,58	218,90	4978481	108930	235374	1,79	891
				353,93	96,55	176120	48046	105	0,36	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн. и верх.ар-ра)	16,15	68800,00	--	1111409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (доп. нижн.ар-ра)мм	3,93	64400,00	--	253071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (верх. нижн.ар-ра)мм	0,0707	64400,00	--	4554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0508	64500,00	--	3278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски из фундамента)	0,4212	68800,00	--	28979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(выпуски из фундамента)	0,4478	62100,00	--	27806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм(выпуски из фундамента)	0,2133	59900,00	--	12775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомут)	0,0296	50600,00	--	1498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (фиксатор Ф-1)	0,4447	64500,00	--	28684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,2	257,08	4,25	21132	350	4891	0,21	17
		м2		48,56	1,87	3991	154	118	0,01	1
		Стены подвала Блок А								
36	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4.6-т)	59	825,78	430,16	48721	25379	31228	0,94	55
		шт		200,07	178,00	11804	10502	140	0,55	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС12.4.6-т)	42	553,39	268,90	23242	11294	14673	0,67	28
		шт		138,94	110,60	5836	4645	140	0,34	14
38	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС9.4.6-т,ФБС12.4.3-т)	171	387,16	190,75	66205	32619	42478	0,48	81
		шт		99,16	78,27	16957	13385	140	0,24	41
39	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	39,44	13000,00	--	512759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143003-19	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В3,5 /М-50/(ФБС24.4.6-т)	32,04	12200,00	--	390851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона В15,на сульфатостойком цементе, W6, F50	17,6	10875,03	96,42	191400	1697	12570	3,06	54
		м3		637,65	42,54	11223	749	105	0,16	3
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	275,7	257,08	4,25	70876	1172	16405	0,21	58
		м2		48,56	1,87	13387	516	118	0,01	2
43	Е0126-33-1	Теплоизоляция пеноплексом стен	22,06	7052,58	206,55	155552	4556	95609	18,17	401
		м3		4244,18	90,67	93610	2000	100	0,34	7
		Фундамент Блок Б,В								
		Фундаментная плита								
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1011,2	683,80	27,31	691464	27616	79277	0,26	266
		м2		51,78	11,96	52359	12094	123	0,04	45
45	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	50,56	3316,81	296,26	167698	14979	49841	3,45	174
		м3		672,75	128,70	34014	6507	123	0,49	25
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В3,5,на сульфатостойком цементе, W6, F50	100,6	9152,85	73,49	920777	7393	30304	1,35	136
		м3		254,48	32,41	25600	3260	105	0,12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В20,на сульфатостойком цементе, W6, F50	592,8	10004,58	218,90	5930718	129765	280394	1,79	1061
		м3		353,93	96,55	209807	57235	105	0,36	215
48	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижн. и верх.ар-ра)	17,83	68800,00	--	1226511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (доп. нижн.ар-ра)мм	5,06	64400,00	--	325660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 (верх.доп.ар-ра)мм	0,8987	64400,00	--	57876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(верх.доп.ар-ра)	0,4644	62100,00	--	28837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски из фундамента)	0,5616	68800,00	--	38638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(выпуски из фундамента)	0,525	62100,00	--	32600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм(выпуски из фундамента)	0,2666	59900,00	--	15969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомут)	0,0352	50600,00	--	1781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (фиксатор Ф-1)	0,497	64500,00	--	32059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	113,76	257,08	4,25	29245	484	6769	0,21	24
		м2		48,56	1,87	5524	213	118	0,01	1
58	Е0126-33-1	Теплоизоляция пенополистиролом между фундаментами Блока А и Блока Б,В	0,936	7052,58	206,55	6601	193	4057	18,17	17
				4244,18	90,67	3973	85	100	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 толщ.50мм	0,9641	8390,00	--	8089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Стены подвала Блок Б,В								
60	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/(ФБС12.4.6-т, ФБС9.4.6-т,ФБС12.4.3-т)	36,98	13000,00	--	480683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**21369981**	**1485003**			**4475**
			Тенге			**896475**	**461741**			**4595**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21369981**				
	Материалы -		Тенге			**1805402**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1358216,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3240076**				
	Местные материалы -		Тенге			**13943024**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1489612**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**745**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**223442,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1371576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24231168**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9814**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1581658,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**24231168**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9814**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1581658,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**25689967**	**4795235**			**4847**
			Тенге			**974177**	**1361954**			**15124**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25689967**				
	Материалы -		Тенге			**2736946**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2336131,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3240076				
	Местные материалы -		Тенге			13943532				
		Накладные расходы -	Тенге			2496187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1691169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29877323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21219
		Сметная заработная плата -	Тенге				2710559,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			29877323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21219
		Сметная заработная плата -	Тенге				2710559,00			

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____ Рашев А.

Технадзор: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Нач. ПТО _____ Н.Искаков
Менеджер по оборудованию и материалам:
_____ С. Каиров
Менеджер по проектно-сметной документации:
_____ А.Ким
Менеджер по исполнительно-технической документации: _____ С. Сулейменова

Технадзор по объекту: _____
Мынбаев О.

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2009г. №172

Счет-фактура № 000000074 от 25.10.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,167, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в Филиал АО "БТА Банк" г.Кызылорда, БИК АВКZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп .соглашение № 108 от05.09.11 к договору № 77 от 22.06.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно -транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(ИНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(ИНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 (10)

РНН и адрес покупателя: 330100227964 г.Кызылорда, ул.Жахаева, 71 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ770070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, г.Кызылорда, БИК ККМFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Казахско турецкий лицей на 500 мест"	тг.	1	167 045 352,68	167 045 352,68	12%	20 045 442,32	187 090 795,00		
Всего по счету:					167 045 352,68		20 045 442,32	187 090 795,00		

Руководитель организации Кимербаев А. Ж. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О. подпись) М.П. Главный бухгалтер *(должность)*

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У. ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О. подпись) *(Ф.И.О. подпись)*

Примечание: без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Наблюдатель 28.10.11

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 108 Доп.соглашение от 5.09 2011 г к договору № 77 от 22 июня 2010 г;

Наименование строительства: Строительство «Казахско-турецкий лицей на 500 мест» в г.Кызылорда

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **месяц 2011 год.**

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2011г	378 766,344	169 940,119	496 239,405	246 784,118	115 193,075	187 090,795	83 941,545	187 090,795	83 941,545
2	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2012г	891 671,498	373 868,262	1 043 270,996						
3	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2013г	346 888,623	135 952,095							
	ИТОГО:	**1 617 326,47**	**679 760,48**	**1 539 510,401**	**246 784,118**	**115 193,075**	**187 090,795**	**83 941,545**	**187 090,795**	**83 941,545**

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ Б.Наримбет
Директор ТОО "ФЕНИКС-С"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

_____
Муратбаев Ж

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Казахского-турецкого лицея на 500 мест в г. Кызылорда"
за октябрь **месяц 2011 года**

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Общестроительные работы	73 817 146	6 729 179		80 546 325
		ИТОГО:	**73 817 146**	**6 729 179**	**-**	**80 546 325**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	1 328 709			1 328 709
		ИТОГО:	**75 145 855**	**6 729 179**	**-**	**81 875 034**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	1 014 469			1 014 469
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			751 459	751 459
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			300 583	300 583
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**76 160 324**	**6 729 179**	**1 052 042**	**83 941 545**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=1,951	148 588 791	13 128 628	2 052 534	163 769 954
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			3 275 399	3 275 399
		ИТОГО:	148 588 791	13 128 628	5 327 933	**167 045 353**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			20 045 442	20 045 442
		ИТОГО:	**148 588 791**	**13 128 628**	**25 373 375**	**187 090 795**

Заказчик: Тайманов Б

Ответ.исп.отдела Муратбаев Ж

Подрядчик: Камербаев А.Ж.

Технадзор по объекту Байменов С

ТОО "Феникс-С" Технический надзор

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энер[illegible]"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Казахско-турецкий лицей на 500 мест" в г. Кызылорда

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Спальный корпус								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2235,34	32,80	31,44	73315	70287	29745	0,01	15
		м3		1,29	12,43	2877	27788	97	0,04	78
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	126,18	32,80	31,44	4138	3968	1679	0,01	1
		м3		1,29	12,43	162	1569	97	0,04	4
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42,06	341,53	--	14365	--	16232	1,85	78
		м3		341,53	--	14365	--	113	--	--
4	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	42,06	32,80	31,44	1379	1323	560	0,01	--
		м3		1,29	12,43	54	523	97	0,04	1
5	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	4086,12	207,76	207,76	848932	848932	208229	--	--
		т		--	50,96	--	208229	100	0,82	3364
6	Е010333-А15 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	4086,12	142,99	142,99	584291	584291	143317	--	--
		т		--	35,07	--	143317	100	0,57	2315
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1292,38	4,27	3,58	5520	4627	2608	--	4
				0,62	1,46	806	1882	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	2197,05	207,76	207,76	456458	456458	111961	--	--
		т		--	50,96	--	111961	100	0,82	1809
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	904,67	7,11	7,11	6433	6433	2400	--	--
		м3		--	2,73	--	2474	97	0,01	7
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	904,67	3,51	3,51	3176	3176	1185	--	--
		м3		--	1,35	--	1222	97	--	4
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	387,71	174,33	--	67590	--	76377	0,97	377
		м3		174,33	--	67590	--	113	--	--
12	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см(дресвой)	904,67	12,31	12,31	11135	11135	4523	--	--
		м3		--	5,15	--	4663	97	0,01	12
		фундамент Блок А и Б								
		монолитные фундаменты ФМ1,ФМ-2								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(толщ.100мм)	152	683,80	27,31	103938	4151	11917	0,26	40
		м2		51,78	11,96	7870	1818	123	0,04	7
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки т.100мм из бетона В3,5 на сульфат, W4	111,4	9148,18	73,49	1019108	8187	33557	1,35	150
		м3		254,48	32,41	28349	3610	105	0,12	14
15	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В20, на сульфатостойком цементе, W4 ФМ1, ФМ2	655,2	10255,29	218,90	6719266	143424	309910	1,79	1173
		м3		353,93	96,55	231892	63260	105	0,36	238
16	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	31,6	64500,00	--	2037955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,02	64400,00	--	323520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,45	62100,00	--	214444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
19	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	0,7446	52400,00	--	39017	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22	0,4324	48300,00	--	20885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28	0,5332	45800,00	--	24421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0448	50600,00	--	2267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,39	53600,00	--	128125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (фиксатор Ф-1)	0,641	64500,00	--	41345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КП-1								
25	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,67	64500,00	--	172011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
26	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,7	69000,00	--	186293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	6,57	62100,00	--	407868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ФБС Блок А								
28	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6	49	825,78	430,16	40463	21078	25935	0,94	46
				200,07	178,00	9803	8722	140	0,55	27
		шт								
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т,ФБС12.4.6	45	553,39	268,90	24903	12100	15722	0,67	30
				138,94	110,60	6252	4977	140	0,34	15
		шт								
30	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т,ФБС9.4.6	126	387,16	190,75	48783	24035	31300	0,48	60
				99,16	78,27	12495	9862	140	0,24	30
		шт								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
31	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150,ФБС9.4.6,ФБС12.4.6	36,97	13000,00	--	480636	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150,ФБС24.4.6	26,61	12500,00	--	332588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	13,2	10288,96	96,42	135814	1273	9427	3,06	40
		м3		637,65	42,54	8417	561	105	0,16	2
34	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	120,15	197,94	55,75	23782	6699	17292	0,53	64
		м2		119,64	24,28	14375	2918	100	0,09	11
35	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	9,61	5510,00	--	52962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	240,3	257,08	4,25	61776	1022	14299	0,21	51
		м2		48,56	1,87	11668	450	118	0,01	2
		Перемычки								
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	54	117,94	73,59	6369	3974	4688	0,15	8
		шт		31,01	31,00	1674	1674	140	0,11	6
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,66	25600,00	--	16896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФБС Блок Б								
39	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ФБС24.4.6	47	825,78	430,16	38812	20217	24877	0,94	44
		шт		200,07	178,00	9403	8366	140	0,55	26
40	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т,ФБС12.4.6	45	553,39	268,90	24903	12100	15722	0,67	30
		шт		138,94	110,60	6252	4977	140	0,34	15
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т,ФБС9.4.6	127	387,16	190,75	49170	24225	31548	0,48	60
		шт		99,16	78,27	12594	9941	140	0,24	30
42	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150,ФБС12.4.6,ФБС9.4.6	37,17	13000,00	--	483197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143003-22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из	25,52	12500,00	--	319013	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		тяжелого бетона М-150,ФБС24.4.6 м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков	13,9	10288,96	96,42	143016	1340	9927	3,06	43
		м3		637,65	42,54	8863	591	105	0,16	2
45	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	120,15	197,94	55,75	23782	6699	17292	0,53	64
		м2		119,64	24,28	14375	2918	100	0,09	11
46	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	9,61	10700,00	--	102848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	240,3	257,08	4,25	61776	1022	14299	0,21	51
		м2		48,56	1,87	11668	450	118	0,01	2
		Перемычки								
48	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	54	117,94	73,59	6369	3974	4688	0,15	8
		шт		31,01	31,00	1674	1674	140	0,11	6
49	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,6	25600,00	--	15360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная диафрагма Джм-1 Блок А и Б								
50	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	24	15555,90	492,56	373342	11821	82871	14,00	336
		м3		3071,25	217,27	73710	5214	105	0,82	20
51	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,863	71100,00	--	61359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,36	68800,00	--	93499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,076	69000,00	--	5244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Монолитная диафрагма Джм-2 2шт.Блок А и Б								
54	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	12,4	15555,90	492,56	192893	6108	42817	14,00	174
		м3		3071,25	217,27	38084	2694	105	0,82	10
55	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,24	68800,00	--	85312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2462	64400,00	--	15855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0346	69000,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница монолитная ЛМ-1 2шт,Блок А и Б								
58	Е0106-22-1	Устройство лестницу ЛМ-1	2,4	14349,73	268,42	34439	644	4500	8,06	19
		м3		1667,25	118,40	4001	284	105	0,44	1
59	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29	65900,00	--	19111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025	41200,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03	45300,00	--	1359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница монолитная ЛМ-2 2шт,Блок А и Б								
63	Е0106-22-1	Устройство лестницу ЛМ-1	6	14349,73	268,42	86098	1611	11250	8,06	48
				1667,25	118,40	10004	710	105	0,44	3

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
64	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7828	68800,00	--	53857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,072	41200,00	--	2966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0124	50600,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0578	45300,00	--	2618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		П2 Монолитная плита перекрытие 2шт. на отм.-0,100 Блок А и Б								
68	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	186,32	14349,73	268,42	2673641	50013	349338	8,06	1502
		м3		1667,25	118,40	310642	22061	105	0,44	83
69	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм (вверх.инижар-ра)	27,7	64500,00	--	1786740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (ниж.доп.ар-ра)	0,3455	71100,00	--	24566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (попер.ар-ра)	0,374	64700,00	--	24198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(фиксатор)	1,47	45800,00	--	67259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14	0,115	51000,00	--	5865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька)	0,4794	50600,00	--	24256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КП-1								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
75	С12041-117	Каркасы [illegible]етки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,59	62100,00	--	657918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,07	69000,00	--	73593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Доп. армирования отверстий								
77	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0717	50900,00	--	3650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,3548	42100,00	--	14938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22399334	2356346			4517
			Тенге			919920	661361			8159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22399334				
	Материалы -		Тенге			1106919				
	Всего заработная плата -		Тенге				1581280,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6782470				
	Местные материалы -		Тенге			11233680				
		Накладные расходы -	Тенге			1681989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				252298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1444879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25526202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13517
		Сметная заработная плата -	Тенге				1833578,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25526202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13517
		Сметная заработная плата -	Тенге				1833578,00			

РАЗДЕЛ 2.
Колонна КМ-1 28шт,Блок А и Б

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
79	Е0106-14-4	Устройст железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	25,98	14590,21	1102,36	379054	28639	71592	10,40	270
		м3		2138,18	486,25	55550	12633	105	1,83	47
80	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,74	62100,00	--	108054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(хомуты)	1,01	64700,00	--	65347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна КМ-2 20шт,Блок А и Б								
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	18,56	14590,21	1102,36	270794	20460	51145	10,40	193
		м3		2138,18	486,25	39685	9025	105	1,83	34
83	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2	59900,00	--	119800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,73	64700,00	--	47231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			990280	49099			463
			Тенге			95234	21658			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990280				
	Материалы -		Тенге			92312				
	Всего заработная плата -		Тенге				116892,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340432				
	Местные материалы -		Тенге			413202				
		Накладные расходы -	Тенге			122737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18410,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				135302,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1179797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				135302,00			
		РАЗДЕЛ 3.Учебный корпус								
		Стены подвала Блок Б,В								
85	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (ФБС24.4.6-т)	92	825,78	430,16	75972	39574	48695	0,94	86
		шт		200,07	178,00	18406	16376	140	0,55	51
86	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (ФБС12.4.6-т)	38	553,39	268,90	21029	10218	13276	0,67	25
		шт		138,94	110,60	5280	4203	140	0,34	13
87	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (ФБС9.4.6-т,ФБС12.4.3-т)	236	387,16	190,75	91371	45017	58625	0,48	112
		шт		99,16	78,27	23403	18472	140	0,24	56
88	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/(ФБС12.4.6-	12,18	13000,00	--	158319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143003-19	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В3,5 /М-50/(ФБС24.4.6-т)	49,96	12200,00	--	609463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона В15,на сульфатостойком цементе, W6, F50	20,8	10875,03	96,42	226201	2005	14855	3,06	64
		м3		637,65	42,54	13263	885	105	0,16	3
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	386,88	257,08	4,25	99458	1645	23021	0,21	82
		м2		48,56	1,87	18785	724	118	0,01	3
92	Е0126-33-1	Теплоизоляция пеноплексом стен	30,95	7052,58	206,55	218280	6393	134165	18,17	562
		м3		4244,18	90,67	131359	2806	100	0,34	11
93	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40;Пеноплекс-35	31,88	8390,00	--	267464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1767557	104853			932
			Тенге			210496	43466			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1767557				
	Материалы -		Тенге			174580				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				253962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			267464				
	Местные материалы -		Тенге			1010163				
		Накладные расходы -	Тенге			292638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43896,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1215
		Сметная заработная плата -	Тенге				297858,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2183806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1215
		Сметная заработная плата -	Тенге				297858,00			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас Блок Б, В								
		Колонны КМ-1 (17 шт)								
94	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ1)**	6,8	14387,21	1102,36	97833	7496	18738	10,40	71
		м3		2138,18	486,25	14540	3307	105	1,83	12
95	C12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм**	0,4	62100,00	--	24840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	C12041-117	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (накладка)**	0,03	62100,00	--	1863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	C12041-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)**	0,2	66000,00	--	13200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-2 (5 шт)								
98	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ1)**	2	14387,21	1102,36	28774	2205	5511	10,40	21
		м3		2138,18	486,25	4276	973	105	1,83	4
99	C12041-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,2	59900,00	--	11980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
100	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)	0,06	66000,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм(накладка)	0,03	59900,00	--	1797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости Блок Б,В								
		Диафрагмы жесткости Джм-1 по оси "Д" 1шт								
102	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,97	14459,86	380,48	71865	1891	11897	9,80	49
		м3		2111,85	167,84	10496	834	105	0,63	3
103	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,46	68800,00	--	31648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,017	69000,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости Джм-1 по оси "Е" 1шт								
105	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,97	14459,86	380,48	71865	1891	11897	9,80	49
		м3		2111,85	167,84	10496	834	105	0,63	3
106	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,46	68800,00	--	31648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,017	69000,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости Джм-1 по оси "17" 1шт								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
108	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,48	14459,86	380,48	35860	944	5936	9,80	24
		м3		2111,85	167,84	5237	416	105	0,63	2
109	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,24	68800,00	--	16512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,009	69000,00	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости Джм-2 по оси "3" 1шт								
111	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,48	14459,86	380,48	35860	944	5936	9,80	24
		м3		2111,85	167,84	5237	416	105	0,63	2
112	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,32	68800,00	--	22016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,008	69000,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)	0,009	64400,00	--	580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости Джм-3 по оси "3" 1шт								
115	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,48	14459,86	380,48	35860	944	5936	9,80	24
		м3		2111,85	167,84	5237	416	105	0,63	2
116	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,23	68800,00	--	15824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
117	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,008	69000,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)	0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			559790	16314			262
			Тенге			55520	7196			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			559790				
	Материалы -		Тенге			52050				
	Всего заработная плата -		Тенге				62716,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181871				
	Местные материалы -		Тенге			254036				
		Накладные расходы -	Тенге			65852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9878,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			663181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				72594,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			663181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				72594,00			
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС БЛОК А								
		КОЛОННЫ КМ-1(28 шт)								
119	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ1)	10,3	13737,61	1102,36	141552	11359	28394	10,40	107
		м3		2138,18	486,25	22032	5010	105	1,83	19.
120	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	0,58	62100,00	--	36018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
121	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)	0,31	66000,00	--	20460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (накладка)	0,08	62100,00	--	4968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ КМ-1-1(1 шт)								
123	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ2)	0,37	13737,61	1102,36	5083	408	1020	10,40	4
		м3		2138,18	486,25	791	180	105	1,83	1
124	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	0,02	62100,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)	0,01	66000,00	--	660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (накладка)	0,004	62100,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ КМ-2(8 шт)								
127	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ2)	2,94	13737,61	1102,36	40389	3241	8102	10,40	31
		м3		2138,18	486,25	6286	1430	105	1,83	5
128	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	0,26	62100,00	--	16146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)	0,09	66000,00	--	5940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм (накладка)	0,04	59900,00	--	2396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагмы жесткости монолитные. Блок А								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ДЖм-1 по оси "7","13",								
131	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,32	14459,86	380,48	76926	2024	12734	9,80	52
		м3		2111,85	167,84	11235	893	105	0,63	3
132	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,5	68800,00	--	34400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,02	69000,00	--	1380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски)	0,009	52400,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖм-1 по оси "8","12"								
135	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,32	14459,86	380,48	76926	2024	12734	9,80	52
		м3		2111,85	167,84	11235	893	105	0,63	3
136	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,49	68800,00	--	33712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,018	69000,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски)	0,009	52400,00	--	472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖм-2 по оси "Ж" (между осями "8"-"9")								
139	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,66	14459,86	380,48	38463	1012	6367	9,80	26
				2111,85	167,84	5618	446	105	0,63	2

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
140	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,2	68800,00	--	13760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,009	69000,00	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)	0,01	64400,00	--	644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖм-3 по оси "Ж" (между осями "11"-"12")								
143	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,66	14459,86	380,48	38463	1012	6367	9,80	26
		м3		2111,85	167,84	5618	446	105	0,63	2
144	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)	0,2	68800,00	--	13760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)	0,009	69000,00	--	621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены подвала Блок А								
147	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	86	553,39	268,90	47592	23125	30046	0,67	57
		шт		138,94	110,60	11949	9512	140	0,34	29
148	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	99	825,78	430,16	81752	42586	52400	0,94	93
		шт		200,07	178,00	19807	17622	140	0,55	55
149	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом	19,36	13000,00	--	251680	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		менее 0,5 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/ м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143003-19	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В3,5 /М-50/ м3	53,76	12200,00	--	655835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	16,5	10875,03	96,42	179438	1591	11784	3,06	50
				637,65	42,54	10521	702	105	0,16	3
152	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону м2	203,4	257,08	4,25	52289	865	12103	0,21	43
				48,56	1,87	9876	381	118	0,01	1
153	Е0126-33-1	Теплоизоляция пеноплексом стен м3	16,27	7052,58	206,55	114760	3361	70537	18,17	296
				4244,18	90,67	69061	1475	100	0,34	6
154	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (Пеноплекс-30) м3	16,84	8390,00	--	141309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	67,8	712,37	12,47	48299	846	3714	0,20	14
				40,95	5,47	2776	371	118	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2183139	93453			851
			Тенге			186805	39361			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183139				
	Материалы -		Тенге			192321				
	Всего заработная плата -		Тенге				226167,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			333691				
	Местные материалы -		Тенге			1376869				
		Накладные расходы -	Тенге			256302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38445,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2585807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1109
		Сметная заработная плата -	Тенге				264612,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2585807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1109
		Сметная заработная плата -	Тенге				264612,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Спортивный корпус								
		Земляные работы								
156	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2675,68	32,80	31,44	87757	84133	35604	0,01	18
		м3		1,29	12,43	3444	33262	97	0,04	94
157	Е0101-17-2	доработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	151,04	32,80	31,44	4954	4749	2010	0,01	1
		м3		1,29	12,43	194	1878	97	0,04	5
158	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	341,53	--	6831	--	7719	1,85	37
		м3		341,53	--	6831	--	113	--	--
159	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	20	32,80	31,44	656	629	266	0,01	--
		м3		1,29	12,43	26	249	97	0,04	1
160	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	4891,02	207,76	207,76	1016158	1016158	249246	--	--
		т		--	50,96	--	249246	100	0,82	4026
161	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2176,41	4,27	3,58	9296	7792	4391	--	7
		м3		0,62	1,46	1358	3169	97	--	8
162	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	3699,9	207,76	207,76	768691	768691	188547	--	--
		т		--	50,96	--	188547	100	0,82	3046
163	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1523,49	7,11	7,11	10833	10833	4041	--	--
		м3		--	2,73	--	4166	97	0,01	12
164	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	1523,49	3,51	3,51	5349	5349	1996	--	--
		м3		--	1,35	--	2057	97	--	6
165	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	652,92	174,33	--	113824	--	128621	0,97	635
		м3		174,33	--	113824	--	113	--	--
166	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1523,49	26,66	4,52	40609	6880	32717	0,11	165
		м3		22,14	--	33728	--	97	--	--
		фундаменты								
		ФМ-1,ФМ-2,ФМ-3								
167	Е0108-3-3	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси под фундаменты толщ.300мм	204	1163,22	112,37	237297	22922	50696	0,85	173

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3		160,88	49,73	32819	10144	118	0,18	37
168	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	920	683,80	27,31	629101	25125	72127	0,26	242
		м2		51,78	11,96	47637	11003	123	0,04	41
169	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В3,5 на сульфат.W4	48,26	8901,93	73,49	429607	3547	14537	1,35	65
		м3		254,48	32,41	12281	1564	105	0,12	6
170	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование из бетона В15 на сульфат.W4	115,2	10437,67	221,59	1202419	25527	71175	2,49	287
		м3		494,33	94,09	56946	10840	105	0,33	38
171	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7981	68200,00	--	54433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,72	65900,00	--	113575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФБС								
173	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	227	553,39	268,90	125620	61040	79306	0,67	152
		шт		138,94	110,60	31540	25107	140	0,34	77
174	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	53	825,78	430,16	43766	22798	28053	0,94	50
		шт		200,07	178,00	10604	9434	140	0,55	29
175	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т ФБС24.5.6	123	1196,96	662,65	147226	81506	91713	1,18	145
		шт		254,19	278,41	31265	34244	140	0,91	112
176	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	112,3	12300,00	--	1381241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	43,51	13300,00	--	578656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	15,89	12800,00	--	203366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
179	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	175,13	131,00	--	22943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-13-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В7,5 В15,сульфат,W4;	13,7	9850,48	96,42	134952	1321	9784	3,06	42
		м3		637,65	42,54	8736	583	105	0,16	2
181	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов толем	175	712,37	12,47	124665	2183	9586	0,20	35
		м2		40,95	5,47	7166	958	118	0,02	4
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2880	257,08	4,25	740382	12246	171371	0,21	611
		м2		48,56	1,87	139838	5391	118	0,01	20
183	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов, толщиной 30 мм	5,7	1250,91	1,05	7130	6	2768	2,68	15
		м2		513,81	0,03	2929	--	94,5	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 отм.-0,170								
184	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	25,2	12515,25	351,83	315384	8866	51163	8,25	208
		м3		1778,40	155,21	44816	3911	105	0,58	15
185	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8053	67700,00	--	54519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3654	65000,00	--	23751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование,ФМ1	10,3	10465,51	233,83	107795	2408	7683	3,06	32
		м3		611,33	99,05	6297	1020	105	0,34	4
188	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2057	41200,00	--	8477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,94	73,59	472	294	347	0,15	1
		шт		31,01	31,00	124	124	140	0,11	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
190	С143015-64	Перемыч[illegible]из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ10-1)	0,068	25600,00	--	1741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Воздухозаборная шахта								
191	Е0106-33-3	Устройство стен воздухозабоной шахты из бетона кл. В15,сульфат,W4;	4,4	13951,06	1463,91	61385	6441	15578	12,49	55
		м3		2778,75	593,11	12227	2610	105	1,72	8
192	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0222	65900,00	--	1463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		тип 1								
		П.6 уплотнение грунта см КЖ.								
193	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона кл.В12,5	730,6	9258,01	--	6763902	--	662386	3,66	2674
		м3		737,10	--	538525	--	123	--	--
194	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7306	5843,21	364,46	4269	266	2008	11,60	8
		1т		2457,00	160,88	1795	118	105	0,60	--
195	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7306	50800,00	--	37114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		тип 2								
		П.5 уплотнение грунта см КЖ.								
196	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона кл.В12,5	363,8	9258,01	--	3368064	--	329833	3,66	1332
		м3		737,10	--	268157	--	123	--	--
197	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3638	5843,21	364,46	2126	133	1000	11,60	4
		1т		2457,00	160,88	894	59	105	0,60	--
198	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3638	50800,00	--	18481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3								
199	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона кл.В12,5	4,8	9258,01	--	44438	--	4352	3,66	18
		м3		737,10	--	3538	--	123	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
200	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0048	5843,21	364,46	28	2	13	11,60	--
				2457,00	160,88	12	1	105	0,60	--
		1т								
201	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0048	50800,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		тип 4								
		П.4.уплотнение грунта см КЖ.								
202	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона кл.В12,5	49	9258,01	--	453642	--	44425	3,66	179
				737,10	--	36118	--	123	--	--
		м3								
203	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049	5843,21	364,46	286	18	135	11,60	1
				2457,00	160,88	120	8	105	0,60	--
		1т								
204	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,049	50800,00	--	2489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		тип 5								
		П.7.уплотнение грунта см КЖ.								
205	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона кл.В12,5	19,2	9258,01	--	177754	--	17407	3,66	70
				737,10	--	14152	--	123	--	--
		м3								
206	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0192	5843,21	364,46	112	7	53	11,60	--
				2457,00	160,88	47	3	105	0,60	--
		1т								
207	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0192	50800,00	--	975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			19690247	2181871			7261
			Тенге			1467987	599695			7591
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19690247				
	Материалы -		Тенге			1506159				
	Всего заработная плата -		Тенге				2067682,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			315521				
	Местные материалы -		Тенге			14218708				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2392658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				358899,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1324974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23407880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16048
		Сметная заработная плата -	Тенге				2426581,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			23407880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16048
		Сметная заработная плата -	Тенге				2426581,00			
		РАЗДЕЛ 7.Пищеблок								
		Земляные работы								
208	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	203	25,41	23,75	5158	4821	1751	0,01	2
		м3		1,66	7,23	338	1467	97	0,02	4
209	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную	12	341,53	--	4098	--	4631	1,85	22
		м3		341,53	--	4098	--	113	--	--
210	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	35,12	33,27	17560	16637	6157	0,01	5
		м3		1,85	10,85	923	5424	97	0,03	14
211	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	850	207,76	207,76	176596	176596	43316	--	--
		т		--	50,96	--	43316	100	0,82	700
212	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	500	3,45	2,94	1723	1470	832	--	1
		м3		0,51	1,21	254	605	97	--	2
213	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	142	7,11	7,11	1010	1010	377	--	--
		м3		--	2,73	--	388	97	0,01	1
214	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	142	3,51	3,51	499	499	186	--	--
		м3		--	1,35	--	192	97	--	1
215	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61	174,33	--	10634	--	12017	0,97	59
				174,33	--	10634	--	113	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	142	26,66	4,52	3785	641	3049	0,11	15
		м3		22,14	--	3144	--	97	--	--
		Фундаменты								
217	Е0111-13-3к =2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	645	1367,61	54,62	882108	35230	101135	0,53	339
		м2		103,56	23,92	66795	15428	123	0,09	58
218	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 W4 F50	64,5	8709,70	73,49	561776	4740	19429	1,35	87
		м3		254,48	32,41	16414	2090	105	0,12	8
219	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона кл.В20 W4 F50	371,04	9816,81	218,90	3642429	81221	175502	1,79	664
		м3		353,93	96,55	131320	35824	105	0,36	135
220	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(хомут)	0,0084	47400,00	--	398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10мм (хомут	0,029	45800,00	--	1330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,551	71100,00	--	39173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,74	68800,00	--	738738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,2	64400,00	--	141741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3767	64500,00	--	24295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1248	64400,00	--	8037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,9245	62100,00	--	57410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,2246	62100,00	--	13950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
229	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	3,82	59900,00	--	228904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,1746	59100,00	--	10321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	59	387,16	190,75	22843	11254	14656	0,48	28
		шт		99,16	78,27	5851	4618	140	0,24	14
232	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	39	553,39	268,90	21582	10487	13625	0,67	26
		шт		138,94	110,60	5419	4314	140	0,34	13
233	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	46	825,78	430,16	37986	19787	24347	0,94	43
		шт		200,07	178,00	9203	8188	140	0,55	25
234	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	19,73	13300,00	--	262436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	24,98	12300,00	--	307229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	45	117,94	73,59	5307	3312	3907	0,15	7
		шт		31,01	31,00	1395	1395	140	0,11	5
237	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,24	25600,00	--	31642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0106-13-1	Устройство бетонных заделок из бетона кл. В15 W4 F50	18	10431,88	96,42	187774	1735	12856	3,06	55
		м3		637,65	42,54	11478	766	105	0,16	3
239	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	510,74	257,08	4,25	131300	2172	30391	0,21	108
		м2		48,56	1,87	24799	956	118	0,01	4
240	Е0126-33-1	Утепление стен подвала из пенополистирола "Пеноплекс С35" толщ. 80мм	24,81	15274,78	206,55	378912	5124	107532	18,17	451
		м3		4244,18	90,67	105283	2249	100	0,34	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7958684	376735			1913
			Тенге			397347	127221			994
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7958684				
	Материалы -		Тенге			1090920				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				524567,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1264297				
	Местные материалы -		Тенге			4829385				
		Накладные расходы -	Тенге			575695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86354,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9046442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3195
		Сметная заработная плата -	Тенге				610922,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9046442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3195
		Сметная заработная плата -	Тенге				610922,00			
		РАЗДЕЛ 8. Каркас								
		Колонны КМ-1(4шт.)								
241	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн из бетона кл. В25 W4**	2,08	17096,01	1149,27	35560	2390	10466	20,60	43
		м3		4285,13	506,93	8913	1054	105	1,90	4
242	C12041-116	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,09	64400,00	--	5796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	C12041-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(хомут)**	0,06	47400,00	--	2844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	C12041-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм. Накладка**	0,012	50900,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-2(4шт.)								
245	E0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн из бетона кл. В25 W4**	2,08	17096,01	1149,27	35560	2390	10466	20,60	43
		м3		4285,13	506,93	8913	1054	105	1,90	4
246	C12041-5	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(хомут)**	0,056	47400,00	--	2654	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,148	59900,00	--	8865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм. Накладка	0,021	45800,00	--	962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,006	153808,58	654,45	923	4	164	118,00	1
		1т		25740,00	289,57	154	2	105	1,08	--
250	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,009	73374,79	338,66	660	3	120	58,00	1
		1т		12577,50	149,17	113	1	105	0,56	--
251	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-3(2шт.)								
252	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн из бетона кл. В25 W4	1,04	17096,01	1149,27	17780	1195	5233	20,60	21
		м3		4285,13	506,93	4457	527	105	1,90	2
253	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(хомут)	0,03	47400,00	--	1422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d-18 мм	0,047	64400,00	--	3027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,006	50900,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-4(4шт.)								
256	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн из бетона кл. В25 W4	2,08	17096,01	1149,27	35560	2390	10466	20,60	43

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3		4285,13	506,93	8913	1054	105	1,90	4
257	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,056	47400,00	--	2654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 18 мм	0,008	44300,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	0,043	38800,00	--	1668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,075	64400,00	--	4830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-мм	0,25	59100,00	--	14775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,006	153808,58	654,45	923	4	164	118,00	1
		1т		25740,00	289,57	154	2	105	1,08	--
263	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,009	73374,79	338,66	660	3	120	58,00	1
		1т		12577,50	149,17	113	1	105	0,56	--
264	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены монолитные СМ-1; СМ-2.								
265	Е0106-17-13	Устройство железобетонных стен из бетона кл. В25 W4	9,38	15871,25	497,75	148872	4669	32987	14,30	134
		м3		3129,75	219,56	29357	2059	105	0,82	8
266	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,62	71100,00	--	44082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомут)	0,03	50600,00	--	1518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм. Шпильки	0,046	69000,00	--	3174	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**376764**	**13050**			**287**
			Тенге			**61088**	**5756**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**376764**				
	Материалы -		Тенге			**48239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66844,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**100266**				
	Местные материалы -		Тенге			**154121**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70186**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10528,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**473767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77372,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**473767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77372,00**			
		РАЗДЕЛ 9.ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ КТП-БМ 2х630/10/0,4кВ блочного типа.								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Земляные работы								
269	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**100,54**	**25,41**	**23,75**	**2555**	**2387**	**867**	**0,01**	**1**
		м3		**1,66**	**7,23**	**167**	**726**	**97**	**0,02**	**2**
270	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7,57**	**341,53**	**--**	**2585**	**--**	**2921**	**1,85**	**14**
		м3		**341,53**	**--**	**2585**	**--**	**113**	**--**	**--**
271	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**21,62**	**7,11**	**7,11**	**154**	**154**	**57**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,73**	**--**	**59**	**97**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
272	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	21,62	3,51	3,51	76	76	28	--	--
		м3		--	1,35	--	29	97	--	--
273	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,27	174,33	--	1616	--	1826	0,97	9
		м3		174,33	--	1616	--	113	--	--
274	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,62	26,66	4,52	576	98	464	0,11	2
		м3		22,14	--	479	--	97	--	--
		Фундаменты								
275	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,16	2509,87	112,37	22990	1029	2276	0,85	8
		м3		160,88	49,73	1474	455	118	0,18	2
276	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,15	8342,97	73,49	26280	231	949	1,35	4
		м3		254,48	32,41	802	102	105	0,12	--
277	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В20	7,1	10245,15	346,60	72741	2461	5414	2,82	20
		м3		573,30	152,89	4070	1086	105	0,57	4
278	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,16	68200,00	--	10912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,276	61300,00	--	16919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	0,4444	52400,00	--	23287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	13,6	11648,56	344,01	158420	4679	19710	5,92	81
		м3		1228,50	151,75	16708	2064	105	0,57	8
282	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,48	52400,00	--	25152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2844	53600,00	--	15244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
284	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0246	50600,00	--	1245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(доп арм.проемов)	0,04	52400,00	--	2094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117,26	257,08	4,25	30145	499	6977	0,21	25
		м2		48,56	1,87	5694	220	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			412990	11614			164
			Тенге			33594	4741			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			412990				
	Материалы -		Тенге			47388				
	Всего заработная плата -		Тенге				38335,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94852				
	Местные материалы -		Тенге			225543				
		Накладные расходы -	Тенге			41490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6224,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				44559,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			481749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				44559,00			
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
287	Ком.пред. АО"КЭМОНТ"	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПБ-630кВА 10/0,4кВ в том числе:Блочно модульное здание 6750х6750мм типа из панелей "сэндвич" с системами:освещения, отопления и вентиляции, с пожарной сигнализацией	1	6729178,60	--	6729179	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
288	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,17	25,41	23,75	233	218	79	0,01	--
		м3		1,66	7,23	15	66	97	0,02	--
289	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2835	341,53	--	97	--	109	1,85	1
		м3		341,53	--	97	--	113	--	--
290	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,56	7,11	7,11	54	54	20	--	--
		м3		--	2,73	--	21	97	0,01	--
291	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,89	174,33	--	329	--	372	0,97	2
		м3		174,33	--	329	--	113	--	--
292	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,56	26,66	4,52	202	34	162	0,11	1
		м3		22,14	--	167	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			6730093	306			3
			Тенге			609	87			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			6729179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6729179				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			915				
	Всего заработная плата -		Тенге				696,00			
		Накладные расходы -	Тенге			743				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				807,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6730936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				807,00			
		РАЗДЕЛ 11.Вертикальная планировка								
293	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9312,3	10,66	10,66	99223	99223	31621	--	--
		м3		--	3,50	--	32599	97	0,01	82
294	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50мм	46561,5	8,96	8,96	417187	417187	132952	--	--
		м3		--	2,94	--	137064	97	0,01	345
295	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9312,3	3,48	2,94	32410	27376	15501	--	25
		м3		0,51	1,21	4721	11259	97	--	28
296	Е0101-17-13	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт)	9312,3	35,72	33,68	332628	313636	123757	0,01	99
		м3		1,99	11,71	18522	109063	97	0,03	287
297	Е010333-А30 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 30 км	15830,91	238,92	238,92	3782384	3782384	927755	--	--
		т		--	58,60	--	927755	100	0,95	14987
298	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9312,3	12,11	12,11	112753	112753	35933	--	--
		м3		--	3,98	--	37044	97	0,01	93
299	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9312,3	8,65	8,65	80506	80506	25656	--	--
		м3		--	2,84	--	26450	97	0,01	66
300	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	9312,3	15,44	15,44	143820	143820	56307	--	--
		м3		--	6,23	--	58048	97	0,02	146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**5000912**	**4976886**			**124**
			Тенге			**23244**	**1339282**			**16034**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5000912				
		Всего заработная плата -	Тенге				1362525,00			
		Местные материалы -	Тенге			782				
		Накладные расходы -	Тенге			1349482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202422,00			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6731417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16833
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564947,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6731417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16833
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564947,00			
		РАЗДЕЛ 12.Малые архитектурные формы								
301	**У1-34-41**	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	**2**	**4652,85**	**7,43**	**9306**	**15**	**1287**	**3,20**	**6**
		калитка		**712,32**	**2,43**	**1425**	**5**	**90**	**0,01**	**--**
302	**У1-32-19**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы**	**348,79**	**2017,58**	**146,98**	**703716**	**51266**	**83616**	**0,53**	**185**
		м		**113,69**	**57,55**	**39653**	**20073**	**140**	**0,22**	**75**
303	**У1-32-20**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	**417,71**	**1373,32**	**2,52**	**573652**	**1054**	**76857**	**0,91**	**380**
		м		**203,51**	**0,92**	**85011**	**386**	**90**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1286674**	**52335**			**571**
			Тенге			**126088**	**20464**			**77**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			703716				
		Материалы -	Тенге			612798				
		Всего заработная плата -	Тенге				59726,00			
		Накладные расходы -	Тенге			83616				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12542,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				72268,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			582958				
	Материалы -		Тенге			495454				
	Всего заработная плата -		Тенге				86826,00			
		Накладные расходы -	Тенге			78143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			700767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				98547,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1535340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -	Тенге				170816,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**69356464**	**10232861**			**17349**
			Тенге			**3577931**	**2870287**			**33267**
	Стоимость оборудования -		Тенге			6729179				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6729179				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62044328				
	Материалы -		Тенге			4923686				
	Всего заработная плата -		Тенге				6361393,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9680864				
	Местные материалы -		Тенге			33716490				
		Накладные расходы -	Тенге			6933389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3467
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1040008,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4138663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73116379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53694
		Сметная заработная плата -	Тенге				7401401,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			582958				
	Материалы -		Тенге			495454				
	Всего заработная плата -		Тенге				86826,00			
		Накладные расходы -	Тенге			78143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			700767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				98547,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			80546325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54121
		Сметная заработная плата -	Тенге				7499948,00			

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отд. строительства Управления
строительства Кызылординской облсати

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела
строительства Управления строительства
Кызылординской области:

_____ Ж.Муратбаев

Технадзор по объекту: _____ С.Байменов

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор