Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000019 от 25.04.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" **(2)**

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл.14 от 10.02.12 г. к договору.№ 77 от 22.06.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Казахско-турецкий лицей на 500 мест" за апрель месяц 2012 года	тг.	1	90 271 041,96	90 271 041,96	12%	10 832 525,04	101 103 567,00		
Всего по счету:					**90 271 041,96**		**10 832 525,04**	**101 103 567,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У.

(Ф.И.О., подпись)

Расчетный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 14 Доп.соглашение от 10.02.2012 г к договору № 77 от 22 июня 2010 г;

Наименование строительства: Строительство «Казахско-турецкий лицей на 500 мест» в г.Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2012 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2010г	59 693,323	31 251,530	59 693,323	59 693,323	31 251,530				
2	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2011г	378 766,344	169 940,119	496 239,405	496 239,405	222 646,455				
3	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2012г	891 671,498	373 868,262	993 819,660	111 103,567	50 737,950	111 103,567	50 737,950	101 103,567	46 545,057
4	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2013г	346 888,623	135 952,095							
	ИТОГО:	**1 677 019,79**	**711 012,01**	**1 549 752,388**	**667 036,295**	**304 635,935**	**111 103,567**	**50 737,950**	**101 103,567**	**46 545,057**

Заказчик: _____
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ Б.Наримбет
Директор ТОО "ФЕНИКС С"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Казахского-турецкого лицея на 500 мест в г. Кызылорда"
за АПРЕЛЬ месяц 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Общестроительные работы	**44 498 355**			**44 498 355**
		ИТОГО:	**44 498 355**			**44 498 355**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	800 970			800 970
		ИТОГО:	**45 299 325**	-	-	**45 299 325**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	611 541			611 541
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			452 993	452 993
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			181 197	181 197
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**45 910 866**	-	**634 191**	**46 545 057**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	95 848 116	-	1 324 000	97 172 116
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 943 442	1 943 442
		ИТОГО:	95 848 116	-	3 267 442	**99 115 557**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			11 893 867	11 893 867
		ИТОГО:	**95 848 116**	-	**15 161 309**	**111 009 424**
		понижающий коэффициент				0,91076562041133
						101 103 567

Заказчик:

Ответ.исп.отдела

Подрядчик: **Камербаев А.Ж.**

ТОО "Феникс-С" * * * Технический надзор

Технадзор по объекту **Байменов С**

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство"Казахско-турецкий лицей на 500 мест" в г. Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Спальный корпус								
		Окна								
1	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	33,3	539,99	20,86	17982	695	11632	1,30	43
				283,05	8,04	9426	268	120	0,03	1
		м2								
2	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	3,26	485,17	21,24	1582	69	978	1,11	4
				241,58	8,31	788	27	120	0,03	--
		м2								
3	Е0110-91-4	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	159,75	435,36	20,60	69550	3291	39486	0,91	146
				197,94	8,04	31621	1284	120	0,03	5
		м2								
4	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	177,75	388,89	20,79	69125	3695	39605	0,82	145
				177,37	8,31	31528	1477	120	0,03	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	159,75	5240,00	--	837090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
6	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	30,6	14500,00	--	443700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	183,71	8050,00	--	1478866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
8	С11011-798	Скобяные изделия окон	193	720,00	--	138960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		двери								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,91	481,26	113,23	7176	1688	4357	0,90	13
				197,15	46,37	2939	691	120	0,14	2
		м2								
10	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7,ДГ 21-8 внутренние	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; внутренние	13,23	4010,00	--	53052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Кровля,Блок А и Б								
12	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,4	7798,37	373,64	424231	20326	68909	4,54	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				909,68	163,80	49486	8911	118	0,61	33
		м3								
		Входная группа по оси "Г" в осях"6"-"9",Блок А и Б								
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,2	8342,97	73,49	35040	309	1265	1,35	6
				254,48	32,41	1069	136	105	0,12	1
		м3								
14	E0106-13-3	Устройство подпорной стены,стойки ,лестницы и площадки	20,3	12388,93	401,33	251495	8147	43675	8,99	182
				1872,00	177,02	38002	3594	105	0,67	14
		м3								
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,055	50600,00	--	2783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Внутренняя отделка								
16	E0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас,финиш)	2000	290,68	4,39	581360	8774	282828	0,55	1107
				132,74	1,94	265486	3874	105	0,01	15
		м2								
17	E0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	7000	403,23	2,35	2822580	16455	1789556	1,01	7070
				242,78	0,70	1699425	4914	105	0,03	186
		м2								
		Наружная отделка								
18	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	900	145,88	0,69	131294	620	95372	0,43	391
				89,51	0,30	80555	269	118	--	1
		м2								
19	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	7,2	11204,15	469,40	80670	3380	92942	56,40	406
				10734,75	204,75	77290	1474	118	0,77	6
		т								
20	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,08	15647,32	2033,32	16899	2196	17279	42,70	46
				10530,00	897,97	11372	970	140	3,37	4
		т								
21	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	720	179,67	55,75	129365	40143	103625	0,53	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				119,64	24,28	86140	17485	100	0,09	66
		м2								
22	С прайс лист ТОО"Элинс- СО"	Стоимость материалов по устройство фасада(Минплита толщ.100мм,межслойная штукатурка,сетка,конечный слой штукатурки и окраски)								
			720	4379,29	--	3153086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Электроосвещение								
		5.Кабельная продукция								
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2817	33,76	2,25	95102	6338	70276	0,10	282
				25,61	0,65	72143	1831	95	--	8
		м								
24	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	3303	81,44	22,12	268996	73062	113402	0,14	462
				30,42	5,72	100477	18893	95	0,03	84
		м								
25	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
			279	30,05	--	8385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			4446	44,44	--	197596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			440	61,37	--	27005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			270	78,31	--	21142	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2300	70,26	--	161605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2	30	115,13	--	3454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		6.Трубы								
31	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2727	124,14	52,56	338530	143331	174455	0,22	600
				51,48	15,86	140386	43250	95	0,07	193
		м								
32	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	90	167,64	78,49	15088	7064	7536	0,29	26
				64,35	23,79	5792	2141	95	0,11	10
		м								
33	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	223	664,00	--	148072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
34	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	49	777,00	--	38073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
35	С130804-9	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	9	999,00	--	8991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Силовое электрооборудование								
		3.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	473	81,44	22,12	38521	10463	16240	0,14	66
				30,42	5,72	14389	2706	95	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	457	33,76	2,25	15428	1028	11401	0,10	46
				25,61	0,65	11704	297	95	--	1
		м								
38	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	279	44,44	--	12400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
39	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	40	70,26	--	2811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
40	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	142	78,31	--	11119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
41	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	27	128,25	--	3463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	58	191,32	--	11096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х16 мм2	200	777,97	--	155594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
44	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х25 мм2	140	1209,71	--	169359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,022	109700,00	--	2413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
46	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,018	74900,00	--	1348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
47	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	400	10,69	0,10	4276	40	3606	0,05	20
				9,49	--	3796	--	95	--	--
		м								
48	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	140	13,27	0,13	1858	18	1539	0,06	8
				11,44	0,13	1602	18	95	--	--
		м								
49	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,4	9960,00	--	3984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
50	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,14	19900,00	--	2786	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
51	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2330,40	1327,50	23304	13275	12733	4,00	40
				982,80	357,49	9828	3575	95	1,59	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
52	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТиН 1х16-25	10	2950,00	--	29500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		4.ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА								
53	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	325	124,14	52,56	40346	17082	20791	0,22	72
				51,48	15,86	16731	5155	95	0,07	23
		м								
54	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	27	664,00	--	17928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
55	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	5,8	777,00	--	4507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
56	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	114	167,64	78,49	19111	8948	9546	0,29	33
				64,35	23,79	7336	2712	95	0,11	12
		м								
57	С130804-10	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	6	1420,00	--	8520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
58	С130804-11	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5,4	2130,00	--	11502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
59	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	142,76	68,84	1856	895	918	0,26	3
				53,82	20,54	700	267	95	0,09	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные, черные легкие 20х2,5 мм								
			13	104,00	--	1352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
61	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	67	129,19	7,95	8656	533	4079	0,29	19
				63,44	0,65	4250	44	95	--	--
		м								
62	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.71	Металлорукав диам.20 мм								
			10	40,63	--	406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
63	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.71	Металлорукав диам.25 мм								
			55	55,87	--	3073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
64	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,016	401704,84	2209,59	6427	35	844	270,00	4
				59670,00	974,02	955	16	87	3,66	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12698008	391900			11873
			Тенге			2775214	126278			699

Стоимость монтажных работ -	Тенге	1944982
Материалы -	Тенге	205240
Всего заработная плата -	Тенге	470992,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1067484
Ресурсы на опробование -	Тенге	58
Накладные расходы -	Тенге	447365
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	224
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	67105,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	143541
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2535888
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				538097,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10753025				
		Материалы -	Тенге			177791				
		Всего заработная плата -	Тенге				2430499,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6114677				
		Местные материалы -	Тенге			1965644				
		Накладные расходы -	Тенге			2591508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1296
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				388726,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800672				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14145205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11824
		Сметная заработная плата -	Тенге				2819225,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16681093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14091
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357322,00			

РАЗДЕЛ 2.Спортивный корпус

Окна

65	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	33,06	485,17	21,24	16040	702	9913	1,11	37
				241,58	8,31	7987	275	120	0,03	1
		м2								
66	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	88,44	388,89	20,79	34394	1838	19706	0,82	72
				177,37	8,31	15687	735	120	0,03	3
		м2								
67	С11011-798	**Скобяные изделия окон**	40	720,00	--	28800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
68	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	1,53	569,23	21,03	871	32	566	1,38	2
				300,26	8,04	459	12	120	0,03	--
		м2								
69	Е0110-91-2	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	18,9	426,95	20,39	8069	385	4784	0,93	18
				202,89	8,04	3835	152	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**88174**	**2958**			**129**
			Тенге			**27967**	**1174**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**88174**				
		Материалы -	Тенге			**28448**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29141,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**28800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34969**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5245,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7389**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**130531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34386,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**130531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34386,00**			

РАЗДЕЛ 3.Учебный корпус

		Перемычки Блок А, Б, В на отм. -2,100								
70	**Е0107-11-1**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			5	**458,07**	**277,42**	**2290**	**1387**	**1992**	**0,81**	**4**
				169,95	**114,69**	**850**	**573**	**140**	**0,37**	**2**
		шт								
71	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**								
			0,0582	**25600,00**	**--**	**1490**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								
		Перемычки Блок А, Б, В на отм. 0,000								
72	**Е0107-11-1**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			124	**458,07**	**277,42**	**56800**	**34400**	**49413**	**0,81**	**101**
				169,95	**114,69**	**21074**	**14221**	**140**	**0,37**	**46**
		шт								
73	**С143015-64**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**								
			2,71	**25600,00**	**--**	**69427**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Перемычки Блок А, Б, В на отм. 3,300								
74	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			113	458,07	277,42	51762	31349	45029	0,81	92
				169,95	114,69	19204	12960	140	0,37	42
		шт								
75	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			2,56	25600,00	--	65595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Перемычки Блок А, Б, В на отм. 6,600								
76	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			123	458,07	277,42	56342	34123	49014	0,81	100
				169,95	114,69	20904	14106	140	0,37	46
		шт								
77	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			2,85	25600,00	--	72906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		РигельРМ-1-3шт								
78	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм(РМ1)								
			4,8	16942,85	453,46	81326	2177	16635	14,40	69
				3100,50	200,02	14882	960	105	0,75	4
		м3								
79	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,6954	59900,00	--	41654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,1785	66000,00	--	11781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
81	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(Ш-1)	0,012	60300,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
82	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(Ш-1)	0,012	40200,00	--	482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РигельРМ-2-3шт								
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм(РМ1)	6	16942,85	453,46	101657	2721	20793	14,40	86
				3100,50	200,02	18603	1200	105	0,75	5
		м3								
84	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,873	59900,00	--	52293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,201	66000,00	--	13266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
86	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(Ш-1)	0,024	60300,00	--	1447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(Ш-1)	0,024	40200,00	--	965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КАРКАС БЛОК А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЫ КМ-1(28 шт)								
88	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ1)	25,1	13737,61	1102,36	344814	27669	69167	10,40	261
				2138,18	486,25	53668	12205	105	1,83	46
		м3								
89	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм								
			1,43	62100,00	--	88604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,736	66000,00	--	48576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (накладка)								
			0,208	62100,00	--	12917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КОЛОННЫ КМ-1-1(1 шт)								
92	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ2)	0,39	13737,61	1102,36	5358	430	1075	10,40	4
				2138,18	486,25	834	190	105	1,83	1
		м3								
93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм								
			0,0203	62100,00	--	1261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,0148	66000,00	--	977	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (накладка)								
			0,004	62100,00	--	248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КОЛОННЫ КМ-2(8 шт)								
96	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(КМ2)	7,18	13737,61	1102,36	98636	7915	19786	10,40	75
				2138,18	486,25	15352	3491	105	1,83	13
		м3								
97	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм								
			0,6312	62100,00	--	39198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,206	66000,00	--	13596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
99	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм (накладка)								
			0,1256	59900,00	--	7523	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЬ РМ-1(2шт)								
100	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм(РМ1)	1,4	16942,85	453,46	23720	635	4852	14,40	20
				3100,50	200,02	4341	280	105	0,75	1
		м3								
101	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,0648	64400,00	--	4173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (хомут)								
			0,0326	66000,00	--	2152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Диафрагмы жесткости монолитные. Блок А ДЖм-1 по оси "7","13",								
103	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,04	14459,86	380,48	159637	4201	26426	9,80	108
				2111,85	167,84	23315	1853	105	0,63	7
		м3								
104	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)								
			0,9802	68800,00	--	67438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)								
			0,032	69000,00	--	2208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски)								
			0,0234	52400,00	--	1226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ДЖм-1 по оси "8","12"								
107	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,04	14459,86	380,48	159637	4201	26426	9,80	108
				2111,85	167,84	23315	1853	105	0,63	7
		м3								
108	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)								
			1,01	68800,00	--	69502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)								
			0,038	69000,00	--	2622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски)								
			0,0234	52400,00	--	1226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ДЖм-2 по оси "Ж" (между осями "8"-"9")								
111	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,82	14459,86	380,48	69697	1834	11538	9,80	47
				2111,85	167,84	10179	809	105	0,63	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)								
			0,5707	68800,00	--	39264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
113	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)								
			0,0167	69000,00	--	1152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
114	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)								
			0,0251	64400,00	--	1616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ДЖм-3 по оси "Ж" (между осями "11"-"12")								
115	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,72	14459,86	380,48	53791	1415	8904	9,80	36
				2111,85	167,84	7856	624	105	0,63	2
		м3								
116	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (верт. и гориз.ар-ра)								
			0,4603	68800,00	--	31669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
117	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (попер.ар-ра)								
			0,0133	69000,00	--	918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
118	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (обрамление)								
			0,0556	64400,00	--	3581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЕ от отм +6,500								
119	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	158,2	13680,73	268,42	2164291	42465	296615	8,06	1275
				1667,25	118,40	263759	18732	105	0,44	70
			м3							
120	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижняя и верхняя ар-ра)								
			14,88	68800,00	--	1023847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
121	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(фиксатор)								
			2,42	68800,00	--	166358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
122	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька)								
			0,0872	50600,00	--	4412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
123	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(надопорная ар-ра)								
			0,8346	68800,00	--	57420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
124	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(доп.ар-ра)								
			1,88	64400,00	--	120911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
125	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски для лестницы)								
			0,0278	52400,00	--	1457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
126	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(доп.армирование отверстий)								
			0,6022	50900,00	--	30652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЕ от отм+9,800								
127	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	148	13680,73	268,42	2024748	39727	277491	8,06	1193
				1667,25	118,40	246753	17524	105	0,44	66
			м3							
128	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(нижняя и верхняя ар-ра)								
			14,19	68800,00	--	976196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
129	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(фиксатор)								
			2,04	68800,00	--	140634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
130	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька)								
			0,0801	50600,00	--	4053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
131	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(надопорная ар-ра)								
			0,0746	68800,00	--	5132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
132	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(доп.ар-ра)								
			2,4	64400,00	--	154470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
133	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(доп.армирование отверстий)								
			0,6688	50900,00	--	34042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
		Балка-стенка БС-1 Н=850 на отм. +9,800								
134	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	7,45	16942,85	453,46	126224	3378	25818	14,40	107
				3100,50	200,02	23099	1490	105	0,75	6
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски для балки-стенки)								
			0,3646	52400,00	--	19105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
136	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька)								
			0,0069	50600,00	--	349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(хомут)								
			0,0647	47400,00	--	3067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
138	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(ЗД-5)	0,1212	60300,00	--	7308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры(Зд-1,ЗД-6)	0,1212	40200,00	--	4872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Лестница ЛМ-1(2 шт)								
140	Е0106-22-1	Устройство площадок и маршей В25	11,02	14349,73	268,42	158134	2958	20662	8,06	89
				1667,25	118,40	18373	1305	105	0,44	5
		м3								
141	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,0603	42100,00	--	2538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм(раб.арм.)								
			1,82	64500,00	--	117248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,1444	41200,00	--	5950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(шпилька)								
			0,016	50600,00	--	810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
145	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(фиксатор)								
			0,0192	45800,00	--	879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
146	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (ЗД-2)	0,0222	50800,00	--	1128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Стены Блок А,Б,В								
		Стена наружная								
147	Е0108-22-3	Кладка стен из газоблоков	121,65	989,98	355,48	120431	43244	108328	3,07	373
				599,63	155,03	72944	18859	118	0,58	71
		м3								
148	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "стр.3	Стоимость газоблоков толщ.200 мм	121,65	7703,53	--	937135	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
149	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "стр.3	Стоимость клея"Экотон"								
			2031,56	20,32	--	41275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		Стены внутренние и перегородки								
150	Е0108-24-5	Кладка перегородок из газоблоков толщ.100,200,300 мм; стена внутренняя	1362,39	224,14	25,31	305362	34481	298564	0,80	1090
				174,63	11,09	237913	15108	118	0,04	57
		м2								
151	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "стр.3	Стоимость газоблоков толщ.100 мм								
			136,26	7703,53	--	1049684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
152	С прайс лист ТОО"ЭКОТОН "стр.3	Стоимость клея "Экотон"								
			2275,21	20,32	--	46226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
153	Е0115-36-1	Обшивка гипсокартоном шахт, проходящих в помещениях	290	950,32	5,27	275592	1528	88777	1,29	374
				289,72	1,83	84018	532	105	0,01	2
		м2								
154	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,1	11204,15	469,40	34733	1455	40017	56,40	175
				10734,75	204,75	33278	635	118	0,77	2
		т								
155	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			3,1	60500,00	--	187550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ОКНО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	446,77	388,89	20,79	173747	9288	99548	0,82	365
				177,37	8,31	79245	3711	120	0,03	14
		м2								
157	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,96	539,99	20,86	4838	187	3130	1,30	12
				283,05	8,04	2536	72	120	0,03	--
		м2								
158	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-4)	455,74	8050,00	--	3668667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
159	С11011-798	Скобяные изделия окон	185	720,00	--	133200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Витражи внутренние								
160	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Металлопластиковые витражи(двойное остекление)(Вв-1,-Вв-9)	263,97	21500,00	--	5675355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Внутренняя отделка Блок А.Б.В.								
		Стены								
161	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5000	260,84	2,09	1304219	10469	746314	0,61	3055
				141,57	0,58	707850	2925	105	0,03	131
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23353392	343634			9220
			Тенге			2004145	146217			647

Стоимость общестроительных работ - Тенге 23353392

Материалы - Тенге 1381111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2150362,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15186190				
	Местные материалы -		Тенге			4438312				
		Накладные расходы -	Тенге			2356313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				353447,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1542582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27252287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11045
		Сметная заработная плата -	Тенге				2503809,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27252287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11045
		Сметная заработная плата -	Тенге				2503809,00			

РАЗДЕЛ 4.Пищеблок

Приямок П-1(1шт.)

162	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	0,269	102,32	2,92	28	1	5	0,07	--
				13,66	1,29	4	--	123	--	--
		м2								
163	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 W4 F50								
			0,256	8852,50	73,49	2266	19	77	1,35	--
				254,48	32,41	65	8	105	0,12	--
		м3								
164	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона В15, W4 F50	0,25	13111,61	401,33	3278	100	538	8,99	2
				1872,00	177,02	468	44	105	0,67	--
		1м3								
165	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,0191	68200,00	--	1304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
166	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0015	50600,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
167	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0018	47400,00	--	83	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
168	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0296	17605,12	2159,99	520	64	349	42,30	1
				9067,50	944,77	268	28	118	3,55	--
			т							
169	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0296	114900,00	--	3395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
170	Е0107-20-1	Обрамление уголком	0,0276	50869,65	2710,65	1402	75	1649	170,00	5
				41535,00	1196,33	1145	33	140	4,49	--
			т							
171	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Уголок 76х6	0,0276	59200,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			т							
172	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	257,08	4,25	823	14	190	0,21	1
				48,56	1,87	155	6	118	0,01	--
			м2							
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,99	43,64	0,02	87	--	10	0,02	--
				5,41	--	11	--	90	--	--
			м2							
		Внутренняя отделка								
		Стены								
174	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,6	477,21	4,89	10785	111	6893	1,17	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				288,99	1,49	6531	34	105	0,05	1
		м2								
175	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	59,93	325,01	4,36	19478	261	11179	0,74	44
				176,38	1,26	10571	76	105	0,05	3
		м2								
176	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен (затирка)	1500	155,59	3,82	233388	5734	153644	0,46	683
				95,85	1,70	143774	2554	105	0,01	9
		м2								
		Спальный корпус								
		Стены и перегородки								
177	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	19,44	-1092,43	-38,63	-21237	-751	-7098	-1,43	-28
				-292,50	-16,91	-5686	-329	118	-0,06	-1
		м2								
		Внутренняя отделка								
178	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	42,5	-222,30	-2,08	-9448	-89	-5446	-0,57	-24
				-121,68	-0,35	-5171	-15	105	-0,04	-2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			247862	5539			711
			Тенге			152133	2440			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244467	
Материалы -	Тенге	2370	
Всего заработная плата -	Тенге		154573,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3097	
Местные материалы -	Тенге	81328	
Накладные расходы -	Тенге	161991	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		81
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		24299,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24387	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	430845	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				178872,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3395				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			434444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				178872,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**36387435**	**744031**			**21932**
			Тенге			**4959459**	**276108**			**1362**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1944982				
	Материалы -		Тенге			205240				
	Всего заработная плата -		Тенге				470992,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1067484				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			447365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67105,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143541				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2535888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2267
		Сметная заработная плата -	Тенге				538097,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34439057				
	Материалы -		Тенге			1589720				
	Всего заработная плата -		Тенге				4764575,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21332764				
	Местные материалы -		Тенге			6485284				
		Накладные расходы -	Тенге			5144781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				771717,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41958868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23823
		Сметная заработная плата -	Тенге				5536293,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3395				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3599				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			44498355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26090
		Сметная заработная плата -	Тенге				6074390,00			

Заказчик: _____
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____

Технадзор по объекту: _____ С.Байменов

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 000000027 от 24.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия" (2)

РНН и его адрес: 331000001340, Адрес: г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0000195 от 15.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62319K010000391073 в АО "БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл.14 от 10.02.12 г. к договору.№ 77 от 22.06.10г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Кызылординское областное управление строительства БИН 060140001844 **(10)**

РНН и адрес покупателя: 330100227964, г.Кызылорда, 3 укр.квартал б/н (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполнение работы "Казахско-турецкий лицей на 500 мест" за май месяц 2012 года	тг.	1	92 813 606,25	92 813 606,25	12%	11 137 632,75	103 951 239,00		
Всего по счету:					**92 813 606,25**		**11 137 632,75**	**103 951 239,00**		

Руководитель организации Камербаев А. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Маханбетова А. У. Расчетный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор: № 14 Доп.соглашение от 10.02.2012 г к договору № 77 от 22 июня 2010 г;

Наименование строительства: Строительство «Казахско-турецкий лицей на 500 мест» в г.Кызылорда

СПРАВКА (1)
О стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2012 год.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2010г	59 693,323	31 251,530	59 693,323	59 693,323	31 251,530				
2	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2011г	378 766,344	169 940,119	496 239,405	496 239,405	222 646,455				
3	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2012г	891 671,498	373 868,262	993 819,660	215 054,806	98 593,990	215 054,806	98 593,990	103 951,239	47 856,040
4	Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда 2013г	346 888,623	135 952,095							
	ИТОГО:	**1 677 019,79**	**711 012,01**	**1 549 752,388**	**770 987,534**	**352 491,975**	**215 054,806**	**98 593,990**	**103 951,239**	**47 856,040**

Заказчик: _____
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской области

Технадзор _____ Б.Наримбет
Директор ТОО "ФЕНИКС С"

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на выполненные работы по строительству
"Казахского-турецкого лицея на 500 мест в г. Кызылорда"
за МАЙ месяц 2012 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудо-вание, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Казахско-турецкий лицей	**38 030 799**	**8076014**		**46 106 813**
		ИТОГО:	**38 030 799**	**8 076 014**		**46 106 813**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 1,8%	684 554			684 554
		ИТОГО:	**38 715 353**	**8 076 014**	**-**	**46 791 367**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	522 657			522 657
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			387 154	387 154
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			154 861	154 861
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**39 238 011**	**8 076 014**	**542 015**	**47 856 040**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,0877	81 917 195	16 860 294	1 131 565	99 909 054
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			1 998 181	1 998 181
		ИТОГО:	81 917 195	16 860 294	3 129 746	**101 907 235**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			12 228 868	12 228 868
		ИТОГО:	**81 917 195**	**16 860 294**	**15 358 614**	**114 136 103**
		понижающий коэффициент				0,91076562041133
						103 951 239

Заказчик:

Ответ.исп.отдела

Подрядчик: **Камербаев А.Ж.**

Технадзор по объекту **Байменов С**

Технический надзор

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства Кызылординской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ: Строительство"Казахско-турецкий лицей на 500 мест" в г. Кызылорда

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Спортивный корпус								
		Воздухозаборная шахта								
1	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,0156	114900,00	--	1792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
2	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	117,94	73,59	472	294	347	0,15	1
				31,01	31,00	124	124	140	0,11	--
		шт								
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (2ПБ17-2)	0,112	25600,00	--	2867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Опорные подушки								
4	Е0106-14-4	Устройство железобетонных опорных подушки(ОП-1;ОП-2)								
			2,84	13737,61	1102,36	39015	3131	7826	10,40	30
				2138,18	486,25	6072	1381	105	1,83	5
		м3								
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С-4)								
			0,1043	71100,00	--	7414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,7154	65126,29	338,66	46594	242	3364	20,00	14
				4329,00	149,17	3097	107	105	0,56	--
		1т								
7	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7154	40200,00	--	28761	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно;анкерный болт М24								
			0,0265	69800,00	--	1851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Элемент для усиление проемов								
9	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов (кирпичных стен) проемов	0,1855	111750,01	3573,22	20730	663	8049	179,48	33
				41815,80	1576,57	7757	292	100	5,92	1
		т								
10	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,0339	53000,00	--	1797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Усиление перегородки								
11	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,583	112620,08	531,54	65658	310	22784	186,17	109
				38846,93	234,00	22648	136	100	0,88	1
		т								
12	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим.	Анкер фирмы "Hilti"								
			18	36,00	--	648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 4Вр-1								
			1,15	62004,15	469,40	71305	540	14845	56,40	65
				10734,75	204,75	12345	235	118	0,77	1
		т								
		Металлоконструкция МК Ферма								
14	Е0109-48-2 т.ч. п-1.28 п.3.7 к=0,58	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий электродами АНО-5								
			31,04	410,19	83,82	12734	2602	6162	0,78	24
				220,55	--	6847	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	180,5	23,55	0,06	4250	10	1231	0,03	5
				7,55	0,03	1363	5	90	--	--
		м2								
16	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	956,6	43,64	0,02	41744	19	4656	0,02	20
				5,41	--	5173	--	90	--	--
		м2								
		Внутренняя отделка								
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков(левкас)	123,72	290,68	4,39	35963	543	17496	0,55	68
				132,74	1,94	16423	240	105	0,01	1
		м2								
18	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74,6	261,57	3,60	19513	269	11987	0,65	48
				152,10	0,94	11347	70	105	0,05	4
		м2								
19	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1564,92	260,84	2,09	408200	3277	233584	0,61	956
				141,57	0,58	221546	915	105	0,03	41
		м2								
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(левкас)	521,64	253,19	3,82	132075	1994	53431	0,46	237
				95,85	1,70	49999	888	105	0,01	3
		м2								
		Стремянки СТ-1,СТ-2,СТ-3								
21	Е0109-29-1	Установка металлических стремянок	0,2895	15543,33	5941,73	4499	1720	2233	28,90	8
				6552,00	2018,73	1897	584	90	5,46	2
		т								
22	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы;металлические стремянки	0,2895	133700,00	--	38703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		5.Кабельная продукция								
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	799,5	33,76	2,25	26991	1799	19945	0,10	80
				25,61	0,65	20475	520	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
24	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	234,5	81,44	22,12	19098	5187	8051	0,14	33
				30,42	5,72	7133	1341	95	0,03	6
		м								
25	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 2х1,5мм2	24	30,05	--	721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 3х1,5мм2	615,5	44,44	--	27355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 4х1,5мм2	27,5	61,37	--	1688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 3х2,5мм2	195	70,26	--	13701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 4х2,5мм2	30	101,16	--	3035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 5х1,5мм2	142	78,31	--	11119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		6.Трубы								
31	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	799,5	124,14	52,56	99250	42022	51146	0,22	176
				51,48	15,86	41158	12680	95	0,07	57
		м								
32	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	49,2	664,00	--	32669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
33	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	30,75	777,00	--	23893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		Силовое электрооборудование								
		3.Кабели и провода								
34	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	244	81,44	22,12	19871	5397	8377	0,14	34
				30,42	5,72	7422	1396	95	0,03	6
		м								
35	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	242	46,95	3,41	11362	825	8817	0,15	36
				37,44	0,91	9060	220	95	--	1
		м								
36	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 3х1,5мм2	56	44,44	--	2489	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 3х2,5мм2	92	70,26	--	6464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 5х1,5мм2	76,5	78,31	--	5990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 5х2,5мм2	17,5	128,25	--	2244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 5х6мм2	2,5	273,01	--	683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	ТОО "Электроцентр НС"стр.63	Кабель силовой с медными жилам с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с защитным негорючим покровом сеч. 5х10мм2	18	477,03	--	8586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
42	ТОО "Электроце нтр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			87	75,77	--	6592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	ТОО "Электроце нтр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			119	88,04	--	10477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
44	ТОО "Электроце нтр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 10х1,5 мм2								
			12,5	181,58	--	2270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	ТОО "Электроце нтр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 14х1,5 мм2								
			5	250,58	--	1253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	99	13,27	0,13	1314	13	1088	0,06	6
				11,44	0,13	1133	13	95	--	--
		м								
47	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,0375	19900,00	--	746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
48	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,024	29000,00	--	696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		4.Трубы								
49	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	214,5	124,14	52,56	26628	11274	13722	0,22	47
				51,48	15,86	11042	3402	95	0,07	15
		м								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		4,5	142,76	68,84	642	310	318	0,26	1
					53,82	20,54	242	92	95	0,09	--
			м								
51	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		2	182,34	87,19	365	174	185	0,35	1
					70,85	26,39	142	53	95	0,12	--
			м								
52	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм		21	258,82	111,16	5435	2334	3123	0,57	12
					121,16	35,36	2544	743	95	0,16	3
			м								
53	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		10,5	129,19	7,95	1356	83	639	0,29	3
					63,44	0,65	666	7	95	--	--
			м								
54	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм		21,45	664,00	--	14243	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			10м								
55	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм									
				4,5	104,00	--	468	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
56	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм									
				2	191,00	--	382	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
57	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм									
				21	400,00	--	8400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
58	ТОО "Электроцентр ПС"стр.71	Металлорукав РЗ-Ц-Х-22									
				10,5	48,25	--	507	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1385568**	**85033**			**2049**
			Тенге			**467656**	**25445**			**150**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**398983**				
	Материалы -		Тенге			**41874**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**121486,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**186671**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115412**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17312,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30864**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**545258**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**578**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138798,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**928856**				
	Материалы -		Тенге			**190298**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**362288,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40471**				
	Местные материалы -		Тенге			**328902**				
		Накладные расходы -	Тенге			**379602**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**190**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**56940,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78507**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1386965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**419228,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57729**				
	Материалы -		Тенге			**4168**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9328,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8395**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1259,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3967**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**70092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10587,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2002315**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2451**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				568612,00			
		РАЗДЕЛ 2.Пищеблок								
		Стремянка СТ-1-2шт.								
59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1372	15689,33	5941,73	2152	815	1058	28,90	4
				6552,00	2018,73	899	277	90	5,46	1
		т								
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1372	133700,00	--	18338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
61	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас)	578,41	230,28	4,39	133197	2537	81796	0,55	320
				132,74	1,94	76780	1120	105	0,01	4
		м2								
		Стены								
62	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	367,97	477,21	4,89	175599	1800	112234	1,17	431
				288,99	1,49	106340	550	105	0,05	19
		м2								
63	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен (затирка)	807,52	155,59	3,82	125643	3087	82714	0,46	368
				95,85	1,70	77400	1375	105	0,01	5
		м2								
		Электроосвещение								
		5.Кабельная продукция								
64	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1275	33,76	2,25	43044	2869	31807	0,10	128
				25,61	0,65	32653	829	95	--	4
		м								
65	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1427	81,44	22,12	116215	31565	48993	0,14	200
				30,42	5,72	43409	8162	95	0,03	36
		м								
66	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-ПС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	90	30,05	--	2705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	999,5	44,44	--	44421	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
68	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	160	61,37	--	9820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
69	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	92,5	70,26	--	6499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
70	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	9	78,31	--	705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		6.Трубы								
71	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2157,5	124,14	52,56	267832	113398	138022	0,22	475
				51,48	15,86	111068	34218	95	0,07	153
		м								
72	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	88,25	664,00	--	58598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
73	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	39,25	777,00	--	30497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
		3.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
74	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	623,5	33,76	2,25	21049	1403	15554	0,10	62
				25,61	0,65	15968	405	95	--	2
		м								
75	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1918,5	81,44	22,12	156243	42437	65868	0,14	269

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					30,42	5,72	58361	10974	95	0,03	49
			м								
76	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2		270	44,44	--	12000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
77	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2		167,5	70,26	--	11769	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
78	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2		35	115,13	--	4030	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
79	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х6 мм2		36	163,38	--	5882	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
80	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х10 мм2		55	289,94	--	15947	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
81	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 1х1,5 мм2		27,5	18,62	--	512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
82	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2		135	78,31	--	10571	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								
83	ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2		55	128,25	--	7054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2								
			87,5	191,32	--	16740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
85	ТОО"Электроцентр-НС" стр.64	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2								
			45	273,01	--	12285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
86	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10 мм2								
			20	477,03	--	9541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
87	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х35 мм2								
			27,5	1654,99	--	45512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
88	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			157,5	75,77	--	11933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
89	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			125	88,04	--	11005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
90	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 7х1,5 мм2								
			5	120,63	--	603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
91	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 14х1,5 мм2								
			22,5	250,58	--	5638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
92	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2								
			5	77,18	2,95	386	15	343	0,32	2
				71,63	0,65	358	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2								
			87,5	191,32	--	16740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
85	ТОО"Электроцентр-НС" стр.64	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2								
			45	273,01	--	12285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
86	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10 мм2								
			20	477,03	--	9541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
87	ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х35 мм2								
			27,5	1654,99	--	45512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
88	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			157,5	75,77	--	11933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
89	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2								
			125	88,04	--	11005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
90	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 7х1,5 мм2								
			5	120,63	--	603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
91	ТОО "Электроцентр НС"стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 14х1,5 мм2								
			22,5	250,58	--	5638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
92	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2								
			5	77,18	2,95	386	15	343	0,32	2
				71,63	0,65	358	3	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
93	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2	0,005	6640,00	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
94	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2330,40	1327,50	2330	1327	1273	4,00	4
				982,80	357,49	983	357	95	1,59	2
		шт								
95	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25 (ЕРКТ 0031-L12)	1	2950,00	--	2950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		4.ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА								
96	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	675	124,14	52,56	83795	35478	43182	0,22	149
				51,48	15,86	34749	10706	95	0,07	48
		м								
97	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	95	167,64	78,49	15926	7457	7955	0,29	28
				64,35	23,79	6113	2260	95	0,11	10
		м								
98	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	10	204,42	98,50	2044	985	993	0,33	3
				74,62	29,90	746	299	95	0,13	1
		м								
99	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	26,75	664,00	--	17762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
100	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	14	777,00	--	10878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	9,5	999,00	--	9491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
102	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1	2590,00	--	2590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
103	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	166	142,76	68,84	23698	11427	11727	0,26	43
				53,82	20,54	8934	3410	95	0,09	15
		м								
104	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные, черные легкие 20х2,5 мм								
			55	104,00	--	5720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
105	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные, черные легкие 25х2,8 мм								
			56	148,00	--	8288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
106	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	24	129,19	7,95	3101	191	1461	0,29	7
				63,44	0,65	1523	16	95	--	--
		м								
107	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-ПС" стр.71	Металлорукав диам.22 мм								
			24	48,25	--	1158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
108	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб, диам. 100 мм	0,009	401704,84	2209,59	3615	20	475	270,00	2
				59670,00	974,02	537	9	87	3,66	--
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1587345	256811			2493
			Тенге			576820	74970			349

Стоимость монтажных работ - Тенге 1132415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			175271				
		Всего заработная плата -	Тенге				387050,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			393137				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			367654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90004				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1590072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1874
		Сметная заработная плата -	Тенге				442198,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434440				
		Материалы -	Тенге			10609				
		Всего заработная плата -	Тенге				263565,00			
		Местные материалы -	Тенге			155887				
		Накладные расходы -	Тенге			276744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1285
		Сметная заработная плата -	Тенге				305077,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20490				
		Материалы -	Тенге			438				
		Всего заработная плата -	Тенге				1176,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18338				
		Накладные расходы -	Тенге			1058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1293				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1334,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2366768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3164
		Сметная заработная плата -	Тенге				748609,00			

РАЗДЕЛ 3.Учебный корпус

		Стены подвала Блок А								
109	**С11031-104**	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40;Пеноплекс-35**	**45,44**	**8390,00**	**--**	**381203**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
110	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	193,8	712,37	12,47	138058	2417	10616	0,20	39
				40,95	5,47	7936	1061	118	0,02	4
		м2								
		Фундамент Блок Б,В								
		Стены подвала Блок Б,В								
111	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	148,8	712,37	12,47	106001	1856	8151	0,20	30
				40,95	5,47	6093	814	118	0,02	3
		м2								
		ОКНО								
112	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	410,16	162,02	6,22	66455	2550	61535	0,59	240
				122,27	2,76	50148	1130	120	0,01	4
		м2								
113	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм								
			256,5	2030,00	--	520695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		КРОВЛЯ Блок А,Б,В								
		КРОВЛЯ								
114	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200мм	123,88	5024,54	273,39	622441	33868	90982	2,71	336
				497,25	119,92	61599	14856	119	0,45	56
		м3								
115	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами Пеноплекс	333	211,24	5,25	70344	1750	37431	0,40	134
				92,14	2,31	30684	771	119	0,01	3
		м2								
116	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 толщ.150мм (Пеноплекс 35)								
			50	8390,00	--	419500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ПОЛЫ Блок А.Б.В.								
		Тип 1								
		п.3-4 см.чертежи КЖ								
117	Е0111-11-5	Устройство стяжек из цементобетона толщиной 20 мм	94,05	102,45	14,94	9636	1405	10774	0,45	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				86,58	6,55	8143	616	123	0,02	2
		м2								
118	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из унипорбетона до толщ.70мм	94,05	15,64	7,45	1471	701	1323	0,04	4
				8,19	3,25	770	306	123	0,01	1
		м2								
119	С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 /М-150/; Унипорбетон	6,58	15200,00	--	100069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип 2 п.5 монол.ж/б плита см.чертежи КЖ								
120	Е0111-11-5	Устройство стяжек из унипорбетона толщиной 20 мм	24,9	102,45	14,94	2551	372	2852	0,45	11
				86,58	6,55	2156	163	123	0,02	1
		м2								
121	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из унипорбетона до толщ.65мм	24,9	14,08	6,70	350	167	315	0,04	1
				7,37	2,92	184	73	123	0,01	--
		м2								
122	С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 /М-150/; Унипорбетон	1,62	15200,00	--	24601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип 3 п.5 монол.ж/б плита см.чертежи КЖ								
123	Е0111-11-5	Устройство стяжек из унипорбетона толщиной 20 мм	2102,8	102,45	14,94	215436	31420	240881	0,45	946
				86,58	6,55	182060	13778	123	0,02	52
		м2								
124	Е0111-11-6 К=10,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из унипорбетона до толщ.72мм	2102,8	16,27	7,75	34203	16292	30772	0,05	96
				8,52	3,38	17911	7107	123	0,01	26
		м2								
125	С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 /М-150/; Унипорбетон	151,4	15200,00	--	2301304	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип 5								
		п.4 монол.ж/б плита см.чертежи КЖ								
126	Е0111-11-5	Устройство стяжек из унипорбетона толщиной 20 мм	21,25	102,45	14,94	2177	318	2434	0,45	10
				86,58	6,55	1840	139	123	0,02	1
		м2								
127	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из унипорбетона до толщ.40мм	21,25	6,26	2,98	133	63	120	0,02	--
				3,28	1,30	70	28	123	--	--
		м2								
128	С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 /М-150/; Унипорбетон	0,85	15200,00	--	12920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Тип 6								
		п.4 монол.ж/б плита см.чертежи КЖ								
129	Е0111-11-5	Устройство стяжек из унипорбетона толщиной 20 мм	17,1	102,45	14,94	1752	256	1959	0,45	8
				86,58	6,55	1481	112	123	0,02	--
		м2								
130	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из унипорбетона до толщ.70мм	17,1	15,64	7,45	267	127	241	0,04	1
				8,19	3,25	140	56	123	0,01	--
		м2								
131	С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В10 /М-150/; Унипорбетон	1,2	15200,00	--	18194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Внутренняя отделка Блок А.Б.В.								
		Потолок								
132	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас)	1681,05	230,28	4,39	387112	7375	237724	0,55	930
				132,74	1,94	223148	3256	105	0,01	12
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	201,05	179,67	55,75	36123	11209	28936	0,53	107
				119,64	24,28	24053	4882	100	0,09	18
		м2								
134	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E								
			14,5	4518,00	--	65492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
135	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	201,05	1122,00	3,14	225578	632	77659	1,63	328
				366,65	1,22	73715	246	105	--	1
		м2								
		Стены								
136	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	175,8	261,57	3,60	45985	633	28249	0,65	114
				152,10	0,94	26739	165	105	0,05	9
		м2								
137	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2445,24	260,84	2,09	637826	5120	364983	0,61	1494
				141,57	0,58	346173	1430	105	0,03	64
		м2								
138	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен (левкас)	6874,14	192,79	3,82	1325278	26280	704115	0,46	3129
				95,85	1,70	658879	11707	105	0,01	43
		м2								
139	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	224,02	179,67	55,75	40250	12490	32242	0,53	120
				119,64	24,28	26802	5440	100	0,09	21
		м2								
140	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E								
			16,15	4518,00	--	72974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-37-9	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	224,02	1122,00	3,14	251350	704	86532	1,63	365
				366,65	1,22	82137	274	105	--	1
		м2								
		Отопление								
		ОТОПЛЕНИЕ - блок А,Б - мальчики								
142	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов "МС-140-500"	77,52	3703,58	38,63	287083	2995	15667	0,68	53
				140,99	16,91	10928	1311	128	0,06	5
		1кВт								
143	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150	407,36	8,79	61104	1318	58581	1,29	194
				301,28	3,84	45191	575	128	0,01	2
		м								
144	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	139,35	426,00	--	59363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ОТОПЛЕНИЕ - блок А,В (девочки)								
145	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов "МС-140-500"	65,78	3703,58	38,63	243633	2541	13295	0,68	45
				140,99	16,91	9274	1113	128	0,06	4
		1кВт								
146	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	150	407,36	8,79	61104	1318	58581	1,29	194
				301,28	3,84	45191	575	128	0,01	2
		м								
147	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	139,35	426,00	--	59363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8909380	166176			8971
			Тенге			1943447	71983			336

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8137731
Материалы -	Тенге	553997
Всего заработная плата -	Тенге	1901271,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1459863
Местные материалы -	Тенге	4133005
Накладные расходы -	Тенге	2060826
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1030
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	309124,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			611913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10810470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9840
		Сметная заработная плата -	Тенге				2210394,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			771650				
	Материалы -		Тенге			534167				
	Всего заработная плата -		Тенге				114159,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118726				
		Накладные расходы -	Тенге			146124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21919,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55066				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			972840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				136078,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11783310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10411
		Сметная заработная плата -	Тенге				2346473,00			

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		П1								
148	**Е0120-3-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**40,25**	**1943,61**	**14,64**	**78230**	**589**	**16907**	**1,54**	**62**
				321,75	**6,41**	**12950**	**258**	**128**	**0,02**	**1**
		м2								
149	**Е0120-3-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**12**	**1912,98**	**11,77**	**22956**	**141**	**4617**	**1,41**	**17**
				295,43	**5,15**	**3545**	**62**	**128**	**0,02**	**--**
		м2								
150	**Е0120-3-9**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**24,75**	**2032,98**	**11,77**	**50316**	**291**	**9522**	**1,41**	**35**
				295,43	**5,15**	**7312**	**127**	**128**	**0,02**	**--**
		м2								
151	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**48,25**	**1989,52**	**10,18**	**95994**	**491**	**16082**	**1,22**	**59**
				255,94	**4,45**	**12349**	**215**	**128**	**0,02**	**1**
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	34,5	1918,40	9,35	66185	322	8667	0,92	32
				192,18	4,10	6630	141	128	0,02	1
		м2								
		П2								
153	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40,25	1943,61	14,64	78230	589	16907	1,54	62
				321,75	6,41	12950	258	128	0,02	1
		м2								
154	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1912,98	11,77	22956	141	4617	1,41	17
				295,43	5,15	3545	62	128	0,02	--
		м2								
155	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,75	2032,98	11,77	50316	291	9522	1,41	35
				295,43	5,15	7312	127	128	0,02	--
		м2								
156	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,25	1989,52	10,18	95994	491	16082	1,22	59
				255,94	4,45	12349	215	128	0,02	1
		м2								
157	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45	1918,40	9,35	86328	421	11305	0,92	41
				192,18	4,10	8648	184	128	0,02	1
		м2								
		Вытяжная вентиляция В1,В2								
158	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1943,61	14,64	26239	198	5671	1,54	21
				321,75	6,41	4344	87	128	0,02	--
		м2								
159	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19	1912,98	11,77	36347	224	7310	1,41	27
				295,43	5,15	5613	98	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,5	2032,98	11,77	64039	371	12119	1,41	44
				295,43	5,15	9306	162	128	0,02	1
		м2								
161	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	115,5	1989,52	10,18	229790	1175	38496	1,22	141
				255,94	4,45	29562	514	128	0,02	2
		м2								
		Вытяжная вентиляция В3,В4								
162	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42	1989,52	10,18	83560	427	13999	1,22	51
				255,94	4,45	10750	187	128	0,02	1
		м2								
163	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	43	1918,40	9,35	82491	402	10803	0,92	39
				192,18	4,10	8264	176	128	0,02	1
		м2								
		Вентиляция ВЕ1								
164	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1943,61	14,64	5831	44	1260	1,54	5
				321,75	6,41	965	19	128	0,02	--
		м2								
165	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1912,98	11,77	6695	41	1347	1,41	5
				295,43	5,15	1034	18	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ2								
166	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1943,61	14,64	3887	29	840	1,54	3
				321,75	6,41	644	13	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ3								
167	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10	1989,52	10,18	19895	102	3333	1,22	12
				255,94	4,45	2559	44	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Вентиляция ВЕ4								
168	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,4	1943,61	14,64	6608	50	1428	1,54	5
				321,75	6,41	1094	22	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ5								
169	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	1862,98	11,77	5589	35	1154	1,41	4
				295,43	5,15	886	15	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ6								
170	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,5	1912,98	11,77	20086	124	4040	1,41	15
				295,43	5,15	3102	54	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ7								
171	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,7	1943,61	14,64	9135	69	1974	1,54	7
				321,75	6,41	1512	30	128	0,02	--
		м2								
172	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1912,98	11,77	11478	71	2308	1,41	8
				295,43	5,15	1773	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ8								
173	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,75	1912,98	11,77	12913	79	2597	1,41	10
				295,43	5,15	1994	35	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ9								
174	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1912,98	11,77	11478	71	2308	1,41	8
				295,43	5,15	1773	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,75	1912,98	11,77	3348	21	673	1,41	2
				295,43	5,15	517	9	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ11								
176	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,25	1943,61	14,64	4373	33	945	1,54	3
				321,75	6,41	724	14	128	0,02	--
		м2								
177	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,75	1912,98	11,77	16739	103	3366	1,41	12
				295,43	5,15	2585	45	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ12								
178	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1912,98	11,77	11478	71	2308	1,41	8
				295,43	5,15	1773	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ13								
179	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,75	1912,98	11,77	12913	79	2597	1,41	10
				295,43	5,15	1994	35	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ14								
180	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1912,98	11,77	11478	71	2308	1,41	8
				295,43	5,15	1773	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ15								
181	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,95	1912,98	11,77	11382	70	2289	1,41	8
				295,43	5,15	1758	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,4	1943,61	14,64	6608	50	1428	1,54	5
				321,75	6,41	1094	22	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ17								
183	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	10	1912,98	11,77	19130	118	3847	1,41	14
				295,43	5,15	2954	51	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ18								
184	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1943,61	14,64	5831	44	1260	1,54	5
				321,75	6,41	965	19	128	0,02	--
		м2								
185	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1912,98	11,77	6695	41	1347	1,41	5
				295,43	5,15	1034	18	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ19								
186	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1943,61	14,64	3887	29	840	1,54	3
				321,75	6,41	644	13	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ20								
187	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,45	1912,98	11,77	4687	29	943	1,41	3
				295,43	5,15	724	13	128	0,02	--
		м2								
188	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,5	1912,98	11,77	8608	53	1731	1,41	6
				295,43	5,15	1329	23	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ21								
189	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1943,61	14,64	4859	37	1050	1,54	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				321,75	6,41	804	16	128	0,02	--
		м2								
190	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,5	1912,98	11,77	8608	53	1731	1,41	6
				295,43	5,15	1329	23	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ22								
191	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,45	1912,98	11,77	4687	29	943	1,41	3
				295,43	5,15	724	13	128	0,02	--
		м2								
192	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,5	1912,98	11,77	8608	53	1731	1,41	6
				295,43	5,15	1329	23	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ23								
193	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,7	1943,61	14,64	9135	69	1974	1,54	7
				321,75	6,41	1512	30	128	0,02	--
		м2								
194	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1912,98	11,77	11478	71	2308	1,41	8
				295,43	5,15	1773	31	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ24								
195	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,5	1912,98	11,77	20086	124	4040	1,41	15
				295,43	5,15	3102	54	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ25,В26								
196	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,6	1912,98	11,77	10713	66	2155	1,41	8
				295,43	5,15	1654	29	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,5	1912,98	11,77	6695	41	1347	1,41	5
				295,43	5,15	1034	18	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ28								
198	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1943,61	14,64	8746	66	1890	1,54	7
				321,75	6,41	1448	29	128	0,02	--
		м2								
199	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1912,98	11,77	6695	41	1347	1,41	5
				295,43	5,15	1034	18	128	0,02	--
		м2								
200	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,15	1912,98	11,77	6026	37	1212	1,41	4
				295,43	5,15	931	16	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ29								
201	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	1943,61	14,64	13605	102	2940	1,54	11
				321,75	6,41	2252	45	128	0,02	--
		м2								
202	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1912,98	11,77	8035	49	1616	1,41	6
				295,43	5,15	1241	22	128	0,02	--
		м2								
203	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,15	1912,98	11,77	6026	37	1212	1,41	4
				295,43	5,15	931	16	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ30								
204	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1912,98	11,77	6695	41	1347	1,41	5
				295,43	5,15	1034	18	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция ВЕ31								
205	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1943,61	14,64	4859	37	1050	1,54	4
				321,75	6,41	804	16	128	0,02	--
		м2								
206	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1912,98	11,77	5356	33	1077	1,41	4
				295,43	5,15	827	14	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ32,ВЕ33								
207	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1943,61	14,64	3887	29	840	1,54	3
				321,75	6,41	644	13	128	0,02	--
		м2								
		Вентиляция ВЕ34, ВЕ35								
208	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1943,61	14,64	3887	29	840	1,54	3
				321,75	6,41	644	13	128	0,02	--
		м2								
		Электроосвещение								
		5.Кабельная продукция								
209	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5526	33,76	2,25	186558	12434	137857	0,10	553
				25,61	0,65	141521	3592	95	--	16
		м								
210	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5859	81,44	22,12	477157	129601	201157	0,14	820
				30,42	5,72	178231	33514	95	0,03	150
		м								
211	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	576	30,05	--	17310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
212	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5292	44,44	--	235195	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
213	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2817	70,26	--	197931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
214	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1615,5	61,37	--	99150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
215	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	558	78,31	--	43694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
216	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2	526,5	115,13	--	60616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		6.Трубы								
217	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5076	124,14	52,56	630135	266795	324727	0,22	1117
				51,48	15,86	261312	80506	95	0,07	359
		м								
218	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	275,4	664,00	--	182866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
219	С130804-8	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	232,2	777,00	--	180419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
220	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	450	142,76	68,84	64242	30978	31789	0,26	117
				53,82	20,54	24219	9243	95	0,09	41
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные, черные легкие 20х2,5 мм								
			450	104,00	--	46800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Силовое электрооборудование								
		2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
222	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	18	84,91	6,00	1528	108	994	0,24	4
				56,81	1,30	1023	23	95	0,01	--
		шт								
223	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,018	70800,00	--	1274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
224	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	54	5,97	1,15	322	62	260	0,02	1
				4,42	0,65	239	35	95	--	--
		шт								
225	С151803-79	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 355х46х75 мм, тип К1162 У3	0,054	60800,00	--	3283	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
226	Ц0108-153-1	Лоток кабельный L-3000мм, В-200мм, В-100мм, ПЛ20-П2,37У3, НЛ10-П2.37 У3	405	393,97	100,97	159558	40893	108488	1,21	490
				260,00	21,97	105300	8898	95	0,10	40
		м								
227	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, ПЛ20-П2.37 У3, габаритные размеры 3000х200х70 мм	45	509,00	--	22905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
228	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2.37 У3, габаритные размеры 3000х100х24 мм	90	339,00	--	30510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		3.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	2891,7	81,44	22,12	235500	63964	99281	0,14	405
				30,42	5,72	87966	16541	95	0,03	74
		м								
230	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	825,3	33,76	2,25	27862	1857	20589	0,10	83
				25,61	0,65	21136	536	95	--	2
		м								
231	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1413	44,44	--	62799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
232	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	486	70,26	--	34148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
233	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х4 мм2	99	115,13	--	11398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
234	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х6 мм2	27	163,38	--	4411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
235	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	202,5	78,31	--	15857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
236	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2	369	128,25	--	47325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
237	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.64	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2	112,5	273,01	--	30714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
238	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10 мм2	247,5	477,03	--	118064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
239	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.63	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х16 мм2	112,5	777,97	--	87522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
240	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х25 мм2	139,5	1209,71	--	168754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
241	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	459	75,77	--	34776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
242	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.64	Кабели контрольные, марка КВВГнг, число жил и сечение 14х1,5 мм2	189	250,58	--	47359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		4.ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА								
243	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	144	124,14	52,56	17876	7569	9212	0,22	32
				51,48	15,86	7413	2284	95	0,07	10
		м								
244	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	14,4	664,00	--	9562	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
245	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	82,8	167,64	78,49	13881	6499	6933	0,29	24
				64,35	23,79	5328	1970	95	0,11	9
		м								
246	С130804-9	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	8,28	999,00	--	8272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
247	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	522	142,76	68,84	74521	35934	36875	0,26	136
				53,82	20,54	28094	10722	95	0,09	48
		м								
248	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные водогазопроводные, черные легкие 20х2,5 мм								
			522	104,00	--	54288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
249	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	40,5	182,34	87,19	7385	3531	3741	0,35	14
				70,85	26,39	2869	1069	95	0,12	5
		м								
250	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	36	258,82	111,16	9318	4002	5353	0,57	21
				121,16	35,36	4362	1273	95	0,16	6
		м								
251	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные 40х3 мм								
			40,5	232,00	--	9396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
252	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные 65х3,2 мм								
			36	400,00	--	14400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
253	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	450	124,14	52,56	55863	23652	28788	0,22	99
				51,48	15,86	23166	7137	95	0,07	32
		м								
254	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.92	Труба ПВХ наружным диаметром 25 мм, со стальной протяжкой(91925)	450	26,24	--	11809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
255	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	22,5	167,64	78,49	3772	1766	1884	0,29	7
				64,35	23,79	1448	535	95	0,11	2
		м								
256	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-НС" стр.92	Труба ПВХ наружным диаметром 50 мм, со стальной протяжкой(стр.8 91950)	22,5	72,38	--	1629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
257	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	270	33,76	2,25	9115	608	6736	0,10	27
				25,61	0,65	6915	176	95	--	1
		м								
258	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТПЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,045	52800,00	--	2376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
259	Прайс-лист ТОО"ATScoM "стр.104	Информационный кабель UTP-5E (2x2x0,4)	225	29,21	--	6571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Телевидение								
260	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	225	124,14	52,56	27932	11826	14394	0,22	50
				51,48	15,86	11583	3569	95	0,07	16
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.92	Труба ПВХ наружным диаметром 25 мм, со стальной протяжкой(91925)	225	26,24	--	5905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
262	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	22,5	167,64	78,49	3772	1766	1884	0,29	7
				64,35	23,79	1448	535	95	0,11	2
		м								
263	Прайс-лист ТОО"Электр оцентр-НС" стр.92	Труба ПВХ наружным диаметром 50 мм, со стальной протяжкой(стр.8 91950)	22,5	72,38	--	1629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
264	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	247,5	33,76	2,25	8356	557	6174	0,10	25
				25,61	0,65	6338	161	95	--	1
		м								
265	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	220,5	88,89	--	19600	--	13751	0,33	73
				69,29	--	15278	--	90	--	--
		м								
266	Прайс-лист ТОО"Ats COM" стр.105	Кабель телевизионный RG-11U	153	50,79	--	7771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
267	Прайс-лист ТОО"Ats COM" стр.105	Кабель телевизионный RG-6U	315	12,27	--	3867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
268	С прайс лист ТОО "VECTOr GrOuP"стр. 147	Компьютер	90	89733,48	--	8076014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13602231	653535			5141
			Тенге			1152871	186314			828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			8076014				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8076014				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3956805				
		Материалы -	Тенге			454662				
		Всего заработная плата -	Тенге				1117507,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1922554				
		Накладные расходы -	Тенге			1060867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				159130,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301060				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5318733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5445
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276637,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1569413				
		Материалы -	Тенге			1342597				
		Всего заработная плата -	Тенге				221678,00			
		Накладные расходы -	Тенге			283748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42562,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111190				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1964350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				264240,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15359097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1540877,00			

РАЗДЕЛ 5.Спальный корпус

		ФБС Блок А								
269	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**64,08**	**712,37**	**12,47**	**45649**	**799**	**3510**	**0,20**	**13**
				40,95	**5,47**	**2624**	**351**	**118**	**0,02**	**1**
		м2								
		ФБС Блок Б								
270	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**64,08**	**712,37**	**12,47**	**45649**	**799**	**3510**	**0,20**	**13**
				40,95	**5,47**	**2624**	**351**	**118**	**0,02**	**1**
		м2								
		Кровля,Блок А и Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлат,кобылок,стоек, прогонов,пробка,накладка,упорн ый брус детали Д-1,Д-2,Д-3	32,84	22515,56	372,08	739411	12219	180510	22,10	726
				4416,75	163,80	145046	5379	120	0,62	20
		м3								
		Чердак								
272	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1165,6	36,42	1,32	42457	1544	49497	0,16	181
				35,10	0,58	40913	682	119	--	3
		м2								
273	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	1282,16	123,00	--	157706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
274	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральноватной плита толщ.130мм	1165,6	211,24	5,25	246225	6124	131019	0,40	470
				92,14	2,31	107403	2697	119	0,01	10
		м2								
275	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	156,07	10700,00	--	1669990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Окна								
276	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	404,1	162,02	6,22	65473	2512	60625	0,59	237
				122,27	2,76	49407	1114	120	0,01	4
		м2								
277	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм								
			75,95	2030,00	--	154179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Внутренняя отделка (Блоки А,Б)								
278	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	83	241,09	2,08	20010	173	12114	0,59	49
				138,65	0,35	11508	29	105	0,04	4
		м2								
279	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас,финиш)	1993,97	290,68	4,39	579609	8748	281976	0,55	1104
				132,74	1,94	264686	3862	105	0,01	15
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	786,73	403,23	2,35	317228	1849	201127	1,01	795
				242,78	0,70	190997	552	105	0,03	21
		м2								
281	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(левкас,финиш)	6259,17	253,19	3,82	1584772	23929	641124	0,46	2849
				95,85	1,70	599935	10659	105	0,01	39
		м2								
282	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	252,43	344,23	6,82	86895	1721	49518	0,81	203
				183,81	3,02	46398	761	105	0,01	3
		м2								
283	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	486,52	1940,73	5,56	944205	2706	169778	1,52	740
				331,46	4,08	161262	1986	104	0,02	8
		м2								
		Окна								
284	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	363,69	162,02	6,22	58925	2261	54563	0,59	213
				122,27	2,76	44467	1002	120	0,01	4
		м2								
285	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	68,36	2030,00	--	138761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Наружная отделка								
286	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	360	145,88	0,69	52518	248	38149	0,43	156
				89,51	0,30	32222	108	118	--	--
		м2								
287	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	540	51,10	1,32	27597	715	28194	0,22	120
				49,14	0,58	26536	316	105	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	540	143,66	2,09	77578	1131	80602	0,61	330
				141,57	0,58	76448	316	105	0,03	14
		м2								
289	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	540	344,01	2,86	185765	1547	191255	1,43	772
				336,38	0,94	181643	505	105	0,03	15
		м2								
290	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	540	179,67	55,75	97023	30107	77718	0,53	288
				119,64	24,28	64605	13113	100	0,09	50
		м2								
291	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1260	50,32	2,10	63403	2641	64324	0,20	249
				47,68	0,94	60082	1179	105	--	4
		м2								
292	С прайс лист ТОО"Элите- СО"	Стоимость материалов по устройство фасада(Минплита толщ.100мм,межслойная штукатурка,сетка,конечный слой штукатурки и окраски)								
			700	4379,29	--	3065501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Металлическая стремянка Ст-1 2шт								
293	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0815	15689,33	5941,73	1279	484	629	28,90	2
				6552,00	2018,73	534	165	90	5,46	--
		т								
294	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,0094	42100,00	--	396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
295	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,0503	114900,00	--	5775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
296	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
			0,0218	44700,00	--	976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Вентканал								
297	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	10	9544,65	422,30	95447	4223	31857	11,90	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2515,50	184,27	25155	1843	118	0,70	7
		м3								
298	Е0126-33-1	Теплоизоляция стен мин.ватой толщ.50мм	4,09	5003,93	206,55	20491	846	17751	18,17	74
				4244,18	90,67	17380	371	100	0,34	1
		м3								
299	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30								
			4,22	29200,00	--	123161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
300	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	81,09	263,39	3,60	21358	292	13030	0,65	53
				152,10	0,94	12334	76	105	0,05	4
		м2								
		Отопление								
301	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	10	428,00	4,77	4280	48	440	0,15	1
				32,29	2,08	323	21	128	0,01	--
		м								
302	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм(89мм)	6	713,57	8,73	4281	52	405	0,24	1
				48,85	3,83	293	23	128	0,01	--
		м								
		Вентиляция								
303	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	72,1	1943,61	14,64	140134	1055	30285	1,54	111
				321,75	6,41	23198	462	128	0,02	2
		м2								
304	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28	1912,98	11,77	53564	330	10773	1,41	39
				295,43	5,15	8272	144	128	0,02	1
		м2								
305	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1528,40	9,35	55023	336	9044	0,92	33
				192,18	4,10	6918	147	128	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	51	2032,98	11,77	103682	600	19621	1,41	72
				295,43	5,15	15067	263	128	0,02	1
		м2								
307	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,8	1989,52	10,18	65256	334	10932	1,22	40
				255,94	4,45	8395	146	128	0,02	1
		м2								
308	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32,8	1918,40	9,35	62924	307	8240	0,92	30
				192,18	4,10	6303	134	128	0,02	1
		м2								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
309	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	250	124,14	52,56	31035	13140	15993	0,22	55
				51,48	15,86	12870	3965	95	0,07	18
		м								
310	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-ИС" стр.92	Труба гофрированная ПВХ-пластика со стальной протяжкой Д-25 мм (91925)	250	26,24	--	6561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
311	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	167,64	78,49	1676	785	837	0,29	3
				64,35	23,79	644	238	95	0,11	1
		м								
312	Прайс-лист ТОО"Электроцентр-ИС" стр.92	Труба ПВХ наружным диаметром 50 мм, со стальной протяжкой (93950)	10	72,38	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
313	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	33,76	2,25	8778	585	6486	0,10	26
				25,61	0,65	6659	169	95	--	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	С151604-83	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10**	**0,01**	**40600,00**	--	**406**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**11273733**	**125190**			**10169**
			Тенге			**2253150**	**53130**			**255**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**49180**				
		Материалы -	Тенге			**6807**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24544,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23317**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3498,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4350**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**76846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28042,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10728357**				
		Материалы -	Тенге			**1535224**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2210928,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5310669**				
		Местные материалы -	Тенге			**1611656**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2381754**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1191**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**357263,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**786607**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13896717**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2568191,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**7054**				
		Материалы -	Тенге			**260**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**699,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**629**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**94,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**461**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8143**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**489144**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			417312				
	Всего заработная плата -		Тенге				70110,00			
		Накладные расходы -	Тенге			89741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13461,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			613617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				83571,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14595323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11671
		Сметная заработная плата -	Тенге				2680596,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**36758258**	**1286745**			**28822**
			Тенге			**6393944**	**411843**			**1919**
	Стоимость оборудования -		Тенге			8076014				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8076014				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5537382				
	Материалы -		Тенге			678614				
	Всего заработная плата -		Тенге				1650586,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2510051				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			32				
		Накладные расходы -	Тенге			1567249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235087,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426278				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7530910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8012
		Сметная заработная плата -	Тенге				1885674,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20229383				
	Материалы -		Тенге			2290128				
	Всего заработная плата -		Тенге				4738051,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6811004				
	Местные материалы -		Тенге			6229449				
		Накладные расходы -	Тенге			5098924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2549
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				764839,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1519698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26848005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24135
		Сметная заработная плата -	Тенге				5502890,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85273				
	Материалы -		Тенге			4867				
	Всего заработная плата -		Тенге				11202,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64609				
		Накладные расходы -	Тенге			10082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1512,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5721				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				12714,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2830206				
	Материалы -		Тенге			2294076				
	Всего заработная плата -		Тенге				405947,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118726				
		Накладные расходы -	Тенге			519613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77942,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3550808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2146
		Сметная заработная плата -	Тенге				483889,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			46106813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34339
		Сметная заработная плата -	Тенге				7885167,00			

Заказчик: _____
Нач. отд. строительства Управления строительства Кызылординской облсати

Подрядчик _____ А. Камербаев
Директор ТОО СК "Энергия"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области:
_____

Технадзор по объекту: _____ С.Байменов

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор