Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №6

выполненных работ за ноябрь (2) 2011год

дом №2- Сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-1-2	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	2	21318,37	2048,24	42637	4096	35718	70,8	142
		котел		13185	767,25	26370	1535	128	3,75	8
2	99-2-1Прайс	Котел чугунный КЧМ-2	2	79148,17		158296				
		шт								
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	21,8896	4298,59	35,77	94094	783	3505	0,682	15
		кВт		111,7	13,4	2445	293	128	0,0635	1
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	16	62,13	–	994	–	461	0,12	2

		комплект							
				22,5	–	360	–	128	–	–
5	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
		насос								
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	–
6	99-2-2Прайс	Насос циркуляционный GrundfOs UP 15-14B	2	10050,15		20100				
		шт								
7	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	68	404,03	5,28	27474	359	16584	1,05	71
		м трубопровода								
				188,55	1,98	12821	135	128	0,0097	1
8	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	68,436	545,07	6,65	37302	455	22294	1,4	96
		м трубопровода								
				252	2,5	17246	171	128	0,0122	1
		Всего прямые затраты				**387344**	**5933**			**352**
						63679	**2224**			**11**
		В том числе стоимость материалов, тенге				317731				
		Накладные расходы, тенге				84357				
		- заработная плата, тенге				12654				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28302				
		Всего				**500003**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**500003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**975505**				
		- материалы, тенге				619893				
		- сметная заработная плата, тенге				153265				

Налог(2%)	19510
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	995015
Затраты на осуществление авторского надзора	1990,03
Всего	997 005,03
НДС(12%)	119 640,60
Всего по акту с учетом НДС(12%)	1 116 645,63
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	842 968
в т.ч. НДС	90 318,00

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №7

выполненных работ за ноябрь (2) 2011год

дом №3- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутренняя отделка										
1	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	140,04	127,98	1,42	17922	199	10568	0,45	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	9989	76	105	0,0026	–
2	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке, потолков	140,04	17,45	0,12	2444	17	2027	0,092	13
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1923	7	105	0,0002	–
3	Е10-7-2	прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном	535,59	428,29	4,32	229388	2314	18985	0,183	98
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								

			27,9	1,64	14943	878	120	0,008	4
4	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	14,9275	617,65	6,33	9220	94	4940	1,79	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4669	36	105	0,0117	–
5	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке, потолков	485,08	17,45	0,12	8465	58	7018	0,092	45
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	6660	24	105	0,0002	–
6	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	130,2	171,09	1,88	22276	245	10803	0,467	61
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	10195	94	105	0,0035	–
		Раздел 2. Наружная отделка								
7	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором цоколя	25,64551	108,83	1,19	2791	31	1636	0,37	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1546	12	105	0,0022	–
8	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	66,8	110,84	0,6	7404	40	4040	0,32	21
		м откосов		57,38	0,23	3833	15	105	0,0011	–
9	Е15-156-2	Окраска цоколя и наружных откосов фасадной краской	92,454	340,83	2,03	31511	188	2281	0,128	12
		м2 окрашиваемой поверхности		22,73	0,77	2101	71	105	0,0038	–
10	Е15-177-1	Покрытие лаком фронтонов	32,72	132,46	–	4334	–	373	0,059	2
		м2 покрытия		10,85	–	355	–	105	–	–
		Раздел 3. Разные работы								
		3.1. Крыльцо								
11	Е6-1-2	Устройство бетонных крылец из бетона кл. В7,5	2	9586,34	98,32	19173	197	1538	4,41	9
		м3								

				695,25	37,15	1391	74	105	0,1814	–
12	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,646	28485,13	318,13	18401	206	5534	39	25
		м3		7020	119,25	4535	77	120	0,59	–
13	Е12-7-1	Устройство кровель из профлистов	5,22	567,59	8,2	2963	43	440	0,424	2
		м2 кровли		67,73	3,08	354	16	119	0,015	–
	3.2. Отмостка									
14	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	10,11	2254,27	100,89	22791	1020	1933	0,85	9
		м3 основания		123,75	38,25	1251	387	118	0,18	2
15	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 25 мм	67,4	374,45	25,04	25238	1688	2622	0,143	10
		м2 покрытия		22,25	9,38	1500	632	123	0,0458	3
		Всего прямые затраты				**424321**	**6340**			**406**
						65245	**2399**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				352738				
		Накладные расходы, тенге				74738				
		- заработная плата, тенге				11211				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29944				
		Всего				**529003**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**529003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1032085**				
		- материалы, тенге				688192				
		- сметная заработная плата, тенге				153846				
		Налог(2%)				20642				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1052727
Затраты на осуществление авторского надзора	2105,454
Всего	1 054 832,45
НДС(12%)	126 579,89
Всего по акту с учетом НДС(12%)	1 181 412,35
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	891 861
в т.ч. НДС	95 556,55

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №8

выполненных работ за ноябрь (2) 2011год

дом №3- Сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	2	75,82 67,5	1,57 –	152 135	3 –	173 128	0,41 –	1 –
2	99-1-1Прайс	Счетчик холодной воды диаметром 15мм *шт*	2	1248,65		2497				
3	99-1-2Прайс	Фильтр для холодной воды диаметром 15мм *шт*	2	275,13		550				
4	99-1-3Прайс	Обратный клапан для холодной воды диаметром 15мм *шт*	2	294,44		589				
5	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	507		1014				

6	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
7	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408		408				
		шт								
8	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	202		808				
		шт								
9	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	4	4312,57	1,57	17250	6	276	0,3	1
		кран								
				54	–	216	–	128	–	–
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км трубопровода								
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	–
11	8-4-140	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	10	165		1650				
		м								
12	Е16-14-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	18	439,78	12,19	7916	219	6844	1,64	30
		м трубопровода								
				292,5	4,57	5265	82	128	0,0223	–
13	99-1-4Прайс	Труба пластиковая 20х2,5	18	40,63		731				
		м								
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	6	336,95	7,9	2022	47	1804	1,29	8
		м трубопровода								
				231,75	2,95	1391	18	128	0,0144	–
15	99-1-5Прайс	Труба пластиковая 25х2,5	6	65,18		391				
		м								

16	E16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	3	404,03	5,28	1212	16	732	1,05	3
		м трубопровода		188,55	1,98	566	6	128	0,0097	–
17	99-1-6Прайс	Труба пластиковая 32х3	3	97,35		292				
		м								
18	E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	–	119	–	151	0,337	1
		м подводок		59,15	–	118	–	128	–	–
19	99-1-7Прайс	Подводка к смывному бачку длиной 1,0м	2	182,01		364				
		шт								
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды (Т3)								
20	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
21	E16-14-1	Прокладка металлопластиковых труб диаметром 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
		м трубопровода		292,5	4,57	3510	55	128	0,0223	–
22	99-1-8Прайс	Труба металлопластиковая 20х2,5	12	82,54		990				
		м								
23	E16-14-2	Прокладка металлопластиковых труб диаметром 25 мм	2	336,95	7,9	674	16	602	1,29	3
		м трубопровода		231,75	2,95	464	6	128	0,0144	–
24	99-1-9Прайс	Труба металлопластиковая 25х2,5	2	123,6		247				
		м								
25	E18-5-1	Установка водоподогревателей	2	3414,74	397,49	6829	795	6255	13,4	27
		водоподогреватель		2295	148,5	4590	297	128	0,73	1
26	99-1-10Прайс	Электрический водонагреватель "AristOn" емк. 75л	2	16422,7		32845				
		шт								

27	Ц8-481-20	Присоединение к эл. сети	2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,013	–
28	Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
29	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	4	1430		5720				
		комплект								

Раздел 3. Канализация бытовая (К1)

30	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
		комплект		387	15,75	774	32	128	0,07	–
31	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект		346,5	9	693	18	128	0,04	–
32	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
		комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
33	Е17-1-1	Установка купальных стальных ванн	2	15266,57	93,94	30533	188	1343	2,9	6
		комплект		488,25	36	977	72	128	0,17	–
34	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
35	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	17,996	748,88	1,43	13477	26	2371	0,56	10
		м трубопровода		102,38	0,54	1842	10	128	0,0026	–

Всего прямые затраты	185789	1846	131
	22976	659	1
В том числе стоимость материалов, тенге	160971		
Накладные расходы, тенге	30102		
- заработная плата, тенге	4515		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12953		
Всего	**228844**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**228844**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	446475		
- материалы, тенге	314054		
- сметная заработная плата, тенге	54921		
Налог(2%)	8930		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**455405**		
Затраты на осуществление авторского надзора	910,81		
Всего	456 315,81		
НДС(12%)	54 757,90		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**511 073,71**		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	**385 815**		
в т.ч. НДС	41 337,34		

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Заказчик :

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

ЖШС «Жан-Ерке и К» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №9

выполненных работ за ноябрь (2) 2011год

дом №4- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутренняя отделка										
1	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	140,04	127,98	1,42	17922	199	10568	0,45	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	9989	76	105	0,0026	–
2	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке, потолков	140,04	17,45	0,12	2444	17	2027	0,092	13
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1923	7	105	0,0002	–
3	Е10-7-2	прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном	535,59	428,29	4,32	229388	2314	18985	0,183	98
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								

			27,9	1,64	14943	878	120	0,008	4
4	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	14,9275	617,65	6,33	9220	94	4940	1,79	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4669	36	105	0,0117	–
5	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке, потолков	485,08	17,45	0,12	8465	58	7018	0,092	45
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	6660	24	105	0,0002	–
6	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	130,2	171,09	1,88	22276	245	10803	0,467	61
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	10195	94	105	0,0035	–
		Раздел 2. Наружная отделка								
7	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором цоколя	25,64551	108,83	1,19	2791	31	1636	0,37	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1546	12	105	0,0022	–
8	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	66,8	110,84	0,6	7404	40	4040	0,32	21
		м откосов		57,38	0,23	3833	15	105	0,0011	–
9	Е15-156-2	Окраска цоколя и наружных откосов фасадной краской	92,454	340,83	2,03	31511	188	2281	0,128	12
		м2 окрашиваемой поверхности		22,73	0,77	2101	71	105	0,0038	–
10	Е15-177-1	Покрытие лаком фронтонов	32,72	132,46	–	4334	–	373	0,059	2
		м2 покрытия		10,85	–	355	–	105	–	–
		Раздел 3. Разные работы								
		3.1. Крыльцо								
11	Е6-1-2	Устройство бетонных крылец из бетона кл. В7,5	2	9586,34	98,32	19173	197	1538	4,41	9
		м3								

				695,25	37,15	1391	74	105	0,1814	–
12	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,646	28485,13	318,13	18401	206	5534	39	25
		м3		7020	119,25	4535	77	120	0,59	–
13	Е12-7-1	Устройство кровель из профлистов	5,22	567,59	8,2	2963	43	440	0,424	2
		м2 кровли		67,73	3,08	354	16	119	0,015	–
	3.2. Отмостка									
14	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	10,11	2254,27	100,89	22791	1020	1933	0,85	9
		м3 основания		123,75	38,25	1251	387	118	0,18	2
15	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 25 мм	67,4	374,45	25,04	25238	1688	2622	0,143	10
		м2 покрытия		22,25	9,38	1500	632	123	0,0458	3
		Всего прямые затраты				**424321**	**6340**			**406**
						65245	**2399**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				352738				
		Накладные расходы, тенге				74738				
		- заработная плата, тенге				11211				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29944				
		Всего				**529003**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**529003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1032085**				
		- материалы, тенге				688192				
		- сметная заработная плата, тенге				153846				
		Налог(2%)				20642				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1052727
Затраты на осуществление авторского надзора	2105,454
Всего	1 054 832,45
НДС(12%)	126 579,89
Всего по акту с учетом НДС(12%)	1 181 412,35
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	891 861
в т.ч. НДС	95 556,55

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

ЖШС «Жан-Ерке и К» ТОО

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №10

выполненных работ за ноябрь (2) 2011год

дом №4- Сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	–	135	–	128	–	–
2	99-1-1Прайс	Счетчик холодной воды диаметром 15мм	2	1248,65		2497				
		шт								
3	99-1-2Прайс	Фильтр для холодной воды диаметром 15мм	2	275,13		550				
		шт								
4	99-1-3Прайс	Обратный клапан для холодной воды диаметром 15мм	2	294,44		589				
		шт								
5	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								

6	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	362		1448				
7	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	408		408				
8	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	202		808				
9	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	4	4312,57 54	1,57 –	17250 216	6 –	276 128	0,3 –	1 –
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,01	47611,09 29700	17877,09 4698,68	476 297	179 47	447 130	173 18,1	2 –
11	8-4-140	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм *м*	10	165		1650				
12	Е16-14-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	18	439,78 292,5	12,19 4,57	7916 5265	219 82	6844 128	1,64 0,0223	30 –
13	99-1-4Прайс	Труба пластиковая 20х2,5 *м*	18	40,63		731				
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	6	336,95 231,75	7,9 2,95	2022 1391	47 18	1804 128	1,29 0,0144	8 –
15	99-1-5Прайс	Труба пластиковая 25х2,5 *м*	6	65,18		391				

16	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм *м трубопровода*	3	404,03	5,28	1212	16	732	1,05	3
17	99-1-6Прайс	Труба пластиковая 32х3 *м*	3	188,55 97,35	1,98	566 292	6	128	0,0097	–
18	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	2	59,31	–	119	–	151	0,337	1
19	99-1-7Прайс	Подводка к смывному бачку длиной 1,0м *шт*	2	59,15 182,01	–	118 364	–	128	–	–
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды (Т3)								
20	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	888		1776				
21	Е16-14-1	Прокладка металлопластиковых труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	12	439,78	12,19	5277	146	4563	1,64	20
22	99-1-8Прайс	Труба металлопластиковая 20х2,5 *м*	12	292,5 82,54	4,57	3510 990	55	128	0,0223	–
23	Е16-14-2	Прокладка металлопластиковых труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	2	336,95	7,9	674	16	602	1,29	3
24	99-1-9Прайс	Труба металлопластиковая 25х2,5 *м*	2	231,75 123,6	2,95	464 247	6	128	0,0144	–
25	Е18-5-1	Установка водоподогревателей *водоподогреватель*	2	3414,74	397,49	6829	795	6255	13,4	27
26	99-1-10Прай	Электрический водонагреватель "AristOn" емк. 75л *шт*	2	2295 16422,7	148,5	4590 32845	297	128	0,73	1

27 Ц8-481-20	Присоединение к эл. сети		2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
	шт									
28 Е17-2-3	Установка смесителей			239	2,3	478	5	95	0,013	–
			2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
	шт									
29 11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором			126	–	252	–	128	–	–
	комплект		4	1430		5720				
Раздел 3. Канализация бытовая (К1)										
30 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
	комплект									
31 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды			387	15,75	774	32	128	0,07	–
			2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
	комплект									
32 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение			346,5	9	693	18	128	0,04	–
			2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
	комплект									
33 Е17-1-1	Установка купальных стальных ванн			279	4,5	558	9	128	0,03	–
			2	15266,57	93,94	30533	188	1343	2,9	6
	комплект									
34 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм			488,25	36	977	72	128	0,17	–
			8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
	м трубопровода									
35 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм			106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
		17,996		748,88	1,43	13477	26	2371	0,56	10
	м трубопровода									
				102,38	0,54	1842	10	128	0,0026	–

Всего прямые затраты	185789	1846	131
В том числе стоимость: материалов, тенге	22976	659	1
	160971		
Накладные расходы, тенге	30102		
- заработная плата, тенге	4515		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12953		
Всего	228844		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	228844		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	446475		
- материалы, тенге	314054		
- сметная заработная плата, тенге	54921		
Налог(2%)	8930		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	455405		
Затраты на осуществление авторского надзора	910,81		
Всего	456 315,81		
НДС(12%)	54 757,90		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	511 073,71		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	385 815		
в т.ч. НДС	41 337,34		

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К.К.

м.п.

ЖШС «Жан-Ерке и К» ТОО