2 лист

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №114	08.09.2021г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее зааактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2030388618,38	103105440		12000000	91105440	-	40 000 000,00	40 000 000,00	28 000 000,00

Итого к оплате: 28 000 000,00 (Двадцать восемь миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ С.Тлеугалиева

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

ТОО Казахстанский центр управления проектами

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на сентябрь 2021 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г	процентное соотношение (%)
			сентябрь	
1	Конструкции железобетонные. Ниже 0,000	122 298 174,21	32 761 799,11	26,79
2	Конструкции железобетонные. Выше 0,000	316 898 652,53	7 238 200,89	2,28
3	Общестроительные работы АР Блоки 1а, 1б	124 398 867,76		
4	Общестроительные работы АР Блок 2	64 862 903,58		
5	Общестроительные работы АР Блок 3а, 3б	193 512 785,93		
6	Общестроительные работы АР Блок 4	64 040 015,59		
7	Общестроительные работы АР Блок 5	105 149 513,16		
8	Общестроительные работы АР Блок 6а, 6б.	62 436 185,71		
9	Пожарная сигнализация	16 764 996,98		
10	Слаботочные сети	19 654 149,87		
11	Технологические оборудование	178 866 428,04		
12	Водоснабжение и канализация	33 175 655,72		
13	Отопление	66 250 555,85		
14	Вентиляция	55 442 972,68		
15	Электрооборудование и электроосвещение	81 870 916,14		
16	Наружное электроосвещение	17 690 871,33		
17	КЛ-0,4кВ	10 510 832,60		
18	КЛ-10кВ	53 896 668,32		
19	КЛ-10кВ ПК0-ПК5	62 540 620,68		
20	Распределительный пункт-10кВ КРУН-10кВ	19 490 679,55		
21	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА	19 834 894,00		
22	Наружние сети связи	1 177 630,57		
23	Наружное видеонаблюдение	21 488 864,86		
24	Котельная	49 619 520,51		
25	Наружные сети водоснабжения.	30 638 241,03		
26	Тепловые сети	15 879 805,74		
27	Газоснабжение	1 791 406,78		
28	Благоустройство	220 205 808,66		
	ИТОГО	**2 030 388 618,38**	**40 000 000,00**	**1,97**
	В том числе НДС	**217 541 637,68**	**4 285 714,29**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 3А									
		Стены техподполья									
		Стена по оси Т									
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 80%* КЖ 9 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	10,1	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	518436 96610	24820 5273	397006	92714 48892	660042
2	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,09072	199767,00 --	-- --	18123 --	-- --	18123	-- 1450	19573
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,46684	198790,00 --	-- --	92803 --	-- --	92803	-- 7424	100227
		Стена по оси 9									
4	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 11 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 11 Км=1;	т	0,03096	199767,00 –	– –	6185 –	– –	6185	– 495	6680
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 11 Км=1;	т	0,19267	198790,00 –	– –	38301 –	– –	38301	– 3064	41365
		Стена по оси 18									
7	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 12 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 12 Км=1;	т	0,03096	199767,00 –	– –	6185 –	– –	6185	– 495	6680
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 12 Км=1;	т	0,22228	198790,00 –	– –	44187 –	– –	44187	– 3535	47722
		Стена по осям Н в осях 7-9									
10	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 13 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,5	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	179656 33479	8601 1827	137576	32129 16943	228727
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 13 Км=1;	т	0,03168	199767,00 –	– –	6329 –	– –	6329	– 506	6835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 13 Км=1;	т	0,19902	198790,00 --	-- --	39563 --	-- --	39563	-- 3165	42728
		Стена между осями Н в осях 18-23									
13	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *ПР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,03042	199767,00 --	-- --	6077 --	-- --	6077	-- 486	6563
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,24181	198790,00 --	-- --	48069 --	-- --	48069	-- 3846	51915
		Стена по оси 23									
16	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *ПР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,9	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	148858 27740	7127 1514	113991	26621 14038	189517
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,02628	199767,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,54089	198790,00 --	-- --	107524 --	-- --	107524	-- 8602	116126
		Стена между осями 12-14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзим=1; Км=1;	м3	2,18	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	111900 20852	5357 1138	85691	20012 10553	142464
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,01314	199767,00 --	-- --	2625 --	-- --	2625	-- 210	2835
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09925	198790,00 --	-- --	19730 --	-- --	19730	-- 1578	21308
		Стена по оси М									
22	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзим=1; Км=1;	м3	10,9	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	559501 104262	26786 5691	428453	100058 52765	712323
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09792	199767,00 --	-- --	19561 --	-- --	19561	-- 1565	21126
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,76873	198790,00 --	-- --	152816 --	-- --	152816	-- 12225	165041
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,5056	194748,00 --	-- --	98465 --	-- --	98465	-- 7877	106342
		Ригель РМ1 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,23	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	134205 27937	11240 2167	95028	27395 12928	174528
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,06138	199767,00 --	-- --	12262 --	-- --	12262	-- 981	13243
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,30154	194748,00 --	-- --	58724 --	-- --	58724	-- 4698	63422
		Ригель РМ2 (1шт)									
29	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,49	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	89671 18667	7510 1448	63494	18304 8638	116613
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,04092	199767,00 --	-- --	8174 --	-- --	8174	-- 654	8828
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,15162	194748,00 --	-- --	29528 --	-- --	29528	-- 2362	31890
		Ригель РМ3 (1шт)									
32	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,41	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	145038 30192	12147 2342	102699	29606 13972	188616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,04728	199767,00 –	–	9445 –	–	9445 –	– 756	10201
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,20964	194748,00 –	–	40827 –	–	40827 –	– 3266	44093
		Стена Стм-1									
35	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *ПР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзим=1; Км=1;	м3	2,24	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	114980 21426	5505 1170	88049	20562 10843	146386
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,04447	199767,00 –	–	8884 –	–	8884 –	– 711	9595
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,29627	198790,00 –	–	58896 –	–	58896 –	– 4712	63608
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
38	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *ПР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзим=1; Км=1;	м3	74,5	55006,15 8414,64	1786,40 386,13	4097958 626891	133087 28767	3337980	596648 375569	5070175
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	4,17315	198790,00 –	–	829580 –	–	829580 –	– 66366	895946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,23764	194748,00 –	– –	46280 –	– –	46280	– 3702	49982
		Перегородки									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,38	32857,29 1156,95	1072,40 221,73	12486 440	407 84	11639	477 1037	14000
42	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,1	40146,99 3902,40	1948,89 381,28	44162 4293	2143 419	37726	4288 3876	52326
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,02182	198790,00 –	– –	4338 –	– –	4338	– 347	4685
44	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 95%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	1805,97 1269,76	129,69 27,64	67290 47311	4832 1030	15147	44957 8980	121227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8566441 1157666	274627 58195	7134148 –	1107404 773909	10447749
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8566441				
		Материалы	Тенге				5315416				
		Всего заработная плата	Тенге					1215861			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1818731				
		Накладные расходы	Тенге				1107404				
		Сметная прибыль	Тенге				773909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10447754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					1215861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10447754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					1215861			

РАЗДЕЛ 2. Блок 6А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ригел РМ4 (5шт)									
45	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** НР - 91%; СП - 85% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	15,5	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	932816 194184	78122 15061	660510	190413 89858	1213087
46	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 85% КЖ 21 Км=1;	т	0,3993	199767,00 --	-- --	79767 --	-- --	79767	-- 6381	86148
47	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 85% КЖ 21 Км=1;	т	2,0457	194748,00 --	-- --	398396 --	-- --	398396	-- 31872	430268
		Ригел РМ3 (1шт)									
48	**Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25** НР - 92%; СП - 85% КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,41	60181,67 12528,00	5040,15 971,67	145038 30192	12147 2342	102699	29606 13972	188616
49	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 85% КЖ 21 Км=1;	т	0,04728	199767,00 --	-- --	9445 --	-- --	9445	-- 756	10201
50	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 85% КЖ 21 Км=1;	т	0,20964	194748,00 --	-- --	40827 --	-- --	40827	-- 3266	44093
		Стена Стм-1									
51	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** НР - 91%; СП - 85% КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,24	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	114980 21426	5505 1170	88049	20562 10843	146386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04447	199767,00	--	8884	--	8884	--	9595
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
		КЖ 14 Км=1;									
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29627	198790,00	--	58896	--	58896	--	63608
		СП - 8%			--	--	--	--		4712	
		КЖ 14 Км=1;									
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
54	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	74,5	55006,15	1786,40	4097958	133087	3337980	596648	5070175
		НР - 91%; СП - 8%			8414,64	386,13	626891	28767		375569	
		КЖ 21 Кзш=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,17315	198790,00	--	829580	--	829580	--	895946
		СП - 8%			--	--	--	--		66366	
		КЖ 21 Км=1;									
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23764	194748,00	--	46280	--	46280	--	49982
		СП - 8%			--	--	--	--		3702	
		КЖ 21 Км=1;									
		Перегородки									
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,38	32857,29	1072,40	12486	407	11639	477	14000
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	440	84		1037	
		КЖ 21 Кзш=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
58	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	м3	1,1	40146,99	1948,89	44162	2143	37726	4288	52326
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	4293	419		3876	
		КЖ 21 Кзш=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02182	198790,00	–	4338	–	4338	–	4685
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
		КЖ 21 Км=1;									
60	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	1805,97	129,69	67290	4832	15147	44957	121227
		НР - 93%; СП - 8%			1269,76	27,64	47311	1030		8980	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6891143	236243	5730163	886951	8400343
							924737	48873	–	622248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6891143				
	Материалы		Тенге				4253749				
	Всего заработная плата		Тенге					973610			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1476413				
		Накладные расходы	Тенге				886951				
		Сметная прибыль	Тенге				622248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8400342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
		Сметная заработная плата	Тенге					973610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8400342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
		Сметная заработная плата	Тенге					973610			
		РАЗДЕЛ 3. Блок 6Б									
		Ростверк монолитный ленточный РМ-1/л.22-КЖ/									
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,84	32857,29	1072,40	27600	901	25727	1054	30946
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	972	186		2292	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
62	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В25, W6, F75/**	м3	4,37	45379,31	1948,89	198308	8516	172739	17035	232570
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	17053	1666		17227	
		КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
63	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,84	12215,32	1546,99	10261	1299	6406	2933	14250
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	2556	565		1056	
		КЖ 21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,01864	194748,00 --	- -	3630 -	- -	3630	- 290	3920
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0893	198790,00 --	- -	17752 -	- -	17752	- 1420	19172
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,02107	199767,00 --	- -	4209 -	- -	4209	- 337	4546
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,0876	194748,00 --	- -	17060 -	- -	17060	- 1365	18425
		Стены техподполья									
		Стена по оси М									
68	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 97% СП - 8%* КЖ 9 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	5,67	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	291043 54236	13933 2960	222874	52048 27447	370539
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,0486	199767,00 --	- -	9709 -	- -	9709	- 777	10486
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 9 Км=1;	т	0,33777	198790,00 --	- -	67145 -	- -	67145	- 5372	72517
		Стена по оси 9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 11 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 11 Км=1;	т	0,03096	199767,00 --	-- --	6185 --	-- --	6185	-- 495	6680
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 11 Км=1;	т	0,19267	198790,00 --	-- --	38301 --	-- --	38301	-- 3064	41365
		Стена по оси 18									
74	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 12 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 12 Км=1;	т	0,03096	199767,00 --	-- --	6185 --	-- --	6185	-- 495	6680
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 12 Км=1;	т	0,22228	198790,00 --	-- --	44187 --	-- --	44187	-- 3535	47722
		Стена по осям Н в осях 7-9									
77	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 13 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,5	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	179656 33479	8601 1827	137576	32129 16943	228727
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03168	199767,00	--	6329	--	6329	--	6835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 13 Км=1;			–	–	–	–		506	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 13 Км=1;	т	0,19902	198790,00 –	– –	39563 –	– –	39563	– 3165	42728
		Стена между осями Н в осях 18-23									
80	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** НР - 91%; СП - 8% КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,4	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	174523 32522	8355 1775	133646	31211 16459	222192
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 14 Км=1;	т	0,03042	199767,00 –	– –	6077 –	– –	6077	– 486	6563
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 14 Км=1;	т	0,24181	198790,00 –	– –	48069 –	– –	48069	– 3846	51915
		Стена по оси 23									
83	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** НР - 91%; СП - 8% КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,9	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	148858 27740	7127 1514	113991	26621 14038	189517
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 14 Км=1;	т	0,02628	199767,00 –	– –	5250 –	– –	5250	– 420	5670
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 14 Км=1;	т	0,54089	198790,00 –	– –	107524 –	– –	107524	– 8602	116126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена между осями 12-14									
86	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,18	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	111900 20852	5357 1138	85691	20012 10553	142464
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,01314	199767,00 --	-- --	2625 --	-- --	2625	-- 210	2835
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09925	198790,00 --	-- --	19730 --	-- --	19730	-- 1578	21308
		Стена по оси М									
89	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	10,9	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	559501 104262	26786 5691	428453	100058 52765	712323
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,09792	199767,00 --	-- --	19561 --	-- --	19561	-- 1565	21126
91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,76873	198790,00 --	-- --	152816 --	-- --	152816	-- 12225	165041
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,5056	194748,00 --	-- --	98465 --	-- --	98465	-- 7877	106342
		3									
		Колонна К1 (10шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,2	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	177579 35410	19195 3988	122974	35852 17074	230505
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,037	199767,00 --	- --	7391 --	- --	7391	- 591	7982
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,2904	194748,00 --	- --	56555 --	- --	56555	- 4524	61079
		Колонна К2 (4шт)									
96	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,28	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	71032 14164	7678 1595	49190	14341 6830	92203
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,0148	199767,00 --	- --	2957 --	- --	2957	- 237	3194
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,0752	194748,00 --	- --	14645 --	- --	14645	- 1172	15817
		Колонна К3 (1шт)									
99	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	17758 3541	1920 399	12297	3585 1707	23051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066	199767,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		КЖ 17 Км=1;									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03836	194748,00	--	7471	--	7471	--	8069
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		КЖ 17 Км=1;									
		Колонна К4 (1шт)									
102	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	0,32	55493,51	5998,29	17758	1920	12297	3585	23051
		НР - 91%, СП - 8%			11065,60	1246,20	3541	399		1707	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0116	199767,00	--	2317	--	2317	--	2502
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		КЖ 17 Км=1;									
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03836	194748,00	--	7471	--	7471	--	8069
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		КЖ 17 Км=1;									
		Ригель РМ1 (1шт)									
105	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	м3	2,23	60181,67	5040,15	134205	11240	95028	27395	174528
		НР - 91%; СП - 8%			12528,00	971,67	27937	2167		12928	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06138	199767,00	--	12262	--	12262	--	13243
		СП - 8%			--	--	--	--		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЖ 17 Км=1;									
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30154	194748,00	–	58724	–	58724	–	63422
		СП - 8%			–	–	–	–		4698	
		КЖ 17 Км=1;									
		Ригел РМ2 (1шт)									
108	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	м3	1,49	60181,67	5040,15	89671	7510	63494	18304	116613
		НР - 91%; СП - 8%			12528,00	971,67	18667	1448		8638	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04092	199767,00	–	8174	–	8174	–	8828
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
		КЖ 17 Км=1;									
110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15162	194748,00	–	29528	–	29528	–	31890
		СП - 8%			–	–	–	–		2362	
		КЖ 17 Км=1;									
		Ригел РМ3 (1шт)									
111	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	м3	2,41	60181,67	5040,15	145038	12147	102699	29606	188616
		НР - 91%; СП - 8%			12528,00	971,67	30192	2342		13972	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04728	199767,00	–	9445	–	9445	–	10201
		СП - 8%			–	–	–	–		756	
		КЖ 17 Км=1;									
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20964	194748,00	–	40827	–	40827	–	44093
		СП - 8%			–	–	–	–		3266	
		КЖ 17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		Стена Стм-1									
114	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм** *НР - 91%; СП - 85%* КЖ 14 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	2,24	51330,33 9565,36	2457,46 522,10	114980 21426	5505 1170	88049	20562 10843	146386
115	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,04447	199767,00 –	– –	8884 –	– –	8884	– 711	9595
116	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 14 Км=1;	т	0,29627	198790,00 –	– –	58896 –	– –	58896	– 4712	63608
		Перекрытия									
		Плита перекрытия на отм. -0,1, -0,93									
117	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	74,5	55006,15 8414,64	1786,40 386,13	4097958 626891	133087 28767	3337980	596648 375569	5070175
118	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	4,17315	198790,00 –	– –	829580 –	– –	829580	– 66366	895946
119	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,23764	194748,00 –	– –	46280 –	– –	46280	– 3702	49982
		Перегородки									
120	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,38	32857,29 1156,95	1072,40 221,73	12486 440	407 84	11639	477 1037	14000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** *НР - 91%, СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	1,1	40146,99 3902,40	1948,89 381,28	44162 4293	2143 419	37726	4288 3876	52326
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 21 Км=1;	т	0,02182	198790,00 –	– –	4338 –	– –	4338	– 347	4685
123	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 8%* КЖ 21 Козп=1; Кзм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,26	1805,97 1269,76	129,69 27,64	67290 47311	4832 1030	15147	44957 8980	121227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8968048 1192529	305169 64680	7470350 –	1145123 809054	10922223
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8968048				
		Материалы	Тенге				5542913				
		Всего заработная плата	Тенге					1257209			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1927435				
		Накладные расходы	Тенге				1145123				
		Сметная прибыль	Тенге				809054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10922225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге					1257209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10922225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184
		Сметная заработная плата	Тенге					1257209			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				24425632 3274932	816039 171748	20334661 –	3139478 2205211	29770315
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24425632				
		Материалы	Тенге				15112078				
		Всего заработная плата	Тенге					3446680			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5222579				
		Накладные расходы	Тенге				3139478				
		Сметная прибыль	Тенге				2205211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29770321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3258
		Сметная заработная плата	Тенге					3446680			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				29770321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3258
		Сметная заработная плата	Тенге					3446680			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК 1А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-7)									
124	**Е11-060501-0104** **1106-0501-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 88%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	3,569	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	198056 39493	21408 4448	137155	39986 19043	257086
125	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 88%* КЖ 21 Км=1;	т	0,042226	199767,00 –	– –	8435 –	– –	8435	– 675	9110
126	**С121-050301-3202** **2105-0301-3202** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 88%* КЖ 21 Км=1;	т	0,2876528	194748,00 –	– –	56020 –	– –	56020	– 4482	60502
		РИГЕЛИ(У=КЖ 8-15)									
127	**Е11-060701-0401** **1106-0701-0401** **РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 88%* КЖ 21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	18,06	56418,81 13582,52	5538,69 1182,15	1018924 245300	100029 21350	673595	242651 100926	1362501
128	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 88%* КЖ 21 Км=1;	т	0,3452728	199767,00 –	– –	68974 –	– –	68974	– 5518	74492
129	**С121-050301-3201** **2105-0301-3201** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 88%* КЖ 21 Км=1;	т	0,000559	198790,00 –	– –	111 –	– –	111	– 9	120
130	**С121-050301-3202** **2105-0301-3202** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 88%* КЖ 21 Км=1;	т	1,9629844	194748,00 –	– –	382287 –	– –	382287	– 30583	412870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ(У=КЖ 27)									
131	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	**м3**	**31,9662**	**54742,25**	**1786,40**	**1749902**	**57104**	**1423814**	**256008**	**2166383**
		НР - 91%; СП - 8%			**8414,64**	**386,13**	**268984**	**12343**		**160473**	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;									
132	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12126**	**199767,00**	**--**	**24224**	**--**	**24224**	**--**	**26162**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1938**	
		КЖ 21									
		Км=1;									
133	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9867634**	**198790,00**	**--**	**394949**	**--**	**394949**	**--**	**426545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31596**	
		КЖ 21									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3901882**	**178541**	**3169564**	**538645**	**4795771**
							553777	**38141**	**--**	**355243**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3901882**				
	Материалы		Тенге				**2234562**				
	Всего заработная плата		Тенге					**591918**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**935000**				
		Накладные расходы	Тенге				**538645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**355243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4795770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**591918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4795770**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**591918**			
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК 1Б									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-6)									
134	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	**м3**	**8,64**	**55493,51**	**5998,29**	**479464**	**51825**	**332032**	**96800**	**622365**
		НР - 91%; СП - 8%			**11065,60**	**1246,20**	**95607**	**10767**		**46101**	
		КЖ 21									
		Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;									
135	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10456**	**199767,00**	**--**	**20888**	**--**	**20888**	**--**	**22559**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		1671	
136	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	198790,00	--	2672	--	2672	--	2886
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		214	
137	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65236	194748,00	--	127046	--	127046	--	137210
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		10164	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3,ЛМ-4(У=КЖ 29)									
138	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок	м3	2,5770629	43278,26	1948,89	111531	5023	96451	10046	131303
		НР - 9%, СП - 8% КЖ 21 Кзп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	10057	983		9726	
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008672	199767,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		139	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1504514	198790,00	--	29908	--	29908	--	32301
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		2393	
141	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0159481	280184,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8% КЖ 21 Км=1;			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				777709	56848	615197	106846	955320
							105664	11750	--	70765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				777709				
	Материалы		Тенге				428484				
	Всего заработная плата		Тенге					117414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186714				
		Накладные расходы	Тенге				106846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				70765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				955320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					117414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				955320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					117414			
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК 6А									
		КОЛОННЫ(У=КЖ 2-4)									
142	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** НР - 91%; СП - 8% КЖ 21 Козп=1; Кэм =1; Кзпм=1; Км=1;	м3	11,2	55229,61 11065,60	5998,29 1246,20	618572 123935	67180 13957	427457	125482 59524	803578
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 21 Км=1;	т	0,013024	199767,00 --	-- --	2602 --	-- --	2602	-- 208	2810
144	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8% КЖ 21 Км=1;	т	0,094144	194748,00 --	-- --	18334 --	-- --	18334	-- 1467	19801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				639508 123935	67180 13957	448393 --	125482 61199	826189
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639508				
	Материалы		Тенге				427456				
	Всего заработная плата		Тенге					137892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20936				
		Накладные расходы	Тенге				125482				
		Сметная прибыль	Тенге				61199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				826189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					137892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				826189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					137892			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				5319099 783376	302569 63848	24567815 --	3910451 2692418	36347595
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5319099				
	Материалы		Тенге				3090502				
	Всего заработная плата		Тенге					847224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1142650				
		Накладные расходы	Тенге				770973				
		Сметная прибыль	Тенге				487207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6577279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					847224			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6577279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								788
		Сметная заработная плата	Тенге					847224			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36347596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4058308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1118608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235596			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24567815		
		- Накладные расходы	Тенге							3910451	
		- Сметная прибыль	Тенге							2692418	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											36 347 595,77
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											37 001 852,49
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											37 501 377,50
Непревиденные работы и затрат 2%											38 251 405,05
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											39 682 539,68
Налог на добавленную стоимость, 12%											4 761 904,76
Итого с НДС											44 444 444,44
Понижающий коэффициент - 10%											- 4 444 444,44
Итого к оплате с НДС											**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП" _____ К.Салыкбаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов