Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена, регион Карагандинская обл

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №1
выполненных работ за август 2011год
дом №1- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3

3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
	т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
	м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–
5 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
	м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
	м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7 Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
	м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
	м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–

10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
		т		–	9	–	770	100	0,0189	2

Раздел 2. Фундаменты

14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6	1920,2	97,07	11521	582	1051	0,78	5
		м3 основания		112,5	36	675	216	118	0,18	1
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	358,49	172,69	8962	4317	4777	0,476	12
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1907	1505	140	0,2371	6
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	512,56	243,37	20502	9735	10749	0,668	27
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4275	3403	140	0,3375	14
17	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	56	1117,26	598,4	62567	33510	32120	1,18	66
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	10950	11993	140	0,911	51
18	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,36	11000		102960				

		м3								
19	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,664	10600		102438				
		м3								
20	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	45,64	10200		465528				
		м3								
21	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	2,03	9184,15	311,32	18644	632	1191	2,82	6
		м3		441	117,61	895	239	105	0,5744	1
22	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	44,82	771,66	11,21	34586	502	1889	0,201	9
		м2 поверхности		31,5	4,21	1412	189	118	0,0205	1
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	224,495	245,44	3,82	55100	858	10275	0,212	48
		м2 поверхности		37,35	1,44	8385	323	118	0,007	2
24	Е8-3-2	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	11,2	2254,27	100,89	25248	1130	2141	0,85	10
		м3 основания		123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
		Всего прямые затраты				**954015**	**81426**			**292**
						45654	**26482**			**105**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				826933				
		Накладные расходы, тенге				89343				
		- заработная плата, тенге				13401				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62601				

Всего	1105959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1105959
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	2157726
- материалы, тенге	1613346
- сметная заработная плата, тенге	166883
Налог(2%)	43155
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	2200881
Затраты на осуществление авторского надзора	4401,762
Всего	2 205 282,76
НДС(12%)	264 633,93
Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 469 916,69
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	1 864 567
в т.ч. НДС	199 775,05

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Подрядчик:

м.п. Тихомиров В.Н.

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"
М.П. Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена: регион Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №2
выполненных работ за август 2011год
дом №2- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3

3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
	т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
	м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–
5 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37; ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
	м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180; ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
	м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7 Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70; ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
	м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
	м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–

10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
		т		–	9	–	770	100	0,0189	2
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6	1920,2	97,07	11521	582	1051	0,78	5
		м3 основания		112,5	36	675	216	118	0,18	1
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	358,49	172,69	8962	4317	4777	0,476	12
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1907	1505	140	0,2371	6
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	40	512,56	243,37	20502	9735	10749	0,668	27
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4275	3403	140	0,3375	14
17	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	56	1117,26	598,4	62567	33510	32120	1,18	66
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	10950	11993	140	0,911	51
18	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,36	11000		102960				

19	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3* 9,664	10600		102438				
20	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3* 45,64	10200		465528				
21	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	*м3* 2,03	9184,15	311,32	18644	632	1191	2,82	6
				441	117,61	895	239	105	0,5744	1
22	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	44,82	771,66	11,21	34586	502	1889	0,201	9
			м2 поверхности	31,5	4,21	1412	189	118	0,0205	1
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	224,495	245,44	3,82	55100	858	10275	0,212	48
			м2 поверхности	37,35	1,44	8385	323	118	0,007	2
24	Е8-3-2	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	11,2	2254,27	100,89	25248	1130	2141	0,85	10
			м3 основания	123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
		Всего прямые затраты				**954015**	**81426**			**292**
						45654	**26482**			**105**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				826933				
		Накладные расходы, тенге				89343				
		- заработная плата, тенге				13401				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62601				

Всего	1105959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1105959
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	2157726
- материалы, тенге	1613346
- сметная заработная плата, тенге	166883
Налог(2%)	43155
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	2200881
Затраты на осуществление авторского надзора	4401,762
Всего	2 205 282,76
НДС(12%)	264 633,93
Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 469 916,69
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	1 864 567
в т.ч. НДС	199 775,05

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.