Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №1

выполненных работ за октябрь 2011год

дом №1- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Перегородки										
1	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	70	1521,62	11,41	106513	799	30036	2,11	148
		м2 перегородок за вычетом проемов		353,25	4,32	24728	302	120	0,0211	1
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом, тамбуры (узел 1)	14,36	8,11	0,23	116	3	120	0,056	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	113	1	105	0,0004	–
3	1-3-25	Вата минеральная	1,05	2530		2657				
		м3								
4	Е10-7-2	прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном	14,36	428,29	4,32	6150	62	510	0,183	3
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		27,9	1,64	401	24	120	0,008	–

Всего прямые затраты	115436	864	152
	25242	327	1
В том числе стоимость: материалов, тенге	89332		
Накладные расходы, тенге	30666		
- заработная плата, тенге	4600		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8766		
Всего	**154868**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	154868		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**302147**		
- материалы, тенге	174287		
- сметная заработная плата, тенге	58860		
Налог(2%)	6043		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**308190**		
Затраты на осуществление авторского надзора	616,38		
Всего	308 806,38		
НДС(12%)	37 056,77		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**345 863,15**		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	**261 096**		
в т.ч. НДС	27 974,56		

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Заказчик :

м.п.

Тихомиров В.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"

м.п.

Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №2

выполненных работ за октябрь 2011год

дом №2- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Перегородки										
1	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	70	1521,62	11,41	106513	799	30036	2,11	148
		м2 перегородок за вычетом проемов		353,25	4,32	24728	302	120	0,0211	1
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом, тамбуры (узел 1)	14,36	8,11	0,23	116	3	120	0,056	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	113	1	105	0,0004	–
3	1-3-25	Вата минеральная	1,05	2530		2657				
		м3								
4	Е10-7-2	прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном	14,36	428,29	4,32	6150	62	510	0,183	3
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		27,9	1,64	401	24	120	0,008	–

Всего прямые затраты	115436	864	152
	25242	327	1
В том числе стоимость материалов, тенге	89332		
Накладные расходы, тенге	30666		
- заработная плата, тенге	4600		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8766		
Всего	154868		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	154868		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	302147		
- материалы, тенге	174287		
- сметная заработная плата, тенге	58860		
Налог(2%)	6043		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	308190		
Затраты на осуществление авторского надзора	616,38		
Всего	308 806,38		
НДС(12%)	37 056,77		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	345 863,15		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	261 096		
в т.ч. НДС	27 974,56		

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №3

выполненных работ за октябрь 2011год

дом №3- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
1	Е8-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичем /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520мм при высоте этажа до 4м/ *м3 кладки*	70,2902	4973,87	409,82	349614	28806	68303	4,08	287
				670,5	153	47130	10754	118	0,75	53
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом *м2 оштукатуриваемой поверхности*	152,13	8,4	0,23	1278	35	1274	0,056	9
				7,88	0,09	1199	14	105	0,0004	–
3	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	12,755	4260		54336				

		м3							
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подготовки под стены	1,14099	8958,88	–	10222	–	796	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	647	–	123	–	–
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,9779	9846,26	337,41	137630	4716	13137	4,38	61
		м3 кладки								
				670,5	126	9372	1761	118	0,62	9
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, вентиляционных шахт до перекрытия	3,439	9241,06	337,41	31780	1160	3232	4,38	15
		м3 кладки								
				670,5	126	2306	433	118	0,62	2
7	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт выше перекрытия	5,2349	11927,47	379,78	62439	1988	12829	11,9	62
		м3 (без вычета пустот)								
				1935	141,75	10130	742	118	0,7	4
8	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	29,66	8,4	0,23	249	7	249	0,056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				7,88	0,09	234	3	105	0,0004	–
9	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,1596	4260		9200				
		м3								
10	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	29,6643	973,56	4,92	28880	146	6071	1,15	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	5727	55	105	0,0091	–
11	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, выпуски ар-ры 6АI	29,66	80,11	1,19	2376	35	1191	0,223	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				37,8	0,45	1121	13	105	0,0022	–
12	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	29,66	17,45	0,12	518	4	428	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	407	1	105	0,0002	–
13	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	51,995	106,26	66,43	5525	3454	3472	0,148	8
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1240	1240	140	0,1051	5

14	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	1,394	24500		34153				
		Раздел 2. Перегородки								
15	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции *м2 перегородок за вычетом проемов*	70	1521,62 353,25	11,41 4,32	106513 24728	799 302	30036 120	2,11 0,0211	148 1
16	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом, тамбуры (узел 1) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	14,36	8,11 7,88	0,23 0,09	116 113	3 1	120 105	0,056 0,0004	1 –
17	1-3-25	Вата минеральная *м3*	1,05	2530		2657				
18	Е10-7-2	прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном *м2 обшивки стен за вычетом проемов*	14,36	428,29 27,9	4,32 1,64	6150 401	62 24	510 120	0,183 0,008	3 –
		Всего прямые затраты				**843636**	**41215**			**644**
		В том числе стоимость материалов, тенге				**104755** 697669	**15343**			**74**
		Накладные расходы, тенге				141648				
		- заработная плата, тенге				21247				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59117				
		Всего				**1044401**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1044401**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2037626**				
		- материалы, тенге				1361152				

	- сметная заработная плата, тенге	275764
	Налог(2%)	40753
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2078379**
	Затраты на осуществление авторского надзора	4156,758
	Всего	2 082 535,76
	НДС(12%)	249 904,29
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 332 440,05**
	понижающий коэффициент	0,754910941
	Всего	**1 760 785**
	в т.ч. НДС	188 655,48

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №4

выполненных работ за октябрь 2011год

дом №4- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
1	Е8-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичем /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520мм при высоте этажа до 4м/	78,1885	4973,87	409,82	388899	32043	75978	4,08	319
		м3 кладки		670,5	153	52425	11963	118	0,75	59
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	152,13	8,4	0,23	1278	35	1274	0,056	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	1199	14	105	0,0004	–
3	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	12,755	4260		54336				

		м3							
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подготовки под стены	1,14099	8958,88	–	10222	–	796	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	647	–	123	–	–
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,9779	9846,26	337,41	137630	4716	13137	4,38	61
		м3 кладки								
				670,5	126	9372	1761	118	0,62	9
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, вентиляционных шахт до перекрытия	3,439	9241,06	337,41	31780	1160	3232	4,38	15
		м3 кладки								
				670,5	126	2306	433	118	0,62	2
7	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт выше перекрытия	5,2349	11927,47	379,78	62439	1988	12829	11,9	62
		м3 (без вычета пустот)								
				1935	141,75	10130	742	118	0,7	4
8	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	29,66	8,4	0,23	249	7	249	0,056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				7,88	0,09	234	3	105	0,0004	–
9	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,1596	4260		9200				
		м3								
10	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	29,6643	973,56	4,92	28880	146	6071	1,15	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	5727	55	105	0,0091	–
11	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, выпуски ар-ры 6АI	29,66	80,11	1,19	2376	35	1191	0,223	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				37,8	0,45	1121	13	105	0,0022	–
12	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	29,66	17,45	0,12	518	4	428	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	407	1	105	0,0002	–
13	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	51,995	106,26	66,43	5525	3454	3472	0,148	8
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1240	1240	140	0,1051	5

14	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,394	24500		34153			
		м3							
		Раздел 2. Перегородки							
15	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой без изоляции	64,1935	1521,62	11,41	97678	732	27544	2,11	135
		м2 перегородок за вычетом проемов		353,25	4,32	22676	277	120	0,0211	1
		Всего прямые затраты				**865163**	**44320**			**659**
						107484	**16502**			**80**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				713359				
		Накладные расходы, тенге				146201				
		- заработная плата, тенге				21930				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60682				
		Всего				1072046				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1072046				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2091561**				
		- материалы, тенге				1391763				
		- сметная заработная плата, тенге				284682				
		Налог(2%)				41831				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2133392**				
		Затраты на осуществление авторского надзора				4266,784				
		Всего				2 137 658,78				
		НДС(12%)				256 519,05				

Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 394 177,84
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	1 807 391
в т.ч. НДС	193 649,04

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство одноэтажных двухквартирных трехкомнатных жилых домов в п. Осакаровка.
(5шт)

Акт №5
выполненных работ за октябрь (3) 2011год
Общестроительные работы (в мокрых грунтах) дом №5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, фронтонов *м2 обработанной поверхности*	177,69	20,48	0,91	3639	162	1070	0,029	5
				4,68	0,34	832	60	120	0,00168	–
2	Е10-16-11	Установка фрамуг во франтонах *м2 проемов*	1,44	1455,9	34,18	2096	49	757	2,6	4
				425,25	12,92	612	19	120	0,0631	–
3	99-61-151	Фрамуги во франтонах *м2*	1,44	1630		2347				

4	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	2	360		720				
5	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм *м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	1,44	692,12	2,13	997	3	132	0,562	1
				86,85	0,81	125	1	105	0,0039	–
6	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб *м2 фасадов без вычета проемов*	115,2	31,04	0,05	3576	6	1058	0,049	6
				7,7	0,02	887	2	119	0,0001	–
	Раздел 2. Окна									
7	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	14,4	427,5	19,32	6156	278	3322	1,1121	16
				185,83	6,39	2676	92	120	0,0312	–
8	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	5,4	348,94	18,88	1884	102	1150	1,0234	6
				171,01	6,57	923	35	120	0,0321	–
9	6-1-51	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-18 *м2*	2	15100		30200				
10	6-1-47	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-12 *м2*	8	13200		105600				
11	Е10-18-2	Установка оконных приборов *комплект*	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5
				71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
12	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	12	688		8256				

		шт								
13	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
		шт								
14	E15-211-2									
		Остекление оконных переплетов трехслойными стеклопакетами kзпр=1,5; kэкс=1,5; kзпм=1,5;	19,7997	5844,32	13,25	115716	262	6945	1,37	27
		м2 стеклопакетов								
				329,07	5	6515	99	105	0,0163	–
15	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19,8	237,31	5,58	4699	110	2285	0,586	12
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1862	42	120	0,0103	–
16	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,2	2030		28826				
		м								

Раздел 3. Двери

17	E10-23-1									
		Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,21	429,13	102,53	5669	1354	2969	0,899	12
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2003	471	120	0,1393	2
18	E10-23-3									
		Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,72	634,99	31,85	9347	469	3583	1,15	17
		м2 проемов								
				190,8	12,04	2809	177	120	0,0587	1
19	6-2-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими потолками ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,87523	5610		44180				
		м2								
20	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46487	3900		21313				
		м2								
21	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,30224	4010		45322				
		м2								

22	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,16	4250	13430		
23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960	7840		
24	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380	11040		
25	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500	3000		

Всего прямые затраты	**480421**	**2808**	**111**
	20103	**1003**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	457509		
Накладные расходы, тенге	24308		
- заработная плата, тенге	3646		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30284		
Всего	**535013**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**535013**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1043810**		
- материалы, тенге	892600		
- сметная заработная плата, тенге	48291		
Налог(2%)	20876		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1064686**		
Затраты на осуществление авторского надзора	2129,372		
Всего	1 066 815,37		
НДС(12%)	128 017,84		

Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 194 833,22**
понижающий коэффициент	0,693003510
Всего	**828 024**
в т.ч. НДС	88 716,82

Заказчик : **Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"**

м.п. Тихомиров В.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.
м.п.