Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2011год

дом №1- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Окна								
1	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,4	427,5	19,32	6156	278	3322	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2676	92	120	0,0312	–
2	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	5,4	348,94	18,88	1884	102	1150	1,0234	6
		м2 проемов								

				171,01	6,57	923	35	120	0,0321	–
3	6-1-51	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-18	2	15100		30200				
		м2								
4	6-1-47	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-12	8	13200		105600				
		м2								
5	Е10-18-2	Установка оконных приборов	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5
		комплект								
				71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
6	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	12	688		8256				
		шт								
7	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
		шт								
8	Е15-211-2	Остекление оконных переплетов трехслойными стеклопакетами kзпр=1,5; kэкс=1,5; kзпм=1,5;	19,7997	5844,32	13,25	115716	262	6945	1,37	27
		м2 стеклопакетов								
				329,07	5	6515	99	105	0,0163	–
9	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19,8	237,31	5,58	4699	110	2285	0,586	12
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1862	42	120	0,0103	–
10	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,2	2030		28826				
		м								

Раздел 2. Двери

11	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,21	429,13	102,53	5669	1354	2969	0,899	12
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2003	471	120	0,1393	2
12	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,72	634,99	31,85	9347	469	3583	1,15	17
		м2 проемов								
				190,8	12,04	2809	177	120	0,0587	1

13	6-2-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими потолками ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	7,87523	5610		44180				
14	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	5,46487	3900		21313				
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	11,30224	4010		45322				
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,16	4250		13430				
17	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840				
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040				
19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				
		Раздел 3. Полы								
20	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	130,2	525,21	6,38	68382	831	11518	0,447	58
				69,53	2,39	9053	311	123	0,0117	2
21	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм *м2 покрытия*	130,2	1536,74	8,54	200084	1112	14386	0,547	71
				86,63	3,2	11279	417	123	0,0156	2
22	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	136,19	109,84	0,46	14959	63	2048	0,0765	10
				12,04	0,18	1640	25	123	0,0008	–
23	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8,58	95,3	2,62	818	22	121	0,0681	1
				10,51	0,99	90	8	123	0,0048	–
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,68636	8958,88	–	6149	–	478	3,66	3

	м3 подстилающего слоя								
			567	–	389	–	123	–	–
25	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,58	1457,34	11,72	12504	101	1859	1,06	9
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	1473	38	123	0,0214	–
26	Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических	19,72	257,2	0,32	5072	6	1012	0,236	5
	м плинтусов								
			41,63	0,11	821	2	123	0,0006	–
27	Е10-28-4 Установка листа из кровельной стали по асбесту перед топкой котла	1,12	1028,1	2,81	1151	3	166	0,81	1
	м2 проемов								
			122,4	1,06	137	1	120	0,0052	–
28	Е11-8-3								
	Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитовой в зоне примыкания пола к наружным стенам	18,855	6448,36	261,86	121584	4937	13881	3,44	65
	м3 изоляции								
			499,5	99	9418	1867	123	0,48	9
	Раздел 4. Внутренняя отделка								
29	Е15-64-2 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	140,04	127,98	1,42	17922	199	10568	0,45	63
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			71,33	0,54	9989	76	105	0,0026	–
30	Е15-152-1 Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке, потолков	140,04	17,45	0,12	2444	17	2027	0,092	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1923	7	105	0,0002	–
31	Е10-7-2 прим. Обшивка стен тамбура гипсокартоном	164,365	428,29	4,32	70396	710	5827	0,183	30
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			27,9	1,64	4586	270	120	0,008	1
	Всего прямые затраты				**988511**	**10589**			**424**
					68445	**3943**			**17**

В том числе стоимость: материалов, тенге	909474
Накладные расходы, тенге	85182
- заработная плата, тенге	12777
- трудоемкость, чел-ч	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64422
Всего	1138115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1138115**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2220462**
- материалы, тенге	1774384
- сметная заработная плата, тенге	166157
Налог(2%)	44409
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2264871**
Затраты на осуществление авторского надзора	4529,742
Всего	2 269 400,74
НДС(12%)	272 328,09
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 541 728,83**
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	**1 918 779**
в т.ч. НДС	205 583,45

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

м.п.

Тихомиров В.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №2

выполненных работ за ноябрь 2011год

дом №2- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Окна								
1	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,4	427,5	19,32	6156	278	3322	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2676	92	120	0,0312	–
2	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	5,4	348,94	18,88	1884	102	1150	1,0234	6
		м2 проемов								

			171,01	6,57	923	35	120	0,0321	–
3 6-1-51	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-18	2	15100		30200				
	м2								
4 6-1-47	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-12	8	13200		105600				
	м2								
5 Е10-18-2	Установка оконных приборов	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5
	комплект								
			71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
6 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	12	688		8256				
	шт								
7 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
8 Е15-211-2	Остекление оконных переплетов трехслойными стеклопакетами kзпр=1,5; kэкс=1,5; kзпм=1,5;	19,7997	5844,32	13,25	115716	262	6945	1,37	27
	м2 стеклопакетов								
			329,07	5	6515	99	105	0,0163	–
9 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19,8	237,31	5,58	4699	110	2285	0,586	12
	м2 проемов								
			94,05	2,12	1862	42	120	0,0103	–
10 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,2	2030		28826				
	м								

Раздел 2. Двери

11 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,21	429,13	102,53	5669	1354	2969	0,899	12
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2003	471	120	0,1393	2
12 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,72	634,99	31,85	9347	469	3583	1,15	17
	м2 проемов								
			190,8	12,04	2809	177	120	0,0587	1

13	6-2-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими потолками ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	7,87523	5610		44180			
14	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	5,46487	3900		21313			
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	11,30224	4010		45322			
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,16	4250		13430			
17	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840			
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040			
19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000			
		Раздел 3. Полы							
20	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	130,2	525,21	6,38	68382	831	11518	0,447	58
				69,53	2,39	9053	311	123	0,0117	2
21	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм *м2 покрытия*	130,2	1536,74	8,54	200084	1112	14386	0,547	71
				86,63	3,2	11279	417	123	0,0156	2
22	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	136,19	109,84	0,46	14959	63	2048	0,0765	10
				12,04	0,18	1640	25	123	0,0008	–
23	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8,58	95,3	2,62	818	22	121	0,0681	1
				10,51	0,99	90	8	123	0,0048	–
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,68636	8958,88	–	6149	–	478	3,66	3

	м3 подстилающего слоя		567	–	389	–	123	–	–
25	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,58	1457,34	11,72	12504	101	1859	1,06	9
	м2 покрытия		171,68	4,39	1473	38	123	0,0214	–
26	Е11-39-4								
	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,72	257,2	0,32	5072	6	1012	0,236	5
	м плинтусов		41,63	0,11	821	2	123	0,0006	–
27	Е10-28-4								
	Установка листа из кровельной стали по асбесту перед топкой котла	1,12	1028,1	2,81	1151	3	166	0,81	1
	м2 проемов		122,4	1,06	137	1	120	0,0052	–
28	Е11-8-3								
	Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитовой в зоне примыкания пола к наружным стенам	18,855	6448,36	261,86	121584	4937	13881	3,44	65
	м3 изоляции		499,5	99	9418	1867	123	0,48	9
	Всего прямые затраты				**897749**	**9663**			**318**
					51947	3590			16
	В том числе стоимость: материалов, тенге				836136				
	Накладные расходы, тенге				66760				
	- заработная плата, тенге				10014				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57871				
	Всего				**1022380**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1022380**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1994663**				
	- материалы, тенге				1631301				
	- сметная заработная плата, тенге				127890				

Налог(2%)	39893
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	2034556
Затраты на осуществление авторского надзора	4069,112
Всего	2 038 625,11
НДС(12%)	244 635,01
Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 283 260,13
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	1 723 658
в т.ч. НДС	184 677,65

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

м.п. Тихомиров В.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №3

выполненных работ за ноябрь 2011год

дом №3- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Кровля										
1	Е10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	24,558	803,18	8,67	19724	213	3180	0,68	17
		м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	2570	80	120	0,016	–
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,12	573,75	28,11	2938	144	826	0,78	4
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	634	54	120	0,052	–
3	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, фронтонов	233,63	20,48	0,91	4785	213	1406	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1093	79	120	0,00168	–

4	Е10-16-11	Установка фрамуг во франтонах	1,44	1455,9	34,18	2096	49	757	2,6	4
		м2 проемов		425,25	12,92	612	19	120	0,0631	–
5	99-61-151	Фрамуги во франтонах	1,44	1630		2347				
		м2								
6	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
		комплект								
7	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм	1,44	692,12	2,13	997	3	132	0,562	1
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		86,85	0,81	125	1	105	0,0039	–
8	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	115,2	31,04	0,05	3576	6	1058	0,049	6
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	887	2	119	0,0001	–
		Раздел 2. Окна								
9	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,4	427,5	19,32	6156	278	3322	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2676	92	120	0,0312	–
10	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	5,4	348,94	18,88	1884	102	1150	1,0234	6
		м2 проемов		171,01	6,57	923	35	120	0,0321	–
11	6-1-51	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-18	2	15100		30200				
		м2								
12	6-1-47	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-12	8	13200		105600				
		м2								
13	Е10-18-2	Установка оконных приборов	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5

	комплект								
			71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
14 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	12	688		8256				
	шт								
15 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
	шт								
16 Е15-211-2	Остекление оконных переплетов трехслойными стеклопакетами кзпр=1,5; кэкс=1,5; кзпм=1,5;	19,7997	5844,32	13,25	115716	262	6945	1,37	27
	м2 стеклопакетов								
			329,07	5	6515	99	105	0,0163	–
17 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19,8	237,31	5,58	4699	110	2285	0,586	12
	м2 проемов								
			94,05	2,12	1862	42	120	0,0103	–
18 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,2	2030		28826				
	м								
Раздел 3. Двери									
19 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,21	429,13	102,53	5669	1354	2969	0,899	12
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2003	471	120	0,1393	2
20 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	14,72	634,99	31,85	9347	469	3583	1,15	17
	м2 проемов								
			190,8	12,04	2809	177	120	0,0587	1
21 6-2-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими потолками ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	7,87523	5610		44180				
	м2								
22 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,46487	3900		21313				
	м2								

23 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	11,30224	4010		45322				
24 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,16	4250		13430				
25 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840				
26 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040				
27 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				

Раздел 4. Полы

28 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	130,2	525,21 69,53	6,38 2,39	68382 9053	831 311	11518 123	0,447 0,0117	58 2
29 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм *м2 покрытия*	130,2	1536,74 86,63	8,54 3,2	200084 11279	1112 417	14386 123	0,547 0,0156	71 2
30 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	136,19	109,84 12,04	0,46 0,18	14959 1640	63 25	2048 123	0,0765 0,0008	10 –
31 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8,58	95,3 10,51	2,62 0,99	818 90	22 8	121 123	0,0681 0,0048	1 –
32 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,68636	8958,88 567	– –	6149 389	– –	478 123	3,66 –	3 –
33 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	8,58	1457,34	11,72	12504	101	1859	1,06	9

				171,68	4,39	1473	38	123	0,0214	–
34	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,72	257,2	0,32	5072	6	1012	0,236	5
		м плинтусов		41,63	0,11	821	2	123	0,0006	–
35	E10-28-4	Установка листа из кровельной стали по асбесту перед топкой котла	1,12	1028,1	2,81	1151	3	166	0,81	1
		м2 проемов		122,4	1,06	137	1	120	0,0052	–
36	E11-8-3	Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитовой в зоне примыкания пола к наружным стенам	18,855	6448,36	261,86	121584	4937	13881	3,44	65
		м3 изоляции		499,5	99	9418	1867	123	0,48	9
		Всего прямые затраты				**934932**	**10291**			**357**
						57868	**3825**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				866771				
		Накладные расходы, тенге				74119				
		- заработная плата, тенге				11118				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60543				
		Всего				**1069594**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1069594**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2086778**				
		- материалы, тенге				1691070				
		- сметная заработная плата, тенге				142054				
		Налог(2%)				41736				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2128514**				
		Затраты на осуществление авторского надзора				4257,028				

Всего	2 132 771,03
НДС(12%)	255 932,52
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 388 703,55**
понижающий коэффициент	0.754910941
Всего	1 803 258
в т.ч. НДС	193 206,26

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Заказчик : Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №4

выполненных работ за ноябрь 2011год

дом №4- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
1	Е12-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	151,37	266,04	1,19	40270	180	4944	0,155	23
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	4087	68	119	0,0022	–
2	Е12-13-3	Утепление покрытий из минеральной ваты	151,37	189,45	4,72	28677	714	13088	0,403	61
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	10729	269	119	0,0086	1
3	1-3-25	Вата минеральная	28,06	2530		70992				
		м3								
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	151,37	194,25	15,94	29404	2413	7315	0,243	37
		м2 стяжки		34,65	5,96	5245	902	119	0,0291	4
5	Е10-14-1	Установка стропил	4,82	22477,35	334,28	108341	1611	20380	22,1	107
		м3 древесины в конструкции								

			3397,5	126	16376	607	120	0,62	3
6	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (установка кобылок)	71,74	365,58	7,54	26227	541	18725	1,43	103
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	15399	205	120	0,0139	1
7	Е10-49-2	Укладка прогона из брусьев	0,18	23284,97	309,62	4191	56	554	13,8	2
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	441	21	120	0,57	–
8	Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,12	19243,43	311,18	2309	37	350	13,2	2
		м3 древесины в конструкции								
				2317,5	117	278	14	120	0,57	–
9	Е12-7-1	Устройство кровель из крашенных профлистов	200,915	529,56	8,2	106397	1648	16930	0,424	85
		м2 кровли								
				67,73	3,08	13608	619	119	0,015	3
10	Е10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	32,72	803,18	8,67	26280	284	4236	0,68	22
		м2 фронтонов за вычетом проемов								
				104,63	3,26	3423	107	120	0,016	1
11	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,12	573,75	28,11	2938	144	826	0,78	4
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	634	54	120	0,052	–
12	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, фронтонов	233,63	20,48	0,91	4785	213	1406	0,029	7
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	1093	79	120	0,00168	–
13	Е10-16-11	Установка фрамуг во франтонах	1,44	1455,9	34,18	2096	49	757	2,6	4
		м2 проемов								
				425,25	12,92	612	19	120	0,0631	–
14	99-61-151	Фрамуги во франтонах	1,44	1630		2347				
		м2								
15	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
		комплект								
16	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм	1,44	692,12	2,13	997	3	132	0,562	1
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								

			86,85	0,81	125	1	105	0,0039	–
17	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	115,2	31,04	0,05	3576	6	1058	0,049	6
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	887	2	119	0,0001	–
		Раздел 2. Окна								
18	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,4	427,5	19,32	6156	278	3322	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2676	92	120	0,0312	–
19	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	5,4	348,94	18,88	1884	102	1150	1,0234	6
		м2 проемов		171,01	6,57	923	35	120	0,0321	–
20	6-1-51	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-18	2	15100		30200				
		м2								
21	6-1-47	Оконные блоки из стеклопластика ОР 15-12	8	13200		105600				
		м2								
22	Е10-18-2	Установка оконных приборов	12	72,63	1,08	872	13	1037	0,445	5
		комплект		71,55	0,41	859	5	120	0,002	–
23	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	12	688		8256				
		шт								
24	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	12	308		3696				
		шт								
25	Е15-211-2	Остекление оконных переплетов трехслойными стеклопакетами kзпр=1,5; kэкс=1,5; kзпм=1,5;	19,7997	5844,32	13,25	115716	262	6945	1,37	27
		м2 стеклопакетов		329,07	5	6515	99	105	0,0163	–

26 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	19,8	237,31	5,58	4699	110	2285	0,586	12
			94,05	2,12	1862	42	120	0,0103	–
27 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	14,2	2030		28826				
Раздел 3. Двери									
28 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	13,21	429,13	102,53	5669	1354	2969	0,899	12
			151,65	35,67	2003	471	120	0,1393	2
29 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	14,72	634,99	31,85	9347	469	3583	1,15	17
			190,8	12,04	2809	177	120	0,0587	1
30 6-2-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими потолками ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	7,87523	5610		44180				
31 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	5,46487	3900		21313				
32 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	11,30224	4010		45322				
33 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,16	4250		13430				
34 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840				
35 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040				

36 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				

Раздел 4. Полы

37 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	130,2	525,21 69,53	6,38 2,39	68382 9053	831 311	11518 123	0,447 0,0117	58 2
38 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм *м2 покрытия*	130,2	1536,74 86,63	8,54 3,2	200084 11279	1112 417	14386 123	0,547 0,0156	71 2
39 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	136,19	109,84 12,04	0,46 0,18	14959 1640	63 25	2048 123	0,0765 0,0008	10 –
40 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	8,58	95,3 10,51	2,62 0,99	818 90	22 8	121 123	0,0681 0,0048	1 –
41 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,68636	8958,88 567	– –	6149 389	– –	478 123	3,66 –	3 –
42 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	8,58	1457,34 171,68	11,72 4,39	12504 1473	101 38	1859 123	1,06 0,0214	9 –
43 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	19,72	257,2 41,63	0,32 0,11	5072 821	6 2	1012 123	0,236 0,0006	5 –
44 Е10-28-4	Установка листа из кровельной стали по асбесту перед топкой котла *м2 проемов*	1,12	1028,1 122,4	2,81 1,06	1151 137	3 1	166 120	0,81 0,0052	1 –
45 Е11-8-3	Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитовой в зоне примыкания пола к наружным стенам *м3 изоляции*	18,855	6448,36	261,86	121584	4937	13881	3,44	65

	499,5	99	9418	1867	123	0,48	9
Всего прямые затраты			1358296	17562			782
			124884	6557			29
В том числе стоимость материалов, тенге			1215846				
Накладные расходы, тенге			157461				
- заработная плата, тенге			23619				
- трудоемкость, чел-ч			79				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			90945				
Всего			1606702				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			1606702				
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			3134676				
- материалы, тенге			2372116				
- сметная заработная плата, тенге			302522				
Налог(2%)			62694				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			3197370				
Затраты на осуществление авторского надзора			6394,74				
Всего			3 203 764,74				
НДС(12%)			384 451,77				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			3 588 216,51				
понижающий коэффициент			0,754910941				
Всего			2 708 784				
в т.ч. НДС			290 226,85				

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К.К.

м.п.