Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена, регион Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2011год

дом №1- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
1	Е8-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичем /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520мм при высоте этажа до 4м/ *м3 кладки*	78,1885	4973,87	409,82	388899	32043	75978	4,08	319
				670,5	153	52425	11963	118	0,75	59
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом *м2 оштукатуриваемой поверхности*	152,13	8,4	0,23	1278	35	1274	0,056	9
				7,88	0,09	1199	14	105	0,0004	–
3	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*	12,755	4260		54336				
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подготовки под стены *м3 подстилающего слоя*	1,14099	8958,88	–	10222	–	796	3,66	4

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,9779	9846,26	337,41	137630	4716	13137	4,38	61
		м3 кладки		670,5	126	9372	1761	118	0,62	9
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, вентиляционных шахт до перекрытия	3,439	9241,06	337,41	31780	1160	3232	4,38	15
		м3 кладки		670,5	126	2306	433	118	0,62	2
7	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт выше перекрытия	5,2349	11927,47	379,78	62439	1988	12829	11,9	62
		м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	10130	742	118	0,7	4
8	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	29,66	8,4	0,23	249	7	249	0,056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	234	3	105	0,0004	–
9	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,1596	4260		9200				
		м3								
10	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	29,6643	973,56	4,92	28880	146	6071	1,15	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	5727	55	105	0,0091	–
11	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, выпуски ар-ры 6АI	29,66	80,11	1,19	2376	35	1191	0,223	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1121	13	105	0,0022	–
12	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	29,66	17,45	0,12	518	4	428	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	407	1	105	0,0002	–
13	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	51,995	106,26	66,43	5525	3454	3472	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1240	1240	140	0,1051	5
14	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,394	24500		34153				
		м3								

Всего прямые затраты	767485	43588	524
	84808	16225	79
В том числе стоимость: материалов, тенге	639090		
Накладные расходы, тенге	118657		
- заработная плата, тенге	17799		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53169		
Всего	939311		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	939311		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	1832596		
- материалы, тенге	1246865		
- сметная заработная плата, тенге	231841		
Налог(2%)	36652		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1869248		
Затраты на осуществление авторского надзора	3738,496		
Всего	1 872 986,50		
НДС(12%)	224 758,38		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 097 744,88		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	1 583 611		
в т.ч. НДС	169 672,56		

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Заказчик :

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены, регион-а Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №2

выполненных работ за сентябрь 2011год

дом №2- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
1	Е8-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичем /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520мм при высоте этажа до 4м/	78,1885	4973,87	409,82	388899	32043	75978	4,08	319
		м3 кладки		670,5	153	52425	11963	118	0,75	59
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	152,13	8,4	0,23	1278	35	1274	0,056	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	1199	14	105	0,0004	–
3	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	12,755	4260		54336				
		м3								
4	Е11-2-9	Устройство бетонного подготовки под стены	1,14099	8958,88	–	10222	–	796	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	–	647	–	123	–	–

5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,9779	9846,26	337,41	137630	4716	13137	4,38	61
		м3 кладки		670,5	126	9372	1761	118	0,62	9
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича, вентиляционных шахт до перекрытия	3,439	9241,06	337,41	31780	1160	3232	4,38	15
		м3 кладки		670,5	126	2306	433	118	0,62	2
7	Е8-41-1	Кладка вентиляционных шахт выше перекрытия	5,2349	11927,47	379,78	62439	1988	12829	11,9	62
		м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	10130	742	118	0,7	4
8	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	29,66	8,4	0,23	249	7	249	0,056	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	234	3	105	0,0004	–
9	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	2,1596	4260		9200				
		м3								
10	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	29,6643	973,56	4,92	28880	146	6071	1,15	34
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	5727	55	105	0,0091	–
11	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, выпуски ар-ры 6АI	29,66	80,11	1,19	2376	35	1191	0,223	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1121	13	105	0,0022	–
12	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	29,66	17,45	0,12	518	4	428	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	407	1	105	0,0002	–
13	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	51,995	106,26	66,43	5525	3454	3472	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1240	1240	140	0,1051	5
14	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,394	24500		34153				
		м3								

Всего прямые затраты	767485	43588	524
	84808	16225	79
В том числе стоимость материалов, тенге	639090		
Накладные расходы, тенге	118657		
- заработная плата, тенге	17799		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	53169		
Всего	939311		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	939311		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	1832596		
- материалы, тенге	1246865		
- сметная заработная плата, тенге	231841		
Налог(2%)	36652		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1869248		
Затраты на осуществление авторского надзора	3738,496		
Всего	1 872 986,50		
НДС(12%)	224 758,38		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	2 097 744,88		
понижающий коэффициент	0,754910941		
Всего	1 583 611		
в т.ч. НДС	169 672,56		

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

м.п. Тихомиров В.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены: регион Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №3
выполненных работ за сентябрь 2011год
дом №3- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены								
1	Е8-22-7	Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичем /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520мм при высоте этажа до 4м/	7,8983	4973,87	409,82	39285	3237	7675	4,08	32
		м3 кладки		670,5	153	5296	1208	118	0,75	6
		Всего прямые затраты				39285	3237			32
						5296	1208			6
		В том числе стоимость: материалов, тенге				30752				

Накладные расходы, тенге	7675
- заработная плата, тенге	1151
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	2818
Всего	**49778**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	49778
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**97117**
- материалы, тенге	59997
- сметная заработная плата, тенге	14935
Налог(2%)	1942
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**99059**
Затраты на осуществление авторского надзора	198,118
Всего	99 257,12
НДС(12%)	11 910,85
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**111 167,97**
понижающий коэффициент	0.754910941
Всего	**83 922**
в т.ч. НДС	8 991,63

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"

м.п. Тихомиров В.Н.

м.п. Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цена региона Карагандинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (4шт)

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2011год
дом №4- Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты								
1	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14,379	1117,26	598,4	16065	8604	8247	1,18	17
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	2812	3079	140	0,911	13
2	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,36	11000		102960				
		м3								
3	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,664	10600		102438				

		м3							
4	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	45,64	10200		465528			
		м3							
5	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	2,03	9184,15	311,32	18644	632	1191	2,82	6
		м3							
				441	117,61	895	239	105	0,5744	1
6	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	44,82	771,66	11,21	34586	502	1889	0,201	9
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	1412	189	118	0,0205	1
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	224,495	245,44	3,82	55100	858	10275	0,212	48
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	8385	323	118	0,007	2
8	Е8-3-2	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	11,2	2254,27	100,89	25248	1130	2141	0,85	10
		м3 основания								
				123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
		Всего прямые затраты				**820569**	**11726**			**90**
						14890	**4258**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				793954				
		Накладные расходы, тенге				23743				
		- заработная плата, тенге				3561				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50659				
		Всего				**894971**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**894971**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	1746088
- материалы, тенге	1549004
- сметная заработная плата, тенге	44305
Налог(2%)	34922
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1781010
Затраты на осуществление авторского надзора	3562,02
Всего	1 784 572,02
НДС(12%)	214 148,64
Всего по акту с учетом НДС(12%)	1 998 720,66
понижающий коэффициент	0,754910941
Всего	1 508 856
в т.ч. НДС	161 663,15

Заказчик : Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жан-Ерке и К"
м.п.

Хасенов К.К.