Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (1шт)

выполненных работ за август 2011год

Общестроительные работы дом №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
		т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–

5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
		м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
		м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7	Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
		м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–
10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1

	м3 грунта		1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
	т		–	9	–	770	100	0,0189	2
Раздел 2. Фундаменты									
14 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6	1920,2	97,07	11521	582	1051	0,78	5
	м3 основания		112,5	36	675	216	118	0,18	1
15 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	358,49	172,69	10755	5181	5732	0,476	14
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	2288	1806	140	0,2371	7
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	512,56	243,37	24603	11682	12900	0,668	32
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	5130	4084	140	0,3375	16
17 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	56	1117,26	598,4	62567	33510	32120	1,18	66
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	10950	11993	140	0,911	51
18 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	12,455	11000		137005				
	м3								
19 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,664	10600		102438				
	м3								
20 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	45,64	10200		465528				
	м3								
21 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	1,4	9184,15	311,32	12858	436	821	2,82	4
	м3		441	117,61	617	165	105	0,5744	1
22 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	44,82	771,66	11,21	34586	502	1889	0,201	9
	м2 поверхности								

			31,5	4,21	1412	189	118	0,0205	1
23	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	224,495	245,44	3,82	55100	858	10275	0,212	48
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	8385	323	118	0,007	2
24	Е8-3-2								
	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	11,2	2254,27	100,89	25248	1130	2141	0,85	10
	м3 основания								
			123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
	Всего прямые затраты				**988168**	**84041**			**297**
					46612	**27390**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				857513				
	Накладные расходы, тенге				92079				
	- заработная плата, тенге				13812				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64815				
	Всего				**1145062**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1145062**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2234016**				
	- материалы, тенге				1673008				
	- сметная заработная плата, тенге				171325				
	Налог(2%)				44680				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2278696**				
	НДС(12%)				273444				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2552140**				
	Понижающий коэффициент				0,78940607				
	Итого по акту				**2 014 675**				

Заказчик : **Начальник ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"**

Тихомиров В.Н.

м.п.

Подрядчик ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К К,

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (1шт)

выполненных работ за август 2011год

Общестроительные работы дом №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
		т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–

5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
		м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
		м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7	Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
		м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–
10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1
		м3 грунта								

			1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
		т		–	9	–	770	100	0,0189	2
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6	1920,2	97,07	11521	582	1051	0,78	5
		м3 основания		112,5	36	675	216	118	0,18	1
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	358,49	172,69	10755	5181	5732	0,476	14
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2288	1806	140	0,2371	7
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	512,56	243,37	24603	11682	12900	0,668	32
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	5130	4084	140	0,3375	16
17	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	56	1117,26	598,4	62567	33510	32120	1,18	66
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	10950	11993	140	0,911	51
18	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	12,455	11000		137005				
		м3								
19	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,664	10600		102438				
		м3								
20	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	45,64	10200		465528				
		м3								
21	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	1,4	9184,15	311,32	12858	436	821	2,82	4
		м3		441	117,61	617	165	105	0,5744	1
22	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	44,82	771,66	11,21	34586	502	1889	0,201	9
		м2 поверхности		31,5	4,21	1412	189	118	0,0205	1

23	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	224,495	245,44	3,82	55100	858	10275	0,212	48
	м2 поверхности		37,35	1,44	8385	323	118	0,007	2
24	Е8-3-2								
	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	11,2	2254,27	100,89	25248	1130	2141	0,85	10
	м3 основания		123,75	38,25	1386	428	118	0,18	2
	Всего прямые затраты				**988168**	**84041**			**297**
					46612	**27390**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				857513				
	Накладные расходы, тенге				92079				
	- заработная плата, тенге				13812				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64815				
	Всего				**1145062**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1145062**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2234016**				
	- материалы, тенге				1673008				
	- сметная заработная плата, тенге				171325				
	Налог(2%)				44680				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2278696**				
	НДС(12%)				273444				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2552140**				
	Понижающий коэффициент				0,78940607				
	Итого по акту				**2 014 675**				

Заказчик : **Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"** Тихомиров В.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Жан-Ерке и К" Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С. ЕСИЛЬ (1шт)

Акт №3

выполненных работ за август 2011год

Общестроительные работы дом №3

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
		т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–

5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
		м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
		м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7	Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
		м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–
10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–

12 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1
	м3 грунта		1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
	т		–	9	–	770	100	0,0189	2
	Всего прямые затраты				**45959**	**30160**			**109**
					15769	**8186**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				28				
	Накладные расходы, тенге				25150				
	- заработная плата, тенге				3773				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4267				
	Всего				**75376**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**75376**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**147059**				
	- материалы, тенге				55				
	- сметная заработная плата, тенге				54097				
	Налог(2%)				2941				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**150000**				
	НДС(12%)				18000				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**168000**				
	Понижающий коэффициент				0,78940607				
	Итого по акту				**132 620**				

Заказчик : **Начальник ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"** Тихомиров В.Н.

Подрядчик **Дитректор ТОО "Жан-Ерке и К"** Хасенов К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района" Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫХ ДВУХКВАРТИРНЫХ ТРЕХКОМНАТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ЕСИЛЬ (1шт)

Акт №4

выполненных работ за август 2011год

Общестроительные работы дом №4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, срезка растительного грунта толщ. слоя 0,2м	112,57	7,91	7,91	890	890	280	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	289	97	0,00984	1
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	112,57	32,56	30,98	3665	3487	1150	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	172	1014	97	0,0308	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	135,08	19,7	19,7	2661	2661	532	–	–
		т		–	3,94	–	532	100	0,00827	1
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	112,57	3,08	2,66	347	299	145	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	44	105	97	0,00305	–

5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	175,41	61,02	58,06	10704	10184	3362	0,01992	3
		м3 грунта		2,87	16,89	503	2963	97	0,05772	10
6	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5,424	467,1	–	2534	–	2863	2,976	16
		м3 грунта		467,1	–	2534	–	113	–	–
7	Е1-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на 20м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм=0,85; кэкс=0,85; кзпм=0,85; ктрр=2; ктрм=2; кзпр=2; кэкс=2; кзпм=2;	180,84	14,08	14,08	2546	2546	801	–	–
		м3 грунта		–	4,57	–	826	97	0,01751	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещением грунта 3 группы до 5м, и посыпка под полы	159,96	7,57	7,57	1211	1211	382	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	394	97	0,00942	2
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,51	134,1	–	9187	–	10381	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9187	–	113	–	–
10	Е1-27-9	Перемещение грунтов 3 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы с 20м ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4;	180,84	13,12	13,12	2373	2373	747	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	770	97	0,01632	3
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	159,856	25,65	5,38	4100	860	3143	0,129	21
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	3240	–	97	–	–
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	47,54	39,75	37,82	1890	1798	594	0,013	1
		м3 грунта								

			1,87	11	89	523	97	0,0376	2
13 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,57	45	45	3851	3851	770	–	–
	т								
			–	9	–	770	100	0,0189	2

Раздел 2. Фундаменты

14 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,28	1920,2	97,07	10139	513	925	0,78	4
	м3 основания								
			112,5	36	594	190	118	0,18	1
15 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	358,49	172,69	9321	4490	4967	0,476	12
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1983	1565	140	0,2371	6
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	42	512,56	243,37	21528	10222	11287	0,668	28
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	4489	3573	140	0,3375	14
17 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	49	1117,26	598,4	54746	29322	28105	1,18	58
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	9581	10494	140	0,911	45
18 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,9501	11000		120451				
	м3								
19 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,5029	10600		90131				
	м3								
20 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	40,2	10200		410040				
	м3								
21 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5	1,23	9184,15	311,32	11297	383	721	2,82	3
	м3								
			441	117,61	542	145	105	0,5744	1
22 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя , гидроизолом	39,41	771,66	11,21	30411	442	1660	0,201	8
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	1241	166	118	0,0205	1

23	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	197,39	245,44	3,82	48447	754	9035	0,212	42
	м2 поверхности		37,35	1,44	7373	284	118	0,007	1
24	Е8-3-2								
	Засыпка вводов и выводов трубопроводов щебнем	9,85	2254,27	100,89	22205	994	1883	0,85	8
	м3 основания		123,75	38,25	1219	377	118	0,18	2
	Всего прямые затраты				**874675**	**77280**			**272**
					42791	**24980**			**98**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				754602				
	Накладные расходы, тенге				83733				
	- заработная плата, тенге				12560				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57504				
	Всего				**1015912**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1015912**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1982044**				
	- материалы, тенге				1472229				
	- сметная заработная плата, тенге				156726				
	Налог(2%)				39641				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2021685**				
	НДС(12%)				242602				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2264287**				
	Понижающий коэффициент				0,78940607				
	Итого по акту				**1 787 442**				

Заказчик : **Начальник ГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Осакаровского района"**

Тихомиров В.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Жан-Ерке и К"

Хасенов К.К.