Форма 4

Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области

за май месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок №1									
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
99	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	375,89	81,97	6,66	30810,04	2505,08	11412,30	0,07	26,09
		м2 изолируемой поверхности		44,14	1,59	16592,23	597,29	56,4	0,00	0,79
		Накладные расходы -		*30,36*		*11412,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*9695,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,57*				*1717,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,99*		*3378,00*				
		Сметная стоимость				*45600,00*				
100	С121-130810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	0,41389	77745,42	--	32178,05	--	1364,35	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*1364,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*1364,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6483,35*		*2683,00*				
		Сметная стоимость				*36226,00*				
101	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или**	375,89	476,21	27,78	179001,87	10441,54	70604,31	0,40	151,48
		м2 утепляемого покрытия		278,86	6,29	104820,64	2362,85	56,4	0,01	3,12
		Накладные расходы -		*187,83*		*70604,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*60451,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*10153,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*19968,00*				
		Сметная стоимость				*269575,00*				
25ММ										
103	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной**	375,89	490,87	61,96	184513,96	23290,18	41274,61	0,24	91,34
		м2 стяжки		137,79	13,58	51795,07	5103,13	56,4	0,02	7,29
		Накладные расходы -		*109,81*		*41275,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*32091,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*9184,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*18063,00*				
		Сметная стоимость				*243852,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	375,89	167,66	9,10	63022,77	3419,89	4263,93	0,00	0,34
		м2 стяжки		5,10	2,10	1918,34	789,14	56,4	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*11,34*		*4264,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,06*				*1527,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*2737,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*5383,00*				
		Сметная стоимость				*72670,00*				
105	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	375,89	81,97	6,66	30810,04	2505,08	11412,30	0,07	26,09
		м2 изолируемой поверхности		44,14	1,59	16592,23	597,29	56,4	0,00	0,79
		Накладные расходы -		*30,36*		*11412,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*9695,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,57*				*1717,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,99*		*3378,00*				
		Сметная стоимость				*45600,00*				
106	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,41348	77745,42	--	32146,18	--	1363,00	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*1363,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*1363,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6483,35*		*2681,00*				
		Сметная стоимость				*36190,00*				
108	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	51,8	2098,93	13,98	108724,65	724,26	33434,04	1,43	74,07
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		886,37	6,30	45914,03	326,25	59,8	0,01	0,47
		Накладные расходы -		*645,44*		*33434,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*533,82*				*27652,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,63*				*5782,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,55*		*11373,00*				
		Сметная стоимость				*153531,00*				
109	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых	482,94	1616,51	51,92	780677,13	25075,56	341920,02	1,71	825,83
		м2 кровли		1073,33	14,34	518355,34	6924,75	56,4	0,02	9,42
		Накладные расходы -		*708,00*		*341920,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*296258,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*45662,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*89808,00*				
		Сметная стоимость				*1212405,00*				
113	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	24,74	61,77	2,71	1528,17	67,15	408,68	0,03	0,86
		м ходов		21,27	1,03	526,16	25,50	59,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*16,52*		*409,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,33*				*330,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,18*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*155,00*				
		Сметная стоимость				*2092,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114 Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	62,9	1853,84	7,26	116606,66	456,40	27293,73	0,97	61,14
	м2 покрытия		602,48	1,89	37896,27	118,85	56,4	0,00	0,17
	Накладные расходы -		*433,92*		*27294,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*340,87*				*21441,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,06*				*5853,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,02*		*11512,00*				
	Сметная стоимость				*155412,00*				
115 Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	68	1396,34	6,09	94950,87	414,34	10989,48	0,28	18,90
	м желобов		172,32	1,87	11717,46	127,09	56,4	0,00	0,17
	Накладные расходы -		*161,61*		*10989,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*98,24*				*6680,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*4309,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*8475,00*				
	Сметная стоимость				*114416,00*				
116 Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	470,56	237,37	0,46	111698,31	216,25	27772,12	0,13	63,05
	м2 фасада (без вычета проемов)		83,06	0,21	39084,04	98,79	56,4	0,00	0,14
	Накладные расходы -		*59,02*		*27772,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*46,96*				*22099,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,06*				*5673,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*		*11158,00*				
	Сметная стоимость				*150628,00*				
	Слуховые окна								
121 Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	23,76	1872,24	51,92	44484,53	1233,68	15063,01	1,48	35,16
	м2 кровли		928,97	14,34	22072,24	340,69	56,4	0,02	0,46
	Накладные расходы -		*633,97*		*15063,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*532,02*				*12641,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,94*				*2422,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,50*		*4764,00*				
	Сметная стоимость				*64311,00*				
	итого				2602508				
	РАЗДЕЛ 7.Полы серии 2.244-1 вып.6								
	Узел 589-300,8М2								
141 Е11-110101-0902 11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	300,8	229,81	13,57	69127,49	4081,91	12072,94	0,07	22,05
	м2 изолируемой поверхности		41,56	6,31	12502,68	1898,12	60,9	0,01	2,77
	Накладные расходы -		*40,14*		*12073,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*29,16*				*8770,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,98*				*3303,00*		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,60*		*6496,00*				
		Сметная стоимость				*87696,00*				
		итого				87696,00				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
165	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	357,8	542,81	2,69	194217,42	962,48	73756,89	0,49	322,32
		м2 окрашиваемой поверхности		319,34	1,24	114259,85	443,67	54,8	0,00	1,18
		Накладные расходы -		*206,15*		*73756,89*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*62858,30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,46*				*10898,59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,92*		*21437,94*				
		Сметная стоимость				*289412,25*				
168	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	47,81	2022,57	24,82	96699,07	1186,64	37484,00	1,79	157,18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1209,61	12,77	57831,45	610,53	54,8	0,02	1,81
		Накладные расходы -		*784,02*		*37484,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*32026,01*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*5457,99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*10734,65*				
		Сметная стоимость				*144917,71*				
		итого				434329,97				
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ В1								
1	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	4	845,49	11,38	3381,98	45,51	748,14	0,34	1,35
		м трубопровода		235,83	4,30	943,33	17,18	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*187,04*		*748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*580,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*168,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*330,00*				
		Сметная стоимость				*4461,00*				
2	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	32	604,90	11,38	19356,89	364,08	5658,73	0,34	10,78
		м трубопровода		235,83	4,30	7546,64	137,47	60,4	0,01	0,19
		Накладные расходы -		*176,84*		*5659,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*4641,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*1018,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*2001,00*				
		Сметная стоимость				*27017,00*				
3	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	28	556,25	11,38	15575,11	318,57	4893,63	0,34	9,44

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		235,83	4,30	6603,31	120,29	60,4	0,01	0,17
		Накладные расходы -		*174,77*		*4894,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*4061,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,73*				*833,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,48*		*1637,00*				
		Сметная стоимость				*22106,00*				
4	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	62	488,50	11,38	30287,11	705,41	10657,78	0,34	20,89
		м трубопровода		235,83	4,30	14621,62	266,35	60,4	0,01	0,37
		Накладные расходы -		*171,90*		*10658,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*8992,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,86*				*1665,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*3276,00*				
		Сметная стоимость				*44220,00*				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИИ Т3, Т4								
22	Е11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных	4	845,49	11,38	3381,98	45,51	748,14	0,34	1,35
		м трубопровода		235,83	4,30	943,33	17,18	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*187,04*		*748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*580,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*168,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*330,00*				
		Сметная стоимость				*4461,00*				
23	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4	604,90	11,38	2419,61	45,51	707,34	0,34	1,35
		м трубопровода		235,83	4,30	943,33	17,18	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*176,84*		*707,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*580,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*127,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*250,00*				
		Сметная стоимость				*3377,00*				
24	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	35	556,25	11,38	19468,88	398,21	6117,04	0,34	11,79
		м трубопровода		235,83	4,30	8254,14	150,36	60,4	0,01	0,21
		Накладные расходы -		*174,77*		*6117,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*5076,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,73*				*1041,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,48*		*2047,00*				
		Сметная стоимость				*27633,00*				
25	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	76	488,50	11,38	37126,14	864,69	13064,38	0,34	25,61
		м трубопровода		235,83	4,30	17923,28	326,50	60,4	0,01	0,45
		Накладные расходы -		*171,90*		*13064,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*11023,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,86*				*2042,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*4015,00*				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*54206,00*				
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ								
39	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	75	482,36	5,13	36176,66	384,92	20700,59	0,56	42,00
		м трубопровода		403,89	2,01	30291,66	150,54	60,4	0,00	0,21
		Накладные расходы -		*276,01*		*20701,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*245,16*				*18387,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,85*				*2314,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,67*		*4550,00*				
		Сметная стоимость				*61427,00*				
40	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	53	451,10	2,26	23908,11	119,62	15099,96	0,58	30,95
		м трубопровода		421,20	0,93	22323,51	49,48	60,4	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*284,90*		*15100,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*254,97*				*13513,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,94*				*1587,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,88*		*3121,00*				
		Сметная стоимость				*42129,00*				
		итого по ВК				**291037,00**				
		итого по блоку 1				**3415571**				
	БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
105	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	972,81	81,97	6,66	79736,92	6483,19	29535,22	0,07	67,51
		м2 изолируемой поверхности		44,14	1,59	42940,98	1545,80	56,4	0,00	2,04
		Накладные расходы -		*30,36*		*29535,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*25091,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,57*				*4445,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,99*		*8742,00*				
		Сметная стоимость				*118014,00*				
106	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1,07009	77745,42	--	83194,60	--	3527,45	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*3527,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*3527,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6483,35*		*6938,00*				
		Сметная стоимость				*93660,00*				
107	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	972,81	476,21	27,78	463260,03	27022,90	182725,21	0,40	392,04
		м2 утепляемого покрытия		278,86	6,29	271277,68	6115,10	56,4	0,01	8,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*187,83*		*182725,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*156450,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*26276,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,12*		*51679,00*				
		Сметная стоимость				*697664,00*				
108	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	223,74	20833,58	--	4661305,19	--	197639,34	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*883,34*		*197639,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*883,34*				*197639,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1737,35*		*388716,00*				
		Сметная стоимость				*5247660,00*				
25ММ										
109	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	972,81	490,87	61,96	477525,41	60275,39	106819,44	0,24	236,39
		м2 стяжки		137,79	13,58	134046,55	13206,99	56,4	0,02	18,87
		Накладные расходы -		*109,81*		*106819,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*83051,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*23768,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*48,05*		*46748,00*				
		Сметная стоимость				*631092,00*				
110	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	972,81	167,66	9,10	163104,05	8850,73	11035,12	0,00	0,88
		м2 стяжки		5,10	2,10	4964,69	2042,32	56,4	0,00	0,29
		Накладные расходы -		*11,34*		*11035,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,06*				*3952,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*7083,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,32*		*13931,00*				
		Сметная стоимость				*188070,00*				
111	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	972,81	81,97	6,66	79736,92	6483,19	29535,22	0,07	67,51
		м2 изолируемой поверхности		44,14	1,59	42940,98	1545,80	56,4	0,00	2,04
		Накладные расходы -		*30,36*		*29535,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*25091,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,57*				*4445,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,99*		*8742,00*				
		Сметная стоимость				*118014,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82								
		1000 м2	1,07009	77745,42	--	83194,60	--	3527,45	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3296,41*		*3527,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3296,41*				*3527,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6483,35*		*6938,00*				
		Сметная стоимость				*93660,00*				
114	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	102,2	2098,93	13,98	214510,79	1428,95	65964,46	1,43	146,15
				886,37	6,30	90587,14	643,68	59,8	0,01	0,92
		Накладные расходы -		*645,44*		*65964,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*533,82*				*54556,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,63*				*11408,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*219,55*		*22438,00*				
		Сметная стоимость				*302913,00*				
115	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	1275,37	1616,51	51,92	2061647,82	66220,67	902958,00	1,71	2180,88
				1073,33	14,34	1368896,45	18287,19	56,4	0,02	24,87
		Накладные расходы -		*708,00*		*902958,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*782372,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*120586,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,96*		*237168,00*				
		Сметная стоимость				*3201774,00*				
119	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка								
		м ходов	55	61,77	2,71	3397,30	149,29	908,54	0,03	1,92
				21,27	1,03	1169,72	56,70	59,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*16,52*		*909,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,33*				*733,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,18*				*175,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,26*		*344,00*				
		Сметная стоимость				*4650,00*				
120	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
			117,35	1853,84	7,26	217548,35	851,48	50920,81	0,97	114,06
		Накладные расходы -		*433,92*		*50921,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*340,87*				*40001,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,06*				*10920,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*183,02*		*21478,00*				
		Сметная стоимость				*289947,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	207	1396,34	6,09	289041,61	1261,29	33453,28	0,28	57,55
		м желобов		172,32	1,87	35669,31	386,87	56,4	0,00	0,52
		Накладные расходы -		*161,61*		*33453,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*98,24*				*20336,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,37*				*13118,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,64*		*25800,00*				
		Сметная стоимость				*348294,00*				
		Слуховые окна								
125	Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	71,28	1872,24	51,92	133453,60	3701,05	45189,03	1,48	105,49
		м2 кровли		928,97	14,34	66216,73	1022,07	56,4	0,02	1,39
		Накладные расходы -		*633,97*		*45189,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*532,02*				*37923,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,94*				*7266,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,50*		*14291,00*				
		Сметная стоимость				*192934,00*				
126	С121-100101-9907 21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	7,16688	995,90	--	7137,50	--	302,63	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,23*		*303,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,23*				*303,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,05*		*595,00*				
		Сметная стоимость				*8035,00*				
		итого				10905289,00				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
222	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	500	458,83	2,54	229415,00	1270,00	82660,00	0,39	929,96
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	127085,00	585,00	54,8	0,00	4,05
		Накладные расходы -		*165,32*		*82660,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*69965,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,39*				*12695,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*24966,00*				
		Сметная стоимость				*337041,00*				
		итого				337041,00				
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ В1								
1	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	1223,33	19,96	17126,56	279,37	3645,18	0,43	6,06

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		303,01	7,73	4242	108,15	60,4	0,01	0,15
		Накладные расходы -		*274,51*		*3465,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*187,69*				*2628,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*838,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*1647,00*				
		Сметная стоимость				*22239,00*				
2	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	38	997,72	11,38	28951,60	432,35	7352,64	0,34	12,81
		м трубопровода		235,83	4,30	8962	163,25	60,4	0,01	0,22
		Накладные расходы -		*193,49*		*7353,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*5511,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*1841,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*3621,00*				
		Сметная стоимость				*48887,00*				
3	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	24	845,49	11,38	20291,85	273,06	4488,87	0,34	8,09
		м трубопровода		235,83	4,30	5660	103,10	60,4	0,01	0,14
		Накладные расходы -		*187,04*		*4489,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*3481,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1008,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*1982,00*				
		Сметная стоимость				*26763,00*				
4	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	22	604,90	11,38	13307,86	250,31	3890,37	0,34	7,41
		м трубопровода		235,83	4,30	5188	94,51	60,4	0,01	0,13
		Накладные расходы -		*176,84*		*3890,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*3191,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*700,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*1376,00*				
		Сметная стоимость				*18574,00*				
10	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	14	8032,88	--	112460,32	--	4768,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,59*		*4768,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,59*				*4768,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,88*		*9378,00*				
		Сметная стоимость				*126607,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	6	8379,11	--	50274,66	--	2131,65	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,27*		*2132,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,27*				*2132,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,75*		*4193,00*				
		Сметная стоимость				*56599,00*				
12	С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	9198,97	--	18397,94	--	780,07	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,04*		*780,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,04*				*780,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,12*		*1534,00*				
		Сметная стоимость				*20712,00*				
13	С123-040902-0105 23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	10292,13	--	10292,13	--	436,39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,39*		*436,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,39*				*436,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*858,00*				
		Сметная стоимость				*11587,00*				
14	С123-040902-0106 23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	13024,58	--	13024,58	--	552,24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*552,24*		*552,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*552,24*				*552,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,15*		*1086,00*				
		Сметная стоимость				*14663,00*				
15	С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005								
			1	15119,83	--	15119,83	--	641,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*641,08*		*641,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,08*				*641,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,87*		*1261,00*				
		Сметная стоимость				*17022,00*				
		итого				**307054,00**				
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ Т3, Т4								
26	Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
			38	2016,80	26,60	76638,40	1010,98	12361,88	0,56	21,09
		м трубопровода		370,70	10,18	14087	386,69	60,4	0,01	0,54
		Накладные расходы -		*325,31*		*12362,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,05*				*8742,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,27*				*3620,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,37*		*7120,00*				
		Сметная стоимость				*96120,00*				
27	Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
			86	1767,58	26,60	152011,88	2288,01	27068,15	0,56	47,73
		м трубопровода		370,70	10,18	31880	875,14	60,4	0,01	1,22
		Накладные расходы -		*314,75*		*27068,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,05*				*19784,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,70*				*7284,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1266,59*		*14326,00*				
		Сметная стоимость				*193407,00*				
28	Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
			20	1223,33	19,96	24466,60	399,10	4950,26	0,43	8,66
		м трубопровода		303,01	7,73	6060	154,50	60,4	0,01	0,22
		Накладные расходы -		*247,51*		*4950,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*187,69*				*3754,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,83*				*1197,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,67*		*2353,00*				
		Сметная стоимость				*31770,00*				
29	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	14	997,12	11,38	13959,68	159,29	2708,87	0,34	4,72

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		235,83	4,30	3302	60,14	60,4	0,01	0,08
		Накладные расходы -		*193,49*		*2709,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*2031,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*678,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*1334,00*				
		Сметная стоимость				*18011,00*				
39	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	49	8032,88	--	393611,12	--	16689,11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*340,59*		*16689,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*340,59*				*16689,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,88*		*32824,00*				
		Сметная стоимость				*443124,00*				
40	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	6	8379,11	--	50274,66	--	2131,65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,27*		*2132,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,27*				*2132,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*698,75*		*4193,00*				
		Сметная стоимость				*56599,00*				
41	С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	9198,97	--	9198,97	--	390,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*390,04*		*390,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390,04*				*390,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767,12*		*767,00*				
		Сметная стоимость				*10356,00*				
42	С123-040902-0105 23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	10292,13	--	10292,13	--	436,39	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*436,39*		*436,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,39*				*436,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*858,00*				
		Сметная стоимость				*11587,00*				
43	С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	23545,30	--	23545,30	--	998,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*998,32*		*998,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*998,32*				*998,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1963,49*		*1963,00*				
		Сметная стоимость				*26507,00*				
44	С123-040902-0109 23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	33372,81	--	33372,81	--	1415,01	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1415,01*		*1415,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1415,01*				*1415,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2783,03*		*2783,00*				
		Сметная стоимость				*37571,00*				
		итого				925052,00				
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ								
50	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	138	482,36	5,13	66565,68	708,25	38089,09	0,56	77,28
		м трубопровода		403,89	2,01	55737	276,99	60,4	0,00	0,39
		Накладные расходы -		*276,01*		*38089,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*245,16*				*33832,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,85*				*4257,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,67*		*8372,00*				
		Сметная стоимость				*113026,00*				
51	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	86	451,10	2,26	38794,60	194,10	24501,81	0,58	50,22
		м трубопровода		421,20	0,93	36223	80,29	60,4	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*284,90*		*24502,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*254,97*				*21927,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,94*				*2575,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,88*		*5064,00*				
		Сметная стоимость				*68360,00*				
		итого				181386,00				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроосвещение								
2	51-080401-0807 51-080401-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-051 ГОСТ 30011.1-2012 ПР8501-0152								
		шт.	1	110171,00	--	110171,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4671,25*		*4671,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4671,25*				*4671,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9187,38*		*9187,00*				
		Сметная стоимость				*124030,00*				
3	51-080401-0808 51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012 ПР8501-053								
		шт.	1	93279,00	--	93279,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3955,03*		*3955,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3955,03*				*3955,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7778,72*		*7779,00*				
		Сметная стоимость				*105013,00*				
4	51-080401-0801 51-080401-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пункт распределительный ПР 8501-045 ГОСТ 30011.1-2012								
		шт.	1	56464,00	--	56464,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2394,07*		*2394,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2394,07*				*2394,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4708,65*		*4709,00*				
		Сметная стоимость				*63567,00*				
6	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ЭлектроПромСнаб kz"	Ящик осветительный ЯОУ-8506								
		ШТ	2	10714,29	--	21428,57	--	908,57	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*454,29*		*909,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*454,29*				*909,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,49*		*1787,00*				
		Сметная стоимость				*24124,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С123-070201-0802 23-070201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
	шт.	3	13234,73	--	39704,19	--	1683,46	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*561,15*		*1683,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*561,15*				*1683,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1103,67*		*3311,00*				
	Сметная стоимость				*44699,00*				
11 51-080401-0117 51-080401-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ящики управления Я 5411-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012								
	шт.	24	51100,00	--	1226400,00	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2166,64*		*51999,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2166,64*				*51999,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4261,33*		*102272,00*				
	Сметная стоимость				*1380671,00*				
51 Ц13-080201-0703 13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
	м кабеля	133	590,70	300,67	78563,02	39988,70	15069,21	0,16	21,28
			111,97	85,85	14891,74	11418,26	42,8	0,12	15,52
	Накладные расходы -		*113,30*		*15069,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*84,67*				*11261,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,64*				*3809,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,32*		*7491,00*				
	Сметная стоимость				*101123,00*				
52 Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы								
	м кабеля	148	252,23	116,54	37329,37	17247,64	11406,93	0,16	23,68
			111,97	36,82	16571,26	5448,74	42,8	0,06	8,23
	Накладные расходы -		*77,07*		*11407,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63,68*				*9425,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,39*				*1982,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,34*		*3899,00*				
	Сметная стоимость				*52635,00*				
53 С123-060146-0503 23-060146-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	км	0,112	198910,79	--	22278,01	--	944,59	--	--
			--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*8433,82*		*945,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8433,82*				*945,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,57*		*1858,00*				
	Сметная стоимость				*25080,00*				
54	С123-060146-0902 23-060146-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**							
	км	0,0825	446305,61	--	36820,21	--	1561,18	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*18923,36*		*1561,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18923,36*				*1561,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37218,32*		*3071,00*				
	Сметная стоимость				*41452,00*				
55	С123-060144-0905 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**							
	км	0,0325	961290,49	--	31241,94	--	1324,66	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*40758,72*		*1325,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40758,72*				*1325,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80163,94*		*2605,00*				
	Сметная стоимость				*35172,00*				
56	С123-060146-0903 23-060146-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**							
	км	0,038	611986,92	--	23255,50	--	986,03	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*25948,25*		*986,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25948,25*				*986,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51034,81*		*1939,00*				
	Сметная стоимость				*26181,00*				
57	С123-060144-0911 23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**							
	км	0,016	1510868,22	--	24173,89	--	1024,97	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*64060,81*		*1025,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64060,81*				*1025,00*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125994,32*		*2016,00*				
		Сметная стоимость				*27215,00*				
67	Ц13-080206-0501 13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,035	49755,36	9073,62	1741,44	317,58	722,20	57,00	2,00
		т		38965,20	2555,97	1363,78	89,46	42,8	3,12	0,11
		Накладные расходы -		*20634,18*		*722,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17771,06*				*622,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2863,12*				*100,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5631,16*		*197,00*				
		Сметная стоимость				*2661,00*				
68	С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	43	3917,95	--	168471,85	--	7143,21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,12*		*7143,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,12*				*7143,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,73*		*14049,00*				
		Сметная стоимость				*189664,00*				
69	С123-061710-0702 23-061710-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лотки оцинкованные прямые НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5	14	1683,24	--	23565,36	--	999,17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,37*		*999,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,37*				*999,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,37*		*1965,00*				
		Сметная стоимость				*26530,00*				
70	С123-061710-0707	Лотки угловые окрашенные прямые НЛ 10-П 1,87 У3	222	1794,42	--	398361,24	--	16890,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76,08*		*16891,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,08*				*16891,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,64*		*33220,00*				
		Сметная стоимость				*448472,00*				
		итого				2718289				
		итого по блоку 2				15374111,00				
	БЛОК 3									
	Блок 3	РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е11-080201-1507 11-080201-1507 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	300	8485,90	1251,48	2545770,00	375444,00	766041,00	6,04	4832,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		3841,68	300,91	1152504,00	90273,00	54,8	0,43	344,00
		Накладные расходы -		*2553,47*		*766041,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2104,44*				*631332,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*449,03*				*134709,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*883,15*		*264944,88*				
		Сметная стоимость				*3576755,88*				
2	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	30	13863,53	--	415905,90		17634,30	--	--
		м3		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*587,81*		*17634,30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*587,81*				*17634,30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,11*		*34683,22*		*34683,30*		
		Сметная стоимость				*468223,42*				
3	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	50	17981,04	--	899052,00		38120,00	--	--
		1000 шт.		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*38120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*38120,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*74973,76*		*74973,50*		
		Сметная стоимость				*1012145,76*				
4	С121-030101-0204 21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	30	51138,18	--	1534145,40		65047,80	--	--
		1000 шт.		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*2168,26*		*65047,80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*65047,80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,52*		*127935,46*		*127935,60*		
		Сметная стоимость				*1727128,66*				
5	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1000	403,28	1,07	403280,00	1070,00	161610,00	0,43	680,78
		м2 вертикальной проекции		272,41	0,49	272410,00	489,90	54,8	0,00	1,10
		Накладные расходы -		*161,61*		*161610,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*138,63*				*138630,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,98*				*22980,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,19*		*45191,20*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*610081,20*				
6	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов								
		м шва	10	557,41	1,38	5574,10	13,80	2482,80	0,54	8,39
				346,41	0,63	3464,10	6,30	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*248,28*		*2482,80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*215,51*				*2155,10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,77*				*327,70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,46*		*644,55*				
		Сметная стоимость				*8701,45*				
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
		т металлических изделий	0,2	164130,01	1185,99	32826,00	237,20	5277,87	56,40	17,73
				36314,83	377,89	7262,97	75,58	54,8	0,54	0,17
		Накладные расходы -		*26389,35*		*5277,87*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*3727,98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7749,44*				*1549,89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15241,55*		*3048,31*				
		Сметная стоимость				*41152,18*				
8	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка								
		м3 кладки	100	6788,71	1236,72	678871,00	123672,00	183735,00	4,38	814,20
				2646,22	279,92	264622,00	27992,00	54,8	0,40	74,36
		Накладные расходы -		*1837,35*		*183735,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*148648,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*350,87*				*35087,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,08*		*69008,48*				
		Сметная стоимость				*931614,48*				
9	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	45	17981,04	--	809146,80		34308,00	--	--
				--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*34308,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*34308,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*67476,38*		*67476,15*		
		Сметная стоимость				*910931,18*				
10	Е11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	1371,23	128,76	411369,00	38628,00	162945,00	1,43	947,38
				886,37	29,53	265911,00	8859,00	54,8	0,04	27,96
		Накладные расходы -		*543,15*		*162945,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*465,28*				*139584,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,87*				*23361,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,15*		*45945,12*				
		Сметная стоимость				*620259,12*				
11	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый								
		1000 шт.	20	17981,04	--	359620,80		15248,00	--	--
				--	--	--		54,8	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*762,40*		*15248,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*15248,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*29989,50*		*29989,40*		
		Сметная стоимость				*404858,30*				
15	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	200	263,03	130,14	52606,00	26028,00	18312,00	0,15	46,47
		шт. сборных конструкций		94,13	30,09	18826,00	6018,00	54,8	0,04	13,50
		Накладные расходы -		*91,57*		*18312,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*15428,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*2884,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*5673,44*				
		Сметная стоимость				*76591,44*				
16	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	14	1217,44	667,83	17044,16	9349,62	6778,80	0,81	17,07
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	7239,40	2116,24	54,8	0,22	4,54
		Накладные расходы -		*484,20*		*6778,80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*5809,86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*968,94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1905,84*				
		Сметная стоимость				*25728,80*				
17	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	10	42481,95	--	424819,50		18012,30	--	--
		м3		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*18012,30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*18012,30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*35426,54*		*35426,50*		
		Сметная стоимость				*478258,34*				
24	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,142	408813,96	4403,85	58051,58	625,35	5440,52	42,70	6,06
		т стальных элементов		31688,95	720,79	4499,83	102,35	62,1	1,03	0,15
		Накладные расходы -		*38313,53*		*5441,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*2858,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18187,07*				*2583,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35770,20*		*5079,00*				
		Сметная стоимость				*68571,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		0,12	94348,23	--	11321,79	--	480,04	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4000,36*		*480,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*480,00*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*944,00*				
	Сметная стоимость				*12746,00*				
26 С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82								
		0,022	94348,23	--	2075,66	--	88,01	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*4000,36*		*88,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*88,00*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*173,00*				
	Сметная стоимость				*2337,00*				
28 С121-030101-0204 21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		9,514	51138,18	--	486528,64	--	20628,81	--	--
	1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*2168,26*		*20629,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,26*				*20629,00*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4264,52*		*40573,00*				
	Сметная стоимость				*547730,00*				
29 С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
		11,217	17981,04	--	201693,33	--	8551,80	--	--
	1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*762,40*		*8552,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*8552,00*		
	СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1499,47*		*16820,00*				
	Сметная стоимость				*227065,00*				
	итого				11750879				

РАЗДЕЛ 2.ОКНА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	66	1498,19	96,10	98880,54	6342,60	27381,42	0,82	142,56
		м2 проемов		519,33	44,32	34275,78	2925,12	54,8	0,07	11,68
		Накладные расходы -		*414,88*		*27381,42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*337,06*				*22245,96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,81*				*5135,46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,05*		*10100,96*				
		Сметная стоимость				*136362,92*				
38	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,2	1993,46	98,29	2392,15	117,95	663,68	1,11	2,00
		м2 проемов		707,34	44,32	848,81	53,18	54,8	0,07	0,12
		Накладные расходы -		*553,07*		*663,68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*449,49*				*539,39*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,58*				*124,30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,72*		*244,47*				
		Сметная стоимость				*3300,30*				
39	С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	30	15406,89	--	462206,70		19597,50	--	--
		м2		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*653,25*		*19597,50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*653,25*				*19597,50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,81*		*38544,34*		*38544,30*		
		Сметная стоимость				*520348,54*				
40	С121-090201-0502 21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	80	12323,43	--	985874,40		41800,80	--	--
		м2		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*522,51*		*41800,80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*522,51*				*41800,80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1027,68*		*82214,02*		*82214,40*		
		Сметная стоимость				*1109889,22*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	1,2	13529,07	--	16234,88		688,36	--	--
				--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*573,63*		*688,36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573,63*				*688,36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,22*		*1353,86*		*1353,86*		
		Сметная стоимость				*18277,10*				
		итого				1788178				
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие,покрытие								
66	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	41	4742,36	655,22	194436,76	26864,02	60445,07	2,74	224,68
				1808,62	158,22	74153,42	6487,02	54,8	0,23	18,54
		Накладные расходы -		*1474,27*		*60445,07*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1221,41*				*50077,81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,86*				*10367,26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*497,33*		*20390,55*				
		Сметная стоимость				*275272,38*				
67	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	17	3603,38	497,89	61257,46	8464,13	19146,93	2,10	69,30
				1386,17	117,71	23564,89	2001,07	54,8	0,17	5,55
		Накладные расходы -		*1126,29*		*19146,93*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*933,91*				*15876,47*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*192,38*				*3270,46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,37*		*6432,35*				
		Сметная стоимость				*86836,74*				
68	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
		м2	394,59	4829,99	--	1905865,75		80808,09	--	--
				--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*204,79*		*80808,09*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,79*				*80808,09*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,78*		*158933,91*		*158932,96*		
		Сметная стоимость				*2145607,75*				
69	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных								
		шт. сборных конструкций	1	6911,13	3342,49	6911,13	3342,49	2842,33	4,83	9,66
				3188,19	749,98	3188,19	749,98	54,8	1,07	2,14
		Накладные расходы -		*2842,32*		*2842,33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2445,60*				*2445,60*		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*396,73*				*396,73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,28*		*780,28*				
		Сметная стоимость				*10533,74*				
70	С121-049999-0807 21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**								
		м2	3	3674,81	--	11024,43		467,43	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--		54,8	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,81*		*467,43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,81*				*467,43*		
		Сметная стоимость		*306,45*		*919,35*		*919,35*		
71	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**				*12411,21*				
		т стальных элементов	0,01875	408813,96	4403,85	7665,26	82,57	718,38	42,70	1,60
		Накладные расходы -		31688,95	720,79	594,17	13,51	54,8	1,03	0,04
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*38313,53*		*718,38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20126,45*				*377,37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18187,07*				*341,01*		
		Сметная стоимость		*35770,20*		*670,69*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ А-А-5ШТ				*9054,33*				
73	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
		м3	1,95	27817,55	776,24	54244,22	1513,67	6036,23	5,75	22,43
		Накладные расходы -		3609,16	180,73	7037,86	352,42	54,8	0,26	1,00
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3095,49*		*6036,23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1838,10*				*3584,30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1257,40*				*2451,93*		
		Сметная стоимость		*2473,04*		*4822,44*				
74	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**				*65102,88*				
		т	0,2775	99812,80	--	27698,05		1174,40	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--		54,8	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*		*1174,40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4232,06*				*1174,40*		
		Сметная стоимость		*8323,59*		*2309,80*		*2309,80*		
						31182,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0625	94348,23	--	5896,76		250,02	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*250,02*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*250,02*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*491,74*		*491,74*		
		Сметная стоимость				*6638,53*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Б-Б-5ШТ								
76	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,3	27817,55	776,24	36162,82	1009,11	4024,15	5,75	14,95
		м3		3609,16	180,73	4691,91	234,95	54,8	0,26	0,67
		Накладные расходы -		*3095,49*		*4024,15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1838,10*				*2389,53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1257,40*				*1634,62*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2473,04*		*3214,96*				
		Сметная стоимость				*43401,92*				
77	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82								
			0,185	99812,80	--	18465,37		782,93	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*782,93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*782,93*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8323,59*		*1539,86*		*1539,86*		
		Сметная стоимость				*20788,16*				
78	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0415	94348,23	--	3915,45		166,01	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*166,01*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*166,01*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7867,89*		*326,52*		*326,52*		
		Сметная стоимость				*4407,98*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2шт								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,19	26585,05	776,24	5051,16	147,49	578,22	5,75	2,19
		м3		3609,16	180,73	685,74	34,34	54,8	0,26	0,10
		Накладные расходы -		*3043,24*		*578,22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1838,10*				*349,24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,14*				*228,98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370,26*		*450,35*				
		Сметная стоимость				*6079,73*				
80	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0095	11323,39	585,09	107,57	5,56	55,58	16,88	0,32
		т		10462,90	159,57	99,40	1,52	54,8	0,17	0,00
		Накладные расходы -		*5850,45*		*55,58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5151,90*				*48,94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,55*				*6,64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,91*		*13,05*				
		Сметная стоимость				*176,20*				
81	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0095	99812,80	--	948,22		40,20	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*40,20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*40,20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*79,07*		*79,07*		
		Сметная стоимость				*1067,50*				
82	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,003	111146,61	--	333,44		14,14	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*14,14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*14,14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*27,81*		*27,81*		
		Сметная стоимость				*375,38*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,003	94348,52	--	283,05		12,00	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*12,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*12,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*23,60*		*23,60*		
		Сметная стоимость				*318,65*				
84	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0014	126629,19	--	177,28		7,52	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*7,52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*7,52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*14,78*		*14,78*		
		Сметная стоимость				*199,58*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ2-2ШТ								
85	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,84	26585,05	776,24	22331,44	652,04	2556,32	5,75	9,66
		м3		3609,16	180,73	3031,69	151,81	54,8	0,26	0,43
		Накладные расходы -		*3043,24*		*2556,32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1838,10*				*1544,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,14*				*1012,32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370,26*		*1991,02*				
		Сметная стоимость				*26878,78*				
86	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,048	11323,39	585,09	543,52	28,08	280,82	16,88	1,62
		т		10462,90	159,57	502,22	7,66	54,8	0,17	0,02
		Накладные расходы -		*5850,45*		*280,82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5151,90*				*247,29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,55*				*33,53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,91*		*65,95*				
		Сметная стоимость				*890,29*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,048	99812,80	--	4791,01		203,14	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*203,14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*203,14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*399,53*		*399,53*		
		Сметная стоимость				*5393,69*				
88	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,015	111146,61	--	1667,20		70,69	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*70,69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*70,69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*139,03*		*139,03*		
		Сметная стоимость				*1876,92*				
89	С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85								
			0,013	94444,39	--	1227,78		52,06	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4004,44*		*52,06*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4004,44*				*52,06*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7875,91*		*102,39*		*102,39*		
		Сметная стоимость				*1382,22*				
90	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0048	126629,19	--	607,82		25,77	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*25,77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*25,77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*50,69*		*50,69*		
		Сметная стоимость				*684,28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00148	94348,23	--	139,64		5,92	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*5,92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*5,92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*11,64*		*11,64*		
		Сметная стоимость				*157,20*				
		УМЗ-1ШТ								
92	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	26585,05	776,24	12760,82	372,60	1460,76	5,75	5,52
		м3		3609,16	180,73	1732,40	86,75	54,8	0,26	0,25
		Накладные расходы -		*3043,24*		*1460,76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1838,10*				*882,29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,14*				*578,47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2370,26*		*1137,73*				
		Сметная стоимость				*15359,31*				
93	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,024	11323,39	585,09	271,76	14,04	140,41	16,88	0,81
		т		10462,90	159,57	251,11	3,83	54,8	0,17	0,01
		Накладные расходы -		*5850,45*		*140,41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5151,90*				*123,65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,55*				*16,77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,91*		*32,97*				
		Сметная стоимость				*445,15*				
94	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,024	99812,80	--	2395,51		101,57	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*101,57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*101,57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*199,77*		*199,77*		
		Сметная стоимость				*2696,84*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0074	111146,61	--	822,48		34,87	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*34,87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*34,87*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9268,74*		*68,59*		*68,59*		
		Сметная стоимость				*925,95*				
96	С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85								
			0,0065	94444,39	--	613,89		26,03	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4004,44*		*26,03*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4004,44*				*26,03*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7875,91*		*51,19*		*51,19*		
		Сметная стоимость				*691,11*				
		Монолитный участок УМ4-1ШТ								
97	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			0,725	26585,05	776,24	19274,16	562,77	2206,35	5,75	8,34
		м3		3609,16	180,73	2616,64	131,03	54,8	0,26	0,37
		Накладные расходы -		*3043,24*		*2206,35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1838,10*				*1332,62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1205,14*				*873,73*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2370,26*		*1718,44*				
		Сметная стоимость				*23198,95*				
98	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0365	111146,61	--	4056,85		172,01	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4712,62*		*172,01*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*172,01*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9268,74*		*338,31*		*338,31*		
		Сметная стоимость				*4567,17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,02	11323,39	585,09	226,47	11,70	117,01	16,88	0,68
		т		10462,90	159,57	209,26	3,19	54,8	0,17	0,01
		Накладные расходы -		*5850,45*		*117,01*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5151,90*				*103,04*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*698,55*				*13,97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1373,91*		*27,48*				
		Сметная стоимость				*370,95*				
100	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,02	99812,80	--	1996,26		84,64	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*84,64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*84,64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*166,47*		*166,47*		
		Сметная стоимость				*2247,37*				
101	С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85								
			0,00425	94444,39	--	401,39		17,02	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4004,44*		*17,02*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4004,44*				*17,02*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7875,91*		*33,47*		*33,47*		
		Сметная стоимость				*451,88*				
102	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0375	99812,80	--	3742,98		158,70	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*158,70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*158,70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*312,13*		*312,13*		
		Сметная стоимость				*4213,82*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103 С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00235	94348,52	--	221,72		9,40	--	--
	т		--	--	--		54,8	--	--
	Накладные расходы -		*4000,38*		*9,40*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*9,40*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*18,49*		*18,49*		
	Сметная стоимость				*249,61*				
104 С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0005	94348,23	--	47,17		2,00	--	--
	т		--	--	--		54,8	--	--
	Накладные расходы -		*4000,37*		*2,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,37*				*2,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*3,93*		*3,93*		
	Сметная стоимость				*53,11*				
	Монолитный участок уМ15-1шт								
105 Е11-060801-0104 11-060801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1	29381,59	773,60	29381,59	773,60	4510,04	10,00	20,00
	м3		6276,80	179,89	6276,80	179,89	54,8	0,25	0,51
	Накладные расходы -		*4510,05*		*4510,04*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3131,49*				*3131,49*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1378,55*				*1378,55*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2711,33*		*2711,33*				
	Сметная стоимость				*36602,96*				
106 С121-050301-2703 21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,011	111146,61	--	1222,61		51,84	--	--
	т		--	--	--		54,8	--	--
	Накладные расходы -		*4712,62*		*51,84*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4712,62*				*51,84*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9268,74*		*101,96*		*101,96*		
	Сметная стоимость				*1376,41*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С121-050309-0206 21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-85	0,037	94444,39	--	3494,44		148,16	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4004,44*		*148,16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4004,44*				*148,16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7875,91*		*291,41*		*291,41*		
		Сметная стоимость				*3934,02*				
108	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,031	94348,52	--	2924,80		124,01	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*124,01*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*124,01*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*243,91*		*243,91*		
		Сметная стоимость				*3292,72*				
109	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0034	94348,23	--	320,78		13,60	--	--
		т		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*13,60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*13,60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*26,75*		*26,75*		
		Сметная стоимость				*361,14*				
		итого				2855060				
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ ПО ОСИ О-Т								
159	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	19,143	31921,91	14113,67	611081,22	270177,94	252178,65	23,00	440,29
		т конструкций		14989,56	3629,72	286945,15	69483,82	60,9	4,52	86,53
		Накладные расходы -		*13173,41*		*252179,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11339,14*				*217065,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,27*				*35113,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,63*		*69061,00*				
		Сметная стоимость				*932321,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			19,143	7849,46	1262,33	150262,16	24164,75	65448,68	5,25	100,50
		т		4859,30	2,10	93021,48	40,19	60,9	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*3418,94*		*65449,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2960,59*				*56675,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,35*				*8774,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,47*		*17257,00*				
		Сметная стоимость				*232968,00*				
163	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
			2,785	46130,81	7892,33	128474,31	21980,13	65170,93	50,10	139,53
		т конструкций		31865,60	1915,14	88745,71	5333,66	60,9	2,38	6,63
		Накладные расходы -		*23400,69*		*65171,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20572,47*				*57294,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2828,22*				*7877,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5562,52*		*15492,00*				
		Сметная стоимость				*209137,00*				
164	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			2,785	7849,46	1262,33	21860,74	3515,58	9521,73	5,25	14,62
		т		4859,30	2,10	13533,14	5,85	60,9	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*3418,94*		*9522,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2960,59*				*8245,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,35*				*1276,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,47*		*2511,00*				
		Сметная стоимость				*33893,00*				
167	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже								
			3,195	7849,46	1262,33	25079,02	4033,14	10923,50	5,25	16,77
		т		4859,30	2,10	15525,45	6,71	60,9	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*3418,94*		*10923,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2960,59*				*9459,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,35*				*1464,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,47*		*2880,00*				
		Сметная стоимость				*38883,00*				
169	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
			28,012	18297,19	6778,41	512540,81	189876,79	206752,86	14,10	394,97
		т конструкций		8968,16	1436,44	251216,21	40237,52	60,9	1,59	44,54
		Накладные расходы -		*7380,87*		*206753,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*6336,40*				*177495,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,46*				*29258,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,24*		*57543,00*				
		Сметная стоимость				*776837,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170 Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	28,012	7849,46	1262,33	219879,00	35360,33	95771,21	5,25	147,06
	т		4859,30	2,10	136118,57	58,81	60,9	0,00	0,08
	Накладные расходы -		*3418,94*		*95771,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2960,59*				*82932,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*458,35*				*12839,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,47*		*25252,00*				
	Сметная стоимость				*340902,00*				
172 Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,288	57262,12	12157,36	131015,73	27816,03	61959,30	56,50	129,27
	т конструкций		35936,26	2897,01	82222,16	6628,36	60,9	3,60	8,24
	Накладные расходы -		*27080,11*		*61959,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*23649,46*				*54110,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3430,65*				*7849,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6747,38*		*15438,00*				
	Сметная стоимость				*208413,00*				
173 Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,288	4254,07	718,94	9733,30	1644,93	4279,47	2,96	6,77
	т		2660,80	1,40	6087,92	3,20	60,9	0,00	0,00
	Накладные расходы -		*1870,40*		*4279,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1621,28*				*3709,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*249,11*				*570,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,96*		*1121,00*				
	Сметная стоимость				*15134,00*				
175 Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	1385,01	47,72	1,02	66091,17	1412,16	16054,91	0,02	30,05
	м2		16,80	0,14	23262,95	193,85	54,2	0,00	0,28
	Накладные расходы -		*11,59*		*16055,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,18*				*12714,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,41*				*3341,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,74*		*6572,00*				
	Сметная стоимость				*88718,00*				
178 С121-100103-0108 21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	1199,58	1253,81	--	1504045,40	--	63771,53	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*53,16*		*63772,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,16*				*63772,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,56*		*125425,00*				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1693242,00*				
		итого				4570448				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА Л1								
263	Е11-070108-0101 11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	2468,81	1190,35	7406,44	3571,04	3052,11	1,75	5,25
		шт. сборных конструкций		1140,51	269,42	3421,53	808,27	62,1	0,39	1,16
		Накладные расходы -		*1017,37*		*3052,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*875,57*				*2627,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,80*				*425,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,89*		*837,00*				
		Сметная стоимость				*11295,00*				
264	Е11-070108-0103 11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	2	4009,53	1899,29	8019,07	3798,58	3361,42	2,92	5,84
		шт. сборных конструкций		1903,02	430,73	3806,04	861,45	62,1	0,62	1,23
		Накладные расходы -		*1680,71*		*3361,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1449,26*				*2899,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,45*				*463,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,22*		*910,00*				
		Сметная стоимость				*12291,00*				
265	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	18,61	6104,02	--	113595,81	--	4816,46	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*4816,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*4816,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*9473,00*				
		Сметная стоимость				*127885,00*				
267	Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,19	1451,02	942,96	275,69	179,16	101,34	0,85	0,16
		м3 основания		504,65	386,38	95,88	73,41	50,8	0,54	0,10
		Накладные расходы -		*533,36*		*101,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*86,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,72*				*15,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,75*		*30,00*				
		Сметная стоимость				*407,00*				
268	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,2185	1057,30	--	231,02	--	9,80	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,83*		*10,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*				*10,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,17*		*19,00*				
		Сметная стоимость				*260,00*				
269	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0,79	20615,31	692,49	16286,10	547,06	1461,05	2,82	2,23
		м3		1770,06	159,16	1398,35	125,73	48,5	0,23	0,18
		Накладные расходы -		*1849,43*		*1461,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*935,67*				*739,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913,76*				*722,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,18*		*1420,00*				
		Сметная стоимость				*19167,00*				
270	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	0,225	6754,40	1236,72	1519,74	278,26	424,59	4,54	1,02
		м3 кладки		2742,89	279,92	617,15	62,98	50,8	0,40	0,09
		Накладные расходы -		*1887,08*		*425,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*346,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,50*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*691,32*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2100,00*				
271	С121-030101-0102 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,0855	17981,04	--	1537,38	--	65,18	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,40*		*65,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*762,40*				*65,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,47*		*128,00*				
		Сметная стоимость				*1731,00*				
272	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	6	777,20	28,98	4663,22	173,88	3011,99	1,08	6,48
		м ступеней		712,89	11,70	4277,32	70,18	62,1	0,01	0,09
		Накладные расходы -		*502,00*		*3012,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,97*				*2700,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*312,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,34*		*614,00*				
		Сметная стоимость				*8289,00*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	6	2205,60	--	13233,60	--	561,10	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*93,52*		*561,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*561,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*1104,00*				
	Сметная стоимость				*14898,00*				
274 E11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	4	1221,08	29,68	4884,33	118,73	1984,93	1,03	4,12
	шт. сборных конструкций		679,88	6,72	2719,53	26,87	62,1	0,01	0,04
	Накладные расходы -		*496,23*		*1985,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*1706,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*279,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*550,00*				
	Сметная стоимость				*7419,00*				
275 С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	4	1347,78	--	5391,12	--	228,58	--	--
	шт.		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*57,15*		*229,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*				*229,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,39*		*450,00*				
	Сметная стоимость				*6069,00*				
276 E11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,069	285622,33	715,75	19707,94	49,39	5404,84	198,00	13,66
	т		130695,84	287,75	9018,01	19,86	48,5	0,36	0,02
	Накладные расходы -		*78330,98*		*5405,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*4383,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*1021,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*2009,00*				
	Сметная стоимость				*27122,00*				
277 E11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1217,44	667,83	1217,44	667,83	484,20	0,81	0,81

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		517,10	151,16	517,10	151,16	62,1	0,22	0,22
		Накладные расходы -		*484,20*		*484,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*415,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*69,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*136,00*				
		Сметная стоимость				*1838,00*				
278	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,079	42481,95	--	3356,07	--	142,30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*142,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*142,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*280,00*				
		Сметная стоимость				*3778,00*				
279	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	28,9	777,20	28,98	22461,16	837,52	14507,73	1,08	31,21
		м ступеней		712,89	11,70	20602,42	338,02	62,1	0,01	0,42
		Накладные расходы -		*502,00*		*14508,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*449,97*				*13004,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*1504,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,34*		*2958,00*				
		Сметная стоимость				*39926,00*				
280	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с линеевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	28,9	2205,60	--	63741,84	--	2702,65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,52*		*2703,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*2703,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*5316,00*				
		Сметная стоимость				*71760,00*				
		Итого				356235,00				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
286	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	521,9	689,53	2,76	359865,71	1440,44	137379,74	0,70	366,37
		м2 горизонтальной проекции		440,63	1,26	229964,80	657,59	54,8	0,00	0,94
		Накладные расходы -		*263,23*		*137379,74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*224,48*				*117156,11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,75*				*20223,63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,22*		*39779,64*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*537025,08*				
289	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	2800,82	630,95	53,01	1767177,38	148471,47	946649,15	0,74	2464,81
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	1416822,81	109203,97	54,8	0,06	209,51
		Накладные расходы -		*337,99*		*946649,15*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*836268,84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,41*				*110380,32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,52*		*217106,12*				
		Сметная стоимость				*2930932,65*				
290	С121-020402-0206 21-020402-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	62,98	18201,27	--	1146315,98		48603,56	--	--
		м3		--	--	--		54,8	--	--
		Накладные расходы -		*771,73*		*48603,56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*771,73*				*48603,56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1517,84*		*95593,56*		*95593,56*		
		Сметная стоимость				*1290513,10*				
		Итого				4758470,84				
		Электроосвещение								
51	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3990	70,08	1,88	279603,33	7500,64	98204,49	0,07	279,30
		м		47,85	0,66	190929,48	2614,95	42,8	0,00	3,19
		Накладные расходы -		*24,61*		*98204,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*82837,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*15367,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*30225,00*				
		Сметная стоимость				*408032,00*				
52	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2800	60,12	0,94	168327,47	2631,80	58784,12	0,06	168,00
		м		41,02	0,33	114844,80	917,53	42,8	0,00	1,12
		Накладные расходы -		*20,99*		*58784,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,70*				*49546,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,30*				*9238,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,49*		*18169,00*				
		Сметная стоимость				*245281,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	320	70,08	1,88	22424,33	601,56	7876,05	0,07	22,40
		м		47,85	0,66	15312,64	209,72	42,8	0,00	0,26
		Накладные расходы -		*24,61*		*7876,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*6644,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,85*				*1232,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,58*		*2424,00*				
		Сметная стоимость				*32724,00*				
54	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,99	44885,10	--	179091,55	--	7593,48	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1903,13*		*7593,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1903,13*				*7593,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3743,06*		*14935,00*				
		Сметная стоимость				*201620,00*				
55	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,5	70556,97	--	176392,42	--	7479,04	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2991,62*		*7479,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2991,62*				*7479,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5883,89*		*14710,00*				
		Сметная стоимость				*198581,00*				
56	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	102907,97	--	30872,39	--	1308,99	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4363,30*		*1309,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4363,30*				*1309,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8581,70*		*2575,00*				
		Сметная стоимость				*34756,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,32	170497,68	--	54559,26	--	2313,31	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7229,10*		*2313,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7229,10*				*2313,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14218,14*		*4550,00*				
		Сметная стоимость				*61422,00*				
60	С123-060146-0503 23-060146-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,22	198910,79	--	43760,37	--	1855,44	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8433,82*		*1855,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8433,82*				*1855,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16587,57*		*3649,00*				
		Сметная стоимость				*49265,00*				
61	С123-060144-0905 23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,028	961290,49	--	26916,13	--	1141,24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40758,72*		*1141,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40758,72*				*1141,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80163,94*		*2245,00*				
		Сметная стоимость				*30302,00*				
62	С123-060146-0902 23-060146-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,117	446305,61	--	52217,76	--	2214,03	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18923,36*		*2214,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18923,36*				*2214,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37218,32*		*4355,00*				
		Сметная стоимость				*58786,00*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С123-060146-0903 23-060146-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,032	611986,92	--	19583,58	--	830,34	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25948,25*		*830,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25948,25*				*830,00*		
		Сметная стоимость		*51034,81*		*1633,00*				
64	С123-060144-0911 23-060144-0911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80				*22047,00*				
		км	0,041	1510868,22	--	61945,60	--	2626,49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64060,81*		*2626,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64060,81*				*2626,00*		
		Сметная стоимость		*125994,32*		*5166,00*				
66	С123-060144-1021 23-060144-1021 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80				*69738,00*				
		км	0,006	6971426,17	--	41828,56	--	1773,53	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295588,47*		*1774,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295588,47*				*1774,00*		
		Сметная стоимость		*581361,17*		*3488,00*				
67	С123-060144-1020 23-060144-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80				*47090,00*				
		км	0,039	5247462,76	--	204651,05	--	8677,20	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222492,42*		*8677,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222492,42*				*8677,00*		
		Сметная стоимость		*437596,41*		*17066,00*				
						230395,00				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С23-060144-0907 23-060144-0907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,006	2468737,51	--	14812,43	--	628,05	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104674,47*		*628,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104674,47*				*628,00*		
		Сметная стоимость		*205872,96*		*1235,00*				
						16676,00				
69	С123-060144-1023 23-060144-1023 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,006	12418686,02	--	74512,12	--	3159,31	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*526552,29*		*3159,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526552,29*				*3159,00*		
		Сметная стоимость		*1035619,06*		*6214,00*				
						83885,00				
70	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах								
		м	4110	252,59	1,41	1038141,36	5794,67	245477,44	0,16	657,60
		Накладные расходы -		109,38	0,49	449535,36	2020,20	42,8	0,00	2,47
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,73*		*245477,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,02*				*193266,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*				*52212,00*		
		Сметная стоимость		*24,99*		*102690,00*				
						1386308,00				
71	С123-060903-0115 23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	3,46	135217,45	--	467852,38	--	19836,94	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*		*19837,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5733,22*				*19837,00*		
		Сметная стоимость		*11276,05*		*39015,00*				
						526704,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,65	80719,74	--	52467,83	--	2224,64	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3422,52*		*2225,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*				*2225,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6731,38*		*4375,00*				
		Сметная стоимость				*59068,00*				
73	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1070	271,70	9,46	290713,84	10118,28	84980,39	0,22	235,40
		м		150,39	1,80	160919,44	1928,44	42,8	0,00	2,35
		Накладные расходы -		*79,42*		*84980,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,14*				*69699,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*15281,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,09*		*30056,00*				
		Сметная стоимость				*405750,00*				
74	С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1015	118,54	--	120318,10	--	5101,49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,03*		*5101,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,03*				*5101,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,89*		*10034,00*				
		Сметная стоимость				*135453,00*				
75	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	55	164,18	--	9029,90	--	382,87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,96*		*383,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,96*				*383,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,69*		*753,00*				
		Сметная стоимость				*10166,00*				
76	Ц13-080206-1903 13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	60	362,26	25,56	21735,75	1533,54	7153,30	0,33	19,80

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		225,59	7,21	13535,28	432,55	42,8	0,01	0,53
	Накладные расходы -		*119,22*		*7153,00*				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*99,64*				*5978,00*		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,58*				*1175,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,52*		*2311,00*				
	Сметная стоимость				*31200,00*				
77 С123-010801-0107 23-010801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	60	617,90	--	37074,00	--	1571,94	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*26,20*		*1572,00*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,20*				*1572,00*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,53*		*3092,00*				
	Сметная стоимость				*41738,00*				
	итого				4386987,00				
	итого по блоку 3				30466258,03				
	ВСЕГО				49255940,0				

Заказчик
Начальник отдела строительства Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Ырысбаев Б.

Технадзор
ТОО "Саулет эксперт"
Оспанов Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.