Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 150 КОЕК В ПОС.ШИЕЛИ ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

за май месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок Б. Выше 0,000					
		Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1в.5					
		УЗЕЛ 63-1 - 391,30 М2					
193	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**391,3000**		**1224,74**	**479242**
		Накладные расходы	%	--		606,82	237449
		Сметная прибыль	%	8		146,53	57335
		Сметная стоимость:				**1978,09**	**774026**
195	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**418,6910**		**444,37**	**186054**
		Накладные расходы	%	--		141,86	59396
		Сметная прибыль	%	8		46,90	19636
		Сметная стоимость:				**633,13**	**265086**
		УЗЕЛ 70-1 - 58,4 М2					
204	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**58,4000**		**1224,74**	**71525**
		Накладные расходы	%	--		606,82	35438
		Сметная прибыль	%	8		146,53	8557
		Сметная стоимость:				**1978,09**	**115520**

205	22-060301-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**59,5680**	**2642,22**	**157392**
		Накладные расходы	%	--	112,03	6673
		Сметная прибыль	%	8	220,34	13125
		Сметная стоимость:			**2974,59**	**177190**
206	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**62,4880**	**444,37**	**27768**
		Накладные расходы	%	--	141,86	8865
		Сметная прибыль	%	8	46,90	2931
		Сметная стоимость:			**633,13**	**39563**
		УЗЕЛ 101-1 - 108,45 М2				
217	**11-110101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	**м2**	**11,1500**	**19036,75**	**212260**
		Накладные расходы	%	--	1564,90	17449
		Сметная прибыль	%	8	1648,13	18377
		Сметная стоимость:			**22249,78**	**248085**
218	**11-110101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,5**	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	**м2**	**11,1500**	**28555,12**	**318390**
		Накладные расходы	%	--	2347,35	26173
		Сметная прибыль	%	8	2472,20	27565
		Сметная стоимость:			**33374,67**	**372128**
219	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**11,9305**	**444,37**	**5302**
		Накладные расходы	%	--	141,86	1692
		Сметная прибыль	%	8	46,90	560
		Сметная стоимость:			**633,13**	**7554**
		2 ЭТАЖ. УЗЕЛ 89-1 - 70,34 М2				
226	**11-110101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,5**	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	**м2**	**70,3400**	**28555,12**	**2008567**

		Накладные расходы	%	--	2347,35	165113
		Сметная прибыль	%	8	2472,20	173894
		Сметная стоимость:			**33374,67**	**2347574**
227	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**75,2638**	**444,37**	**33445**
		Накладные расходы	%	--	141,86	10677
		Сметная прибыль	%	8	46,90	3530
		Сметная стоимость:			**633,13**	**47652**
		3 ЭТАЖ. УЗЕЛ 89-1 - 269,550 М2				
288	**11-110101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,5**	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф**	**м2**	**269,5500**	**28555,12**	**7697032**
		Накладные расходы	%	--	2347,35	632729
		Сметная прибыль	%	8	2472,20	666381
		Сметная стоимость:			**33374,67**	**8996142**
289	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**288,4185**	**444,37**	**128165**
		Накладные расходы	%	--	141,86	40916
		Сметная прибыль	%	8	46,90	13526
		Сметная стоимость:			**633,13**	**182607**
		УЗЕЛ 70-1 - 128,180 М2				
315	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,6340**	**1224,74**	**70587**
		Накладные расходы	%	--	606,82	34973
		Сметная прибыль	%	8	146,53	8445
		Сметная стоимость:			**1978,09**	**114005**
316	**22-060301-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщиной 11-13 мм**	**м2**	**58,7867**	**2642,22**	**155327**
		Накладные расходы	%	--	112,03	6586
		Сметная прибыль	%	8	220,34	12953
		Сметная стоимость:			**2974,59**	**174866**

7	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**61,6684**	**444,37**	**27404**
		Накладные расходы	%	--	141,86	8748
		Сметная прибыль	%	8	46,90	2892
		Сметная стоимость:			**633,13**	**39044**
		ИТОГО ПО БЛОКУ Б				**13901042**

		Блок Г. Технологическое оборудование				
14	**13-340109-0202 РСНБ РК 2015**	**Микроскоп лабораторный**	**компл**	**2,0000**	**18719,61**	**37439**
		Накладные расходы	%	--	8716,12	17432
		Сметная прибыль	%	8	2194,86	4390
		Сметная стоимость:			**29630,59**	**59261**
41	**ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"**	**Аквадисцилятор электрический 25л./час типа ДЭ-25М**	**шт**	**1,0000**	**330735,69**	**330736**
		Накладные расходы	%	--	14023,19	14023
		Сметная прибыль	%	8	27580,71	27581
		Сметная стоимость:			**372339,59**	**372340**
67	**ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"**	**Автоматический гематологический анализатор с набором реагентов,540x600x420**	**шт**	**1,0000**	**4638649,23**	**4638649**
		Накладные расходы	%	--	196678,73	196679
		Сметная прибыль	%	8	386826,24	386826
		Сметная стоимость:			**5222154,19**	**5222154**
73	**ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"**	**Автоматический анализатор гемостаза**	**шт**	**1,0000**	**27962705,26**	**27962705**
		Накладные расходы	%	--	1185618,70	1185619
		Сметная прибыль	%	8	2331865,92	2331866
		Сметная стоимость:			**31480189,88**	**31480190**
75	**ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"**	**Весы аналитические**	**шт.**	**1,0000**	**55663,79**	**55664**
		Накладные расходы	%	--	2360,14	2360
		Сметная прибыль	%	8	4641,91	4642
		Сметная стоимость:			**62665,85**	**62666**

	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"	Анализатор иммуноферментный автоматический	шт	1,0000	8668707,67	8668708
		Накладные расходы	%	--	367553,21	367553
		Сметная прибыль	%	8	722900,87	722901
		Сметная стоимость:			9759161,75	9759162
89	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"	Пипетки-дозаторы переменного объема	шт	5,0000	52880,60	264403
		Накладные расходы	%	--	2242,14	11211
		Сметная прибыль	%	8	4409,82	22049
		Сметная стоимость:			59532,56	297663
91	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"	Центрифуга многофункциональная,410x300x350	шт.	1,0000	396604,51	396605
		Накладные расходы	%	--	16816,03	16816
		Сметная прибыль	%	8	33073,64	33074
		Сметная стоимость:			446494,18	446494
94	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"	Анализатор мочи,400x340x350	шт	1,0000	241209,76	241210
		Накладные расходы	%	--	10227,29	10227
		Сметная прибыль	%	8	20114,96	20115
		Сметная стоимость:			271552,02	271552
108	ПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Барк Технолоджи"	Баня водяная-термостат,480x180x240	шт	1,0000	329344,09	329344
		Накладные расходы	%	--	13964,19	13964
		Сметная прибыль	%	8	27464,66	27465
		Сметная стоимость:			370772,95	370773
		ИТОГО ПО БЛОКУ Г				48342255
		КОТЕЛЬНАЯ				
		Тепломеханическая часть				
1	11-180101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	котел	2,0000	57730,82	115462
		Накладные расходы	%	--	27954,22	55908

		Сметная прибыль	%	8	6854,80	13710
		Сметная стоимость:			**92539,85**	**185080**
4	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**8,0000**	**13671,38**	**109371**
		Накладные расходы	%	--	7375,00	59000
		Сметная прибыль	%	8	1683,71	13470
		Сметная стоимость:			**22730,09**	**181841**
8	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**8,0000**	**1654,18**	**13233**
		Накладные расходы	%	--	451,00	3608
		Сметная прибыль	%	8	168,41	1347
		Сметная стоимость:			**2273,60**	**18189**
9	**11-180401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3**	**1бак**	**2,0000**	**31811,64**	**63623**
		Накладные расходы	%	--	5750,29	11501
		Сметная прибыль	%	8	3004,95	6010
		Сметная стоимость:			**40566,88**	**81134**
10	**11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3**	**1бак**	**2,0000**	**22901,72**	**45803**
		Накладные расходы	%	--	2852,88	5706
		Сметная прибыль	%	8	2060,37	4121
		Сметная стоимость:			**27814,97**	**55630**
11	**11-180701-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм**	**1шт**	**1,0000**	**121258,57**	**121259**
		Накладные расходы	%	--	11112,41	11112
		Сметная прибыль	%	8	10589,68	10590
		Сметная стоимость:			**142960,66**	**142961**
		Трубопровод				
24	**11-160401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 108 мм**	**м**	**30,0000**	**4587,81**	**137634**

		Накладные расходы	%	--	603,60	18108
		Сметная прибыль	%	8	415,31	12459
		Сметная стоимость:			**5606,73**	**168202**
25	**11-160401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 159 мм**	**м**	**71,0000**	**6933,95**	**492310**
		Накладные расходы	%	--	885,12	62844
		Сметная прибыль	%	8	625,53	44412
		Сметная стоимость:			**8444,59**	**599566**
26	**11-160401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 219 мм**	**м**	**15,0000**	**12198,45**	**182977**
		Накладные расходы	%	--	1380,30	20704
		Сметная прибыль	%	8	1086,30	16295
		Сметная стоимость:			**14665,05**	**219976**
27	**11-160401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**	**1624,25**	**24364**
		Накладные расходы	%	--	269,40	4041
		Сметная прибыль	%	8	151,49	2272
		Сметная стоимость:			**2045,15**	**30677**
28	**11-160401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**	**6933,95**	**41604**
		Накладные расходы	%	--	885,12	5311
		Сметная прибыль	%	8	625,53	3753
		Сметная стоимость:			**8444,59**	**50668**
29	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**3,0000**	**1281,67**	**3845**
		Накладные расходы	%	--	233,29	700
		Сметная прибыль	%	8	121,20	364
		Сметная стоимость:			**1636,16**	**4908**

	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	15,0000	1643,12	24647
		Накладные расходы	%	--	248,62	3729
		Сметная прибыль	%	8	151,34	2270
		Сметная стоимость:			2043,08	30646
31	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	25,0000	1819,67	45492
		Накладные расходы	%	--	256,10	6403
		Сметная прибыль	%	8	166,06	4152
		Сметная стоимость:			2241,83	56046
32	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	12,0000	2077,25	24927
		Накладные расходы	%	--	267,03	3204
		Сметная прибыль	%	8	187,54	2251
		Сметная стоимость:			2531,82	30382
33	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	14,0000	2233,13	31264
		Накладные расходы	%	--	326,26	4568
		Сметная прибыль	%	8	204,75	2867
		Сметная стоимость:			2764,14	38698
34	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	м	18,0000	2718,38	48931
		Накладные расходы	%	--	399,10	7184
		Сметная прибыль	%	8	249,40	4489
		Сметная стоимость:			3366,88	60604
35	11-160301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм**	м	17,0000	5202,00	88434

		Накладные расходы	%	--	750,31	12755
		Сметная прибыль	%	8	476,19	8095
		Сметная стоимость:			**6428,50**	**109285**
36	**11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	**м**	**17,0000**	**4218,70**	**71718**
		Накладные расходы	%	--	533,89	9076
		Сметная прибыль	%	8	380,21	6464
		Сметная стоимость:			**5132,80**	**87258**
37	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**	**13671,38**	**27343**
		Накладные расходы	%	--	7375,00	14750
		Сметная прибыль	%	8	1683,71	3367
		Сметная стоимость:			**22730,09**	**45460**
39	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**	**1654,18**	**3308**
		Накладные расходы	%	--	451,00	902
		Сметная прибыль	%	8	168,41	337
		Сметная стоимость:			**2273,60**	**4547**
40	**11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм**	**1шт**	**5,0000**	**6293,02**	**31465**
		Накладные расходы	%	--	3293,40	16467
		Сметная прибыль	%	8	766,91	3835
		Сметная стоимость:			**10353,33**	**51767**
41	**23-040101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**	**31461,31**	**157307**
		Накладные расходы	%	--	1333,96	6670
		Сметная прибыль	%	8	2623,62	13118
		Сметная стоимость:			**35418,89**	**177094**

	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	**шт**	**10,0000**	**2928,31**	**29283**
		Накладные расходы	%	--	124,16	1242
		Сметная прибыль	%	8	244,20	2442
		Сметная стоимость:			**3296,67**	**32967**
43	**11-160601-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм**	**1шт**	**4,0000**	**8055,73**	**32223**
		Накладные расходы	%	--	4338,28	17353
		Сметная прибыль	%	8	991,52	3966
		Сметная стоимость:			**13385,53**	**53542**
44	**23-040101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**	**61079,00**	**244316**
		Накладные расходы	%	--	2589,75	10359
		Сметная прибыль	%	8	5093,50	20374
		Сметная стоимость:			**68762,25**	**275049**
45	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм**	**шт**	**8,0000**	**4277,23**	**34218**
		Накладные расходы	%	--	181,35	1451
		Сметная прибыль	%	8	356,69	2853
		Сметная стоимость:			**4815,27**	**38522**
46	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**18,0000**	**1507,75**	**27140**
		Накладные расходы	%	--	792,26	14261
		Сметная прибыль	%	8	184,00	3312
		Сметная стоимость:			**2484,01**	**44712**

	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**	**1898,97**	**34181**
		Накладные расходы	%	--	80,52	1449
		Сметная прибыль	%	8	158,36	2850
		Сметная стоимость:			**2137,85**	**38481**
48	**23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**шт**	**36,0000**	**455,55**	**16400**
		Накладные расходы	%	--	19,32	695
		Сметная прибыль	%	8	37,99	1368
		Сметная стоимость:			**512,85**	**18463**
49	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**23,0000**	**1525,43**	**35085**
		Накладные расходы	%	--	798,22	18359
		Сметная прибыль	%	8	185,89	4276
		Сметная стоимость:			**2509,54**	**57719**
50	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**	**2431,01**	**29172**
		Накладные расходы	%	--	103,07	1237
		Сметная прибыль	%	8	202,73	2433
		Сметная стоимость:			**2736,81**	**32842**
51	**23-040502-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**	**3800,61**	**26604**
		Накладные расходы	%	--	161,15	1128
		Сметная прибыль	%	8	316,94	2219
		Сметная стоимость:			**4278,70**	**29951**

	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**24,0000**	**547,71**	**13145**
		Накладные расходы	%	--	23,22	557
		Сметная прибыль	%	8	45,67	1096
		Сметная стоимость:			**616,61**	**14799**
53	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**шт**	**14,0000**	**875,81**	**12261**
		Накладные расходы	%	--	37,13	520
		Сметная прибыль	%	8	73,04	1022
		Сметная стоимость:			**985,98**	**13804**
55	**23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**шт**	**8,0000**	**779,47**	**6236**
		Накладные расходы	%	--	33,05	264
		Сметная прибыль	%	8	65,00	520
		Сметная стоимость:			**877,52**	**7020**
56	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9,0000**	**802,38**	**7221**
		Накладные расходы	%	--	34,02	306
		Сметная прибыль	%	8	66,91	602
		Сметная стоимость:			**903,31**	**8130**
57	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**13,0000**	**313,73**	**4079**
		Накладные расходы	%	--	175,97	2288
		Сметная прибыль	%	8	39,18	509
		Сметная стоимость:			**528,87**	**6875**

	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	шт	13,0000	1288,28	16748
		Накладные расходы	%	--	54,62	710
		Сметная прибыль	%	8	107,43	1397
		Сметная стоимость:			1450,34	18854
59	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,0000	2278,81	9115
		Накладные расходы	%	--	218,42	874
		Сметная прибыль	%	8	199,78	799
		Сметная стоимость:			2697,00	10788
60	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	9,0000	1195,71	10761
		Накладные расходы	%	--	50,70	456
		Сметная прибыль	%	8	99,71	897
		Сметная стоимость:			1346,12	12115
61	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,0000	1525,43	12203
		Накладные расходы	%	--	798,22	6386
		Сметная прибыль	%	8	185,89	1487
		Сметная стоимость:			2509,54	20076
68	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	7,0000	2734,34	19140
		Накладные расходы	%	--	1417,55	9923
		Сметная прибыль	%	8	332,15	2325
		Сметная стоимость:			4484,05	31388
73	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	18,0000	2734,34	49218
		Накладные расходы	%	--	1417,55	25516

		Сметная прибыль	%	8	332,15	5979
		Сметная стоимость:			**4484,05**	**80713**
76	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**	**13671,38**	**27343**
		Накладные расходы	%	--	7375,00	14750
		Сметная прибыль	%	8	1683,71	3367
		Сметная стоимость:			**22730,09**	**45460**
78	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**2,0000**	**1654,18**	**3308**
		Накладные расходы	%	--	451,00	902
		Сметная прибыль	%	8	168,41	337
		Сметная стоимость:			**2273,60**	**4547**
79	**13-070104-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1**	**шт**	**2,0000**	**28782,51**	**57565**
		Накладные расходы	%	--	11434,98	22870
		Сметная прибыль	%	8	3217,40	6435
		Сметная стоимость:			**43434,89**	**86870**
81	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	**2,0000**	**19722,85**	**39446**
		Накладные расходы	%	--	1452,17	2904
		Сметная прибыль	%	8	1694,00	3388
		Сметная стоимость:			**22869,02**	**45738**
82	**11-180601-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм**	**1шт**	**2,0000**	**43830,19**	**87660**
		Накладные расходы	%	--	8558,97	17118
		Сметная прибыль	%	8	4191,13	8382
		Сметная стоимость:			**56580,30**	**113161**
83	**13-060501-0101 РСНБ РК 2015**	**Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной, масса до 2,3 т**	**т**	**1,9600**	**79556,80**	**155931**
		Накладные расходы	%	--	25007,68	49015
		Сметная прибыль	%	8	8365,16	16396
		Сметная стоимость:			**112929,64**	**221342**

	11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм**	**1шт**	**5,0000**	**6293,02**	**31465**
		Накладные расходы	%	--	3293,40	16467
		Сметная прибыль	%	8	766,91	3835
		Сметная стоимость:			**10353,33**	**51767**
88	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**1шт**	**1,0000**	**2734,34**	**2734**
		Накладные расходы	%	--	1417,55	1418
		Сметная прибыль	%	8	332,15	332
		Сметная стоимость:			**4484,05**	**4484**
91	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**2,0000**	**1525,43**	**3051**
		Накладные расходы	%	--	798,22	1596
		Сметная прибыль	%	8	185,89	372
		Сметная стоимость:			**2509,54**	**5019**
94	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**1,0000**	**1507,75**	**1508**
		Накладные расходы	%	--	792,26	792
		Сметная прибыль	%	8	184,00	184
		Сметная стоимость:			**2484,01**	**2484**
95	**23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**25406,39**	**25406**
		Накладные расходы	%	--	1077,23	1077
		Сметная прибыль	%	8	2118,69	2119
		Сметная стоимость:			**28602,31**	**28602**

	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**шт**	**2,0000**	**455,55**	**911**
		Накладные расходы	%	--	19,32	39
		Сметная прибыль	%	8	37,99	76
		Сметная стоимость:			**512,85**	**1026**
97	**23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны трехходовые со штуцером ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**	**1801,56**	**23420**
		Накладные расходы	%	--	76,39	993
		Сметная прибыль	%	8	150,24	1953
		Сметная стоимость:			**2028,18**	**26366**
		ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ				**3914295**
		Теплоснабжение				
		ТЕПЛОТРАССА				
9	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**1,8260**	**610435,47**	**1114655**
		Накладные расходы	%	--	292820,05	534689
		Сметная прибыль	%	8	72260,44	131948
		Сметная стоимость:			**975515,97**	**1781292**
10	**11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,9010**	**619206,83**	**557905**
		Накладные расходы	%	--	296727,59	267352
		Сметная прибыль	%	8	73274,75	66021
		Сметная стоимость:			**989209,17**	**891277**
11	**11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,8200**	**634531,99**	**520316**

		Накладные расходы	%	--	304995,35	250096
		Сметная прибыль	%	8	75162,19	61633
		Сметная стоимость:			**1014689,52**	**832045**
12	**11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,3990**	**720508,80**	**287483**
		Накладные расходы	%	--	342004,09	136460
		Сметная прибыль	%	8	85001,03	33915
		Сметная стоимость:			**1147513,92**	**457858**
13	**11-240101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,4950**	**890264,72**	**440681**
		Накладные расходы	%	--	407435,68	201681
		Сметная прибыль	%	8	103816,03	51389
		Сметная стоимость:			**1401516,43**	**693751**
14	**11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1930**	**993802,45**	**191804**
		Накладные расходы	%	--	454222,70	87665
		Сметная прибыль	%	8	115842,01	22358
		Сметная стоимость:			**1563867,16**	**301826**
31	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,3740**	**610435,47**	**228303**
		Накладные расходы	%	--	292820,05	109515
		Сметная прибыль	%	8	72260,44	27025
		Сметная стоимость:			**975515,97**	**364843**
35	**11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0350**	**720508,80**	**25218**
		Накладные расходы	%	--	342004,09	11970
		Сметная прибыль	%	8	85001,03	2975
		Сметная стоимость:			**1147513,92**	**40163**
		НИШИ КОМПЕНСАТОРНЫЕ 10 ШТ				

	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,8905**	**63,46**	**120**
		Накладные расходы	%	--	18,05	34
		Сметная прибыль	%	8	6,52	12
		Сметная стоимость:			**88,03**	**166**
267	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8905**	**73,45**	**139**
		Накладные расходы	%	--	12,61	24
		Сметная прибыль	%	8	6,88	13
		Сметная стоимость:			**92,94**	**176**
314	**11-130501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**197,4720**	**2356,74**	**465390**
		Накладные расходы	%	--	425,68	84060
		Сметная прибыль	%	8	222,59	43956
		Сметная стоимость:			**3005,02**	**593406**
315	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**345,5760**	**121,24**	**41898**
		Накладные расходы	%	--	37,69	13025
		Сметная прибыль	%	8	12,71	4394
		Сметная стоимость:			**171,65**	**59317**
316	**11-260301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**82,2800**	**2661,98**	**219028**
		Накладные расходы	%	--	1613,57	132764
		Сметная прибыль	%	8	342,04	28143
		Сметная стоимость:			**4617,59**	**379936**
318	**11-130301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**61,6000**	**785,60**	**48393**
		Накладные расходы	%	--	186,03	11460
		Сметная прибыль	%	8	77,73	4788
		Сметная стоимость:			**1049,36**	**64641**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1260х500 - 92ШТ				

	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**220,8000**	**2356,74**	**520368**
		Накладные расходы	%	--	425,68	93990
		Сметная прибыль	%	8	222,59	49149
		Сметная стоимость:			**3005,02**	**663507**
326	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**349,6000**	**121,24**	**42386**
		Накладные расходы	%	--	37,69	13177
		Сметная прибыль	%	8	12,71	4445
		Сметная стоимость:			**171,65**	**60008**
327	**11-260301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**83,7200**	**2661,98**	**222861**
		Накладные расходы	%	--	1613,57	135088
		Сметная прибыль	%	8	342,04	28636
		Сметная стоимость:			**4617,59**	**386585**
329	**11-130301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**110,4000**	**785,60**	**86730**
		Накладные расходы	%	--	186,03	20538
		Сметная прибыль	%	8	77,73	8581
		Сметная стоимость:			**1049,36**	**115850**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 980х500 - 33 ШТ				
336	**11-130501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**66,0000**	**2356,74**	**155545**
		Накладные расходы	%	--	425,68	28095
		Сметная прибыль	%	8	222,59	14691
		Сметная стоимость:			**3005,02**	**198331**
337	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**105,6000**	**121,24**	**12803**
		Накладные расходы	%	--	37,69	3980
		Сметная прибыль	%	8	12,71	1343
		Сметная стоимость:			**171,65**	**18126**

	11-260301-0602 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**25,4100**	**2661,98**	**67641**
		Накладные расходы	%	--	1613,57	41001
		Сметная прибыль	%	8	342,04	8691
		Сметная стоимость:			**4617,59**	**117333**
340	**11-130301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**33,0000**	**785,60**	**25925**
		Накладные расходы	%	--	186,03	6139
		Сметная прибыль	%	8	77,73	2565
		Сметная стоимость:			**1049,36**	**34629**
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 700x510 - 41 ШТ				
347	**11-130501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**73,8000**	**2356,74**	**173928**
		Накладные расходы	%	--	425,68	31415
		Сметная прибыль	%	8	222,59	16427
		Сметная стоимость:			**3005,02**	**221770**
348	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	**м шва**	**98,4000**	**121,24**	**11930**
		Накладные расходы	%	--	37,69	3709
		Сметная прибыль	%	8	12,71	1251
		Сметная стоимость:			**171,65**	**16890**
349	**11-260301-0602 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**23,7800**	**2661,98**	**63302**
		Накладные расходы	%	--	1613,57	38371
		Сметная прибыль	%	8	342,04	8134
		Сметная стоимость:			**4617,59**	**109806**
351	**11-130301-1903 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм**	**м2**	**32,8000**	**785,60**	**25768**
		Накладные расходы	%	--	186,03	6102

		Сметная прибыль	%	8	77,73	2550
		Сметная стоимость:			**1049,36**	**34419**
		АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ				
378	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**2,6462**	**195723,18**	**517927**
		Накладные расходы	%	--	114894,41	304036
		Сметная прибыль	%	8	24849,41	65757
		Сметная стоимость:			**335467,00**	**887719**
379	**11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,9967**	**196633,44**	**195979**
		Накладные расходы	%	--	115472,87	115088
		Сметная прибыль	%	8	24968,50	24885
		Сметная стоимость:			**337074,82**	**335952**
380	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**1,5518**	**198766,40**	**308448**
		Накладные расходы	%	--	116123,97	180202
		Сметная прибыль	%	8	25191,23	39092
		Сметная стоимость:			**340081,60**	**527742**
381	**11-220601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,6684**	**221530,06**	**148066**
		Накладные расходы	%	--	129172,09	86336
		Сметная прибыль	%	8	28056,17	18752
		Сметная стоимость:			**378758,32**	**253154**
382	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3356**	**336465,77**	**112918**
		Накладные расходы	%	--	163141,74	54750
		Сметная прибыль	%	8	39968,60	13413
		Сметная стоимость:			**539576,11**	**181082**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ				

	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем т.40мм**	**м3 изоляции**	**62,0000**	**62060,52**	**3847752**
		Накладные расходы	%	--	11390,04	706182
		Сметная прибыль	%	8	5876,04	364315
		Сметная стоимость:			**79326,60**	**4918249**
388	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем т.50мм**	**м3 изоляции**	**57,0000**	**62060,52**	**3537450**
		Накладные расходы	%	--	11390,04	649232
		Сметная прибыль	%	8	5876,04	334935
		Сметная стоимость:			**79326,60**	**4521616**
389	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2**	**2428,0000**	**801,43**	**1945874**
		Накладные расходы	%	--	238,37	578760
		Сметная прибыль	%	8	83,18	201971
		Сметная стоимость:			**1122,98**	**2726604**
391	**11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм**	**стык**	**34,0000**	**17344,08**	**589699**
		Накладные расходы	%	--	3935,17	133796
		Сметная прибыль	%	8	1702,34	57880
		Сметная стоимость:			**22981,59**	**781374**
		БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КАНАЛЫ,ПОД ОПОР				
395	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**97,0000**	**22660,28**	**2198048**
		Накладные расходы	%	--	1494,81	144997
		Сметная прибыль	%	8	1932,41	187444
		Сметная стоимость:			**26087,50**	**2530488**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=1М- 1 ШТ				
396	**11-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**24,0000**	**67,94**	**1631**
		Накладные расходы	%	--	19,54	469
		Сметная прибыль	%	8	7,00	168
		Сметная стоимость:			**94,48**	**2267**

	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,0000**	**901,61**	**5410**
		Накладные расходы	%	--	593,67	3562
		Сметная прибыль	%	8	119,62	718
		Сметная стоимость:			**1614,91**	**9689**
398	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4500**	**22660,28**	**10197**
		Накладные расходы	%	--	1494,81	673
		Сметная прибыль	%	8	1932,41	870
		Сметная стоимость:			**26087,50**	**11739**
399	**11-110101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**	**5942,95**	**29715**
		Накладные расходы	%	--	975,95	4880
		Сметная прибыль	%	8	553,51	2768
		Сметная стоимость:			**7472,41**	**37362**
400	**11-110101-1603 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601**	**м2 покрытия**	**10,0000**	**-1374,03**	**-13740**
		Накладные расходы	%	--	-209,59	-2096
		Сметная прибыль	%	8	-126,69	-1267
		Сметная стоимость:			**-1710,31**	**-17103**
401	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**0,9500**	**51245,83**	**48684**
		Накладные расходы	%	--	11865,93	11273
		Сметная прибыль	%	8	5048,94	4796
		Сметная стоимость:			**68160,69**	**64753**
402	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**	**1398,04**	**1398**
		Накладные расходы	%	--	59,28	59
		Сметная прибыль	%	8	116,59	117

		Сметная стоимость:			**1573,90**	**1574**
410	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,0000**	**1356,26**	**1356**
		Накладные расходы	%	--	283,72	284
		Сметная прибыль	%	8	131,20	131
		Сметная стоимость:			**1771,18**	**1771**
411	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,0000**	**3582,78**	**3583**
		Накладные расходы	%	--	378,12	378
		Сметная прибыль	%	8	316,87	317
		Сметная стоимость:			**4277,77**	**4278**
412	**21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм**	**м3**	**1,0000**	**1439,40**	**1439**
		Накладные расходы	%	--	61,03	61
		Сметная прибыль	%	8	120,03	120
		Сметная стоимость:			**1620,47**	**1620**
413	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,0000**	**1868,25**	**1868**
		Накладные расходы	%	--	284,60	285
		Сметная прибыль	%	8	172,23	172
		Сметная стоимость:			**2325,08**	**2325**

	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,0000**	**580,31**	**580**
		Накладные расходы	%	--	382,11	382
		Сметная прибыль	%	8	76,99	77
		Сметная стоимость:			**1039,42**	**1039**
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.=2М- 4 ШТ				
416	**11-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**96,0000**	**67,94**	**6522**
		Накладные расходы	%	--	19,54	1876
		Сметная прибыль	%	8	7,00	672
		Сметная стоимость:			**94,48**	**9070**
417	**11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**24,0000**	**901,61**	**21639**
		Накладные расходы	%	--	593,67	14248
		Сметная прибыль	%	8	119,62	2871
		Сметная стоимость:			**1614,91**	**38758**
418	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,8000**	**21661,68**	**38991**
		Накладные расходы	%	--	1452,47	2614
		Сметная прибыль	%	8	1849,13	3328
		Сметная стоимость:			**24963,29**	**44934**
419	**11-110101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,0000**	**5942,95**	**118859**
		Накладные расходы	%	--	975,95	19519
		Сметная прибыль	%	8	553,51	11070
		Сметная стоимость:			**7472,41**	**149448**
420	**11-110101-1603 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из бетона кислотоупорного. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 11-110101-1601**	**м2 покрытия**	**40,0000**	**-1374,03**	**-54961**
		Накладные расходы	%	--	-209,59	-8384
		Сметная прибыль	%	8	-126,69	-5068
		Сметная стоимость:			**-1710,31**	**-68412**

	11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**8,7600**	**46655,82**	**408705**
		Накладные расходы	%	--	7765,76	68028
		Сметная прибыль	%	8	4353,73	38139
		Сметная стоимость:			**58775,30**	**514872**
430	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,0000**	**1356,26**	**5425**
		Накладные расходы	%	--	283,72	1135
		Сметная прибыль	%	8	131,20	525
		Сметная стоимость:			**1771,18**	**7085**
431	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый -1,26 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,0000**	**3582,78**	**14331**
		Накладные расходы	%	--	378,12	1512
		Сметная прибыль	%	8	316,87	1267
		Сметная стоимость:			**4277,77**	**17111**
432	**21-010501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм**	**м3**	**4,0000**	**1439,40**	**5758**
		Накладные расходы	%	--	61,03	244
		Сметная прибыль	%	8	120,03	480
		Сметная стоимость:			**1620,47**	**6482**

33	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**4,0000**	**1868,25**	**7473**
		Накладные расходы	%	--	284,60	1138
		Сметная прибыль	%	8	172,23	689
		Сметная стоимость:			**2325,08**	**9300**
434	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4,0000**	**580,31**	**2321**
		Накладные расходы	%	--	382,11	1528
		Сметная прибыль	%	8	76,99	308
		Сметная стоимость:			**1039,42**	**4158**
435	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**4,0000**	**3816,69**	**15267**
		Накладные расходы	%	--	1400,28	5601
		Сметная прибыль	%	8	417,36	1669
		Сметная стоимость:			**5634,33**	**22537**
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 17 ШТ				
436	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной стенки из бетона В15**	**м3**	**2,7200**	**26499,31**	**72078**
		Накладные расходы	%	--	2386,19	6490
		Сметная прибыль	%	8	2310,84	6285
		Сметная стоимость:			**31196,34**	**84854**
437	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка вентиляционной трубы**	**км**	**0,0340**	**289817,02**	**9854**
		Накладные расходы	%	--	171310,12	5825
		Сметная прибыль	%	8	36890,17	1254
		Сметная стоимость:			**498017,32**	**16933**
438	**23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм**	**м**	**35,3600**	**1670,54**	**59070**
		Накладные расходы	%	--	70,83	2505

		Сметная прибыль	%	8	139,31	4926
		Сметная стоимость:			**1880,68**	**66501**
439	**11-130701-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"**	**шт**	**34,0000**	**4538,16**	**154297**
		Накладные расходы	%	--	1139,82	38754
		Сметная прибыль	%	8	454,24	15444
		Сметная стоимость:			**6132,22**	**208496**
440	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным расвором**	**м3**	**0,3230**	**64787,14**	**20926**
		Накладные расходы	%	--	30642,66	9898
		Сметная прибыль	%	8	7634,38	2466
		Сметная стоимость:			**103064,19**	**33290**
441	**21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100**	**м3**	**0,2890**	**15897,22**	**4594**
		Накладные расходы	%	--	674,04	195
		Сметная прибыль	%	8	1325,70	383
		Сметная стоимость:			**17896,96**	**5172**
442	**21-130401-0333 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Асбестоцементная смесь**	**м3**	**0,0340**	**45265,56**	**1539**
		Накладные расходы	%	--	1919,26	65
		Сметная прибыль	%	8	3774,79	128
		Сметная стоимость:			**50959,61**	**1733**
443	**11-061401-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов с применением герметика**	**1м шва**	**36,0400**	**1225,66**	**44173**
		Накладные расходы	%	--	142,78	5146
		Сметная прибыль	%	8	109,48	3946
		Сметная стоимость:			**1477,92**	**53264**

444	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,7600**		**292,45**	**1392**
		Накладные расходы	%	--		173,23	825
		Сметная прибыль	%	8		37,25	177
		Сметная стоимость:				**502,93**	**2394**
		ИТОГО ПО ТС					**27451227**

ВСЕГО	**93608819,16**
в т.ч.оборудования	**48342254,96**

Заказчик

Главный специалист отдела строительства ГУ " Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Сейтханов К.**

Технадзор

ТОО "СК Энерго-ОІІL" _____ **Асанов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда" _____ **Алимкулов Т.**