Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Сентябрь месяц 2021 г.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	23	21.05.2021 г
ИИК KZ 0360101710000661		
БИК HSBKKZKX		
Банк: АО "Народный Банк		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС (сумма на 2021 г)	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО	26 809 029,00	26 676 571						3 201 188	29877759

Заказчик:
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель

_____ Кайржанов М. М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

Руководитель

_____ Искаков Б.А.

Программный комплекс "ВК-1 (редакция 2019.2)" Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

Наименование объекта: Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО

Акт № 3 от 06.10.2021 г.

приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
		Раздел: 31. Земляные работы				
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	352,000	259,20	91239
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,600	2877,87	70796
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный резерв)	м3 грунта	352,000	66,22	23309
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва в обратную засыпку и обвалование)	м3 грунта	352,000	66,22	23309
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,500	46,41	5917
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,425	1502,25	638
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170,000	251,03	42674
8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом на покрытие резервуара, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	78,000	375,84	29316
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Грунты 2 группы. Обвалование резервура экскаваторами с грейферным ковшом на покрытие резервуара, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	69,600	375,84	26159
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	147,600	251,03	37051
		Раздел: 32. АС				
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,840	28762,02	254256

№ по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	82,400	21844,37	1799976
13	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	83,636	38079,72	3184835
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	245465,64	3510
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,621	239155,20	626931
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,131	37357,20	4904
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,125	37943,26	4726
18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,800	32632,51	156636
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,562	239155,20	612658
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	245465,64	53413
21	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	8,000	11542,45	92340
22	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,600	74021,04	562560
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,200	64297,30	77157
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	239155,20	12025
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,000	1466,18	87971
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,000	1030,63	61838
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	60,000	556,75	33405
28	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	60,000	653,18	39191
29	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,090	33978,96	104995
30	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,000	508,68	30521

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
31	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	60,000	2913,56	174813
32	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	60,000	1458,48	87509
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,062	842567,34	52576
		Раздел: 33. Железобетонная лестница на откосе				
34	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	1,000	9729,20	9729
35	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	2,835	14355,36	40697
		Раздел: 34. Подводящий трубопровод/лист АС				
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под трубы. Устройство	м3	0,080	41885,24	3351
37	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Кронштейны.Изготовление	т конструкций	0,011	284825,73	3076
38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	260611,56	2815
		Раздел: 35. Переливной трубопровод/лист АС				
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под трубы. Устройство	м3	0,080	41885,24	3351
40	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Кронштейны.Изготовление	т конструкций	0,013	284825,73	3720
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	260611,56	2815
42	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	256480,56	580
		Раздел: 36. Отводящий трубопровод/лист АС				
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под трубы. Устройство	м3	4,600	41885,24	192672
44	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	Решетка.Изготовление из прутьев арматура А-I д=6мм	т конструкций	0,001	284825,73	228
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	245465,64	203
		Сметная прибыль			*18182,64*	*15*
		Раздел: 37. Камера лаза/лист АС-16				

№ по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,720	34056,69	58578
47	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	15528,24	62113
48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5213,16	10426
49	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21023,28	42047
50	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,042	349032,24	14520
51	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,005	1540755,00	7550
52	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Изготовление	м3 древесины в конструкции	0,106	123477,42	13089
53	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	2,120	111,84	237
54	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,120	3891,29	8250
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	260611,56	876
56	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм	т	0,000	337765,68	81
57	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	493325,64	296
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Изготовление	м3 древесины в конструкции	0,050	123477,42	6174
59	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1,440	111,84	161
60	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,600	19577,16	11746
61	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,600	3891,29	10117
62	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм	т	0,000	337765,68	54
63	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,001	270705,24	195

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
64	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали МД-1(4шт)	т	0,013	690170,76	8834
65	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали МД-2(4шт)	т	0,013	690170,76	8834
66	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8,000	642,60	5141
67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,127	260611,56	33202
68	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,034	240990,12	8097
		Раздел: 38. Устройство камеры приборов /лист АС-19/				
69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,720	34056,69	58578
70	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	15528,24	62113
71	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5213,16	10426
72	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21023,28	42047
73	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	260611,56	7193
74	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,060	1540755,00	92076
75	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Изготовление	м3 древесины в конструкции	0,106	123477,42	13089
76	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	2,120	111,84	237
77	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,120	3891,29	8250
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	260611,56	876
79	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм	т	0,000	337765,68	81
80	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	493325,64	296

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
81	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали МД-2(4шт)	т	0,013	690170,76	8834
82	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8,000	642,60	5141
83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонный бортик из бетона класса В25. Устройство	м3	0,280	13619,29	3813
84	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,286	38079,72	10891
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2(=4шт)	т стальных элементов	0,008	152396,58	1151
86	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Деталь крепления трубы вентиляции	т	0,008	690170,76	5521
87	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	0,200	115,00	23
88	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000	1214806,68	39
89	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,200	115,71	23
		Раздел: 39. Гидроизоляция стен резервуара				
90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	172,800	1184,61	204701
		Раздел: 40. Вентиляция/ТП РК100РВ-2.3-2013-ОВ				
91	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	11,000	12293,72	135231
92	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	6190797,58	18572
93	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	41689,08	125067
94	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	2,000	13657,42	27315
95	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Панельный фильтр EY3200 с кассетным фильтром FGR200, диаметром 200 мм	шт.	2,000	4665,60	9331
96	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,032	1579568,04	51061
97	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,000	1576,80	3154
98	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	8394,23	16788

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
99	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1952,16	3904
100	2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	5230,44	41844
101	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	13,680	52,36	716
102	2204-0702-0901 РСНБ РК 2015	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	0,003	982455,48	2554
103	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука Armaflex "Armacell"	м трубопровода	8,000	902,43	7219
104	2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	5,064	8691,84	44015
105	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Хомут д.200 мм	кг	0,800	579,96	464
106	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	4025,92	8052
107	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1054,08	2108
108	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,880	201,96	582
109	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	21,360	566,59	12102
110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки шириной 1 м, толщина 5 см	м3	1,068	37823,25	40395
		Раздел: 41. Автоматизация технологических процессов				
111	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	компл.	2,000	2581,54	5163
112	Прайс лист ТОО EnErgУ STAr	Датчик давления 0,04МПа ПД100И-ДГО,04-167-0,25.10	компл.	2,000	79470,00	158940
113	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2,000	1228,95	2458
114	Прайс лист ТОО АКЕТО	Блок питания БП07Б-Д3.2-24	компл.	2,000	11830,36	23661
115	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	6,000	1228,95	7374
116	Прайс лист ТОО EnErgУ STAr	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	компл.	6,000	17678,57	106071

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
117	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	10,000	3876,74	38767
118	Прайс лист ТОО EnErgУ STAr	Кондуктометрический датчик ДС.2	компл.	10,000	8214,29	82143
119	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/	шт	2,000	2585,07	5170
120	Прайс лист ТОО EnErgУ STAr	GSM/GPRS модем ПМ01-220.АВ	шт	2,000	27500,00	55000
121	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40,000	560,49	22419
122	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12,000	673,22	8079
123	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	32,000	651,48	20847
124	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	31109,40	622
125	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,012	29101,68	349
126	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	133,61	2672
127	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4,000	651,48	2606
128	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	4,000	1145,88	4584
129	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16,000	2086,18	33379
		Раздел: 42. Технологическое оборудование				
130	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,200	8483,06	61078
131	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,200	2691,36	19378
132	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1053093,80	7582
133	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,400	8483,06	28842
134	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,400	2691,36	9151
135	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1053093,80	3581

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
136	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	8483,06	59381
137	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	2691,36	18840
138	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	кмтрубопровода	0,007	1053093,80	7372
139	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Установка поплавка с крепежами	комплект	2,000	2316,16	4632
140	2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12 (Поплавок)	шт.	2,000	6918,48	13837
141	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,400	4764,74	35259
142	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,400	8875,44	65678
143	1119-0501-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметрдо 100 мм. Установка	клапан	2,000	16984,41	33969
144	2304-1006-2208 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (клапан запорный д.100мм)	шт.	2,000	10681,20	21362
145	1312-0604-0101 РСНБ РК 2015	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб 9 мм. Монтаж	м	200,000	222,72	44543
146	2113-0816-3012 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	2,000	222,48	445
147	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2,000	4962,81	9926
148	2304-1013-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT PK ГОСТР 50553-2010	шт.	2,000	26005,32	52011
149	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,000	7275,19	43651
150	2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAFГОСТ 13547-79	шт.	6,000	23600,16	141601
151	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	4,000	23508,05	94032
152	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	4297,62	8595
153	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2,000	48517,92	97036
154	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2,000	3482,45	6965
		ИТОГО:				**11597933**

по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего			**425815,00**	
		в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
		Накладные расходы			**1240742,00**	
		Сметная прибыль			**827564,00**	
		Временные здания и сооружения		**2 %**		
		Итого с временными				**11821375**
		Зимние удорожания		**3,06 %**		
		Итого с зимними удорожаниями				**12170079**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**12404964**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**13023984**
		НДС		**12 %**		
		Итого с НДС				**14586862**

Заказчик:
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70
БИН 101240004914
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN2716000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____ Кайржанов М. М.

Подрядчик:
ТОО "Данекер"
Адрес:Карагандинская обл., г. Жезказган, бул.Гарышкерлер,15-11
БИН 921240000219,
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 036010171000066141
АО «Народный банк Казахстана»
тел/факс: 8(777)6520777
_____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті сәулет"
_____

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
_____

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"

Наименование объекта: Строительство водопровода с.Тинали Акжаикского района ЗКО

Акт № 3 от 06.10.2021 г.

приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 22. Головной водовод				
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7886,100	350,29	2762459
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	243,900	2877,87	701912
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7875,944	46,41	365529
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,586	1502,25	365927
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7875,944	102,13	804352
6	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	17,799	88,56	1576
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,646	642752,24	1057970
8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1662,460	1139,40	1894207
9	1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,646	50700,76	83453
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты с проводом	км кабеля	1,646	38822,89	63902
11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	16,460	1895,40	31198
12	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3702,60	3703
13	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	16410,60	16411

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	2248,74	8995
15	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1611,36	1611
16	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	952,56	1905
17	2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1123,20	1123
18	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка	фланец	2,000	1571,60	3143
19	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2677,32	5355
20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2248,74	4497
21	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1149,12	2298
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2248,74	4497
23	2302-0301-1908 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 90x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	7473,60	14947
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,000	1889613,88	756
25	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,400	6403,32	2561
26	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,000	196,02	2352
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную	м3 грунта	1,200	2877,87	3453
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,200	1502,25	1803
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,800	46,41	176
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,000	251,03	1255
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,470	38951,39	57259
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	26764,56	26765

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	23702,76	47406
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	21023,28	21023
35	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5213,16	5213
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5182,92	5183
37	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5613,84	5614
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,013	587896,92	7572
39	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка горловин	м3 кладки	0,063	40411,69	2546
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,770	2369,22	34993
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,550	28762,02	15819
		Раздел: 23. Водозаборная скважина				
42	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	25,500	665,94	16982
43	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	25,500	12699,72	323843
44	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	10,000	1649,16	16492
45	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	10,000	12699,72	126997
46	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	162927,36	162927
47	Ценовое предложение	Скважинный насос Wilo TWU 4-0405-C3	шт	1,000	3210714,29	3210714
48	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	1119,47	1119
49	2303-0301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1,000	42143,76	42144

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:				**12343940**
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего			**3210714,00**	
		в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
		Накладные расходы			**1634522,00**	
		Сметная прибыль			**676535,00**	
		Временные здания и сооружения		**2 %**		
		Итого с временными				**12526605**
		Зимние удорожания		**3,06 %**		
		Итого с зимними удорожаниями				**12811671**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**13003690**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**13652587**
		НДС		**12 %**		
		Итого с НДС				**15290897**

Заказчик:
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70
БИН 101240004914
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ580701031KSN2716000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель
_____ Кайржанов М. М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Данекер"
Адрес:Карагандинская обл., г. Жезказган, бул.Гарышкерлер,15-11
БИН 921240000219,
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ 036010171000066141
АО «Народный банк Казахстана»
тел/факс: 8(777)6520777
_____ Искаков Б.А.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті сәулет"
_____

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
_____