Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 40-квартирного жилого дома №39 в жилом квартале №3 на левобережной части реки Сырдария в г. Кызылорде (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

за октябрь месяц 2019 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2376,5000**		**30,63**	**72787,44**
		Накладные расходы	%	72		7,54	17928,70
		Сметная прибыль	%	8		3,05	7257,29
		Сметная стоимость:				**41,23**	**97973,43**
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2376,5000**		**131,75**	**313095,56**
		Накладные расходы	%	72		70,17	166768,70
		Сметная прибыль	%	8		16,15	38389,14
		Сметная стоимость:				**218,07**	**518253,40**
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2376,5000**		**76,87**	**182683,93**
		Накладные расходы	%	72		15,16	36030,55
		Сметная прибыль	%	8		7,36	17497,16
		Сметная стоимость:				**99,39**	**236211,64**
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**97,5600**		**706,64**	**68940,19**
		Накладные расходы	%	72		508,78	49636,94
		Сметная прибыль	%	8		97,23	9486,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**128063,29**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**980501,76**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1					
27	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**26,9800**		**38473,20**	**1038006,82**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	218318,22
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	100506,00
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1356831,00**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2					
30	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**3,3600**		**38473,20**	**129269,94**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	27188,63
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	12516,69
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**168975,25**
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3					
33	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**22,1300**		**38473,20**	**851411,82**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	179072,73
		Сметная прибыль	%	8		3725,20	82438,76
		Сметная стоимость:				**50290,25**	**1112923,31**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
36	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**58,0000**		**1479,88**	**85833,04**
		Накладные расходы	%	118		834,31	48389,98
		Сметная прибыль	%	8		185,14	10738,12
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**144961,14**
37	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**139,0000**		**2098,78**	**291730,42**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	162958,04
		Сметная прибыль	%	8		261,69	36374,91
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**491063,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**31,0000**		**3163,03**	**98053,93**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	54802,73
		Сметная прибыль	%	8		394,47	12228,57
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**165085,23**
39	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**50,0000**		**4474,00**	**223700,00**
		Накладные расходы	%	118		2415,97	120798,50
		Сметная прибыль	%	8		551,20	27560,00
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**372058,50**
44	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	**м3**	**18,0000**		**26387,75**	**474979,50**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	51608,70
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	42127,02
		Сметная стоимость:				**31595,29**	**568715,22**
		ФУНДАМЕНТ ФО-1					
45	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,7000**		**29478,41**	**138548,52**
		Накладные расходы	%	91		3466,13	16290,81
		Сметная прибыль	%	8		2635,56	12387,15
		Сметная стоимость:				**35580,10**	**167226,48**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
48	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,6000**		**30912,23**	**49459,57**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	5546,76
		Сметная прибыль	%	8		2750,32	4400,51
		Сметная стоимость:				**37129,27**	**59406,84**
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
49	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0222**		**56459,47**	**1253,96**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	1135,16
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	191,13
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**2580,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ					
51	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)**	**т**	**0,1252**		**56459,47**	**7065,90**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	6396,43
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	1076,99
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**14539,32**
		СЕТКИ					
53	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,4903**		**56459,47**	**27679,82**
		Накладные расходы	%	93		51110,12	25057,25
		Сметная прибыль	%	8		8605,57	4218,97
		Сметная стоимость:				**116175,16**	**56956,03**
54	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4903**		**16536,85**	**8107,36**
		Накладные расходы	%	91		14218,73	6970,88
		Сметная прибыль	%	8		2460,45	1206,26
		Сметная стоимость:				**33216,03**	**16284,49**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
56	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	**м2**	**1453,0000**		**416,45**	**605097,27**
		Накладные расходы	%	69		28,79	41833,64
		Сметная прибыль	%	8		35,62	51754,47
		Сметная стоимость:				**480,86**	**698685,38**
57	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**595,0000**		**2075,26**	**1234779,16**
		Накладные расходы	%	93		177,19	105427,56
		Сметная прибыль	%	8		180,20	107216,54
		Сметная стоимость:				**2432,64**	**1447423,26**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					**6843715,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
58	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**424,05**	**3816,42**
		Накладные расходы	%	118		220,41	1983,73
		Сметная прибыль	%	8		51,56	464,01
		Сметная стоимость:				**696,02**	**6264,16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					**6264,16**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
60	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**45,0000**		**3965,72**	**178457,58**
		Накладные расходы	%	118		2333,04	104986,98
		Сметная прибыль	%	8		503,90	22675,57
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**306120,13**
61	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**46,0000**		**5996,92**	**275858,15**
		Накладные расходы	%	118		3644,36	167640,39
		Сметная прибыль	%	8		771,30	35479,88
		Сметная стоимость:				**10412,57**	**478978,42**
62	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	**шт**	**6,0000**		**9062,67**	**54376,00**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	29547,29
		Сметная прибыль	%	8		1118,98	6713,86
		Сметная стоимость:				**15106,19**	**90637,15**
65	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0703**		**64640,61**	**4542,94**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	4243,14
		Сметная прибыль	%	8		10001,23	702,89
		Сметная стоимость:				**135016,59**	**9488,97**
66	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0703**		**213050,00**	**14973,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**424,05**	**10177,12**
		Накладные расходы	%	118		220,41	5289,95
		Сметная прибыль	%	8		51,56	1237,37
		Сметная стоимость:				**696,02**	**16704,44**
68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**3,1200**		**72282,00**	**225519,84**
69	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)**	**шт**	**2,0000**		**6769,83**	**13539,67**
		Накладные расходы	%	118		4083,77	8167,53
		Сметная прибыль	%	8		868,29	1736,58
		Сметная стоимость:				**11721,89**	**23443,78**
70	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**2,0000**		**24248,00**	**48496,00**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-4ШТ					
71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,8400**		**41865,35**	**118897,60**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	20218,25
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	11129,27
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**150245,12**
72	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2157**		**12608,25**	**2719,35**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2305,84
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	402,02
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5427,20**
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2032**		**213050,00**	**43291,76**
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0125**		**191111,00**	**2385,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ (Л22)					
75	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
76	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3730**		**12608,25**	**4703,38**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3988,18
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	695,32
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9386,89**
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3730**		**195353,00**	**72874,48**
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056**		**213050,00**	**1193,08**
79	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)**	**1т**	**0,0289**		**199167,00**	**5759,91**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	5222,95
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	878,63
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**11861,49**
80	**2113-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0289**		**137704,00**	**3982,40**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ (Л23)					
81	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2800**		**41865,35**	**95453,00**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16231,55
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	8934,76
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**120619,32**
82	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0390**		**213050,00**	**8308,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3719**		**12608,25**	**4688,76**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	3975,78
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	693,16
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**9357,70**
84	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,1435**		**195353,00**	**28037,06**
85	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)**	**т**	**0,0517**		**198348,00**	**10258,56**
86	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0601**		**213050,00**	**12808,57**
87	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,1165**		**213050,00**	**24824,59**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ					
88	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,4000**		**41865,35**	**58611,49**
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				**52903,21**	**74064,50**
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	**т**	**0,0034**		**213050,00**	**724,37**
90	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2163**		**12608,25**	**2727,42**
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2312,68
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	403,21
		Сметная стоимость:				**25163,22**	**5443,31**
91	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	**т**	**0,0799**		**195353,00**	**15600,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,0278		198348,00	5510,11
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0317		213050,00	6749,42
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0770		213050,00	16404,85
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2ШТ					
95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4000		41865,35	58611,49
		Накладные расходы	%	91		7119,10	9966,74
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	5486,26
		Сметная стоимость:				52903,21	74064,50
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0034		213050,00	724,37
97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2237		12608,25	2820,47
		Накладные расходы	%	91		10691,03	2391,58
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	416,96
		Сметная стоимость:				25163,22	5629,01
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,0843		195353,00	16468,26
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,0294		198348,00	5831,43
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0330		213050,00	7030,65
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,1172		213050,00	24969,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-2ШТ					
102	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,3600		41865,35	98802,23
		Накладные расходы	%	91		7119,10	16801,08
		Сметная прибыль	%	8		3918,76	9248,27
		Сметная стоимость:				52903,21	124851,58
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)**	т	0,0028		213050,00	596,54
104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1486		12608,25	1873,59
		Накладные расходы	%	91		10691,03	1588,69
		Сметная прибыль	%	8		1863,94	276,98
		Сметная стоимость:				25163,22	3739,25
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))**	т	0,1486		195353,00	29029,46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					2220720,58
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ					
129	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,6360		4717,01	17151,05
		Накладные расходы	%	93		1222,23	4444,04
		Сметная прибыль	%	8		475,14	1727,61
		Сметная стоимость:				6414,38	23322,70
130	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	0,3232		8308,39	2685,27
		Накладные расходы	%	94		2995,69	968,21
		Сметная прибыль	%	8		904,33	292,28
		Сметная стоимость:				12208,40	3945,76
131	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,3232		6575,99	2125,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		2653,67	857,67
		Сметная прибыль	%	8		738,37	238,64
		Сметная стоимость:				**9968,03**	**3221,67**
132	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	**м3**	**0,6080**		**26910,77**	**16361,75**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1077,01
		Сметная прибыль	%	8		2294,57	1395,10
		Сметная стоимость:				**30976,74**	**18833,86**
133	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0062**		**191111,00**	**1192,53**
135	**1106-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	**м3**	**5,0400**		**61921,71**	**312085,40**
		Накладные расходы	%	91		22320,70	112496,32
		Сметная прибыль	%	8		6739,39	33966,54
		Сметная стоимость:				**90981,80**	**458548,26**
136	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	**м3**	**0,6200**		**30416,91**	**18858,49**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	2149,37
		Сметная прибыль	%	8		2710,69	1680,63
		Сметная стоимость:				**36594,33**	**22688,48**
137	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**191111,00**	**802,67**
138	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)**	**км**	**0,0699**		**375260,51**	**26230,71**
		Накладные расходы	%	99		319087,81	22304,24
		Сметная прибыль	%	8		55547,87	3882,80
		Сметная стоимость:				**749896,19**	**52417,74**
139	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм**	**м**	**69,9000**		**798,00**	**55780,20**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8					**640753,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫШЕ 0,000						
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**92,0000**		**12771,03**	**1174934,76**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	528904,32
		Сметная прибыль	%	8		1481,60	136307,20
		Сметная стоимость:				**20001,59**	**1840146,28**
2	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**192,4813**		**17948,00**	**3454653,48**
3	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**141,1025**		**40347,00**	**5693062,57**
4	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**84,6615**		**91173,00**	**7718842,94**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
6	**2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**75,7372**		**17948,00**	**1359331,00**
7	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**89,0120**		**40347,00**	**3591367,16**
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ					
9	**2103-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**34,7965**		**40347,00**	**1403934,39**
10	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**22,8435**		**91173,00**	**2082710,43**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ					
12	**2103-0101-0805 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,5107**		**91173,00**	**502430,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2218		191111,00	42380,78
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
19	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	212,1350		36151,00	7668892,38
21	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	67,8364		36151,00	2452353,12
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1807		191111,00	34539,49
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН					
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,9739		191111,00	568345,00
		ГИЛЬЗЫ					
26	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,0000		533,00	22386,00
27	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	162,0000		417,00	67554,00
28	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,0000		350,00	28350,00
29	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81,0000		875,00	70875,00
30	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,8000		3313,00	75536,40
31	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,5000		2632,00	85540,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					38763230,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	39,2300		72282,00	2835622,86
37	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,6692		270667,00	451800,06
39	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	2,4000		101189,00	242853,60
41	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	8,0000		2388,00	19104,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					3549380,52
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820					
46	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	86,4000		6383,00	551491,20
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3458		213050,00	73681,21
50	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,2880		72282,00	93099,22
52	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	64,0000		1980,00	126720,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					844991,63
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-3ШТ					
207	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2	184,6800		7974,00	1472638,32

1	2	3	4	5	6	7	8
209	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	54,0000		2348,00	126792,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8					1599430,32

ВСЕГО	**55448988,66**
Временные здания и сооружения 0,9%	499040,898
итого	55948029,56
Зимнее удорож-=1,08%	604238,72
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4299050,80
итого	60851319,08
итого с учетом снижения 10%	54766187,17
НДС	6571942,46
итого к оплате	**61338129,63**

Заказчик:
КГУ " Кызылординский городской отдел строительства"

Ермаков О.

Технадзор:
ТОО "КызНурСтройИнжиниринг"

Агымжай С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.