Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"

Договор № 40 от 28.04.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. Поселковая сеть. НВ01									
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы ж/бетонные водопроводные									
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	19,25	19409,76	1079,64	373638	20783	330142	24632	430132
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	22713	4356		31862	
		РАЗДЕЛ 5.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.1.Нв02.Лист22									
93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,55	19409,76	1079,64	10675	594	9432	704	12289
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	649	124		910	
94	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		РАЗДЕЛ 6.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.2.НВ02.Лист23									
106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,55	19409,76	1079,64	10675	594	9432	704	12289
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	649	124		910	
107	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								497 864
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения. Площадки головного водозабора.Водоводы.НВ02									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	623,7631753	25,89	25,89	16149	16149	--	4406	22199
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	6119		1644	
2	1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	3950,50011	98,93	95,28	390823	376404	--	63003	490132
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	18,50	14419	73084		36306	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	212,4288111	140,11	135,50	29763	28784	57	5196	37756
		НР - 72%; СП - 8%			4,54	29,43	964	6252		2797	
4	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	373,8747076	77,00	--	28788	--		--	31091
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	212,4288111	20,25	17,25	4302	3664	77	1444	6205
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,54	616	1389		460	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	623,7631753	14,97	14,97	9338	9338	--	2546	12835
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,67	--	3537		951	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 -грунта	3738,071299	17,89	17,89	66874	66874	--	18248	91932
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	25344		6810	
8	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3738,071299	50,33	50,33	188137	188137	--	50033	257224
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,59	--	69491		19054	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								949 374
	РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА										
9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	495333,00	108232,48	26748	5845	943	21835	52469
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	19960	2095		3887	
11	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	445039,44	83624,54	5340	1003	164	4484	10611
		НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	4173	357		786	
13	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	54,216	12835,00	--	695862	--	695862	--	751531
		СП - 8%			--	--	--	--		55669	
14	2301-0402-0194 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	12,048	6972,00	--	83999	--	83999	--	90719
		СП - 8%			--	--	--	--		6720	
15	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	781107,08	233055,12	17965	5360	1270	12957	33397
		НР - 99%; СП - 8%			492840,00	76218,34	11335	1753		2474	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	2249351,63	208617,63	51735	4798	39818	7882	64386
	НР - 99%; СП - 8%			309504,00	36650,40	7119	843		4769	
19 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,135	445039,44	83624,54	60080	11289	1848	50447	119370
	НР - 99%; СП - 8%			347726,00	29730,28	46943	4014		8842	
22 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,135	1118807,55	36815,76	151039	4970	112773	33056	198823
	НР - 99%; СП - 8%			246636,00	699,36	33296	94		14728	
23 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,245	424350,90	68058,32	103966	16674	2435	89709	209169
	НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	84857	5758		15494	
25 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,245	909380,40	36682,86	222798	8987	153681	59689	305086
	НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	60130	162		22599	
27 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	424350,90	68058,32	7214	1157	169	6225	14514
	НР - 99%; СП - 8%			346357,00	23502,32	5888	400		1075	
29 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	909380,40	36682,86	15459	624	10663	4142	21169
	НР - 99%; СП - 8%			245427,00	661,92	4172	11		1568	
32 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,19	339649,88	103984,00	64533	19757	986	48725	122320
	НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	43790	5428		9061	
38 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1954,68	78,96	5864	237	982	4710	11420
	НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	4645	112		846	
39 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1172,69	26,32	15245	342	2250	12687	30166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	12653	162		2235	
40	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5841,88	105,28	5842	105	121	3456	10042
		НР - 61%; СП - 8%			5616,00	49,92	5616	50		744	
41	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1172,69	26,32	8209	184	1212	6831	16243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6813	87		1203	
45	2304-0201-1601 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	33782,00	--	33782	--	33782	--	36485
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	
46	2305-1207-2034 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss**	шт.	1	43467,00	--	43467	--	43467	--	46944
		СП - 8%			--	--	--	--		3477	
47	2304-1001-1103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	16096,00	--	16096	--	16096	--	17384
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
48	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	14688,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
49	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2636,00	--	5272	--	5272	--	5694
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
50	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
51	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
52	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
54	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019,00	--	18038	--	18038	--	19481
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
55	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1652,00	--	4956	--	4956	--	5352
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
56	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	861,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
57	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ш0,608.2т.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,081404	1327400,27	501131,66	108056	40794	29283	48895	169506
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	37979	11410		12556	
59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1	23294,47	1133,41	23294	1133	17040	4887	30436
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	5121	250		2255	
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1375,37	900,51	22006	14408	--	11273	35941
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	7598	3789		2662	
62	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	831,00	--	7479	--	7479	--	8077
		СП - 8%			--	--	--	--		598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0301-0813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	843,00	--	1686	--	1686	--	1821
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
64	2302-0301-0827 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3537,00	--	7074	--	7074	--	7640
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
65	2302-0301-0821 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	865,00	--	865	--	865	--	934
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
66	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,80	52,64	4250	105	429	3729	8616
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	24,96	3716	50		638	
68	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1141,00	--	1141	--	1141	--	1232
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
69	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	530,24	31,68	4772	285	190	4254	9748
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	4297	--		722	
70	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1019,81	63,36	2040	127	123	1772	4117
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	1790	--		305	
73	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1788062,58	815486,81	715	326	52	433	1240
		НР - 99%; СП - 8%			841935,00	252074,29	337	101		92	
74	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1238158,06	539110,67	2229	970	172	1379	3896
		НР - 99%; СП - 8%			603729,00	169934,51	1087	306		289	
75	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	14142,00	--	5657	--	5657	--	6109
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
76	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	7561,00	--	13610	--	13610	--	14699
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1019,81	63,36	6119	380	368	5317	12351

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 99%; СП - 8%			895,20	--	5371	--		915	
78 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	42	530,24	31,68	22270	1331	887	19852	45492
	НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	20052	--		3370	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 588 710
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы ж/бетонные водопроводные									
83 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,63	19496,09	8960,13	363212	166927	17028	242332	653988
	НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	179257	65523		48444	
84 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	7,7	19409,76	1079,64	149455	8313	132057	9853	172053
	НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	9085	1742		12745	
85 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,48	15115,00	--	7255	--	7255	--	7836
	СП - 8%			--	--	--	--		580	
86 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,21	15620,00	--	3280	--	3280	--	3543
	СП - 8%			--	--	--	--		262	
93 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	18079,00	--	90395	--	90395	--	97627
	СП - 8%			--	--	--	--		7232	
94 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	19979,00	--	99895	--	99895	--	107887
	СП - 8%			--	--	--	--		7992	
95 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,25774	573703,00	--	147866	--	147866	--	159696
	СП - 8%			--	--	--	--		11829	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 202 630
	РАЗДЕЛ 4.Колодец гаситель напора									
96 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,37	19496,09	8960,13	46206	21235	2167	30828	83197
	НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	22804	8335		6163	
97 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,021	15620,00	--	328	--	328	--	354
	СП - 8%			--	--	--	--		26	
98 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
	СП - 8%			--	--	--	--		1598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
		СП - 8%	т	0,01708	573703,00	--	9799	--	9799	--	10583
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	--	--		784	
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ									115 711
105	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,03	29716,29	6929,27	149473	34854	58915	68743	235674
					11074,29	2730,42	55704	13734		17457	
106	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	1,59	15620,00	--	24836	--	24836	--	26823
					--	--	--	--		1987	
113	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,44	20874,09	1319,48	71807	4539	56937	10291	88666
					3003,30	284,26	10331	978		6568	
114	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	2	19979,00	--	39958	--	39958	--	43155
					--	--	--	--		3197	
115	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
		СП - 8%	т	0,0489	573703,00	--	28054	--	28054	--	30298
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	--	--		2244	
		РАЗДЕЛ 6.КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ									424 616
116	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,6	4198,65	1677,80	2519	1007	1023	842	3630
					815,15	693,44	489	416		269	
117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	15655,14	1079,64	9393	648	8037	768	10974
					1179,90	226,26	708	136		813	
118	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,602	28191,83	3069,40	242506	26403	148400	69707	337191
					7870,59	1034,51	67703	8899		24977	
119	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8035,70	4262,30	6429	3410	268	4691	12009
					3438,71	1530,15	2751	1224		890	
123	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1685,93	184,24	3372	368	214	2935	6812
					1395,15	87,36	2790	175		505	
124	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	19979,00	--	39958	--	39958	--	43155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1	19409,76	1079,64	21351	1188	18865	1408	24579
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1298	249		1821	
126	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,05348	220546,78	59254,07	11795	3169	221	5893	19102
		НР - 69%; СП - 8%			157170,00	2513,90	8405	134		1415	
127	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,05348	544426,00	--	29116	--	29116	--	31445
		СП - 8%			--	--	--	--		2329	
128	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,09	15620,00	--	1406	--	1406	--	1518
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
129	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	5,6	164,05	2,57	919	14	726	125	1127
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	179	2		83	
130	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	5,6	233,79	1,64	1309	9	1210	63	1482
		НР - 69%; СП - 8%			16,06	0,25	90	1		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								493 024
		РАЗДЕЛ 7.КОЛОДЕЦ С ХЛОР-САТУРАТОРОМ(2шт)									
131	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	100	150,79	143,03	15079	14303	--	3036	19565
		НР - 72%; СП - 8%			7,76	34,41	776	3441		1449	
132	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**	м3 грунта	80	17,99	17,99	1439	1439	--	220	1792
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,82	--	305		133	
133	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	24	134,81	--	3235	--	--	2329	6010
		НР - 72%; СП - 8%			134,81	--	3235	--		445	
134	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82	21506,38	8960,13	125167	52148	17019	75704	216941
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	56000	20469		16070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	7734,74 4566,88	2599,21 763,11	15469 9134	5198 1526	1137	10553 2082	28105
141	Прайс-лист ТОО "НИЦ"Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-10-100	комплект	2	375000,00 --	-- --	750000 --	-- --	750000	-- --	750000
142	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1497,35 1249,76	78,96 37,44	2995 2500	158 75	337	2549 443	5987
143	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	2491,16 293,90	-- --	9965 1176	-- --	8789	1152 889	12006
145	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0042	445039,44 347726,00	83624,54 29730,28	1869 1460	351 125	58	1569 275	3714
147	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00688	1327400,27 466548,40	501131,66 140161,24	9133 3210	3448 964	2475	4132 1061	14326
148	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	530,24 477,44	31,68 --	2121 1910	127 --	84	1891 321	4333
149	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1340,00 --	-- --	5360 --	-- --	5360	-- 429	5789
150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,01612	544426,00 --	-- --	8776 --	-- --	8776	-- 702	9478
151	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,00752	486814,00 --	-- --	3661 --	-- --	3661	-- 293	3954
152	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00302	240429,00	--	726	--	726	--	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
153	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19979,00	--	39958	--	39958	--	43155
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
154	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,14	164,05	2,57	23	--	19	3	28
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4	--		2	
155	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,14	233,79	1,64	33	--	31	2	37
		НР - 69%; СП - 8%			16,06	0,25	2	--		3	
156	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2499,55	41,88	4999	84	4032	891	6361
		НР - 98%; СП - 8%			441,50	13,10	883	26		471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 132 365
		Стоимость оборудования	Тенге				750 000				
		РАЗДЕЛ 8.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК1.1									
157	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1	19000,92	8960,13	19001	8960	419	13008	34569
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	9622	3517		2561	
162	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	16897,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
163	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,27	1472,00	--	1869	--	1869	--	2019
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	19409,76	1079,64	10675	594	9432	704	12289
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	649	124		910	
165	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979,00	--	19979	--	19979	--	21577
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	853,43	19,95	17154	401	11516	4917	23837
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5237	50		1766	
168	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13	164,05	2,57	21	--	17	3	26
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	4	--		2	
169	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,13	90,09	1,64	12	--	9	2	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	3	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								96 157
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ									
170	1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,008	454901,24	17593,64	3639	141	414	3096	7274
		НР - 99%; СП - 8%			385440,00	5512,88	3084	44		539	
171	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	8	4546,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
		Выгреб 4,5м3									
		Земляные работы									
172	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	22,344	138,62	132,28	3097	2956	--	555	3945
		НР - 72%; СП - 8%			6,35	28,17	142	629		292	
173	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,67032	3366,02	--	2256	--	--	1625	4191
		НР - 72%; СП - 8%			3366,02	--	2256	--		310	
174	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	8,685	20,38	20,38	177	177	--	48	243
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	67		18	
175	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8,685	181,43	87,00	1576	756	--	834	2603
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	820	339		193	
176	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	71,6466	1,08	1,08	78	78	--	21	107
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,41	--	29		8	
		Ж/б работы									
177	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,56	21506,38	8960,13	55056	22938	7486	33300	95424
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	24632	9004		7068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	19409,76	1079,64	10675	594	9432	704	12289
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	649	124		910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								165 353
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 167 940
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						750 000		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водоподающая станция. НВ03									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования									
1	1307-0401-0107 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования	шт.	1	84447,55	9614,66	84448	9615	7238	43248	137911
		НР - 61%; СП - 8%			67595,00	3303,79	67595	3304		10216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								137 911
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. Насосные станции над скважинами (2шт). Насосные станции.ТП901-2-177.91(2шт)									
		РАЗДЕЛ 2.ОВ.СО									
32	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11193,31	71,60	22387	143	15353	6779	31498
		НР - 98%; СП - 8%			3445,37	13,10	6891	26		2333	
33	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1646,68	42,66	3293	85	699	2484	6240
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	2509	26		462	
34	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
35	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7013,48	51,51	9819	72	7289	2437	13236
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	2458	28		980	
36	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	670764,46	82861,60	4025	497	947	2684	7245
		НР - 99%; СП - 8%			430125,00	21686,56	2581	130		537	
37	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6	1398,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
38	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1	1156,00	--	116	--	116	--	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
39	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5229,48	51,51	2092	21	1369	696	3011
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	702	8		223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								79 745
		РАЗДЕЛ 3.ОГВ.СО									
40	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Оголовок (прим.). Установка**	задвижка или клапан	2	6013,30	1980,13	12027	3960	966	8185	21828
		НР - 99%; СП - 8%			3550,72	583,03	7101	1166		1617	
41	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,07568	589480,00	--	44612	--	44612	--	48181
		СП - 8%			--	--	--	--		3569	
42	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,01	60753,00	--	608	--	608	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
43	2404-0207-3998 РСНБ РК 2015	**Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,06	23754,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01428	1327400,27	501131,66	18955	7156	5137	8577	29735
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	6662	2002		2203	
45	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00544	624992,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
46	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00128	824065,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
47	2113-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,00024	819,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
48	2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм**	шт.	26	2713,00	--	70538	--	70538	--	76181
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								182 932
		РАЗДЕЛ 4.ТХ.СО									
49	1307-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-4-130, масса 1,12 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	135729,58	42536,00	271459	85072	14657	122549	
		НР - 61%; СП - 8%			85865,00	14584,94	171730	29170		31521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Прайс-лист АО Келет	ЭЦВ5-4-0,75 с погружным электродвигателем	шт	3	280000,00	--	840000	--		--	840000
					--	--	--	--	840000	--	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0618	1327400,27	501131,66	82033	30970	22230	37120	128685
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	28833	8662		9532	
52	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2491,16	--	4982	--	4394	576	6003
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	588	--		445	
53	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4627,87	114,24	9256	228	6078	2940	13171
		НР - 98%; СП - 8%			1474,98	24,96	2950	50		976	
54	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	2	141430,00	--	282860	--	282860	--	305489
		СП - 8%			--	--	--	--		22629	
55	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2124,80	52,64	4250	105	429	3729	8616
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	24,96	3716	50		638	
56	2304-1011-0701 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный модели С50-Р, соединение резьбовое, корпус из пластика, для канализации, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	2	425493,00	--	850986	--	850986	--	919065
		СП - 8%			--	--	--	--		68079	
57	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1172,69	26,32	9381	211	1384	7807	18564
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	7786	100		1375	
58	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
59	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	12927,00	--	25854	--	25854	--	27922
		СП - 8%			--	--	--	--		2068	
60	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	9735,00	--	19470	--	19470	--	21028
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
61	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
63	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	727,00	--	2908	--	2908	--	3141
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
64	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
65	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	18	530,24	31,68	9544	570	380	8508	19496
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	--	8594	--		1444	
66	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	457,00	--	1828	--	1828	--	1974
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
67	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1148,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
68	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1044,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
69	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
70	2113-0816-2404 РСНБ РК 2015	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	40	343,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
71	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	1	164,05	2,57	164	3	129	22	201
		НР - 69%; СП - 8%			31,96	0,37	32	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1	90,09	1,64	90	2	64	17	116
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	24	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2 388 818
		Стоимость оборудования	Тенге				840 000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 651 495
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						840 000		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3796,64	689,11	11390	2067	1835	5895	18668
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	233,07	7488	699		1383	
2	2307-0503-0110 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	1792	6636
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	30,31	2458	30		492	
4	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1236,57	87,85	1237	88	21	834	2237
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	1128	30		166	
6	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757,00	--	70757	--	70757	--	76418
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
7	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2083,00	--	2083	--	60	1517	3889
		НР - 75%; СП - 8%			2023,32	--	2023	--		288	
8	Прайс-лист ТОО АСТ Техносервис	Модем GSM Teleofis WRX708-R4инт с интерфейсом RS485	шт	1	33035,71	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
9	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	293,76	120,83	5875	2417	962	2303	8832
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	35,10	2496	702		654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	226796,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
11	2306-0902-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	159729,00	--	1597	--	1597	--	1725
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
12	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	319005,00	--	1595	--	1595	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
13	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	12020,00	7028,00	12020	7028	--	5340	18749
		НР - 72%; СП - 8%			4992,00	2424,80	4992	2425		1389	
14	Прайс-листТОО Инвольт	Установка конденсаторная КРМ 0,4-10-2,5-У1	шт	1	178571,43	--	178571	--		--	178571
					--	--	--	--	178571	--	
15	1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	201761,79	37474,61	201762	37475	17998	96372	321985
		НР - 61%; СП - 8%			146289,00	11698,11	146289	11698		23851	
16	Прайс-лист ТОО Vita Energy	Дизельная электростанция АДР-30С-Т400-2РГТН	шт	1	2946428,57	--	2946429	--		--	2946429
					--	--	--	--	2946429	--	
17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	3615,82	989,30	7955	2176	4133	2311	11087
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	1646	839		821	
18	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	3	6484,25	1276,52	19453	3830	2022	17700	40125
		НР - 118%; СП - 8%			4533,75	466,38	13601	1399		2972	
19	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	20585,00	--	61755	--	61755	--	66695
		СП - 8%			--	--	--	--		4940	
20	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	6212,13	294,35	149091	7064	113011	22463	185278
		НР - 72%; СП - 8%			1209,00	90,93	29016	2182		13724	
21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	612,90	24,84	22065	894	15078	4560	28755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	6093	240		2130	
22	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5,8	200,33	190,28	1162	1104	–	228	1501
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	58	259		111	
23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,8	17,89	17,89	104	104	–	28	143
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	39		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге				3 158 036				3 965 708
		РАЗДЕЛ 2.ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (вынос ВЛ с территории застройки)									
		Проводниковые изделия									
62	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,345	113545,60	574,96	39173	198	18045	16807	60459
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	20930	79		4478	
		Заземление ВЛЗ-0,4кВ									
64	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	200	449,21	17,81	89841	3562	47591	28466	127772
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	38688	849		9465	
65	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	30	254,03	241,27	7621	7238	–	1496	9847
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	383	1696		729	
66	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	30	20,38	20,38	611	611	–	167	840
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	232		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								198 918
		РАЗДЕЛ 5.ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (проектируемая линия)									
		Заземление ВЛЗ-0,4кВ									
122	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	2160	449,21	17,81	970284	38465	513989	307437	1379939
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	417830	9166		102218	
123	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	324	254,03	241,27	82305	78171	–	16162	106345
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	4134	18313		7877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	324	20,38	20,38	6604	6604	--	1801	9077
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	2501		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 495 361
		РАЗДЕЛ 6.ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ (проектируемая)									
125	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	250	513,25	438,37	128313	109593	--	40703	182537
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	18720	37812		13521	
126	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	250	335,27	154,14	83817	38536	10961	32895	126049
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	34320	11367		9337	
127	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	262,92	21,96	13146	1098	2376	7237	22013
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	7,58	9672	379		1631	
128	1308-0201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38860,95	24515,82	155444	98063	2469	64082	237088
		НР - 72%; СП - 8%			13728,00	8522,61	54912	34090		17562	
129	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,31312	2279669,00	--	713810	--	713810	--	770915
		СП - 8%			--	--	--	--		57105	
130	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	27954,00	--	111816	--	111816	--	120761
		СП - 8%			--	--	--	--		8945	
131	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45	200,33	190,28	9015	8562	--	1770	11647
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	452	2006		863	
132	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	17,89	17,89	537	537	--	146	738
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,78	--	203		55	
133	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15	738,09	--	11071	--	--	7971	20566
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	11071	--		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	137955,44	--	6898	--	75	5185	13050
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	6823	--		967	
135	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	50	730,00	--	36500	--	36500	--	39420
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
136	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно кабель"	м	250	213,00	--	53250	--	53250	--	57510
		СП - 8%			--	--	--	--		4260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 602 294
		РАЗДЕЛ 7.Линия 0,4кВ территории насосной станции									
137	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	74,2	254,03	241,27	18849	17902	--	3701	24354
		НР - 72%; СП - 8%			12,76	56,52	947	4194		1804	
138	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	49,4	20,38	20,38	1007	1007	--	275	1384
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	381		103	
139	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,8	738,09	--	18305	--	--	13179	34003
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	18305	--		2519	
140	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,312	137955,44	--	43042	--	467	32357	81431
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	42575	--		6032	
141	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 63/51- 91/110 мм	м	0,312	730,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
142	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно кабель"	м	388	213,00	--	82644	--	82644	--	89256
		СП - 8%			--	--	--	--		6612	
143	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
144	1308-0201-2409 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	38860,95	24515,82	310888	196127	4937	128164	474175
		НР - 72%; СП - 8%			13728,00	8522,61	109824	68181		35124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	8	27954,00	--	223632	--	223632	--	241523
		СП - 8%			--	--	--	--		17891	
146	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	312	262,92	21,96	82031	6852	14826	45157	137363
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	7,58	60353	2364		10175	
147	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	76	513,25	438,37	39007	33316	--	12374	55491
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	5691	11495		4110	
148	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	432	150,59	125,63	65053	54270	--	21245	93202
		НР - 72%; СП - 8%			24,96	43,34	10783	18724		6904	
149	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	508	335,27	154,14	170317	78304	22275	66843	256133
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	69738	23099		18973	
150	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	81484,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
151	2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	203977,00	--	24967	--	24967	--	26964
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
152	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1224	302767,00	--	37059	--	37059	--	40023
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
153	2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,09384	583352,00	--	54742	--	54742	--	59121
		СП - 8%			--	--	--	--		4379	
154	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1734	226796,00	--	39326	--	39326	--	42473
		СП - 8%			--	--	--	--		3146	
155	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1734	740744,00	--	128445	--	128445	--	138721
		СП - 8%			--	--	--	--		10276	
156	2306-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 19х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1326	977072,00	--	129560	--	129560	--	139925
		СП - 8%			--	--	--	--		10365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Прайс-лист ТОО Скала Групп	Провод водопогружной КВВ-П 4х1,5мм	м	8	693,75	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1 945 734
		РАЗДЕЛ 8.Контроль уровней воды в башне территории насосной									
158	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2491,16	--	19929	--	17578	2304	24012
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	2351	--		1779	
159	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1672,84	20,08	13383	161	9857	3358	18080
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	3365	62		1339	
160	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4303,53	--	17214	--	494	10199	29606
		НР - 61%; СП - 8%			4180,00	--	16720	--		2193	
161	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	4	6510,00	--	26040	--	26040	--	28123
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
162	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	693,51	51,63	11096	826	4660	4116	16429
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	5610	107		1217	
163	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	16	201,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								119 723
		РАЗДЕЛ 9.Оборудование установочное территории насосной									
164	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	8	4303,53	--	34428	--	988	20398	59213
		НР - 61%; СП - 8%			4180,00	--	33440	--		4386	
165	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	8	6510,00	--	52080	--	52080	--	56246
		СП - 8%			--	--	--	--		4166	
166	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	70	693,51	51,63	48546	3614	20389	18007	71877
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	24543	467		5324	
167	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	201,00	--	14070	--	14070	--	15196
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	2	3733,12	1054,20	7466	2108	170	4259	12663
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	363,72	5188	727		938	
169	5108-0401-0744 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3078-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	107525,00	--	215050	--		--	215050
					--	--	--	--	215050	--	
170	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,075892	660140,56	17943,50	50099	1362	43812	3834	58248
		НР - 72%; СП - 8%			64896,00	5273,94	4925	400		4315	
171	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,075892	589480,00	--	44737	--	44737	--	48316
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
172	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,4444444	147,73	2,97	657	13	562	57	771
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	82	2		57	
173	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	4961,36	1731,84	19845	6927	1245	10755	33049
		НР - 75%; СП - 8%			2918,25	666,82	11673	2667		2448	
174	Прайс-лист ТОО ЭлектроПромСНаб КЗ	Датчик -реле уровня РОС-301	шт	4	22321,43	--	89286	--		--	89286
					--	--	--	--	89286	--	
175	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2285,46	23,40	9142	94	4132	3540	13696
		НР - 72%; СП - 8%			1229,00	--	4916	--		1015	
176	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
177	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	2	3733,12	1054,20	7466	2108	170	4259	12663
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	363,72	5188	727		938	
178	5108-0401-0141 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	77416,00	--	154832	--		--	154832
					--	--	--	--	154832	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								843 231
		Стоимость оборудования	Тенге				459 168				
		РАЗДЕЛ 10.Наружное освещение территории насосной									
		Опоры наружного освещения(16шт)									
179	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	16	1785,04 1609,92	157,92 74,88	28561 25759	2527 1198	275	21565 4010	54136
180	2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	16	39208,00 --	-- --	627328 --	-- --	627328	-- 50186	677514
181	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	16	24743,39 14016,00	9029,82 3328,27	395894 224256	144477 53252	27161	222007 49432	667333
182	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опоры *СП - 8%*	т	1,405952	407481,00 --	-- --	572899 --	-- --	572899	-- 45832	618731
183	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,4	23294,47 5120,50	1133,41 249,82	149085 32771	7254 1599	109060	31277 14429	194790
184	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	93,66 72,54	1,76 0,61	11240 8705	211 73	2324	6320 1405	18964
185	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	168498,00 --	-- --	20220 --	-- --	20220	-- 1618	21837
186	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	16	640,74 636,50	-- --	10252 10184	-- --	68	6212 1317	17781
187	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	16	39,00 --	-- --	624 --	-- --	624	-- 50	674
188	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	48	251,02 193,44	12,49 4,24	12049 9285	599 204	2165	6832 1510	20391
189	2301-0501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	48	253,00 --	-- --	12144 --	-- --	12144	-- 972	13116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	231,1111104	147,73	2,97	34143	687	29215	2986	40100
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	4241	87		2970	
191	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3191,10	167,69	51058	2683	34834	10238	66199
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	13541	679		4904	
192	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	16	449,21	17,81	7187	285	3807	2277	10222
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	3095	68		757	
		Кабели,материалы,оборудование									
193	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	390	513,25	438,37	200168	170965	–	63496	284758
		НР - 72%; СП - 8%			74,88	151,25	29203	58986		21093	
194	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	390	335,27	154,14	130755	60115	17101	51316	196637
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	53539	17733		14566	
195	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	128	262,92	21,96	33654	2811	6083	18526	56354
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	7,58	24760	970		4174	
196	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	125	256,85	19,56	32107	2445	5482	18010	54126
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	6,67	24180	834		4009	
197	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 63/51- 91/110 мм	м	125	730,00	–	91250	–	91250	–	98550
		СП - 8%			–	–	–	–		7300	
198	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	693,51	51,63	2081	155	874	772	3080
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	1052	20		228	
199	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	201,00	–	603	–	603	–	651
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
200	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно кабель"	м	456	213,00	–	97128	–	97128	–	104898
		СП - 8%			–	–	–	–		7770	
201	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5253	337334,00	–	177202	–	177202	–	191378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									199000
202	2306-0131-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	--	--	--	--		14176	
		СП - 8%			180839,00	--	543	--	543	--	586
203	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	--	--	--	--		43	
		НР - 72%; СП - 8%			12446,96	1374,22	12447	1374	8479	2173	15790
204	Прайс-лист ТОО Скала Групп	**Щит управления наружым освещением ЯОУ-9601-3474-УХЛ4**	шт	1	2594,00	424,34	2594	424		1170	
					85714,29	--	85714	--		--	85714
205	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	81,5	--	--	--	--	85714	--	
		НР - 72%; СП - 8%			200,33	190,28	16327	15507	--	3205	21095
206	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54,2	10,05	44,58	819	3633		1563	
		НР - 72%; СП - 8%			17,89	17,89	969	969	--	264	1333
207	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,1	--	6,78	--	367		99	
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	20002	--	--	14402	37156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		738,09	--	20002	--		2752	
		Стоимость оборудования	Тенге				85 714				3 573 894
		РАЗДЕЛ 11.Линия КЛ-0,4кВ территории насосов									
208	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	86							
		НР - 72%; СП - 8%			513,25	438,37	44140	37700	--	14002	62793
209	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	48	74,88	151,25	6440	13007		4651	
		НР - 72%; СП - 8%			150,59	125,63	7228	6030	--	2361	10356
210	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	144	24,96	43,34	1198	2080		767	
		НР - 72%; СП - 8%			335,27	154,14	48279	22196	6315	18948	72604
211	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	96	137,28	45,47	19768	6548		5378	
		НР - 72%; СП - 8%			262,92	21,96	25240	2108	4562	13894	42265
					193,44	7,58	18570	727		3131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,5	200,33	190,28	3105	2949	–	610	4012
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	156	691		297	
213	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,3	17,89	17,89	184	184	–	50	253
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,78	–	70		19	
214	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,2	738,09	–	3838	–	–	2763	7130
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	–	3838	–		528	
215	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	531582,00	–	62355	–	62355	–	67343
		СП - 8%			–	–	–	–		4988	
216	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	334873,00	–	1674	–	1674	–	1808
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
217	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02448	381284,00	–	9334	–	9334	–	10081
		СП - 8%			–	–	–	–		747	
218	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	650	293,76	120,83	190946	78540	31286	74834	287042
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	35,10	81120	22817		21262	
219	Прайс-лист ТОО Скала Групп	Кабель водопогружной КВВ-П 4х1,5мм	м	130	693,75	–	90188	–	90188	–	97403
		СП - 8%			–	–	–	–		7215	
220	Прайс-лист ТОО Скала Групп	Кабель водопогружной ВВП 1х10мм	м	520	785,71	–	408571	–	408571	–	441257
		СП - 8%			–	–	–	–		32686	
221	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21638,38	13657,56	173107	109260	3943	70476	263069
		НР - 72%; СП - 8%			7488,00	4747,38	59904	37979		19487	
222	2306-1703-2404 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	23742,00	–	189936	–	189936	–	205131
		СП - 8%			–	–	–	–		15195	
223	2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно кабель"	м	86	213,00	–	18318	–	18318	–	19783
		СП - 8%			–	–	–	–		1465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	56	256,85	19,56	14384	1096	2455	8068	24248
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	6,67	10833	373		1796	
225	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 63/51- 91/110 мм	м	56	730,00	--	40880	--	40880	--	44150
		СП - 8%			--	--	--	--		3270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1 660 728
		РАЗДЕЛ 12.Контроль уровня воды территории скважин									
226	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2491,16	--	4982	--	4394	576	6003
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	--	588	--		445	
227	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1672,84	20,08	6691	80	4929	1679	9040
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1682	31		670	
228	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	4303,53	--	8607	--	247	5100	14803
		НР - 61%; СП - 8%			4180,00	--	8360	--		1097	
229	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6510,00	--	13020	--	13020	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
230	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	693,51	51,63	2774	207	1165	1029	4107
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	1402	27		304	
231	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	4	201,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								48 883
		РАЗДЕЛ 13.Оборудование установочное территории водозабора									
		Установочное оборудование									
232	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5034,46	3,32	10069	7	5146	3540	14697
		НР - 72%; СП - 8%			2458,00	--	4916	--		1089	
233	Прайс-лист АО Келет	Станция управления и защиты СУиЗ-20	шт	2	113125,00	--	226250	--		--	226250
					--	--	--	--	226250	--	
234	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,02886	660140,56	17943,50	19052	518	16661	1458	22151
		НР - 72%; СП - 8%			64896,00	5273,94	1873	152		1641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02886	589480,00	--	17012	--	17012	--	18373
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
236	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	21762,41	979,81	4352	196	3348	798	5562
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	808	68		412	
237	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001	837503,27	1278,27	838	1	610	207	1128
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	227	1		84	
238	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4	449,21	17,81	1797	71	952	569	2555
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	774	17		189	
239	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3191,10	167,69	6382	335	4354	1280	8275
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	42,43	1693	85		613	
240	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,2222222	147,73	2,97	328	7	280	29	386
		НР - 69%; СП - 8%			18,35	0,37	41	1		29	
		Узел-1									
241	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	1819	13427	41578
		НР - 72%; СП - 8%			16224,00	2424,80	16224	2425		3080	
242	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
243	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1	12446,96	1374,22	12447	1374	8479	2173	15790
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	424,34	2594	424		1170	
244	Прайс-лист ТОО Скала Групп	Щит управления наружым освещением ЯОУ-9601-3474-УХЛ4	шт	1	85714,29	--	85714	--		--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
245	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0108	660140,56	17943,50	7130	194	6235	546	8289
		НР - 72%; СП - 8%			64896,00	5273,94	701	57		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2404-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,0108	240429,00	--	2597	--	2597	--	2804
247	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		208	
		СП - 8%	м	12	410,00	--	4920	--	4920	--	5314
248	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		394	
		СП - 8%	шт.	8	153,00	--	1224	--	1224	--	1322
249	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		98	
		СП - 8%	шт.	4	1928,00	--	7712	--	7712	--	8329
250	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**			--	--	--	--		617	
		СП - 8%	шт.	4	2630,00	--	10520	--	10520	--	11362
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		--	--	--	--		842	
		Стоимость оборудования	Тенге								489 256
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				311 964				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								15 943 730
		Итого по смете							4 014 882		
							20 794 058				
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2,9%)		603 027,68			21 397 085,68				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)		635 493,44			22 032 579,13				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)		440 651,58			22 473 230,71				
		Оборудование, мебель, инвентарь		5 604 882,00			28 078 112,71				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (к=1,049901)					29 479 238,61				
		Налог на добавленную стоимость (12%)		3 537 508,63							
		Всего по сметному расчету					33 016 747,25				
		Скидка (10%)		3 301 674,72							
		Итого со скидкой					29 715 072,52				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Кантарбаев Р.

Авторский надзор: ТОО "Т-Строй-Проект"

Куспеков Т.Н.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№40	28.04.2020	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"	**149 084 430,70**	**29 479 238,61**						**3 301 674,72**	**3 537 508,63**	**29 715 072,52**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Пиримжанов Ж.О.

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Танимов А.К.

м.п.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*
Алга, Микрорайон 5,4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *100440000262*

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*
г.Актобе, ул.8марта,7
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
ИНН/БИН *040340004951*

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *40* от *28.04.2020* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
943	*27.08.2020*

Номер п/п	Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительно-монтажные работы "Строительство сетей водоснабжения с,Жеруйык, Алгинского района Актюбинской области"*			*Работа*	*1,000*	*29 715 072,52*	*29 715 072,52*
				Итого	*1*	x	*29 715 072,52*

Итого: *Двадцать девять миллионов семьсот пятнадцать тысячи семьдесят две тенге 52 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор*
должность
М.П.
/ *Танимов А.К*
подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____
должность
М.П.
/ Пирмаханов М.О
подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20200827-38635898
1.1. Номер учетной системы 943
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100440000262
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, с. Алга, ул. Микрорайон 5, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ86070103KSN0604000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительно-монтажные работы "Строительство сетей водоснабжения с Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 100440000262
26.2 Наименование Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-он, с. Алга, ул. Микрорайон 5, д. 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 40
27.4. Дата 28.04.2020
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 943
32.2 Дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы "Строительство сетей водоснабжения с Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"			Работа	1	26531314.75	26531314.75			26531314.75	12%	3183757.77	29715072.52			1	
							Всего по счету	26531314.75		0.00	26531314.75		3183757.77	29715072.52				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
c04hDG1bBGm7/D+9cFW1ntAcBNrBiFk2TN/VQ4ulMD
TeaRioYCO73gkv1inYXLA1uhiZ//ntGWoiPOudrzpCKw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ТАНИМОВ АЗБЕРГЕН КАМАЛОВИЧ