**Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"**

**Договор № 40 от 28.04.2020 г.**

**А К Т**
**приемки выполненных работ**
**за июль месяц 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. Поселковая сеть. НВ01** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 -грунта | 4674,935666 | 17,89 | 17,89 | 92671 | 92671 | – | 25274 | 127381 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,78 | – | 35103 | | 9436 | |
| 8 | 1101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 4674,935666 | 50,33 | 50,33 | 260765 | 260765 | – | 69340 | 356513 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,59 | – | 96305 | | 26408 | |
| | | **Подводки к жилым домам** | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 7798,6 | 98,93 | 95,28 | 771544 | 743053 | – | 124374 | 967592 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,65 | 18,50 | 28491 | 144251 | | 71673 | |
| 10 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 -грунта | 7798,6 | 17,89 | 17,89 | 139490 | 139490 | – | 38044 | 191737 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,78 | – | 52839 | | 14203 | |
| 11 | 1101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 7798,6 | 50,33 | 50,33 | 392511 | 392511 | – | 104372 | 536633 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,59 | – | 144961 | | 39751 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 2 179 856 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА** | | | | | | | | | |
| 12 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 2,455 | 339649,88 | 103984,00 | 978192 | 299474 | 14959 | 738575 | 1854108 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230472,00 | 28568,12 | 663759 | 82276 | | 137341 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 230472,00 | 28568,12 | 663759 | 82276 | | 137341 | |
| 14 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,069 | 297116,43 | 82150,49 | 20501 | 5668 | 160 | 16049 | 39474 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 212652,00 | 22287,60 | 14673 | 1538 | | 2924 | |
| 16 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** | км трубопровода | 1,402 | 279619,47 | 72644,15 | 392026 | 101847 | 2034 | 312675 | 761078 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 205524,00 | 19749,54 | 288145 | 27689 | | 56376 | |
| 20 | 2301-0501-1106 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 137,36 | 224,00 | -- | 30769 | -- | 30769 | -- | 33230 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2461 | |
| 21 | 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 1278,66 | 130,00 | -- | 166226 | -- | 166226 | -- | 179524 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13298 | |
| 22 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 18 | 1954,68 | 78,96 | 35184 | 1421 | 5892 | 28260 | 68520 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1548,40 | 37,44 | 27871 | 674 | | 5076 | |
| 23 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** | задвижка или клапан | 15 | 1172,69 | 26,32 | 17590 | 395 | 2596 | 14639 | 34807 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 973,28 | 12,48 | 14599 | 187 | | 2578 | |
| 30 | 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | **Вантузы одинарные. Установка** | шт. | 1 | 2124,80 | 52,64 | 2125 | 53 | 214 | 1864 | 4308 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1858,14 | 24,96 | 1858 | 25 | | 319 | |
| 31 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 14 | 2632,11 | 175,70 | 36850 | 2460 | 7763 | 27374 | 69361 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1901,90 | 73,10 | 26627 | 1023 | | 5138 | |
| 33 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,65779 | 1327400,27 | 501131,66 | 873151 | 329639 | 236621 | 395097 | 1369707 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 306891 | 92197 | | 101460 | |
| 34 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм** | т | 0,65779 | 341003,00 | -- | 224308 | -- | 224308 | -- | 242253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17945 | |
| 35 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | шт. | 79 | 1375,37 | 900,51 | 108654 | 71140 | -- | 55660 | 177460 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 474,86 | 236,82 | 37514 | 18709 | | 13145 | |
| 48 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | м3 | 0,3 | 23294,47 | 1133,41 | 6988 | 340 | 5112 | 1466 | 9131 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5120,50 | 249,82 | 1536 | 75 | | 676 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,4 | 14553,00 | -- | 209563 | -- | 209563 | -- | 226328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16765 | |
| 52 | 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,6 | 4358,00 | -- | 6973 | -- | 6973 | -- | 7531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 558 | |
| 55 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Колодцы. Установка указателя на стене | шт. | 14 | 615,49 | -- | 8617 | -- | -- | 6549 | 16379 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 615,49 | -- | 8617 | -- | | 1213 | |
| 56 | 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 | Указатель пож.гидранта (прим.) | 100 шт. | 0,14 | 110750,00 | -- | 15505 | -- | 15505 | -- | 16745 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1240 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 5 109 944 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел ВУ-1** | | | | | | | | | |
| 57 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 68 | 542,27 | 26,32 | 36874 | 1790 | 1377 | 33864 | 76398 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 495,69 | 12,48 | 33707 | 849 | | 5659 | |
| 58 | 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт. | 68 | 3194,00 | -- | 217192 | -- | 217192 | -- | 234567 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17375 | |
| 59 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 68 | 1098,64 | 150,26 | 74708 | 10218 | 981 | 65359 | 151272 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 933,95 | 46,83 | 63509 | 3184 | | 11205 | |
| 60 | 2304-1013-0703 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 68 | 614,00 | -- | 41752 | -- | 41752 | -- | 45092 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3340 | |
| 61 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 68 | 2071,89 | 87,92 | 140889 | 5979 | 20256 | 113193 | 274408 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1686,09 | 12,48 | 114654 | 849 | | 20327 | |
| 62 | 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 68 | 575,00 | -- | 39100 | -- | 39100 | -- | 42228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3128 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 823 965 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Колодцы ж/бетонные водопроводные** | | | | | | | | | |
| 63 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 61,976 | 19496,09 | 8960,13 | 1296685 | 595938 | 60790 | 865138 | 2334768 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9621,96 | 3517,06 | 639957 | 233920 | | 172946 | |
| 64 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 30 | 17521,00 | -- | 525630 | -- | 525630 | -- | 567680 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42050 | |
| 65 | 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 5 | 26349,00 | -- | 131745 | -- | 131745 | -- | 142285 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10540 | |
| 66 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 31 | 12180,00 | -- | 377580 | -- | 377580 | -- | 407786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30206 | |
| 67 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 62 | 16245,00 | -- | 1007190 | -- | 1007190 | -- | 1087765 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80575 | |
| 68 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 5 | 20396,00 | -- | 101980 | -- | 101980 | -- | 110138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8158 | |
| 69 | 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 10 | 23115,00 | -- | 231150 | -- | 231150 | -- | 249642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18492 | |
| 70 | 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 30 | 24475,00 | -- | 734250 | -- | 734250 | -- | 792990 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58740 | |
| 71 | 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 5 | 36967,00 | -- | 184835 | -- | 184835 | -- | 199622 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14787 | |
| 72 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 37 | 5281,00 | -- | 195397 | -- | 195397 | -- | 211029 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15632 | |
| 73 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | шт. | 35 | 4797,00 | -- | 167895 | -- | 167895 | -- | 181327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13432 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2102-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,735 | 15115,00 | -- | 11110 | -- | 11110 | -- | 11998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 889 | |
| 75 | 2102-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,68 | 15620,00 | -- | 26242 | -- | 26242 | -- | 28341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2099 | |
| 76 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 44 | 18079,00 | -- | 795476 | -- | 795476 | -- | 859114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63638 | |
| 77 | 2106-0304-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,84452 | 573703,00 | -- | 484504 | -- | 484504 | -- | 523264 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38760 | |
| 79 | 2302-0101-2712<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 1 | 12035,00 | -- | 12035 | -- | 12035 | -- | 12998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 963 | |
| 80 | 2302-0101-0183<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 2190,00 | -- | 6570 | -- | 6570 | -- | 7096 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 526 | |
| 81 | 2302-0101-0728<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 3014,00 | -- | 3014 | -- | 3014 | -- | 3255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 82 | 1113-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 24,2 | 164,05 | 2,57 | 3970 | 62 | 3135 | 540 | 4871 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,96 | 0,37 | 773 | 9 | | 361 | |
| 83 | 1113-0301-1418<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м2 | 24,2 | 90,09 | 1,64 | 2180 | 40 | 1549 | 412 | 2800 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,43 | 0,25 | 591 | 6 | | 207 | |
| 84 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0064 | 1327400,27 | 501131,66 | 8495 | 3207 | 2302 | 3844 | 13327 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 2986 | 897 | | 987 | |
| 85 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 0,0064 | 341003,00 | -- | 2182 | -- | 2182 | -- | 2357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 7 754 453 |

## РАЗДЕЛ 5.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.1.Нв02.Лист22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1 | 19000,92 | 8960,13 | 19001 | 8960 | 419 | 13008 | 34569 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9621,96 | 3517,06 | 9622 | 3517 | | 2561 | |
| 87 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 5281,00 | -- | 5281 | -- | 5281 | -- | 5703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 88 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 10889,00 | -- | 10889 | -- | 10889 | -- | 11760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 871 | |
| 89 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 11208,00 | -- | 33624 | -- | 33624 | -- | 36314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2690 | |
| 90 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 8049,00 | -- | 8049 | -- | 8049 | -- | 8693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 644 | |
| 91 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1 | 16897,00 | -- | 1690 | -- | 1690 | -- | 1825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| 92 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,27 | 1472,00 | -- | 1869 | -- | 1869 | -- | 2019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 95 | 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | кг | 20,4 | 347,00 | -- | 7079 | -- | 7079 | -- | 7645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 96 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 20,1 | 853,43 | 19,95 | 17154 | 401 | 11516 | 4917 | 23837 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 5237 | 50 | | 1766 | |
| 97 | 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 0,13 | 164,05 | 2,57 | 21 | -- | 17 | 3 | 26 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,96 | 0,37 | 4 | -- | | 2 | |
| 98 | 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м2 | 0,13 | 90,09 | 1,64 | 12 | -- | 9 | 2 | 15 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,43 | 0,25 | 3 | -- | | 1 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 132 406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6.МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ МК2.2.НВ02.Лист23** | | | | | | | | | |
| 99 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,13 | 19000,92 | 8960,13 | 21471 | 10125 | 473 | 14699 | 39063 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9621,96 | 3517,06 | 10873 | 3974 | | 2894 | |
| 100 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 5281,00 | -- | 5281 | -- | 5281 | -- | 5703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 101 | 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 10889,00 | -- | 10889 | -- | 10889 | -- | 11760 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 871 | |
| 102 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 11208,00 | -- | 44832 | -- | 44832 | -- | 48419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3587 | |
| 103 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4797,00 | -- | 4797 | -- | 4797 | -- | 5181 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 104 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1 | 16897,00 | -- | 1690 | -- | 1690 | -- | 1825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | |
| 105 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,27 | 1472,00 | -- | 1869 | -- | 1869 | -- | 2019 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 108 | 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | кг | 20,4 | 347,00 | -- | 7079 | -- | 7079 | -- | 7645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 109 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 20,1 | 853,43 | 19,95 | 17154 | 401 | 11516 | 4917 | 23837 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 5237 | 50 | | 1766 | |
| 110 | 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 0,13 | 164,05 | 2,57 | 21 | -- | 17 | 3 | 26 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,96 | 0,37 | 4 | -- | | 2 | |
| 111 | 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м2 | 0,13 | 90,09 | 1,64 | 12 | -- | 9 | 2 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,43 | 0,25 | 3 | -- | | 1 | |
| 112 | 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 23740,53 | 10921,92 | 47481 | 21844 | 2249 | 18861 | 71649 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 11693,76 | 3765,69 | 23388 | 7531 | | 5307 | |
| 113 | 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015 | Стоимость захлопки(применительно) | шт. | 2 | 4320,00 | -- | 8640 | -- | 8640 | -- | 9331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 691 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | | 226 473 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 16 227 097 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения. Площадки головного водозабора.Водоводы.НВ02** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ,АРМАТУРА** | | | | | | | | | |
| 35 | 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | -2009,9 | 452,00 | -- | -908475 | -- | -908475 | -- | -981153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -72678 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | -981 153 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | -981 153 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водоподающая станция. НВ03** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| 2 | Прайс-лист ООО "Завод Адмирал" | Стоимость комплектной водоподающей станции Адмирал - 6987 в блочно-модульном исполнении с наземным и подземным павильонами ,насосами,оборудованием и стоимостью доставки | комплект | 1 | 14025142,86 | -- | 14025143 | -- | | -- | 14025143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 14025143 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 14 025 143 |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 14 025 143 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундамент под насосную станцию** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 187,625 | 98,93 | 95,28 | 18562 | 17877 | -- | 2992 | 23279 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,65 | 18,50 | 685 | 3471 | | 1724 | |
| 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 154,2 | 17,89 | 17,89 | 2758 | 2758 | -- | 752 | 3791 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,78 | -- | 1045 | | 281 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 154,2 | 152,14 | 73,08 | 23459 | 11269 | -- | 12414 | 38744 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,06 | 32,76 | 12190 | 5052 | | 2870 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 33,425 | 140,11 | 135,50 | 4683 | 4529 | 2 | 818 | 5941 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,54 | 29,43 | 152 | 984 | | 440 | |
| 7 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 57,15675 | 77,00 | -- | 4401 | -- | | -- | 4753 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 352 | |
| 8 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 33,425 | 20,25 | 17,25 | 677 | 577 | 3 | 227 | 976 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,90 | 6,54 | 97 | 218 | | 72 | |
| 9 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,62 | 3615,82 | 989,30 | 2242 | 613 | 1165 | 651 | 3124 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 748,02 | 381,44 | 464 | 236 | | 231 | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,51 | 19409,76 | 1079,64 | 29309 | 1630 | 25897 | 1932 | 33740 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1179,90 | 226,26 | 1782 | 342 | | 2499 | |
| 11 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 7 | 29768,66 | 622,04 | 208381 | 4354 | 174940 | 27845 | 255124 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4155,30 | 216,02 | 29087 | 1512 | | 18898 | |
| 12 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,24186 | 241039,00 | -- | 58298 | -- | 58298 | -- | 62962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4664 | |
| 13 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 16,68 | 853,43 | 19,95 | 14235 | 333 | 9556 | 4080 | 19781 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 4346 | 42 | | 1465 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 452 215 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 452 215 |
| | | **- Оборудование, инвентарь** | Тенге | | | | | | 14 025 143 | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Водонапорная башня 25м3. Архитектурно-строительные решения АС

### РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 16,8 | 25,89 | 25,89 | 435 | 435 | -- | 119 | 598 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,81 | -- | 165 | | 44 | |
| 2 | 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 41,2 | 98,93 | 95,28 | 4076 | 3926 | -- | 657 | 5112 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,65 | 18,50 | 151 | 762 | | 379 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 16,8 | 14,97 | 14,97 | 251 | 251 | -- | 69 | 346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,67 | -- | 95 | | 26 | |
| 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28 | 17,89 | 17,89 | 501 | 501 | -- | 137 | 688 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,78 | -- | 190 | | 51 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 28 | 152,14 | 73,08 | 4260 | 2046 | -- | 2254 | 7035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,06 | 32,76 | 2214 | 917 | | 521 | |
| 6 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 42,5 | 6,75 | 6,75 | 287 | 287 | -- | 54 | 368 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 1,77 | -- | 75 | | 27 | |
| 7 | 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 350 | 140,11 | 135,50 | 49039 | 47424 | 24 | 8563 | 62210 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,54 | 29,43 | 1591 | 10302 | | 4608 | |
| 8 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 560 | 41,00 | -- | 22960 | -- | | -- | 24797 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1837 | |
| 9 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 380 | 67,31 | 67,31 | 25578 | 25578 | -- | 6976 | 35158 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,50 | -- | 9689 | | 2604 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 136 312 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ** | | | | | | | | | |
| 10 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,33124 | 5465,95 | 1677,80 | 1811 | 556 | 985 | 465 | 2457 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 815,15 | 693,44 | 270 | 230 | | 182 | |
| 11 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,987 | 19924,86 | 1079,64 | 39591 | 2145 | 35102 | 2543 | 45504 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1179,90 | 226,26 | 2344 | 450 | | 3371 | |
| 12 | 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 9,7 | 25863,78 | 432,60 | 250879 | 4196 | 216734 | 28458 | 301684 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3087,54 | 136,44 | 29949 | 1324 | | 22347 | |
| 13 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1824 | 222453,00 | -- | 40575 | -- | 40575 | -- | 43821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3246 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1467 | 217344,00 | -- | 31884 | -- | 31884 | -- | 34435 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2551 | |
| 15 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9,6 | 853,43 | 19,95 | 8193 | 191 | 5501 | 2348 | 11385 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 2501 | 24 | | 843 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 439 286 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| 16 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом | т конструкций | 6,4902 | 84751,50 | 32423,85 | 550054 | 210437 | 155633 | 166190 | 773543 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28348,00 | 8762,47 | 183984 | 56870 | | 57299 | |
| 17 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 6,4902 | 589480,00 | -- | 3825843 | -- | 3825843 | -- | 4131911 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306067 | |
| 18 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,245 | 70587,58 | 25518,66 | 17294 | 6252 | 2482 | 7235 | 26491 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 34940,10 | 7857,77 | 8560 | 1925 | | 1962 | |
| 19 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,245 | 544426,00 | -- | 133384 | -- | 133384 | -- | 144055 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10671 | |
| 20 | 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 317,6 | 164,05 | 2,57 | 52102 | 817 | 41135 | 7086 | 63922 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,96 | 0,37 | 10150 | 119 | | 4735 | |
| 21 | 1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 | м2 | 317,6 | 206,06 | 1,64 | 65444 | 520 | 60006 | 3448 | 74403 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15,48 | 0,25 | 4918 | 79 | | 5511 | |
| 22 | 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 143,2 | 164,05 | 2,57 | 23492 | 369 | 18546 | 3195 | 28821 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,96 | 0,37 | 4577 | 54 | | 2135 | |
| 23 | 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м2 | 143,2 | 90,09 | 1,64 | 12900 | 235 | 9166 | 2439 | 16566 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 24,43 | 0,25 | 3499 | 36 | | 1227 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 5 259 712 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАШНИ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1312-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования | т | 0,0125 | 449672,31 | 192666,10 | 5621 | 2408 | 204 | 2172 | 8416 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 240755,00 | 44033,12 | 3009 | 550 | | 623 | |
| 25 | 1312-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж оборудования | т | 0,00838 | 611375,56 | 269905,69 | 5123 | 2262 | 235 | 1913 | 7599 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 313385,00 | 60847,66 | 2626 | 510 | | 563 | |
| 28 | 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 3014,00 | -- | 3014 | -- | 3014 | -- | 3255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241 | |
| 29 | 2302-0101-0721 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 1837,00 | -- | 1837 | -- | 1837 | -- | 1984 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 30 | 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 999,00 | -- | 999 | -- | 999 | -- | 1079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 31 | 2302-0101-3414 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 2 | 14379,00 | -- | 28758 | -- | 28758 | -- | 31059 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2301 | |
| 32 | 2302-0101-3410 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 1 | 8750,00 | -- | 8750 | -- | 8750 | -- | 9450 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 700 | |
| 33 | 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 2 | 758,00 | -- | 1516 | -- | 1516 | -- | 1637 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 34 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1172,69 | 26,32 | 2345 | 53 | 345 | 1952 | 4641 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 973,28 | 12,48 | 1947 | 25 | | 344 | |
| 35 | 2304-0702-0601 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 7099,00 | -- | 14198 | -- | 14198 | -- | 15334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1136 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 84 454 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ** | | | | | | | | | |
| 36 | 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции из сортовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,328 | 106563,60 | 17027,73 | 34953 | 5585 | 2679 | 18578 | 57814 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 81369,60 | 718,53 | 26689 | 236 | | 4282 | |
| 37 | 2106-0410-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 100 до 200 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) | т | 0,328 | 455941,00 | -- | 149549 | -- | 149549 | -- | 161513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11964 | |
| 38 | 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 5,7 | 27300,94 | 1349,12 | 155615 | 7690 | 13834 | 104667 | 281105 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 23524,80 | 636,48 | 134091 | 3628 | | 20823 | |
| 39 | 2111-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 7,068 | 5171,00 | -- | 36549 | -- | 36549 | -- | 39473 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2924 | |
| 40 | 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,98 | 2096,41 | 163,49 | 2054 | 160 | 41 | 1418 | 3751 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 1890,66 | 13,48 | 1853 | 13 | | 278 | |
| 41 | 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,98 | 248938,00 | -- | 243959 | -- | 243959 | -- | 263476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19517 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 807 132 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 42 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 8 | 6291,65 | 1677,80 | 50333 | 13422 | 30390 | 11224 | 66482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 815,15 | 693,44 | 6521 | 5548 | | 4925 | |
| 43 | 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2" | м3 | 8 | 39872,58 | 3575,38 | 318981 | 28603 | 191202 | 77956 | 428692 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12397,00 | 1725,54 | 99176 | 13804 | | 31755 | |
| 44 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 60 | 1250,31 | 2,82 | 75019 | 169 | 64586 | 11149 | 93061 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 171,07 | 0,98 | 10264 | 59 | | 6893 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 444333 | 42195 | 286178 | 100329 | 588 235 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 7 315 131 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1. Насосные станции над скважинами (2шт). Насосные станции.ТП901-2-177.91(2шт)

### РАЗДЕЛ 1.АС

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 39,6 | 25,89 | 25,89 | 1025 | 1025 | -- | 280 | 1409 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 9,81 | -- | 388 | | 104 | |
| 2 | 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 92,4 | 98,93 | 95,28 | 9141 | 8804 | -- | 1474 | 11464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,65 | 18,50 | 338 | 1709 | | 849 | |
| 3 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3 | 152,14 | 73,08 | 456 | 219 | -- | 242 | 754 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,06 | 32,76 | 237 | 98 | | 56 | |
| 4 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 9,8 | 128,54 | -- | 1260 | -- | -- | 907 | 2340 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 128,54 | -- | 1260 | -- | | 173 | |
| 5 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 39,6 | 14,97 | 14,97 | 593 | 593 | -- | 162 | 815 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 5,67 | -- | 225 | | 60 | |
| 6 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 122 | 17,89 | 17,89 | 2182 | 2182 | -- | 595 | 3000 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,78 | -- | 827 | | 222 | |
| 7 | 1101-0105-0302 РСНБ РК 2015 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 34 | 186,62 | 183,73 | 6345 | 6247 | -- | 1288 | 8244 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,88 | 49,75 | 98 | 1691 | | 611 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,2 | 19409,76 | 1079,64 | 23292 | 1296 | 20580 | 1536 | 26813 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1179,90 | 226,26 | 1416 | 272 | | 1986 | |
| 9 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 9,8 | 25336,49 | 979,81 | 248298 | 9602 | 199080 | 39079 | 310367 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4042,44 | 339,59 | 39616 | 3328 | | 22990 | |
| 10 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,126 | 21506,38 | 8960,13 | 67229 | 28009 | 9142 | 40662 | 116522 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9621,96 | 3517,06 | 30078 | 10994 | | 8631 | |
| 14 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 14 | 595,00 | -- | 8330 | -- | 8330 | -- | 8996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 666 | |
| 15 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,6 | 37201,88 | 1797,65 | 59523 | 2876 | 42913 | 13072 | 78402 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8583,90 | 394,03 | 13734 | 630 | | 5808 | |
| 16 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03 | 222453,00 | -- | 6674 | -- | 6674 | -- | 7207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 17 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,256 | 217344,00 | -- | 55640 | -- | 55640 | -- | 60091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4451 | |
| 18 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0092 | 676923,27 | 1278,27 | 6228 | 12 | 5604 | 561 | 7332 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66526,00 | 529,53 | 612 | 5 | | 543 | |
| 19 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0612 | 1327400,27 | 501131,66 | 81237 | 30669 | 22015 | 36759 | 127436 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 28553 | 8578 | | 9440 | |
| 20 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 19979,00 | -- | 39958 | -- | 39958 | -- | 43155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3197 | |
| 21 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 34,2 | 853,43 | 19,95 | 29187 | 682 | 19594 | 8366 | 40558 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 8911 | 85 | | 3004 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крышка деревянная. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,0038 | 93814,30 | 1004,30 | 356 | 4 | 266 | 79 | 471 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22702,50 | 449,28 | 86 | 2 | | 35 | |
| 23 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ручка. Установка | т | 0,00012 | 837503,27 | 1278,27 | 101 | -- | 74 | 25 | 135 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 227106,00 | 529,53 | 27 | -- | | 10 | |
| 24 | 2113-0816-2907 РСНБ РК 2015 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 0,01125 | 37635,00 | -- | 423 | -- | 423 | -- | 457 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 25 | 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 | Стены. Антисептирование водными растворами | м2 стен (за вычетом проемов) | 0,255 | 89,51 | 3,29 | 23 | 1 | 6 | 15 | 40 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 62,34 | 1,41 | 16 | -- | | 3 | |
| 26 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж | т конструкций | 0,196 | 92264,50 | 4552,69 | 18084 | 892 | 376 | 11844 | 32322 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 85794,50 | 1784,71 | 16816 | 350 | | 2394 | |
| 27 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,196 | 589480,00 | -- | 115538 | -- | 115538 | -- | 124781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9243 | |
| 28 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,005 | 93814,30 | 1004,30 | 469 | 5 | 350 | 104 | 619 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 22702,50 | 449,28 | 114 | 2 | | 46 | |
| 29 | 1107-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Стены из асбестоцементных панелей глухие в производственных зданиях с легкими конструкциями. Устройство | м2 стен за (вычетом проемов) | 6,4 | 2703,52 | 774,86 | 17303 | 4959 | -- | 16789 | 36818 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1928,66 | 294,41 | 12343 | 1884 | | 2727 | |
| 30 | 2113-0409-0101 РСНБ РК 2015 | Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм | м2 | 6,4 | 9575,00 | -- | 61280 | -- | 61280 | -- | 66182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4902 | |
| 31 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,46 | 22364,21 | 979,81 | 10288 | 451 | 7977 | 1834 | 13092 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4042,44 | 339,59 | 1860 | 156 | | 970 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 1 129 822 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1 129 822 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. Резервуары чистой воды емк.50м3(2шт). Архитектурно-строительные решения.АС

## РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0832 | 1327400,27 | 501131,66 | 110440 | 41694 | 29929 | 49973 | 173246 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 38817 | 11661 | | 12833 | |
| 18 | 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 15,5 | 38344,76 | 1473,98 | 594344 | 22847 | 406422 | 154753 | 809025 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10650,00 | 321,52 | 165075 | 4984 | | 59928 | |
| 19 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,16776 | 209067,00 | -- | 453207 | -- | 453207 | -- | 489464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36257 | |
| 20 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07728 | 222453,00 | -- | 17191 | -- | 17191 | -- | 18566 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1375 | |
| 21 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0208 | 1327400,27 | 501131,66 | 27610 | 10424 | 7482 | 12493 | 43312 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 9704 | 2915 | | 3208 | |
| 22 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 4,034 | 13200,07 | 7249,25 | 53249 | 29243 | 1579 | 38253 | 98822 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5559,49 | 2476,57 | 22427 | 9990 | | 7320 | |
| 23 | 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -6 | 20396,00 | -- | -122376 | -- | -122376 | -- | -132166 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -9790 | |
| 24 | 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -6 | 8049,00 | -- | -48294 | -- | -48294 | -- | -52158 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -3864 | |
| 25 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -2 | 18238,00 | -- | -36476 | -- | -36476 | -- | -39394 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -2918 | |
| 26 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -2 | 11069,00 | -- | -22138 | -- | -22138 | -- | -23909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -1771 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 18079,00 | -- | 108474 | -- | 108474 | -- | 117152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8678 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 1 501 960 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 28 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 143,752 | 853,43 | 19,95 | 122683 | 2867 | 82362 | 35166 | 170477 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 37454 | 359 | | 12628 | |
| 29 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная | м2 поверхности | 122,4 | 409,91 | 10,53 | 50173 | 1289 | 23 | 46009 | 103877 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 399,19 | 4,99 | 48861 | 611 | | 7695 | |
| 30 | 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 244,8 | 1339,00 | -- | 327787 | -- | 327787 | -- | 354010 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26223 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 628 364 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Конструкции подающего трубопровода** | | | | | | | | | |
| 31 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0236 | 1327400,27 | 501131,66 | 31327 | 11827 | 8489 | 14175 | 49142 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 11011 | 3308 | | 3640 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 49 142 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Конструкции спускного и переливного трубопроводов** | | | | | | | | | |
| 32 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0492 | 1327400,27 | 501131,66 | 65308 | 24656 | 17698 | 29552 | 102448 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 22954 | 6896 | | 7589 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 102 448 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Конструкции отводящего трубопровода** | | | | | | | | | |
| 33 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0328 | 1327400,27 | 501131,66 | 43539 | 16437 | 11799 | 19701 | 68299 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 466548,40 | 140161,24 | 15303 | 4597 | | 5059 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | | | | 68 299 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |
| 34 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,026 | 424350,90 | 68058,32 | 11033 | 1770 | 258 | 9520 | 22198 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 346357,00 | 23502,32 | 9005 | 611 | | 1644 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 495333,00 | 108232,48 | 1981 | 433 | 69 | 1617 | 3887 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 369630,00 | 38797,18 | 1479 | 155 | | 288 | |
| 39 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)(Колено прим.) | шт. | 12 | 1652,00 | -- | 19824 | -- | 19824 | -- | 21410 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1586 | |
| 40 | 2302-1104-2901 РСНБ РК 2015 | Воронки | шт. | 2 | 728,00 | -- | 1456 | -- | 1456 | -- | 1572 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116 | |
| 41 | 1312-1501-0205 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 374,40 | -- | 749 | -- | -- | 457 | 1302 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 374,40 | -- | 749 | -- | | 96 | |
| 42 | 2304-1013-1611 РСНБ РК 2015 | Фильтр панельный, DN 200 | шт. | 2 | 54721,00 | -- | 109442 | -- | 109442 | -- | 118197 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8755 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 168 566 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2 518 779 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1. Бурение двух эксплуатационных скважин

### РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9 | м бурения | 160 | 4692,98 | 3215,83 | 750877 | 514533 | 5774 | 342570 | 1180922 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1441,07 | 1077,83 | 230570 | 172453 | | 87476 | |
| 2 | 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1 | м бурения | 160 | 5735,87 | 3930,46 | 917739 | 628874 | 7057 | 418696 | 1443350 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1761,30 | 1317,35 | 281808 | 210775 | | 106915 | |
| 3 | 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 | м бурения | 160 | 6257,31 | 4287,78 | 1001169 | 686044 | 7698 | 456759 | 1574563 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 1921,42 | 1437,10 | 307427 | 229937 | | 116634 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2403-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ | шт. | 0,86 | 158736,00 | -- | 136513 | -- | 136513 | -- | 147434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10921 | |
| 5 | 2403-0101-0131 РСНБ РК 2015 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН | шт. | 1,332 | 176176,00 | -- | 234666 | -- | 234666 | -- | 253440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18773 | |
| 6 | 2403-0101-0164 РСНБ РК 2015 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2 | шт. | 1,42 | 198759,00 | -- | 282238 | -- | 282238 | -- | 304817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22579 | |
| 7 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 19,5 | 4198,65 | 1677,80 | 81874 | 32717 | 33262 | 27358 | 117971 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 815,15 | 693,44 | 15895 | 13522 | | 8739 | |
| 8 | 1104-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения | м труб | 10 | 2074,89 | 1377,13 | 20749 | 13771 | 328 | 8495 | 31584 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 664,95 | 334,49 | 6650 | 3345 | | 2340 | |
| 9 | 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В | шт. | 4 | 39812,00 | -- | 159248 | -- | 159248 | -- | 171988 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12740 | |
| 10 | 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 150 | 2299,16 | 1345,51 | 344875 | 201827 | 2461 | 162647 | 548123 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 937,25 | 338,41 | 140587 | 50762 | | 40602 | |
| 11 | 1104-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг | колонна | 2 | 450220,90 | 266764,90 | 900442 | 533530 | -- | 454424 | 1463255 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 183456,00 | 83852,20 | 366912 | 167704 | | 108389 | |
| 12 | 2101-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая | т | 19,5 | 37350,00 | -- | 728325 | -- | 728325 | -- | 786591 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58266 | |
| 13 | 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 150 | 1748,00 | -- | 262200 | -- | 262200 | -- | 283176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20976 | |
| 14 | 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | сутки откачки | 2 | 334489,47 | 253295,37 | 668979 | 506591 | -- | 259564 | 1002826 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 81194,10 | 71490,48 | 162388 | 142981 | | 74283 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения | сутки откачки | 2 | 130099,20 | 71593,20 | 260198 | 143186 | – | 133641 | 425346 |
| | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 58506,00 | 20106,20 | 117012 | 40212 | | 31507 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 9 735 386 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ЛИНИЯ ВЛ-0,4КВ (проектируемая линия)** | | | | | | | | | |
| | | **Проводниковые изделия** | | | | | | | | | |
| 120 | 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 4,21 | 113545,60 | 574,96 | 478027 | 2421 | 220195 | 205098 | 737775 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 60667,74 | 228,25 | 255411 | 961 | | 54650 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | | | | 737 775 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 737 775 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1. Генеральный план. Благоустройство территории** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение из ж/б панелей** | | | | | | | | | |
| 33 | 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка | м оград | 364,8 | 2508,57 | 1479,97 | 915127 | 539894 | 8076 | 668426 | 1710237 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1006,46 | 546,34 | 367157 | 199306 | | 126684 | |
| 34 | 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 142,4 | 39750,00 | – | 5660400 | – | 5660400 | – | 6113232 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 452832 | |
| 35 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 29,904 | 38357,00 | – | 1147028 | – | 1147028 | – | 1238790 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 91762 | |
| 36 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 47,85 | 4198,65 | 1677,80 | 200905 | 80283 | 81617 | 67133 | 289481 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 815,15 | 693,44 | 39005 | 33181 | | 21443 | |
| 37 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 71,556 | 16897,00 | – | 1209082 | – | 1209082 | – | 1305808 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 96727 | |
| 38 | 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных | шт. | 1 | 21597,59 | 11370,28 | 21598 | 11370 | 265 | 16752 | 41418 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 9963,04 | 4233,95 | 9963 | 4234 | | 3068 | |
| 39 | 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных | шт. | 1 | 15131,69 | 8913,47 | 15132 | 8913 | 128 | 11082 | 28310 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6090,57 | 3300,60 | 6091 | 3301 | | 2097 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02187 | 241146,00 | -- | 5274 | -- | 5274 | -- | 5696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | |
| 41 | 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 2,9 | 519,00 | -- | 1505 | -- | 1505 | -- | 1626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | |
| 42 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,03956 | 837503,27 | 1278,27 | 33132 | 51 | 24097 | 8195 | 44633 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 227106,00 | 529,53 | 8984 | 21 | | 3306 | |
| 43 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,28968 | 24340,21 | 11194,62 | 7051 | 3243 | 644 | 2785 | 10622 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 10920,80 | 3011,32 | 3164 | 872 | | 787 | |
| 44 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,28968 | 589480,00 | -- | 170761 | -- | 170761 | -- | 184421 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13661 | |
| 45 | 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,214 | 707814,00 | -- | 151472 | -- | 151472 | -- | 163590 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12118 | |
| 46 | 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 5504,00 | -- | 11008 | -- | 11008 | -- | 11889 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 881 | |
| 47 | 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 3544,00 | -- | 7088 | -- | 7088 | -- | 7655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| 48 | 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 4101,12 | 77,93 | 0,57 | 319602 | 2354 | 68679 | 199674 | 560818 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 60,61 | 0,25 | 248569 | 1024 | | 41542 | |
| 49 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 384,3 | 853,43 | 19,95 | 327975 | 7666 | 220180 | 94012 | 455745 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 260,55 | 2,50 | 100129 | 959 | | 33759 | |
| 50 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Насадка из колючей проволоки . Установка | м оград | 854,4 | 1780,78 | 579,45 | 1521496 | 495080 | 101294 | 1308812 | 3056733 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1082,77 | 215,40 | 925122 | 184041 | | 226425 | |
| 51 | 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 | **Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** | кг | 320,4 | 641,00 | -- | 205376 | -- | 205376 | -- | 221807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16430 | |
| 52 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 1,055184 | 837503,27 | 1278,27 | 883720 | 1349 | 642732 | 218580 | 1190484 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 227106,00 | 529,53 | 239639 | 559 | | 88184 | |
| | | **Ограждение из колючей проволоки** | | | | | | | | | |
| 53 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка** | м оград | 756 | 2191,03 | 579,45 | 1656416 | 438062 | 399777 | 1158078 | 3039654 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1082,77 | 215,40 | 818577 | 162845 | | 225160 | |
| 54 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | м3 | 13,23 | 38357,00 | -- | 507463 | -- | 507463 | -- | 548060 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40597 | |
| 55 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 6,48 | 15115,00 | -- | 97945 | -- | 97945 | -- | 105781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7836 | |
| 56 | 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 | **Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69** | кг | 619,164 | 641,00 | -- | 396884 | -- | 396884 | -- | 428635 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31751 | |
| 57 | 1107-0111-0203 РСНБ РК 2015 | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных** | шт. | 1 | 21597,59 | 11370,28 | 21598 | 11370 | 265 | 16752 | 41418 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 9963,04 | 4233,95 | 9963 | 4234 | | 3068 | |
| 58 | 1107-0111-0207 РСНБ РК 2015 | **Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных** | шт. | 1 | 15131,69 | 8913,47 | 15132 | 8913 | 128 | 11082 | 28310 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6090,57 | 3300,60 | 6091 | 3301 | | 2097 | |
| 59 | 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015 | **Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003** | т | 0,216 | 707814,00 | -- | 152888 | -- | 152888 | -- | 165119 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12231 | |
| 60 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 1,5949 | 837503,27 | 1278,27 | 1335734 | 2039 | 971484 | 330381 | 1799404 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 227106,00 | 529,53 | 362211 | 845 | | 133289 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | | | | 22 799 376 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 22 799 376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по смете** | | | | | **59 934 428** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40 | Временные здания и сооружения (2,9%) | | 1 738 098,43 | | | 61 672 526,92 | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%) | | 1 831 674,05 | | | 63 504 200,97 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | 1 270 084,02 | | | 64 774 284,99 | | | | |
| | | Оборудование, мебель, инвентарь | | 14 025 143,00 | | | 78 799 427,99 | | | | |
| | | Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (к=1,049901) | | | | | 82 731 598,25 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | 9 927 791,79 | | | | | | | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | **92 659 390,04** | | | | |
| | | Скидка (10%) | | 9 265 939,00 | | | | | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | | **83 393 451,03** | | | | |

**Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Пиримжанов Ж.О.**

**Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

**Шайтов Ж.Т.**

**Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"**

**Кантарбаев Р.**

**Авторский надзор: ТОО "Т-Строй-Проект"**

**Кусеков Т.Н.**

Типовая межведомственная форма КС-3

**Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
**Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | | | | код | наименование | | код | |
| №40 | 28.04.2020 | за счет средств республиканского бюджета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате: |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2019г. | из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (скидка 10%) | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **в том числе за отчетный месяц: "Строительство сетей водоснабжения в с.Жеруйык Алгинского района Актюбинской области"** | **119 605 192,09** | **82 731 598,25** | | | | | | **9 265 939,00** | **9 927 791,79** | **83 393 451,03** |

**Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Пиримжанов Ж.О.**

**М.П.**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

**Танимов А.К.**

**М.П.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заказчик | *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА И СТРОИТЕЛЬСТВА"*<br>*Алга, Микрорайон 5,4*<br>полное наименование, адрес, данные о средствах связи | ИНН/БИН | *100440000262* |
| Исполнитель | *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"*<br>*г.Актобе, ул.8марта,7*<br>полное наименование, адрес, данные о средствах связи | ИНН/БИН | *040340004951* |

Договор (контракт) *Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства* № *40* от *28.04.2020* года

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| *812* | *29.07.2020* |

| Номер п/п | Наименование работ(услуг) (в разрезе ихподвидов в соответствиис техническойспецификацией,заданием, графикомвыполнения работ(услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | Цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1* | *Строительно-монтажные работы "Строительство сетей водоснабжения с,Жеруйык, Алгинского района Актюбинской области"* | | | *Работа* | *1,000* | *83 393 451,03* | *83 393 451,03* |
| | | | | Итого | *1* | x | *83 393 451,03* |

Итого: *Восемьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи четыреста пятьдесят один тенге 03 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* Принял (Заказчик) *Тирилжанов Ж.С.*
должность должность

М.П. М.П.

подпись *Танимов А.К* расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Астана