Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области	**64 285 714,29**	**64 285 714,29**	**57 397 959,19**							**6 887 755,10**	**64 285 714,29**
Удержание аванса 30%	**19 285 714,29**	**19 285 714,29**	**17 219 387,76**							**2 066 326,53**	**19 285 714,29**
Итого затраты подрядчика	**45 000 000,00**	**45 000 000,00**	**40 178 571,43**							**4 821 428,57**	**45 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Б.Т.Куралбаев**

Технадзор:
директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Д. Егембердиев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2									
		3.1 Трубопроводы газоснабжения									
169	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,16	549459,38	190040,87	2285751	790570	99593	1602113	4198893
					335477,88	53535,58	1395588	222708	–	311029	
170	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	4201,6	9908		41629453		41629453	–	44959809
					–		–		–	3330356	
		3.8 Сигнальная лента и провода									

275	1308-0201-0201	Прокладка провода в траншее НР = 72 %	м кабеля	4226	293,53	155,44	1240463	656898	631	558623	1943013
					137,94	45,65	582934	192931	–	143927	
276	2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,226	90661		383133		383133	–	413784
					–		–		–	30651	
277	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	4,16	26975,96	18615,87	112220	77442	–	31644	155373
					8360,1	4109,86	34778	17097	–	11509	
278	2900-0010-0010 (пл)	Лента сигнальная осторожно газ	м	4160	6		24960		24960	–	26957
					–		–		–	1997	
3.11	**Земляные работы**										
287	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	307	3298,67	154,91	1012692	47557	663581	311878	1430536
					982,26	43,89	301554	13474	–	105966	
288	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17,68	1560,01	–	27581	–	–	19858	51234
					1560,01	–	27581	–	–	3795	
289	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,68	814,54	–	14401	–	–	10369	26752
					814,54	–	14401	–	–	1982	
290	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	4277,21985	165,21	158,85	706645	679456	–	164893	941261
					6,36	47,19	27189	201829	–	69723	

291 1101-0105-0802	механизированная доработка. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	105,92	784,65	320,69	83110	33968	80	41755	134854
				463,2	84,32	49062	8931	–	9989	
292 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	26,48	1560,01	–	41309	–	–	29742	76735
				1560,01	–	41309	–	–	5684	
293 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	3136,896	17,79	17,79	55798	55798	–	15371	76863
				–	6,81	–	21349	–	5694	
294 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	3136,896	151,99	72,61	476770	227763	–	253632	788834
				79,38	32,92	249007	103259	–	58432	
295 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	784,2115	814,54	–	638768	–	–	459913	1186575
				814,54	–	638768	–	–	87894	
3.13 Контроль качества стыков										
300 1339-0201-0516	Трубопровод, диаметр 255 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	350	3106,1	90,9	1087135	31815	41720	618296	1841865
				2896	–	1013600	–	–	136434	
	Всего					**58 253 338**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 375 771
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 601 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	781 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 843 151
Накладные расходы, тенге	4 118 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 315 062
Всего	**58 253 338**
ИТОГО	**58 253 338**
В том числе оборудование	
Итого без оборудования	**58 253 338**
Временные здания и сооружения 1,3%:	**757 293**
Итого:	**59 010 632**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	**536 997**
Итого	**59 547 628**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**1 190 953**
Итого сметная стоимость	**60 738 581**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 100% К=1,05	**63 775 510**
Поправочнй коэфициент к=0,9	**57 397 959,19**
НДС 12%	**6 887 755,10**
ИТОГО:	**64 285 714,29**

Автор:
Директор ТОО "AstanaMixBuilding"

_____ К. Муталиев

Технадзор:
директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ А.С.Зейнетов

Подрядчик:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____ М.Муталиев

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ Б.Т.Куралбаев