Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
**Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
**Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.**
**Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.**
**Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.**
**Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области**

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ**
**за июнь месяц 2020 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г. | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость за отчетный период | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области | **333 628 054,40** | **333 628 054,40** | **40 178 571,43** | | | | | | | **4 821 428,57** | **45 000 000,00** |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | | |
| **Итого затраты подрядчика** | **333 628 054,40** | **333 628 054,40** | **40 178 571,43** | | | | | | | **4 821 428,57** | **45 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

**Б.Т.Куралбаев**

Технадзор:
**директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**

**Д. Бегембердиев**

**ПОДРЯДЧИК:**
**директор ТОО "Комби-Строй-1"**

**М.Муталиев**

**Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**
**Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**
**Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"**
**Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.**
**Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.**
**Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.**
**Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области**

# АКТ №3
## выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета №2-3-1** | | | | | | | | |
| | **3.1 Трубопроводы газоснабжения** | | | | | | | | | | |
| 44 | 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 2,912 | 549459,55 | 190041,11 | 1600026 | 553399 | 69715 | 1121480 | 2939226 |
| | | | | | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | | 335477,9 | 53535,59 | 976912 | 155896 | – | 217720 | |
| 45 | 2301-0502-0820 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010: | м | 2941,12 | 9908 | | 29140617 | | 29140617 | – | 31471866 |
| | | | | | — | | — | | — | — | |
| | | | | | – | | – | | – | 2331249 | |
| | **3.8 Сигнальная лента и провода** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1308-0201-0201 | Прокладка провода в траншее НР = 72 % | м кабеля | 2959 | 293,53 | 155,44 | 868558 | 459953 | 441 | 391141 | 1360475 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 137,94 | 45,65 | 408164 | 135088 | – | 100776 | |
| 162 | 2306-0128-0104 | Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,959 | 90661 | | 268266 | | 268266 | – | 289727 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 21461 | |
| 163 | 1310-0904-0101 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 2,912 | 26975,94 | 18615,86 | 78555 | 54210 | – | 22150 | 108761 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8360,08 | 4109,7 | 24345 | 11967 | – | 8056 | |
| 164 | 2900-0010-0010 (пл) | Лента сигнальная осторожно газ | м | 2912 | 6 | | 17472 | | 17472 | – | 18870 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1398 | |
| | **3.10 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 170 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 215 | 3298,67 | 154,91 | 709215 | 33306 | 464723 | 218416 | 1001841 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 982,26 | 43,89 | 211186 | 9436 | – | 74210 | |
| 171 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 12,38 | 1560,02 | – | 19313 | – | – | 13905 | 35875 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1560,02 | – | 19313 | – | – | 2657 | |
| 172 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 12,38 | 814,54 | – | 10084 | – | – | 7260 | 18732 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 814,54 | – | 10084 | – | – | 1388 | |
| 173 | 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970; | м3 грунта | 2989,7728 | 165,21 | 158,85 | 493944 | 474939 | – | 115260 | 657940 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6,36 | 47,19 | 19005 | 141078 | – | 48736 | |
| 174 | 1101-0105-0802 | механизированная доработка. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800; | м3 грунта недобора | 74,144 | 784,67 | 320,7 | 58178 | 23778 | 56 | 29229 | 94400 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 463,2 | 84,32 | 34344 | 6252 | – | 6993 | |
| 175 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 18,536 | 1560,03 | – | 28917 | – | – | 20820 | 53716 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1560,03 | – | 28917 | – | – | 3979 | |
| 176 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800; | м3 грунта | 2195,824 | 17,79 | 17,79 | 39059 | 39059 | – | 10760 | 53805 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | 6,81 | – | 14944 | – | 3986 | |
| 177 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800; | м3 уплотненного грунта | 2195,824 | 151,99 | 72,61 | 333738 | 159433 | – | 177542 | 552182 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 79,38 | 32,92 | 174305 | 72281 | – | 40902 | |
| 178 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200; | м3 грунта | 548,956 | 814,54 | – | 447144 | – | – | 321944 | 830615 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 814,54 | – | 447144 | – | – | 61527 | |
| | **3.12 Контроль качества стыков** | | | | | | | | | | |
| 189 | 1339-0201-0516 | Трубопровод, диаметр 255 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 % | стык | 245 | 3106,1 | 90,9 | 760995 | 22271 | 29204 | 432807 | 1289306 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2896 | – | 709520 | – | – | 95504 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **40 777 337** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 063 239 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 820 348 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 546 942 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 29 990 494 |
| Накладные расходы, тенге | 2 882 714 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 3 020 542 |
| **ИТОГО** | **40 777 337** |
| **В том числе оборудование** | |
| **Итого без оборудования** | **40 777 337** |
| **Временные здания и сооружения 1,3%:** | **530 105** |
| **Итого:** | **41 307 442** |
| **Дополнительные затраты при производстве** | **375 898** |
| **Итого** | **41 683 340** |
| **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **833 667** |
| **Итого сметная стоимость** | **42 517 007** |
| **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | **44 642 857** |
| **Поправочнй коэфициент к=0,9** | **40 178 571,43** |
| **НДС 12%** | **4 821 428,57** |
| **ИТОГО:** | **45 000 000,00** |

**Автор:**
**Директор ТОО "AstanaMixBuilding"**

**_____ К. Муталиев**

**Технадзор:**
**директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**

**_____ А.С.Зейнетов**

**Подрядчик:**
**директор ТОО "Комби-Строй-1"**

**_____ М.Муталиев**

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

**_____ Б.Т.Куралбаев**

**прораб**

**_____ М.Альшеров**