Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\03 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области	**896 527 854,40**	**562 899 800,00**	**101 461 428,57**							**12 175 371,43**	**113 636 800,00**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**896 527 854,40**	**562 899 800,00**	**101 461 428,57**							**12 175 371,43**	**113 636 800,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
_____ Б.Т.Куралбаев

Технадзор:
директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
_____ Д. Егембердиев

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ М.Муталиев

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\03 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

АКТ №7
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-2-1											
Раздел 1 Надземный газопровод среднего давления. 1.1 Газопроводы											
9	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	1,02	677710,78	206907,84	691265	211046	8979	555260	1346247
					462000	87871,57	471240	89629	–	99722	
31	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=319,000;	т конструкций	7,49012	24323,78	11215,84	182188	84008	16032	72311	274859
					10967,51	3023,98	82148	22650	–	20360	

34	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны. подкрановые балки) сдноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=319,000	т	7,49012	2977,39	507,47	22301	3801	2281	11197	36178
					—	—	—	—	—	—	
					2165,39	1,2	16219	9	–	2680	
35	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 % К=319,000;	т конструкций	0,05423	127549,33	1880,88	6917	102	682	4249	12059
					—	—	—	—	—	—	
					113092,38	461	6133	25	–	893	
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная Устройство НР = 91 % К=319,000.	м3	15,95	16450,41	1089,28	262384	17374	226104	20504	305519
					—	—	—	—	—	—	
					1185,33	227,34	18906	3626	–	22631	
39	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=319,000;	м3	89,32	22561,49	1143,92	2015192	102175	1453903	438196	2649659
					—	—	—	—	—	—	
					5140,1	251,01	459114	22420	–	196271	
1.2 Установки ГРПШ											
40	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа Устройство НР = 98 %	установка	140	26031,4	982,24	3644396	137513	1636259	1874499	5960407
					—	—	—	—	—	—	
					13361,6	300,93	1870624	42130	–	441512	
56	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 % К=140,000;	км трубопровода	0,252	677706,35	206904,76	170782	52140	2218	137182	332601
					—	—	—	—	—	—	
					462000	87873,02	116424	22144	–	24637	

58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=140,000;	шт.	420	2086,92	95,6	876506	40152	125109	702182	1704983
					1693,44	12,54	711245	5267	–	126295	
65	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=140,000;	м3	29,4	21750,24	979,18	639457	28788	491358	117696	817725
					4058,2	340,99	119311	10025	–	60572	
66	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 % К=140,000;	т конструкций	4,018	99829,02	7324,54	401113	29430	31008	236168	688263
					84787,21	397,71	340675	1598	–	50982	
68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=140,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	224	173,98	3,3	38971	739	27239	7662	50364
					49,08	0,5	10993	112	–	3731	
3.2 Заземление ГРПШ-6, ГРПШ-10											
141	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=390,000; кмат1=0;	м	1950	195,42	25,46	381066	49644	–	248029	679423
					169,96	6,7	331422	13063	–	50328	
143	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=390,000; кмат1=0;	шт	780	1293,59	200,99	1009004	156776	–	646096	1787508
					1092,6	57,86	852228	45127	–	132408	
Раздел 4 Подземный газопровод среднего давления. 4.1 ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ											

157	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,306	549459,42	190040,58	717594	248193	31267	502970	1318209
					335477,79	53535,22	438134	69917	–	97645	
158	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2542,17	9908		25187820		25187820	–	27202846
					–		–		–	2015026	
159	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,286	340534,97	103360,14	97393	29561	1640	73650	184726
					231440,56	28678,32	66192	8202	--	13683	
160	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	288,86	1599		461887		461887	–	498838
					–		–		–	36951	
162	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	931,5	791		736817		736817	–	795762
					--		–		–	58945	
163	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	24	1370,92	894	32902	21456	–	16979	53871
					476,92	237,71	11446	5705	–	3990	
176	2900-0002-0002 (пл)	Патрубок накладка d 225/63	шт	24	11041		264984		264984	–	286183
					–		–		–	21199	
4.4 Выход П/Э газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/D57 мм (5 шт)											

223	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=33,000;	шт	99	1370,93	894	135722	88506	–	70043	222226
					476,93	237,73	47216	23535	–	16461	
224	2900-0003-0001 (пл)	Переход ПЭ/Сталь 63/57 К=33,000;	шт	33	11613		383229		383229	–	413887
					–		–		–	30658	
225	2900-0003-0002 (пл)	Муфта п/э с3Н d= 63 мм К=33,000;	шт	33	809		26697		26697	–	28833
					–		–		–	2136	
226	2900-0003-0002 (пл)	Отвод 90 SDR11 d= 63 мм с 3Н К=33,000;	шт	33	2006		66198		66198	–	71494
					–		–		–	5296	
4.5 Переходы газопроводов d=225 мм в футлярах d=315 мм под проезжей частью автодорог											
232	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,161	598639,75	238925,47	96381	38467	125	68127	177669
					358937,89	68484,47	57789	11026	–	13161	
233	2301-0501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314,11	18238		5728738		5728738	–	6187037
					–		–		–	458299	
234	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	161	1569,7	8,39	252721	1351	70069	179908	467239
					1126,09	2,63	181301	424	–	34610	
237	2900-0005-0008 (пл)	патрубок накладка 315/32 седловидная К=10,000;	шт	10	15005		150050		150050	–	162054
					–		–		–	12004	
239	2900-0005-0009 (пл)	Муфта п/э д=32 мм К=10,000;	шт	10	446		4460		4460	–	4817

					–		–		–	357	
240	2900-0005-0010 (пл)	Переход ПЭ/сталь ПЭ32/ СТ32 К=10,000;	шт	10	6139		61390		61390	-	66301
					–		–		–	4911	
4.7 Переходы газопроводов d=63 мм в футлярах d=110 мм под проезжей частью автодорог											
266	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,228	334907,89	103364,04	76359	23567	23	58715	145880
					231442,98	28679,82	52769	6539	–	10806	
267	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	230,28	2241		516057		516057	–	557342
					–		–		–	41285	
268	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	228	1336,52	7,34	304726	1673	61743	239378	587632
					1058,38	2,13	241310	486	–	43528	
271	2900-0005-0013 (пл)	патрубок накладка 110/32 седловидная К=22,000;	шт	22	5807		127754		127754	–	137974
					–		–		–	10220	
273	2900-0005-0009 (пл)	Муфта п/э д=32 мм К=22,000;	шт	22	446		9812		9812	–	10597
					–		–		–	785	
274	2900-0005-0010 (пл)	Переход ПЭ/сталь ПЭ32/ СТ32 К=22,000;	шт	22	6139		135058		135058	–	145863
					–		–		–	10805	
4.11 Сигнальная лента и провод											
346	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1577	293,53	155,44	462898	245132	235	208459	725066
					137,94	45,65	217531	71995	–	53709	

347	2306-0128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,577	90661		142972		142972	–	154410
					–		–		–	11438	
348	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,577	26976,54	18616,36	42542	29358	–	11996	58901
					8360,18	4109,7	13184	6481	–	4363	
349	2900-0010-0010 (пл)	Лента сигнальная Осторожно газ	м	1577	6		9462		9462	–	10219
					–		–		–	757	
4.14 земляные работы											
358	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	118,275	3298,67	154,91	390150	18322	255651	120154	551128
					982,26	43,89	116177	5191	–	40824	
359	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	157	1560,02	–	244923	–	–	176345	454969
					1560,02	–	244923	–	–	33701	
360	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	99,9552	814,53	–	81417	–	–	58620	151240
					814,53	–	81417	–	–	11203	
361	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	4176,7214	165,21	158,85	690041	663491	–	161019	919145
					6,36	47,19	26550	197087	–	68085	
362	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	103,3438	784,65	320,7	81089	33142	78	40740	131575
					463,2	84,32	47869	8714	–	9746	

363	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,8359	1560,04	–	40305	–	–	29020	74871
					1560,04	–	40305	–	–	5546	
364	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3169,8501	17,79	17,79	56385	56385	–	15533	77671
					–	6,81	–	21573	–	5753	
365	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3169,8501	151,99	72,61	481778	230155	–	256296	797120
					79,38	32,92	251623	104344	–	59046	
366	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	758,977	814,54	–	618214	–	–	445114	1148394
					814,54	–	618214	–	–	85066	
		4.16 Контроль качество стыков									
378	1339-0201-0516	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	108	3106,1	90,9	335459	9817	12874	190788	568347
					2896	–	312768	–	–	42100	
		Итого по смете					**62 196 131**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 473 400				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 652 264				
		- в т ч. зарплата машинистов, тенге					819 044				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 468 262				
		Накладные расходы, тенге					7 995 085				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 607 120				
		ИТОГО					**62 196 131**				
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования					**62 196 131**				
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**808 550**				
		Итого:					**63 004 681**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**573 343**				
		Итого					**63 578 024**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**1 271 560**				
		Итого сметная стоимость					**64 849 584**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**68 092 063**				
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**61 282 857,14**				
		НДС 12%					**7 353 942,86**				
		ИТОГО:					**68 636 800,00**				

Локальная смета №2-1доп

Газопровод среднего давления. Дополнительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Переход газопровода для трубы методом ГНБ										
1	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания		1210,7	10743,44	7866,83	13006855	9524198	16823	8558586	23290676
		НР - 99%; СП - 8%				2862,72	4277,93	3465834	5179202		1725235	
2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка/футляр/	км трубопровода		1,2107	-333907,60	-102365,72	-404255	-123932	-121	-311775	-773312
		НР - 99%; СП - 8%				-231442,00	-28679,90	-280202	-34722		-57282	

3	1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания		112	12515,17	9096,23	1401699	1018778	2179	922500	2510135
		НР - 99%; СП - 8%				3399,48	4920,32	380742	551076		185936	
4	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода		0,112	-434469,60	-144638,72	-48661	-16200	-11	-36677	-92164
		НР - 99%; СП - 8%				-289731,00	-41048,34	-32450	-4597		-6827	
5	1122-1401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания		471	14583,92	10445,03	6869027	4919608	35256	4503709	12282554
		НР - 99%; СП - 8%				4064,04	5594,56	1914163	2635038		909819	
6	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода		0,471	-595735,23	-236018,62	-280591	-111165	-366	-199302	-518285
		НР - 99%; СП - 8%				-358938,00	-68482,38	-169060	-32255		-38391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20544074	15211288	53760	13437041	36699603
								5279027	8293742	--	2718490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20544074				
	Материалы		Тенге					53759				
	Всего заработная плата		Тенге						13572769			
		Накладные расходы	Тенге					13437041				
		Сметная прибыль	Тенге					2718489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36699604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9541
		Сметная заработная плата	Тенге						13572769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36699604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9541
		Сметная заработная плата	Тенге						13572769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									36699603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5279027				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						15211288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8293742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							53760		
		- Накладные расходы	Тенге								13437041	
		- Сметная прибыль	Тенге								2718490	
		ИТОГО					**36 699 603**					
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования					**36 699 603**					
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**477 095**					
		Итого:					**37 176 698**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**338 308**					
		Итого					**37 515 006**					
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**750 300**					
		Итого сметная стоимость					**38 265 306**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**40 178 571**					
		Поправочнй коэфициент к=1					**40 178 571,43**					
		НДС 12%					**4 821 428,57**					
		ИТОГО:					**45 000 000,00**					
		ИТОГО по двум СМР без НДС					**101 461 428,57**					
		по двум СМР НДС 12%					**12 175 371,43**					
		ИТОГО по двум СМР с НДС					**113 636 800,00**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального

Б.Т.Куралбаев

ТЕХНАДЗОР:
инженер-эксперт

А.С.Зейнетов

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

М.Муталиев

прораб

А.Амангелді

Автор:
Директор ТОО "AstanaMixBuilding"

К. Муталиев