Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\03 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.
Дополнительное соглашение №42\05 от 16.08.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость за отчетный период	Всего к оплате
								на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области	**1 059 168 810,80**	**725 540 756,40**	**52 288 322,15**							**6 274 598,66**	**58 562 920,81**
Удержание аванса 30%											
Итого затраты подрядчика	**1 059 168 810,80**	**725 540 756,40**	**52 288 322,15**							**6 274 598,66**	**58 562 920,81**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

_____ **Т.Абдакимов**

Технадзор:
директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Д. Егембердиев**

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **М.Муталиев**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Технадзор: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №42 от 26.03.2020г.

Дополнительное соглашение №42\01 от 13.05.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Дополнительное соглашение №42\02 от 16.06.2020г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Дополнительное соглашение №42\03 от 16.02.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Дополнительное соглашение №42\04 от 25.05.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Дополнительное соглашение №42\05 от 16.08.2021г. к договору о государственных закупках работ № 42 от 26.03.2020г.

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с газификацией н.п. Какпак, Зангар (Бижансарай), Сырлысай с/о Какпак Казыгуртского района Туркестанской области

АКТ №10
выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1											
3.9 Опознавательные столбики											
1	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	46	827,54	–	38067	–	4772	35959	79948
					723,8	–	33295	–	–	5922	
2	2900-0011-0001 (пп)	Табличка указатель	шт	46	144		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	
		Итого по смете					**87 102**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 295				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 396				
		Накладные расходы, тенге					35 959				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 452				
Локальная смета №2-2-1											

Раздел 2 Переход № 1 через водные преграды												
93	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=1,940;	м3 грунта	42,486	165,21	158,85	7019	6749	–	1638	9350
					6,36	47,19	270	2005	–	693	
94	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,31	1560,31	–	2044	–	–	1472	3797
					1560,31	–	2044	–	–	281	
95	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,25	6050,86	1656,95	31767	8699	7395	18136	53895
					2985,33	689,71	15673	3621	–	3992	
96	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=1,600;	м3 грунта	21,52	17,8	17,8	383	383	–	105	527
					–	6,78	–	146	–	39	
97	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,38	814,5	–	4382	–	–	3155	8140
					814,5	–	4382	–	–	603	
98	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,4	23155	1144,17	55572	2746	40490	11774	72734
					5140	251,25	12336	603	–	5388	
99	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000;	т	0,158	14265,82	1348,1	2254	213	5	1934	4523
					12886,08	563,29	2036	89	–	335	
100	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,12	237762		28531		28531	–	30813
					–		–		–	2282	

101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	221225		708		708	–	765
					—		—		—	—	
					–		–		–	57	
102	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0348	18850,57	1350,57	656	47	10	556	1309
					—	—	—	—	—	—	
					17212,64	344,83	599	12	–	97	
103	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02784	202102		5627		5627	–	6077
					—		—		—	—	
					–		–		–	450	
104	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00696	221225		1540		1540	–	1663
					—		—		—	—	
					–		–		–	123	
105	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,08792	24294,81	11214,74	2136	986	186	849	3224
					—	—	—	—	—	—	
					10964,51	3025,48	964	266	–	239	
106	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,08792	514897		45270		45270	–	48892
					—		—		—	—	
					–		–		–	3622	

107	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000;	т	0,08792	2934,49	500,45	258	44	24	131	420
					2161,06	–	190	–	–	31	
108	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01028	682003,89	6906,61	7011	71	6347	715	8344
					57684,82	1264,59	593	13	–	618	
109	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0278	491906,47	1258,99	13675	35	11783	1703	16608
					66798,56	503,6	1857	14	–	1230	
110	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,85	173,68	3,16	495	9	346	98	640
					49,12	0,7	140	2	–	47	
111	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	5,432	165,32	158,87	898	863	–	210	1197
					6,44	47,13	35	256	–	89	
112	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,17	1558,82	–	265	–	–	191	492
					1558,82	–	265	–	–	36	
113	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,633	6052,13	1657,19	3831	1049	892	2186	6498
					2985,78	688,78	1890	436	–	481	

114	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	3,712	17,78	17,78	66	66	–	18	91
					–	6,73	–	25	–	7	
115	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	0,934	814,78	–	761	–	–	548	1414
					814,78	–	761	–	–	105	
116	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	23152,17	1141,3	10650	525	7761	2257	13940
					5139,13	252,17	2364	116	–	1033	
117	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03974	14267,74	1358,83	567	54	1	486	1137
					12883,74	553,6	512	22	–	84	
118	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023	237762		5469		5469	–	5907
					–		–		–	438	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	221225		177		177	–	191
					–		–		–	14	
120	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,01594	18820,58	1317,44	300	21	5	255	599
					17189,46	376,41	274	6	–	44	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01304	202102		2635		2635	–	2846
					–		–		–	211	

122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	221225		642		642	–	693
					–		–		–	51	
123	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0202	24405,94	11188,12	493	226	45	195	743
					10990,1	3019,8	222	61	–	55	
124	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0202	514897		10401		10401	–	11233
					–		–		–	832	
125	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0202	2920,79	495,05	59	10	5	30	96
					2178,22	–	44	–	–	7	
126	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00514	682101,17	7003,89	3506	36	3173	359	4174
					57782,1	1361,87	297	7	–	309	
127	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0139	491942,45	1294,96	6838	18	5891	853	8306
					66834,53	575,54	929	8	–	615	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,14	174,56	3,51	199	4	139	39	257
					49,12	–	56	–	–	19	

129	2302-0101-0721	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837		1837		1837	–	1984
					–		–		–	147	
130	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	726		5082		5082	–	5489
					–		–		–	407	
Раздел 3 Защитные мероприятия и устройства. 3.1 (Альбом 5 АС-7) Защита ГРПШ от проводов ВЛ											
131	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=200,000;	м3	116	23793,65	1143,92	2760063	132695	2031116	569086	3595481
					5140,1	251,01	596252	29117	–	266332	
132	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % К=200,000;	т конструкций	14,434	107238,53	1530	1547881	22084	138668	961632	2710274
					96101,5	453,17	1387129	6541	–	200761	
136	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=200,000; кмат1=0;	шт.	400	970,13	120,33	388053	48133	–	251758	690996
					849,8	24,36	339920	9744	–	51185	
138	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=200,000; кмат1=0;	шт.	400	1293,6	201	517438	80398	–	331331	916671
					1092,6	57,86	437040	23142	–	67902	
140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=200,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	552	173,98	3,3	96037	1823	67124	18883	124114

					49,08	0,5	27090	276	–	9194	
3.3 Альбом 6 лист М3-3) Защитное заземление газопровода на отдельностоящей опоре											
145	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	84	1022,67	172,87	85904	14521	–	53974	151068
					849,8	42,63	71383	3581	–	11190	
147	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=84,000;	т стальных элементов	0,1008	681964,29	6914,68	68742	697	62230	7015	81818
					57688,49	1289,68	5815	130	–	6061	
4.8 Установка п/э крана под люк на газоходах											
282	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=6,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	6	13213,83	7229,83	79283	43379	2399	57144	147341
					5584,17	2487	33505	14922	–	10914	
283	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	6781		40686		40686	–	43941
					–		–		–	3255	
284	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=6,000;	комплект	6	21553		129318		129318	–	139663
					–		–		–	10345	
285	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	4	1617,75	906,5	6471	3626	–	4857	12234
					711,25	317,75	2845	1271	–	906	
286	2900-0004-0002 (пл)	Плита ОПТ-6 Ж/Б К=4,000;	шт	4	8571		34284		34284	–	37027
					–		–		–	2743	
287	2900-0004-0003 (пл)	Лист фторопластовый толщ 10 мм К=6,000;	кг	21,72	5089		110533		110533	–	119376

					–		–		–	8843	
288	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=4,000;	шт.	12	1370,92	894	16451	10728	–	8490	26936
					476,92	237,75	5723	2853	–	1995	
289	2900-0004-0005 (пл)	Кран п/э 225 мм К=4,000;	шт	4	589991		2359964		2359964	–	2548761
					–		–		–	188797	
290	2900-0003-0002 (пл)	Муфта п/э с3Н 225 мм К=4,000;	шт	8	7146		57168		57168	–	61741
					–		–		–	4573	
291	2900-0004-0006 (пл)	Штанга телескопическая приводная для шаровых кранов К=4,000;	шт	4	10955		43820		43820	–	47326
					–		–		–	3506	
292	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м3 подстилающего слоя	0,12	20533,33	8,33	2464	1	2040	398	3091
					3525	–	423	–	–	229	
293	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,75	22033,33	980	16525	735	12746	3003	21090
					4058,67	341,33	3044	256	–	1562	
294	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=4,000;	м3 основания	10,48	3298,66	154,87	34570	1623	22653	10646	48833
					982,25	43,89	10294	460	–	3617	
295	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=5,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	5	13214	7229,8	66070	36149	2000	47621	122786
					5584,2	2487,2	27921	12436	–	9095	

296	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	6781		33905		33905	–	36617
					–		–		–	2712	
297	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=5,000;	комплект	5	21553		107765		107765	–	116386
					–		–		–	8621	
298	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % К=5,000;	шт. сборных конструкций	5	1618	906,6	8090	4533	–	6070	15293
					711,4	317,4	3557	1587	–	1133	
299	2900-0004-0001 (пл)	Плита ОПТ-4 Ж/Б К=3,000;	шт	3	5893		17679		17679	–	19093
					–		–		–	1414	
300	2900-0004-0003 (пл)	Листа фторопластовый толщ 10 мм К=5,000;	кг	18,1	5089		92111		92111	–	99480
					–		–		–	7369	
301	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=5,000;	шт.	15	1370,93	894	20564	13410	–	10613	33671
					476,93	237,73	7154	3566	–	2494	
302	2900-0004-0008 (пл)	Кран п/э 90 мм К=3,000;	шт	3	67115		201345		201345	–	217453
					–		–		–	16108	
303	2900-0003-0002 (пл)	Муфта п/э с3Н 90 мм К=3,000;	шт	6	1793		10758		10758	–	11619
					–		–		–	861	
304	2900-0004-0006 (пл)	Штанга телескопическая приводная для шаровых кранов К=3,000;	шт	3	10955		32865		32865	–	35494
					–		–		–	2629	

305	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=5,000;	м3 подстилающего слоя	0,1	20540	10	2054	1	1701	331	2576
					—	—	—	—	—	—	
					3520	–	352	–	–	191	
306	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,625	22035,2	979,2	13772	612	10624	2502	17576
					—	—	—	—	—	—	
					4057,6	340,8	2536	213	–	1302	
307	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=5,000;	м3 основания	13,1	3298,7	154,89	43213	2029	28316	13309	61044
					—	—	—	—	—	—	
					982,29	43,89	12868	575	–	4522	
308	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=57,000:	м3 сборных железобетонных конструкций	57	13213,88	7229,86	753191	412102	22792	542877	1399753
					—	—	—	—	—	—	
					5584,16	2487,16	318297	141768	–	103685	
309	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=57,000;	шт.	57	6781		386517		386517	–	417438
					—		—		—	—	
					–		–		–	30921	
310	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=57,000;	комплект	57	21553		1228521		1228521	–	1326803
					—		—		—	—	
					–		–		–	98282	
311	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % К=17,000;	шт. сборных конструкций	17	1617,88	906,53	27504	15411	–	20639	51994
					—	—	—	—	—	—	
					711,35	317,53	12093	5398	–	3851	
312	2900-0004-0001 (пл)	Плита ОПТ-4 Ж/Б К=5,000;	шт	5	5893		29465		29465	–	31822
					—		—		—	—	
					–		–		–	2357	
313	2900-0004-0003 (пл)	Листа фторопластовый толщ 10 мм К=57,000;	кг	206,34	5089		1050064		1050064	–	1134069

					–		–		–	84005	
314	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	103	1370,93	894	141206	92082	–	72874	231206
					476,93	237,73	49124	24486	–	17126	
315	2900-0004-0008 (пл)	Кран п/э 63 мм К=5,000;	шт	5	47989		239945		239945	–	259141
					–		–		–	19196	
316	2900-0003-0002 (пл)	Муфта п/э с3Н 63 мм К=5,000;	шт	10	809		8090		8090	–	8737
					–		–		–	647	
317	2900-0004-0006 (пл)	Штанга телескопическая приводная для шаровых кранов К=5,000;	шт	5	10955		54775		54775	–	59157
					–		–		–	4382	
318	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=57,000;	м3 подстилающего слоя	1,14	20534,21	7,89	23409	9	19382	3777	29361
					3524,56	–	4018	–	–	2175	
319	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=57,000;	м3	7,125	22033,96	979,23	156992	6977	121100	28524	200357
					4058,25	341,05	28915	2430	–	14841	
320	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=31,000;	м3 основания	81,22	3298,67	154,91	267918	12582	175557	82511	378463
					982,26	43,89	79779	3565	–	28034	
4.9 Контрольные трубки на газопроводе (1001 шт)											
321	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	880	5890,64	2067,21	5183759	1819145	437417	3539277	9420879
					3326,36	736,17	2927197	647830	–	697843	
325	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 % К=0,470;	м3 основания	413,6	5320,49	225,73	2200553	93360	1700930	428387	2766998
					982,26	63,95	406263	26451	–	210315	

329	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	77,767	87,54	2,31	6808	180	3361	2268	9802
					42,01	0,26	3267	20	–	726	
330	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	77,767	125,07	3,3	9726	257	5653	2661	13378
					49,07	0,51	3816	40	–	991	
4.10 Узел вывода сигнального провода на поверхность земли (669 шт)											
331	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,08417	85054,93	21072,34	92214	22846	2538	50189	153795
					61641,62	5449,33	66830	5908	–	11392	
333	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,18128	711970,43	6917,48	129066	1254	117354	12617	153018
					57689,76	1290,82	10458	234	–	11335	
335	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=440,000;	м3	2,2	20755,45	979,09	45662	2154	34580	8806	58825
					4058,18	340,45	8928	749	–	4357	
336	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=440,000;	т	1,6588	71868,22	17094,89	119215	28357	2452	90159	226124
					53295,15	6432,36	88406	10670	–	16750	
338	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=440,000;	м3 основания	26,4	3298,71	154,92	87086	4090	57064	26820	123018
					982,27	43,9	25932	1159	–	9112	
339	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=440,000;	т фасонных частей	4,0216	985137,01	497995,57	3961827	2002739	75272	2425266	6798060
					468424,51	140727,07	1883816	565948	–	510967	

341	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=440,000;	км трубопровода	0,22	278627,27	72200	61298	15884	8	49270	119413
					—	—	—	—	—	—	
					206390,91	19827,27	45406	4362	–	8845	
344	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=44,000;	м3 подстилающего слоя	15,5584	6040,53	956,01	93981	14874	34309	47612	152920
					—	—	—	—	—	—	
					2879,34	376,2	44798	5853	–	11327	
345	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=440,000;	м2 покрытия	155,584	567,71	141,9	88326	22077	26149	44705	143673
					—	—	—	—	—	—	
					257,74	47,94	40100	7458	–	10642	
4.12 Опознавательные столбики											
350	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	337	1090,03	832,96	367341	280708	86633	123852	530488
					—	—	—	—	—	—	
					–	340,29	–	114678	–	39295	
351	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=337,000;	м3	16,85	67006		1129051		1129051	–	1219375
					—		—		—	—	
					–		–		–	90324	
352	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=337,000;	м3	19,209	23577,39	1143,94	452898	21974	332188	94238	590907
					—	—	—	—	—	—	
					5140,09	251,03	98736	4822	–	43771	
353	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	752	827,56	–	622324	–	78019	587849	1306987
					—	—	—	—	—	—	
					723,81	–	544305	–	–	96814	
354	2900-0011-0001 (пл)	Табличка указатель	шт	752	144		108288		108288	–	116951
					—		—		—	—	
					–		–		–	8663	
4.15 Вскрытие и восстановлние дорожных покрытий											

368	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	468,75	576,99	126,77	270464	59423	191289	40188	335498
					42,14	37,25	19753	17461	–	24852	
369	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	53,136	2737,17	1191,81	145442	63328	–	117067	283510
					1545,36	494,6	82114	26281	–	21001	
370	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 основания или покрытия	590,4	135,13	101,41	79779	59875	–	40496	129897
					33,71	29,8	19904	17592	–	9622	
371	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	590,4	577	126,77	340658	74845	240933	50620	422580
					42,14	37,25	24880	21990	–	12028	
372	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	590,4	1320,72	96,94	779755	57234	697645	31302	891051
					42,13	28,9	24876	17061	–	66004	
373	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	590,4	1159,71	96,94	684693	57234	602583	45292	788384
					42,13	28,9	24876	17061	–	58399	

374	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	590,4	254,67	0,04	150355	24	150198	144	162539
					0,23	–	133	–	–	12040	
		Итого по смете					**45 102 249**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 714 068				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 309 093				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 692 207				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 413 709				
		Накладные расходы, тенге					10 693 734				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 130 443				
Локальная смета №2-3-1											
3.5 Установка п/э крана под люк на газоходах											
110	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	2	13214	7230	26428	14460	800	19048	49114
					5584	2487	11168	4974	–	3638	
111	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	6781		13562		13562	–	14647
					–		–		–	1085	
112	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	21553		43106		43106	–	46554
					–		–		–	3448	
115	2900-0004-0003 (пл)	Лист фторопластовый толщ 10 мм К=2,000;	кг	7,24	5089		36844		36844	–	39792
					–		–		–	2948	

120	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	0,04	20500	–	820	–	679	133	1029
					3525	–	141	–	–	76	
121	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,25	22036	980	5509	245	4249	1002	7032
					4060	344	1015	86	–	521	
123	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=16,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	16	13213,88	7229,88	211422	115678	6398	152386	392913
					5584,13	2487,19	89346	39795	–	29105	
124	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=16,000;	шт.	16	6781		108496		108496	–	117176
					–		–		–	8680	
125	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=16,000;	комплект	16	21553		344848		344848	–	372436
					–		–		–	27588	
128	2900-0004-0003 (пл)	Лист фторопластовый толщ 10 мм К=16,000;	кг	57,92	5089		294755		294755	–	318335
					–		–		–	23580	
133	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=16,000;	м3 подстилающего слоя	0,32	20534,38	9,38	6571	3	5440	1060	8241
					3525	–	1128	–	–	610	
134	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	2	22033,5	978,5	44067	1957	33994	8006	56239
					4058	341	8116	682	–	4166	
3.6 Контрольные трубки на газопроводе 220 шт											
136	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	107	5890,64	2067,21	630299	221192	53186	430344	1145494

					3326,36	736,17	355921	78770	–	84851	
140	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство НР = 99 % К=0,470;	м3 основания	50,29	5320,5	225,73	267568	11352	206818	52088	345228
					982,26	63,95	49398	3216	–	25572	
144	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,38	87,59	2,39	734	20	362	244	1056
					42	0,24	352	2	–	78	
145	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,38	124,94	3,22	1047	27	609	286	1440
					49,05	0,48	411	4	–	107	
3.9 Опознавательные столбики											
165	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	128	1090,02	832,95	139523	106618	32905	47042	201490
					---	340,29	–	43557	–	14925	
166	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=128,000;	м3	6,4	67006		428838		428838	–	463145
					–		–		–	34307	
167	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=128,000;	м3	7,296	23577,3	1143,91	172020	8346	126172	35794	224439
					5140,08	251,1	37502	1832	–	16625	
168	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	128	827,56	–	105928	–	13280	100060	222467
					723,81	–	92648	–	–	16479	
169	2900-0011-0001 (пл)	Табличка указатель	шт	128	144		18432		18432	–	19907
					–		–		–	1475	

3.12 Контроль качества стыков											
187	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,526; ктрм1=0,526; кэкс1=0,526; кмат1=0,526;	км трубопровода	4,7	203568,09	170069,79	956770	799328	14735	286108	1242308
					30363,19	36531,28	142707	171697	–	99430	
188	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,147; ктрм1=0,147; кэкс1=0,147; кмат1=0,147;	км трубопровода	5,692	56890,9	47529,16	323823	270536	4988	96834	454310
					8485,42	10209,42	48299	58112	–	33653	
		Итого по смете					**5 744 792**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					838 152				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 549 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					402 727				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 793 496				
		Накладные расходы, тенге					1 230 435				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					432 947				
Локальная смета №2-4-1											
3.6 Установка п/э крана под люк на газоходах											
128	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=14,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	14	13213,86	7229,86	184994	101218	5598	133338	343799
					5584,14	2487,14	78178	34820	–	25467	
129	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	14	6781		94934		94934	–	102529
					–		–		–	7595	
130	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=14,000;	комплект	14	21553		301742		301742	–	325881
					–		–		–	24139	
133	2900-0004-0003 (пл)	Лист фторопластовый толщ 10 мм К=14,000;	кг	50,68	5089		257911		257911	–	278544

					–		–		–	20633	
138	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	0,28	20535,71	7,14	5750	2	4761	928	7212
					3525	–	987	–	–	534	
139	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=14,000;	м3	1,75	22034,29	979,43	38560	1714	29744	7006	49211
					4058,29	341,14	7102	597	–	3645	
3.10 Опознавательные столбики											
170	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	71	1090,03	832,96	77392	59140	18252	26093	111764
					–	340,28	–	24160	–	8279	
171	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=71,000;	м3	3,55	67006		237871		237871	–	256901
					–		–		–	19030	
172	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=71,000;	м3	4,047	23576,97	1143,81	95416	4629	69985	19855	124493
					5140,1	251,3	20802	1017	–	9222	
173	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	116	827,56	–	95997	–	12035	90679	201610
					723,81	–	83962	–	–	14934	
174	2900-0011-0001 (пл)	Табличка указатель	шт	116	144		16704		16704	–	18040
					–		–		–	1336	
3.13 Контроль качества стыков											
186	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,21; ктрм1=0,21; кэкс1=0,21; кмат1=0,21;	км трубопровода	0,212	81278,3	67900,94	17231	14395	266	5152	24174
					12122,64	14580,19	2570	3091	–	1791	

187	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 % ктрр1=0,147; ктрм1=0,147; кэкс1=0,147; кмат1=0,147;	км трубопровода	3,624	56891,28	47529,53	206174	172247	3176	61653	289253
					8485,38	10209,44	30751	36999	–	21426	
		Итого по смете					**2 133 411**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					224 352				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					353 345				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 684				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 052 979				
		Накладные расходы, тенге					344 704				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					158 031				
		ИТОГО					**53 067 554**				
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования					**53 067 554**				
		Временные здания и сооружения 1,3%:					**689 878**				
		Итого:					**53 757 433**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					**489 193**				
		Итого					**54 246 625**				
		Непредвиденные работы и затраты -2%					**1 084 933**				
		Итого сметная стоимость					**55 331 558**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах					**58 098 136**				
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**52 288 322,15**				
		НДС 12%					**6 274 598,66**				
		ИТОГО:					**58 562 920,81**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

Т.Абдакимов

ТЕХНАДЗОР:
инженер-эксперт
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

А.С.Зейнетов

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

М.Муталиев

Автор:
Директор ТОО "AstanaMixBuilding"

К. Муталиев

прораб

М.Альшеров