Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2019 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№36 от 13 июня 2018 года*
Сумма договора	*1 303 543 360 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*609 244 047,20*	*100 000 000,00*			
2. в т.ч. за март месяц	*100 000 000,00*	*100 000 000,00*			
3. НДС 12% в том числе		*10 714 285,71*			
4. Итого за март месяц		*100 000 000,00*			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***100 000 000,00***			

Сумма прописью к оплате: ***Сто миллионов тенге, 00 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

наименование, адрес

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №7

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Март 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ					
1	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**31,2000**		**58403,46**	**1822188**
		Итого оплата труда:				**13966,92**	**435768**
		Итого эксплуатация машин:				**16610,07**	**518234**
		Итого материалов:				**31799,79**	**992153**
		Накладные расходы	%	--		9537,48	297569
		Сметная прибыль	%	8		5435,27	169581
		Сметная стоимость:				**73376,21**	**2289338**
2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,8000**		**13713,05**	**10970**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**10351**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**555**
		Итого материалов:				**275,40**	**220**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	5698
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	1333
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**18002**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3000**		**10443,04**	**24019**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**22361**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**1472**
		Итого материалов:				**275,40**	**633**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	12323
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	2907
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**39250**
4	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**3,2000**		**10820,59**	**34626**
		Итого оплата труда:				**10072,00**	**32230**
		Итого эксплуатация машин:				**656,11**	**2100**
		Итого материалов:				**275,40**	**881**
		Накладные расходы	%	--		5550,84	17763
		Сметная прибыль	%	8		1309,71	4191
		Сметная стоимость:				**17681,14**	**56580**
5	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1450**		**314254,64**	**45567**
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**23133**
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**124**
		Итого материалов:				**154210,74**	**22361**
		Накладные расходы	%	--		93982,34	13627
		Сметная прибыль	%	8		32658,96	4736
		Сметная стоимость:				**440895,93**	**63930**
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ					
6	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**590,0000**		**44343,66**	**26162759**
		Итого оплата труда:				**6430,53**	**3794013**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**646320**
		Итого материалов:				**37086,09**	**21880794**
		Накладные расходы	%	--		5131,22	3027417
		Сметная прибыль	%	8		3957,99	2335214
		Сметная стоимость:				**53432,87**	**31525391**
7	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**77,5000**		**13713,05**	**1062762**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**1002728**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**53753**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**21343**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	552004
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	129181
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**1743947**
8	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3580**		**10443,04**	**24625**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**22925**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**1509**
		Итого материалов:				**275,40**	**649**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	12634
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	2981
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**40240**
9	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	**м3**	**38,6800**		**51586,18**	**1995353**
		Итого оплата труда:				**11830,97**	**457622**
		Итого эксплуатация машин:				**3881,39**	**150132**
		Итого материалов:				**36695,56**	**1419384**
		Накладные расходы	%	--		8168,57	315960
		Сметная прибыль	%	8		4780,38	184905
		Сметная стоимость:				**64535,13**	**2496219**
10	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,6480**		**10443,04**	**48539**
		Итого оплата труда:				**9722,21**	**45189**
		Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**2974**
		Итого материалов:				**275,40**	**1280**
		Накладные расходы	%	--		5357,98	24904
		Сметная прибыль	%	8		1264,08	5875
		Сметная стоимость:				**17065,10**	**79319**
11	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**12,3520**		**13713,05**	**169384**
		Итого оплата труда:				**12938,42**	**159815**
		Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**8567**
		Итого материалов:				**275,40**	**3402**
		Накладные расходы	%	--		7122,63	87979
		Сметная прибыль	%	8		1666,85	20589
		Сметная стоимость:				**22502,54**	**277951**
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0630**		**314254,64**	**19798**
		Итого оплата труда:				**159540,51**	**10051**
		Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**54**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9715**
		Накладные расходы	%	--		93982,34	5921
		Сметная прибыль	%	8		32658,96	2058
		Сметная стоимость:				**440895,93**	**27776**
		ПЕРЕКРЫТИЕ 6-8 ЭТАЖ					
13	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5260**		**182979,08**	**96247**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	4081
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	8026
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**108354**
14	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9120**		**182979,08**	**166877**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	7076
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	13916
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**187869**
15	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3330**		**189337,53**	**63049**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	2673
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	5258
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**70981**
16	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6190**		**192359,44**	**119070**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	5049
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	9930
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**134049**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4820**		**182979,08**	**820112**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	34773
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	68391
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**923276**
18	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4980**		**182979,08**	**91124**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	3864
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	7599
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**102586**
19	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,0040**		**189337,53**	**947445**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	40172
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	79009
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**1066626**
20	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9020**		**189337,53**	**360120**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	15269
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	30031
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**405420**
21	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4820**		**182979,08**	**820112**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	34773
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	68391
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**923276**
22	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8030**		**182979,08**	**329911**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	13988

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	27512
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**371411**
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**192359,44**	**5771**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	245
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	481
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**6497**
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
24	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1280**		**182979,08**	**206400**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	8751
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	17212
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**232364**
25	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6930**		**192359,44**	**133305**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	5652
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	11117
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**150074**
26	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3180**		**189337,53**	**60209**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	2553
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	5021
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**67783**
		ПЕРЕКРЫТИЕ 9-ГО ЭТАЖА					
27	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5960**		**182979,08**	**292035**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	12382
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	24353
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**328770**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4330**		**182979,08**	**262209**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	11118
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	21866
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**295193**
29	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7810**		**182979,08**	**325886**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	13818
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	27176
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**366880**
30	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**43,0420**		**189337,53**	**8149466**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	345537
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	679600
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**9174604**
31	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7500**		**192359,44**	**144270**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	6117
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	12031
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**162418**
32	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4940**		**182979,08**	**273371**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	11591
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	22797
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**307759**
33	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1660**		**182979,08**	**30375**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	1288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	2533
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**34195**
34	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6680**		**189337,53**	**315815**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	13391
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	26336
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**355542**
35	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6340**		**189337,53**	**120040**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	5090
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	10010
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**135140**
36	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4940**		**182979,08**	**273371**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	11591
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	22797
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**307759**
37	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6010**		**182979,08**	**109970**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	4663
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	9171
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**123804**
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**192359,44**	**1924**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	82
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	160
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**2166**
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3760**		**182979,08**	**68800**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	2917
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	5737
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**77455**
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2310**		**192359,44**	**44435**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	1884
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	3706
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**50025**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1060**		**189337,53**	**20070**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	851
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	1674
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**22594**
42	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5960**		**182979,08**	**292035**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	12382
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	24353
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**328770**
43	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4330**		**182979,08**	**262209**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	11118
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	21866
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**295193**
44	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7810**		**182979,08**	**325886**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	13818

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	27176
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**366880**
45	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19,6380**		**189337,53**	**3718210**
		Накладные расходы	%	--		8027,91	157652
		Сметная прибыль	%	8		15789,24	310069
		Сметная стоимость:				**213154,68**	**4185932**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7650**		**192359,44**	**147155**
		Накладные расходы	%	--		8156,04	6239
		Сметная прибыль	%	8		16041,24	12272
		Сметная стоимость:				**216556,72**	**165666**
47	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3760**		**182979,08**	**68800**
		Накладные расходы	%	--		7758,31	2917
		Сметная прибыль	%	8		15258,99	5737
		Сметная стоимость:				**205996,38**	**77455**
48	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,7770**		**205564,80**	**159724**
		Накладные расходы	%	--		8715,95	6772
		Сметная прибыль	%	8		17142,46	13320
		Сметная стоимость:				**231423,21**	**179816**
			ПЕРЕМЫЧКИ				
49	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1252,0000**		**1431,87**	**1792701**
		Итого оплата труда:				**813,95**	**1019067**
		Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**968679**
		Итого материалов:				**28,33**	**35463**
		Накладные расходы	%	--		587,61	735683
		Сметная прибыль	%	8		161,56	202271
		Сметная стоимость:				**2181,03**	**2730655**
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ				

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**510,0000**		**13202,62**	**6733336**
		Итого оплата труда:				**3625,97**	**1849243**
		Итого эксплуатация машин:				**1648,37**	**840667**
		Итого материалов:				**8354,47**	**4260781**
		Накладные расходы	%	--		2479,88	1264740
		Сметная прибыль	%	8		1254,60	639846
		Сметная стоимость:				**16937,10**	**8637922**
51	**21-030302-0313 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226**	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	**шт.**	**8000,0000**		**263,82**	**2110560**
		Накладные расходы	%	--		11,19	89488
		Сметная прибыль	%	8		22,00	176004
		Сметная стоимость:				**297,01**	**2376052**
52	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,6000**		**315792,52**	**505268**
		Итого оплата труда:				**44692,54**	**71508**
		Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**2211**
		Итого материалов:				**270178,64**	**432286**
		Накладные расходы	%	--		37056,06	59290
		Сметная прибыль	%	8		28227,89	45165
		Сметная стоимость:				**381076,46**	**609722**
53	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,3000**		**242815,62**	**72845**
		Итого оплата труда:				**29646,53**	**8894**
		Итого эксплуатация машин:				**2602,80**	**781**
		Итого материалов:				**211486,85**	**63446**
		Накладные расходы	%	--		25994,38	7798
		Сметная прибыль	%	8		21504,80	6451
		Сметная стоимость:				**290314,80**	**87094**
54	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**385,0000**		**19147,67**	**7371853**
		Итого оплата труда:				**3564,10**	**1372179**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**551623**
		Итого материалов:				**14491,73**	**5579315**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2699,19	1039189
		Сметная прибыль	%	8		1747,75	672883
		Сметная стоимость:				**23594,61**	**9083926**
55	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**7,0000**		**28021,77**	**196152**
		Итого оплата труда:				**4685,34**	**32797**
		Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**9027**
		Итого материалов:				**22353,77**	**156476**
		Накладные расходы	%	--		3669,19	25684
		Сметная прибыль	%	8		2535,28	17747
		Сметная стоимость:				**34226,24**	**239584**
56	**11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**556,0000**		**2110,46**	**1173416**
		Итого оплата труда:				**786,08**	**437063**
		Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**65722**
		Итого материалов:				**1234,30**	**686270**
		Накладные расходы	%	--		505,75	281195
		Сметная прибыль	%	8		209,30	116369
		Сметная стоимость:				**2825,50**	**1570979**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**71002529**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71002529**
Материалы -			Тенге				**35566854**
Всего заработная плата -			Тенге				**10806937**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21736367**
		Накладные расходы -	Тенге				**8709002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6376922**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86088453**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10806937**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**86088453**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14013**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10806937**

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
57	**11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**21698,64**	**21699**
		Итого оплата труда:				**10731,43**	**10731**
		Итого эксплуатация машин:				**770,41**	**770**
		Итого материалов:				**10395,96**	**10396**
		Накладные расходы	%	--		7676,63	7677
		Сметная прибыль	%	8		2350,02	2350
		Сметная стоимость:				**31725,30**	**31725**
58	**23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**33156,02**	**33156**
		Накладные расходы	%	--		1405,82	1406
		Сметная прибыль	%	8		2764,95	2765
		Сметная стоимость:				**37326,78**	**37327**
59	**23-041013-0422 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**43660,32**	**43660**
		Накладные расходы	%	--		1851,20	1851
		Сметная прибыль	%	8		3640,92	3641
		Сметная стоимость:				**49152,44**	**49152**
60	**23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2295,60**	**2296**
		Накладные расходы	%	--		97,33	97
		Сметная прибыль	%	8		191,43	191
		Сметная стоимость:				**2584,37**	**2584**
61	**23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**50277,34**	**150832**
		Накладные расходы	%	--		2131,76	6395
		Сметная прибыль	%	8		4192,73	12578
		Сметная стоимость:				**56601,83**	**169805**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1332,00**	**7992**
		Накладные расходы	%	--		56,48	339
		Сметная прибыль	%	8		111,08	666
		Сметная стоимость:				**1499,55**	**8997**
63	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1770,70**	**5312**
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**4632**
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**951**
		Итого материалов:				**12,98**	**39**
		Накладные расходы	%	--		1047,23	3142
		Сметная прибыль	%	8		225,43	676
		Сметная стоимость:				**3043,36**	**9130**
64	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1338,93**	**10711**
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**9577**
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**1565**
		Итого материалов:				**10,11**	**81**
		Накладные расходы	%	--		810,52	6484
		Сметная прибыль	%	8		171,96	1376
		Сметная стоимость:				**2321,41**	**18571**
65	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**1047,32**	**83785**
		Итого оплата труда:				**960,07**	**76806**
		Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**9171**
		Итого материалов:				**10,28**	**822**
		Накладные расходы	%	--		648,87	51910
		Сметная прибыль	%	8		135,70	10856
		Сметная стоимость:				**1831,89**	**146551**
66	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**41,0000**		**1390,87**	**57026**
		Итого оплата труда:				**1276,75**	**52347**
		Итого эксплуатация машин:				**141,77**	**5813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19,24**	**789**
		Накладные расходы	%	--		862,82	35376
		Сметная прибыль	%	8		180,30	7392
		Сметная стоимость:				**2433,99**	**99794**
67	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1407,60**	**22522**
		Итого оплата труда:				**1175,92**	**18815**
		Итого эксплуатация машин:				**318,03**	**5089**
		Итого материалов:				**17,83**	**285**
		Накладные расходы	%	--		800,05	12801
		Сметная прибыль	%	8		176,61	2826
		Сметная стоимость:				**2384,26**	**38148**
68	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**1371,26**	**15084**
		Итого оплата труда:				**1133,02**	**12463**
		Итого эксплуатация машин:				**320,54**	**3526**
		Итого материалов:				**22,48**	**247**
		Накладные расходы	%	--		771,50	8487
		Сметная прибыль	%	8		171,42	1886
		Сметная стоимость:				**2314,18**	**25456**
69	**11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1432,83**	**24358**
		Итого оплата труда:				**1166,92**	**19838**
		Итого эксплуатация машин:				**346,22**	**5886**
		Итого материалов:				**33,08**	**562**
		Накладные расходы	%	--		795,46	13523
		Сметная прибыль	%	8		178,26	3030
		Сметная стоимость:				**2406,54**	**40911**
70	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**138,83**	**416**
		Накладные расходы	%	--		5,89	18
		Сметная прибыль	%	8		11,58	35
		Сметная стоимость:				**156,29**	**469**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,0000**		**203,15**	**1625**
		Накладные расходы	%	--		8,61	69
		Сметная прибыль	%	8		16,94	136
		Сметная стоимость:				**228,70**	**1830**
72	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**80,0000**		**334,83**	**26786**
		Накладные расходы	%	--		14,20	1136
		Сметная прибыль	%	8		27,92	2234
		Сметная стоимость:				**376,95**	**30156**
73	**23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**41,0000**		**531,84**	**21805**
		Накладные расходы	%	--		22,55	925
		Сметная прибыль	%	8		44,35	1818
		Сметная стоимость:				**598,74**	**24548**
74	**23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**16,0000**		**823,79**	**13181**
		Накладные расходы	%	--		34,93	559
		Сметная прибыль	%	8		68,70	1099
		Сметная стоимость:				**927,42**	**14839**
75	**23-010601-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**11,0000**		**1362,74**	**14990**
		Накладные расходы	%	--		57,78	636
		Сметная прибыль	%	8		113,64	1250
		Сметная стоимость:				**1534,16**	**16876**
76	**23-010601-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**17,0000**		**3039,64**	**51674**
		Накладные расходы	%	--		128,88	2191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		253,48	4309
		Сметная стоимость:				**3422,00**	**58174**
77	**23-02О101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1090,36**	**2181**
		Накладные расходы	%	--		46,23	92
		Сметная прибыль	%	8		90,93	182
		Сметная стоимость:				**1227,52**	**2455**
78	**23-02О101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**693,07**	**1386**
		Накладные расходы	%	--		29,39	59
		Сметная прибыль	%	8		57,80	116
		Сметная стоимость:				**780,25**	**1561**
79	**23-04О702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**1348,24**	**6741**
		Накладные расходы	%	--		57,17	286
		Сметная прибыль	%	8		112,43	562
		Сметная стоимость:				**1517,84**	**7589**
80	**23-04О702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20,0000**		**2295,60**	**45912**
		Накладные расходы	%	--		97,33	1947
		Сметная прибыль	%	8		191,43	3829
		Сметная стоимость:				**2584,37**	**51687**
81	**23-04О102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**80751,52**	**242255**
		Накладные расходы	%	--		3423,86	10272
		Сметная прибыль	%	8		6734,03	20202
		Сметная стоимость:				**90909,42**	**272728**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	23-040902-2101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды цапковые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25,0000		4304,95	107624
		Накладные расходы	%	--		182,53	4563
		Сметная прибыль	%	8		359,00	8975
		Сметная стоимость:				4846,48	121162
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
83	23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		80751,52	242255
		Накладные расходы	%	--		3423,86	10272
		Сметная прибыль	%	8		6734,03	20202
		Сметная стоимость:				90909,42	272728
84	23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,0000		2295,60	34434
		Накладные расходы	%	--		97,33	1460
		Сметная прибыль	%	8		191,43	2872
		Сметная стоимость:				2584,37	38766
85	23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17,0000		1348,24	22920
		Накладные расходы	%	--		57,17	972
		Сметная прибыль	%	8		112,43	1911
		Сметная стоимость:				1517,84	25803
86	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000		1770,70	5312
		Итого оплата труда:				1544,05	4632
		Итого эксплуатация машин:				317,03	951
		Итого материалов:				12,98	39
		Накладные расходы	%	--		1047,23	3142
		Сметная прибыль	%	8		225,43	676
		Сметная стоимость:				3043,36	9130

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**76,0000**		**1338,93**	**101759**
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**90985**
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**14865**
		Итого материалов:				**10,11**	**768**
		Накладные расходы	%	--		810,52	61600
		Сметная прибыль	%	8		171,96	13069
		Сметная стоимость:				**2321,41**	**176427**
88	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112,0000**		**1047,32**	**117299**
		Итого оплата труда:				**960,07**	**107528**
		Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**12840**
		Итого материалов:				**10,28**	**1151**
		Накладные расходы	%	--		648,87	72674
		Сметная прибыль	%	8		135,70	15198
		Сметная стоимость:				**1831,89**	**205171**
89	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43,0000**		**1390,87**	**59808**
		Итого оплата труда:				**1276,75**	**54900**
		Итого эксплуатация машин:				**141,77**	**6096**
		Итого материалов:				**19,24**	**827**
		Накладные расходы	%	--		862,82	37101
		Сметная прибыль	%	8		180,30	7753
		Сметная стоимость:				**2433,99**	**104662**
90	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,0000**		**1407,60**	**36598**
		Итого оплата труда:				**1175,92**	**30574**
		Итого эксплуатация машин:				**318,03**	**8269**
		Итого материалов:				**17,83**	**464**
		Накладные расходы	%	--		800,05	20801
		Сметная прибыль	%	8		176,61	4592
		Сметная стоимость:				**2384,26**	**61991**
91	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1371,26**	**4114**
		Итого оплата труда:				**1133,02**	**3399**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**320,54**	**962**
		Итого материалов:				**22,48**	**67**
		Накладные расходы	%	--		771,50	2315
		Сметная прибыль	%	8		171,42	514
		Сметная стоимость:				**2314,18**	**6943**
92	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**125,86**	**378**
		Накладные расходы	%	--		5,34	16
		Сметная прибыль	%	8		10,50	31
		Сметная стоимость:				**141,69**	**425**
93	**23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**76,0000**		**202,46**	**15387**
		Накладные расходы	%	--		8,58	652
		Сметная прибыль	%	8		16,88	1283
		Сметная стоимость:				**227,93**	**17323**
94	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**112,0000**		**313,75**	**35140**
		Накладные расходы	%	--		13,30	1490
		Сметная прибыль	%	8		26,16	2930
		Сметная стоимость:				**353,22**	**39560**
95	**23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**43,0000**		**487,95**	**20982**
		Накладные расходы	%	--		20,69	890
		Сметная прибыль	%	8		40,69	1750
		Сметная стоимость:				**549,33**	**23621**
96	**23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**26,0000**		**826,22**	**21482**
		Накладные расходы	%	--		35,03	911
		Сметная прибыль	%	8		68,90	1791
		Сметная стоимость:				**930,15**	**24184**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**23-010602-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**1306,82**	**3920**
		Накладные расходы	%	--		55,41	166
		Сметная прибыль	%	8		108,98	327
		Сметная стоимость:				**1471,21**	**4414**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1736795**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1171410**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1171410**
		Накладные расходы -	Тенге				**49668**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97686**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1318764**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**565386**
Материалы -			Тенге				**16539**
Всего заработная плата -			Тенге				**497227**
		Накладные расходы -	Тенге				**337031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72193**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**974610**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497227**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2293374**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497227**
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
98	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**516,04**	**2580**
		Итого оплата труда:				**513,31**	**2567**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**4**
		Итого материалов:				**2,15**	**11**
		Накладные расходы	%	--		345,07	1725
		Сметная прибыль	%	8		68,89	344
		Сметная стоимость:				**929,99**	**4650**
99	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**181,0000**		**498,79**	**90280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**492,60**	**89160**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**375**
		Итого материалов:				**4,77**	**864**
		Накладные расходы	%	--		331,29	59964
		Сметная прибыль	%	8		66,41	12020
		Сметная стоимость:				**896,49**	**162264**
100	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**5,0000**		**267,99**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		11,36	57
		Сметная прибыль	%	8		22,35	112
		Сметная стоимость:				**301,70**	**1509**
101	**23-010506-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**6,0000**		**677,20**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		28,71	172
		Сметная прибыль	%	8		56,47	339
		Сметная стоимость:				**762,39**	**4574**
102	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**175,0000**		**982,62**	**171959**
		Накладные расходы	%	--		41,66	7291
		Сметная прибыль	%	8		81,94	14340
		Сметная стоимость:				**1106,23**	**193590**
103	**23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**16,0000**		**115,73**	**1852**
		Накладные расходы	%	--		4,91	79
		Сметная прибыль	%	8		9,65	154
		Сметная стоимость:				**130,29**	**2085**
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
104	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**600,0000**		**138,83**	**83298**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,89	3532
		Сметная прибыль	%	8		11,58	6946
		Сметная стоимость:				**156,29**	**93776**
105	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**250,0000**		**203,15**	**50788**
		Накладные расходы	%	--		8,61	2153
		Сметная прибыль	%	8		16,94	4235
		Сметная стоимость:				**228,70**	**57176**
106	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**280,0000**		**334,83**	**93752**
		Накладные расходы	%	--		14,20	3975
		Сметная прибыль	%	8		27,92	7818
		Сметная стоимость:				**376,95**	**105546**
107	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**200,0000**		**1576,45**	**315291**
		Итого оплата труда:				**675,12**	**135024**
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**23002**
		Итого материалов:				**818,23**	**163646**
		Накладные расходы	%	--		491,90	98381
		Сметная прибыль	%	8		165,47	33094
		Сметная стоимость:				**2233,83**	**446765**
108	**23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**304,0000**		**674,13**	**204936**
		Накладные расходы	%	--		28,58	8689
		Сметная прибыль	%	8		56,22	17090
		Сметная стоимость:				**758,93**	**230715**
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
109	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**52,0000**		**125,86**	**6545**
		Накладные расходы	%	--		5,34	277

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10,50	546
		Сметная стоимость:				**141,69**	**7368**
110	**23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**561,0000**		**202,46**	**113580**
		Накладные расходы	%	--		8,58	4816
		Сметная прибыль	%	8		16,88	9472
		Сметная стоимость:				**227,93**	**127868**
111	**23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**381,0000**		**313,75**	**119539**
		Накладные расходы	%	--		13,30	5068
		Сметная прибыль	%	8		26,16	9969
		Сметная стоимость:				**353,22**	**134576**
112	**23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**200,0000**		**710,71**	**142142**
		Накладные расходы	%	--		30,13	6027
		Сметная прибыль	%	8		59,27	11854
		Сметная стоимость:				**800,11**	**160022**
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
113	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**300,0000**		**267,99**	**80397**
		Накладные расходы	%	--		11,36	3409
		Сметная прибыль	%	8		22,35	6704
		Сметная стоимость:				**301,70**	**90510**
114	**23-010506-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90x3,5 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**150,0000**		**677,20**	**101580**
		Накладные расходы	%	--		28,71	4307
		Сметная прибыль	%	8		56,47	8471
		Сметная стоимость:				**762,39**	**114358**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**450,0000**		**982,62**	**442179**
		Накладные расходы	%	--		41,66	18748
		Сметная прибыль	%	8		81,94	36874
		Сметная стоимость:				**1106,23**	**497802**
116	**23-010506-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**16,0000**		**2103,12**	**33650**
		Накладные расходы	%	--		89,17	1427
		Сметная прибыль	%	8		175,38	2806
		Сметная стоимость:				**2367,68**	**37883**
117	**21-110403-0914 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**47,0000**		**1361,75**	**64002**
		Накладные расходы	%	--		57,74	2714
		Сметная прибыль	%	8		113,56	5337
		Сметная стоимость:				**1533,05**	**72053**
			Т3,Т4				
118	**23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**47,0000**		**487,95**	**22934**
		Накладные расходы	%	--		20,69	972
		Сметная прибыль	%	8		40,69	1912
		Сметная стоимость:				**549,33**	**25819**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2146686**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1738534**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1738534**
Накладные расходы -			Тенге				**73714**
Сметная прибыль -			Тенге				**144980**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1957228**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**408151**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				164521
	Всего заработная плата -		Тенге				226751
	Сдача и испытание -		Тенге				4417
		Накладные расходы -	Тенге				160070
		Сметная прибыль -	Тенге				45458
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				613679
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				266
		Сметная заработная плата -	Тенге				226751
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2570907
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				266
		Сметная заработная плата -	Тенге				226751
		РАЗДЕЛ 4.Отопление					
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА					
		ОБОРУДОВАНИЕ					
119	13-060103-0204 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования**	т	0,4000		134099,16	53640
		Итого оплата труда:				23040,99	9216
		Итого эксплуатация машин:				5084,54	2034
		Итого материалов:				107052,87	42821
		Накладные расходы	%	--		15437,08	6175
		Сметная прибыль	%	8		11962,90	4785
		Сметная стоимость:				161499,14	64600
120	ГК AQUAGAS	**Блочный тепловой пункт 1 БТП ЭнКо 99/17 47/00 СИ, 47,2кВт**	компл	1,0000		1446369,79	1446370
		Итого материалов:				--	--
		Итого оборудование:				1446369,79	1446370
		Накладные расходы	%	--		61326,08	61326
		Сметная прибыль	%	8		120615,67	120616
		Сметная стоимость:				1628311,54	1628312
121	ГК AQUAGAS	**Блочный тепловой пункт 2 БТП ЭнКо 100/17 58/00 СИ, 57,8кВт**	компл	1,0000		1456937,07	1456937
		Итого материалов:				--	--
		Итого оборудование:				1456937,07	1456937
		Накладные расходы	%	--		61774,13	61774
		Сметная прибыль	%	8		121496,90	121497
		Сметная стоимость:				1640208,10	1640208
122	ГК AQUAGAS	**Блочный тепловой пункт 3 БТП ЭнКо 98/17 521/00 СИ, 521кВт**	компл	1,0000		3590324,04	3590324
		Итого материалов:				--	--
		Итого оборудование:				3590324,04	3590324
		Накладные расходы	%	--		152229,74	152230
		Сметная прибыль	%	8		299404,30	299404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4041958,08**	**4041958**
		ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА					
123	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1370,43**	**68522**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**12881**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**579**
		Итого материалов:				**1105,70**	**55285**
		Накладные расходы	%	--		220,31	11015
		Сметная прибыль	%	8		127,26	6363
		Сметная стоимость:				**1717,99**	**85900**
124	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1482,72**	**88963**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**15457**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**695**
		Итого материалов:				**1217,99**	**73079**
		Накладные расходы	%	--		225,07	13504
		Сметная прибыль	%	8		136,62	8197
		Сметная стоимость:				**1844,41**	**110665**
125	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,0000**		**1478,37**	**125661**
		Итого оплата труда:				**487,64**	**41450**
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**2152**
		Итого материалов:				**974,65**	**82845**
		Накладные расходы	%	--		369,71	31425
		Сметная прибыль	%	8		147,85	12567
		Сметная стоимость:				**1995,92**	**169654**
126	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**2113,68**	**116252**
		Итого оплата труда:				**578,31**	**31807**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**1669**
		Итого материалов:				**1515,83**	**83371**
		Накладные расходы	%	--		453,73	24955
		Сметная прибыль	%	8		205,39	11297
		Сметная стоимость:				**2772,81**	**152504**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85,0000**		**2469,46**	**209904**
		Итого оплата труда:				**642,58**	**54620**
		Итого эксплуатация машин:				**43,99**	**3739**
		Итого материалов:				**1798,27**	**152853**
		Накладные расходы	%	--		509,28	43289
		Сметная прибыль	%	8		238,30	20255
		Сметная стоимость:				**3217,04**	**273448**
128	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**3165,02**	**15825**
		Итого оплата труда:				**642,58**	**3213**
		Итого эксплуатация машин:				**43,99**	**220**
		Итого материалов:				**2493,83**	**12469**
		Накладные расходы	%	--		538,77	2694
		Сметная прибыль	%	8		296,30	1482
		Сметная стоимость:				**4000,10**	**20000**
129	**11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**20,0000**		**1919,25**	**38385**
		Итого оплата труда:				**206,88**	**4138**
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**407**
		Итого материалов:				**1701,00**	**34020**
		Накладные расходы	%	--		211,63	4233
		Сметная прибыль	%	8		170,47	3409
		Сметная стоимость:				**2301,36**	**46027**
130	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**820,0000**		**511,02**	**419036**
		Накладные расходы	%	--		21,67	17767
		Сметная прибыль	%	8		42,61	34944
		Сметная стоимость:				**575,30**	**471748**
131	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. (Материал)**	**фильтр**	**95,0000**		**2022,08**	**192098**
		Итого оплата труда:				**675,12**	**64136**
		Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**10926**
		Итого материалов:				**1263,86**	**120067**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		510,80	48526
		Сметная прибыль	%	8		202,63	19250
		Сметная стоимость:				**2735,51**	**259874**
132	**23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**49665,48**	**198662**
		Накладные расходы	%	--		2105,82	8423
		Сметная прибыль	%	8		4141,70	16567
		Сметная стоимость:				**55913,00**	**223652**
133	**23-041006-2102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**15849,18**	**63397**
		Накладные расходы	%	--		672,01	2688
		Сметная прибыль	%	8		1321,69	5287
		Сметная стоимость:				**17842,88**	**71372**
134	**23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**556,23**	**2781**
		Накладные расходы	%	--		23,58	118
		Сметная прибыль	%	8		46,39	232
		Сметная стоимость:				**626,20**	**3131**
135	**23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**3379,41**	**135176**
		Накладные расходы	%	--		143,29	5731
		Сметная прибыль	%	8		281,82	11273
		Сметная стоимость:				**3804,51**	**152181**
136	**23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1612,44**	**19349**
		Накладные расходы	%	--		68,37	820
		Сметная прибыль	%	8		134,46	1614
		Сметная стоимость:				**1815,27**	**21783**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**23-040905-2906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5976,55**	**11953**
		Накладные расходы	%	--		253,41	507
		Сметная прибыль	%	8		498,40	997
		Сметная стоимость:				**6728,35**	**13457**
138	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**10910,23**	**21820**
		Накладные расходы	%	--		462,59	925
		Сметная прибыль	%	8		909,83	1820
		Сметная стоимость:				**12282,65**	**24565**
139	**23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**43,0000**		**5616,34**	**241503**
		Накладные расходы	%	--		238,13	10240
		Сметная прибыль	%	8		468,36	20139
		Сметная стоимость:				**6322,83**	**271882**
140	**23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**72,0000**		**8071,40**	**581141**
		Накладные расходы	%	--		342,23	24640
		Сметная прибыль	%	8		673,09	48462
		Сметная стоимость:				**9086,72**	**654244**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9097700**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**6493631**
Накладные расходы -			Тенге				**275330**
Сметная прибыль -			Тенге				**541517**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**7310478**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**53640**
Материалы -			Тенге				**42821**
Всего заработная плата -			Тенге				**9216**
Накладные расходы -			Тенге				**6175**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4785
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				64600
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1694819
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1694819
		Накладные расходы -	Тенге				71860
		Сметная прибыль -	Тенге				141334
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1908014
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				855611
	Материалы -		Тенге				613988
	Всего заработная плата -		Тенге				227702
	Сдача и испытание -		Тенге				2225
		Накладные расходы -	Тенге				179641
		Сметная прибыль -	Тенге				82820
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1118072
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				267
		Сметная заработная плата -	Тенге				227702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10401163
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				277
		Сметная заработная плата -	Тенге				236918
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				83983710
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10797169
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3947056
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				970664
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				62745854
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6493631
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6045263
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				90028972
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3817228
	ИТОГО:		Тенге				93846201
	Сметная прибыль		Тенге				7507696
	ИТОГО по смете:		Тенге				101353931
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				885 960,56
	Итого:		Тенге				102 239 891,74
	Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 519 687,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого		Тенге				103 759 579,59
	Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				89 285 714,29
	НДС 12%		Тенге				10 714 285,71
	Итого к оплате:		Тенге				100 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Мулкай М.Р.

Технадзор: ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД" _____

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Кульман" _____