Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	961 841 046,22	452 596 999,03			
2. в т.ч. за август месяц	87 596 999,03	87 596 999,03			
3. НДС 12% в том числе		9 385 392,75			
4. Итого за август месяц		87 596 999,03			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**87 596 999,03**			

Сумма прописью к оплате: **Восемьдесят семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто девять тенге, 03 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель отдела
Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор
Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №11

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПП-1-ПП-4					
1	171	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	51,8000		44343,66	2297002
			Итого оплата труда:				6430,53	333101
			Итого эксплуатация машин:				1095,46	56745
			Итого материалов:				37086,09	1921060
			Накладные расходы	%	--		5131,22	265797
			Сметная прибыль	%	8		3957,99	205024
			Сметная стоимость:				53432,87	2767822
2	172	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	4,7870		13713,05	65644
			Итого оплата труда:				12938,42	61936
			Итого эксплуатация машин:				693,59	3320
			Итого материалов:				275,40	1318
			Накладные расходы	%	--		7122,63	34096
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	7979
			Сметная стоимость:				22502,54	107720
			ПОКРЫТИЕ					

1		2	3	4	5	6	7	8
3	**175**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**232,6000**		**44343,66**	**10314335**
			Итого оплата труда:				**6430,53**	**1495741**
			Итого эксплуатация машин:				**1095,46**	**254803**
			Итого материалов:				**37086,09**	**8626225**
			Накладные расходы	%	--		5131,22	1193521
			Сметная прибыль	%	8		3957,99	920628
			Сметная стоимость:				**53432,87**	**12428485**
4	**176**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**23,6180**		**13713,05**	**323875**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**305580**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**16381**
			Итого материалов:				**275,40**	**6504**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	168222
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	39368
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**531465**
5	**177**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5960**		**10443,04**	**16667**
			Итого оплата труда:				**9722,21**	**15517**
			Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**1021**
			Итого материалов:				**275,40**	**440**
			Накладные расходы	%	--		5357,98	8551
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	2017
			Сметная стоимость:				**17065,10**	**27236**
6	**183**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0510**		**314254,64**	**16027**
			Итого оплата труда:				**159540,51**	**8137**
			Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**44**
			Итого материалов:				**154210,74**	**7865**
			Накладные расходы	%	--		93982,34	4793
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	1666
			Сметная стоимость:				**440895,93**	**22486**
7	**184**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)**	**м3**	**2,1400**		**51586,18**	**110394**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**11830,97**	**25318**
			Итого эксплуатация машин:				**3881,39**	**8306**
			Итого материалов:				**36695,56**	**78528**
			Накладные расходы	%	--		8168,57	17481
			Сметная прибыль	%	8		4780,38	10230
			Сметная стоимость:				**64535,12**	**138105**
8	**185**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6320**		**10443,04**	**17043**
			Итого оплата труда:				**9722,21**	**15867**
			Итого эксплуатация машин:				**639,79**	**1044**
			Итого материалов:				**275,40**	**449**
			Накладные расходы	%	--		5357,98	8744
			Сметная прибыль	%	8		1264,08	2063
			Сметная стоимость:				**17065,10**	**27850**
9	**186**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,4280**		**13713,05**	**60721**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**57291**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**3071**
			Итого материалов:				**275,40**	**1219**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	31539
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	7381
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**99641**
			ВЕНТКАНАЛЫ В1 И В-2 (КЖ Л.39)					
10	**198**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9050**		**13713,05**	**12410**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**11709**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**628**
			Итого материалов:				**275,40**	**249**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	6446
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	1509
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**20365**
11	**199**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,9050**		**10031,01**	**9078**
			Итого оплата труда:				**9467,86**	**8568**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**818**
			Итого материалов:				**29,99**	**27**
			Накладные расходы	%	--		5211,93	4717
			Сметная прибыль	%	8		1219,44	1104
			Сметная стоимость:				**16462,37**	**14898**
12	**200**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1280**		**205564,80**	**26312**
			Накладные расходы	%	--		8715,95	1116
			Сметная прибыль	%	8		17142,46	2194
			Сметная стоимость:				**231423,21**	**29622**
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
13	**24**	**11-080201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**50,0000**		**33531,93**	**1676596**
			Итого оплата труда:				**6948,45**	**347422**
			Итого эксплуатация машин:				**1396,97**	**69848**
			Итого материалов:				**25518,94**	**1275947**
			Накладные расходы	%	--		5101,23	255061
			Сметная прибыль	%	8		3090,65	154533
			Сметная стоимость:				**41723,81**	**2086191**
14	**25**	**11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**750,0000**		**2110,46**	**1582845**
			Итого оплата труда:				**786,08**	**589563**
			Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**88654**
			Итого материалов:				**1234,30**	**925724**
			Накладные расходы	%	--		505,75	379310
			Сметная прибыль	%	8		209,30	156972
			Сметная стоимость:				**2825,50**	**2119127**
15	**26**	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**330,0000**		**3795,16**	**1252403**
			Итого оплата труда:				**948,56**	**313024**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**48582**
			Итого материалов:				**2734,41**	**902357**
			Накладные расходы	%	--		663,21	218860
			Сметная прибыль	%	8		356,67	117701
			Сметная стоимость:				**4815,04**	**1588964**
16	**27**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**50,0000**		**6070,16**	**303508**
			Итого оплата труда:				**3219,09**	**160955**
			Итого эксплуатация машин:				**1576,07**	**78803**
			Итого материалов:				**1650,04**	**82502**
			Накладные расходы	%	--		1962,01	98101
			Сметная прибыль	%	8		642,57	32129
			Сметная стоимость:				**8674,75**	**433737**
17	**29**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,4300**		**365635,55**	**157223**
			Итого оплата труда:				**29646,53**	**12748**
			Итого эксплуатация машин:				**2602,80**	**1119**
			Итого материалов:				**334306,78**	**143752**
			Накладные расходы	%	--		31201,95	13417
			Сметная прибыль	%	8		31747,00	13651
			Сметная стоимость:				**428584,49**	**184291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**4972576**
В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4972576**
		Материалы -		Тенге				**3330282**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1423713**
			Накладные расходы -	Тенге				**964749**
			Сметная прибыль -	Тенге				**474986**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6412310**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1879**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1423713**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6412310**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1879**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1423713**

РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ

1		2	3	4	5	6	7	8
18	**56**	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1116,69**	**22334**
			Итого оплата труда:				**714,11**	**14282**
			Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**12232**
			Накладные расходы	%	--		509,61	10192
			Сметная прибыль	%	8		130,10	2602
			Сметная стоимость:				**1756,41**	**35128**
19	**58**	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**93,0000**		**1431,87**	**133164**
			Итого оплата труда:				**813,95**	**75697**
			Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**71955**
			Итого материалов:				**28,33**	**2634**
			Накладные расходы	%	--		587,61	54647
			Сметная прибыль	%	8		161,56	15025
			Сметная стоимость:				**2181,04**	**202836**
20	**61**	**11-070105-0306 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий пролетные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**		**9319,15**	**121149**
			Итого оплата труда:				**2317,72**	**30130**
			Итого эксплуатация машин:				**767,53**	**9978**
			Итого материалов:				**6420,14**	**83462**
			Накладные расходы	%	--		1895,46	24641
			Сметная прибыль	%	8		897,17	11663
			Сметная стоимость:				**12111,78**	**157453**
21	**64**	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1405**		**33780,01**	**38526**
			Итого оплата труда:				**18230,02**	**20791**
			Итого эксплуатация машин:				**15352,99**	**17510**
			Итого материалов:				**3701,84**	**4222**
			Накладные расходы	%	--		13005,09	14832
			Сметная прибыль	%	8		3742,81	4269
			Сметная стоимость:				**50527,91**	**57627**

1		2	3	4	5	6	7	8
22	**65**	**21-050203-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**1,1405**		**314850,51**	**359087**
			Накладные расходы	%	--		13349,66	15225
			Сметная прибыль	%	8		26256,01	29945
			Сметная стоимость:				**354456,19**	**404257**
23	**66**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Косоуры. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0774**		**49742,92**	**53593**
			Итого оплата труда:				**29230,01**	**31492**
			Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**19168**
			Итого материалов:				**7888,92**	**8500**
			Накладные расходы	%	--		20664,94	22264
			Сметная прибыль	%	8		5632,63	6069
			Сметная стоимость:				**76040,49**	**81926**
24	**68**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**31,2446**		**256,69**	**8020**
			Итого оплата труда:				**256,69**	**8020**
			Накладные расходы	%	--		155,91	4871
			Сметная прибыль	%	8		33,01	1031
			Сметная стоимость:				**445,61**	**13923**
25	**69**	**11-130601-0302 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом**	**м2**	**31,2446**		**186,39**	**5824**
			Итого оплата труда:				**70,60**	**2206**
			Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**22**
			Итого материалов:				**115,34**	**3604**
			Накладные расходы	%	--		47,79	1493
			Сметная прибыль	%	8		18,73	585
			Сметная стоимость:				**252,92**	**7902**
26	**70**	**11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное косоуров и балок**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**20,0000**		**4160,55**	**83211**
			Итого оплата труда:				**1021,96**	**20439**
			Итого эксплуатация машин:				**51,18**	**1024**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**3123,27**	**62465**
			Накладные расходы	%	--		760,19	15204
			Сметная прибыль	%	8		393,66	7873
			Сметная стоимость:				**5314,40**	**106288**
27	**71**	**11-070108-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4350,16**	**391515**
			Итого оплата труда:				**2319,48**	**208753**
			Итого эксплуатация машин:				**1416,68**	**127501**
			Итого материалов:				**949,83**	**85485**
			Накладные расходы	%	--		1685,92	151733
			Сметная прибыль	%	8		482,89	43460
			Сметная стоимость:				**6518,96**	**586707**
28	**73**	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**90,0000**		**4753,58**	**427822**
			Итого оплата труда:				**2842,56**	**255830**
			Итого эксплуатация машин:				**2201,57**	**198141**
			Итого материалов:				**234,09**	**21068**
			Накладные расходы	%	--		2041,63	183746
			Сметная прибыль	%	8		543,62	48925
			Сметная стоимость:				**7338,82**	**660494**
29	**75**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**120,0000**		**933,66**	**112039**
			Итого оплата труда:				**882,56**	**105907**
			Итого эксплуатация машин:				**34,56**	**4147**
			Итого материалов:				**30,79**	**3695**
			Накладные расходы	%	--		610,89	73307
			Сметная прибыль	%	8		123,56	14828
			Сметная стоимость:				**1668,11**	**200174**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**1756284**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1664165**
		Материалы -		Тенге				**262413**
		Всего заработная плата -		Тенге				**721266**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**359087**
			Накладные расходы -	Тенге				**535060**
			Сметная прибыль -	Тенге				**175938**

1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2375163**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**890**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**721266**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**92119**
			Материалы -	Тенге				**12721**
			Всего заработная плата -	Тенге				**52284**
			Накладные расходы -	Тенге				**37097**
			Сметная прибыль -	Тенге				**10337**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**139553**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**52284**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2514716**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**948**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**773549**
			РАЗДЕЛ 3.ОКНА					
30	**97**	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25,0200**		**13770,73**	**344544**
			Накладные расходы	%	--		583,88	14609
			Сметная прибыль	%	8		1148,37	28732
			Сметная стоимость:				**15502,98**	**387885**
31	**98**	**21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,1790**		**22441,75**	**71342**
			Накладные расходы	%	--		951,53	3025
			Сметная прибыль	%	8		1871,46	5949
			Сметная стоимость:				**25264,74**	**80317**
32	**99**	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**78,1551**		**19457,23**	**1520681**
			Накладные расходы	%	--		824,99	64477
			Сметная прибыль	%	8		1622,58	126813
			Сметная стоимость:				**21904,79**	**1711970**
			ДВЕРИ					

1		2	3	4	5	6	7	8
33	**107**	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**460,3200**		**8948,60**	**4119220**
			Накладные расходы	%	--		379,42	174655
			Сметная прибыль	%	8		746,24	343510
			Сметная стоимость:				**10074,26**	**4637384**
34	**108**	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**389,7600**		**9356,87**	**3646934**
			Накладные расходы	%	--		396,73	154630
			Сметная прибыль	%	8		780,29	304125
			Сметная стоимость:				**10533,89**	**4105689**
35	**109**	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**283,9200**		**7792,70**	**2212503**
			Накладные расходы	%	--		330,41	93810
			Сметная прибыль	%	8		649,85	184505
			Сметная стоимость:				**8772,96**	**2490819**
36	**110**	**21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**196,5600**		**10171,64**	**1999338**
			Накладные расходы	%	--		431,28	84772
			Сметная прибыль	%	8		848,23	166729
			Сметная стоимость:				**11451,15**	**2250838**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**13914561**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13914561**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**13914561**
			Накладные расходы -	Тенге				**589977**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1160363**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15664901**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15664901**

1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ					
			ТИП Л					
37	**173**	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**3640,0000**		**257,41**	**936973**
			Итого оплата труда:				**58,31**	**212259**
			Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**57940**
			Итого материалов:				**190,87**	**694751**
			Накладные расходы	%	--		47,93	174474
			Сметная прибыль	%	8		24,43	88916
			Сметная стоимость:				**329,77**	**1200363**
38	**174**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**3640,0000**		**280,30**	**1020295**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**202749**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**28469**
			Итого материалов:				**218,72**	**796123**
			Накладные расходы	%	--		44,63	162459
			Сметная прибыль	%	8		25,99	94620
			Сметная стоимость:				**350,93**	**1277375**
39	**175**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3640,0000**		**768,63**	**2797822**
			Итого оплата труда:				**328,99**	**1197521**
			Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**68823**
			Итого материалов:				**430,32**	**1566379**
			Накладные расходы	%	--		241,44	878840
			Сметная прибыль	%	8		80,81	294133
			Сметная стоимость:				**1090,88**	**3970795**
40	**176**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**3640,0000**		**678,63**	**2470224**
			Итого оплата труда:				**28,25**	**102833**
			Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**70220**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**640,60**	**2331796**
			Накладные расходы	%	--		46,71	170018
			Сметная прибыль	%	8		58,03	211219
			Сметная стоимость:				**783,37**	**2851461**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**7225314**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7225314**
		Материалы -		Тенге				**5389049**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1715362**
			Накладные расходы -	Тенге				**1385792**
			Сметная прибыль -	Тенге				**688888**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9299994**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2349**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1715362**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9299994**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2349**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1715362**
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
41	**181**	**11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1709,4000**		**883,88**	**1510898**
			Итого оплата труда:				**586,88**	**1003209**
			Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**87540**
			Итого материалов:				**285,95**	**488806**
			Накладные расходы	%	--		372,72	637131
			Сметная прибыль	%	8		100,53	171842
			Сметная стоимость:				**1357,13**	**2319871**
42	**182**	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3000,0000**		**1516,72**	**4550167**
			Итого оплата труда:				**666,31**	**1998918**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**162887**
			Итого материалов:				**837,95**	**2513840**
			Накладные расходы	%	--		444,93	1334779

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		156,93	470796
			Сметная стоимость:				**2118,58**	**6355742**
43	**183**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3000,0000**		**946,07**	**2838196**
			Итого оплата труда:				**405,81**	**1217420**
			Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**59951**
			Итого материалов:				**536,78**	**1610347**
			Накладные расходы	%	--		271,92	815773
			Сметная прибыль	%	8		97,44	292318
			Сметная стоимость:				**1315,43**	**3946287**
44	**184**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**1642,3000**		**599,00**	**983745**
			Итого оплата труда:				**562,76**	**924218**
			Итого эксплуатация машин:				**51,21**	**84104**
			Итого материалов:				**25,20**	**41386**
			Накладные расходы	%	--		346,87	569657
			Сметная прибыль	%	8		75,67	124272
			Сметная стоимость:				**1021,54**	**1677674**
45	**185**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7920,0000**		**1500,86**	**11886787**
			Итого оплата труда:				**657,98**	**5211198**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**430020**
			Итого материалов:				**830,41**	**6576830**
			Накладные расходы	%	--		439,50	3480819
			Сметная прибыль	%	8		155,23	1229408
			Сметная стоимость:				**2095,58**	**16597014**
46	**186**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7500,0000**		**778,48**	**5838565**
			Итого оплата труда:				**315,17**	**2363752**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**128248**
		Итого материалов:				**460,37**	**3452744**
		Накладные расходы	%	--		213,04	1597813
		Сметная прибыль	%	8		79,32	594910
		Сметная стоимость:				**1070,84**	**8031289**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**27608358**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27608358**
		Материалы -	Тенге				**14683954**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12718715**
		Накладные расходы -	Тенге				**8435972**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2883546**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38927876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12718715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**38927876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12718715**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**68746602**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**17851271**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2273067**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1118834**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48622264**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**10340382**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**79086984**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**3353288**
		ИТОГО:	Тенге				**82440272**
		Сметная прибыль	Тенге				**6595222**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**89035494**
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**778 281,96**

1		2	3	4	5	6	7	8
		Итого:		Тенге				89 813 775,96
		Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				1 334 986,78
		Итого		Тенге				91 148 762,74
		Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				78 211 606,28
		НДС 12%		Тенге				9 385 392,75
		Итого к оплате:		Тенге				87 596 999,03

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД" _____ Шатреев Б.С

Авторский надзор : ТОО "Кульман" _____ / _____ /

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ **Михно В.П.**