Форма3

Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 144 693 927,42	635 449 880,23			
2. в т.ч. за декабрь месяц	182 852 881,20	182 852 881,20			
3. НДС 12% в том числе		19 591 380,13			
4. Итого за декабрь месяц		182 852 881,20			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**182 852 881,20**			

Сумма прописью к оплате: **Сто восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят одна тенге, 20 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
И.о. руководителя отдела

_____ Исманов А.Е.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

_____ Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №12
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ					
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
1	**194**	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**35,0000**		**4463,97**	**156239**
			Итого оплата труда:				**2429,59**	**85036**
			Итого эксплуатация машин:				**795,21**	**27832**
			Итого материалов:				**1426,86**	**49940**
			Накладные расходы	%	--		1762,02	61671
			Сметная прибыль	%	8		498,08	17433
			Сметная стоимость:				**6724,07**	**235342**
2	**195**	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**275,5200**		**6236,43**	**1718261**
			Накладные расходы	%	--		264,42	72854
			Сметная прибыль	%	8		520,07	143289
			Сметная стоимость:				**7020,92**	**1934405**
3	**196**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0170**		**416698,73**	**7084**
			Итого оплата труда:				**39476,18**	**671**
			Итого эксплуатация машин:				**5332,06**	**91**
			Итого материалов:				**372768,43**	**6337**
			Накладные расходы	%	--		43222,16	735
			Сметная прибыль	%	8		36793,67	625
			Сметная стоимость:				**496714,56**	**8444**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**197**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0170**		**103444,96**	**1759**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	75
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	147
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**1980**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**1883342**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1883342**
		Материалы -		Тенге				**56277**
		Всего заработная плата -		Тенге				**85707**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1720020**
			Накладные расходы -	Тенге				**135334**
			Сметная прибыль -	Тенге				**161494**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2180171**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**85707**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2180171**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**85707**
			РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
5	**13**	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**452,6100**		**13202,62**	**5975638**
			Итого оплата труда:				**3625,97**	**1641148**
			Итого эксплуатация машин:				**1648,37**	**746068**
			Итого материалов:				**8354,47**	**3781317**
			Накладные расходы	%	--		2479,88	1122419
			Сметная прибыль	%	8		1254,60	567845
			Сметная стоимость:				**16937,10**	**7665902**
6	**15**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**1,4307**		**315792,52**	**451804**
			Итого оплата труда:				**44692,54**	**63942**
			Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**1977**
			Итого материалов:				**270178,64**	**386545**
			Накладные расходы	%	--		37056,06	53016
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	40386
			Сметная стоимость:				**381076,46**	**545206**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	16	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,3700		242815,62	89842
			Итого оплата труда:				29646,53	10969
			Итого эксплуатация машин:				2602,80	963
			Итого материалов:				211486,85	78250
			Накладные расходы	%	--		25994,38	9618
			Сметная прибыль	%	8		21504,80	7957
			Сметная стоимость:				290314,80	107416
8	17	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	138,9314		19147,67	2660213
			Итого оплата труда:				3564,10	495166
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	199059
			Итого материалов:				14491,73	2013356
			Накладные расходы	%	--		2699,19	375003
			Сметная прибыль	%	8		1747,75	242817
			Сметная стоимость:				23594,62	3278033
9	18	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,1100		21394,20	1179035
			Итого оплата труда:				3564,10	196418
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	78961
			Итого материалов:				16738,26	922446
			Накладные расходы	%	--		2794,45	154002
			Сметная прибыль	%	8		1935,09	106643
			Сметная стоимость:				26123,74	1439679
10	20	11-080201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,0000		-24695,01	-518595
			Итого оплата труда:				-5890,98	-123711
			Итого эксплуатация машин:				-1486,93	-31226
			Итого материалов:				-17692,14	-371535
			Накладные расходы	%	--		-4166,57	-87498
			Сметная прибыль	%	8		-2308,93	-48487
			Сметная стоимость:				-31170,51	-654581
11	22	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм (парапеты). Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	166,3000		25539,57	4247230
			Итого оплата труда:				5281,27	878275
			Итого эксплуатация машин:				1325,33	220402

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**19248,35**	**3201001**
			Накладные расходы	%	--		3879,52	645164
			Сметная прибыль	%	8		2353,53	391392
			Сметная стоимость:				**31772,61**	**5283786**
12	**23**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**9,2000**		**28021,77**	**257800**
			Итого оплата труда:				**4685,34**	**43105**
			Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**11863**
			Итого материалов:				**22353,77**	**205655**
			Накладные расходы	%	--		3669,19	33757
			Сметная прибыль	%	8		2535,28	23325
			Сметная стоимость:				**34226,24**	**314881**
13	**24**	**11-080201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**17,2000**		**33531,93**	**576749**
			Итого оплата труда:				**6948,45**	**119513**
			Итого эксплуатация машин:				**1396,97**	**24028**
			Итого материалов:				**25518,94**	**438926**
			Накладные расходы	%	--		5101,23	87741
			Сметная прибыль	%	8		3090,65	53159
			Сметная стоимость:				**41723,81**	**717650**
14	**25**	**11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**352,8300**		**2110,46**	**744634**
			Итого оплата труда:				**786,08**	**277354**
			Итого эксплуатация машин:				**118,21**	**41706**
			Итого материалов:				**1234,30**	**435498**
			Накладные расходы	%	--		505,75	178442
			Сметная прибыль	%	8		209,30	73846
			Сметная стоимость:				**2825,50**	**996922**
15	**26**	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**148,0000**		**3795,16**	**561684**
			Итого оплата труда:				**948,56**	**140387**
			Итого эксплуатация машин:				**147,22**	**21788**
			Итого материалов:				**2734,41**	**404693**
			Накладные расходы	%	--		663,21	98156
			Сметная прибыль	%	8		356,67	52787
			Сметная стоимость:				**4815,04**	**712626**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**27**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**27,2000**		**6070,16**	**165108**
			Итого оплата труда:				**3219,09**	**87559**
			Итого эксплуатация машин:				**1576,07**	**42869**
			Итого материалов:				**1650,04**	**44881**
			Накладные расходы	%	--		1962,01	53367
			Сметная прибыль	%	8		642,57	17478
			Сметная стоимость:				**8674,75**	**235953**
17	**29**	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,1800**		**365635,55**	**65814**
			Итого оплата труда:				**29646,53**	**5336**
			Итого эксплуатация машин:				**2602,80**	**469**
			Итого материалов:				**334306,78**	**60175**
			Накладные расходы	%	--		31201,95	5616
			Сметная прибыль	%	8		31747,00	5714
			Сметная стоимость:				**428584,49**	**77145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**16456956**
				В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16456956**
		Материалы -		Тенге				**11601208**
		Всего заработная плата -		Тенге				**3835462**
			Накладные расходы -	Тенге				**2728802**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1534861**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20720619**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4954**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3835462**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20720619**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4954**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3835462**
			РАЗДЕЛ 3.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШАХТА ЛИФТА - 5 ШТ					
			МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					
18	**35**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,3225**		**314254,64**	**101347**
			Итого оплата труда:				**159540,51**	**51452**
			Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**275**
			Итого материалов:				**154210,74**	**49733**
			Накладные расходы	%	--		93982,34	30309
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	10533
			Сметная стоимость:				**440895,93**	**142189**
19	**36**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,8500**		**201696,04**	**171442**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**46981,91**	**39935**
			Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**726**
			Итого материалов:				**154210,74**	**131079**
			Накладные расходы	%	--		32304,28	27459
			Сметная прибыль	%	8		18720,03	15912
			Сметная стоимость:				**252720,34**	**214812**
20	**37**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,1725**		**103444,96**	**121289**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	5143
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	10115
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**136546**
21	**38**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**27,6550**		**47809,86**	**1322182**
			Итого оплата труда:				**12616,44**	**348908**
			Итого эксплуатация машин:				**919,23**	**25421**
			Итого материалов:				**34708,91**	**959875**
			Накладные расходы	%	--		9299,85	257187
			Сметная прибыль	%	8		4568,78	126350
			Сметная стоимость:				**61678,49**	**1705719**
22	**39**	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**276,5500**		**1359,76**	**376043**
			Итого оплата труда:				**565,81**	**156474**
			Итого эксплуатация машин:				**40,74**	**11265**
			Итого материалов:				**786,14**	**217407**
			Накладные расходы	%	--		380,86	105328
			Сметная прибыль	%	8		139,25	38510
			Сметная стоимость:				**1879,88**	**519880**
23	**40**	**11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**276,5500**		**814,40**	**225222**
			Итого оплата труда:				**106,38**	**29419**
			Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**625**
			Итого материалов:				**706,78**	**195461**
			Накладные расходы	%	--		95,30	26355
			Сметная прибыль	%	8		72,78	20126

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**982,47**	**271703**
			ЛЮК Л-1					
24	**41**	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**6,3500**		**2575,38**	**16354**
			Итого оплата труда:				**1005,52**	**6385**
			Итого эксплуатация машин:				**322,84**	**2050**
			Итого материалов:				**1331,75**	**8457**
			Накладные расходы	%	--		735,99	4674
			Сметная прибыль	%	8		264,91	1682
			Сметная стоимость:				**3576,28**	**22709**
25	**42**	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**6,3500**		**31529,43**	**200212**
			Накладные расходы	%	--		1336,85	8489
			Сметная прибыль	%	8		2629,30	16696
			Сметная стоимость:				**35495,58**	**225397**
26	**43**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**10,0000**		**428,37**	**4284**
			Накладные расходы	%	--		18,16	182
			Сметная прибыль	%	8		35,72	357
			Сметная стоимость:				**482,26**	**4823**
27	**44**	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС100, РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**5,0000**		**4072,20**	**20361**
			Накладные расходы	%	--		172,66	863
			Сметная прибыль	%	8		339,59	1698
			Сметная стоимость:				**4584,45**	**22922**
			ШАХТА ЛИФТА					
28	**45**	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных подушек**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1116,69**	**5583**
			Итого оплата труда:				**714,11**	**3571**
			Итого эксплуатация машин:				**611,58**	**3058**
			Накладные расходы	%	--		509,61	2548
			Сметная прибыль	%	8		130,10	651
			Сметная стоимость:				**1756,41**	**8782**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**46**	**21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**5,0000**		**2079,38**	**10397**
			Накладные расходы	%	--		88,17	441
			Сметная прибыль	%	8		173,40	867
			Сметная стоимость:				**2340,95**	**11705**
30	**47**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Плита ПЛ-1. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,3500**		**31055,51**	**104036**
			Итого оплата труда:				**2646,73**	**8867**
			Итого эксплуатация машин:				**5,60**	**19**
			Итого материалов:				**28403,18**	**95151**
			Накладные расходы	%	--		2996,95	10040
			Сметная прибыль	%	8		2724,20	9126
			Сметная стоимость:				**36776,66**	**123202**
31	**48**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6345**		**10031,01**	**6365**
			Итого оплата труда:				**9467,86**	**6007**
			Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**573**
			Итого материалов:				**29,99**	**19**
			Накладные расходы	%	--		5211,93	3307
			Сметная прибыль	%	8		1219,44	774
			Сметная стоимость:				**16462,37**	**10445**
32	**51**	**11-090301-0303 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,8500**		**206761,44**	**175747**
			Итого оплата труда:				**8474,62**	**7203**
			Итого эксплуатация машин:				**7697,65**	**6543**
			Итого материалов:				**192449,71**	**163582**
			Накладные расходы	%	--		14146,56	12025
			Сметная прибыль	%	8		17672,64	15022
			Сметная стоимость:				**238580,64**	**202794**
33	**52**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,6500**		**58,48**	**1441**
			Итого оплата труда:				**27,98**	**690**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**26**
			Итого материалов:				**29,62**	**730**
			Накладные расходы	%	--		18,29	451
			Сметная прибыль	%	8		6,14	151
			Сметная стоимость:				**82,91**	**2044**
34	**53**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**24,6500**		**115,33**	**2843**
			Итого оплата труда:				**34,59**	**853**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**41**
			Итого материалов:				**79,43**	**1958**
			Накладные расходы	%	--		24,43	602
			Сметная прибыль	%	8		11,18	276
			Сметная стоимость:				**150,95**	**3721**
35	**54**	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование крепления монорельса. Устройство**	**м3**	**0,5500**		**32643,49**	**17954**
			Итого оплата труда:				**3820,61**	**2101**
			Итого эксплуатация машин:				**2530,48**	**1392**
			Итого материалов:				**26818,70**	**14750**
			Накладные расходы	%	--		3315,65	1824
			Сметная прибыль	%	8		2876,73	1582
			Сметная стоимость:				**38835,87**	**21360**
36	**55**	**11-100114-0507 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**23,5875**		**2141,32**	**50509**
			Итого оплата труда:				**250,89**	**5918**
			Итого эксплуатация машин:				**51,17**	**1207**
			Итого материалов:				**1859,30**	**43856**
			Накладные расходы	%	--		247,18	5830
			Сметная прибыль	%	8		191,08	4507
			Сметная стоимость:				**2579,59**	**60846**
			ЛЕСТНИЦЫ					
37	**70**	**11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание улучшенное косоуров и балок**	**м2 горизонтальной проекции (поэтажно)**	**11,2446**		**4160,55**	**46784**
			Итого оплата труда:				**1021,96**	**11492**
			Итого эксплуатация машин:				**51,18**	**575**
			Итого материалов:				**3123,27**	**35120**
			Накладные расходы	%	--		760,19	8548
			Сметная прибыль	%	8		393,66	4427
			Сметная стоимость:				**5314,40**	**59758**
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ					
38	**77**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**3,7500**		**51870,46**	**194514**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**128273**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**59560**
			Итого материалов:				**6781,64**	**25431**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	89678
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	22735
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**306927**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**78**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 1 Т**	**т**	**3,7500**		**299948,04**	**1124805**
			Накладные расходы	%	--		12717,80	47692
			Сметная прибыль	%	8		25013,27	93800
			Сметная стоимость:				**337679,10**	**1266297**
40	**79**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ**	**Т**	**3,7500**		**7595,00**	**28481**
			Накладные расходы	%	--		322,03	1208
			Сметная прибыль	%	8		633,36	2375
			Сметная стоимость:				**8550,39**	**32064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**4328194**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3957933**
			Материалы -	Тенге				**1753596**
			Всего заработная плата -	Тенге				**672070**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1509829**
			Накладные расходы -	Тенге				**548478**
			Сметная прибыль -	Тенге				**360513**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4866923**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**820**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**672070**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**370261**
			Материалы -	Тенге				**189013**
			Всего заработная плата -	Тенге				**135476**
			Накладные расходы -	Тенге				**101702**
			Сметная прибыль -	Тенге				**37757**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**509721**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**135476**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5376644**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**980**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**807546**
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ					
			ПЕРЕМЫЧКИ					
41	**80**	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**583,0000**		**1431,87**	**834782**
			Итого оплата труда:				**813,95**	**474534**
			Итого эксплуатация машин:				**773,71**	**451070**
			Итого материалов:				**28,33**	**16515**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		587,61	342575
			Сметная прибыль	%	8		161,56	94189
			Сметная стоимость:				**2181,04**	**1271545**
42	**82**	**21-040105-0117 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**54,0000**		**-1977,16**	**-106767**
			Накладные расходы	%	--		-83,83	-4527
			Сметная прибыль	%	8		-164,88	-8903
			Сметная стоимость:				**-2225,87**	**-120197**
43	**84**	**21-040105-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**71,0000**		**-1502,82**	**-106700**
			Накладные расходы	%	--		-63,72	-4524
			Сметная прибыль	%	8		-125,32	-8898
			Сметная стоимость:				**-1691,86**	**-120122**
44	**85**	**21-040105-0128 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**4,0000**		**-3180,06**	**-12720**
			Накладные расходы	%	--		-134,83	-539
			Сметная прибыль	%	8		-265,19	-1061
			Сметная стоимость:				**-3580,09**	**-14320**
45	**86**	**21-040105-0105 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**4,0000**		**-1221,88**	**-4888**
			Накладные расходы	%	--		-51,81	-207
			Сметная прибыль	%	8		-101,90	-408
			Сметная стоимость:				**-1375,58**	**-5502**
46	**87**	**21-040105-0124 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**2,0000**		**-2154,38**	**-4309**
			Накладные расходы	%	--		-91,35	-183
			Сметная прибыль	%	8		-179,66	-359
			Сметная стоимость:				**-2425,38**	**-4851**
47	**88**	**21-040105-0126 РСНБ РК 2015**	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**5,0000**		**-2621,69**	**-13108**
			Накладные расходы	%	--		-111,16	-556
			Сметная прибыль	%	8		-218,63	-1093
			Сметная стоимость:				**-2951,48**	**-14757**
48	**91**	**12-060101-2201 РСНБ РК 2015**	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	**т**	**14,8800**		**240292,66**	**3575555**
			Итого оплата труда:				**35299,77**	**525261**
			Итого эксплуатация машин:				**783,13**	**11653**
			Итого материалов:				**204581,89**	**3044179**
			Накладные расходы	%	--		31935,13	475195
			Сметная прибыль	%	8		21778,22	324060
			Сметная стоимость:				**294006,01**	**4374810**
			ОКНА					
49	**92**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**25,0200**		**2658,81**	**66523**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**1124,03**	**28123**
			Итого эксплуатация машин:				**110,57**	**2766**
			Итого материалов:				**1477,44**	**36965**
			Накладные расходы	%	--		813,41	20351
			Сметная прибыль	%	8		277,78	6950
			Сметная стоимость:				**3749,99**	**93825**
50	**93**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**3,1790**		**3005,04**	**9553**
			Итого оплата труда:				**1062,68**	**3378**
			Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**368**
			Итого материалов:				**1879,72**	**5976**
			Накладные расходы	%	--		789,84	2511
			Сметная прибыль	%	8		303,59	965
			Сметная стоимость:				**4098,47**	**13029**
51	**94**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**402,4000**		**2529,88**	**1018026**
			Итого оплата труда:				**915,54**	**368413**
			Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**46660**
			Итого материалов:				**1552,38**	**624676**
			Накладные расходы	%	--		677,97	272817
			Сметная прибыль	%	8		256,63	103267
			Сметная стоимость:				**3464,49**	**1394110**
52	**95**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**95,3080**		**1903,86**	**181453**
			Итого оплата труда:				**686,54**	**65432**
			Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**10774**
			Итого материалов:				**1158,26**	**110392**
			Накладные расходы	%	--		508,68	48481
			Сметная прибыль	%	8		193,00	18395
			Сметная стоимость:				**2605,54**	**248329**
53	**96**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**451,5200**		**2101,07**	**948676**
			Итого оплата труда:				**847,50**	**382664**
			Итого эксплуатация машин:				**114,61**	**51749**
			Итого материалов:				**1193,62**	**538945**
			Накладные расходы	%	--		617,38	278760
			Сметная прибыль	%	8		217,48	98195
			Сметная стоимость:				**2935,93**	**1325630**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**99**	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**419,5530**		**19457,23**	**8163338**
			Накладные расходы	%	--		824,99	346126
			Сметная прибыль	%	8		1622,58	680757
			Сметная стоимость:				**21904,79**	**9190221**
55	**100**	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**451,5200**		**17389,69**	**7851793**
			Накладные расходы	%	--		737,32	332916
			Сметная прибыль	%	8		1450,16	654777
			Сметная стоимость:				**19577,17**	**8839486**
56	**101**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**637,4670**		**758,95**	**483806**
			Итого оплата труда:				**161,56**	**102990**
			Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**2078**
			Итого материалов:				**595,71**	**379746**
			Накладные расходы	%	--		132,89	84713
			Сметная прибыль	%	8		71,35	45481
			Сметная стоимость:				**963,19**	**614000**
57	**103**	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**637,4670**		**2504,32**	**1596421**
			Накладные расходы	%	--		106,18	67688
			Сметная прибыль	%	8		208,84	133129
			Сметная стоимость:				**2819,34**	**1797238**
			ДВЕРИ					
58	**104**	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**397,4400**		**3013,25**	**1197588**
			Итого оплата труда:				**1053,31**	**418629**
			Итого эксплуатация машин:				**119,84**	**47630**
			Итого материалов:				**1895,89**	**753505**
			Накладные расходы	%	--		784,35	311732
			Сметная прибыль	%	8		303,81	120746
			Сметная стоимость:				**4101,41**	**1630065**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**105**	**21-090203-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**397,4400**		**18800,35**	**7472011**
			Накладные расходы	%	--		797,13	316813
			Сметная прибыль	%	8		1567,80	623106
			Сметная стоимость:				**21165,28**	**8411930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**33151033**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**33151033**
			Материалы -	Тенге				**5510898**
			Всего заработная плата -	Тенге				**2369424**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**24835072**
			Накладные расходы -	Тенге				**2890141**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2883294**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38924468**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3029**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2369424**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**38924468**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3029**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2369424**
			РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
60	**120**	**11-070105-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**438,07**	**3505**
			Итого оплата труда:				**336,66**	**2693**
			Итого эксплуатация машин:				**101,10**	**809**
			Итого материалов:				**25,04**	**200**
			Накладные расходы	%	--		236,51	1892
			Сметная прибыль	%	8		53,97	432
			Сметная стоимость:				**728,55**	**5828**
61	**121**	**21-040109-0101 РСНБ РК 2015 прим расц.21-040111-9912**	**Плиты плоские ПТ12.5-8.6**	**м3**	**0,3040**		**60592,03**	**18420**
			Накладные расходы	%	--		2569,10	781
			Сметная прибыль	%	8		5052,89	1536
			Сметная стоимость:				**68214,02**	**20737**
62	**122**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**976,9000**		**556,79**	**543932**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**131,65**	**128608**
			Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**16097**
			Итого материалов:				**411,26**	**401757**
			Накладные расходы	%	--		101,01	98673
			Сметная прибыль	%	8		52,62	51408
			Сметная стоимость:				**710,42**	**694013**
63	**123**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**976,9000**		**619,21**	**604908**
			Итого оплата труда:				**347,31**	**339290**
			Итого эксплуатация машин:				**32,58**	**31827**
			Итого материалов:				**246,98**	**241270**
			Накладные расходы	%	--		230,44	225121
			Сметная прибыль	%	8		67,97	66402
			Сметная стоимость:				**917,63**	**896432**
64	**124**	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**253,9940**		**16882,58**	**4288074**
			Накладные расходы	%	--		715,82	181814
			Сметная прибыль	%	8		1407,87	357591
			Сметная стоимость:				**19006,27**	**4827479**
65	**125**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**976,9000**		**255,36**	**249465**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**54414**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**7640**
			Итого материалов:				**193,78**	**189302**
			Накладные расходы	%	--		43,57	42568
			Сметная прибыль	%	8		23,92	23363
			Сметная стоимость:				**322,85**	**315395**
66	**126**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные армированные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**976,9000**		**1306,59**	**1276403**
			Итого оплата труда:				**184,37**	**180112**
			Итого эксплуатация машин:				**70,91**	**69270**
			Итого материалов:				**1067,84**	**1043175**
			Накладные расходы	%	--		163,79	160010
			Сметная прибыль	%	8		117,63	114913
			Сметная стоимость:				**1588,01**	**1551326**
67	**127**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**976,9000**		**227,52**	**222261**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**13,16**	**12856**
			Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**15278**
			Итого материалов:				**202,55**	**197874**
			Накладные расходы	%	--		17,38	16982
			Сметная прибыль	%	8		19,59	19139
			Сметная стоимость:				**264,49**	**258382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**7206967**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7206967**
			Материалы -	Тенге				**2073578**
			Всего заработная плата -	Тенге				**717973**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4306494**
			Накладные расходы -	Тенге				**727842**
			Сметная прибыль -	Тенге				**634785**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8569594**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**717973**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8569594**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**717973**
			РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ					
68	**135**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1284,8000**		**556,79**	**715369**
			Итого оплата труда:				**131,65**	**169143**
			Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**21171**
			Итого материалов:				**411,26**	**528383**
			Накладные расходы	%	--		101,01	129773
			Сметная прибыль	%	8		52,62	67611
			Сметная стоимость:				**710,42**	**912753**
69	**136**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Разуклонка. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**51,3464**		**8884,87**	**456206**
			Итого оплата труда:				**2161,55**	**110988**
			Итого эксплуатация машин:				**1182,71**	**60728**
			Итого материалов:				**5830,42**	**299371**
			Накладные расходы	%	--		1647,52	84594
			Сметная прибыль	%	8		842,59	43264
			Сметная стоимость:				**11374,99**	**584065**
70	**137**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные армированные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1284,8000**		**1306,59**	**1678701**
			Итого оплата труда:				**184,37**	**236880**
			Итого эксплуатация машин:				**70,91**	**91102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**1067,84**	**1371964**
			Накладные расходы	%	--		163,79	210442
			Сметная прибыль	%	8		117,63	151131
			Сметная стоимость:				**1588,01**	**2040274**
71	**138**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1284,8000**		**227,52**	**292313**
			Итого оплата труда:				**13,16**	**16908**
			Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**20094**
			Итого материалов:				**202,55**	**260240**
			Накладные расходы	%	--		17,38	22334
			Сметная прибыль	%	8		19,59	25172
			Сметная стоимость:				**264,49**	**339819**
72	**139**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**642,4000**		**724,77**	**465595**
			Итого оплата труда:				**108,36**	**69612**
			Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**6035**
			Итого материалов:				**609,63**	**391629**
			Накладные расходы	%	--		94,44	60667
			Сметная прибыль	%	8		65,54	42101
			Сметная стоимость:				**884,75**	**568363**
73	**140**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Парапет.Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М50 толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**105,3000**		**481,94**	**50748**
			Итого оплата труда:				**184,37**	**19414**
			Итого эксплуатация машин:				**70,91**	**7467**
			Итого материалов:				**243,20**	**25609**
			Накладные расходы	%	--		128,83	13566
			Сметная прибыль	%	8		48,86	5145
			Сметная стоимость:				**659,63**	**69459**
74	**141**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=60**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**105,3000**		**853,62**	**89886**
			Итого оплата труда:				**0,88**	**92**
			Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**110**
			Итого материалов:				**851,96**	**89711**
			Накладные расходы	%	--		36,71	3865
			Сметная прибыль	%	8		71,23	7500
			Сметная стоимость:				**961,56**	**101252**
75	**142**	**11-120101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**509,3000**		**2063,04**	**1050705**
			Итого оплата труда:				**346,58**	**176514**
			Итого эксплуатация машин:				**32,88**	**16746**
			Итого материалов:				**1688,47**	**859938**
			Накладные расходы	%	--		291,23	148325
			Сметная прибыль	%	8		188,34	95922

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**2542,61**	**1294952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**4799523**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4799523**
			Материалы -	Тенге				**3826844**
			Всего заработная плата -	Тенге				**799552**
			Накладные расходы -	Тенге				**673567**
			Сметная прибыль -	Тенге				**437847**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5910937**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1042**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**799552**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5910937**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1042**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**799552**
			РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ					
			ТИП К1					
76	**169**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**314,5000**		**280,30**	**88155**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**17518**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**2460**
			Итого материалов:				**218,72**	**68786**
			Накладные расходы	%	--		44,63	14037
			Сметная прибыль	%	8		25,99	8175
			Сметная стоимость:				**350,93**	**110367**
77	**170**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1451,3000**		**591,08**	**857841**
			Итого оплата труда:				**260,01**	**377346**
			Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**27380**
			Итого материалов:				**321,80**	**467031**
			Накладные расходы	%	--		190,12	275920
			Сметная прибыль	%	8		62,50	90701
			Сметная стоимость:				**843,70**	**1224462**
78	**171**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1451,3000**		**859,47**	**1247348**
			Итого оплата труда:				**46,81**	**67928**
			Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**46662**
			Итого материалов:				**796,37**	**1155767**
			Накладные расходы	%	--		66,15	96010
			Сметная прибыль	%	8		74,05	107469
			Сметная стоимость:				**999,67**	**1450827**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	**172**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**1331,3000**		**3109,93**	**4140251**
			Итого оплата труда:				**844,01**	**1123634**
			Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**66041**
			Итого материалов:				**2239,13**	**2980956**
			Накладные расходы	%	--		667,66	888854
			Сметная прибыль	%	8		302,21	402328
			Сметная стоимость:				**4079,80**	**5431433**
			ТИП Л					
80	**173**	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**5000,0000**		**257,41**	**1287051**
			Итого оплата труда:				**58,31**	**291564**
			Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**79589**
			Итого материалов:				**190,87**	**954328**
			Накладные расходы	%	--		47,93	239662
			Сметная прибыль	%	8		24,43	122137
			Сметная стоимость:				**329,77**	**1648850**
81	**174**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**5000,0000**		**280,30**	**1401505**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**278502**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**39105**
			Итого материалов:				**218,72**	**1093575**
			Накладные расходы	%	--		44,63	223159
			Сметная прибыль	%	8		25,99	129973
			Сметная стоимость:				**350,93**	**1754636**
82	**175**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5000,0000**		**768,63**	**3843162**
			Итого оплата труда:				**328,99**	**1644946**
			Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**94538**
			Итого материалов:				**430,32**	**2151620**
			Накладные расходы	%	--		241,44	1207197
			Сметная прибыль	%	8		80,81	404029
			Сметная стоимость:				**1090,88**	**5454388**
83	**176**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**5000,0000**		**678,63**	**3393164**
			Итого оплата труда:				**28,25**	**141255**
			Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**96457**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				**640,60**	**3203017**
			Накладные расходы	%	--		46,71	233542
			Сметная прибыль	%	8		58,03	290136
			Сметная стоимость:				**783,37**	**3916842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**16258477**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16258477**
			Материалы -	Тенге				**12075080**
			Всего заработная плата -	Тенге				**3942692**
			Накладные расходы -	Тенге				**3178380**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1554949**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20991806**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5301**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3942692**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**20991806**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5301**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3942692**
			РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
84	**188**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3000,0000**		**531,55**	**1594659**
			Итого оплата труда:				**390,48**	**1171445**
			Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**9478**
			Итого материалов:				**139,43**	**418280**
			Накладные расходы	%	--		245,59	736784
			Сметная прибыль	%	8		62,17	186515
			Сметная стоимость:				**839,32**	**2517958**
85	**189**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8000,0000**		**440,66**	**3525293**
			Итого оплата труда:				**311,02**	**2488124**
			Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**23834**
			Итого материалов:				**128,10**	**1024771**
			Накладные расходы	%	--		196,35	1570776
			Сметная прибыль	%	8		50,96	407686
			Сметная стоимость:				**687,97**	**5503755**
86	**190**	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1000,0000**		**547,18**	**547182**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**377,28**	**377280**
			Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**2119**
			Итого материалов:				**168,80**	**168795**
			Накладные расходы	%	--		238,72	238716
			Сметная прибыль	%	8		62,87	62872
			Сметная стоимость:				**848,77**	**848770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**5667134**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5667134**
		Материалы -		Тенге				**1611847**
		Всего заработная плата -		Тенге				**4036849**
			Накладные расходы -	Тенге				**2546277**
			Сметная прибыль -	Тенге				**657073**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8870483**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5078**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4036849**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8870483**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5078**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4036849**
			РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
87	**4**	**23-040905-1807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2106,63**	**2107**
			Накладные расходы	%	--		89,32	89
			Сметная прибыль	%	8		175,68	176
			Сметная стоимость:				**2371,63**	**2372**
			ТРУБОПРОВОД					
88	**22**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**226898,68**	**681**
			Итого оплата труда:				**180194,11**	**541**
			Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**187**
			Итого материалов:				**4927,88**	**15**
			Накладные расходы	%	--		126265,63	379
			Сметная прибыль	%	8		28253,14	85
			Сметная стоимость:				**381417,45**	**1144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	**23**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0000**		**1311,35**	**3934**
			Накладные расходы	%	--		55,60	167
			Сметная прибыль	%	8		109,36	328
			Сметная стоимость:				**1476,31**	**4429**
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000					
90	**68**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**130,0000**		**409,54**	**53240**
			Итого оплата труда:				**206,67**	**26867**
			Итого эксплуатация машин:				**44,98**	**5848**
			Итого материалов:				**179,20**	**23296**
			Накладные расходы	%	--		136,50	17745
			Сметная прибыль	%	8		43,68	5679
			Сметная стоимость:				**589,72**	**76663**
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
91	**107**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**645,0000**		**1770,70**	**1142102**
			Итого оплата труда:				**1544,05**	**995912**
			Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**204484**
			Итого материалов:				**12,98**	**8373**
			Накладные расходы	%	--		1047,23	675461
			Сметная прибыль	%	8		225,43	145405
			Сметная стоимость:				**3043,36**	**1962968**
92	**108**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**250,0000**		**1338,93**	**334732**
			Итого оплата труда:				**1197,18**	**299294**
			Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**48899**
			Итого материалов:				**10,11**	**2526**
			Накладные расходы	%	--		810,52	202631
			Сметная прибыль	%	8		171,96	42989
			Сметная стоимость:				**2321,41**	**580352**
93	**109**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280,0000**		**1047,32**	**293248**
			Итого оплата труда:				**960,07**	**268819**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**32100**
			Итого материалов:				**10,28**	**2878**
			Накладные расходы	%	--		648,87	181685
			Сметная прибыль	%	8		135,70	37995
			Сметная стоимость:				**1831,89**	**512928**
94	**111**	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**45,0000**		**138,83**	**6247**
			Накладные расходы	%	--		5,89	265
			Сметная прибыль	%	8		11,58	521
			Сметная стоимость:				**156,29**	**7033**
95	**114**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**200,0000**		**371,08**	**74216**
			Итого оплата труда:				**349,91**	**69981**
			Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**3599**
			Итого материалов:				**11,70**	**2341**
			Накладные расходы	%	--		236,04	47208
			Сметная прибыль	%	8		48,57	9714
			Сметная стоимость:				**655,69**	**131137**
96	**115**	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**200,0000**		**2541,30**	**508260**
			Накладные расходы	%	--		107,75	21550
			Сметная прибыль	%	8		211,92	42385
			Сметная стоимость:				**2860,98**	**572195**
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3 И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД Т4 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
97	**118**	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**612,0000**		**1770,70**	**1083669**
			Итого оплата труда:				**1544,05**	**944958**
			Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**194022**
			Итого материалов:				**12,98**	**7944**
			Накладные расходы	%	--		1047,23	640902
			Сметная прибыль	%	8		225,43	137966
			Сметная стоимость:				**3043,36**	**1862537**
98	**119**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**561,0000**		**1338,93**	**751139**
			Итого оплата труда:				**1197,18**	**671615**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**109730**
			Итого материалов:				**10,11**	**5669**
			Накладные расходы	%	--		810,52	454704
			Сметная прибыль	%	8		171,96	96467
			Сметная стоимость:				**2321,41**	**1302310**
99	**120**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**381,0000**		**1047,32**	**399027**
			Итого оплата труда:				**960,07**	**365786**
			Итого эксплуатация машин:				**114,64**	**43678**
			Итого материалов:				**10,28**	**3917**
			Накладные расходы	%	--		648,87	247221
			Сметная прибыль	%	8		135,70	51700
			Сметная стоимость:				**1831,89**	**697948**
100	**121**	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**560,0000**		**125,86**	**70482**
			Накладные расходы	%	--		5,34	2988
			Сметная прибыль	%	8		10,50	5878
			Сметная стоимость:				**141,69**	**79348**
101	**125**	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**200,0000**		**371,08**	**74216**
			Итого оплата труда:				**349,91**	**69981**
			Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**3599**
			Итого материалов:				**11,70**	**2341**
			Накладные расходы	%	--		236,04	47208
			Сметная прибыль	%	8		48,57	9714
			Сметная стоимость:				**655,69**	**131137**
102	**126**	**23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**200,0000**		**5566,49**	**1113298**
			Накладные расходы	%	--		236,02	47204
			Сметная прибыль	%	8		464,20	92840
			Сметная стоимость:				**6266,71**	**1253342**
103	**127**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**200,0000**		**1554,37**	**310874**
			Итого оплата труда:				**675,12**	**135024**
			Итого эксплуатация машин:				**115,01**	**23002**
			Итого материалов:				**796,15**	**159230**
			Накладные расходы	%	--		490,97	98193
			Сметная прибыль	%	8		163,63	32725

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**2208,97**	**441793**
104	**128**	**23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**710,71**	**8529**
			Накладные расходы	%	--		30,13	362
			Сметная прибыль	%	8		59,27	711
			Сметная стоимость:				**800,11**	**9601**
105	**132**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**1019,0000**		**409,54**	**417321**
			Итого оплата труда:				**206,67**	**210593**
			Итого эксплуатация машин:				**44,98**	**45836**
			Итого материалов:				**179,20**	**182606**
			Накладные расходы	%	--		136,50	139090
			Сметная прибыль	%	8		43,68	44513
			Сметная стоимость:				**589,72**	**600924**
			БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000					
106	**137**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**440,0000**		**516,04**	**227056**
			Итого оплата труда:				**513,31**	**225857**
			Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**376**
			Итого материалов:				**2,15**	**948**
			Накладные расходы	%	--		345,07	151829
			Сметная прибыль	%	8		68,89	30311
			Сметная стоимость:				**929,99**	**409195**
107	**138**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**805,0000**		**498,79**	**401523**
			Итого оплата труда:				**492,60**	**396541**
			Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**1666**
			Итого материалов:				**4,77**	**3843**
			Накладные расходы	%	--		331,29	266691
			Сметная прибыль	%	8		66,41	53457
			Сметная стоимость:				**896,49**	**721671**
108	**139**	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**140,0000**		**267,99**	**37519**
			Накладные расходы	%	--		11,36	1591

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		22,35	3129
			Сметная стоимость:				**301,70**	**42238**
109	**140**	**23-010506-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**95,0000**		**677,20**	**64334**
			Накладные расходы	%	--		28,71	2728
			Сметная прибыль	%	8		56,47	5365
			Сметная стоимость:				**762,39**	**72427**
110	**141**	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**90,0000**		**982,62**	**88436**
			Накладные расходы	%	--		41,66	3750
			Сметная прибыль	%	8		81,94	7375
			Сметная стоимость:				**1106,23**	**99560**
111	**142**	**23-010506-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**4,0000**		**2103,12**	**8412**
			Накладные расходы	%	--		89,17	357
			Сметная прибыль	%	8		175,38	702
			Сметная стоимость:				**2367,68**	**9471**
112	**143**	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**20,0000**		**325,48**	**6510**
			Накладные расходы	%	--		13,80	276
			Сметная прибыль	%	8		27,14	543
			Сметная стоимость:				**366,42**	**7328**
113	**144**	**23-020601-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 90**	**шт.**	**28,0000**		**689,93**	**19318**
			Накладные расходы	%	--		29,25	819
			Сметная прибыль	%	8		57,53	1611
			Сметная стоимость:				**776,72**	**21748**