Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 238 365 360,01	729 121 312,81			
2. в т.ч. за декабрь месяц	93 671 432,58	93 671 432,58			
3. НДС 12% в том числе		10 036 224,92			
4. Итого за декабрь месяц		93 671 432,58			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**93 671 432,58**			

Сумма прописью к оплате: **Девяносто три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать две тенге, 58 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
И.о. руководителя отдела

Исманов А.Е.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города**

А К Т №13

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ					
1	**30**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**10,4000**		**51870,46**	**539453**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**355743**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**165180**
			Итого материалов:				**6781,64**	**70529**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	248706
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	63053
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**851212**
2	**31**	**21-060601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждающие конструкции**	**т**	**10,4000**		**250241,02**	**2602507**
			Накладные расходы	%	--		10610,22	110346
			Сметная прибыль	%	8		20868,10	217028
			Сметная стоимость:				**281719,34**	**2929881**
3	**32**	**т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**10,4000**		**15190,00**	**157976**
			Накладные расходы	%	--		644,06	6698
			Сметная прибыль	%	8		1266,72	13174
			Сметная стоимость:				**17100,78**	**177848**
4	**33**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,2432**		**406616,38**	**98889**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**227252,34**	**55268**
			Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**355**
			Итого материалов:				**178506,12**	**43413**
			Накладные расходы	%	--		132131,14	32134
			Сметная прибыль	%	8		43099,80	10482
			Сметная стоимость:				**581847,32**	**141505**
5	**34**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2432**		**103444,96**	**25158**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	1067
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	2098
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**28322**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**3423982**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2726554**
			Материалы -	Тенге				**43413**
			Всего заработная плата -	Тенге				**55268**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2627664**
			Накладные расходы -	Тенге				**143547**
			Сметная прибыль -	Тенге				**229608**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3099709**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**55268**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**697429**
			Материалы -	Тенге				**70529**
			Всего заработная плата -	Тенге				**355743**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**157976**
			Накладные расходы -	Тенге				**255404**
			Сметная прибыль -	Тенге				**76227**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1029060**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**419**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**355743**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4128769**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**490**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**411011**
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ					
			ОКНА					
6	**96**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**7,9401**		**-2101,07**	**-16683**
			Итого оплата труда:				**-847,50**	**-6729**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**-114,61**	**-910**
			Итого материалов:				**-1193,62**	**-9477**
			Накладные расходы	%	--		-617,38	-4902
			Сметная прибыль	%	8		-217,48	-1727
			Сметная стоимость:				**-2935,93**	**-23312**
7	**100**	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,9401**		**-17389,69**	**-138076**
			Накладные расходы	%	--		-737,32	-5854
			Сметная прибыль	%	8		-1450,16	-11514
			Сметная стоимость:				**-19577,17**	**-155445**
8	**101**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**22,5370**		**-758,95**	**-17104**
			Итого оплата труда:				**-161,56**	**-3641**
			Итого эксплуатация машин:				**-3,26**	**-73**
			Итого материалов:				**-595,71**	**-13426**
			Накладные расходы	%	--		-132,89	-2995
			Сметная прибыль	%	8		-71,35	-1608
			Сметная стоимость:				**-963,19**	**-21707**
9	**103**	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**22,5370**		**-2504,32**	**-56440**
			Накладные расходы	%	--		-106,18	-2393
			Сметная прибыль	%	8		-208,84	-4707
			Сметная стоимость:				**-2819,34**	**-63540**
			ДВЕРИ					
10	**106**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1330,5600**		**1822,39**	**2424795**
			Итого оплата труда:				**820,92**	**1092288**
			Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**438906**
			Итого материалов:				**761,15**	**1012754**
			Накладные расходы	%	--		589,00	783695
			Сметная прибыль	%	8		192,91	256679
			Сметная стоимость:				**2604,29**	**3465169**

1		2	3	4	5	6	7	8
11	111	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	27,3000		2704,11	73822
			Итого оплата труда:				708,89	19353
			Итого эксплуатация машин:				117,74	3214
			Итого материалов:				1932,14	52747
			Накладные расходы	%	--		556,55	15194
			Сметная прибыль	%	8		260,85	7121
			Сметная стоимость:				3521,51	96137
12	112	21-090202-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	27,3000		27619,00	753999
			Накладные расходы	%	--		1171,05	31970
			Сметная прибыль	%	8		2303,20	62877
			Сметная стоимость:				31093,25	848846
			ВИТРАЖИ					
13	113	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	217,4200		4685,32	1018683
			Итого оплата труда:				4527,45	984358
			Итого эксплуатация машин:				306,72	66688
			Итого материалов:				3,82	830
			Накладные расходы	%	--		3072,78	668084
			Сметная прибыль	%	8		620,65	134941
			Сметная стоимость:				8378,75	1821708
14	114	21-090304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Витраж наружнний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом (балконы, лоджии)**	м2	217,4200		18190,36	3954948
			Накладные расходы	%	--		771,27	167690
			Сметная прибыль	%	8		1516,93	329811
			Сметная стоимость:				20478,56	4452449
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				7997944
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6979261
			Материалы -	Тенге				1042598
			Всего заработная плата -	Тенге				1101271
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4514431
			Накладные расходы -	Тенге				982404
			Сметная прибыль -	Тенге				636933
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8598598

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1342
			Сметная заработная плата -	Тенге				1101271
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1018683
			Материалы -	Тенге				830
			Всего заработная плата -	Тенге				984358
			Накладные расходы -	Тенге				668084
			Сметная прибыль -	Тенге				134941
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1821708
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1125
			Сметная заработная плата -	Тенге				984358
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10420306
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2467
			Сметная заработная плата -	Тенге				2085628
			РАЗДЕЛ 3.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ1, ЛМ2					
15	**128**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7050**		**49742,92**	**35069**
			Итого оплата труда:				**29230,01**	**20607**
			Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**12542**
			Итого материалов:				**7888,92**	**5562**
			Накладные расходы	%	--		20664,94	14569
			Сметная прибыль	%	8		5632,63	3971
			Сметная стоимость:				**76040,49**	**53609**
16	**129**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,7050**		**299948,04**	**211463**
			Накладные расходы	%	--		12717,80	8966
			Сметная прибыль	%	8		25013,27	17634
			Сметная стоимость:				**337679,10**	**238064**
17	**130**	**12021**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**т**	**0,7050**		**22986,64**	**16206**
			Итого оплата труда:				**18428,24**	**12992**
			Накладные расходы	%	--		21144,71	14907
			Сметная прибыль	%	8		3530,51	2489
			Сметная стоимость:				**47661,86**	**33602**
18	**131**	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0070**		**406616,38**	**2846**
			Итого оплата труда:				**227252,34**	**1591**
			Итого эксплуатация машин:				**1459,12**	**10**
			Итого материалов:				**178506,12**	**1250**
			Накладные расходы	%	--		132131,14	925

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		43099,80	302
			Сметная стоимость:				**581847,32**	**4073**
19	**132**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0070**		**103444,96**	**724**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	31
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	60
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**815**
20	**133**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**25,6500**		**1822,39**	**46744**
			Итого оплата труда:				**820,92**	**21057**
			Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**8461**
			Итого материалов:				**761,15**	**19523**
			Накладные расходы	%	--		589,00	15108
			Сметная прибыль	%	8		192,91	4948
			Сметная стоимость:				**2604,29**	**66800**
21	**134**	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**25,6500**		**31524,89**	**808613**
			Накладные расходы	%	--		1336,66	34285
			Сметная прибыль	%	8		2628,92	67432
			Сметная стоимость:				**35490,47**	**910331**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**1121666**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1086597**
			Материалы -	Тенге				**23987**
			Всего заработная плата -	Тенге				**35639**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1020801**
			Накладные расходы -	Тенге				**74222**
			Сметная прибыль -	Тенге				**92865**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1253684**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**35639**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**35069**
			Материалы -	Тенге				**5562**
			Всего заработная плата -	Тенге				**20607**
			Накладные расходы -	Тенге				**14569**
			Сметная прибыль -	Тенге				**3971**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**53609**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
			Сметная заработная плата -	Тенге				20607
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1307293
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67
			Сметная заработная плата -	Тенге				56247
			РАЗДЕЛ 4.ФРАГМЕНТ-1 4шт					
22	152	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2430		74534,05	18112
			Итого оплата труда:				16621,96	4039
			Итого эксплуатация машин:				910,27	221
			Итого материалов:				57360,84	13939
			Накладные расходы	%	--		13521,63	3286
			Сметная прибыль	%	8		7044,45	1712
			Сметная стоимость:				95100,14	23109
23	153	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,3794		63963,62	24268
			Итого оплата труда:				17007,48	6453
			Итого эксплуатация машин:				678,97	258
			Итого материалов:				46584,03	17674
			Накладные расходы	%	--		13313,76	5051
			Сметная прибыль	%	8		6182,19	2346
			Сметная стоимость:				83459,57	31665
24	154	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6224		6017,14	3745
			Итого оплата труда:				612,28	381
			Итого эксплуатация машин:				37,46	23
			Итого материалов:				5383,34	3351
			Накладные расходы	%	--		636,79	396
			Сметная прибыль	%	8		532,31	331
			Сметная стоимость:				7186,24	4473
25	155	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	26,8000		2635,67	70636
			Итого оплата труда:				454,36	12177

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**387**
			Итого материалов:				**2171,70**	**58202**
			Накладные расходы	%	--		378,88	10154
			Сметная прибыль	%	8		241,16	6463
			Сметная стоимость:				**3255,71**	**87253**
26	**156**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,6800**		**2309,27**	**10807**
			Итого оплата труда:				**736,14**	**3445**
			Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**39**
			Итого материалов:				**1567,01**	**7334**
			Накладные расходы	%	--		530,70	2484
			Сметная прибыль	%	8		227,20	1063
			Сметная стоимость:				**3067,17**	**14354**
			ФРАГМЕНТ-2					
27	**157**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,06143**		**74534,05**	**4579**
			Итого оплата труда:				**16621,96**	**1021**
			Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**56**
			Итого материалов:				**57360,84**	**3524**
			Накладные расходы	%	--		13521,63	831
			Сметная прибыль	%	8		7044,45	433
			Сметная стоимость:				**95100,14**	**5842**
28	**158**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0419**		**63963,62**	**2680**
			Итого оплата труда:				**17007,48**	**713**
			Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**28**
			Итого материалов:				**46584,03**	**1952**
			Накладные расходы	%	--		13313,76	558
			Сметная прибыль	%	8		6182,19	259
			Сметная стоимость:				**83459,57**	**3497**
29	**159**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,10333**		**6017,14**	**622**
			Итого оплата труда:				**612,28**	**63**
			Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**4**
			Итого материалов:				**5383,34**	**556**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		636,79	66
			Сметная прибыль	%	8		532,31	55
			Сметная стоимость:				**7186,24**	**743**
30	**160**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**6,0000**		**2635,67**	**15814**
			Итого оплата труда:				**454,36**	**2726**
			Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**87**
			Итого материалов:				**2171,70**	**13030**
			Накладные расходы	%	--		378,88	2273
			Сметная прибыль	%	8		241,16	1447
			Сметная стоимость:				**3255,71**	**19534**
31	**161**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5300**		**2309,27**	**12770**
			Итого оплата труда:				**736,14**	**4071**
			Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**47**
			Итого материалов:				**1567,01**	**8666**
			Накладные расходы	%	--		530,70	2935
			Сметная прибыль	%	8		227,20	1256
			Сметная стоимость:				**3067,17**	**16961**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**164033**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**164033**
			Материалы -	Тенге				**128226**
			Всего заработная плата -	Тенге				**35089**
			Накладные расходы -	Тенге				**28033**
			Сметная прибыль -	Тенге				**15365**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**207431**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**35089**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**207431**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**35089**
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ					
			ТИП К1					
32	**170**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,0000**		**-591,08**	**-7684**
			Итого оплата труда:				**-260,01**	**-3380**
			Итого эксплуатация машин:				**-18,87**	**-245**
			Итого материалов:				**-321,80**	**-4183**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		-190,12	-2472
			Сметная прибыль	%	8		-62,50	-812
			Сметная стоимость:				**-843,70**	**-10968**
33	**171**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**11,6000**		**-859,47**	**-9970**
			Итого оплата труда:				**-46,81**	**-543**
			Итого эксплуатация машин:				**-32,15**	**-373**
			Итого материалов:				**-796,37**	**-9238**
			Накладные расходы	%	--		-66,15	-767
			Сметная прибыль	%	8		-74,05	-859
			Сметная стоимость:				**-999,67**	**-11596**
34	**172**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**900,0000**		**3109,93**	**2798938**
			Итого оплата труда:				**844,01**	**759611**
			Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**44646**
			Итого материалов:				**2239,13**	**2015218**
			Накладные расходы	%	--		667,66	600892
			Сметная прибыль	%	8		302,21	271986
			Сметная стоимость:				**4079,80**	**3671817**
			ТИП Л					
35	**173**	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1061,4000**		**257,41**	**273215**
			Итого оплата труда:				**58,31**	**61893**
			Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**16895**
			Итого материалов:				**190,87**	**202585**
			Накладные расходы	%	--		47,93	50875
			Сметная прибыль	%	8		24,43	25927
			Сметная стоимость:				**329,77**	**350018**
36	**174**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1061,4000**		**280,30**	**297511**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**59120**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**8301**
			Итого материалов:				**218,72**	**232144**
			Накладные расходы	%	--		44,63	47372
			Сметная прибыль	%	8		25,99	27591
			Сметная стоимость:				**350,93**	**372474**

1		2	3	4	5	6	7	8
37	**175**	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1061,4000**		**768,63**	**815826**
			Итого оплата труда:				**328,99**	**349189**
			Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**20068**
			Итого материалов:				**430,32**	**456746**
			Накладные расходы	%	--		241,44	256264
			Сметная прибыль	%	8		80,81	85767
			Сметная стоимость:				**1090,88**	**1157858**
38	**176**	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1061,4000**		**678,63**	**720301**
			Итого оплата труда:				**28,25**	**29986**
			Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**20476**
			Итого материалов:				**640,60**	**679936**
			Накладные расходы	%	--		46,71	49576
			Сметная прибыль	%	8		58,03	61590
			Сметная стоимость:				**783,37**	**831467**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**4888138**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4888138**
			Материалы -	Тенге				**3573208**
			Всего заработная плата -	Тенге				**1255876**
			Накладные расходы -	Тенге				**1001741**
			Сметная прибыль -	Тенге				**471190**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6361069**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1660**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1255876**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6361069**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1660**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1255876**
			РАЗДЕЛ 6.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					
39	**178**	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**168,2000**		**619,11**	**104134**
			Итого оплата труда:				**210,99**	**35489**
			Итого эксплуатация машин:				**63,32**	**10650**
			Итого материалов:				**366,57**	**61657**
			Накладные расходы	%	--		160,19	26944
			Сметная прибыль	%	8		62,34	10486
			Сметная стоимость:				**841,64**	**141565**
40	**179**	**11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**168,2000**		**537,00**	**90323**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**51,23**	**8618**
			Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**2784**
			Итого материалов:				**477,82**	**80369**
			Накладные расходы	%	--		55,29	9300
			Сметная прибыль	%	8		47,38	7970
			Сметная стоимость:				**639,68**	**107593**
41	**180**	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**168,2000**		**101,54**	**17079**
			Итого оплата труда:				**85,10**	**14313**
			Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**440**
			Итого материалов:				**14,65**	**2464**
			Накладные расходы	%	--		58,33	9810
			Сметная прибыль	%	8		12,79	2151
			Сметная стоимость:				**172,66**	**29041**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**211537**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**211537**
		Материалы -		Тенге				**144490**
		Всего заработная плата -		Тенге				**58419**
			Накладные расходы -	Тенге				**46055**
			Сметная прибыль -	Тенге				**20607**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**278199**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58419**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**278199**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58419**
			РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
42	**182**	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**180,0000**		**1516,72**	**273010**
			Итого оплата труда:				**666,31**	**119935**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**9773**
			Итого материалов:				**837,95**	**150830**
			Накладные расходы	%	--		444,93	80087
			Сметная прибыль	%	8		156,93	28248
			Сметная стоимость:				**2118,58**	**381345**

1		2	3	4	5	6	7	8
43	**183**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**180,0000**		**946,07**	**170292**
			Итого оплата труда:				**405,81**	**73045**
			Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**3597**
			Итого материалов:				**536,78**	**96621**
			Накладные расходы	%	--		271,92	48946
			Сметная прибыль	%	8		97,44	17539
			Сметная стоимость:				**1315,43**	**236777**
44	**185**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2200,0000**		**1500,86**	**3301885**
			Итого оплата труда:				**657,98**	**1447555**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**119450**
			Итого материалов:				**830,41**	**1826897**
			Накладные расходы	%	--		439,50	966894
			Сметная прибыль	%	8		155,23	341502
			Сметная стоимость:				**2095,58**	**4610282**
45	**186**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2000,0000**		**778,48**	**1556951**
			Итого оплата труда:				**315,17**	**630334**
			Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**34199**
			Итого материалов:				**460,37**	**920732**
			Накладные расходы	%	--		213,04	426084
			Сметная прибыль	%	8		79,32	158643
			Сметная стоимость:				**1070,84**	**2141677**
46	**187**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3000,0000**		**72,63**	**217900**
			Итого оплата труда:				**66,78**	**200327**
			Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**1500**
			Итого материалов:				**5,60**	**16810**
			Накладные расходы	%	--		41,22	123673
			Сметная прибыль	%	8		9,11	27326
			Сметная стоимость:				**122,97**	**368899**

1		2	3	4	5	6	7	8
47	**188**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4200,0000**		**531,55**	**2232522**
			Итого оплата труда:				**390,48**	**1640023**
			Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**13269**
			Итого материалов:				**139,43**	**585593**
			Накладные расходы	%	--		245,59	1031498
			Сметная прибыль	%	8		62,17	261122
			Сметная стоимость:				**839,32**	**3525142**
48	**189**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10500,0000**		**440,66**	**4626947**
			Итого оплата труда:				**311,02**	**3265662**
			Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**31283**
			Итого материалов:				**128,10**	**1345012**
			Накладные расходы	%	--		196,35	2061644
			Сметная прибыль	%	8		50,96	535087
			Сметная стоимость:				**687,97**	**7223678**
49	**190**	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1000,0000**		**547,18**	**547182**
			Итого оплата труда:				**377,28**	**377280**
			Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**2119**
			Итого материалов:				**168,80**	**168795**
			Накладные расходы	%	--		238,72	238716
			Сметная прибыль	%	8		62,87	62872
			Сметная стоимость:				**848,77**	**848770**
50	**191**	**11-150107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1379,0000**		**4115,32**	**5675028**
			Итого оплата труда:				**1527,86**	**2106921**
			Итого эксплуатация машин:				**13,07**	**18021**
			Итого материалов:				**2580,93**	**3559107**
			Накладные расходы	%	--		1047,26	1444169
			Сметная прибыль	%	8		413,01	569536
			Сметная стоимость:				**5575,59**	**7688733**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**18601717**
			В том числе:					

1		2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18601717**
			Материалы -	Тенге				**8670398**
			Всего заработная плата -	Тенге				**9861083**
			Накладные расходы -	Тенге				**6421710**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2001874**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**27025302**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12272**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9861083**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**27025302**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12272**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**9861083**
			РАЗДЕЛ 8.НАВЕС ПРИЯМКА					
51	**212**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлический каркас. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1400**		**59115,39**	**8276**
			Итого оплата труда:				**47337,43**	**6627**
			Итого эксплуатация машин:				**14140,65**	**1980**
			Итого материалов:				**1203,62**	**169**
			Накладные расходы	%	--		32557,32	4558
			Сметная прибыль	%	8		7333,82	1027
			Сметная стоимость:				**99006,53**	**13861**
52	**213**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,1400**		**257853,69**	**36100**
			Накладные расходы	%	--		10933,00	1531
			Сметная прибыль	%	8		21502,93	3010
			Сметная стоимость:				**290289,62**	**40641**
53	**214**	**т.ч. сб., тб 9, п.9.7**	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	**тн**	**0,1400**		**15190,00**	**2127**
			Накладные расходы	%	--		644,06	90
			Сметная прибыль	%	8		1266,72	177
			Сметная стоимость:				**17100,78**	**2394**
54	**215**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытие навеса из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**2309,27**	**20783**
			Итого оплата труда:				**736,14**	**6625**
			Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**76**
			Итого материалов:				**1567,01**	**14103**
			Накладные расходы	%	--		530,70	4776
			Сметная прибыль	%	8		227,20	2045

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**3067,17**	**27605**
55	**216**	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Стыки горизонтальные и вертикальные. Герметизация мастикой швов**	**м шва**	**16,8000**		**262,35**	**4407**
			Итого оплата труда:				**127,83**	**2148**
			Итого эксплуатация машин:				**51,89**	**872**
			Итого материалов:				**82,62**	**1388**
			Накладные расходы	%	--		93,87	1577
			Сметная прибыль	%	8		28,50	479
			Сметная стоимость:				**384,72**	**6463**
			П-2 11шт					
56	**225**	**11-080101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**38,5000**		**1248,51**	**48068**
			Итого оплата труда:				**725,83**	**27945**
			Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**277**
			Итого материалов:				**518,89**	**19977**
			Накладные расходы	%	--		437,29	16836
			Сметная прибыль	%	8		134,86	5192
			Сметная стоимость:				**1820,66**	**70096**
57	**226**	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**8,1000**		**2658,81**	**21536**
			Итого оплата труда:				**1124,03**	**9105**
			Итого эксплуатация машин:				**110,57**	**896**
			Итого материалов:				**1477,44**	**11967**
			Накладные расходы	%	--		813,41	6589
			Сметная прибыль	%	8		277,78	2250
			Сметная стоимость:				**3749,99**	**30375**
58	**227**	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,1000**		**13770,73**	**111543**
			Накладные расходы	%	--		583,88	4729
			Сметная прибыль	%	8		1148,37	9302
			Сметная стоимость:				**15502,98**	**125574**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**252840**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**242437**
			Материалы -	Тенге				**47435**
			Всего заработная плата -	Тенге				**45822**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**147642**
			Накладные расходы -	Тенге				**36038**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль -	Тенге				22278
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				300753
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
			Сметная заработная плата -	Тенге				45822
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				10403
			Материалы -	Тенге				169
			Всего заработная плата -	Тенге				6627
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2127
			Накладные расходы -	Тенге				4648
			Сметная прибыль -	Тенге				1204
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16255
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6627
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				317008
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66
			Сметная заработная плата -	Тенге				52449
			РАЗДЕЛ 9.ВХОДЫ В ПОДВАЛ 3ШТ					
			КОЗЫРЕК					
59	**250**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Металлический каркас. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3642**		**59115,39**	**21530**
			Итого оплата труда:				**47337,43**	**17240**
			Итого эксплуатация машин:				**14140,65**	**5150**
			Итого материалов:				**1203,62**	**438**
			Накладные расходы	%	--		32557,32	11857
			Сметная прибыль	%	8		7333,82	2671
			Сметная стоимость:				**99006,53**	**36058**
60	**251**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3213**		**217165,57**	**69775**
			Накладные расходы	%	--		9207,82	2958
			Сметная прибыль	%	8		18109,87	5819
			Сметная стоимость:				**244483,26**	**78552**
61	**252**	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0429**		**270377,30**	**11599**
			Накладные расходы	%	--		11464,00	492
			Сметная прибыль	%	8		22547,30	967
			Сметная стоимость:				**304388,60**	**13058**

1		2	3	4	5	6	7	8
62	253	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0252		406616,38	10247
			Итого оплата труда:				227252,34	5727
			Итого эксплуатация машин:				1459,12	37
			Итого материалов:				178506,12	4498
			Накладные расходы	%	--		132131,14	3330
			Сметная прибыль	%	8		43099,80	1086
			Сметная стоимость:				581847,32	14663
63	254	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0252		103444,96	2607
			Накладные расходы	%	--		4386,07	111
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	217
			Сметная стоимость:				116457,51	2935
64	255	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,6000		63614,50	38169
			Итого оплата труда:				17007,48	10204
			Итого эксплуатация машин:				678,97	407
			Итого материалов:				46234,91	27741
			Накладные расходы	%	--		13298,95	7979
			Сметная прибыль	%	8		6153,08	3692
			Сметная стоимость:				83066,53	49840
65	256	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6000		6623,16	3974
			Итого оплата труда:				1467,85	881
			Итого эксплуатация машин:				27,09	16
			Итого материалов:				5139,62	3084
			Накладные расходы	%	--		1195,81	717
			Сметная прибыль	%	8		625,52	375
			Сметная стоимость:				8444,49	5067
66	257	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытие навеса из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	37,8000		2309,27	87290
			Итого оплата труда:				736,14	27826
			Итого эксплуатация машин:				8,42	318
			Итого материалов:				1567,01	59233

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		530,70	20060
			Сметная прибыль	%	8		227,20	8588
			Сметная стоимость:				**3067,17**	**115939**
67	**258**	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**7,2000**		**1961,90**	**14126**
			Итого оплата труда:				**1571,22**	**11313**
			Итого эксплуатация машин:				**31,46**	**226**
			Итого материалов:				**371,88**	**2678**
			Накладные расходы	%	--		1080,63	7781
			Сметная прибыль	%	8		243,40	1752
			Сметная стоимость:				**3285,93**	**23659**
68	**259**	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,2000**		**25646,37**	**184654**
			Накладные расходы	%	--		1087,41	7829
			Сметная прибыль	%	8		2138,70	15399
			Сметная стоимость:				**28872,48**	**207882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				**443970**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**408315**
			Материалы -	Тенге				**94556**
			Всего заработная плата -	Тенге				**44638**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**268635**
			Накладные расходы -	Тенге				**43477**
			Сметная прибыль -	Тенге				**36143**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**487935**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**44638**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**35656**
			Материалы -	Тенге				**3116**
			Всего заработная плата -	Тенге				**28553**
			Накладные расходы -	Тенге				**19638**
			Сметная прибыль -	Тенге				**4423**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**59717**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**28553**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**547652**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**73191**

РАЗДЕЛ 10.КРЫЛЬЦА

1		2	3	4	5	6	7	8
			К1,К2,К4					
69	**273**	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение ПГС**	**м2 площади уплотнения**	**79,8000**		**179,85**	**14352**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**4632**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**1793**
			Итого материалов:				**106,83**	**8525**
			Накладные расходы	%	--		44,48	3549
			Сметная прибыль	%	8		17,95	1432
			Сметная стоимость:				**242,27**	**19333**
70	**274**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,4900**		**25034,13**	**137437**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**5967**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**3583**
			Итого материалов:				**23449,02**	**128735**
			Накладные расходы	%	--		1610,97	8844
			Сметная прибыль	%	8		2131,61	11703
			Сметная стоимость:				**28776,71**	**157984**
71	**275**	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**37,2000**		**53784,13**	**2000770**
			Итого оплата труда:				**13966,92**	**519569**
			Итого эксплуатация машин:				**16610,07**	**617895**
			Итого материалов:				**27180,46**	**1011113**
			Накладные расходы	%	--		9341,62	347508
			Сметная прибыль	%	8		5050,06	187862
			Сметная стоимость:				**68175,81**	**2536140**
72	**276**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7107**		**13713,05**	**9746**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**9195**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**493**
			Итого материалов:				**275,40**	**196**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	5062
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	1185
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**15993**
73	**277**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0180**		**192359,44**	**3462**
			Накладные расходы	%	--		8156,04	147

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		16041,24	289
			Сметная стоимость:				**216556,72**	**3898**
74	**278**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6927**		**201373,90**	**139492**
			Накладные расходы	%	--		8538,25	5914
			Сметная прибыль	%	8		16792,97	11632
			Сметная стоимость:				**226705,13**	**157039**
75	**279**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлоконструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2160**		**49047,89**	**10594**
			Итого оплата труда:				**29230,01**	**6314**
			Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**3843**
			Итого материалов:				**7193,89**	**1554**
			Накладные расходы	%	--		20635,47	4457
			Сметная прибыль	%	8		5574,67	1204
			Сметная стоимость:				**75258,03**	**16256**
76	**280**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,2160**		**257853,69**	**55696**
			Накладные расходы	%	--		10933,00	2362
			Сметная прибыль	%	8		21502,93	4645
			Сметная стоимость:				**290289,62**	**62703**
77	**281**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**129,3000**		**3578,16**	**462656**
			Итого оплата труда:				**734,28**	**94942**
			Итого эксплуатация машин:				**88,44**	**11436**
			Итого материалов:				**2788,20**	**360514**
			Накладные расходы	%	--		617,85	79888
			Сметная прибыль	%	8		335,68	43404
			Сметная стоимость:				**4531,69**	**585948**
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОГ2					
78	**282**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1059**		**51870,46**	**5493**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**3622**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**1682**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**6781,64**	**718**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	2532
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	642
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**8668**
79	**283**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1059**		**387495,76**	**41036**
			Накладные расходы	%	--		16429,82	1740
			Сметная прибыль	%	8		32314,05	3422
			Сметная стоимость:				**436239,63**	**46198**
80	**284**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ**	**Т**	**0,1059**		**7595,00**	**804**
			Накладные расходы	%	--		322,03	34
			Сметная прибыль	%	8		633,36	67
			Сметная стоимость:				**8550,39**	**905**
81	**285**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03633**		**314254,64**	**11417**
			Итого оплата труда:				**159540,51**	**5796**
			Итого эксплуатация машин:				**853,88**	**31**
			Итого материалов:				**154210,74**	**5602**
			Накладные расходы	%	--		93982,34	3414
			Сметная прибыль	%	8		32658,96	1186
			Сметная стоимость:				**440895,93**	**16018**
82	**286**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,03633**		**103444,96**	**3758**
			Накладные расходы	%	--		4386,07	159
			Сметная прибыль	%	8		8626,48	313
			Сметная стоимость:				**116457,51**	**4231**
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА ОГ1					
83	**287**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6720**		**51870,46**	**34857**
			Итого оплата труда:				**34206,06**	**22986**
			Итого эксплуатация машин:				**15882,73**	**10673**
			Итого материалов:				**6781,64**	**4557**
			Накладные расходы	%	--		23914,05	16070
			Сметная прибыль	%	8		6062,76	4074

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**81847,28**	**55001**
84	**288**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6720**		**387495,76**	**260397**
			Накладные расходы	%	--		16429,82	11041
			Сметная прибыль	%	8		32314,05	21715
			Сметная стоимость:				**436239,63**	**293153**
85	**289**	**ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.12 П.12.7**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ**	**Т**	**0,6720**		**7595,00**	**5104**
			Накладные расходы	%	--		322,03	216
			Сметная прибыль	%	8		633,36	426
			Сметная стоимость:				**8550,39**	**5746**
			К3					
86	**290**	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение ПГС**	**м2 площади уплотнения**	**45,4000**		**179,85**	**8165**
			Итого оплата труда:				**58,05**	**2635**
			Итого эксплуатация машин:				**22,47**	**1020**
			Итого материалов:				**106,83**	**4850**
			Накладные расходы	%	--		44,48	2019
			Сметная прибыль	%	8		17,95	815
			Сметная стоимость:				**242,27**	**10999**
87	**291**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,2200**		**25034,13**	**80610**
			Итого оплата труда:				**1086,95**	**3500**
			Итого эксплуатация машин:				**652,70**	**2102**
			Итого материалов:				**23449,02**	**75506**
			Накладные расходы	%	--		1610,97	5187
			Сметная прибыль	%	8		2131,61	6864
			Сметная стоимость:				**28776,71**	**92661**
88	**292**	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**15,5000**		**53784,13**	**833654**
			Итого оплата труда:				**13966,92**	**216487**
			Итого эксплуатация машин:				**16610,07**	**257456**
			Итого материалов:				**27180,46**	**421297**
			Накладные расходы	%	--		9341,62	144795
			Сметная прибыль	%	8		5050,06	78276
			Сметная стоимость:				**68175,81**	**1056725**