Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города обласного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№36 от 13 июня 2018 года
Сумма договора	1 303 543 360 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 303 543 360,00	794 299 312,80			
2. в т.ч. за декабрь месяц	65 177 999,99	65 177 999,99			
3. НДС 12% в том числе		6 983 357,14			
4. Итого за декабрь месяц		65 177 999,99			
7. Удержание 5% от суммы договора					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**65 177 999,99**			

Сумма прописью к оплате: **Шестьдесят пять миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять тенге, 99 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №2 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №14
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г

№ п.п.	№ поз.по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ					
			ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИСТРОЙ					
1	**18**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная (БЕТОН В10 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	**м3**	**20,8000**		**-28003,11**	**-582465**
			Итого оплата труда:				**-1086,95**	**-22609**
			Итого эксплуатация машин:				**-652,70**	**-13576**
			Итого материалов:				**-26417,99**	**-549494**
			Накладные расходы	%	--		-1736,86	-36127
			Сметная прибыль	%	8		-2379,20	-49487
			Сметная стоимость:				**-32119,16**	**-668078**
2	**19**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские (БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ). Устройство**	**м3**	**92,4000**		**-29402,48**	**-2716789**
			Итого оплата труда:				**-1599,58**	**-147801**
			Итого эксплуатация машин:				**-1011,28**	**-93442**
			Итого материалов:				**-27039,78**	**-2498476**
			Накладные расходы	%	--		-2055,35	-189915
			Сметная прибыль	%	8		-2516,63	-232536
			Сметная стоимость:				**-33974,46**	**-3139240**
3	**20**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2440**		**-189337,53**	**-424873**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-18015
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-35431

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-478319**
4	**21**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4160**		**-189337,53**	**-78764**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-3340
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-6568
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-88672**
5	**22**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1740**		**-182979,08**	**-580776**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-24625
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-48432
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-653833**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**-4383667**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-4383667**
		Материалы -		Тенге				**-3047970**
		Всего заработная плата -		Тенге				**-170410**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-1084413**
			Накладные расходы -	Тенге				**-272020**
			Сметная прибыль -	Тенге				**-372455**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-5028142**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-224**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-170410**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-5028142**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-224**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-170410**
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛА					
			ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИСТРОЙ					
6	**58**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**130,7000**		**-44343,66**	**-5795716**
			Итого оплата труда:				**-6430,53**	**-840470**
			Итого эксплуатация машин:				**-1095,46**	**-143176**
			Итого материалов:				**-37086,09**	**-4847152**
			Накладные расходы	%	--		-5131,22	-670650
			Сметная прибыль	%	8		-3957,99	-517309
			Сметная стоимость:				**-53432,87**	**-6983676**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**59**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**16,5710**		**-13713,05**	**-227239**
			Итого оплата труда:				**-12938,42**	**-214403**
			Итого эксплуатация машин:				**-693,59**	**-11494**
			Итого материалов:				**-275,40**	**-4564**
			Накладные расходы	%	--		-7122,63	-118029
			Сметная прибыль	%	8		-1666,85	-27621
			Сметная стоимость:				**-22502,54**	**-372890**
8	**60**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,2700**		**-182979,08**	**-964300**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-40886
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-80415
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-1085601**
9	**61**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8660**		**-182979,08**	**-158460**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-6719
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-13214
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-178393**
10	**62**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,9520**		**-189337,53**	**-1884287**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-79894
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-157134
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-2121315**
11	**63**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4820**		**-192359,44**	**-92717**
			Накладные расходы	%	--		-8156,04	-3931
			Сметная прибыль	%	8		-16041,24	-7732
			Сметная стоимость:				**-216556,72**	**-104380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**-9122719**
			В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-9122719
		Материалы -		Тенге				-4851716
		Всего заработная плата -		Тенге				-1054873
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-3099764
			Накладные расходы -	Тенге				-920109
			Сметная прибыль -	Тенге				-803426
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-10846255
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1377
			Сметная заработная плата -	Тенге				-1054873
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-10846255
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1377
			Сметная заработная плата -	Тенге				-1054873
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА					
			ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИСТРОЙ					
12	**64**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**12,3000**		**-44343,66**	**-545427**
			Итого оплата труда:				**-6430,53**	**-79096**
			Итого эксплуатация машин:				**-1095,46**	**-13474**
			Итого материалов:				**-37086,09**	**-456159**
			Накладные расходы	%	--		-5131,22	-63114
			Сметная прибыль	%	8		-3957,99	-48683
			Сметная стоимость:				**-53432,87**	**-657224**
13	**65**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**16,9890**		**-13713,05**	**-232971**
			Итого оплата труда:				**-12938,42**	**-219811**
			Итого эксплуатация машин:				**-693,59**	**-11783**
			Итого материалов:				**-275,40**	**-4679**
			Накладные расходы	%	--		-7122,63	-121006
			Сметная прибыль	%	8		-1666,85	-28318
			Сметная стоимость:				**-22502,54**	**-382296**
14	**66**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5390**		**-182979,08**	**-281605**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-11940
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-23484
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-317028**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**67**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,2990**		**-182979,08**	**-969606**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-41111
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-80857
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-1091575**
16	**68**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,5450**		**-189337,53**	**-1807227**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-76626
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-150708
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-2034561**
17	**69**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6060**		**-192359,44**	**-116570**
			Накладные расходы	%	--		-8156,04	-4943
			Сметная прибыль	%	8		-16041,24	-9721
			Сметная стоимость:				**-216556,72**	**-131233**
18	**70**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-1а,Б-2А,Б-3А,Б-4А,Б-5А)**	**м3**	**22,8900**		**-51586,18**	**-1180808**
			Итого оплата труда:				**-11830,97**	**-270811**
			Итого эксплуатация машин:				**-3881,39**	**-88845**
			Итого материалов:				**-36695,56**	**-839961**
			Накладные расходы	%	--		-8168,57	-186978
			Сметная прибыль	%	8		-4780,38	-109423
			Сметная стоимость:				**-64535,12**	**-1477209**
19	**71**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3640**		**-10443,04**	**-3801**
			Итого оплата труда:				**-9722,21**	**-3539**
			Итого эксплуатация машин:				**-639,79**	**-233**
			Итого материалов:				**-275,40**	**-100**
			Накладные расходы	%	--		-5357,98	-1950
			Сметная прибыль	%	8		-1264,08	-460
			Сметная стоимость:				**-17065,10**	**-6212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**72**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7360**		**-13713,05**	**-23806**
			Итого оплата труда:				**-12938,42**	**-22461**
			Итого эксплуатация машин:				**-693,59**	**-1204**
			Итого материалов:				**-275,40**	**-478**
			Накладные расходы	%	--		-7122,63	-12365
			Сметная прибыль	%	8		-1666,85	-2894
			Сметная стоимость:				**-22502,54**	**-39064**
21	**73**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3460**		**-182979,08**	**-63311**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-2684
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-5280
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-71275**
22	**74**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1160**		**-182979,08**	**-21226**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-900
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-1770
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-23896**
23	**75**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5230**		**-189337,53**	**-99024**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-4199
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-8258
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-111480**
24	**76**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7460**		**-189337,53**	**-141246**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-5989
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-11779
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-159013**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**77**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3320**		**-182979,08**	**-60749**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-2576
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-5066
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-68391**
26	**78**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**-182979,08**	**-1830**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-78
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-153
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-2060**
27	**79**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0350**		**-182979,08**	**-6404**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-272
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-534
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-7210**
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС					
28	**80**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4310**		**-182979,08**	**-261843**
			Накладные расходы	%	--		-7758,31	-11102
			Сметная прибыль	%	8		-15258,99	-21836
			Сметная стоимость:				**-205996,38**	**-294781**
29	**81**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1450**		**-192359,44**	**-27892**
			Накладные расходы	%	--		-8156,04	-1183
			Сметная прибыль	%	8		-16041,24	-2326
			Сметная стоимость:				**-216556,72**	**-31401**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**82**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1890**		**-189337,53**	**-35785**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-1517
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-2984
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-40286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**-5881129**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-5881129**
		Материалы -		Тенге				**-1301377**
		Всего заработная плата -		Тенге				**-595717**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-3894316**
			Накладные расходы -	Тенге				**-550533**
			Сметная прибыль -	Тенге				**-514533**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-6946195**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-778**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-595717**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-6946195**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-778**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-595717**
			РАЗДЕЛ 4.ВЕНТКАНАЛЫ В1 И В-2 (КЖ Л.39)					
31	**198**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1270**		**13713,05**	**1742**
			Итого оплата труда:				**12938,42**	**1643**
			Итого эксплуатация машин:				**693,59**	**88**
			Итого материалов:				**275,40**	**35**
			Накладные расходы	%	--		7122,63	905
			Сметная прибыль	%	8		1666,85	212
			Сметная стоимость:				**22502,54**	**2858**
32	**199**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1270**		**10031,01**	**1274**
			Итого оплата труда:				**9467,86**	**1202**
			Итого эксплуатация машин:				**903,61**	**115**
			Итого материалов:				**29,99**	**4**
			Накладные расходы	%	--		5211,93	662
			Сметная прибыль	%	8		1219,44	155
			Сметная стоимость:				**16462,37**	**2091**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**200**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1270**		**205564,80**	**26107**
			Накладные расходы	%	--		8715,95	1107
			Сметная прибыль	%	8		17142,46	2177
			Сметная стоимость:				**231423,21**	**29391**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**29122**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29122**
		Материалы -		Тенге				**39**
		Всего заработная плата -		Тенге				**2846**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26107**
			Накладные расходы -	Тенге				**2673**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2544**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34339**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2846**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34339**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2846**
			РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
34	**13**	**11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**118,1900**		**13202,62**	**1560418**
			Итого оплата труда:				**3625,97**	**428553**
			Итого эксплуатация машин:				**1648,37**	**194821**
			Итого материалов:				**8354,47**	**987415**
			Накладные расходы	%	--		2479,88	293097
			Сметная прибыль	%	8		1254,60	148281
			Сметная стоимость:				**16937,10**	**2001796**
35	**14**	**21-030302-0313 РСНБ РК 2015 прим расц.21-030302-0226**	**Камни стеновые керамзитобетонные полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50 СТ РК 945-92**	**шт.**	**5785,0000**		**263,82**	**1526199**
			Накладные расходы	%	--		11,19	64711
			Сметная прибыль	%	8		22,00	127273
			Сметная стоимость:				**297,01**	**1718182**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	15	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2866		315792,52	90506
			Итого оплата труда:				44692,54	12809
			Итого эксплуатация машин:				1381,62	396
			Итого материалов:				270178,64	77433
			Накладные расходы	%	--		37056,06	10620
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	8090
			Сметная стоимость:				381076,46	109217
37	16	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0500		242815,62	12141
			Итого оплата труда:				29646,53	1482
			Итого эксплуатация машин:				2602,80	130
			Итого материалов:				211486,85	10574
			Накладные расходы	%	--		25994,38	1300
			Сметная прибыль	%	8		21504,80	1075
			Сметная стоимость:				290314,80	14516
38	17	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	155,1400		19147,67	2970570
			Итого оплата труда:				3564,10	552935
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	222283
			Итого материалов:				14491,73	2248247
			Накладные расходы	%	--		2699,19	418753
			Сметная прибыль	%	8		1747,75	271146
			Сметная стоимость:				23594,62	3660469
39	18	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,5900		21394,20	1317669
			Итого оплата труда:				3564,10	219513
			Итого эксплуатация машин:				1432,79	88245
			Итого материалов:				16738,26	1030910
			Накладные расходы	%	--		2794,45	172110
			Сметная прибыль	%	8		1935,09	119182
			Сметная стоимость:				26123,74	1608961
40	19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены лифтовых шахт. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3390		315792,52	107054

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				**44692,54**	**15151**
			Итого эксплуатация машин:				**1381,62**	**468**
			Итого материалов:				**270178,64**	**91591**
			Накладные расходы	%	--		37056,06	12562
			Сметная прибыль	%	8		28227,89	9569
			Сметная стоимость:				**381076,47**	**129185**
41	**20**	**11-080201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**25,2000**		**24626,91**	**620598**
			Итого оплата труда:				**5890,98**	**148453**
			Итого эксплуатация машин:				**1486,93**	**37471**
			Итого материалов:				**17624,04**	**444126**
			Накладные расходы	%	--		4163,68	104925
			Сметная прибыль	%	8		2303,25	58042
			Сметная стоимость:				**31093,84**	**783565**
42	**21**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**54,0000**		**496,21**	**26795**
			Итого оплата труда:				**131,65**	**7109**
			Итого эксплуатация машин:				**16,48**	**890**
			Итого материалов:				**350,67**	**18936**
			Накладные расходы	%	--		98,44	5316
			Сметная прибыль	%	8		47,57	2569
			Сметная стоимость:				**642,21**	**34680**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**8231949**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8231949**
		Материалы -		Тенге				**4909232**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1386005**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1526199**
			Накладные расходы -	Тенге				**1083393**
			Сметная прибыль -	Тенге				**745227**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10060570**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1814**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1386005**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10060570**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1814**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1386005**

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ

ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: 1 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**91**	**12-060101-2201 РСНБ РК 2015**	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	**т**	**0,6138**		**-240292,66**	**-147492**
			Итого оплата труда:				**-35299,77**	**-21667**
			Итого эксплуатация машин:				**-783,13**	**-481**
			Итого материалов:				**-204581,89**	**-125572**
			Накладные расходы	%	--		-31935,13	-19602
			Сметная прибыль	%	8		-21778,22	-13367
			Сметная стоимость:				**-294006,01**	**-180461**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**-147492**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-147492**
		Материалы -		Тенге				**-125572**
		Всего заработная плата -		Тенге				**-21667**
			Накладные расходы -	Тенге				**-19602**
			Сметная прибыль -	Тенге				**-13367**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-180461**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-27**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-21667**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-180461**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-27**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**-21667**
			РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ					
44	**106**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**13,6500**		**1822,39**	**24876**
			Итого оплата труда:				**820,92**	**11206**
			Итого эксплуатация машин:				**329,87**	**4503**
			Итого материалов:				**761,15**	**10390**
			Накладные расходы	%	--		589,00	8040
			Сметная прибыль	%	8		192,91	2633
			Сметная стоимость:				**2604,29**	**35549**
45	**109**	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**13,6500**		**7792,70**	**106370**
			Накладные расходы	%	--		330,41	4510
			Сметная прибыль	%	8		649,85	8870
			Сметная стоимость:				**8772,96**	**119751**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**131246**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**131246**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -		Тенге				10390
		Всего заработная плата -		Тенге				11206
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				106370
			Накладные расходы -	Тенге				12550
			Сметная прибыль -	Тенге				11504
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				155300
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
			Сметная заработная плата -	Тенге				11206
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				155300
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
			Сметная заработная плата -	Тенге				11206
			РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ					
46	**139**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**642,4000**		**724,77**	**465595**
			Итого оплата труда:				**108,36**	**69612**
			Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**6035**
			Итого материалов:				**609,63**	**391629**
			Накладные расходы	%	--		94,44	60667
			Сметная прибыль	%	8		65,54	42101
			Сметная стоимость:				**884,75**	**568363**
47	**143**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**259,8500**		**2309,27**	**600064**
			Итого оплата труда:				**736,14**	**191286**
			Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**2189**
			Итого материалов:				**1567,01**	**407186**
			Накладные расходы	%	--		530,70	137903
			Сметная прибыль	%	8		227,20	59037
			Сметная стоимость:				**3067,17**	**797003**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				1065659
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1065659
		Материалы -		Тенге				798816
		Всего заработная плата -		Тенге				260899
			Накладные расходы -	Тенге				198570
			Сметная прибыль -	Тенге				101138
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1365367
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				337
			Сметная заработная плата -	Тенге				260899
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1365367
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				337
			Сметная заработная плата -	Тенге				260899

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ					
			ТИП К					
48	**165**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**218,9000**		**280,30**	**61358**
			Итого оплата труда:				**55,70**	**12193**
			Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**1712**
			Итого материалов:				**218,72**	**47877**
			Накладные расходы	%	--		44,63	9770
			Сметная прибыль	%	8		25,99	5690
			Сметная стоимость:				**350,93**	**76818**
49	**166**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**218,9000**		**591,08**	**129388**
			Итого оплата труда:				**260,01**	**56915**
			Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**4130**
			Итого материалов:				**321,80**	**70442**
			Накладные расходы	%	--		190,12	41617
			Сметная прибыль	%	8		62,50	13680
			Сметная стоимость:				**843,70**	**184686**
50	**167**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**218,9000**		**859,47**	**188138**
			Итого оплата труда:				**46,81**	**10246**
			Итого эксплуатация машин:				**32,15**	**7038**
			Итого материалов:				**796,37**	**174325**
			Накладные расходы	%	--		66,15	14481
			Сметная прибыль	%	8		74,05	16210
			Сметная стоимость:				**999,67**	**218829**
51	**168**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**218,9000**		**3109,93**	**680764**
			Итого оплата труда:				**844,01**	**184754**
			Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**10859**
			Итого материалов:				**2239,13**	**490146**
			Накладные расходы	%	--		667,66	146150
			Сметная прибыль	%	8		302,21	66153
			Сметная стоимость:				**4079,80**	**893067**
			ТИП К1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	**172**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**100,0000**		**3109,93**	**310993**
			Итого оплата труда:				**844,01**	**84401**
			Итого эксплуатация машин:				**49,61**	**4961**
			Итого материалов:				**2239,13**	**223913**
			Накладные расходы	%	--		667,66	66766
			Сметная прибыль	%	8		302,21	30221
			Сметная стоимость:				**4079,80**	**407980**
			ТИП Л					
53	**177**	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**9701,4000**		**3106,40**	**30136431**
			Итого оплата труда:				**288,01**	**2794104**
			Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**134885**
			Итого материалов:				**2811,39**	**27274422**
			Накладные расходы	%	--		314,55	3051543
			Сметная прибыль	%	8		273,68	2655038
			Сметная стоимость:				**3694,62**	**35843011**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				**31507072**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31507072**
		Материалы -		Тенге				**28281125**
		Всего заработная плата -		Тенге				**3142614**
			Накладные расходы -	Тенге				**3330327**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2786992**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37624391**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4242**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3142614**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**37624391**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4242**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**3142614**
			РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
54	**182**	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**322,1000**		**1516,72**	**488536**
			Итого оплата труда:				**666,31**	**214617**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**17489**
			Итого материалов:				**837,95**	**269903**
			Накладные расходы	%	--		444,93	143311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		156,93	50548
			Сметная стоимость:				**2118,58**	**682395**
55	**183**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**322,1000**		**946,07**	**304728**
			Итого оплата труда:				**405,81**	**130710**
			Итого эксплуатация машин:				**19,98**	**6437**
			Итого материалов:				**536,78**	**172898**
			Накладные расходы	%	--		271,92	87587
			Сметная прибыль	%	8		97,44	31385
			Сметная стоимость:				**1315,43**	**423700**
56	**185**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1367,7000**		**1500,86**	**2052722**
			Итого оплата труда:				**657,98**	**899919**
			Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**74260**
			Итого материалов:				**830,41**	**1135749**
			Накладные расходы	%	--		439,50	601101
			Сметная прибыль	%	8		155,23	212306
			Сметная стоимость:				**2095,58**	**2866128**
57	**186**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5177,5000**		**778,48**	**4030556**
			Итого оплата труда:				**315,17**	**1631777**
			Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**88534**
			Итого материалов:				**460,37**	**2383544**
			Накладные расходы	%	--		213,04	1103024
			Сметная прибыль	%	8		79,32	410686
			Сметная стоимость:				**1070,84**	**5544267**
58	**187**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**351,7000**		**72,63**	**25545**
			Итого оплата труда:				**66,78**	**23485**
			Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**176**
			Итого материалов:				**5,60**	**1971**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		41,22	14499
			Сметная прибыль	%	8		9,11	3203
			Сметная стоимость:				**122,97**	**43247**
59	**188**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1315,1000**		**531,55**	**699045**
			Итого оплата труда:				**390,48**	**513522**
			Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**4155**
			Итого материалов:				**139,43**	**183360**
			Накладные расходы	%	--		245,59	322982
			Сметная прибыль	%	8		62,17	81762
			Сметная стоимость:				**839,32**	**1103789**
60	**189**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1495,5000**		**440,66**	**659009**
			Итого оплата труда:				**311,02**	**465124**
			Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**4456**
			Итого материалов:				**128,10**	**191568**
			Накладные расходы	%	--		196,35	293637
			Сметная прибыль	%	8		50,96	76212
			Сметная стоимость:				**687,97**	**1028858**
61	**190**	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**982,0000**		**547,18**	**537333**
			Итого оплата труда:				**377,28**	**370489**
			Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**2081**
			Итого материалов:				**168,80**	**165757**
			Накладные расходы	%	--		238,72	234419
			Сметная прибыль	%	8		62,87	61740
			Сметная стоимость:				**848,77**	**833493**
62	**191**	**11-150107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**161,2000**		**4115,32**	**663390**
			Итого оплата труда:				**1527,86**	**246291**
			Итого эксплуатация машин:				**13,07**	**2107**
			Итого материалов:				**2580,93**	**416046**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		1047,26	168818
			Сметная прибыль	%	8		413,01	66577
			Сметная стоимость:				**5575,59**	**898784**
63	**192**	**11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Шкафы под ИТП, 900x200x600. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**104,0000**		**1623,87**	**168882**
			Итого оплата труда:				**668,45**	**69519**
			Итого эксплуатация машин:				**9,74**	**1013**
			Итого материалов:				**949,06**	**98702**
			Накладные расходы	%	--		485,54	50496
			Сметная прибыль	%	8		168,75	17550
			Сметная стоимость:				**2278,15**	**236928**
64	**193**	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены тамбура. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**54,0000**		**1726,28**	**93219**
			Итого оплата труда:				**638,14**	**34460**
			Итого эксплуатация машин:				**9,59**	**518**
			Итого материалов:				**1081,94**	**58425**
			Накладные расходы	%	--		470,98	25433
			Сметная прибыль	%	8		175,78	9492
			Сметная стоимость:				**2373,05**	**128145**
65	**194**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**158,0000**		**778,48**	**122999**
			Итого оплата труда:				**315,17**	**49796**
			Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**2702**
			Итого материалов:				**460,37**	**72738**
			Накладные расходы	%	--		213,04	33661
			Сметная прибыль	%	8		79,32	12533
			Сметная стоимость:				**1070,84**	**169192**
66	**195**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**158,0000**		**275,06**	**43460**
			Итого оплата труда:				**184,30**	**29119**
			Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**306**
			Итого материалов:				**89,75**	**14181**
			Накладные расходы	%	--		116,94	18477
			Сметная прибыль	%	8		31,36	4955
			Сметная стоимость:				**423,36**	**66891**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				9889425
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9889425
			Материалы -	Тенге				5164842
			Всего заработная плата -	Тенге				4678829
			Накладные расходы -	Тенге				3097443
			Сметная прибыль -	Тенге				1038949
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14025817
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5768
			Сметная заработная плата -	Тенге				4678829
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14025817
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5768
			Сметная заработная плата -	Тенге				4678829
			РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
67	**196**	**11-150106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике**	**м2 поверхности облицовки**	**542,0000**		**3195,74**	**1732092**
			Итого оплата труда:				**906,69**	**491427**
			Итого эксплуатация машин:				**14,98**	**8120**
			Итого материалов:				**2281,05**	**1236326**
			Накладные расходы	%	--		653,43	354161
			Сметная прибыль	%	8		307,93	166900
			Сметная стоимость:				**4157,11**	**2253153**
68	**197**	**22-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клинкерная плитка**	**м2**	**542,0000**		**6210,22**	**3365939**
			Накладные расходы	%	--		263,31	142716
			Сметная прибыль	%	8		517,88	280692
			Сметная стоимость:				**6991,42**	**3789347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				5098031
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5098031
			Материалы -	Тенге				1236326
			Всего заработная плата -	Тенге				491427
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3365939
			Накладные расходы -	Тенге				496877
			Сметная прибыль -	Тенге				447593
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6042500
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				569

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная заработная плата -	Тенге				491427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6042500
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				569
			Сметная заработная плата -	Тенге				491427
			РАЗДЕЛ 12. СТИЛОБАТ					
			ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ					
69	**264**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**102,0840**		**-28384,79**	**-2897633**
			Накладные расходы	%	--		-1203,52	-122860
			Сметная прибыль	%	8		-2367,06	-241639
			Сметная стоимость:				**-31955,37**	**-3262132**
70	**269**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5530**		**-189337,53**	**-483379**
			Накладные расходы	%	--		-8027,91	-20495
			Сметная прибыль	%	8		-15789,24	-40310
			Сметная стоимость:				**-213154,68**	**-544184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				**-3381012**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-3381012**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**-3381012**
			Накладные расходы -	Тенге				**-143355**
			Сметная прибыль -	Тенге				**-281949**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**-3806316**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**-3806316**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**33036485**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7841380**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**555862**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**289777**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**24639243**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**4715528**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**37752013**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**1600685**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО:		Тенге				39352698
		Сметная прибыль		Тенге				3148216
		ИТОГО по смете:		Тенге				42500914
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				371 511,33
		Итого:		Тенге				42 872 425,33
		Зимнее удорожания 1,53%		Тенге				637 253,26
		Итого		Тенге				43 509 678,58
		Итого в текущем уровне цен 2017-2018		Тенге				58 194 642,85
		НДС 12%		Тенге				6 983 357,14
		Итого к оплате:		Тенге				65 177 999,99

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ _____

Технадзор: **ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД"** _____ Нуртлеев Б.С.

Директор: **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : **ТОО "Кульман"** _____