Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№79 от 02.10. 2018 года*
Сумма договора	*1 824 140 640 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*44 800,00*	*44 800,00*			
2. в т.ч. за декабрь месяц	*44 800,00*	*44 800,00*			
3. НДС 12% в том числе		*4 800,00*			
4. Итого за декабрь месяц		*44 800,00*			
7. Удержание 5% от суммы договора за 2016 г					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***44 800,00***			

Сумма прописью к оплате: ***Сорок четыре тысячи восемьсот тенге, 00 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Декабрь 2018 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Срезка грунта (ПСП) бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	92	47,83	47,83	4400	4400	--	916	5742
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,83	--	1273		425	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60 м	м3	92	201,10	201,10	18501	18501	--	3853	24142
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	5351		1788	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта (ПСП) бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временного отвала	м3	92	47,83	47,83	4400	4400	--	916	5742
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,83	--	1273		425	
4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60 м	м3	10,115	201,10	201,10	2034	2034	--	424	2654
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	588		197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29335	29335	--	6109	38280
							--	8485	--	2835	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29335				
	Всего заработная плата		Тенге					8485			
		Накладные расходы	Тенге				6109				
		Сметная прибыль	Тенге				2836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8485			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				38280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8485			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				344,52				
		Итого:	Тенге				38 624,73				
		Зимнее удорожания 1,53%	Тенге				590,96				
		Итого	Тенге				39 215,69				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				784,31				
		Итого в ценах 2018г.	Тенге				40 000,00				
		НДС 12%	Тенге				4 800,00				
		Итого к оплате:	Тенге				44 800,00				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ Брунко В.Б.

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	50 044 800,00	50 000 000,00			
2. в т.ч. за февраль месяц	50 000 000,00	50 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		5 357 142,86			
4. Итого за февраль месяц		50 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**50 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"

Договор №79 от 02 октября 2018 г.

Объект «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

РЕЕСТР №2

принятых актов выполненных работ за **ФЕВРАЛЬ** 2019г.

№ лок. сметы	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору с учетом НДС, тенге	Выполненные работы за 2018-2019г. с учетом НДС, тенге	Выполнение по месяцам 2019г., тенге
				ФЕВРАЛЬ
«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».		**1 824 140 640,00**	**50 044 800,00**	**50 000 000,00**
	Разбивка основных осей зданий и сооружений	**72 372,49**	68 419,58	68 419,58
	На срезка и возврат растительного слоя	**65 627,17**	64 267,00	19 467,00
2-1-1	**Общестроительные работы (КЖ)**	**640 796 220,82**	**49 912 113,42**	**49 912 113,42**
1	Землянные работы	8 134 663,26	6 555 176,49	6 555 176,49
2	Фундаменты	133 018 261,20	43 356 936,93	43 356 936,93
3	Колонны	77 194 538,10		
4	Ригели	101 118 640,42		
5	Перекрытие на отм.-0,26	27 024 184,60		
6	Перекрытие на отм.+2,56	28 359 178,65		
7	Перекрытие низ на отм.+5,36 до 10,96; +24,96 низ на отм. От +13,760 до +22,160	211 120 365,23		
8	Перекрытие низ на отм.+27,10	23 705 861,55		
9	Перекрытие низ на отм.+29,200	1 869 003,31		
10	Фрагменты, на балконные плиты	4 149 898,42		
11	Плита машинного помещения ПМ7-4 шт.	502 898,20		
12	Лифтовая шахта - 4 шт	24 234 525,50		
13	Лист КЖ-105,106	364 202,39		
2-1-2	**Общестроительные работы (АС)**	**806 973 829,90**		
1	Наружные стены	128 060 078,15		
2	Внутренние стены перегородки	108 544 403,58		
3	Перемычки	6 462 276,82		
4	Крыша и кровля	21 128 648,81		
5	Лестницы	18 804 582,76		
6	Стойки на балконах/лист 11,64, 64А, 64Б,64В	37 385 122,66		
7	Ограждение балконов / лист 11,62,63	10 618 240,87		
8	Проемы-окна / лист 60	62 486 514,87		
9	Остекление балконов	60 774 771,01		
10	Проемы-двери / лист 60	56 138 464,91		
11	Полы /лист 59	110 106 543,58		
12	Машинное помещение лифта-4шт.	317 452,90		
13	Внутренняя отделка /лист 59	133 829 303,03		
14	Устройство коробов стояков канализации и водостока	2 965 479,99		
15	Наружная отделка	3 920 618,95		
16	Вход в техподполье-№1 и №2	1 085 593,91		
17	Крыльцо К1-4 шт	5 454 447,93		
18	Пандус -4 шт.	4 502 608,61		
19	Козырек - 4 шт.	1 568 531,75		
20	Разные работы	32 820 144,80		
2-1-3	**Отопление и вентиляция**	**152 871 216,16**		
1	Отопление	85 024 881,14		
2	Тепловой узел	10 136 741,47		

3	Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт.	19 066 149,30		
4	Индивидуальный тепловой узел (для 1-но комнатных квартир) - 144 шт.	37 120 667,15		
5	Вентиляция	1 522 777,10		
2-1-4	**Водопровод**	**33 367 290,03**		
1	Хозяйственно-питьевой водопрвоод	14 048 203,78		
2	Водопровод горячей и циркуляционной воды (Т3, Т4)	18 663 511,86		
3	Противопожарный трубопровод / сухотруб	655 574,40		
2-1-5	**Канализацию**	**43 152 509,40**		
1	Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация	5 398 967,84		
2	Дождевая канализация	12 518 206,99		
3	Санитарно-техническое оборудование	25 235 334,56		
2-1-6	**Внутреннее газооборудование**	**37 109 671,28**		
1	Внутренний газопровод	35 946 995,35		
2	Фасадный газоровод	1 162 675,93		
2-1-7	**Электросиловое оборудование и электроосвещение**	**46 302 208,17**		
2-1-8	**Слаботочные сети**	**9 041 018,05**		
1	Телевидение	3 299 840,67		
2	Телефонизация	5 741 177,38		
2-1-9	**Сети домофона**	**3 182 058,31**		
2-1-10	**Видеонаблюдение**	**1 655 486,00**		
2-1-11	**Приобретение и монтаж лифтов**	**39 686 669,90**		
2-1-12	**Подкрановые пути под башенный кран**	**3 323 976,91**		
7-1	**Вертикальная планировка**	**6 540 485,41**		
	Итого	**1 824 140 640,00**	**50 044 800,00**	**50 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ /_____/

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ /Брунов В.В

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ **Михно В.П.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №2

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за февраль 2019 г

№ п/п	№ п.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	1	Прайс	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений, кат.1 полевые работы**	услуга	1	58848,00	--	58848	--	58848	--	63556
			СП - 8%			--	--	--	--		4708	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				58848	--	58848	--	63556
								--	--	--	4708	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				58848				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58848				
			Сметная прибыль	Тенге				4708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63556				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				63556				
			1-1 СРЕЗКА И ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ									
2	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 60 м**	м3	81,885	201,10	201,10	16467	16467	--	3429	21488
			НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	4763		1592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16467	16467	--	3429	21488
								--	4763	--	1592	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16467				
		Всего заработная плата		Тенге					4763			
			Накладные расходы	Тенге				3429				
			Сметная прибыль	Тенге				1592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					4763			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4763			
			2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)									
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1	1101-0102-0362 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	6959,9	282,73	282,73	1967742	1967742	--	323481	2474521
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,55	--	449280		183298	
4	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	394,02	1644,72	--	648053	--	--	466598	1203822
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	648053	--		89172	
5	3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (грунта с объмным весом 1,9 т/м3) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	тенге за 1 тонну	13972,448	87,00	--	1215603	--		--	1312851
			СП - 8%			--	--	--	--		97248	
6	4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ.п. 1.27	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ	м3 грунта	2776,74	150,41	144,04	417643	399954	562	85245	543119
			НР - 72%; СП - 8%			6,17	36,47	17127	101269		40231	
7	5	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (грунта с объмным весом 1,91 т/м3) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км из ВРЕМЕННого ОТВАЛа	тенге за 1 тонну	5275,806	87,00	--	458995	--		--	495715
			СП - 8%			--	--	--	--		36720	
8	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2776,74	14,82	12,58	41142	34944	375	13650	59175
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,73	5823	13135		4383	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4749178	2402640	937	888974	6089203
								671003	563683	--	451052	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4749178				
		Материалы		Тенге				938				
		Всего заработная плата		Тенге					1234686			
		Транспортные расходы		Тенге				1674598				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				888974				
			Сметная прибыль	Тенге				451052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6089204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
			Сметная заработная плата	Тенге					1234686			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6089204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
			Сметная заработная плата	Тенге					1234686			
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
9	**10**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной подбетонки, бетон класса В7,5 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**195,5**	**29818,51**	**1049,56**	**5829519**	**205189**	**5420844**	**220684**	**6534219**
			НР - 91%; СП - 8%			**1040,85**	**199,61**	**203486**	**39024**		**484016**	
10	**11**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. бетон класса В25 W6 F150 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**712,09095**	**42075,56**	**1606,63**	**29961628**	**1144066**	**27643616**	**1276613**	**33737300**
			НР - 91%; СП - 8%			**1648,59**	**321,48**	**1173946**	**228926**		**2499059**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**35791146**	**1349255**	**33064460**	**1497297**	**40271519**
								1377432	**267950**	**–**	**2983075**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35791146**				
		Материалы		Тенге				**33064459**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1645382**			
			Накладные расходы	Тенге				**1497297**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2983076**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40271519**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1779**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1645382**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40271519**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1779**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1645382**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**40615639**	**3768362**	**33124245**	**2389700**	**46445766**
								2048435	**836395**	**–**	**3440427**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40615639**				
		Материалы		Тенге				**33065396**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2884830**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58848**				
		Транспортные расходы		Тенге				**1674598**				
			Накладные расходы	Тенге				**2389700**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3440427**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46445767**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2899**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2884830**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**46445767**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2899**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2884830**			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**418 011,90**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого:	Тенге				46 863 778,76				
			Зимнее удорожания 1,53%	Тенге				717 015,81				
			Итого	Тенге				47 580 794,57				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				0,00				
			Итого	Тенге				47 580 794,57				
			Итого в ценах 2018г.	Тенге				44 642 857,14				
			НДС 12%	Тенге				5 357 142,86				
			Итого к оплате:	Тенге				50 000 000,00				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Мулкай М.Р.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ / Брыгина В.В. /

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ / _____ /

Форма3

Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	150 044 800,00	150 000 000,00			
2. в т.ч. За март месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за март месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге, 00 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Руководитель

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №3

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за март 2019 г

№ п/п	№ п.п. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ									
			ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА									
1	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. бетон класса B25 W6 F150 на сульфатостойком цементе**	м3	799,10905	42075,56	1606,63	33622963	1283872	31021688	1432616	37860026
			НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	1317403	256900		2804446	
			ОСНОВНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ									
2	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф22мм) СТ РК 2591-2014**	т	26,797	193995,00	--	5198484	--	5198484	--	5614363
			СП - 8%			--	--	--	--		415879	
3	13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф20мм) СТ РК 2591-2014**	т	19,531	193995,00	--	3788916	--	3788916	--	4092030
			СП - 8%			--	--	--	--		303113	
4	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (ф14мм) СТ РК 2591-2014**	т	9,567	193995,00	--	1855950	--	1855950	--	2004426
			СП - 8%			--	--	--	--		148476	
5	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (ф12мм) СТ РК 2591-2014**	т	7,985	202055,00	--	1613409	--	1613409	--	1742482
			СП - 8%			--	--	--	--		129073	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76	202055,00	--	153562	--	153562	–	165847
			СП - 8%			--	--	–	–		12285	
7	17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,58	193995,00	--	3216437	--	3216437	–	3473752
			СП - 8%			--	--	–	–		257315	
8	18	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,41	194719,00	--	274554	--	274554	–	296518
			СП - 8%			--	--	–	–		21964	
			ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ									
9	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	26,41	193995,00	--	5123408	--	5123408	–	5533281
			СП - 8%			--	--	–	–		409873	
10	20	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	2,91	194719,00	--	566632	--	566632	–	611963
			СП - 8%			--	--	–	–		45331	
			СЕТКИ ПОД СТОЙКИ									
11	21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,1408	213434,00	--	2591260	--	2591260	–	2798560
			СП - 8%			--	--	–	–		207301	
12	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265	202055,00	--	53545	--	53545	–	57828
			СП - 8%			--	--	–	–		4284	
			ФИКСАТОРЫ									
13	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78	193995,00	--	539306	--	539306	–	582451
			СП - 8%			--	--	–	–		43144	
					ВЫСТУПЫ- ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ							
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-1 - 5 ШТ КЖ-11									
14	24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,225	47529,68	1660,16	10694	374	9406	897	12519
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	914	72		927	
15	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4932	193995,00	--	95678	--	95678	–	103333
			СП - 8%			--	--	–	–		7654	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06525	202055,00	--	13184	--	13184	--	14239
			СП - 8%			--	--	--	--		1055	
17	27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04935	213434,00	--	10533	--	10533	--	11376
			СП - 8%			--	--	--	--		843	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-2 - 24 ШТ КЖ-12									
18	28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	1,08	47529,68	1660,16	51332	1793	45152	4308	60091
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	4387	347		4451	
19	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,96976	193995,00	--	576119	--	576119	--	622208
			СП - 8%			--	--	--	--		46089	
20	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31512	202055,00	--	63672	--	63672	--	68765
			СП - 8%			--	--	--	--		5094	
21	31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23688	213434,00	--	50558	--	50558	--	54603
			СП - 8%			--	--	--	--		4045	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3 - 11 ШТ КЖ-13									
22	32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,46	47529,68	1660,16	21864	764	19232	1835	25594
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	1868	148		1896	
23	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,77848	193995,00	--	345016	--	345016	--	372618
			СП - 8%			--	--	--	--		27601	
24	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14542	202055,00	--	29383	--	29383	--	31733
			СП - 8%			--	--	--	--		2351	
25	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10857	213434,00	--	23173	--	23173	--	25026
			СП - 8%			--	--	--	--		1854	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3.1 - 14 ШТ КЖ-14									
26	36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,95	47529,68	1660,16	45153	1577	39717	3789	52858
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3859	306		3915	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,68072	193995,00	--	520046	--	520046	–	561650
			СП - 8%			--	--	–	–		41604	
28	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18508	202055,00	--	37396	--	37396	–	40388
			СП - 8%			--	--	–	–		2992	
29	39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13818	213434,00	--	29492	--	29492	–	31852
			СП - 8%			--	--	–	–		2359	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-3.2 - 3 ШТ КЖ-15									
30	40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,2	47529,68	1660,16	9506	332	8362	798	11128
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	812	64		824	
31	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59718	193995,00	--	115850	--	115850	–	125118
			СП - 8%			--	--	–	–		9268	
32	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03966	202055,00	--	8014	--	8014	–	8655
			СП - 8%			--	--	–	–		641	
33	43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02961	213434,00	--	6320	--	6320	–	6825
			СП - 8%			--	--	–	–		506	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-4 - 21 ШТ КЖ-16									
34	44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,95	47529,68	1660,16	45153	1577	39717	3789	52858
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	3859	306		3915	
35	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,15462	193995,00	--	611981	--	611981	–	660939
			СП - 8%			--	--	–	–		48958	
36	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27762	202055,00	--	56095	--	56095	–	60582
			СП - 8%			--	--	–	–		4488	
37	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20727	213434,00	--	44238	--	44238	–	47778
			СП - 8%			--	--	–	–		3539	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-5 - 7 ШТ КЖ-17									
38	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,36	47529,68	1660,16	17111	598	15051	1436	20030
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	1462	116		1484	
39	49	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,43304	194719,00	--	279040	--	279040	--	301363
			СП - 8%			--	--	--	--		22323	
40	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0931	202055,00	--	18811	--	18811	--	20316
			СП - 8%			--	--	--	--		1505	
41	51	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06909	213434,00	--	14746	--	14746	--	15926
			СП - 8%			--	--	--	--		1180	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 1-5.1 - 5 ШТ КЖ-18									
42	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,27	47529,68	1660,16	12833	448	11288	1077	15023
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	1097	87		1113	
43	53	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,0236	194719,00	--	199314	--	199314	--	215260
			СП - 8%			--	--	--	--		15945	
44	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,149	193995,00	--	28905	--	28905	--	31218
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
45	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665	202055,00	--	13437	--	13437	--	14512
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
46	56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04935	213434,00	--	10533	--	10533	--	11376
			СП - 8%			--	--	--	--		843	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК 2-1 - 3 ШТ КЖ-19									
47	57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,18	47529,68	1660,16	8555	299	7525	718	10015
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	731	58		742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48504	193995,00	--	94095	--	94095	–	101623
			СП - 8%			--	--	–	–		7528	
49	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03966	202055,00	--	8014	--	8014	–	8655
			СП - 8%			--	--	–	–		641	
50	60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02961	213434,00	--	6320	--	6320	–	6825
			СП - 8%			--	--	–	–		506	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 2-2 - 1 ШТ КЖ-20									
51	61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
52	62	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,03572	194719,00	--	6955	--	6955	–	7512
			СП - 8%			--	--	–	–		556	
53	63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04884	193995,00	--	9475	--	9475	–	10233
			СП - 8%			--	--	–	–		758	
54	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	202055,00	--	2687	--	2687	–	2902
			СП - 8%			--	--	–	–		215	
55	65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00987	213434,00	--	2107	--	2107	–	2275
			СП - 8%			--	--	–	–		169	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 3-1 - 2 ШТ КЖ-21									
56	66	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
57	67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32224	193995,00	--	62513	--	62513	–	67514
			СП - 8%			--	--	–	–		5001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	202055,00	--	11315	--	11315	--	12220
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
59	69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02566	213434,00	--	5477	--	5477	--	5915
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 3-2 - 2 ШТ КЖ-22									
60	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,18	47529,68	1660,16	8555	299	7525	718	10015
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	731	58		742	
61	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397	193995,00	--	77016	--	77016	--	83177
			СП - 8%			--	--	--	--		6161	
62	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	202055,00	--	11315	--	11315	--	12220
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
63	73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02566	213434,00	--	5477	--	5477	--	5915
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 4-1 - 2 ШТ КЖ-23									
64	74	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
65	75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28528	193995,00	--	55343	--	55343	--	59770
			СП - 8%			--	--	--	--		4427	
66	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02644	202055,00	--	5342	--	5342	--	5770
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
67	77	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01974	213434,00	--	4213	--	4213	--	4550
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 4-2 - 2 ШТ КЖ-24									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	78	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,09	47529,68	1660,16	4278	149	3763	359	5008
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	366	29		371	
69	79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24748	193995,00	--	48010	--	48010	--	51851
			СП - 8%			--	--	--	--		3841	
70	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02626	202055,00	--	5306	--	5306	--	5730
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
71	81	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01974	213434,00	--	4213	--	4213	--	4550
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
			ФУНДАМЕНТ ТИПА Фк 5-1 - 4 ШТ КЖ-25									
72	82	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетон В25,на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,18	47529,68	1660,16	8555	299	7525	718	10015
			НР - 91%; СП - 8%			4061,61	321,58	731	58		742	
73	83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30536	193995,00	--	59238	--	59238	--	63977
			СП - 8%			--	--	--	--		4739	
74	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05184	202055,00	--	10475	--	10475	--	11312
			СП - 8%			--	--	--	--		838	
75	85	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03948	213434,00	--	8426	--	8426	--	9100
			СП - 8%			--	--	--	--		674	
			БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА)									
76	86	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	82	1493,47	745,80	122465	61156	23955	69221	207021
			НР - 118%; СП - 8%			455,53	259,86	37354	21309		15335	
77	87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	253	2126,30	1046,54	537954	264775	111442	300110	905110
			НР - 118%; СП - 8%			639,28	365,98	161737	92594		67045	
78	88	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3162,57	1655,72	15813	8279	2877	8947	26740

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	4657	2925		1981	
79	89	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	20	4475,09	2476,61	89502	49532	16512	48906	149480
			НР - 118%; СП - 8%			1172,92	899,35	23458	17987		11073	
80	90	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 24.5.6п Цена: 19152:1,12:1,0599383**	к-т	39	16133,01	--	629188	--	629188	--	679523
			СП - 8%			--	--	--	--		50335	
81	91	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.6п Цена: 9352:1,12:1,0599383**	к-т	160	7877,82	--	1260451	--	1260451	--	1361287
			СП - 8%			--	--	--	--		100836	
82	92	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 9.5.6П Цена: 7560:1,12:1,0599383**	к-т	333	6368,30	--	2120642	--	2120642	--	2290294
			СП - 8%			--	--	--	--		169651	
83	93	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 12.5.3п Цена: 5376:1,12:1,0599383**	к-т	118	4528,57	--	534371	--	534371	--	577120
			СП - 8%			--	--	--	--		42750	
84	94	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 24.4.6п Цена: 15344:1,12:1,0599383**	к-т	10	12925,28	--	129253	--	129253	--	139593
			СП - 8%			--	--	--	--		10340	
85	95	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.6п Цена: 7504:1,12:1,0599383**	к-т	12	6321,12	--	75853	--	75853	--	81922
			СП - 8%			--	--	--	--		6068	
86	96	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 9.4.6П Цена: 6048:1,12:1,0599383**	к-т	28	5094,64	--	142650	--	142650	--	154062
			СП - 8%			--	--	--	--		11412	
87	97	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Блоки керамзитобетонные для стен подвалов марки ФБС 12.4.3п Цена: 4312:1,12:1,0599383**	к-т	18	3632,29	--	65381	--	65381	--	70612
			СП - 8%			--	--	--	--		5230	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	98	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	195,811	270,00	--	52869	--	52869	--	57098
			СП - 8%			--	--	--	--		4230	
					УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ К КОЛОННЕ ЛИСТ КЖ-8							
89	100	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Примыкания. БЕТОН СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ В15, W4, F100. Устройство	м3	10	35006,97	1281,34	350070	12813	310777	26379	406564
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	26480	2508		30116	
90	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,3	202055,00	--	60617	--	60617	--	65466
			СП - 8%			--	--	--	--		4849	
91	102	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10мм)ГОСТ 23279-2012	т	0,26	213434,00	--	55493	--	55493	--	59932
			СП - 8%			--	--	--	--		4439	
92	105	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	38	2055,29	42,03	78101	1597	69469	6815	91709
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	7035	293		6793	
93	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	340	825,02	19,07	280506	6485	195886	73362	382177
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	78135	749		28309	
94	107	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,024	12749,65	835,63	306	20	7	260	611
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	279	6		45	
95	108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	213434,00	--	6403	--	6403	--	6915
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
96	109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Закладное ИЗДЕЛИЕ МН 548- весом до 4 кг.Установка	1т	0,005	365002,43	1172,43	1825	6	817	914	2958
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	1002	2		219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69169426	1697492	65792482	1989049	76851154
								1679451	397008	--	5692676	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				69169426				
		Материалы		Тенге				31978985				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					2076459			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33760629				
		Местные материалы		Тенге				52869				
			Накладные расходы	Тенге				1989048				
			Сметная прибыль	Тенге				5692678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76851152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2138
			Сметная заработная плата	Тенге					2076459			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76851152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2138
			Сметная заработная плата	Тенге					2076459			
РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ												
					КОЛОННЫ КМ1-1 - 15 шт							
			Кр-1 -1шт									
97	**112**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,008**	**193995,00**	**--**	**195547**	**--**	**195547**	**--**	**211191**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15644**	
98	**113**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,43125**	**203889,00**	**--**	**87927**	**--**	**87927**	**--**	**94961**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7034**	
			Кр-2 -3шт									
99	**115**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,7347**	**193995,00**	**--**	**724513**	**--**	**724513**	**--**	**782474**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57961**	
100	**116**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3017**	**203889,00**	**--**	**265402**	**--**	**265402**	**--**	**286634**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21232**	
			Кр-8 -1шт									
101	**118**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7092**	**193995,00**	**--**	**137581**	**--**	**137581**	**--**	**148588**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11007**	
102	**119**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,32775**	**203889,00**	**--**	**66825**	**--**	**66825**	**--**	**72171**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5346**	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
103	**120**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3189**	**203889,00**	**--**	**65020**	**--**	**65020**	**--**	**70222**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5202**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42765	193995,00	--	82962	--	82962	--	89599
			СП - 8%			--	--	--	--		6637	
			СЕТКА С1 -44ШТ									
105	122	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19595	213434,00	--	255256	--	255256	--	275677
			СП - 8%			--	--	--	--		20421	
			КОЛОННЫ КМ2-1 - 15 шт									
			Кр-1 -1шт									
106	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,008	193995,00	--	195547	--	195547	--	211191
			СП - 8%			--	--	--	--		15644	
107	126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43125	203889,00	--	87927	--	87927	--	94961
			СП - 8%			--	--	--	--		7034	
			Кр-2 -2шт									
108	128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4897	193995,00	--	482989	--	482989	--	521628
			СП - 8%			--	--	--	--		38639	
109	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86775	203889,00	--	176925	--	176925	--	191079
			СП - 8%			--	--	--	--		14154	
			Кр-3 -1шт									
110	131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,50195	193995,00	--	291371	--	291371	--	314680
			СП - 8%			--	--	--	--		23310	
111	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4365	203889,00	--	88998	--	88998	--	96117
			СП - 8%			--	--	--	--		7120	
			Кр-8 -1шт									
112	134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7092	193995,00	--	137581	--	137581	--	148588
			СП - 8%			--	--	--	--		11007	
113	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32775	203889,00	--	66825	--	66825	--	72171
			СП - 8%			--	--	--	--		5346	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3189	203889,00	--	65020	--	65020	--	70222
			СП - 8%			--	--	--	--		5202	
115	137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5181	193995,00	--	100509	--	100509	--	108550
			СП - 8%			--	--	--	--		8041	
			СЕТКА С1 -44шт									
116	138	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19595	213434,00	--	255256	--	255256	--	275677
			СП - 8%			--	--	--	--		20421	
			КОЛОННЫ КМ3-1 - 18 шт									
			Кр-1 -2шт									
117	141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4192	193995,00	--	469313	--	469313	--	506858
			СП - 8%			--	--	--	--		37545	
118	142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,035	203889,00	--	211025	--	211025	--	227907
			СП - 8%			--	--	--	--		16882	
			Кр-2 -1шт									
119	144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,49382	193995,00	--	289794	--	289794	--	312977
			СП - 8%			--	--	--	--		23183	
120	145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52074	203889,00	--	106173	--	106173	--	114667
			СП - 8%			--	--	--	--		8494	
			Кр-4 -1шт									
121	147	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,32848	193995,00	--	451713	--	451713	--	487851
			СП - 8%			--	--	--	--		36137	
122	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53154	203889,00	--	108375	--	108375	--	117045
			СП - 8%			--	--	--	--		8670	
			Кр-8 -1шт									
123	150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,85104	193995,00	--	165098	--	165098	--	178305
			СП - 8%			--	--	--	--		13208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3933	203889,00	--	80190	--	80190	–	86605
			СП - 8%			--	--	–	–		6415	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
125	152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38592	203889,00	--	78685	--	78685	–	84980
			СП - 8%			--	--	–	–		6295	
126	153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69534	193995,00	--	134892	--	134892	–	145684
			СП - 8%			--	--	–	–		10791	
			СЕТКА С1 -44шт									
127	154	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,43514	213434,00	--	306308	--	306308	–	330812
			СП - 8%			--	--	–	–		24505	
			КОЛОННЫ КМ3-2 - 2 шт									
			Кр-1 -1шт									
128	157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	193995,00	--	26073	--	26073	–	28159
			СП - 8%			--	--	–	–		2086	
129	158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0575	203889,00	--	11724	--	11724	–	12662
			СП - 8%			--	--	–	–		938	
			Кр-2 -1шт									
130	160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16598	193995,00	--	32199	--	32199	–	34775
			СП - 8%			--	--	–	–		2576	
131	161	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05786	203889,00	--	11797	--	11797	–	12741
			СП - 8%			--	--	–	–		944	
			Кр-3 -1шт									
132	163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20026	193995,00	--	38849	--	38849	–	41957
			СП - 8%			--	--	–	–		3108	
133	164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0582	203889,00	--	11866	--	11866	–	12816
			СП - 8%			--	--	–	–		949	
			КОЛОННЫ КМ5-2 - 12 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кр-2 -2шт									
134	243	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99176	193995,00	--	386391	--	386391	--	417303
			СП - 8%			--	--	--	--		30911	
135	244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6942	203889,00	--	141540	--	141540	--	152863
			СП - 8%			--	--	--	--		11323	
			Кр-4 -1шт									
136	246	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,55232	193995,00	--	301142	--	301142	--	325234
			СП - 8%			--	--	--	--		24091	
137	247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35436	203889,00	--	72250	--	72250	--	78030
			СП - 8%			--	--	--	--		5780	
			Кр-6 1шт									
138	250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31245	203889,00	--	63705	--	63705	--	68802
			СП - 8%			--	--	--	--		5096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7329084	--	7329083	--	7915414
								--	--	--	586329	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7329084				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7329084				
			Сметная прибыль	Тенге				586327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7915411				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7915411				
			РАЗДЕЛ 3.РИГЕЛИ									
					КАРКАС							
139	372	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,04068	193995,00	--	1753847	--	1753847	--	1894154
			СП - 8%			--	--	--	--		140308	
140	373	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35344	203889,00	--	275952	--	275952	--	298028
			СП - 8%			--	--	--	--		22076	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт									
			КАРКАС									
141	376	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,34786	193995,00	--	843463	--	843463	--	910940

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		67477	
142	377	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63558	203889,00	--	129588	--	129588	--	139955
			СП - 8%			--	--	--	--		10367	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт									
			КАРКАС									
143	380	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,01712	193995,00	--	1361286	--	1361286	--	1470189
			СП - 8%			--	--	--	--		108903	
144	381	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36356	203889,00	--	278015	--	278015	--	300256
			СП - 8%			--	--	--	--		22241	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт									
			КАРКАС									
145	384	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,81504	193995,00	--	1128089	--	1128089	--	1218336
			СП - 8%			--	--	--	--		90247	
146	385	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36356	203889,00	--	278015	--	278015	--	300256
			СП - 8%			--	--	--	--		22241	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт									
			КАРКАС									
147	389	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,60259	193995,00	--	1474864	--	1474864	--	1592854
			СП - 8%			--	--	--	--		117989	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7523118	--	7523119	--	8124968
								--	--	--	601849	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7523118				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7523118				
			Сметная прибыль	Тенге				601849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8124968				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8124968				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				84021629	1697492	80644684	1989049	92891536
								1679451	397008	--	6880854	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84021629				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				31968324				
		Всего заработная плата		Тенге					2075342			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48625973				
		Местные материалы		Тенге				52869				
			Накладные расходы	Тенге				1988031				
			Сметная прибыль	Тенге				6880854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92891531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
			Сметная заработная плата	Тенге					2075342			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				92891531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
			Сметная заработная плата	Тенге					2075342			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**836 023,78**				
			Итого:	**Тенге**				**93 727 554,53**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**1 434 031,58**				
			Итого	**Тенге**				**95 161 586,11**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**0,00**				
			Итого	**Тенге**				**95 161 586,11**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**89 285 714,29**				
			НДС 12%	**Тенге**				**10 714 285,71**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**100 000 000,00**				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____ **Брызгина В.Б.**

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : **ТОО "Газпромпроект"** _____ / _____ /