Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№1 от 05.02.2019г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	350 161 799,55	350 116 999,55			
2. в т.ч. За май месяц	100 000 000,00	100 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		10 714 285,71			
4. Итого за май месяц		100 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**100 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто миллионов тенге, 00 тиын**

М.П. М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель

Мулкай М.Р.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64

Стройка «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

Объект «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

Договор №79 от 02.10.2018г., доп.согл.№1 от 05.02.2019г.

А К Т №5
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за май 2019 г

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ									
			Колонны КМ1-1 - 15 шт									
1	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									
2	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -3шт									
3	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	16641,34	1231,06	8321	616	145	7022	16570
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7560	157		1227	
			Кр-8 -1шт									
4	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ2-1 - 15 шт									
5	123	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									
6	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -2шт									
7	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33	16641,34	1231,06	5492	406	97	4635	10936
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4989	104		810	
			Кр-3 -1шт									
8	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	16641,34	1231,06	3162	234	55	2668	6297
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2873	60		466	
			Кр-8 -1шт									
9	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ3-1 - 18 шт									
10	139	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	7,92	78277,91	26738,20	619961	211767	308567	127670	807442
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	99627	40670		59810	
			Кр-1 -2шт									
11	140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34	16641,34	1231,06	5658	419	98	4775	11268
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	5141	107		835	
			Кр-2 -1шт									
12	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-4 -1шт									
13	146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,286	16641,34	1231,06	4759	352	83	4017	9478
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4324	90		702	
			Кр-8 -1шт									
14	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Колонны КМ3-2 - 2 шт									
15	155	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
			Кр-1 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-2 -1шт									
17	159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-3 -1шт									
18	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-4 -1шт									
19	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-8 -1шт									
20	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	16641,34	1231,06	166	12	3	140	331
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	151	3		25	
			Колонны КМ4-1 - 2 шт									
21	174	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
			Кр-1 -2шт									
22	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-2 -1шт									
23	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-5 -1 шт									
24	181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-8 -1шт									
25	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	16641,34	1231,06	166	12	3	140	331
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	151	3		25	
			колонны КМ4-2 - 2 шт									
26	190	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,88	78277,91	26738,20	68885	23530	34285	14186	89716
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	11070	4519		6646	
			Кр-2 -2шт									
27	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-4 -1шт									
28	194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-5 -1 шт									
29	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-9 -1 шт									
30	200	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Колонны КМ4-3 - 4 шт									
31	206	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	2,8	78277,91	26738,20	219178	74867	109089	45136	285459
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	35222	14378		21145	
			Кр-13 -1шт									
32	207	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-14 -1шт									
33	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-15 -1шт									
34	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	16641,34	1231,06	1165	86	21	983	2320
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1058	22		172	
			Кр-16 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	16641,34	1231,06	1498	111	26	1264	2983
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1361	28		221	
			Кр-17									
36	219	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			колонны КМ5-1 - 4 шт									
37	225	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -2шт									
38	226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-2 -1шт									
39	229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-6 -1шт									
40	232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-8 -1шт									
41	235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Колонны КМ5-2 - 12 шт									
42	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-2 -2шт									
43	242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-4 -1шт									
44	245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-6 1шт									
45	248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-8 -1шт									
46	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Колонны КМ5-3 - 2 шт									
47	258	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,8	78277,91	26738,20	62622	21391	31168	12896	81560
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	10063	4108		6041	
			Кр-2 -1шт									
48	259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-3 -1шт									
49	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-4 -1шт									
50	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-6 -1шт									
51	268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
			Кр-9 -1шт									
52	271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Колонны КМ5-4 - 12 шт									
53	277	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-4 -2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	278	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
			Кр-5 -1шт									
55	281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-6 -1шт									
56	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-10 -1шт									
57	287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ5-5 - 3 шт									
58	293	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,4	78277,91	26738,20	109589	37433	54545	22568	142730
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	17611	7189		10573	
			Кр-3 -1шт									
59	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-4 -1шт									
60	297	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
			Кр-5 -1шт									
61	300	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-6 -1шт									
62	303	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	16641,34	1231,06	1165	86	21	983	2320
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1058	22		172	
			Кр-11 -1шт									
63	306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Колонны КМ6-1 - 6 шт									
64	313	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	2,6	78277,91	26738,20	203523	69519	101298	41912	265069
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	32706	13351		19635	
			Кр-4 -2шт									
65	314	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-5 -1шт									
66	317	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-7 -1шт									
67	320	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2	13575,89	837,29	2715	167	58	2311	5429
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	2490	50		402	
			Кр-10 -1шт									
68	323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
			Колонны КМ6-2 - 5 шт									
69	330	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	2,35	78277,91	26738,20	183953	62835	91557	37882	239582
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	29561	12067		17747	
			Кр-3 -1шт									
70	331	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-4 -1ш									
71	334	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-5 -1шт									
72	337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-7 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	340	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2	13575,89	837,29	2715	167	58	2311	5429
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	2490	50		402	
			Кр-11 -1шт									
74	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Колонны КМ6-3 - 4 шт									
75	350	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,9	78277,91	26738,20	148728	50803	74025	30628	193704
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	23900	9757		14348	
			Кр-4									
76	351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-5									
77	354	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-6									
78	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-7									
79	360	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,12	13575,89	837,29	1629	100	35	1387	3257
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	1494	30		241	
			Кр-12									
80	363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3869851	1290203	1869460	872258	5121476
								710177	248351	--	379363	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3869851				
		Материалы		Тенге				1869471				
		Всего заработная плата		Тенге					958528			
			Накладные расходы	Тенге				872260				
			Сметная прибыль	Тенге				379369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5121480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
			Сметная заработная плата	Тенге					958528			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5121480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
			Сметная заработная плата	Тенге					958528			
			РАЗДЕЛ 2.РИГЕЛИ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт									
81	370	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,92	56507,47	5417,00	334524	32069	230058	71615	438630
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	72397	6300		32491	
			КАРКАС									
82	371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9	16641,34	1231,06	14977	1108	262	12640	29827
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	13607	283		2209	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт									
83	374	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,2	56507,47	5417,00	180824	17334	124356	38711	237097
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	39134	3405		17563	
			КАРКАС									
84	375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	16641,34	1231,06	8321	616	145	7022	16570
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7560	157		1227	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт									
85	378	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,7	56507,47	5417,00	322093	30877	221509	68953	422330
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69707	6066		31284	
			КАРКАС									
86	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8	16641,34	1231,06	13313	985	233	11236	26513
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12095	252		1964	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт									
87	382	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,7	56507,47	5417,00	322093	30877	221509	68953	422330
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69707	6066		31284	
			КАРКАС									
88	383	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,65	16641,34	1231,06	10817	800	189	9129	21542
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9828	204		1596	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт									
89	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,66	56507,47	5417,00	319832	30660	219954	68469	419366
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69218	6023		31064	
			КАРКАС									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9	16641,34	1231,06	14977	1108	262	12640	29827
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	13607	283		2209	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт									
91	391	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,66	56507,47	5417,00	319832	30660	219954	68469	419366
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69218	6023		31064	
			КАРКАС									
92	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9	16641,34	1231,06	14977	1108	262	12640	29827
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	13607	283		2209	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт									
93	396	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,7	56507,47	5417,00	322093	30877	221509	68953	422330
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69707	6066		31284	
			КАРКАС									
94	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9	16641,34	1231,06	14977	1108	262	12640	29827
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	13607	283		2209	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт									
95	400	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,7	56507,47	5417,00	322093	30877	221509	68953	422330
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	69707	6066		31284	
			КАРКАС									
96	401	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8	16641,34	1231,06	13313	985	233	11236	26513
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12095	252		1964	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт									
97	405	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	12,48	56507,47	5417,00	705213	67604	484988	150971	924679
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	152621	13281		68495	
			КАРКАС									
98	406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,07	16641,34	1231,06	34448	2548	603	29072	68602
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	31297	651		5082	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт									
99	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8,8	56507,47	5417,00	497266	47670	341978	106454	652018
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	107618	9365		48298	
			КАРКАС									
100	410	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5	16641,34	1231,06	24962	1847	436	21067	49711
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	22679	472		3682	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт									
101	413	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,96	56507,47	5417,00	562814	53953	387057	120487	737965
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	121804	10600		54664	
			КАРКАС									
102	414	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5	16641,34	1231,06	24962	1847	436	21067	49711
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	22679	472		3682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4398720	417517	2897704	1061377	5896911
								1083499	82853	--	436808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4398720				
		Материалы		Тенге				117920				
		Всего заработная плата		Тенге					1166352			
		Местные материалы		Тенге				2779785				
			Накладные расходы	Тенге				1061380				
			Сметная прибыль	Тенге				436808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5896908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					1166352			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5896908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1177
			Сметная заработная плата	Тенге					1166352			
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,56									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ2-1;ПМ 2-2 - 2шт									
103	462	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	258,8	55506,96	1746,61	14365201	452023	11954492	1864269	17527827
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	1958686	89961		1298358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14365201	452023	11954492	1864269	17527827
								1958686	89961	--	1298358	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14365201				
		Материалы		Тенге				11954491				
		Всего заработная плата		Тенге					2048648			
			Накладные расходы	Тенге				1864269				
			Сметная прибыль	Тенге				1298358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17527827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2167
			Сметная заработная плата	Тенге					2048648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17527827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2167
			Сметная заработная плата	Тенге					2048648			
			РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	497	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	245	55506,96 7568,34	1746,61 347,61	13599205 1854243	427920 85164	11317042	1764861 1229125	16593191
			СЕТКА Сп9 -9шт									
105	506	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	8,5	213434,00 --	--	1814189 --	--	1814189	-- 145135	1959324
			СЕТКА Сп10 -6шт									
106	507	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	6,7	213434,00 --	--	1430008 --	--	1430008	-- 114401	1544408
			СЕТКА Сп11 -1шт									
107	508	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,3	213434,00 --	--	277464 --	--	277464	-- 22197	299661
			СЕТКА Сп12 -3шт									
108	509	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,7	213434,00 --	--	576272 --	--	576272	-- 46102	622374
			СЕТКА Сп13 -2шт									
109	510	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,5	213434,00 --	--	320151 --	--	320151	-- 25612	345763
			СЕТКА Сп14 -4шт									
110	511	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	4,2	213434,00 --	--	896423 --	--	896423	-- 71714	968137
			СЕТКА Сп15 -1шт									
111	512	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,9	213434,00 --	--	192091 --	--	192091	-- 15367	207458
			СЕТКА Сп17 -2шт									
112	513	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	5,3712	213434,00 --	--	1146397 --	--	1146397	-- 91712	1238108
			СЕТКА Сп18 -2шт									
113	514	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,86768	213434,00 --	--	185192 --	--	185192	-- 14815	200008
			СЕТКА Сп19 -1шт									
114	515	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,7528	213434,00 --	--	374107 --	--	374107	-- 29929	404036
			СЕТКА Сп20 -6шт									
115	516	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	9,98112	213434,00 --	--	2130310 --	--	2130310	-- 170425	2300735
			СЕТКА Сп21 -8шт									
116	517	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	10,3	213434,00 --	--	2198370 --	--	2198370	-- 175870	2374240
			СЕТКА Сп22 -1шт									
117	518	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,22	213434,00 --	--	46955 --	--	46955	-- 3756	50712
			СЕТКА Сп23 -8шт									
118	519	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	5,6	213434,00 --	--	1195230 --	--	1195230	-- 95618	1290849
			СЕТКА Сп24 -2шт									
119	520	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,4	213434,00 --	--	85374 --	--	85374	-- 6830	92203
			СЕТКА Сп25 -2шт									
120	521	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,4	213434,00 --	--	85374 --	--	85374	-- 6830	92203
			СЕТКА Сп26 -2шт									
121	522	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2	213434,00 --	--	42687 --	--	42687	-- 3415	46102
			СЕТКА Сп27 -10шт									
122	523	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	8,9	213434,00 --	--	1899563 --	--	1899563	-- 151965	2051528
			СЕТКА Сп28 -6шт									
123	524	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	4,1	213434,00 --	--	875079 --	--	875079	-- 70006	945086
			СЕТКА Сп29 -50шт									
124	525	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	8,9	213434,00 --	--	1899563 --	--	1899563	-- 151965	2051528
			СЕТКА Сп30 -2шт									
125	526	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2	213434,00 --	--	42687 --	--	42687	-- 3415	46102
			СЕТКА Сп31 4шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	527	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	213434,00	--	12806	--	12806	--	13831
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
			детали									
127	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,5	193995,00	--	2036948	--	2036948	--	2199903
			СП - 8%			--	--	--	--		162956	
128	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2	203889,00	--	1671890	--	1671890	--	1805641
			СП - 8%			--	--	--	--		133751	
129	530	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	226252,00	--	1584	--	1584	--	1710
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35035917	427920	32753756	1764861	39744841
								1854243	85164	--	2944062	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35035917				
		Материалы		Тенге				11317041				
		Всего заработная плата		Тенге					1939408			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21436712				
			Накладные расходы	Тенге				1764861				
			Сметная прибыль	Тенге				2944062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39744840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2051
			Сметная заработная плата	Тенге					1939408			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39744840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2051
			Сметная заработная плата	Тенге					1939408			
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
130	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м	м3	68	9626,21	2309,20	654582	157026	236946	270218	998785
			НР - 93%; СП - 8%			3832,50	440,40	260610	29947		73984	
131	43	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	110	36901,00	--	4059110	--	4059110	--	4383839
			СП - 8%			--	--	--	--		324729	
132	45	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	648	19922,00	--	12909456	--	12909456	--	13942212
			СП - 8%			--	--	--	--		1032756	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 12/									
133	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1	т металлических изделий	0,1	57142,37	2095,97	5714	210	1	5175	11760
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	5505	59		871	
134	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	213434,00	--	21343	--	21343	--	23051
			СП - 8%			--	--	--	--		1707	
			КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /									
135	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9	т	0,1	680209,30	6207,34	68021	621	62336	6110	80061
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	5064	113		5930	
136	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка	м3 кладки	48	23081,21	2078,28	1107898	99757	758241	250101	1466638
			НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	249900	19025		108640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18826125	257613	18047433	531604	20906346
								521079	49145	--	1548617	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18826125				
		Материалы		Тенге				1057523				
		Всего заработная плата		Тенге					570224			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21343				
		Местные материалы		Тенге				16968566				
			Накладные расходы	Тенге				531603				
			Сметная прибыль	Тенге				1548618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20906346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
			Сметная заработная плата	Тенге					570224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20906346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
			Сметная заработная плата	Тенге					570224			
			РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ									
137	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	шт	161	422,15	242,31	67966	39012	6151	35902	112177
			НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	22803	7622		8309	
138	55	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	5,8	88907,00	--	515661	--	515661	--	556913
			СП - 8%			--	--	--	--		41253	
139	56	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,3	34352,91	7852,70	44659	10209	1101	24915	75140
			НР - 69%; СП - 8%			25653,30	2122,50	33349	2759		5566	
140	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,2	193995,00	--	426789	--	426789	--	460932
			СП - 8%			--	--	--	--		34143	
141	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,6	193995,00	--	310392	--	310392	--	335223
			СП - 8%			--	--	--	--		24831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1365466	49220	1260094	60817	1540385
								56153	10381	--	114102	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1320807				
			Материалы	Тенге				6151				
			Всего заработная плата	Тенге					30426			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				737181				
			Местные материалы	Тенге				515661				
			Накладные расходы	Тенге				35902				
			Сметная прибыль	Тенге				108537				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1465246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					30426			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44659				
			Материалы	Тенге				1101				
			Всего заработная плата	Тенге					36109			
			Накладные расходы	Тенге				24915				
			Сметная прибыль	Тенге				5566				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					36109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1540386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					66534			
			РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ									
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1 - 90 ШТ/ЛИСТ 21,86/									
142	107	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка.** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	6692,11	3535,06	53537	28280	2037	33797	94320
						2902,48	677,67	23220	5421		6987	
143	108	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями** *СП - 8%*	м2	43,2	13249,00	–	572357	–	572357	–	618145
						–	–	–	–		45789	
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/									
144	109	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4098,11	2222,61	16392	8890	544	10211	28732
						1739,50	423,89	6958	1696		2128	
145	110	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	48	10389,00	–	498672	–	498672	–	538566
						–	–	–	–		39894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1140958	37171	1073610	44008	1279763
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30178	7117	–	94798	
			Материалы	Тенге				1140958				
			Всего заработная плата	Тенге				2581				
			Местные материалы	Тенге					37295			
			Накладные расходы	Тенге				1071029				
			Сметная прибыль	Тенге				44008				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				94797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1279763				
			Сметная заработная плата	Тенге								37
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					37295			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1279763				
			Сметная заработная плата	Тенге								37
									37295			
			РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
146	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	250	1223,74	66,93	305934	16732	91992	167973	511820
						788,84	51,02	197210	12756		37913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				305934	16732	91992	167973	511820
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				197210	12756	–	37913	
			Материалы	Тенге				305934				
			Всего заработная плата	Тенге				91992				
			Накладные расходы	Тенге					209966			
			Сметная прибыль	Тенге				167973				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511820				
			Сметная заработная плата	Тенге								199
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				511820	209966			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					209966			
			РАЗДЕЛ 9.ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ - №1 и №2									
147	258	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	1493,47	745,80	35843	17899	7011	20260	60592
						455,53	259,86	10933	6237		4488	
148	259	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	6	2126,30	1046,54	12758	6279	2643	7117	21465
						639,28	365,98	3836	2196		1590	
149	260	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100** *СП - 8%*	м3	3,504	34098,00	–	119479	–	119479	–	129038
						–	–	–	–		9558	
150	261	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100** *СП - 8%*	м3	2,436	32500,00	–	79170	–	79170	–	85504
						–	–	–	–		6334	
151	262	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02	**Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе** *СП - 8%*	м3	5,94	270,00	–	1604	–	1604	–	1732
						–	–	–	–		128	
152	263	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 на сульфатостойком цементе** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1	32603,45	1281,34	68467	2691	60215	5540	79927
						2647,98	250,77	5561	527		5921	
153	264	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ** *НР - 93%; СП - 8%*	Т	0,00888	333261,37	2095,97	2959	19	2451	460	3692
						55046,40	594,54	489	5		274	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	265	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,00888	202055,00	–	1794	–	1794	–	1938
			СП - 8%			–	–	–	–		144	
155	266	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	76,44	825,02	19,07	63064	1458	44039	16493	85922
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	17567	168		6365	
156	267	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА, СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	4,3	2176,29	42,03	9358	181	8381	771	10940
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	796	33		810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**394498**	**28527**	**326787**	**50641**	**480750**
								39181	**9166**	**–**	**35612**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				394498				
			Материалы	Тенге				124743				
			Всего заработная плата	Тенге					48346			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1794				
			Местные материалы	Тенге				200253				
			Накладные расходы	Тенге				50641				
			Сметная прибыль	Тенге				35611				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				480749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					48346			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				480749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					48346			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**79702670**	**2976927**	**70275328**	**6417808**	**93010119**
								6450406	**594894**	**–**	**6889633**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				79658011				
			Материалы	Тенге				26541912				
			Всего заработная плата	Тенге					7009191			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22197031				
			Местные материалы	Тенге				21535293				
			Накладные расходы	Тенге				6392896				
			Сметная прибыль	Тенге				6884073				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92934980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7272
			Сметная заработная плата	Тенге					7009191			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44659				
			Материалы	Тенге				1101				
			Всего заработная плата	Тенге					36109			
			Накладные расходы	Тенге				24915				
			Сметная прибыль	Тенге				5566				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					36109			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				93010120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7304
			Сметная заработная плата	Тенге					7045300			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**837 091,08**				
			Итого:	**Тенге**				**93 847 211,08**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**1 435 862,33**				
			Итого	**Тенге**				**95 283 073,41**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**0,00**				
			Итого	**Тенге**				**95 283 073,41**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**89 285 714,29**				
			НДС 12%	**Тенге**				**10 714 285,71**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**100 000 000,00**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ /_____/

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
" " 20

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ /_____/

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№1 от 05.02.2019г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	361 206 599,54	361 161 799,54			
2. в т.ч. За июнь месяц	11 044 799,99	11 044 799,99			
3. НДС 12% в том числе		1 183 371,43			
4. Итого за июнь месяц		11 044 799,99			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**11 044 799,99**			

Сумма прописью к оплате: **Одиннадцать миллионов сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять тенге, 99 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель

_____ Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

_____ Михно В.П.

Лариса

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Договор **№79 от 02.10.2018г., доп.согл.№1 от 05.02.2019г.**

А К Т №6
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮНЬ 2019 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ									
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/									
1	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.ЗД-1- 36шт, ЗД-2-36шт Установка**	т стальных элементов	0,621	634328,54	6024,32	393918	3741	367051	28112	455792
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	23126	697		33762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393918	3741	367051	28112	455792
								23126	697	–	33762	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				393918				
		Материалы		Тенге				367051				
		Всего заработная плата		Тенге					23824			
			Накладные расходы	Тенге				28112				
			Сметная прибыль	Тенге				33762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					23824			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				455792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					23824			
			РАЗДЕЛ 2. Стойки на балконах /лист 11,64, 64а,64б, 64в/									
			Опоры из стоек - 528 ШТ СТ(м)-1 -48шт									
2	126	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	19,25	39326,15	8173,91	757028	157348	244675	268242	1107292

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			18441,80	1753,31	355005	33751		82022	
3	127	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	19,25	2610,32	422,02	50249	8124	5522	25271	81561
			НР - 69%; СП - 8%			1901,46	1,10	36603	21		6042	
4	129	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Стойка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	14,434	462860,00	--	6680921	–	6680921	--	7215395
			СП - 8%			–	–	--	–		534474	
5	130	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	4,82	231953,00	--	1118013	–	1118013	--	1207455
			СП - 8%			–	–	--	–		89441	
6	131	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 6.2	**Доплата на применение марки стали С245**	тн	19,25	5446,00	–	104836	–	104836	–	113222
			СП - 8%			–	–	--	–		8387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8711047	165472	8153967	293513	9724925
								391608	33772	–	720366	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104836				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104836				
			Сметная прибыль	Тенге				8387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113222				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8606212				
			Материалы	Тенге				250198				
			Всего заработная плата	Тенге					425380			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7798935				
			Накладные расходы	Тенге				293512				
			Сметная прибыль	Тенге				711978				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9611702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					425380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9724924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					425380			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9104965	169213	8521018	321625	10180717
								414734	34470	–	754128	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				498754				
			Материалы	Тенге				367051				
			Всего заработная плата	Тенге					23824			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104836				
			Накладные расходы	Тенге				28112				
			Сметная прибыль	Тенге				42149				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				569015				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					23824			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8606212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				250198				
	Всего заработная плата		Тенге					425380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7798935				
		Накладные расходы	Тенге				293512				
		Сметная прибыль	Тенге				711978				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9611702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					425380			385
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10180717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					449204			405
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**91 626,45**				
		Итого:	**Тенге**				**10 272 343,45**				
		Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**157 166,85**				
		Итого	**Тенге**				**10 429 510,31**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**0,00**				
		Итого	**Тенге**				**10 429 510,31**				
		Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**9 861 428,56**				
		НДС 12%	**Тенге**				**1 183 371,43**				
		Итого к оплате:	**Тенге**				**11 044 799,99**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ **Мулкай М.Р.**

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МЫРЗАГАЛИЕВ А.А. "___" _____ 20__ г. /_____/

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ /_____/

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2019 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№1 от 05.02.2019г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	495 196 999,92	495 152 199,92			
2. в т.ч. За июль месяц	134 035 200,38	134 035 200,38			
3. НДС 12% в том числе		14 360 914,33			
4. Итого за июль месяц		134 035 200,38			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**134 035 200,38**			

Сумма прописью к оплате **Сто тридцать четыре миллиона тридцать пять тысяч двести тенге, 38 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель

Мулкай М.Р.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Договор **№79 от 02.10.2018г., доп.согл.№1 от 05.02.2019г.**

А К Т №7
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮЛЬ 2019 г

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ									
			Колонны КМ1-1 - 15 шт									
1	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	13,2	78277,91	26738,20	1033268	352944	514279	212783	1345736
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	166045	67783		99684	
			Кр-1 -1шт									
2	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28	16641,34	1231,06	4660	345	82	3933	9279
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4233	88		687	
			Кр-2 -3шт									
3	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1	16641,34	1231,06	16641	1231	291	14045	33141
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	15119	314		2455	
			Кр-8 -1шт									
4	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Колонны КМ2-1 - 15 шт									
5	123	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	13,2	78277,91	26738,20	1033268	352944	514279	212783	1345736
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	166045	67783		99684	
			Кр-1 -1шт									
6	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28	16641,34	1231,06	4660	345	82	3933	9279
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4233	88		687	
			Кр-2 -2шт									
7	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,66	16641,34	1231,06	10983	813	191	9269	21873
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9979	208		1620	
			Кр-3 -1шт									
8	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38	16641,34	1231,06	6324	468	111	5337	12594
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	5745	119		933	
			Кр-8 -1шт									
9	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Колонны КМ3-1 - 18 шт									
10	139	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	15,84	78277,91	26738,20	1239922	423533	617135	255340	1614883
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	199254	81340		119621	
			Кр-1 -2шт									
11	140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68	16641,34	1231,06	11316	837	198	9550	22536
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	10281	214		1669	
			Кр-2 -1шт									
12	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
			Кр-4 -1шт									
13	146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,572	16641,34	1231,06	9519	704	167	8034	18957
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	8648	180		1404	
			Кр-8 -1шт									
14	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24	16641,34	1231,06	3994	295	70	3371	7954
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3629	75		589	
			Колонны КМ3-2 - 2 шт									
15	155	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-2 -1шт									
17	159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-3 -1шт									
18	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-4 -1шт									
19	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-8 -1шт									
20	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Колонны КМ4-1 - 2 шт									
21	174	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -2шт									
22	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-2 -1шт									
23	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-5 -1 шт									
24	181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-8 -1шт									
25	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			колонны КМ4-2 - 2 шт									
26	190	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-2 -2шт									
27	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-4 -1шт									
28	194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-5 -1 шт									
29	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-9 -1 шт									
30	200	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Колонны КМ4-3 - 4 шт									
31	206	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,6	78277,91	26738,20	438356	149734	218179	90272	570918
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	70443	28756		42290	
			Кр-13 -1шт									
32	207	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Кр-14 -1шт									
33	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Кр-15 -1шт									
34	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-16 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18	16641,34	1231,06	2995	222	52	2528	5965
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2721	57		442	
			Кр-17									
36	219	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			колонны КМ5-1 - 4 шт									
37	225	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	3,52	78277,91	26738,20	275538	94118	137141	56742	358863
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	44279	18075		26582	
			Кр-1 -2шт									
38	226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	16641,34	1231,06	2663	197	47	2247	5303
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2419	50		393	
			Кр-2 -1шт									
39	229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-6 -1шт									
40	232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-8 -1шт									
41	235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Колонны КМ5-2 - 12 шт									
42	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	10,56	78277,91	26738,20	826615	282355	411424	170227	1076589
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	132836	54226		79747	
			Кр-2 -2шт									
43	242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6	16641,34	1231,06	9985	739	174	8427	19885
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9072	189		1473	
			Кр-4 -1шт									
44	245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
			Кр-6 1шт									
45	248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6	16641,34	1231,06	9985	739	174	8427	19885
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9072	189		1473	
			Кр-8 -1шт									
46	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	16641,34	1231,06	2663	197	47	2247	5303
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2419	50		393	
			Колонны КМ5-3 - 2 шт									
47	258	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,6	78277,91	26738,20	125245	42781	62337	25792	163120
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	20127	8216		12083	
			Кр-2 -1шт									
48	259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-3 -1шт									
49	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-4 -1шт									
50	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-6 -1шт									
51	268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-9 -1шт									
52	271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Колонны КМ5-4 - 12 шт									
53	277	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	10,56	78277,91	26738,20	826615	282355	411424	170227	1076589
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	132836	54226		79747	
			Кр-4 -2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	278	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8	16641,34	1231,06	13313	985	233	11236	26513
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12095	252		1964	
			Кр-5 -1шт									
55	281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
			Кр-6 -1шт									
56	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6	16641,34	1231,06	9985	739	174	8427	19885
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9072	189		1473	
			Кр-10 -1шт									
57	287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Колонны КМ5-5 - 3 шт									
58	293	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	2,8	78277,91	26738,20	219178	74867	109089	45136	285459
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	35222	14378		21145	
			Кр-3 -1шт									
59	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-4 -1шт									
60	297	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-5 -1шт									
61	300	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Кр-6 -1шт									
62	303	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-11 -1шт									
63	306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Колонны КМ6-1 - 6 шт									
64	313	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,2	78277,91	26738,20	407045	139039	202594	83824	530138
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	65412	26702		39270	
			Кр-4 -2шт									
65	314	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4	16641,34	1231,06	6657	492	117	5618	13256
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6048	126		982	
			Кр-5 -1шт									
66	317	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-7 -1шт									
67	320	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,4	13575,89	837,29	5430	335	116	4622	10857
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	4979	101		804	
			Кр-10 -1шт									
68	323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Колонны КМ6-2 - 5 шт									
69	330	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	4,7	78277,91	26738,20	367906	125670	183114	75764	479164
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	59122	24135		35494	
			Кр-3 -1шт									
70	331	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Кр-4 -1ш									
71	334	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	16641,34	1231,06	2663	197	47	2247	5303
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2419	50		393	
			Кр-5 -1шт									
72	337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-7 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	340	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,4	13575,89	837,29	5430	335	116	4622	10857
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	4979	101		804	
			Кр-11 -1шт									
74	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Колонны КМ6-3 - 4 шт									
75	350	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	3,8	78277,91	26738,20	297456	101605	148050	61256	387409
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	47801	19513		28697	
			Кр-4									
76	351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			Кр-5									
77	354	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	16641,34	1231,06	2663	197	47	2247	5303
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2419	50		393	
			Кр-6									
78	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-7									
79	360	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,24	13575,89	837,29	3258	201	70	2773	6514
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	2987	60		483	
			Кр-12									
80	363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7739702	2580407	3738940	1744524	10242959
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1420354	496701	--	758733	
			Материалы	Тенге				7739702				
			Всего заработная плата	Тенге				3738941				
			Накладные расходы	Тенге					1917055			
			Сметная прибыль	Тенге				1744520				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				758738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10242960				
			Сметная заработная плата	Тенге								1852
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1917055			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10242960				
			Сметная заработная плата	Тенге								1852
			РАЗДЕЛ 2.РИГЕЛИ						1917055			
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт									
81	370	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,84	56507,47	5417,00	669048	64137	460116	143229	877260
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	144795	12600		64982	
			КАРКАС									
82	371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8	16641,34	1231,06	29954	2216	523	25280	59654
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27215	566		4419	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт									
83	374	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,4	56507,47	5417,00	361648	34669	248712	77421	474195
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	78267	6811		35126	
			КАРКАС									
84	375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1	16641,34	1231,06	16641	1231	291	14045	33141
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	15119	314		2455	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт									
85	378	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
86	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6	16641,34	1231,06	26626	1970	465	22471	53025
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	24191	503		3928	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт									
87	382	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
88	383	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3	16641,34	1231,06	21634	1600	379	18258	43083
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	19655	409		3191	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт									
89	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8	16641,34	1231,06	29954	2216	523	25280	59654
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27215	566		4419	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт									
91	391	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									
92	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8	16641,34	1231,06	29954	2216	523	25280	59654
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27215	566		4419	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт									
93	396	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
94	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8	16641,34	1231,06	29954	2216	523	25280	59654
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27215	566		4419	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт									
95	400	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
96	401	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6	16641,34	1231,06	26626	1970	465	22471	53025
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	24191	503		3928	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт									
97	405	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24,96	56507,47	5417,00	1410426	135208	969975	301943	1849359
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	305243	26563		136990	
			КАРКАС									
98	406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,14	16641,34	1231,06	68895	5097	1204	58145	137203
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	62594	1302		10163	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт									
99	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	17,6	56507,47	5417,00	994531	95339	683957	212909	1304035
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	215235	18730		96595	
			КАРКАС									
100	410	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3	16641,34	1231,06	49924	3693	873	42134	99423
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	45358	943		7365	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт									
101	413	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	19,92	56507,47	5417,00	1125629	107907	774115	240974	1475931
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	243607	21199		109328	
			КАРКАС									
102	414	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3	16641,34	1231,06	49924	3693	873	42134	99423
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	45358	943		7365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8797441	835034	5795405	2122760	11793819
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2166998	165705	--	873616	
		Материалы		Тенге				8797441				
		Всего заработная плата		Тенге				235840				
		Местные материалы		Тенге					2332703			
			Накладные расходы	Тенге				5559569				
			Сметная прибыль	Тенге				2122760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11793817				2355
			Сметная заработная плата	Тенге					2332703			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11793817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2355
			Сметная заработная плата	Тенге					2332703			
			РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт									
103	497	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	500	55506,96	1746,61	27753479	873306	23096003	3601757	33863654
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	3784170	173805		2508419	
			СЕТКА Сп9 -9шт									
104	506	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4	213434,00	--	853736	--	853736	--	922035
			СП - 8%			--	--	--	--		68299	
			СЕТКА Сп10 -6шт									
105	507	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6	213434,00	--	341494	--	341494	--	368814
			СП - 8%			--	--	--	--		27320	
			СЕТКА Сп11 -1шт									
106	508	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	213434,00	--	42687	--	42687	--	46102
			СП - 8%			--	--	--	--		3415	
			СЕТКА Сп12 -3шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	509	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9	213434,00	--	192091	--	192091	--	207458
			СП - 8%			--	--	--	--		15367	
			СЕТКА Сп13 -2шт									
108	510	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8	213434,00	--	170747	--	170747	--	184407
			СП - 8%			--	--	--	--		13660	
			СЕТКА Сп14 -4шт									
109	511	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2	213434,00	--	426868	--	426868	--	461017
			СП - 8%			--	--	--	--		34149	
			СЕТКА Сп15 -1шт									
110	512	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	213434,00	--	64030	--	64030	--	69153
			СП - 8%			--	--	--	--		5122	
			СЕТКА Сп21 -8шт									
111	517	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3	213434,00	--	277464	--	277464	--	299661
			СП - 8%			--	--	--	--		22197	
			СЕТКА Сп22 -1шт									
112	518	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9	213434,00	--	192091	--	192091	--	207458
			СП - 8%			--	--	--	--		15367	
			СЕТКА Сп23 -8шт									
113	519	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3	213434,00	--	640302	--	640302	--	691526
			СП - 8%			--	--	--	--		51224	
			СЕТКА Сп24 -2шт									
114	520	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7	213434,00	--	362838	--	362838	--	391865
			СП - 8%			--	--	--	--		29027	
			СЕТКА Сп25 -2шт									
115	521	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5	213434,00	--	320151	--	320151	--	345763
			СП - 8%			--	--	--	--		25612	
			СЕТКА Сп26 -2шт									
116	522	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8	213434,00	--	170747	--	170747	--	184407
			СП - 8%			--	--	--	--		13660	
			СЕТКА Сп27 -10шт									
117	523	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	213434,00	--	213434	--	213434	--	230509
			СП - 8%			--	--	--	--		17075	
			СЕТКА Сп28 -6шт									
118	524	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5	213434,00	--	320151	--	320151	--	345763
			СП - 8%			--	--	--	--		25612	
			СЕТКА Сп29 -50шт									
119	525	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7	213434,00	--	149404	--	149404	--	161356
			СП - 8%			--	--	--	--		11952	
			СЕТКА Сп30 -2шт									
120	526	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7	213434,00	--	149404	--	149404	--	161356
			СП - 8%			--	--	--	--		11952	
			СЕТКА Сп31 4шт									
121	527	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24	213434,00	--	51224	--	51224	--	55322
			СП - 8%			--	--	--	--		4098	
			детали									
122	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,2	193995,00	--	1396764	--	1396764	--	1508505
			СП - 8%			--	--	--	--		111741	
123	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3	203889,00	--	611667	--	611667	--	660600
			СП - 8%			--	--	--	--		48933	
124	530	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03	226252,00	--	6788	--	6788	--	7331
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34707560	873306	30050085	3601757	41374062
								3784170	173805	--	3064744	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34707560				
		Материалы		Тенге				23096003				
		Всего заработная плата		Тенге					3957975			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6954081				
			Накладные расходы	Тенге				3601757				
			Сметная прибыль	Тенге				3064745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41374062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4186
			Сметная заработная плата	Тенге					3957975			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41374062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4186
			Сметная заработная плата	Тенге					3957975			
			РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			Сстены 1-9 этажей примечание /лист 10/									
125	1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	600	9355,90	2622,90	5613543	1573740	1650555	2529180	8794140

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	2389248	330300		651418	
126	2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	52	58864,00	--	3060928	--	3060928	--	3305802
			СП - 8%			--	--	--	--		244874	
127	3	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20	50135,00	--	1002700	--	1002700	--	1082916
			СП - 8%			--	--	--	--		80216	
128	4	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3	м3	511	19922,00	--	10180142	--	10180142	--	10994553
			СП - 8%			--	--	--	--		814411	
			Ограждающие стены лестничной клетки машинного отделения примечание /лист 10/									
129	17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27	9355,90	2622,90	252609	70818	74275	113813	395736
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	107516	14864		29314	
130	18	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,6	36901,00	--	95943	--	95943	--	103618
			СП - 8%			--	--	--	--		7675	
131	19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	19	19922,00	--	378518	--	378518	--	408799
			СП - 8%			--	--	--	--		30281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20584383	1644558	16443061	2642993	25085564
								2496764	345164	--	1858189	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20584383				
		Материалы		Тенге				1724830				
		Всего заработная плата		Тенге					2841928			
		Местные материалы		Тенге				14718231				
			Накладные расходы	Тенге				2642993				
			Сметная прибыль	Тенге				1858190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25085565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2872
			Сметная заработная плата	Тенге					2841928			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25085565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2872
			Сметная заработная плата	Тенге					2841928			
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
132	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м	м3	75	9626,21	2309,20	721966	173190	261338	298035	1101601
			НР - 93%; СП - 8%			3832,50	440,40	287438	33030		81600	
133	44	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней Б40, Б20. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	238	7980,95	2540,12	1899466	604549	463564	880384	3002238
			НР - 93%; СП - 8%			3493,08	484,44	831353	115297		222388	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 12/									
134	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1	т металлических изделий	0,1	57142,37	2095,97	5714	210	1	5175	11760
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	5505	59		871	
135	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	213434,00	--	21343	--	21343	--	23051
			СП - 8%			--	--	--	--		1707	
			КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /									
136	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9	т	0,1	680209,30	6207,34	68021	621	62336	6110	80061
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	5064	113		5930	
137	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка	м3 кладки	48	23081,21	2078,28	1107898	99757	758241	250101	1466638
			НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	249900	19025		108640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3824408	878326	1566823	1439805	5685349
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1379259	167525	--	421136	
		Материалы		Тенге				3824408				
		Всего заработная плата		Тенге				1545479				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1546784			
			Накладные расходы	Тенге				21343				
			Сметная прибыль	Тенге				1439804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				421137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5685349				1662
			Сметная заработная плата	Тенге					1546784			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5685349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1662
			Сметная заработная плата	Тенге					1546784			
			РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ									
138	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(232+923+290)	шт	161	422,15	242,31	67966	39012	6151	35902	112177
			НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	22803	7622		8309	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	55	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	5,8	88907,00	--	515661	--	515661	--	556913
			СП - 8%			--	--	--	--		41253	
140	56	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,3	34352,91	7852,70	44659	10209	1101	24915	75140
			НР - 69%; СП - 8%			25653,30	2122,50	33349	2759		5566	
141	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,2	193995,00	--	426789	--	426789	--	460932
			СП - 8%			--	--	--	--		34143	
142	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,6	193995,00	--	310392	--	310392	--	335223
			СП - 8%			--	--	--	--		24831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1365466	49220	1260094	60817	1540385
								56153	10381	--	114102	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1320807				
		Материалы		Тенге				6151				
		Всего заработная плата		Тенге					30426			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				737181				
		Местные материалы		Тенге				515661				
			Накладные расходы	Тенге				35902				
			Сметная прибыль	Тенге				108537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1465246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					30426			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44659				
		Материалы		Тенге				1101				
		Всего заработная плата		Тенге					36109			
			Накладные расходы	Тенге				24915				
			Сметная прибыль	Тенге				5566				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					36109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1540386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					66534			
			РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ									
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1 - 90 ШТ/ЛИСТ 21,86/									
143	107	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.	шт. сборных конструкций	24	6692,11	3535,06	160611	84841	6110	101390	282960
			НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	69660	16264		20960	
144	108	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями	м2	30	13249,00	--	397470	--	397470	--	429268
			СП - 8%			--	--	--	--		31798	
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/									
145	109	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	16	4098,11	2222,61	65570	35562	2176	40845	114928
			НР - 118%; СП - 8%			1739,50	423,89	27832	6782		8513	
146	110	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	32	10389,00	--	332448	--	332448	--	359044
			СП - 8%			--	--	--	--		26596	
147	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.ЗД-1- 36шт, ЗД-2-36шт Установка	т стальных элементов	1,8	634328,54	6024,32	1141791	10844	1063914	81484	1321137
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	67033	2021		97862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2097890	131247	1802118	223719	2507337
								164524	25068	--	185729	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2097890				
		Материалы		Тенге				1072201				
		Всего заработная плата		Тенге					189592			
		Местные материалы		Тенге				729918				
			Накладные расходы	Тенге				223718				
			Сметная прибыль	Тенге				185729				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					189592			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2507337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					189592			
			РАЗДЕЛ 8. Стойки на балконах /лист 11,64, 64а,64б, 64в/									
			Опоры из стоек - 528 ШТ СТ(м)-1 -48шт									
148	126	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	19,25	39326,15	8173,91	757028	157348	244675	268242	1107292
			НР - 69%; СП - 8%			18441,80	1753,31	355005	33751		82022	
149	127	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	19,25	2610,32	422,02	50249	8124	5522	25271	81561
			НР - 69%; СП - 8%			1901,46	1,10	36603	21		6042	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	129	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стойка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	14,4	462860,00 --	-- --	6665184 --	-- --	6665184	-- 533215	7198399
151	130	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	4,82	231953,00 --	-- --	1118013 --	-- --	1118013	-- 89441	1207455
152	131	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 6.2	Доплата на применение марки стали С245 СП - 8%	тн	19,25	5446,00 --	-- --	104836 --	-- --	104836	-- 8387	113222
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8695310** **391608**	**165472** **33772**	**8138230** --	**293513** **719107**	**9707929**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				104836				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				104836				
			Сметная прибыль	Тенге				8387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113222				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8590475				
			Материалы	Тенге				250198				
			Всего заработная плата	Тенге					425380			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7783197				
			Накладные расходы	Тенге				293512				
			Сметная прибыль	Тенге				710719				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9594706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					425380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9707928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
			Сметная заработная плата	Тенге					425380			
			РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
153	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	750	1223,74 788,84	66,93 51,02	917803 591630	50197 38268	275976	503918 113738	1535459
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**917803** **591630**	**50197** **38268**	**275976** --	**503918** **113738**	**1535459**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				917803				
			Материалы	Тенге				275976				
			Всего заработная плата	Тенге					629898			
			Накладные расходы	Тенге				503918				
			Сметная прибыль	Тенге				113738				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1535459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
			Сметная заработная плата	Тенге					629898			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1535459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
			Сметная заработная плата	Тенге					629898			
			РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
154	342	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР - 118%; СП - 8%	м2 площади застройки	1000	8755,56 --	8755,56 3996,63	8755560 --	8755560 3996630	-- --	4716023 1077727	14549310
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**8755560** --	**8755560** **3996630**	-- --	**4716023** **1077727**	**14549310**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8755560				
			Всего заработная плата	Тенге					3996630			
			Накладные расходы	Тенге				4716023				
			Сметная прибыль	Тенге				1077727				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14549310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3630
			Сметная заработная плата	Тенге					3996630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14549310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3630
			Сметная заработная плата	Тенге					3996630			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**97485522** **12451460**	**15963327** **5453018**	**69070732** --	**17349829** **9186821**	**124022173**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				88850389				
			Материалы	Тенге				31695419				
			Всего заработная плата	Тенге					17442990			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7817441				
			Местные материалы	Тенге				21523378				
			Накладные расходы	Тенге				17031395				
			Сметная прибыль	Тенге				8470543				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114352327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17361
			Сметная заработная плата	Тенге					17442990			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8635133				
			Материалы	Тенге				251299				
			Всего заработная плата	Тенге					461489			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7783197				
			Накладные расходы	Тенге				318427				
			Сметная прибыль	Тенге				716285				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9669845				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
			Сметная заработная плата	Тенге					461489			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				124022173				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17778
			Сметная заработная плата	Тенге					17904478			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**1 116 199,56**				
			Итого:	**Тенге**				**125 138 372,56**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**1 914 617,10**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				127 052 989,66				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				0,00				
		Итого	Тенге				127 052 989,66				
		Итого в ценах 2018г.	Тенге				119 674 286,05				
		НДС 12%	Тенге				14 360 914,33				
		Итого к оплате:	Тенге				134 035 200,38				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Мулкай М.Р.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____