Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2020 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.*
Сумма договора	*1 824 140 640 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*694 741 799,92*	*199 500 000,00*			
2. в т.ч. За апрель месяц	*99 500 000,00*	*99 500 000,00*			
3. НДС 12% в том числе		*10 660 714,29*			
4. Итого за апрель месяц		*99 500 000,00*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***99 500 000,00***			

Сумма прописью к оплате: ***Девяносто девять миллионов пятьсот тысяч тенге***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"
Руководитель

Уксукбаев А.С.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без**
Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без**

А К Т №10

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АПРЕЛЬ 2020 г

№ п/п	№ п.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)									
			РАЗДЕЛ 3. колонны									
			колонны КМ1-1 - 15 шт									
1	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25.Устройство**	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									
2	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -3шт									
3	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5	16641,34	1231,06	8321	616	145	7022	16570
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7560	157		1227	
			Кр-8 -1шт									
4	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			колонны КМ2-1 - 15 шт									
5	123	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	6,6	78277,91	26738,20	516634	176472	257140	106392	672868
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	83022	33891		49842	
			Кр-1 -1шт									
6	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,14	16641,34	1231,06	2330	172	41	1966	4640
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2117	44		344	
			Кр-2 -2шт									
7	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,33	16641,34	1231,06	5492	406	97	4635	10936
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4989	104		810	
			Кр-3 -1шт									
8	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,19	16641,34	1231,06	3162	234	55	2668	6297
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2873	60		466	
			Кр-8 -1шт									
9	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			колонны КМ3-1 - 18 шт									
10	139	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	7,92	78277,91	26738,20	619961	211767	308567	127670	807442
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	99627	40670		59810	
			Кр-1 -2шт									
11	140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,34	16641,34	1231,06	5658	419	98	4775	11268
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	5141	107		835	
			Кр-2 -1шт									
12	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-4 -1шт									
13	146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,286	16641,34	1231,06	4759	352	83	4017	9478
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4324	90		702	
			Кр-8 -1шт									
14	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12	16641,34	1231,06	1997	148	35	1685	3977
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1814	38		295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			колонны КМ3-2 - 2 шт									
15	155	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,88	69482,94 12579,16	26738,20 5135,07	61145 11070	23530 4519	26545	14186 6026	81357
			Кр-1 -1шт									
16	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	333 302	25 6	6	281 49	663
			Кр-2 -1шт									
17	159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	333 302	25 6	6	281 49	663
			Кр-3 -1шт									
18	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	499 454	37 9	8	421 74	994
			Кр-4 -1шт									
19	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	499 454	37 9	8	421 74	994
			Кр-8 -1шт									
20	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	166 151	12 3	3	140 25	331
			колонны КМ4-1 - 2 шт									
21	174	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,88	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	68885 11070	23530 4519	34285	14186 6646	89716
			Кр-1 -2шт									
22	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	666 605	49 13	12	562 98	1326
			Кр-2 -1шт									
23	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	333 302	25 6	6	281 49	663
			Кр-5 -1 шт									
24	181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	666 605	49 13	12	562 98	1326
			Кр-8 -1шт									
25	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	166 151	12 3	3	140 25	331
			колонны КМ4-2 - 2 шт									
26	190	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,88	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	68885 11070	23530 4519	34285	14186 6646	89716
			Кр-2 -2шт									
27	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	666 605	49 13	12	562 98	1326
			Кр-4 -1шт									
28	194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	499 454	37 9	8	421 74	994
			Кр-5 -1 шт									
29	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	666 605	49 13	12	562 98	1326
			Кр-9 -1 шт									
30	200	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02076	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	345 314	26 7	5	292 51	688
			колонны КМ4-3 - 4 шт									
31	206	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,8	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	219178 35222	74867 14378	109089	45136 21145	285459
			Кр-13 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	207	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-14 -1шт									
33	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-15 -1шт									
34	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07	16641,34	1231,06	1165	86	21	983	2320
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1058	22		172	
			Кр-16 -1шт									
35	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	16641,34	1231,06	1498	111	26	1264	2983
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1361	28		221	
			Кр-17									
36	219	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			колонны КМ5-1 - 4 шт									
37	225	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -2шт									
38	226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			Кр-2 -1шт									
39	229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-6 -1шт									
40	232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			Кр-8 -1шт									
41	235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			колонны КМ5-2 - 12 шт									
42	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-2 -2шт									
43	242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-4 -1шт									
44	245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-6 1шт									
45	248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-8 -1шт									
46	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	16641,34	1231,06	1331	98	23	1124	2651
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1210	25		196	
			колонны КМ5-3 - 2 шт									
47	258	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	0,8	78277,91	26738,20	62622	21391	31168	12896	81560
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	10063	4108		6041	
			Кр-2 -1шт									
48	259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			Кр-3 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-4 -1шт									
50	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03	16641,34	1231,06	499	37	8	421	994
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	454	9		74	
			Кр-6 -1шт									
51	268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
			Кр-9 -1шт									
52	271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02	16641,34	1231,06	333	25	6	281	663
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	302	6		49	
			колонны КМ5-4 - 12 шт									
53	277	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	5,28	78277,91	26738,20	413307	141178	205711	85113	538294
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	66418	27113		39874	
			Кр-4 -2шт									
54	278	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-5 -1шт									
55	281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-6 -1шт									
56	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			Кр-10 -1шт									
57	287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1	16641,34	1231,06	1664	123	29	1404	3314
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1512	31		245	
			колонны КМ5-5 - 3 шт									
58	293	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	1,4	78277,91	26738,20	109589	37433	54545	22568	142730
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	17611	7189		10573	
			Кр-3 -1шт									
59	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			Кр-4 -1шт									
60	297	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05	16641,34	1231,06	832	62	14	702	1657
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	756	16		123	
			Кр-5 -1шт									
61	300	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06	16641,34	1231,06	998	74	17	843	1988
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	907	19		147	
			Кр-6 -1шт									
62	303	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07	16641,34	1231,06	1165	86	21	983	2320
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1058	22		172	
			Кр-11 -1шт									
63	306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04	16641,34	1231,06	666	49	12	562	1326
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	605	13		98	
			колонны КМ6-1 - 6 шт									
64	313	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	2,6	78277,91	26738,20	203523	69519	101298	41912	265069
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	32706	13351		19635	
			Кр-4 -2шт									
65	314	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2	16641,34	1231,06	3328	246	58	2809	6628
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3024	63		491	
			Кр-5 -1шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	317	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1664 1512	123 31	29	1404 245	3314
			Кр-7 -1шт									
67	320	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2	13575,89 12447,60	837,29 251,52	2715 2490	167 50	58	2311 402	5429
			Кр-10 -1шт									
68	323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	832 756	62 16	14	702 123	1657
			колонны КМ6-2 - 5 шт									
69	330	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,35	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	183953 29561	62835 12067	91557	37882 17747	239582
			Кр-3 -1шт									
70	331	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	998 907	74 19	17	843 147	1988
			Кр-4 -1шт									
71	334	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1331 1210	98 25	23	1124 196	2651
			Кр-5 -1шт									
72	337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1664 1512	123 31	29	1404 245	3314
			Кр-7 -1шт									
73	340	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,16	13575,89 12447,60	837,29 251,52	2172 1992	134 40	46	1849 322	4343
			Кр-11 -1шт									
74	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	998 907	74 19	17	843 147	1988
			колонны КМ6-3 - 4 шт									
75	350	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	148728 23900	50803 9757	74025	30628 14348	193704
			Кр-4									
76	351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	998 907	74 19	17	843 147	1988
			Кр-5									
77	354	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1331 1210	98 25	23	1124 196	2651
			Кр-6									
78	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1664 1512	123 31	29	1404 245	3314
			Кр-7									
79	360	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,12	13575,89 12447,60	837,29 251,52	1629 1494	100 30	35	1387 241	3257
			Кр-12									
80	363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	998 907	74 19	17	843 147	1988
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3855590	1289728	1861602	866751	5100126
								704248	248228	--	377781	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3855590				
		Материалы		Тенге				1861615				
		Всего заработная плата		Тенге					952475			
			Накладные расходы	Тенге				866752				
			Сметная прибыль	Тенге				377787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5100130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
			Сметная заработная плата	Тенге					952475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5100130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								920
			Сметная заработная плата	Тенге					952475			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт									
81	370	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,84	56507,47	5417,00	669048	64137	460116	143229	877260
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	144795	12600		64982	
			КАРКАС									
82	371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8	16641,34	1231,06	29954	2216	523	25280	59654
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27215	566		4419	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 22 шт									
83	374	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6	56507,47	5417,00	339045	32502	233167	72582	444557
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	73376	6385		32930	
			КАРКАС									
84	375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5	16641,34	1231,06	8321	616	145	7022	16570
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7560	157		1227	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт									
			КАРКАС									
85	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8	16641,34	1231,06	13313	985	233	11236	26513
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12095	252		1964	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт									
86	382	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
87	383	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3	16641,34	1231,06	21634	1600	379	18258	43083
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	19655	409		3191	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт									
88	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									
89	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5	16641,34	1231,06	24962	1847	436	21067	49711
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	22679	472		3682	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт									
90	391	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									
91	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8	16641,34	1231,06	13313	985	233	11236	26513
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12095	252		1964	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт									
92	396	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
93	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6	16641,34	1231,06	9985	739	174	8427	19885
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	9072	189		1473	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт									
94	400	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
95	401	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3	16641,34	1231,06	4992	369	87	4213	9942
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4536	94		736	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт									
96	405	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24,96	56507,47	5417,00	1410426	135208	969975	301943	1849359
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	305243	26563		136990	
			КАРКАС									
97	406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,14	16641,34	1231,06	68895	5097	1204	58145	137203
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	62594	1302		10163	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт									
98	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,6	56507,47 12229,28	5417,00 1064,21	994531 215235	95339 18730	683957	212909 96595	1304035
			КАРКАС									
99	410	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	49924 45358	3693 943	873	42134 7365	99423
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт									
100	413	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	19,92	56507,47 12229,28	5417,00 1064,21	1125629 243607	107907 21199	774115	240974 109328	1475931
			КАРКАС									
101	414	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	3	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	49924 45358	3693 943	873	42134 7365	99423
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8045782 1945584	764835 151544	5335361 --	1908388 796331	10750503
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8045782				
		Материалы		Тенге				216200				
		Всего заработная плата		Тенге					2097128			
		Местные материалы		Тенге				5119163				
			Накладные расходы	Тенге				1908387				
			Сметная прибыль	Тенге				796333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10750502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2119
			Сметная заработная плата	Тенге					2097128			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10750502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2119
			Сметная заработная плата	Тенге					2097128			
			РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96 низ НА ОТМ. от +13,760 до +22,160									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт									
102	497	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	168	55506,96 7568,34	1746,61 347,61	9325169 1271481	293431 58398	7760257	1210190 842829	11378188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9325169 1271481	293431 58398	7760257 --	1210190 842829	11378188
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9325169				
		Материалы		Тенге				7760257				
		Всего заработная плата		Тенге					1329879			
			Накладные расходы	Тенге				1210190				
			Сметная прибыль	Тенге				842829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11378188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
			Сметная заработная плата	Тенге					1329879			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11378188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1406
			Сметная заработная плата	Тенге					1329879			
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			стены 1-9 этажей примечание /лист 10/									
103	1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	495	9355,90 3982,08	2622,90 550,50	4631173 1971130	1298336 272498	1361707	2086573 537420	7255166
104	2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	28,476	58864,00 --	-- --	1676211 --	-- --	1676211	-- 134097	1810308
105	3	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	9,05	50135,00 --	-- --	453722 --	-- --	453722	-- 36298	490019
106	4	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3** *СП - 8%*	м3	103	19922,00 --	-- --	2051966 --	-- --	2051966	-- 164157	2216123
			ограждающие стены лестничной клетки машинного отделения									
107	17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	27,58	9355,90 3982,08	2622,90 550,50	258036 109826	72340 15183	75870	116258 29944	404237
108	18	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015** *СП - 8%*	1000 шт.	2,85	36901,00 --	-- --	105168 --	-- --	105168	-- 8413	113581
109	19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007** *СП - 8%*	м3	18,11	19922,00 --	-- --	360787 --	-- --	360787	-- 28863	389650
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 65/									
110	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,9	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	299935 49542	1886 535	248507	46571 27721	374227
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9836998 2130497	1372561 288215	6333938 --	2249402 966913	13053311
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9836998				
		Материалы		Тенге				1686085				
		Всего заработная плата		Тенге					2418713			
		Местные материалы		Тенге				4647854				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				2249403				
			Сметная прибыль	Тенге				966912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13053313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2445
			Сметная заработная плата	Тенге					2418713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13053313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2445
			Сметная заработная плата	Тенге					2418713			
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
			внутренние стены									
111	42	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м**	м3	144	9626,21	2309,20	1386174	332525	501769	572227	2115073
			НР - 93%; СП - 8%			3832,50	440,40	551880	63418		156672	
112	44	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней Б40, Б20. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	239	7980,95	2540,12	1907447	607089	465512	884083	3014852
			НР - 93%; СП - 8%			3493,08	484,44	834846	115781		223322	
			дополнительная сетка С1 на армирование стен /лист 12/									
113	46	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1**	т металлических изделий	0,06	57142,37	2095,97	3429	126	--	3105	7056
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	3303	36		523	
114	47	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06	213434,00	--	12806	--	12806	--	13831
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
			перегородки									
115	48	**1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из легкобетонных камней Б10, толщиной 100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1369	1743,05	186,31	2386233	255055	608165	1462520	4156653
			НР - 93%; СП - 8%			1112,50	36,22	1523013	49589		307900	
116	49	**2103-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	123,25	19922,00	--	2455387	--	2455387	--	2651817
			СП - 8%			--	--	--	--		196431	
117	50	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1192	1778,01	237,27	2119391	282826	508188	1285554	3677341
			НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	1328377	53939		272396	
118	51	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	60,104	50135,00	--	3013314	--	3013314	--	3254379
			СП - 8%			--	--	--	--		241065	
			КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /									
119	52	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9**	т	0,05	680209,30	6207,34	34010	310	31168	3055	40030
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	2532	57		2965	
120	53	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентиляционных каналов. Кладка**	м3 кладки	98	23081,21	2078,28	2261958	203671	1548074	510622	2994386
			НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	510213	38843		221806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15580149	1681602	9144383	4721166	21925418
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4754163	321663	--	1624104	
		Материалы		Тенге				15580149				
		Всего заработная плата		Тенге				3662878				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5075826			
		Местные материалы		Тенге				12806				
			Накладные расходы	Тенге				5468701				
			Сметная прибыль	Тенге				4721165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624105				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21925420				
			Сметная заработная плата	Тенге					5075826			5554
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21925420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5554
			Сметная заработная плата	Тенге					5075826			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ									
121	54	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(232+923+290)**	шт	320	422,15	242,31	135087	77539	12224	71358	222961
			НР - 118%; СП - 8%			141,64	47,34	45324	15150		16516	
122	56	**1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	2,6	34352,91	7852,70	89318	20417	2202	49830	150279
			НР - 69%; СП - 8%			25653,30	2122,50	66699	5519		11132	
123	60	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	152	84,98	2,21	12916	336	6975	3891	18152
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	5605	33		1345	
124	61	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	м2	152	153,05	3,13	23263	476	16234	4568	30057
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	6553	67		2226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				260584	98768	37635	129647	421449
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				124180	20769	--	31219	
		Материалы		Тенге				171267				
		Всего заработная плата		Тенге				35434				
			Накладные расходы	Тенге				72732				
			Сметная прибыль	Тенге				79817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				271170				
			Сметная заработная плата	Тенге					72732			72
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89318				
		Материалы		Тенге				2202				
		Всего заработная плата		Тенге				72217				
			Накладные расходы	Тенге				49830				
			Сметная прибыль	Тенге				11132				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					72217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				421449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					144949			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Стойки на балконах /лист 11,64, 64а,64б, 64в/												
			Опоры из стоек - 528 ШТ **СТ(м)-1 -48шт** **СТ(м)-2 -432шт** **СТ(м)-3 -48шт**									
125	126	**1109-0305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	19,8	39326,15 18441,80	8173,91 1753,31	778658 365148	161843 34716	251667	275906 84365	1138928
126	127	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	19,8	2610,32 1901,46	422,02 1,10	51684 37649	8356 22	5679	25993 6214	83891
127	129	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	16,5	462860,00 --	-- --	7637190 --	-- --	7637190	-- 610975	8248165
128	130	**2106-0802-0106 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	т	3,38	231053,00 --	-- --	784001 --	-- --	784001	-- 62720	846721
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9251533 402797	170199 34737	8678537 --	301899 764274	10317705
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9251533				
			Материалы	Тенге				257346				
			Всего заработная плата	Тенге					437534			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8421191				
			Накладные расходы	Тенге				301898				
			Сметная прибыль	Тенге				764275				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10317706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
			Сметная заработная плата	Тенге					437534			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10317706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
			Сметная заработная плата	Тенге					437534			
РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /лист 11,62,63/												
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ БАЛКОНАМИ - 144 ШТ									
129	144	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231	2153,75 1317,03	240,00 46,46	497516 304234	55439 10733	137843	292919 63235	853670
130	146	**2103-0102-0503 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015** *СП - 8%*	1000 шт.	8,619	53678,00 --	-- --	462651 --	-- --	462651	-- 37012	499663
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				960167 304234	55439 10733	600494 --	292919 100247	1353333
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				960167				
			Материалы	Тенге				137843				
			Всего заработная плата	Тенге					314967			
			Местные материалы	Тенге				462651				
			Накладные расходы	Тенге				292919				
			Сметная прибыль	Тенге				100247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1353333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
			Сметная заработная плата	Тенге					314967			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1353333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
			Сметная заработная плата	Тенге					314967			
РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/												
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
131	240	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1670	1223,74 788,84	66,93 51,02	2043642 1317363	111773 85209	614506	1122058 253256	3418956
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2043642 1317363	111773 85209	614506 --	1122058 253256	3418956
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2043642				
			Материалы	Тенге				614507				
			Всего заработная плата	Тенге					1402572			
			Накладные расходы	Тенге				1122058				
			Сметная прибыль	Тенге				253256				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3418956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328
			Сметная заработная плата	Тенге					1402572			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3418956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328
			Сметная заработная плата	Тенге					1402572			
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ												
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ												
			Тепловой узел									
132	53	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА** *НР - 61%; СП - 8%*	ШТ	2	1411,53 638,58	94,42 0,11	2823 1277	189 --	1357	779 288	3890
133	56	**2305-1401-0107 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры теплоносителя (термопреобразователи)погружной 120 мм, модель EGT 346, N11000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter** *СП - 8%*	шт.	1	18023,00 --	-- --	18023 --	-- --	18023	-- 1442	19465
134	57	**2305-1401-0108 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры теплоносителя (термопреобразователи)погружной 225 мм, модель EGT 347, N11000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter** *СП - 8%*	шт.	1	18561,00 --	-- --	18561 --	-- --	18561	-- 1485	20046
135	60	**2305-1401-0406 РСНБ РК 2015**	**Ключ программирования A 266, типа Danfoss** *СП - 8%*	шт.	1	79669,00 --	-- --	79669 --	-- --	79669	-- 6374	86043

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	62	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях Установка датчиков	шт.	3	1243,52	--	3731	--	199	2649	6890
			НР - 75%; СП - 8%			1177,29	--	3532	--		510	
137	63	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
			СП - 8%			--	--	--	--		2104	
138	64	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	42709,00	--	170836	--	170836	--	184503
			СП - 8%			--	--	--	--		13667	
139	66	2304-1005-1601 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОС Т 30815-2002	шт.	1	415711,00	--	415711	--	415711	--	448968
			СП - 8%			--	--	--	--		33257	
140	67	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	247439,00	--	247439	--	247439	--	267234
			СП - 8%			--	--	--	--		19795	
141	68	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 125 ММ	1ШТ	2	7870,70	474,22	15741	948	2548	12213	30191
			НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	12245	217		2236	
142	69	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 125 ММ	1ШТ	7	7794,47	474,22	54561	3320	8383	42745	105091
			НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	42858	760		7785	
143	70	2304-0201-1510 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 300°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	69431,00	--	138862	--	138862	--	149971
			СП - 8%			--	--	--	--		11109	
144	71	2304-0902-2516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	214849,00	--	1503943	--	1503943	--	1624258
			СП - 8%			--	--	--	--		120315	
145	72	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	115708,90	567,47	115709	567	106884	8189	133810
			НР - 98%; СП - 8%			8257,72	98,79	8258	99		9912	
146	73	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1фильтр	1	5007,49	705,67	5007	706	70	4333	10088
			НР - 98%; СП - 8%			4231,40	189,98	4231	190		747	
147	74	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	1	6280,17	956,28	6280	956	100	5377	12590
			НР - 98%; СП - 8%			5224,49	262,54	5224	263		933	
148	75	2304-1013-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 125, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	61633,00	--	61633	--	61633	--	66564
			СП - 8%			--	--	--	--		4931	
149	76	2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	98816,00	--	98816	--	98816	--	106721
			СП - 8%			--	--	--	--		7905	
150	77	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	17491,28	392,56	34983	785	6133	27729	67729
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5017	
151	79	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Насос циркуляционный DAB BPH 150/280.50T Цена: 261720:1,12	к-т	2	233678,57	--	467357	--		--	467357
						--	--	--	--	467357	--	
152	80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	1873,20	84,98	22478	1020	3606	17624	43311
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	17852	132		3208	
153	81	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	657,00	--	1314	--	1314	--	1419
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
154	82	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 кран пробно-спускной	шт.	10	966,00	--	9660	--	9660	--	10433
			СП - 8%			--	--	--	--		773	
155	83	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3416,56	259,12	34166	2591	5263	26264	65263
			НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	26312	488		4834	
156	84	2304-0103-0303 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	15307,00	--	61228	--	61228	--	66126
			СП - 8%			--	--	--	--		4898	
157	85	2304-1001-1702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	23754,00	--	47508	--	47508	--	51309
			СП - 8%			--	--	--	--		3801	
158	86	2304-0103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый , для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	17187,00	--	68748	--	68748	--	74248
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	
159	87	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	7794,47	474,22	7794	474	1197	6106	15013
			НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	6123	109		1112	
160	88	2304-1001-1705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 125, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	47031,00	--	47031	--	47031	--	50793
			СП - 8%			--	--	--	--		3762	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	89	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1897,98	109,76	7592	439	1202	5918	14591
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	5951	88		1081	
162	90	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3428,00	--	13712	--	13712	--	14809
			СП - 8%			--	--	--	--		1097	
163	91	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	7794,47	474,22	7794	474	1197	6106	15013
			НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	6123	109		1112	
164	92	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	32	278,34	--	8907	--	619	8122	18392
			НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	8288	--		1362	
165	93	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	32	2198,00	--	70336	--	70336	--	75963
			СП - 8%			--	--	--	--		5627	
166	94	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б386к для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	1425,00	--	27075	--	27075	--	29241
			СП - 8%			--	--	--	--		2166	
167	95	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	13	400,87	--	5211	--	786	4336	10311
			НР - 98%; СП - 8%			340,37	--	4425	--		764	
168	96	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	13	459,00	--	5967	--	5967	--	6444
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
			Пластинчатый теплообменник									
169	99	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	1НАСОС	2	17491,28	392,56	34983	785	6133	27729	67729
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	28065	230		5017	
170	101	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Насос циркуляционный BPH 60/250.40M Цена: 203760:1,12	к-т	2	181928,57	--	363857	--		--	363857
						--	--	--	--	363857	--	
171	102	1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 КЗТ=1,25 КЭМ=1,25 К=1,25	Клапан с электроприводом приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени использования машин - 1,25	шт.	1	8158,65	2155,50	8159	2156	3311	2620	11641
			НР - 75%; СП - 8%			2691,56	801,90	2692	802		862	
172	103	2304-1005-1602 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	496142,00	--	496142	--	496142	--	535833
			СП - 8%			--	--	--	--		39691	
173	104	2305-1207-2124 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	513435,00	--	513435	--	513435	--	554510
			СП - 8%			--	--	--	--		41075	
174	105	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	7870,70	474,22	31483	1897	5096	24426	60381
			НР - 98%; СП - 8%			6122,60	108,51	24490	434		4473	
175	106	2304-0103-0407 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	42599,00	--	170396	--	170396	--	184028
			СП - 8%			--	--	--	--		13632	
176	107	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3416,56	259,12	3417	259	527	2626	6526
			НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	2631	49		483	
177	108	2304-1001-1703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	25107,00	--	25107	--	25107	--	27116
			СП - 8%			--	--	--	--		2009	
178	109	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	1892,26	363,28	1892	363	39	1554	3722
			НР - 98%; СП - 8%			1489,63	95,73	1490	96		276	
179	110	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	35266,00	--	35266	--	35266	--	38087
			СП - 8%			--	--	--	--		2821	
			трубопроводы в тепловом узле									
180	111	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4072,82	86,89	28510	608	20010	7905	39328
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	7892	175		2913	
181	112	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2744,50	63,71	15095	350	10271	4492	21154
			НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4474	110		1567	
182	113	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2142,48	43,65	7499	153	4770	2573	10877
			НР - 98%; СП - 8%			736,03	14,03	2576	49		806	
183	114	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 57х3 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1667,08	36,32	834	18	506	310	1235
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	310	6		91	
184	115	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5555,39	86,89	11111	174	8682	2259	14439
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	2255	50		1070	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	116	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ** *НР - 98%; СП - 8%*	М	0,5	1391,34 327,00	16,63 5,83	696 163	8 3	525	163 69	927
186	117	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ** *НР - 98%; СП - 8%*	М	1	1536,86 327,00	16,63 5,83	1537 327	17 6	1193	326 149	2012
187	120	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	20	3702,00 --	-- --	74040 --	-- --	74040	-- 5923	79963
188	121	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	10	1924,00 --	-- --	19240 --	-- --	19240	-- 1539	20779
189	122	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	947,00 --	-- --	1894 --	-- --	1894	-- 152	2046
190	123	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	3390,00 --	-- --	6780 --	-- --	6780	-- 542	7322
191	124	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	624,00 --	-- --	1248 --	-- --	1248	-- 100	1348
192	125	2302-0101-3564 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001** *СП - 8%*	шт.	6	34958,00 --	-- --	209748 --	-- --	209748	-- 16780	226528
193	126	2302-0101-3543 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001** *СП - 8%*	шт.	2	12857,00 --	-- --	25714 --	-- --	25714	-- 2057	27771
194	127	2302-0101-0723 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	1690,00 --	-- --	1690 --	-- --	1690	-- 135	1825
195	132	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ МБ-50 ЗА 2 РАЗА** *НР - 69%; СП - 8%*	1М2	6,2	286,43 27,93	3,63 0,66	1776 173	23 4	1580	122 152	2050
196	133	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	22	542,00 --	-- --	11924 --	-- --	11924	-- 954	12878
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6035972	19281	4927177	255595	6728398
			Стоимость оборудования	Тенге				258302	4696	831214	436829	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				831214				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				831214				
			Материалы	Тенге				14712				
			Всего заработная плата	Тенге				4867				
			Накладные расходы	Тенге					8303			
			Сметная прибыль	Тенге				6048				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22421				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					8303			
			Материалы	Тенге				1776				
			Всего заработная плата	Тенге				1580				
			Накладные расходы	Тенге					177			
			Сметная прибыль	Тенге				122				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152				
			Сметная заработная плата	Тенге				2050				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					177			
			Материалы	Тенге				5188269				
			Всего заработная плата	Тенге				195737				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					254519			
			Сдача и испытание	Тенге				4724990				
			Накладные расходы	Тенге				2686				
			Сметная прибыль	Тенге				249428				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				435016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5872713				
			Сметная заработная плата	Тенге								246
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					254519			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6728399				
			Сметная заработная плата	Тенге								254
									262999			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт									
197	146	2305-1313-0311 РСНБ РК 2015	**Шкаф монтажный, высота от 720 мм до 810 мм, длина до 830 мм, глубина от 110 мм до 180 мм, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	2	48831,00 --	-- --	97662 --	-- --	97662	-- 7813	105475
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97662	--	97662	--	105475
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				--	--	--	7813	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97662				
			Сметная прибыль	Тенге				97662				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7813				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105475				
								105475				
			ВОДОПРОВОД									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
			Домовой водомерный узел на вводе -2 комплект									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм (80 мм)**	1шт	6	3416,56	259,12	20499	1555	3157	15758	39158
			НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	15787	293		2901	
199	9	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	22435,00	--	134610	--	134610	--	145379
			СП - 8%			--	--	--	--		10769	
200	10	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
			СП - 8%			--	--	--	--		1606	
201	11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	0,6	2339,89	18,93	1404	11	1170	222	1756
			НР - 98%; СП - 8%			371,04	6,83	223	4		130	
202	12	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	4,23	3220,28	33,20	13622	140	11465	2027	16901
			НР - 98%; СП - 8%			476,73	12,22	2017	52		1252	
203	13	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	м	4,6	4724,63	44,04	21733	203	18900	2650	26334
			НР - 98%; СП - 8%			571,65	16,11	2630	74		1951	
204	14	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	3917,62	109,76	7835	220	5014	2592	11262
			НР - 98%; СП - 8%			1300,52	22,02	2601	44		834	
205	15	СТ ведомость-согласов оборудов заказчиком	**Счетчики холодной воды многоструйный Zenner WPH-N-K, фланцевый диаметром 50мм, с импульсным входом Цена:75025:1,12**	шт.	2	66986,61	--	133973	--	133973	--	144691
			СП - 8%			--	--	--	--		10718	
206	16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров ОБМ1-160 с трехходовым краном**	комплект	2	2704,34	--	5409	--	4891	508	6390
			НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	518	--		473	
207	17	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1425,00	--	2850	--	2850	--	3078
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
208	18	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
209	19	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды, сетчатый диаметром 50 мм**	1фильтр	1	9515,04	207,04	9515	207	8326	1021	11378
			НР - 98%; СП - 8%			982,29	59,13	982	59		843	
			Трубопроводы									
			внутриквартирные									
210	26	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	м	67	1898,09	485,10	127172	32502	1241	99925	245265
			НР - 98%; СП - 8%			1394,46	127,39	93429	8535		18168	
211	27	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	1834,86	489,14	91743	24457	1162	71081	175850
			НР - 98%; СП - 8%			1322,48	128,16	66124	6408		13026	
212	31	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	65,03	273,00	--	17753	--	17753	--	19173
			СП - 8%			--	--	--	--		1420	
213	34	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	63,382	1093,00	--	69277	--	69277	--	74819
			СП - 8%			--	--	--	--		5542	
214	35	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	47,3	1708,00	--	80788	--	80788	--	87251
			СП - 8%			--	--	--	--		6463	
215	43	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	м	70,4	1303,00	--	91731	--	91731	--	99070
			СП - 8%			--	--	--	--		7338	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850979	59295	607372	195784	1130504
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				184310	15469	--	83741	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91731				
			Сметная прибыль	Тенге				91731				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7338				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				99070				
			Материалы	Тенге				759248				
			Всего заработная плата	Тенге				55328				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					199779			
			Сдача и испытание	Тенге				460315				
			Накладные расходы	Тенге				50				
			Сметная прибыль	Тенге				195783				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1031434				
			Сметная заработная плата	Тенге					199779			183
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1130504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
			Сметная заработная плата	Тенге					199779			
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация									
			хозяйственно-бытовая канализация (К1)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	100	649,79 640,08	3,10 0,86	64979 64008	310 86	661	62813 10223	138015
217	5	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	200	1077,00 --	-- --	215400 --	-- --	215400	-- 17232	232632
218	8	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	202,4	1400,00 --	-- --	283360 --	-- --	283360	-- 22669	306029
			прочистка ф100 мм - 8 шт									
219	10	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	8	1801,11 618,33	1182,78 307,45	14409 4947	9462 2460	--	7332 1739	23480
220	11	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый ,косой, DN 110х110х110** *СП - 8%*	ШТ.	8	3507,00 --	-- --	28056 --	-- --	28056	-- 2244	30300
221	12	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая DN 110** *СП - 8%*	шт.	8	1464,00 --	-- --	11712 --	-- --	11712	-- 937	12649
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				617916	9772	539189	70145	743105
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				68955	2546	--	55044	
			Всего заработная плата	Тенге				297769				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7406			
			Накладные расходы	Тенге				283360				
			Сметная прибыль	Тенге				7332				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				329509				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					7406			
			Материалы	Тенге				320147				
			Всего заработная плата	Тенге				662				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64094			
			Накладные расходы	Тенге				255168				
			Сметная прибыль	Тенге				62813				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				413597				
			Сметная заработная плата	Тенге								56
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64094			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				743106				
			Сметная заработная плата	Тенге								64
									71501			
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			монтажные работы									
222	11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8600	329,35 170,56	2,41 0,80	2832429 1466816	20733 6896	1344880	1061073 311480	4204982
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на монтаж оборудования									
223	47	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	4,3	242447,00 --	-- --	1042522 --	-- --	1042522	-- 83402	1125924
224	48	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	4,3	143191,00 --	-- --	615721 --	-- --	615721	-- 49258	664979
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				4490672	20733	3003123	1061073	5995885
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1466816	6896	--	444140	
			Материалы	Тенге				4490672				
			Всего заработная плата	Тенге				1344880				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1473712			
			Накладные расходы	Тенге				1658243				
			Сметная прибыль	Тенге				1061073				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				444140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5995885				
			Сметная заработная плата	Тенге					1473712			1381
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5995885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
			Сметная заработная плата	Тенге					1473712			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				71252816	5947416	49541236	14385017	92422356
			Стоимость оборудования	Тенге				14932929	1249104	831214	6784521	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				831214				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				831214				
			Материалы	Тенге				4505385				
			Всего заработная плата	Тенге				1349747				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1482015			
			Накладные расходы	Тенге				1658243				
			Сметная прибыль	Тенге				1067121				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				445800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6018306				
			Сметная заработная плата	Тенге					1482015			1389
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50210040				
			Материалы	Тенге				15976399				
			Всего заработная плата	Тенге					13671875			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				387897				
			Местные материалы	Тенге				15698369				
			Накладные расходы	Тенге				12458145				
			Сметная прибыль	Тенге				5013455				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67681639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14192
			Сметная заработная плата	Тенге					13671875			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9340851				
			Материалы	Тенге				259548				
			Всего заработная плата	Тенге					509751			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8421191				
			Накладные расходы	Тенге				351728				
			Сметная прибыль	Тенге				775406				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10467985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
			Сметная заработная плата	Тенге					509751			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6365326				
		Материалы		Тенге				251726				
		Всего заработная плата		Тенге					518392			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5538135				
		Сдача и испытание		Тенге				2735				
			Накладные расходы	Тенге				508024				
			Сметная прибыль	Тенге				549868				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7423219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
			Сметная заработная плата	Тенге					518392			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				92422364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16526
			Сметная заработная плата	Тенге					16182033			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**831 801,28**				
			Итого:	**Тенге**				**93 254 165,28**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**1 426 788,73**				
			Итого	**Тенге**				**94 680 954,00**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**0,00**				
			Итого	**Тенге**				**94 680 954,00**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**88 839 285,71**				
			НДС 12%	**Тенге**				**10 660 714,29**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**99 500 000,00**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ Уксукбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ / _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
" " 20

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ / _____

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Май 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	869 083 799,92	373 842 000,00			
2. в т.ч. За май месяц	174 342 000,00	174 342 000,00			
3. НДС 12% в том числе		18 679 500,00			
4. Итого за май месяц		174 342 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**174 342 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто семьдесят четыре миллиона триста сорок две тысячи тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №11

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2020 г

№ п/п	№ п.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)									
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ									
			колонны КМ1-1 - 15 шт									
1	110	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25.Устройство	м3	13,2	78277,91	26738,20	1033268	352944	514279	212783	1345736
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	166045	67783		99684	
			Кр-1 -1шт									
2	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31925	16641,34	1231,06	5313	393	93	4484	10580
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4827	100		784	
			Кр-2 -3шт									
3	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,03625	16641,34	1231,06	17245	1276	302	14554	34342
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	15667	326		2544	
			Кр-8 -1шт									
4	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23695	16641,34	1231,06	3943	292	68	3328	7853
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3583	74		582	
			колонны КМ2-1 - 15 шт									
5	123	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	13,2	78277,91	26738,20	1033268	352944	514279	212783	1345736
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	166045	67783		99684	
			Кр-1 -1шт									
6	124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31925	16641,34	1231,06	5313	393	93	4484	10580
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4827	100		784	
			Кр-2 -2шт									
7	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71745	16641,34	1231,06	11939	883	209	10076	23777
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	10847	226		1761	
			Кр-3 -1шт									
8	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41845	16641,34	1231,06	6964	515	122	5877	13868
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6327	132		1027	
			Кр-8 -1шт									
9	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23695	16641,34	1231,06	3943	292	68	3328	7853
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	3583	74		582	
			колонны КМ3-1 - 18 шт									
10	139	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	15,84	78277,91	26738,20	1239922	423533	617135	255340	1614883
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	199254	81340		119621	
			Кр-1 -2шт									
11	140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7242	16641,34	1231,06	12052	892	211	10171	24001
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	10949	228		1778	
			Кр-2 -1шт									
12	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41456	16641,34	1231,06	6899	510	121	5822	13739
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	6268	130		1018	
			Кр-4 -1шт									
13	146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57402	16641,34	1231,06	9552	707	166	8062	19024
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	8679	180		1409	
			Кр-8 -1шт									
14	149	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28434	16641,34	1231,06	4732	350	83	3993	9423
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4299	89		698	
			колонны КМ3-2 - 2 шт									
15	155	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0319	16641,34	1231,06	531	39	10	448	1057
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	482	10		78	
			Кр-2 -1шт									
17	159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06384	16641,34	1231,06	1062	79	18	897	2116
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	965	20		157	
			Кр-3 -1шт									
18	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02846	16641,34	1231,06	474	35	9	400	943
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	430	9		70	
			Кр-4 -1шт									
19	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07778	16641,34	1231,06	1294	96	22	1092	2578
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1176	24		191	
			Кр-8 -1шт									
20	168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05826	16641,34	1231,06	970	72	17	818	1931
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	881	18		143	
			колонны КМ4-1 - 2 шт									
21	174	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-1 -2шт									
22	175	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0638	16641,34	1231,06	1062	79	18	896	2114
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	965	20		157	
			Кр-2 -1шт									
23	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04384	16641,34	1231,06	730	54	13	616	1453
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	663	14		108	
			Кр-5 -1 шт									
24	181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06412	16641,34	1231,06	1067	79	19	901	2125
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	969	20		157	
			Кр-8 -1шт									
25	184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05826	16641,34	1231,06	970	72	17	818	1931
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	881	18		143	
			колонны КМ4-2 - 2 шт									
26	190	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	1,76	78277,91	26738,20	137769	47059	68571	28371	179431
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	22139	9038		13291	
			Кр-2 -2шт									
27	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12766	16641,34	1231,06	2124	157	37	1793	4231
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1930	40		313	
			Кр-4 -1шт									
28	194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07778	16641,34	1231,06	1294	96	22	1092	2578
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1176	24		191	
			Кр-5 -1 шт									
29	197	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06412	16641,34	1231,06	1067	79	19	901	2125
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	969	20		157	
			колонны КМ4-3 - 4 шт									
30	206	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	5,84	78277,91	26738,20	457143	156151	227530	94141	595386
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	73462	29989		44103	
			Кр-13 -1шт									
31	207	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13848	16641,34	1231,06	2304	170	40	1945	4589
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2094	44		340	
			Кр-14 -1шт									
32	210	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15764	16641,34	1231,06	2623	194	46	2214	5224
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2383	50		387	
			Кр-15 -1шт									
33	213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1694	16641,34	1231,06	2819	209	49	2379	5614
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2561	53		416	
			Кр-16 -1шт									
34	216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16752	16641,34	1231,06	2788	206	49	2353	5552
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2533	53		411	
			Кр-17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	219	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,26412	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	4395 3993	325 83	77	3709 648	8753
			колонны КМ5-1 - 4 шт									
36	225	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,52	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	275538 44279	94118 18075	137141	56742 26582	358863
			Кр-1 -2шт									
37	226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1276	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	2123 1929	157 40	37	1792 313	4229
			Кр-2 -1шт									
38	229	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,12768	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	2125 1930	157 40	38	1793 313	4231
			Кр-6 -1шт									
39	232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,16876	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	2808 2552	208 53	48	2370 414	5593
			Кр-8 -1шт									
40	235	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03652	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	608 552	45 11	11	513 90	1210
			колонны КМ5-2 - 12 шт									
41	241	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,56	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	826615 132836	282355 54226	411424	170227 79747	1076589
			Кр-2 -2шт									
42	242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,28596	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	4759 4324	352 90	83	4016 702	9477
			Кр-4 -1шт									
43	245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,30668	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	5104 4637	378 96	89	4307 753	10164
			Кр-6 1шт									
44	248	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,50628	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	8425 7655	623 159	147	7111 1243	16779
			Кр-8 -1шт									
45	251	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,18956	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	3155 2866	233 60	56	2662 465	6282
			колонны КМ5-2а - 2 шт лист КЖ32,33									
46	257	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.ЗД-1. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05346	365002,43 200376,00	1172,43 467,01	19513 10712	63 25	8738	9771 2343	31626
			колонны КМ5-3 - 2 шт									
47	258	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	125245 20127	42781 8216	62337	25792 12083	163120
			Кр-2 -1шт									
48	259	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06384	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1062 965	79 20	18	897 157	2116
			Кр-3 -1шт									
49	262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01846	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	307 279	23 6	5	259 45	612
			Кр-4 -1шт									
50	265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07778	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1294 1176	96 24	22	1092 191	2578
			Кр-6 -1шт									
51	268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08438	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	1404 1276	104 27	24	1185 207	2796
			Кр-9 -1шт									
52	271	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01076	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	179 163	13 3	3	151 26	357
			колонны КМ5-4 - 12 шт									
53	277	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,28	78277,91 12579,16	26738,20 5135,07	413307 66418	141178 27113	205711	85113 39874	538294
			Кр-4 -2шт									
54	278	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,37324	16641,34	1231,06	22853	1691	400	19287	45510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	20762	432		3371	
			Кр-5 -1шт									
55	281	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,82472	16641,34	1231,06	13724	1015	240	11583	27332
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	12469	259		2025	
			Кр-6 -1шт									
56	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,50628	16641,34	1231,06	8425	623	147	7111	16779
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	7655	159		1243	
			Кр-10 -1шт									
57	287	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,31072	16641,34	1231,06	5171	383	90	4364	10298
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4698	98		763	
			колонны КМ5-5 - 3 шт									
58	293	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	2,88	78277,91	26738,20	225440	77006	112206	46425	293615
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	36228	14789		21749	
			Кр-3 -1шт									
59	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06769	16641,34	1231,06	1126	83	20	951	2243
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1023	21		166	
			Кр-4 -1шт									
60	297	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07667	16641,34	1231,06	1276	94	23	1077	2541
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1159	24		188	
			Кр-5 -1шт									
61	300	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,09618	16641,34	1231,06	1601	118	29	1351	3187
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1454	30		236	
			Кр-6 -1шт									
62	303	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,16657	16641,34	1231,06	2772	205	49	2339	5520
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2518	52		409	
			Кр-11 -1шт									
63	306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04921	16641,34	1231,06	819	61	14	691	1631
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	744	15		121	
			колонны КМ5-4а - 2 шт лист КЖ32,33									
64	312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг.ЗД-1. Установка**	т	0,05346	365002,43	1172,43	19513	63	8738	9771	31626
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	10712	25		2343	
			колонны КМ6-1 - 6 шт									
65	313	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	5,52	78277,91	26738,20	432094	147595	215062	88982	562762
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	69437	28346		41686	
			Кр-4 -2шт									
66	314	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,30662	16641,34	1231,06	5103	377	90	4306	10162
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4636	96		753	
			Кр-5 -1шт									
67	317	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,32236	16641,34	1231,06	5365	397	94	4527	10683
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4874	101		791	
			Кр-7 -1шт									
68	320	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,19484	13575,89	837,29	2645	163	57	2252	5288
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	2425	49		392	
			Кр-10 -1шт									
69	323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15536	16641,34	1231,06	2585	191	45	2182	5149
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2349	49		381	
			колонны КМ6-2 - 5 шт									
70	330	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство**	м3	4,7	78277,91	26738,20	367906	125670	183114	75764	479164
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	59122	24135		35494	
			Кр-3 -1шт									
71	331	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,16615	16641,34	1231,06	2765	205	48	2334	550
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2512	52		408	
			Кр-4 -1шт									
72	334	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15445	16641,34	1231,06	2570	190	45	2169	
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2335	49		379	
			Кр-5 -1шт									
73	337	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1603	16641,34	1231,06	2668	197	47		
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2424	50			
			Кр-7 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	340	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0857	13575,89	837,29	1163	72	24	990	2326
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	1067	22		172	
			Кр-11 -1шт									
75	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13535	16641,34	1231,06	2252	167	39	1901	4486
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2046	43		332	
			колонны КМ6-3 - 4 шт									
76	350	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.Бетон кл.В25. Устройство	м3	3,6	78277,91	26738,20	281800	96258	140257	58032	367019
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	45285	18486		27187	
			Кр-4									
77	351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15556	16641,34	1231,06	2589	192	45	2185	5155
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2352	49		382	
			Кр-5									
78	354	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12824	16641,34	1231,06	2134	158	37	1801	4250
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1939	40		315	
			Кр-6									
79	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16876	16641,34	1231,06	2808	208	48	2370	5593
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2552	53		414	
			Кр-7									
80	360	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,23656	13575,89	837,29	3212	198	69	2734	6421
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	2945	59		476	
			Кр-12									
81	363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,087	16641,34	1231,06	1448	107	26	1222	2883
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1315	27		214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7409777	2451940	3567989	1694356	9832464
								1389843	472087	--	728331	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7409777				
			Материалы	Тенге				3567994				
			Всего заработная плата	Тенге					1861930			
			Накладные расходы	Тенге				1694357				
			Сметная прибыль	Тенге				728331				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9832465				1800
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1861930			
			Сметная заработная плата	Тенге				9832465				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1800
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1861930			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 шт									
82	370	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,84	56507,47	5417,00	669048	64137	460116	143229	877260
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	144795	12600		64982	
			КАРКАС									
83	371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,25412	16641,34	1231,06	37512	2775	656	31658	74703
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	34081	709		5534	
84	374	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	6,4	56507,47	5417,00	361648	34669	248712	77421	474195
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	78267	6811		35126	
			КАРКАС									
85	375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,98366	16641,34	1231,06	16369	1211	286	13815	32599
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	14872	309		2415	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 22 шт									
86	378	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	34,2	56507,47	5417,00	1932555	185261	1329053	413720	2533977
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	418241	36396		187702	
			КАРКАС									
87	379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,98068	16641,34	1231,06	32961	2438	577	27818	65641
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	29946	623		4862	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 шт									
88	382	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
89	383	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3286	16641,34	1231,06	22110	1636	387	18660	44031
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	20087	418		3262	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 шт									
90	387	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									
91	388	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,81092	16641,34	1231,06	30136	2229	527	25434	60015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	27380	569		4446	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 шт									
92	391	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,32	56507,47	5417,00	639665	61320	439910	136939	838732
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	138435	12047		62128	
			КАРКАС									
93	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,88866	16641,34	1231,06	31430	2325	550	26526	62592
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	28555	594		4636	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-7 - 22 шт									
94	396	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
95	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,87746	16641,34	1231,06	31243	2311	546	26368	62221
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	28386	590		4609	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-8 - 22 шт									
96	400	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	11,4	56507,47	5417,00	644185	61754	443017	137907	844659
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	139414	12132		62567	
			КАРКАС									
97	401	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,62874	16641,34	1231,06	27104	2005	474	22875	53978
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	24625	512		3998	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-9 - 132 шт									
98	405	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	24,96	56507,47	5417,00	1410426	135208	969975	301943	1849359
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	305243	26563		136990	
			КАРКАС									
99	406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,19676	16641,34	1231,06	69840	5166	1222	58942	139084
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	63452	1319		10303	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-10 - 92 шт									
100	409	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	22	56507,47	5417,00	1243164	119174	854946	266136	1630044
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	269044	23413		120744	
			КАРКАС									
101	410	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,03888	16641,34	1231,06	67212	4972	1175	56725	133852
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	61065	1270		9915	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-11 - 136 шт									
102	413	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	23,24	56507,47	5417,00	1313234	125891	903135	281136	1721919
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	284208	24732		127550	
			КАРКАС									
103	414	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,0688	16641,34	1231,06	67710	5009	1184	57145	134844
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	61517	1279		9988	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10575588	1004321	6982392	2537150	14161755
								2588878	199196	--	1049019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10575588				
		Материалы		Тенге				283735				
		Всего заработная плата		Тенге					2788075			
		Местные материалы		Тенге				6698654				
			Накладные расходы	Тенге				2537148				
			Сметная прибыль	Тенге				1049019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14161756				2815
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2788075			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14161756				2815
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2788075			
			РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +5,36 до 10,96;+24,96 низ НА ОТМ. от +13,760 до +22,160									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм3-1 -8шт; Пм 3-2 - 8шт									
104	497	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	399,4	55506,96	1746,61	22169479	697597	18449087	2877083	27050287
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	3022795	138835		2003725	
			СЕТКА Сп9 -9шт									
105	506	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,12176	213434,00	--	239422	--	239422	--	258575
			СП - 8%			--	--	--	--		19154	
			СЕТКА Сп10 -6шт									
106	507	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,73824	213434,00	--	371000	--	371000	--	400679
			СП - 8%			--	--	--	--		29680	
			СЕТКА Сп11 -1шт									
107	508	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2544	213434,00	--	54298	--	54298	--	58641
			СП - 8%			--	--	--	--		4344	
			СЕТКА Сп12 -3шт									
108	509	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1224	213434,00	--	26124	--	26124	--	28214
			СП - 8%			--	--	--	--		2090	
			СЕТКА Сп13 -2шт									
109	510	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1208	213434,00	--	25783	--	25783	--	27845
			СП - 8%			--	--	--	--		2063	
			СЕТКА Сп14 -4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	511	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03936	213434,00	--	221835	--	221835	--	239582
			СП - 8%			--	--	--	--		17747	
			СЕТКА Сп15 -1шт									
111	512	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13232	213434,00	--	28242	--	28242	--	30501
			СП - 8%			--	--	--	--		2259	
			СЕТКА Сп21 -8шт									
112	517	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8384	213434,00	--	392377	--	392377	--	423767
			СП - 8%			--	--	--	--		31390	
			СЕТКА Сп22 -1шт									
113	518	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21552	213434,00	--	45999	--	45999	--	49679
			СП - 8%			--	--	--	--		3680	
			СЕТКА Сп23 -8шт									
114	519	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14464	213434,00	--	244305	--	244305	--	263850
			СП - 8%			--	--	--	--		19544	
			СЕТКА Сп24 -2шт									
115	520	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20976	213434,00	--	44770	--	44770	--	48352
			СП - 8%			--	--	--	--		3582	
			СЕТКА Сп25 -2шт									
116	521	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15696	213434,00	--	33501	--	33501	--	36181
			СП - 8%			--	--	--	--		2680	
			СЕТКА Сп26 -2шт									
117	522	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17344	213434,00	--	37018	--	37018	--	39979
			СП - 8%			--	--	--	--		2961	
			СЕТКА Сп27 -10шт									
118	523	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,008	213434,00	--	215141	--	215141	--	232353
			СП - 8%			--	--	--	--		17211	
			СЕТКА Сп28 -6шт									
119	524	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50496	213434,00	--	107776	--	107776	--	116398
			СП - 8%			--	--	--	--		8622	
			СЕТКА Сп29 -50шт									
120	525	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1472	213434,00	--	244851	--	244851	--	264440
			СП - 8%			--	--	--	--		19588	
			СЕТКА Сп30 -2шт									
121	526	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13896	213434,00	--	29659	--	29659	--	32031
			СП - 8%			--	--	--	--		2373	
			СЕТКА Сп31 4шт									
122	527	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09328	213434,00	--	19909	--	19909	--	21502
			СП - 8%			--	--	--	--		1593	
			детали									
123	528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0232	193995,00	--	198496	--	198496	--	214375
			СП - 8%			--	--	--	--		15880	
124	529	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51872	203889,00	--	105761	--	105761	--	114222
			СП - 8%			--	--	--	--		8461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				24855745	697597	21135354	2877083	29951453
								3022795	138835	--	2218627	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24855745				
			Материалы	Тенге				18449087				
			Всего заработная плата	Тенге					3161630			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2686266				
			Накладные расходы	Тенге				2877083				
			Сметная прибыль	Тенге				2218626				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29951454				3344
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3161630			
			Сметная заработная плата	Тенге				29951454				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								3344
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3161630			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +27,10									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм4-1 -1шт									
125	531	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	109,9	55506,96	1746,61	6100215	191953	5076501	791666	7443231
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	831761	38202		551350	
			СЕТКА Сп1 -1шт									
126	532	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	213434,00	--	23661	--	23661	--	25554
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
			СЕТКА Сп2 -1шт									
127	533	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11226	213434,00	--	23960	--	23960	--	25877
			СП - 8%			--	--	--	--		1917	
			СЕТКА Сп3 -6шт									
128	534	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63124	213434,00	--	134728	--	134728	--	145506
			СП - 8%			--	--	--	--		10778	
			СЕТКА Сп4 -8шт									
129	535	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06354	213434,00	--	226996	--	226996	--	245155
			СП - 8%			--	--	--	--		18160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СЕТКА Сп5 -5шт									
130	536	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,58529	213434,00	--	124921	--	124921	--	134914
			СП - 8%			--	--	--	--		9994	
			СЕТКА Сп6 -1шт									
131	537	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11854	213434,00	--	25300	--	25300	--	27325
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
			СЕТКА Сп7 -4шт									
132	538	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44437	213434,00	--	94844	--	94844	--	102431
			СП - 8%			--	--	--	--		7587	
			СЕТКА Сп8 -4шт									
133	539	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71658	213434,00	--	152943	--	152943	--	165178
			СП - 8%			--	--	--	--		12235	
			СЕТКА Сп9 -9шт									
134	540	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,30761	213434,00	--	279088	--	279088	--	301416
			СП - 8%			--	--	--	--		22327	
			СЕТКА Сп10 -4шт									
135	541	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55159	213434,00	--	117728	--	117728	--	127146
			СП - 8%			--	--	--	--		9418	
			СЕТКА Сп11 -1шт									
136	542	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14715	213434,00	--	31407	--	31407	--	33919
			СП - 8%			--	--	--	--		2513	
			СЕТКА Сп12 -5шт									
137	543	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59608	213434,00	--	127224	--	127224	--	137402
			СП - 8%			--	--	--	--		10178	
			СЕТКА Сп13 -2шт									
138	544	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2263	213434,00	--	48300	--	48300	--	52164
			СП - 8%			--	--	--	--		3864	
			СЕТКА Сп14 -5шт									
139	545	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7687	213434,00	--	164067	--	164067	--	177192
			СП - 8%			--	--	--	--		13125	
			СЕТКА Сп15 -1шт									
140	546	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12077	213434,00	--	25776	--	25776	--	27839
			СП - 8%			--	--	--	--		2062	
			СЕТКА Сп16 -2шт									
141	547	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20508	213434,00	--	43771	--	43771	--	47273
			СП - 8%			--	--	--	--		3502	
			СЕТКА Сп19 -1шт									
142	548	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10955	213434,00	--	23382	--	23382	--	25252
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
			СЕТКА Сп20 -6шт									
143	549	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62382	213434,00	--	133144	--	133144	--	143796
			СП - 8%			--	--	--	--		10652	
144	550	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1524	213434,00	--	245961	--	245961	--	265638
			СП - 8%			--	--	--	--		19677	
			СЕТКА Сп22 -1шт									
145	551	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11097	213434,00	--	23685	--	23685	--	25580
			СП - 8%			--	--	--	--		1895	
			СЕТКА Сп23 -7шт									
146	552	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76259	213434,00	--	162763	--	162763	--	175784
			СП - 8%			--	--	--	--		13021	
			СЕТКА Сп24 -2шт									
147	553	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20686	213434,00	--	44151	--	44151	--	47683
			СП - 8%			--	--	--	--		3532	
			СЕТКА Сп25 -2шт									
148	554	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18481	213434,00	--	39445	--	39445	--	42600
			СП - 8%			--	--	--	--		3156	
			СЕТКА Сп27 -8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	555	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7904	213434,00	--	168698	--	168698	--	182194
			СП - 8%			--	--	--	--		13496	
			СЕТКА Сп28 -7шт									
150	556	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65661	213434,00	--	140143	--	140143	--	151354
			СП - 8%			--	--	--	--		11211	
			СЕТКА Сп29 -34шт									
151	557	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65226	213434,00	--	139214	--	139214	--	150352
			СП - 8%			--	--	--	--		11137	
			СЕТКА Сп31 -4шт									
152	558	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03083	213434,00	--	6580	--	6580	--	7107
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
			детали									
153	559	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93696	203889,00	--	191036	--	191036	--	206319
			СП - 8%			--	--	--	--		15283	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм4-2 -1шт									
154	560	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	111,2	55506,96	1746,61	6172374	194223	5136552	801031	7531277
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	841599	38654		557872	
			СЕТКА Сп1 -1шт									
155	561	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11086	213434,00	--	23661	--	23661	--	25554
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
			СЕТКА Сп2 -1шт									
156	562	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11226	213434,00	--	23960	--	23960	--	25877
			СП - 8%			--	--	--	--		1917	
			СЕТКА Сп3 -6шт									
157	563	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63124	213434,00	--	134728	--	134728	--	145506
			СП - 8%			--	--	--	--		10778	
			СЕТКА Сп4 -8шт									
158	564	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06354	213434,00	--	226996	--	226996	--	245155
			СП - 8%			--	--	--	--		18160	
			СЕТКА Сп5 -9шт									
159	565	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05352	213434,00	--	224857	--	224857	--	242846
			СП - 8%			--	--	--	--		17989	
			СЕТКА Сп6 -1шт									
160	566	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11854	213434,00	--	25300	--	25300	--	27325
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
			СЕТКА Сп7 -4шт									
161	567	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44437	213434,00	--	94844	--	94844	--	102431
			СП - 8%			--	--	--	--		7587	
			СЕТКА Сп8 -4шт									
162	568	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71658	213434,00	--	152943	--	152943	--	165178
			СП - 8%			--	--	--	--		12235	
			СЕТКА Сп9 -9шт									
163	569	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,30761	213434,00	--	279088	--	279088	--	301416
			СП - 8%			--	--	--	--		22327	
			СЕТКА Сп10 -4шт									
164	570	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55159	213434,00	--	117728	--	117728	--	127146
			СП - 8%			--	--	--	--		9418	
			СЕТКА Сп11 -1шт									
165	571	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14715	213434,00	--	31407	--	31407	--	33919
			СП - 8%			--	--	--	--		2513	
			СЕТКА Сп12 -5шт									
166	572	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,59608	213434,00	--	127224	--	127224	--	137402
			СП - 8%			--	--	--	--		10178	
			СЕТКА Сп13 -2шт									
167	573	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2263	213434,00	--	48300	--	48300	--	52164
			СП - 8%			--	--	--	--		3864	
			СЕТКА Сп14 -5шт									
168	574	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7687	213434,00	--	164067	--	164067	--	177192
			СП - 8%			--	--	--	--		13125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СЕТКА Сп15 -1шт									
169	575	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,12077	213434,00 --	-- --	25776 --	-- --	25776	-- 2062	27839
			СЕТКА Сп16 -2шт									
170	576	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,20508	213434,00 --	-- --	43771 --	-- --	43771	-- 3502	47273
			СЕТКА Сп19 -1шт									
171	577	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,10955	213434,00 --	-- --	23382 --	-- --	23382	-- 1871	25252
			СЕТКА Сп20 -6шт									
172	578	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,62382	213434,00 --	-- --	133144 --	-- --	133144	-- 10652	143796
			СЕТКА Сп21 -8шт									
173	579	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,1524	213434,00 --	-- --	245961 --	-- --	245961	-- 19677	265638
			СЕТКА Сп22 -1шт									
174	580	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,11097	213434,00 --	-- --	23685 --	-- --	23685	-- 1895	25580
			СЕТКА Сп23 -8шт									
175	581	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,87154	213434,00 --	-- --	186016 --	-- --	186016	-- 14881	200898
			СЕТКА Сп24 -2шт									
176	582	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,20686	213434,00 --	-- --	44151 --	-- --	44151	-- 3532	47683
			СЕТКА Сп25 -4шт									
177	583	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,36962	213434,00 --	-- --	78889 --	-- --	78889	-- 6311	85201
			СЕТКА Сп27 -8шт									
178	584	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,7904	213434,00 --	-- --	168698 --	-- --	168698	-- 13496	182194
			СЕТКА Сп28 -8шт									
179	585	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,75041	213434,00 --	-- --	160163 --	-- --	160163	-- 12813	172976
			СЕТКА Сп29 -40шт									
180	586	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,65226	213434,00 --	-- --	139214 --	-- --	139214	-- 11137	150352
			СЕТКА Сп31 -4шт									
181	587	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03083	213434,00 --	-- --	6580 --	-- --	6580	-- 526	7107
			детали									
182	588	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,93696	203889,00 --	-- --	191036 --	-- --	191036	-- 15283	206319
183	589	2113-0205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,03	172190,00 --	-- --	5166 --	-- --	5166	-- 413	5579
184	590	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм (75мм), толщиной от 2 до 16 мм (8мм)ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0505	216318,00 --	-- --	10924 --	-- --	10924	-- 874	11798
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				18397165	386176	16337628	1592697	21589054
								1673360	76856	--	1599189	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18397165				
			Материалы	Тенге				10213052				
			Всего заработная плата	Тенге					1750216			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6124576				
			Накладные расходы	Тенге				1592697				
			Сметная прибыль	Тенге				1599189				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21589051				1851
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1750216			
			Сметная заработная плата	Тенге				21589051				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1851
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1750216			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 10. Фрагменты, на балконные плиты									
			Фрагменты 1,1 - 40шт									
			Каркас сварной плоский Кр1 -4шт									
185	597	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2632	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	4380 3979	324 83	77	3697 646	8723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	598	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0688	202055,00	--	13901	--	13901	--	15013
			СП - 8%			--	--	--	--		1112	
187	599	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1712	193995,00	--	33212	--	33212	--	35869
			СП - 8%			--	--	--	--		2657	
188	600	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232	203889,00	--	4730	--	4730	--	5109
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
			Каркас сварной плоский Кр2 -2шт									
189	601	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1374	16641,34	1231,06	2287	169	41	1930	4554
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2077	43		337	
190	602	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	202055,00	--	7274	--	7274	--	7856
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
191	603	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0886	193995,00	--	17188	--	17188	--	18563
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	
192	604	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	203889,00	--	2610	--	2610	--	2819
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
			Каркас сварной плоский Кр3 -4 шт									
193	605	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3008	16641,34	1231,06	5006	370	88	4225	9969
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4548	95		738	
194	606	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	202055,00	--	16164	--	16164	--	17458
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
195	607	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	193995,00	--	37441	--	37441	--	40436
			СП - 8%			--	--	--	--		2995	
196	608	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	203889,00	--	5668	--	5668	--	6122
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
			Каркас сварной плоский Кр4 -4шт									
197	609	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3134	16641,34	1231,06	5215	386	91	4402	10386
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4738	99		769	
198	610	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0848	202055,00	--	17134	--	17134	--	18505
			СП - 8%			--	--	--	--		1371	
199	611	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2008	193995,00	--	38954	--	38954	--	42071
			СП - 8%			--	--	--	--		3116	
200	612	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	203889,00	--	5668	--	5668	--	6122
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
			Каркас сварной плоский Кр5 -2шт									
201	613	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,163	16641,34	1231,06	2713	201	48	2289	5402
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2464	51		400	
202	614	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0438	202055,00	--	8850	--	8850	--	9558
			СП - 8%			--	--	--	--		708	
203	615	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,104	193995,00	--	20175	--	20175	--	21790
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
204	616	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	203889,00	--	3058	--	3058	--	3303
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
			Каркас сварной плоский Кр6 -1шт									
205	617	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0824	16641,34	1231,06	1371	101	24	1157	2731
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1246	26		202	
206	618	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	202055,00	--	4486	--	4486	--	4844
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
207	619	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	193995,00	--	10204	--	10204	--	11020
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
208	620	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	203889,00	--	1550	--	1550	--	1674
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			закладная деталь МП1 -16шт									
209	621	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(1,2кг) Установка	т	0,768	365002,43	1172,43	280322	900	125533	140365	454342
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	153889	359		33655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	622	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,768	109663,00	--	84221	--	84221	--	90959
			СП - 8%			--	--	--	--		6738	
			арматура ф10мм длиной 1170мм -4шт									
211	623	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156	202055,00	--	23358	--	23358	--	25226
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
			Фрагменты 1,2 - 32шт									
			Каркас сварной плоский Кр1 -4шт									
212	624	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15792	16641,34	1231,06	2628	194	46	2218	5234
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2388	50		388	
213	625	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04128	202055,00	--	8341	--	8341	--	9008
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
214	626	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09935	193995,00	--	19273	--	19273	--	20815
			СП - 8%			--	--	--	--		1542	
215	627	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	203889,00	--	2838	--	2838	--	3065
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
			Каркас сварной плоский Кр2 -2шт									
216	628	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08244	16641,34	1231,06	1372	101	25	1158	2732
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1246	26		202	
217	629	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	202055,00	--	4364	--	4364	--	4714
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
218	630	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05316	193995,00	--	10313	--	10313	--	11138
			СП - 8%			--	--	--	--		825	
219	631	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768	203889,00	--	1566	--	1566	--	1691
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
			Каркас сварной плоский Кр3 -4 шт									
220	632	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18048	16641,34	1231,06	3003	222	52	2535	5981
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2729	57		443	
221	633	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	202055,00	--	9699	--	9699	--	10475
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
222	634	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1158	193995,00	--	22465	--	22465	--	24262
			СП - 8%			--	--	--	--		1797	
223	635	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01668	203889,00	--	3401	--	3401	--	3673
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
			Каркас сварной плоский Кр4 -4шт									
224	636	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18804	16641,34	1231,06	3129	231	55	2641	6232
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2843	59		462	
225	637	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05088	202055,00	--	10281	--	10281	--	11103
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
226	638	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12048	193995,00	--	23373	--	23373	--	25242
			СП - 8%			--	--	--	--		1870	
227	639	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01668	203889,00	--	3401	--	3401	--	3673
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
			Каркас сварной плоский Кр5 -2шт									
228	640	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	16641,34	1231,06	1628	120	29	1374	3241
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1479	31		240	
229	641	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02628	202055,00	--	5310	--	5310	--	5735
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
230	642	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	193995,00	--	12105	--	12105	--	13074
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
231	643	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	203889,00	--	1835	--	1835	--	1982
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
			Каркас сварной плоский Кр6 -1шт									
232	644	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04944	16641,34	1231,06	823	61	15	694	1638
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	747	16		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	645	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	202055,00	--	2691	--	2691	--	2907
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
234	646	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03156	193995,00	--	6122	--	6122	--	6612
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
235	647	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	203889,00	--	930	--	930	--	1004
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			закладная деталь МН1 -16шт									
236	648	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (1,2кг). Установка	т	0,6144	365002,43	1172,43	224257	720	100426	112292	363474
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	123111	287		26924	
237	649	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,6144	109663,00	--	67377	--	67377	--	72767
			СП - 8%			--	--	--	--		5390	
			закладная деталь МН2 -2шт									
238	650	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (12,8кг). Установка	т	0,7872	223322,43	1172,43	175799	923	128671	42382	235635
			НР - 91%; СП - 8%			58696,00	467,01	46205	368		17454	
239	651	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,7872	109663,00	--	86327	--	86327	--	93233
			СП - 8%			--	--	--	--		6906	
			арматура ф10мм длиной 1170мм -4шт									
240	652	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09248	202055,00	--	18686	--	18686	--	20181
			СП - 8%			--	--	--	--		1495	
			арматура ф10мм длиной 1500мм -4шт									
241	653	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	202055,00	--	23923	--	23923	--	25837
			СП - 8%			--	--	--	--		1914	
			Фрагменты 2,1 - 40шт									
			закладная деталь МН1 -10шт									
242	654	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(1,2кг) Установка	т	0,48	365002,43	1172,43	175201	563	78458	87728	283964
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	96180	224		21034	
243	655	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,48	109663,00	--	52638	--	52638	--	56849
			СП - 8%			--	--	--	--		4211	
			Каркас сварной плоский Кр1 -2шт									
244	656	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1316	16641,34	1231,06	2190	162	38	1848	4361
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1990	41		323	
245	657	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0344	202055,00	--	6951	--	6951	--	7507
			СП - 8%			--	--	--	--		556	
246	658	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0856	193995,00	--	16606	--	16606	--	17934
			СП - 8%			--	--	--	--		1328	
247	659	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	203889,00	--	2365	--	2365	--	2554
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
			Каркас сварной плоский Кр3 -2 шт									
248	660	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1504	16641,34	1231,06	2503	185	44	2112	4984
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2274	47		369	
249	661	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	202055,00	--	8082	--	8082	--	8729
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
250	662	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0964	193995,00	--	18701	--	18701	--	20197
			СП - 8%			--	--	--	--		1496	
251	663	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	203889,00	--	2854	--	2854	--	3083
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
			Каркас сварной плоский Кр4 -1шт									
252	664	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0784	16641,34	1231,06	1305	97	23	1101	2598
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1185	25		192	
253	665	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212	202055,00	--	4284	--	4284	--	4626
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
254	666	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0502	193995,00	--	9739	--	9739	--	10518
			СП - 8%			--	--	--	--		779	
255	667	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	203889,00	--	1427	--	1427	--	1541
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			Каркас сварной плоский Кр5 -1шт									
256	668	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0814	16641,34	1231,06	1355	100	24	1143	2698
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1231	26		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	669	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	202055,00	--	4445	--	4445	--	4801
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
258	670	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	193995,00	--	10088	--	10088	--	10895
			СП - 8%			--	--	--	--		807	
259	671	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	203889,00	--	1550	--	1550	--	1674
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			Каркас сварной плоский Крб -1шт									
260	672	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0824	16641,34	1231,06	1371	101	24	1157	2731
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1246	26		202	
261	673	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	202055,00	--	4486	--	4486	--	4844
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
262	674	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	193995,00	--	10204	--	10204	--	11020
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
263	675	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	203889,00	--	1550	--	1550	--	1674
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
			арматура ф10мм длиной 1170мм -2шт									
264	676	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	202055,00	--	11638	--	11638	--	12569
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
			Фрагменты 2,2 - 32шт									
			закладная деталь МН1 -10шт									
265	677	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(1,2кг) Установка	т	0,384	365002,43	1172,43	140161	450	62767	70183	227171
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	76944	179		16827	
266	678	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,384	109663,00	--	42111	--	42111	--	45479
			СП - 8%			--	--	--	--		3369	
			закладная деталь МН2 -1шт									
267	679	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (12,8кг). Установка	т	0,3936	223322,43	1172,43	87900	461	64336	21191	117818
			НР - 91%; СП - 8%			58696,00	467,01	23103	184		8727	
268	680	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3936	109663,00	--	43163	--	43163	--	46616
			СП - 8%			--	--	--	--		3453	
			Каркас сварной плоский Кр1 -2шт									
269	681	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07896	16641,34	1231,06	1314	97	23	1109	2617
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1194	25		194	
270	682	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	202055,00	--	4170	--	4170	--	4504
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
271	683	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05136	193995,00	--	9964	--	9964	--	10761
			СП - 8%			--	--	--	--		797	
272	684	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	203889,00	--	1419	--	1419	--	1533
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			Каркас сварной плоский Кр3 -2 шт									
273	685	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09024	16641,34	1231,06	1502	111	27	1267	2991
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	1364	28		222	
274	686	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	202055,00	--	4849	--	4849	--	5237
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
275	687	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05784	193995,00	--	11221	--	11221	--	12118
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
276	688	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	203889,00	--	1713	--	1713	--	1850
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
			Каркас сварной плоский Кр4 -1шт									
277	689	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04704	16641,34	1231,06	783	58	14	661	1559
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	711	15		115	
278	690	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01272	202055,00	--	2570	--	2570	--	2776
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
279	691	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03012	193995,00	--	5843	--	5843	--	6311
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
280	692	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	203889,00	--	856	--	856	--	925
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			Каркас сварной плоский Кр5 -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	693	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04884	16641,34	1231,06	813	60	15	686	1619
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	738	15		120	
282	694	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	202055,00	--	2667	--	2667	--	2880
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
283	695	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	193995,00	--	6053	--	6053	--	6537
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
284	696	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	203889,00	--	930	--	930	--	1004
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			Каркас сварной плоский Кр6 -1шт									
285	697	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04944	16641,34	1231,06	823	61	15	694	1638
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	747	16		121	
286	698	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	202055,00	--	2691	--	2691	--	2907
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
287	699	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03156	193995,00	--	6122	--	6122	--	6612
			СП - 8%			--	--	--	--		490	
288	700	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	203889,00	--	930	--	930	--	1004
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
			арматура ф10мм длиной 1170мм -1шт									
289	701	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	202055,00	--	4655	--	4655	--	5028
			СП - 8%			--	--	--	--		372	
			арматура ф10мм длиной 1500мм -2шт									
290	702	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	202055,00	--	11962	--	11962	--	12919
			СП - 8%			--	--	--	--		957	
			арматура ф10мм длиной 2175мм -1шт									
291	703	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04288	202055,00	--	8664	--	8664	--	9357
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2171781	7533	1601657	514239	2900904
				Тенге				562599	2498	--	214874	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2171781				
			Материалы	Тенге				561020				
			Всего заработная плата	Тенге					565097			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1040628				
			Накладные расходы	Тенге				514238				
			Сметная прибыль	Тенге				214882				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2900901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					565097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2900901				
			Нормативная трудосмкость	чел.-ч								558
			Сметная заработная плата	Тенге					565097			
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			стены 1-9 этажей									
292	1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	547	9355,90	2622,90	5117680	1434726	1504756	2305769	8017324
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	2178198	301124		593876	
293	2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,238	58864,00	--	2368570	--	2368570	--	2558055
			СП - 8%			--	--	--	--		189486	
294	3	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,525	50135,00	--	728211	--	728211	--	786468
			СП - 8%			--	--	--	--		58257	
295	4	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3	м3	307	19922,00	--	6116054	--	6116054	--	6605338
			СП - 8%			--	--	--	--		489284	
			ограждающие стены лестничной клетки машинного отделения									
296	17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,29	9355,90	2622,90	255323	71579	75073	115036	399987
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	108671	15023		29629	
297	18	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,729	36901,00	--	100703	--	100703	--	108759
			СП - 8%			--	--	--	--		8056	
298	19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	18,55	19922,00	--	369553	--	369553	--	399117
			СП - 8%			--	--	--	--		29564	
299	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5	333261,37	2095,97	166631	1048	138060	25873	207904
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	27523	297		15400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15222723	1507353	11400980	2446678	19082952
				Тенге				2314392	316444	--	1413552	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15222723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы	Тенге				1717888				
			Всего заработная плата	Тенге					2630836			
			Местные материалы	Тенге				9683090				
			Накладные расходы	Тенге				2446677				
			Сметная прибыль	Тенге				1413552				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19082953				2659
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2630836			
			Сметная заработная плата	Тенге				19082953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2659
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2630836			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ

внутренние стены

300	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	143,88	9626,21 3832,50	2309,20 440,40	1385019 551420	332248 63365	501351	571750 156542	2113311
301	43	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	53,527	36901,00 --	-- --	1975200 --	-- --	1975200	-- 158016	2133216
302	44	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней Б40, Б20. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	238,72	7980,95 3493,08	2540,12 484,44	1905212 833868	606377 115646	464967	883048 223061	3011320
303	45	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3 *СП - 8%*	м3	68	19922,00 --	-- --	1354696 --	-- --	1354696	-- 108376	1463072

дополнительная сетка С1 на армирование стен /лист 12/

304	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,12	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	6857 6606	252 71	1	6210 1045	14112
305	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,12	213434,00 --	-- --	25612 --	-- --	25612	-- 2049	27661
306	48	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из легкобетонных камней Б10, толщиной 100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	684,72	1743,05 1112,50	186,31 36,22	1193500 761751	127568 24803	304181	731495 154000	2078995
307	49	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	61,62	19922,00 --	-- --	1227594 --	-- --	1227594	-- 98207	1325801
308	50	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	596,27	1778,01 1114,41	237,27 45,25	1060176 664489	141477 26982	254210	643068 136260	1839503
309	51	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	30,052	50135,00 --	-- --	1506657 --	-- --	1506657	-- 120533	1627190

КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /

310	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,12	680209,30 50642,20	6207,34 1134,03	81625 6077	745 136	74803	7332 7117	96073
311	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	97,1	23081,21 5206,25	2078,28 396,36	2241185 505527	201801 38487	1533857	505932 219769	2966887
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13963333 3329738	1410468 269489	9223129 --	3348835 1384975	18697141
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13963333				
			Материалы	Тенге				3133368				
			Всего заработная плата	Тенге					3599227			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25612				
			Местные материалы	Тенге				6064146				
			Накладные расходы	Тенге				3348834				
			Сметная прибыль	Тенге				1384973				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18697140				3930
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3599227			
			Сметная заработная плата	Тенге				18697140				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3930
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3599227			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ

312	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(232+923+290) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	321	422,15 141,64	242,31 47,34	135509 45465	77781 15197	12263	71581 16567	223658
313	55	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *СП - 8%*	м3	5,982	88907,00 --	-- --	531842 --	-- --	531842	-- 42547	574389
314	56	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,6	34352,91 25653,30	7852,70 2122,50	89318 66699	20417 5519	2202	49830 11132	150279
315	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	2,17792	193995,00 --	-- --	422506 --	-- --	422506	-- 33800	456306
316	58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	1,66152	193995,00 --	-- --	322327 --	-- --	322327	-- 25786	348113
317	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	76,32	84,98 36,88	2,21 0,22	6485 2814	169 17	3502	1953 675	9114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	м2	76,32	153,05	3,13	11681	239	8152	2293	15092
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	3290	34		1118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1519666	98606	1302794	125657	1776951
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				118268	20766	--	131625	
			Материалы	Тенге				1430349				
			Всего заработная плата	Тенге				23917	66817			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				744832				
			Местные материалы	Тенге				531842				
		Накладные расходы		Тенге				75828				
		Сметная прибыль		Тенге				120494				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1626671				67
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					66817			
		Сметная заработная плата		Тенге				89318				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2202				
			Материалы	Тенге					72217			
			Всего заработная плата	Тенге				49830				
		Накладные расходы		Тенге				11132				
		Сметная прибыль		Тенге				150279				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								64
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					72217			
		Сметная заработная плата		Тенге				1776951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								131
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					139034			
		Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1 - 90 ШТ/ЛИСТ 21,86/

319	107	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.	шт. сборных конструкций	16	6692,11	3535,06	107074	56561	4073	67593	188640
			НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	46440	10843		13973	
320	108	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями	м2	13,2	13249,00	--	174887	--	174887	--	188878
			СП - 8%			--	--	--	--		13991	

Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/

321	109	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	4098,11	2222,61	32785	17781	1088	20422	57464
			НР - 118%; СП - 8%			1739,50	423,89	13916	3391		4257	
322	110	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	16	10389,00	--	166224	--	166224	--	179522
			СП - 8%			--	--	--	--		13298	
323	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.ЗД-1- 36шт, ЗД-2-36шт Установка	т стальных элементов	1,8	634328,54	6024,32	1141791	10844	1063914	81484	1321137
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	67033	2021		97862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1622761	85186	1410186	169499	1935641
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				127388	16255	--	143381	
			Материалы	Тенге				1622761				
			Всего заработная плата	Тенге				1069076				
			Местные материалы	Тенге					143644			
		Накладные расходы		Тенге				341111				
		Сметная прибыль		Тенге				169499				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143381				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				1935641				132
		Сметная заработная плата		Тенге					143644			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1935641				132
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					143644			
		Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 6. Стойки на балконах /лист 11,64, 64а,64б, 64в/

Опоры из стоек - 528 ШТ

324	126	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	7,304	39326,15	8173,91	287238	59702	92837	101779	420138
			НР - 69%; СП - 8%			18441,80	1753,31	134699	12806		31121	
325	127	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	7,304	2610,32	422,02	19066	3082	2096	9588	30947
			НР - 69%; СП - 8%			1901,46	1,10	13888	8		2292	
326	128	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,44	30034,00	--	43249	--	43249	--	46709
			СП - 8%			--	--	--	--		3460	
327	129	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стойка.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,61656	462860,00	--	2599681	--	2599681	--	2807655
			СП - 8%			--	--	--	--		207974	
328	130	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	1,63344	231953,00	--	378881	--	378881	--	409192
			СП - 8%			--	--	--	--		30311	
329	131	СТ ССЦ РК 8-04-08-2015 раздел 21-06,таблица 6.2	Доплата на применение марки стали С245	тн	24,26144	5446,00	--	132128	--	132128	--	142698
			СП - 8%			--	--	--	--		10570	
330	132	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 приминит	Стойки стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на высоту 1,8м	км трубопровода	0,0864	1808588,99	481335,34	156262	41587	109300	17486	187648
			НР - 99%; СП - 8%			62211,00	142221,85	5375	12288		13900	
331	133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА, с учетом поверхности площадью 16,6 м2 на 1 тонну конструкций стоек ЭСН 8.04-01-2015, раздел 13,тех.часть п.2.3, табл 1, п.2-16,6 м2 на 1т	м2	845,7793	153,05	3,13	129445	2651	90331	25416	167250
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	36463	372		12389	
332	134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА, с учетом поверхности площадью 29 м2 на 1 тонну конструкций	м2	424,94976	153,05	3,13	65038	1332	45386	12770	84032
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	18320	187		6225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3810988	108355	3493889	167039	4296269
								208745	25662	--	318242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				526121				
			Материалы	Тенге				245017				
			Всего заработная плата	Тенге					73005			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132128				
			Местные материалы	Тенге				43249				
			Накладные расходы	Тенге				55673				
			Сметная прибыль	Тенге				46544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				628337				68
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73005			
			Сметная заработная плата	Тенге				3284866				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				94932				
			Материалы	Тенге					161401			
			Всего заработная плата	Тенге				2978562				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111367				
			Накладные расходы	Тенге				271699				
			Сметная прибыль	Тенге				3667932				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								146
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					161401			
			Сметная заработная плата	Тенге				4296269				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								214
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					234407			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /лист 11,62,63/									
			МОБ 30 (на спаренных балконах и одиночных) - 216 ШТ									
333	136	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,3596	210712,00	--	918620	--	918620	--	992110
			СП - 8%			--	--	--	--		73490	
			МОБ 15 - 72 ШТ									
334	139	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,44496	210712,00	--	93758	--	93758	--	101259
			СП - 8%			--	--	--	--		7501	
335	142	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,359	210712,00	--	286358	--	286358	--	309266
			СП - 8%			--	--	--	--		22909	
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ БАЛКОНАМИ - 144 ШТ									
336	144	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58	2153,75	240,00	124917	13920	34609	73547	214341
			НР - 93%; СП - 8%			1317,03	46,46	76388	2695		15877	
337	145	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	578,82	241,12	--	139564	--	--	129795	290908
			НР - 93%; СП - 8%			241,12	--	139564	--		21549	
338	146	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	2,155	53678,00	--	115676	--	115676	--	124930
			СП - 8%			--	--	--	--		9254	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1678894	13920	1449021	203342	2032814
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				215952	2695	--	150580	
			Материалы	Тенге				380158				
			Всего заработная плата	Тенге				34610				
			Местные материалы	Тенге					218647			
			Накладные расходы	Тенге				115676				
			Сметная прибыль	Тенге				203342				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				630180				212
			Сметная заработная плата	Тенге					218647			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1298736				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1298736				
			Сметная прибыль	Тенге				103899				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1402635				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2032815				212
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					218647			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
339	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3000	1223,74	66,93	3671214	200789	1103905	2015672	6141837
			НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	2366520	153070		454951	
340	241	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9764	476,29	4,74	4650539	46306	1146898	2783853	8029144
			НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	3457335	22482		594751	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8321753	247095	2250803	4799525	14170981
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5823855	175552	--	1049702	
			Материалы	Тенге				8321753				
			Всего заработная плата	Тенге				2250803				
			Местные материалы	Тенге					5999407			
			Накладные расходы	Тенге				4799525				
			Сметная прибыль	Тенге				1049702				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14170981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6023
			Сметная заработная плата	Тенге					5999407			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				14170981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6023
			Сметная заработная плата	Тенге					5999407			
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
341	2	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	2260	1584,00	--	3579840	--	3579840	--	3866227
			СП - 8%			--	--	--	--		286387	
342	6	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	55	937,00	--	51535	--	51535	--	55658
			СП - 8%			--	--	--	--		4123	
343	10	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	64	744,00	--	47616	--	47616	--	51425
			СП - 8%			--	--	--	--		3809	
344	11	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	16	966,00	--	15456	--	15456	--	16692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1236	
345	12	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	2511,00	--	40176	--	40176	--	43390
			СП - 8%			--	--	--	--		3214	
346	13	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	981,04	143,06	7848	1144	116	6780	15799
			НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	6588	330		1170	
347	14	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	10535,00	--	84280	--	84280	--	91022
			СП - 8%			--	--	--	--		6742	
348	17	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4072,82	86,89	32583	695	22869	9035	44947
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	9019	200		3329	
349	18	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2744,50	63,71	131736	3058	89632	39204	184615
			НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	39046	958		13675	
350	19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3 мм. Прокладка	м трубопровода	105,5	2142,48	43,65	226032	4605	143776	77549	327867
			НР - 98%; СП - 8%			736,03	14,03	77651	1480		24286	
351	20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5мм	м	32	1819,08	36,32	58211	1162	37194	19834	84288
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	19855	384		6244	
352	21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 48х3 мм	м	22	1480,39	36,32	32568	799	18119	13636	49901
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	13650	264		3696	
353	22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	394	1895,73	16,63	746918	6554	611527	128513	945466
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	128837	2299		70035	
354	24	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	200	1536,86	16,63	307371	3327	238645	65235	402415
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	65399	1167		29808	
355	27	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2400	182,00	--	436800	--	436800	--	471744
			СП - 8%			--	--	--	--		34944	
			Фитинги и крепления									
356	44	2302-0502-1902 РСНБ РК 2015	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	550	834,00	--	458700	--	458700	--	495396
			СП - 8%			--	--	--	--		36696	
357	45	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	820	1754,00	--	1438280	--	1438280	--	1553342
			СП - 8%			--	--	--	--		115062	
358	46	2302-0501-0603 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	550	1170,00	--	643500	--	643500	--	694980
			СП - 8%			--	--	--	--		51480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8339450	21344	7958061	359786	9395174
								360045	7083	--	695936	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8339450				
		Материалы		Тенге				1161878				
		Всего заработная плата		Тенге					367128			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6796183				
		Сдача и испытание		Тенге				225				
			Накладные расходы	Тенге				359785				
			Сметная прибыль	Тенге				695939				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9395174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					367128			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9395174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					367128			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт									
359	142	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	72	2329,00	--	167688	--	167688	--	181103
			СП - 8%			--	--	--	--		13415	
360	146	2305-1313-0311 РСНБ РК 2015	Шкаф монтажный, высота от 720 мм до 810 мм, длина до 830 мм, глубина от 110 мм до 180 мм, типа Watts	шт.	70	48831,00	--	3418170	--	3418170	--	3691624
			СП - 8%			--	--	--	--		273454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3585858	--	3585858	--	3872727
								--	--	--	286869	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3585858				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3585858				
			Сметная прибыль	Тенге				286869				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3872727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3872727				
			ВОДОПРОВОД									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйствено-питьевой водопровод									
			внутриквартирные									
361	25	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	90	1836,09	215,73	165248	19415	1815	146206	336370
			НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	144018	5171		24916	
362	32	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	125,692	440,00	--	55304	--	55304	--	59729
			СП - 8%			--	--	--	--		4424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363	33	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	200	730,00	--	146000	--	146000	--	157680
			СП - 8%			--	--	--	--		11680	
364	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71	542,00	--	38482	--	38482	--	41561
			СП - 8%			--	--	--	--		3079	
365	46	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	13,00	--	7020	--	7020	--	7582
			СП - 8%			--	--	--	--		562	
366	47	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	82,00	--	492	--	492	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
367	48	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	137,00	--	822	--	822	--	888
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
368	49	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	260,00	--	3120	--	3120	--	3370
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
369	53	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	102,00	--	102	--	102	--	110
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
370	54	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	34,00	--	816	--	816	--	881
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
371	55	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	55,00	--	2640	--	2640	--	2851
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
372	56	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	77,00	--	5544	--	5544	--	5988
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
373	57	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	166,00	--	996	--	996	--	1076
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
374	58	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	312,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
375	59	2302-0401-2523 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	822,00	--	8220	--	8220	--	8878
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
376	60	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	12,00	--	480	--	480	--	518
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
377	62	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	28,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
378	63	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	46,00	--	1196	--	1196	--	1292
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
379	64	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	91,00	--	455	--	455	--	491
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
380	65	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
381	69	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	25,00	--	600	--	600	--	648
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
382	70	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	45,00	--	1080	--	1080	--	1166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
383	71	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	74,00	--	74	--	74	--	80
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
384	72	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	124,00	--	124	--	124	--	134
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
385	73	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	439,00	--	439	--	439	--	474
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				442814	19415	279381	146206	636144
				Тенге				144018	5171	--	47123	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				442814				
			Материалы	Тенге				1814				
			Всего заработная плата	Тенге					149189			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				277566				
			Накладные расходы	Тенге				146206				
			Сметная прибыль	Тенге				47122				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				636141				132
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149189			
			Сметная заработная плата	Тенге				636141				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								132
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149189			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей и циркуляционной воды (Т3,Т4)									
			Трубопроводы									
386	89	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	100	1836,09	215,73	183609	21573	2016	162451	373744
			НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	160020	5746		27685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	90	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	20	1898,09 1394,46	485,10 127,39	37962 27889	9702 2548	371	29828 5423	73213
388	103	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	198	291,00 --	-- --	57618 --	-- --	57618	-- 4609	62227
389	104	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	29,7	324,00 --	-- --	9623 --	-- --	9623	-- 770	10393
390	107	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	47,3	661,00 --	-- --	31265 --	-- --	31265	-- 2501	33767
391	108	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	1303,00 --	-- --	11466 --	-- --	11466	-- 917	12384
392	109	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	21	542,00 --	-- --	11382 --	-- --	11382	-- 911	12293
393	113	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	32	82,00 --	-- --	2624 --	-- --	2624	-- 210	2834
394	121	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	48	55,00 --	-- --	2640 --	-- --	2640	-- 211	2851
395	123	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	166,00 --	-- --	664 --	-- --	664	-- 53	717
396	126	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	40	12,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
397	128	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	46,00 --	-- --	1380 --	-- --	1380	-- 110	1490
398	129	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	91,00 --	-- --	637 --	-- --	637	-- 51	688
399	130	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	161,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 52	696
400	134	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	45,00 --	-- --	1080 --	-- --	1080	-- 86	1166
401	135	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	74,00 --	-- --	148 --	-- --	148	-- 12	160
402	136	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	124,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
403	137	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	439,00 --	-- --	878 --	-- --	878	-- 70	948
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				354348	31275	135164	192279	590357
								187909	8294	--	43729	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				109973				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109973				
			Сметная прибыль	Тенге				8798				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118770				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				244375				
			Материалы	Тенге				2387				
			Всего заработная плата	Тенге					196203			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22805				
			Накладные расходы	Тенге				192279				
			Сметная прибыль	Тенге				34932				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				471587				173
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					196203			
			Сметная заработная плата	Тенге				590357				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								173
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					196203			
			Сметная заработная плата	Тенге								

КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация

хозяйственно-бытовая канализация (К1)

404	5	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	220	1077,00 --	-- --	236940 --	-- --	236940	-- 18955	255895
405	6	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	50	1752,00 --	-- --	87600 --	-- --	87600	-- 7008	94608
406	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	542,00	--	35230	--	35230	--	38048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2818	
			прочистка ф150 мм - 8 шт									
407	13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников** НР - 99%; СП - 8%	шт	8	1801,11 618,33	1182,78 307,45	14409 4947	9462 2460	--	7332 1739	23480
408	14	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый ,косой, DN 160x160x160** СП - 8%	шт.	8	9651,00 --	-- --	77208 --	-- --	77208	-- 6177	83385
409	15	2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая DN 160** СП - 8%	шт.	8	2930,00 --	-- --	23440 --	-- --	23440	-- 1875	25315
410	16	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** СП - 8%	шт.	36	400,00 --	-- --	14400 --	-- --	14400	-- 1152	15552
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				489227 4947	9462 2460	474818 --	7332 39724	536283
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14409				
			Всего заработная плата	Тенге					7406			
			Накладные расходы	Тенге				7332				
			Сметная прибыль	Тенге				1739				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					7406			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				474818				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				474818				
			Сметная прибыль	Тенге				37985				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				512803				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				536284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					7406			
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			монтажные работы									
411	11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** НР - 72%; СП - 8%	м	6500	329,35 170,56	2,41 0,80	2140789 1108640	15670 5212	1016479	801974 235421	3178184
412	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром 20мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** НР - 72%; СП - 8%	м	600	370,65 234,52	14,35 2,94	222392 140712	8613 1764	73067	102583 25998	350973
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на монтаж									
413	47	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** СП - 8%	км	3,25	242447,00 --	-- --	787953 --	-- --	787953	-- 63036	850989
414	48	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** СП - 8%	км	3,25	143191,00 --	-- --	465371 --	-- --	465371	-- 37230	502600
415	51	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** СП - 8%	м	612	58,00 --	-- --	35496 --	-- --	35496	-- 2840	38336
416	61	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК** СП - 8%	шт.	477,36	32,00 --	-- --	15276 --	-- --	15276	-- 1222	16498
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3667277 1249352	24283 6977	2393642 --	904557 365747	4937580
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3667277				
			Материалы	Тенге				1089547				
			Всего заработная плата	Тенге					1256329			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1304095				
			Накладные расходы	Тенге				904557				
			Сметная прибыль	Тенге				365747				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4937580				1177
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1256329			
			Сметная заработная плата	Тенге				4937580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								1177
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1256329			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ПОД БАШЕННЫЙ КРАН									
417	1	1146-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка** НР - 84%; СП - 8%	звено длиной 12,5 м	4,5	282999,48 17158,80	44820,57 15737,97	1273498 77215	201693 70821	994590	124350 111828	1509675
418	2	1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления** НР - 84%; СП - 8%	путь	1	2066,40 1669,92	396,48 176,16	2066 1670	396 176	--	1551 289	3906
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1275564 78885	202089 70997	994590 --	125901 112117	1513581
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1275564				
			Материалы	Тенге				994590				
			Всего заработная плата	Тенге					149882			
			Накладные расходы	Тенге				125900				
			Сметная прибыль	Тенге				112117				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1513582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					149882			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1513582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					149882			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				127704712 23400970	8326418 1817316	95977336 --	22212161 11993342	161910225
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3667277				
			Материалы	Тенге				1089547				
			Всего заработная плата	Тенге					1256329			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1304095				
			Накладные расходы	Тенге				904557				
			Сметная прибыль	Тенге				365747				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4937580				1177
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1256329			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				106277200				
			Материалы	Тенге				42544157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего заработная плата	Тенге					23015819			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10864015				
			Местные материалы	Тенге				23477768				
			Накладные расходы	Тенге				20448135				
			Сметная прибыль	Тенге				10138027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136863361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23606
			Сметная заработная плата	Тенге					23015819			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4672920				
			Материалы	Тенге				97134				
			Всего заработная плата	Тенге					233618			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4277298				
			Накладные расходы	Тенге				161197				
			Сметная прибыль	Тенге				386729				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5220846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					233618			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13087316				
			Материалы	Тенге				1166079				
			Всего заработная плата	Тенге					712520			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11157230				
			Сдача и испытание	Тенге				225				
			Накладные расходы	Тенге				698270				
			Сметная прибыль	Тенге				1102847				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14888432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
			Сметная заработная плата	Тенге					712520			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				161910220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25630
			Сметная заработная плата	Тенге					25218286			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**1 457 191,98**				
			Итого:	**Тенге**				**163 367 411,98**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**2 499 521,40**				
			Итого	**Тенге**				**165 866 933,38**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**0,00**				
			Итого	**Тенге**				**165 866 933,38**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**155 662 500,00**				
			НДС 12%	**Тенге**				**18 679 500,00**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**174 342 000,00**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ /_____/

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ /_____/

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МЫРЗАГАЛИЕВ А.А. "__" 20__

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ /_____/