Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	919 083 799,92	423 842 000,00			
2. в т.ч. За май месяц	50 000 000,00	50 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		5 357 142,86			
4. Итого за май месяц		50 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**50 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Пятьдесят миллионов тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор: Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №12
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2020 г

№ п/п	№ п.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			стены 1-9 этажей									
1	1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	273,82	9355,90	2622,90	2561834	718202	753259	1154233	4013352
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	1090373	150738		297285	
2	2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	20,119	58864,00	--	1184285	--	1184285	--	1279028
			СП - 8%			--	--	--	--		94743	
3	3	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,262	50135,00	--	364080	--	364080	--	393207
			СП - 8%			--	--	--	--		29126	
4	4	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3	м3	308	19922,00	--	6135976	--	6135976	--	6626854
			СП - 8%			--	--	--	--		490878	
			ограждающие стены лестничной клетки машинного отделения									
5	17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,64	9355,90	2622,90	127615	35776	37523	57497	199920
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	54316	7509		14809	
6	18	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,364	36901,00	--	50333	--	50333	--	54360
			СП - 8%			--	--	--	--		4027	
7	19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	9,28	19922,00	--	184876	--	184876	--	199666
			СП - 8%			--	--	--	--		14790	
8	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5	333261,37	2095,97	166631	1048	138060	25873	207904
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	27523	297		15400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10775629	755027	8848392	1237603	12974291
								1172212	158544	--	961058	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10775629				
		Материалы		Тенге				928840				
		Всего заработная плата		Тенге					1330756			
		Местные материалы		Тенге				7919550				
			Накладные расходы	Тенге				1237603				
			Сметная прибыль	Тенге				961059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12974291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
			Сметная заработная плата	Тенге					1330756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12974291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
			Сметная заработная плата	Тенге					1330756			
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
			внутренние стены									
9	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м	м3	71,94	9626,21	2309,20	692510	166124	250676	285875	1056655
			НР - 93%; СП - 8%			3832,50	440,40	275710	31682		78271	
10	43	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	26,763	36901,00	--	987581	--	987581	--	1066588
			СП - 8%			--	--	--	--		79007	
11	44	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней Б40, Б20. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	119,36	7980,95	2540,12	952606	303189	232483	441524	1505660
			НР - 93%; СП - 8%			3493,08	484,44	416934	57823		111530	
12	45	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3	м3	202	19922,00	--	4024244	--	4024244	--	4346184
			СП - 8%			--	--	--	--		321940	
			дополнительная сетка С1 на армирование стен /лист 12/									
13	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1	т металлических изделий	0,06	57142,37	2095,97	3429	126	--	3105	7056
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	3303	36		523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	213434,00	--	12806	--	12806	--	13831
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
			перегородки									
15	48	11о8-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из легкобетонных камней Б10, толщиной 100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	342,36	1743,05	186,31	596750	63784	152090	365747	1039497
			НР - 93%; СП - 8%			1112,50	36,22	380876	12401		77000	
16	49	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	71	19922,00	--	1414462	--	1414462	--	1527619
			СП - 8%			--	--	--	--		113157	
17	50	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	298,14	1778,01	237,27	530097	70740	127107	321539	919767
			НР - 93%; СП - 8%			1114,41	45,25	332250	13491		68131	
18	51	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,026	50135,00	--	753329	--	753329	--	813595
			СП - 8%			--	--	--	--		60266	
			КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /									
19	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9	т	0,06	680209,30	6207,34	40813	372	37402	3666	48037
			НР - 118%; СП - 8%			50642,20	1134,03	3039	68		3558	
20	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка	м3 кладки	48,55	23081,21	2078,28	1120593	100900	766930	252966	1483443
			НР - 93%; СП - 8%			5206,25	396,36	252763	19243		109885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11129218	705235	8759110	1674422	13827932
								1664875	134745	--	1024292	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11129218				
			Материалы	Тенге				1566686				
			Всего заработная плата	Тенге					1799619			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12806				
			Местные материалы	Тенге				7179616				
			Накладные расходы	Тенге				1674422				
			Сметная прибыль	Тенге				1024291				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13827932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1965
			Сметная заработная плата	Тенге					1799619			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13827932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1965
			Сметная заработная плата	Тенге					1799619			
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1 - 90 ШТ/ЛИСТ 21,86/									
21	107	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.	шт. сборных конструкций	8	6692,11	3535,06	53537	28280	2037	33797	94320
			НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	23220	5421		6987	
22	108	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями	м2	14,5	13249,00	--	192111	--	192111	--	207479
			СП - 8%			--	--	--	--		15369	
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/									
23	109	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	4098,11	2222,61	16392	8890	544	10211	28732
			НР - 118%; СП - 8%			1739,50	423,89	6958	1696		2128	
24	110	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	16	10389,00	--	166224	--	166224	--	179522
			СП - 8%			--	--	--	--		13298	
25	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.ЗД-1- 36шт, ЗД-2-36шт Установка	т стальных элементов	0,621	634328,54	6024,32	393918	3741	367051	28112	455792
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	23126	697		33762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				822182	40912	727967	72120	965845
								53304	7814	--	71544	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				822182				
			Материалы	Тенге				369631				
			Всего заработная плата	Тенге					61118			
			Местные материалы	Тенге				358335				
			Накладные расходы	Тенге				72120				
			Сметная прибыль	Тенге				71544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				965846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					61118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				965846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					61118			
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
26	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1335	1223,74	66,93	1633690	89351	491238	896974	2733117
			НР - 80%; СП - 8%			788,84	51,02	1053101	68116		202453	
27	241	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2074	476,29	4,74	987835	9836	243616	591326	1705494
			НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	734383	4775		126333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2621525	99187	734854	1488300	4438611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1787484	72892	--	328786	
			Материалы	Тенге				2621525				
			Всего заработная плата	Тенге				734854				
			Накладные расходы	Тенге					1860376			
			Сметная прибыль	Тенге				1488301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4438611				
			Сметная заработная плата	Тенге								1834
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1860376			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4438611				
			Сметная заработная плата	Тенге								1834
									1860376			
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ									
			МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ									
28	**4**	**5110-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**2**	**6583118,00**	**--**	**13166236**	**--**		**--**	**13166236**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**--**	**--**	**--**	**--**	**13166236**	**--**	
								13166236	**--**	**--**	**--**	**13166236**
			Стоимость оборудования	Тенге				**--**	**--**	**13166236**	**--**	
			Заготов.складские расходы	Тенге				**13166236**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**157995**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**13324231**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**13324231**				
								38514790	**1600361**	**19070323**	**4472445**	**45372915**
			Стоимость оборудования	Тенге				**4677875**	**373994**	**13166236**	**2385680**	
			Заготов.складские расходы	Тенге				**13166236**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**157995**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13324231**				
			Материалы	Тенге				**25348554**				
			Всего заработная плата	Тенге				**3600011**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5051869**			
			Местные материалы	Тенге				**12806**				
			Накладные расходы	Тенге				**15457501**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4472446**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2385680**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**32206680**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**5201**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**5051869**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**45530910**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**5201**
									5051869			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**409 778,19**				
			Итого:	**Тенге**				**45 940 688,19**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**702 892,53**				
			Итого	**Тенге**				**46 643 580,72**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**932 871,61**				
			Итого					**47 576 452,33**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**44 642 857,14**				
			НДС 12%	**Тенге**				**5 357 142,86**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**50 000 000,00**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ / _____ /

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
"27" 05 20

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ / _____ /

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 089 083 799,92	593 842 000,00			
2. в т.ч. За июнь месяц	170 000 000,00	170 000 000,00			
3. НДС 12% в том числе		18 214 285,71			
4. Итого за июнь месяц		170 000 000,00			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**170 000 000,00**			

Сумма прописью к оплате: **Сто семьдесят миллионов тенге**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:
Михно В.П.

ограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

Объект «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».

А К Т №13

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮНЬ 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)									
			РАЗДЕЛ 12. лифтовая шахта - 4ШТ									
			/КЖ 101-104/-объемы даны на 4 литовых шахты/									
1	710	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные кл.В25 (М350) высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	149,76	69785,69 18014,57	7202,77 1334,78	10451105 2697862	1078686 199897	6674557	2636960 1047045	14135110
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл4- 16шт х 4									
2	717	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	3,86856	213434,00 --	-- --	825682 --	-- --	825682	-- 66055	891737
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл4-1- 16шт х 4									
3	718	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	3,30816	213434,00 --	-- --	706074 --	-- --	706074	-- 56486	762560
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл5- 8шт х 4									
4	719	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,66176	213434,00 --	-- --	568110 --	-- --	568110	-- 45449	613559
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл5-1- 8шт х 4									
5	720	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,395	213434,00 --	-- --	511174 --	-- --	511174	-- 40894	552068
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл6- 8шт х 4									
6	721	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,94476	213434,00 --	-- --	201644 --	-- --	201644	-- 16132	217775
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл6-1- 8шт х 4									
7	722	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,80508	213434,00 --	-- --	171831 --	-- --	171831	-- 13747	185578
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл7- 8шт х 4									
8	723	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,55244	213434,00 --	-- --	117909 --	-- --	117909	-- 9433	127342
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл7-1- 8шт х 4									
9	724	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,53056	213434,00 --	-- --	113240 --	-- --	113240	-- 9059	122299
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл8- 8шт х 4									
10	725	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,58124	213434,00 --	-- --	124056 --	-- --	124056	-- 9925	133981
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл8-1- 8шт х 4									
11	726	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,44248	213434,00 --	-- --	94440 --	-- --	94440	-- 7555	101995
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл9- 2шт х 4									
12	727	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,37084	213434,00 --	-- --	79150 --	-- --	79150	-- 6332	85482
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл9-1- 2шт х 4									
13	728	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,318	213434,00 --	-- --	67872 --	-- --	67872	-- 5430	73302
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл10- 1шт х 4									
14	729	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,26292	213434,00 --	-- --	56116 --	-- --	56116	-- 4489	60605
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл10-1- 1шт х 4									
15	730	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09252	213434,00 --	-- --	19747 --	-- --	19747	-- 1580	21327
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл11- 1шт х 4									
16	731	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09252	213434,00 --	-- --	19747 --	-- --	19747	-- 1580	21327
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл11-1- 1шт х 4									
17	732	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07908	213434,00 --	-- --	16878 --	-- --	16878	-- 1350	18229
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл12- 1шт х 4									
18	733	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05636	213434,00 --	-- --	12029 --	-- --	12029	-- 962	12991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	734	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04292	213434,00	–	9161	–	9161	–	9893
			СП - 8%			–	–	–	–		733	
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл13- 1шт х 4									
20	735	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1038	213434,00	–	22154	–	22154	–	23927
			СП - 8%			–	–	–	–		1772	
			СЕТКА СВАРНАЯ Сл13-1- 1шт х 4									
21	736	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0994	213434,00	–	21215	–	21215	–	22913
			СП - 8%			–	–	–	–		1697	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ									
22	737	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,112	203889,00	–	430614	–	430614	–	465063
			СП - 8%			–	–	–	–		34449	
			ПРИЯМОК ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ /кж 100/									
23	740	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,60128	5129,42	864,34	100543	16942	34077	52638	165436
			НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	49524	6474		12254	
24	741	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, БЕТОН В15. Устройство	м3	2,44	49129,88	4989,64	119877	12175	75215	33193	165315
			НР - 91%; СП - 8%			13314,34	1634,62	32487	3988		12246	
25	742	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05168	276119,00	–	14270	–	14270	–	15411
			СП - 8%			–	–	–	–		1142	
26	743	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные (ПОЛ) толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,3344	661,00	25,45	10797	416	5723	4558	16583
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	4658	191		1228	
27	744	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	16,3344	567,52	25,99	9270	425	8500	503	10555
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	345	190		782	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14894706	1108644	11001185	2727852	19032363
								2784876	210740	–	1409806	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14894706				
			Материалы	Тенге				6798073				
			Всего заработная плата	Тенге					2995616			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4203115				
			Накладные расходы	Тенге				2727852				
			Сметная прибыль	Тенге				1409805				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19032363				3105
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2995616			
			Сметная заработная плата	Тенге				19032363				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								3105
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2995616			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			стены 1-9 этажей примечание /лист 10/									
28	1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	548,5328	9355,90	2622,90	5132020	1438747	1508972	2312230	8039790
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	2184301	301967		595540	
29	2	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,23828	58864,00	–	2368586	–	2368586	–	2558073
			СП - 8%			–	–	–	–		189487	
30	3	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,527	50135,00	–	728311	–	728311	–	786576
			СП - 8%			–	–	–	–		58265	
31	4	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3	м3	154,0599	19922,00	–	3069181	–	3069181	–	3314716
			СП - 8%			–	–	–	–		245535	
			ограждающие стены лестничной клетки машинного отделения									
32	17	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,288	9355,90	2622,90	255304	71574	75067	115027	399957
			НР - 93%; СП - 8%			3982,08	550,50	108663	15022		29626	
33	18	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,7368	36901,00	–	100991	–	100991	–	109070
			СП - 8%			–	–	–	–		8079	
34	19	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	18,56264	19922,00	–	369805	–	369805	–	399389
			СП - 8%			–	–	–	–		29584	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 65/									
35	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,34292	333261,37	2095,97	114282	719	94686	17745	142589
			НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	18877	204		10562	
			утепление колонн и ригеля /лист 42/									
36	22	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными (пенополистрольными)плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1120,4	707,92	10,66	793157	11938	–	597758	1502188
			НР - 76%; СП - 8%			697,27	4,73	781219	5304		111273	
37	23	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	115,4012	27160,00	–	3134297	–	3134297	–	3385040
			СП - 8%			–	–	–	–		250744	
38	24	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1681	73,00	–	122713	–	122713	–	132530
			СП - 8%			–	–	–	–		9817	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16188647	1522977	11572609	3042760	20769918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3093060	322498	–	1538512	
			Материалы	Тенге				16188647				
			Всего заработная плата	Тенге				1678726	3415558			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3257010				
			Местные материалы	Тенге				6636874				
			Накладные расходы	Тенге				3042760				
			Сметная прибыль	Тенге				1538513				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20769920				3434
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3415558			
			Сметная заработная плата	Тенге				20769920				3434
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3415558			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
			внутренние стены									
39	42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 на растворе М50, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	144,66	9626,21 3832,50	2309,20 440,40	1392528 554409	334049 63708	504070	574849 157390	2124767
40	43	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	50,5806	36901,00 –	– –	1866475 –	– –	1866475	– 149318	2015793
41	44	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней Б40, Б20. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	239,14	7980,95 3493,08	2540,12 484,44	1908564 835335	607444 115849	465785	884601 223453	3016618
42	45	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 за минусом объема колонн -292,7 м3 *СП - 8%*	м3	70,2824	19922,00 –	– –	1400166 –	– –	1400166	– 112013	1512179
			дополнительная сетка С1 на армирование стен /лист 12/									
43	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками С1 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1478	57142,37 55046,40	2095,97 594,54	8446 8136	310 88	–	7648 1287	17381
44	47	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1478	213434,00 –	– –	31546 –	– –	31546	– 2524	34069
			перегородки									
45	48	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из легкобетонных камней Б10, толщиной 100 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	685,15	1743,05 1112,50	186,31 36,22	1194250 762229	127648 24818	304373	731954 154096	2080300
46	49	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 *СП - 8%*	м3	21,4407	19922,00 –	– –	427142 –	– –	427142	– 34171	461313
47	50	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	596,8121	1778,01 1114,41	237,27 45,25	1061140 665093	141606 27006	254441	643653 136383	1841176
48	51	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	30,05239	50135,00 –	– –	1506677 –	– –	1506677	– 120534	1627211
			КРЕПЛЕНИЕ кирпичных перегородок толщиной 120 мм /лист АС11 /									
49	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13, ММ9 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,13273	680209,30 50642,20	6207,34 1134,03	90284 6722	824 151	82738	8109 7871	106265
50	53	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	97,29	23081,21 5206,25	2078,28 396,36	2245570 506516	202196 38562	1536858	506922 220199	2972692
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13132786 3338441	1414077 270182	8380271 –	3357736 1319239	17809764
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13132786				
			Материалы	Тенге				3148263				
			Всего заработная плата	Тенге					3608623			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31546				
			Местные материалы	Тенге				5200459				
			Накладные расходы	Тенге				3357737				
			Сметная прибыль	Тенге				1319242				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17809765				3940
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3608623			
			Сметная заработная плата	Тенге				17809765				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3940
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3608623			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ									
51	54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т: КОЛ-ВО:(232+923+290) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	482	422,15 141,64	242,31 47,34	203475 68269	116792 22819	18414	107484 24877	335835
52	56	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление в построечных условиях металлических перемычек. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,04336	34352,91 25653,30	7852,70 2122,50	138901 103726	31751 8582	3424	77492 17311	233705
53	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	115,13744	84,98 36,88	2,21 0,22	9784 4246	255 25	5283	2947 1018	13750
54	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	115,13744	153,05 43,11	3,13 0,44	17622 4964	361 51	12297	3460 1687	22768
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				369781 181203	149159 31477	39418 –	191383 44893	606058
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				230880				
			Материалы	Тенге				35994				
			Всего заработная плата	Тенге					100373			
			Накладные расходы	Тенге				113891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				27582				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				372353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					100373			100
			Сметная заработная плата	Тенге				138901				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3424				
			Материалы	Тенге					112308			
			Всего заработная плата	Тенге				77492				
			Накладные расходы	Тенге				17311				
			Сметная прибыль	Тенге				233705				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч					112308			100
			Нормативная трудоемкость	Тенге				606057				
			Сметная заработная плата	Тенге								201
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					212681			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ1 - 90 ШТ/ЛИСТ 21.86/									
55	107	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка.	шт. сборных конструкций	16	6692,11	3535,06	107074	56561	4073	67593	188640
			НР - 118%; СП - 8%			2902,48	677,67	46440	10843		13973	
56	108	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с бетонными ступенями под облицовку проступями	м2	28,7	13249,00	–	380246	–	380246	–	410666
			СП - 8%			–	–	–	–		30420	
			Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ площадок ЛП1 - 36 ШТ/ЛИСТ 86/									
57	109	1107-0108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13	4098,11	2222,61	53275	28894	1767	33186	93379
			НР - 118%; СП - 8%			1739,50	423,89	22614	5511		6917	
58	110	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	32	10389,00	–	332448	–	332448	–	359044
			СП - 8%			–	–	–	–		26596	
59	111	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.ЗД-1- 36шт, ЗД-2-36шт Установка	т стальных элементов	0,75024	634328,54	6024,32	475899	4520	443440	33962	550650
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	27939	843		40789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1348942	89974	1161974	134741	1602379
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				96992	17196	–	118695	
			Материалы	Тенге				1348942				
			Всего заработная плата	Тенге				449281				
			Местные материалы	Тенге					114188			
			Накладные расходы	Тенге				712694				
			Сметная прибыль	Тенге				134742				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1602379				109
			Сметная заработная плата	Тенге					114188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1602379				109
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					114188			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /лист 11,62,63/									
			МОБ 30 (на спаренных балконах и одиночных) - 216 ШТ									
60	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,3596	63233,37	23706,65	275672	103352	38012	113521	420329
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	134308	30215		31135	
61	136	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4532	210712,00	–	306207	–	306207	–	330703
			СП - 8%			–	–	–	–		24497	
			МОБ 15 - 72 ШТ									
62	138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,44496	63233,37	23706,65	28136	10549	3879	11586	42901
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	13708	3084		3178	
63	139	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14832	210712,00	–	31253	–	31253	–	33753
			СП - 8%			–	–	–	–		2500	
			МОБ 10 - 216 ШТ									
64	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,359	63233,37	23706,65	85934	32217	11850	35387	131027
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	41867	9419		9706	
65	142	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,45312	210712,00	–	95478	–	95478	–	103116
			СП - 8%			–	–	–	–		7638	
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ БАЛКОНАМИ - 144 ШТ									
66	144	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174	2153,75	240,00	374752	41759	103830	220640	643024
			НР - 93%; СП - 8%			1317,03	46,46	229163	8084		47631	
67	145	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	347	241,12	–	83668	–	–	77812	174398
			НР - 93%; СП - 8%			241,12	–	83668	–		12918	
68	146	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	6,464	53678,00	–	346975	–	346975	–	374733
			СП - 8%			–	–	–	–		27758	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1628075	187877	937484	458946	2253984
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				502715	50803	–	166961	
			Материалы	Тенге				805395				
			Всего заработная плата	Тенге				103830				
			Местные материалы	Тенге					320916			
			Накладные расходы	Тенге				346975				
			Сметная прибыль	Тенге				298452				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				88308				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1192155				332
			Сметная заработная плата	чел.-ч					320916			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				822680				
			Материалы	Тенге				53742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего заработная плата	Тенге					232601			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				432937				
			Накладные расходы	Тенге				160495				
			Сметная прибыль	Тенге				78654				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1061829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					232601			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2253984				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
			Сметная заработная плата	Тенге					553517			
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/									
			ОКНА-УСТАНОВКА									
69	147	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых-ОК-1-288 шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	290,88	2626,24 979,39	155,13 68,87	763920 284886	45126 20033	433908	274427 83068	1121415
70	148	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых -ОК-2 -216шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	179,28	2382,24 781,39	153,11 68,04	427087 140088	27449 12198	259550	137057 45132	609276
71	149	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - ОК-3 -36шт, ОК-4 -36шт, ОК-5 -24шт, ОБП-2 -2 шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	22,92	3761,13 1246,97	155,77 67,12	86205 28581	3570 1538	54054	27107 9065	122377
			ОКНА-СТОИМОСТЬ									
72	150	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-1 - трехэлементные - по одной поворотными и 2-МЯ поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	290,88	21073,00 –	– –	6129714 –	– –	6129714	– 490377	6620091
73	151	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:-ОК-2 - двухэлементные с 1-ОЙ поворотнОЙ створками И 1-ОЙ поворотно-откиднОЙ створкОЙ ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	179,28	23047,00 –	– –	4131866 –	– –	4131866	– 330549	4462415
74	152	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-3,ОК 4,ОК-5- одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	22,92	24398,00 –	– –	559202 –	– –	559202	– 44736	603938
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
75	156	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	114	3799,63 1232,23	161,35 70,25	433158 140475	18394 8009	274289	133635 45343	612136
76	157	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	114	21258,00 –	– –	2423412 –	– –	2423412	– 193873	2617285
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14954565	94538	14265995	572226	16768933
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				594029	41778	–	1242143	
			Материалы	Тенге				14954565				
			Всего заработная плата	Тенге				1021803				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					635807			
			Накладные расходы	Тенге				13244195				
			Сметная прибыль	Тенге				572226				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1242143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16768935				662
			Сметная заработная плата	Тенге					635807			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16768935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
			Сметная заработная плата	Тенге					635807			
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ /лист 59/									
			1-Й ЭТАЖ									
			ТИП 132 - 1017,00М2 **ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ**									
77	184	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	50,85	10889,30 10095,02	794,28 341,31	553721 513332	40389 17356	–	403322 76563	1033607
78	185	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ С-40 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	51,867	15991,00 –	– –	829405 –	– –	829405	– 66352	895758
79	186	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 КОРРЕКТИРОКА РЕСУРСОВ	Пароизоляция прокладная-ПЕРГАМИН. Устройство в один слой НАСУХО *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1017	182,99 66,42	8,77 2,55	186101 67545	8923 2591	109633	64525 20050	270676
80	187	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона класса В7,5 толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1017	886,83 367,20	25,51 11,70	901908 373442	25940 11896	502526	362218 101130	1365256
81	188	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять ДО 50 мм толщины стяжки из легкого бетона *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1017	783,52 21,54	25,99 11,60	796844 21909	26432 11802	748503	31688 66283	894814
			ТИП 138 -103,84 М2 **ТУАЛЕТЫ ВАННЫЕ**									
82	191	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	3,1152	10889,30 10095,02	794,28 341,31	33922 31448	2474 1063	–	24709 4690	63321
83	192	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-40 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	3,1775	15991,00 –	– –	50811 –	– –	50811	– 4065	54876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	193	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 КОРРЕКТИРОКА РЕСУРСОВ	Пароизоляция прокладная-ПЕРГАМИН. Устройство в один слой НАСУХО *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	103,84	182,99 66,42	8,77 2,55	19002 6897	911 265	11194	6588 2047	27637
85	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	103,84	674,46 285,16	25,45 11,70	70036 29611	2643 1215	37782	28976 7921	106933
86	195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	103,84	587,72 21,15	25,99 11,60	61028 2196	2699 1205	56133	3197 5138	69363
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
			ТИП 59 - 8134,8 М2 **ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ**									
87	200	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3050,55	886,83 367,20	25,51 11,70	2705326 1120162	77809 35681	1507355	1086493 303345	4095164
88	201	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять ДО 50 мм толщины стяжки из легкого бетона *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3050,55	783,52 21,54	25,99 11,60	2390179 65716	79284 35400	2245179	95050 198818	2684046
			ТИП 62 -830,72 М2									
89	205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	311,52	674,46 285,16	25,45 11,70	210108 88832	7929 3644	113347	86927 23763	320798
90	206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	311,52	587,72 21,15	25,99 11,60	183085 6588	8096 3615	168401	9590 15414	208090
			КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
			КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - 1719,80 М2									
91	209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	645	674,46 285,16	25,45 11,70	435027 183926	16417 7544	234684	179982 49201	664209
92	210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	645	587,72 21,15	25,99 11,60	379077 13639	16764 7485	348674	19857 31915	430849
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9805580 2525241	316711 140761	6963627 --	2403122 976695	13185397
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9805580				
			Материалы	Тенге				6083411				
			Всего заработная плата	Тенге					2666003			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				880217				
			Накладные расходы	Тенге				2403121				
			Сметная прибыль	Тенге				976696				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13185397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3081
			Сметная заработная плата	Тенге					2666003			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13185397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3081
			Сметная заработная плата	Тенге					2666003			
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
93	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3715	1223,74 788,84	66,93 51,02	4546186 2930541	248644 189552	1367001	2496074 563381	7605641
94	241	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4148	476,29 354,09	4,74 2,30	1975670 1468765	19672 9551	487233	1182653 252666	3410988
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6521856 4399306	268316 199103	1854234 --	3678727 816047	11016629
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6521856				
			Материалы	Тенге				1854234				
			Всего заработная плата	Тенге					4598409			
			Накладные расходы	Тенге				3678727				
			Сметная прибыль	Тенге				816047				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11016629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
			Сметная заработная плата	Тенге					4598409			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11016629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
			Сметная заработная плата	Тенге					4598409			
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
95	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	369	999,07 698,25	141,96 64,62	368655 257652	52382 23844	58621	275867 51562	696084
96	2	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1503	1584,00 --	-- --	2380752 --	-- --	2380752	-- 190460	2571212
97	5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Краны. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	266	422,24 370,05	0,50 0,22	112317 98433	132 59	13752	96522 16707	225546
98	6	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	476	937,00 --	-- --	446012 --	-- --	446012	-- 35681	481693
99	15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	266	257,93 146,59	-- --	68609 38993	-- --	29616	38213 8546	115368
100	16	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	5555,39 1127,36	86,89 25,04	222215 45094	3476 1002	173645	45174 21391	288781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диям. 25 мм	м	214	1646,54	16,63	352359	3560	278822	69801	455933
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	69977	1249		33773	
102	26	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5842	833,56	2,39	4869659	13984	73452	4687497	10321728
			НР - 98%; СП - 8%			818,59	0,16	4782223	937		764572	
103	27	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3383	182,00	–	615706	–	615706	–	664962
			СП - 8%			–	–	–	–		49256	
104	29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	5743	560,11	61,95	3216723	355779	1475887	1172781	4740664
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	1385057	158076		351160	
105	33	2111-0403-0609 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	866,8	2504,00	–	2170467	–	2170467	–	2344105
			СП - 8%			–	–	–	–		173637	
106	40	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	10106,8	187,00	–	1889972	–	1889972	–	2041169
			СП - 8%			–	–	–	–		151198	
			Фитинги и крепления									
107	44	2302-0502-1902 РСНБ РК 2015	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	2217	834,00	–	1848978	–	1848978	–	1996896
			СП - 8%			–	–	–	–		147918	
108	45	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	813	1754,00	–	1426002	–	1426002	–	1540082
			СП - 8%			–	–	–	–		114080	
109	46	2302-0501-0603 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2217	1170,00	–	2593890	–	2593890	–	2801401
			СП - 8%			–	–	–	–		207511	
110	47	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	32	2055,00	–	65760	–	65760	–	71021
			СП - 8%			–	–	–	–		5261	
111	48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	163	542,00	–	88346	–	88346	–	95414
			СП - 8%			–	–	–	–		7068	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22736422	429311	15629680	6385855	31452059
								6677430	185166	–	2329781	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7277162				
			Материалы	Тенге				1475888				
			Всего заработная плата	Тенге					1543133			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4060439				
			Накладные расходы	Тенге				1172781				
			Сметная прибыль	Тенге				675995				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9125938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1355
			Сметная заработная плата	Тенге					1543133			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				15459260				
			Материалы	Тенге				627908				
			Всего заработная плата	Тенге					5319463			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9465446				
			Сдача и испытание	Тенге				10166				
			Накладные расходы	Тенге				5213074				
			Сметная прибыль	Тенге				1653787				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22326121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4829
			Сметная заработная плата	Тенге					5319463			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31452059				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6184
			Сметная заработная плата	Тенге					6862596			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт									
112	143	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок на 2 отвода	1шт	72	8085,19	196,18	582133	14125	7888	552803	1225731
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	560120	3965		90795	
113	144	2305-1313-0202 РСНБ РК 2015	ГРЕБЕНКА НА 3 ОТВОДА OVENTROP	шт.	36	7015,00	–	252540	–	252540	–	272743
			СП - 8%			–	–	–	–		20203	
114	145	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок навесный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	3752,61	66,58	135094	2397	59833	53033	203177
			НР - 72%; СП - 8%			2024,00	22,02	72864	793		15050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				969767	16522	320261	605836	1701651
								632984	4757	–	126048	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				135094				
			Материалы	Тенге				59833				
			Всего заработная плата	Тенге					73657			
			Накладные расходы	Тенге				53033				
			Сметная прибыль	Тенге				15050				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				203177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					73657			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				834673				
			Материалы	Тенге				7888				
			Всего заработная плата	Тенге					564085			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252540				
			Сдача и испытание	Тенге				16726				
			Накладные расходы	Тенге				552803				
			Сметная прибыль	Тенге				110998				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1498475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					564085			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1701652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					637741			
			РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой узел (для 1-но комнатных квартир) - 144 шт									
115	157	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок на 2 отвода** *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	144	8085,19 / 7779,45	196,18 / 55,06	1164267 / 1120240	28251 / 7929	15776	1105606 / 181590	2451463
116	158	2305-1313-0201 РСНБ РК 2015	**ГРЕБЕНКА НА 2 ОТВОДА OVENTROP** *СП - 8%*	шт.	144	4680,00 / –	– / –	673920 / –	– / –	673920	– / 53914	727834
117	159	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	44	3752,61 / 2024,00	66,58 / 22,02	165115 / 89056	2930 / 969	73129	64818 / 18395	248327
118	160	2305-1313-0311 РСНБ РК 2015	**Шкаф монтажный, высота от 720 мм до 810 мм, длина до 830 мм, глубина от 110 мм до 180 мм, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	144	48831,00 / –	– / –	7031664 / –	– / –	7031664	– / 562533	7594197
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9034966	31180	7794489	1170424	11021821
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1209296	8898	–	816432	
			Материалы	Тенге				165115				
			Всего заработная плата	Тенге				73129	90025			
			Накладные расходы	Тенге				64818				
			Сметная прибыль	Тенге				18395				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					90025			89
			Сметная заработная плата	Тенге				8869851				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				15776				
			Материалы	Тенге					1128169			
			Всего заработная плата	Тенге				7705584				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33451				
			Сдача и испытание	Тенге				1105606				
			Накладные расходы	Тенге				798037				
			Сметная прибыль	Тенге				10773494				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								1023
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1128169			
			Сметная заработная плата	Тенге				11021821				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1112
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1218194			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			монтажные работы									
119	11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2900	329,35 / 170,56	2,41 / 0,80	955121 / 494624	6991 / 2326	453506	357804 / 105034	1417959
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на									
120	34	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	72	28080,00 / –	– / –	2021760 / –	– / –	2021760	– / 161741	2183501
121	44	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	2,3562	951396,00 / –	– / –	2241679 / –	– / –	2241679	– / 179334	2421014
122	45	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	1,3413	593511,00 / –	– / –	796076 / –	– / –	796076	– / 63686	859762
123	47	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	1,45	242447,00 / –	– / –	351548 / –	– / –	351548	– / 28124	379672
124	48	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	1,45	143191,00 / –	– / –	207627 / –	– / –	207627	– / 16610	224237
125	52	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	581,4	170,00 / –	– / –	98838 / –	– / –	98838	– / 7907	106745
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6672650	6991	6171034	357804	7592890
			Стоимость монтажных работ	Тенге				494624	2326	–	562436	
			Материалы	Тенге				6672650				
			Всего заработная плата	Тенге				453506				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					496950			
			Накладные расходы	Тенге				5717529				
			Сметная прибыль	Тенге				357804				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				562436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7592890				466
			Сметная заработная плата	Тенге					496950			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7592890				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					496950			466
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				118258744	5636278	86092261	25087412	154813846
			Стоимость монтажных работ	Тенге				26530198	1485685	–	11467688	
			Материалы	Тенге				6972859				
			Всего заработная плата	Тенге				586469				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					660631			
			Накладные расходы	Тенге				5717529				
			Сметная прибыль	Тенге				475654				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				595881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8044394				627
			Сметная заработная плата	Тенге					660631			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				85160520				
			Материалы	Тенге				22649504				
			Всего заработная плата	Тенге					19998625			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25676520				
			Местные материалы	Тенге				12897002				
			Накладные расходы	Тенге				17502288				
			Сметная прибыль	Тенге				8213025				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110875833				20618
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19998625			
			Сметная заработная плата	Тенге				961581				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57166				
			Материалы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					344909			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432937				
			Накладные расходы	Тенге				237987				
			Сметная прибыль	Тенге				95965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1295534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
			Сметная заработная плата	Тенге					344909			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25163785				
		Материалы		Тенге				651573				
		Всего заработная плата		Тенге					7011717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17423570				
		Сдача и испытание		Тенге				60343				
			Накладные расходы	Тенге				6871483				
			Сметная прибыль	Тенге				2562821				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34598089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6364
			Сметная заработная плата	Тенге					7011717			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				154813850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27920
			Сметная заработная плата	Тенге					28015882			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**1 393 324,65**				
			Итого:	**Тенге**				**156 207 174,65**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**2 389 969,77**				
			Итого	**Тенге**				**158 597 144,42**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**3 171 942,89**				
			Итого					**161 769 087,31**				
			Итого в ценах 2018г.	**Тенге**				**151 785 714,29**				
			НДС 12%	**Тенге**				**18 214 285,71**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**170 000 000,00**				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ /_____/

Технадзор: **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
"19" 06 2020

Директор : **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**

Авторский надзор : **ТОО "Газпромпроект"** _____ /_____/

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 267 469 643,07	772 227 843,15			
2. в т.ч. За июль месяц	178 385 843,15	178 385 843,15			
3. НДС 12% в том числе		19 112 768,91			
4. Итого за июль месяц		178 385 843,15			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**178 385 843,15**			

Сумма прописью к оплате: **Сто семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок три тенге 15 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №14

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮЛЬ 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			стены тех.этаж и парапетов примечание /лист 6, 10/									
1	5	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М75 на растворе М100,при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	191,2122	12460,44	2136,01	2382588	408431	801191	1163300	3829559
			НР - 93%; СП - 8%			6134,37	407,37	1172966	77894		283671	
2	6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	40,15456	50135,00	--	2013149	--	2013149	--	2174201
			СП - 8%			--	--	--	--		161052	
3	7	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	33,46214	58864,00	--	1969715	--	1969715	--	2127293
			СП - 8%			--	--	--	--		157577	
4	8	1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	188,822	10467,72	3001,96	1976536	566836	526950	921495	3129873
			НР - 93%; СП - 8%			4675,04	572,52	882750	108104		231842	
5	9	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	30,21152	58864,00	--	1778371	--	1778371	--	1920641
			СП - 8%			--	--	--	--		142270	
6	10	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	103,8521	19922,00	--	2068942	--	2068942	--	2234457
			СП - 8%			--	--	--	--		165515	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /ЛИСТ 65/									
7	21	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /деталь Д1/	т металлических изделий	0,3984	487858,49	3895,39	194363	1552	177920	14289	225344
			НР - 93%; СП - 8%			37376,10	1189,08	14891	474		16692	
			утепление колонн и ригеля /лист 42/									
8	22	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными (пенополистрольными)плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	320,1	707,92	10,66	226606	3411	--	170780	429178
			НР - 76%; СП - 8%			697,27	4,73	223195	1515		31791	
9	23	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	32,9703	27160,00	--	895473	--	895473	--	967111
			СП - 8%			--	--	--	--		71638	
10	24	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	480,5	73,00	--	35077	--	35077	--	37883
			СП - 8%			--	--	--	--		2806	
			утепление плит перекрытия /лист 42/									
11	25	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	14,4	10889,30	794,28	156806	11438	--	114215	292703
			НР - 76%; СП - 8%			10095,02	341,31	145368	4915		21682	
12	26	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,688	27160,00	--	398926	--	398926	--	430840
			СП - 8%			--	--	--	--		31914	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14096551	991668	10665714	2384079	17799083
								2439171	192903	--	1318450	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14096551				
			Материалы	Тенге				1506060				
			Всего заработная плата	Тенге					2632074			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1329476				
			Местные материалы	Тенге				7830177				
			Накладные расходы	Тенге				2384080				
			Сметная прибыль	Тенге				1318450				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17799081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2675
			Сметная заработная плата	Тенге					2632074			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17799081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2675
			Сметная заработная плата	Тенге					2632074			
			РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /лист 11,62,63/									
			МОБ 30 (на спаренных балконах и одиночных) - 216 ШТ									
13	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,3596	63233,37	23706,65	275672	103352	38012	113521	420329
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	134308	30215		31135	
14	136	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9064	210712,00	--	612413	--	612413	--	661406
			СП - 8%			--	--	--	--		48993	
			МОБ 15 - 72 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,44496	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	28136 13708	10549 3084	3879	11586 3178	42901
16	139	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,292	210712,00 --	-- --	61528 --	-- --	61528	-- 4922	66450
			МОБ 10 - 216 ШТ									
17	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,35972	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	85980 41889	32234 9424	11857	35406 9711	131097
18	142	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,9066	210712,00 --	-- --	191031 --	-- --	191031	-- 15283	206314
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ БАЛКОНАМИ - 144 ШТ ЛИСТ АС10, ПРИМЕЧАНИЕ П.10									
19	144	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57,9344	2153,75 1317,03	240,00 46,46	124776 76301	13904 2692	34571	73464 15859	214099
20	145	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	116,0488	241,12 241,12	-- --	27982 27982	-- --	--	26023 4320	58325
21	146	2103-0102-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 *СП - 8%*	1000 шт.	2,15496	53678,00 --	-- --	115674 --	-- --	115674	-- 9254	124928
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1523193 294188	160038 45415	11734679 --	2644079 1461105	19724932
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				268432				
			Материалы	Тенге				34571				
			Всего заработная плата	Тенге					106975			
			Местные материалы	Тенге				115674				
			Накладные расходы	Тенге				99486				
			Сметная прибыль	Тенге				29433				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				397352				111
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					106975			
			Сметная заработная плата	Тенге				1254761				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53748				
			Материалы	Тенге					232629			
			Всего заработная плата	Тенге				864973				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				160514				
			Накладные расходы	Тенге				113222				
			Сметная прибыль	Тенге				1528497				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								210
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					232629			
			Сметная заработная плата	Тенге				1925848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								321
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					339603			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/									
			ОКНА-УСТАНОВКА									
22	147	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых-ОК-1-288 шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	290,88	2626,24 979,39	155,13 68,87	763920 284886	45126 20033	433908	274427 83068	1121415
23	148	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых -ОК-2 -216шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	179,28	2382,24 781,39	153,11 68,04	427087 140088	27449 12198	259550	137057 45132	609276
24	149	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - ОК-3 -36шт, ОК-4 -36шт, ОК-5 -24шт, ОБП-2 -2 шт *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	25,68	3761,13 1246,97	155,77 67,12	96586 32022	4000 1724	60564	30371 10157	137114
			ОКНА-СТОИМОСТЬ									
25	150	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-1 - трехэлементные - по одной поворотными и 2-МЯ поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	290,88	21073,00 --	-- --	6129714 --	-- --	6129714	-- 490377	6620091
26	151	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:-ОК-2 - двухэлементные с 1-ОЙ поворотнОЙ створками И 1-ОЙ поворотно-откиднОЙ створкОЙ ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	179,28	23047,00 --	-- --	4131866 --	-- --	4131866	-- 330549	4462415
27	152	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-3,ОК 4,ОК-5- одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	25,68	24398,00 --	-- --	626541 --	-- --	626541	-- 50123	676664
28	154	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных ШИРИНОЙ до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	1145,28	1011,66 195,16	4,48 2,02	1158634 223513	5126 2313	929995	203243 108950	1470827
29	155	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	1145,28	1151,00 --	-- --	1318217 --	-- --	1318217	-- 105457	1423675
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
30	156	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	135,3504	3799,63 1232,23	161,35 70,25	514281 166783	21838 9509	325660	158663 53836	726780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	157	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	135,3504	21258,00	--	2877279	--	2877279	--	3107461
			СП - 8%			--	--	--	--		230182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18044126	103539	17093294	803761	20355718
								847292	45777	--	1507831	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18044126				
			Материалы	Тенге				2009678				
			Всего заработная плата	Тенге					893069			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15083617				
			Накладные расходы	Тенге				803762				
			Сметная прибыль	Тенге				1507831				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20355718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
			Сметная заработная плата	Тенге					893069			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				20355718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
			Сметная заработная плата	Тенге					893069			
			РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ - ДВЕРИ /ЛИСТ 60/									
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
32	176	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	288	1469,46	69,71	423206	20077	134321	249298	726304
			НР - 90%; СП - 8%			933,36	28,44	268808	8190		53800	
33	177	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ВХОДНЫЕ В КВАРТИРУ марки ДСВ	м2	412,776	48899,00	--	20184334	--	20184334	--	21799080
			СП - 8%			--	--	--	--		1614747	
34	178	2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	216	765,00	--	165240	--	165240	--	178459
			СП - 8%			--	--	--	--		13219	
35	180	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	506,52	11456,00	--	5802693	--	5802693	--	6266909
			СП - 8%			--	--	--	--		464215	
36	181	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	476,28	12102,00	--	5763941	--	5763941	--	6225056
			СП - 8%			--	--	--	--		461115	
37	182	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	483,84	12349,00	--	5974940	--	5974940	--	6452935
			СП - 8%			--	--	--	--		477995	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				38314353	20077	38025469	249298	41648743
								268808	8190	--	3085091	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17964779				
			Материалы	Тенге				134320				
			Всего заработная плата	Тенге					276998			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17541574				
			Накладные расходы	Тенге				249298				
			Сметная прибыль	Тенге				1457126				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19671204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					276998			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20349574				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20349574				
			Сметная прибыль	Тенге				1627966				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21977540				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41648743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					276998			
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ /лист 59/									
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
			ТИП 59 - 8134,8 М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
38	200	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм	м2	3050,55	886,83	25,51	2705326	77809	1507355	1086493	4095164
			НР - 94%; СП - 8%			367,20	11,70	1120162	35681		303345	
39	201	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять ДО 50 мм толщины стяжки из легкого бетона	м2	3050,55	783,52	25,99	2390179	79284	2245179	95050	2684046
			НР - 94%; СП - 8%			21,54	11,60	65716	35400		198818	
			ТИП 62 -830,72 М2 ТУАЛЕТЫ ВАННЫЕ									
40	205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	311,52	674,46	25,45	210108	7929	113347	86927	320798
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	88832	3644		23763	
41	206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ	м2	311,52	587,72	25,99	183085	8096	168401	9590	208090
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	6588	3615		15414	
42	207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	389,4	3087,67	67,16	1202339	26152	754490	406728	1737793
			НР - 94%; СП - 8%			1082,94	28,23	421697	10993		128725	
43	208	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на клее из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м	909	527,29	1,49	479307	1352	245411	219156	754340
			НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	232544	600		55877	
			КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
			КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - 1719,80 М2									
44	209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	645	674,46	25,45	435027	16417	234684	179982	664209
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	183926	7544		49201	
45	210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ	м2	645	587,72	25,99	379077	16764	348674	19857	430849
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	13639	7485		31915	
			БАЛКОНЫ									
			стяжка из цементно-песчаного раствора- 913,7 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	609	674,46	25,45	410746	15501	221585	169936	627137
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	173660	7123		46455	
47	214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ	м2	609	587,72	25,99	357919	15828	329213	18749	406801
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	12878	7067		30133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8753112	265131	6168339	2292468	11929227
								2319642	119153	--	883646	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8753112				
			Материалы	Тенге				6168339				
			Всего заработная плата	Тенге					2438795			
			Накладные расходы	Тенге				2292468				
			Сметная прибыль	Тенге				883646				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11929226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2836
			Сметная заработная плата	Тенге					2438795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11929226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2836
			Сметная заработная плата	Тенге					2438795			

РАЗДЕЛ 13, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/

ПОТОЛОК

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ,

48	234	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2362	581,93	5,69	1374519	13442	323687	835133	2386424
			НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	1037390	6526		176772	
49	235	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2362	724,13	4,34	1710388	10261	549691	924025	2845166
			НР - 80%; СП - 8%			487,06	1,95	1150436	4596		210753	

СТЕНЫ

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ

50	242	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5600	605,16	4,10	3388891	22940	1195055	1744941	5544539
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	2170896	10280		410707	
51	243	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1068	4327,35	20,88	4621612	22301	2927250	1350756	6450157
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	1672061	16384		477789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11095410	68944	4995683	4854855	17226286
								6030783	37786	--	1276021	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11095410				
			Материалы	Тенге				4995682				
			Всего заработная плата	Тенге					6068569			
			Накладные расходы	Тенге				4854855				
			Сметная прибыль	Тенге				1276021				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17226286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6066
			Сметная заработная плата	Тенге					6068569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				17226286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6066
			Сметная заработная плата	Тенге					6068569			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Отопление

52	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	185	999,07	141,96	184827	26262	29390	138307	348985
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	129175	11954		25851	
53	5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Краны. Установка на резьбовом соединении	шт.	133	422,24	0,50	56159	66	6877	48261	112773
			НР - 98%; СП - 8%			370,05	0,22	49216	29		8354	
54	8	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	56625,00	--	453000	--	453000	--	489240
			СП - 8%			--	--	--	--		36240	
55	9	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	19718,00	--	157744	--	157744	--	170364
			СП - 8%			--	--	--	--		12620	
56	16	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка	м трубопровода	50	5555,39	86,89	277769	4345	217056	56468	360976
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	56368	1252		26739	
57	22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	200	1895,73	16,63	379146	3327	310420	65235	479932
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	65399	1167		35551	
58	23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	107	1646,54	16,63	176179	1780	139410	34901	227966
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	34989	624		16886	
59	30	2111-0403-0601 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	244,42	1535,00	--	375185	--	375185	--	405199
			СП - 8%			--	--	--	--		30015	
60	31	2111-0403-0605 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	581,02	1911,00	--	1110329	--	1110329	--	1199156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		88826	
61	32	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	470,8	2146,00	--	1010337	--	1010337	--	1091164
			СП - 8%			--	--	--	--		80827	
62	34	2111-0403-0610 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	2773,00	--	67107	--	67107	--	72475
			СП - 8%			--	--	--	--		5369	
63	35	2111-0403-0612 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	3420,00	--	120384	--	120384	--	130015
			СП - 8%			--	--	--	--		9631	
64	36	2111-0403-0616 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	116,05	4184,00	--	485553	--	485553	--	524397
			СП - 8%			--	--	--	--		38844	
65	37	2111-0403-0618 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	4592,00	--	242458	--	242458	--	261854
			СП - 8%			--	--	--	--		19397	
66	38	2111-0403-0623 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	9173,00	--	80722	--	80722	--	87180
			СП - 8%			--	--	--	--		6458	
67	39	2111-0403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 1159 мм ГОСТ 16381-77	м	115,5	34528,00	--	3987984	--	3987984	--	4307023
			СП - 8%			--	--	--	--		319039	
68	43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы футляров из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	32,8	1811,60	36,32	59420	1191	37878	20330	86130
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	20351	394		6380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9224304	36970	8831834	363502	10354829
								355499	15420	--	767027	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7480059				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7480059				
			Сметная прибыль	Тенге				598405				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8078463				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1744245				
			Материалы	Тенге				741032				
			Всего заработная плата	Тенге					370920			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				610744				
			Сдача и испытание	Тенге				4527				
			Накладные расходы	Тенге				363501				
			Сметная прибыль	Тенге				168620				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2276366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
			Сметная заработная плата	Тенге					370920			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10354829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
			Сметная заработная плата	Тенге					370920			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт									
69	139	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	56625,00	--	4077000	--	4077000	--	4403160
			СП - 8%			--	--	--	--		326160	
70	140	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	72	19718,00	--	1419696	--	1419696	--	1533272
			СП - 8%			--	--	--	--		113576	
71	143	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок на 2 отвода	1шт	40	8085,19	196,18	323407	7847	4382	307113	680962
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	311178	2203		50442	
72	144	2305-1313-0202 РСНБ РК 2015	ГРЕБЕНКА НА 3 ОТВОДА OVENTROP	шт.	36	7015,00	--	252540	--	252540	--	272743
			СП - 8%			--	--	--	--		20203	
73	145	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3752,61	66,58	75052	1332	33240	29463	112876
			НР - 72%; СП - 8%			2024,00	22,02	40480	440		8361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6147696	9179	5786858	336576	7003013
								351658	2643	--	518742	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				75052				
			Материалы	Тенге				33241				
			Всего заработная плата	Тенге					40920			
			Накладные расходы	Тенге				29463				
			Сметная прибыль	Тенге				8361				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				112876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
			Сметная заработная плата	Тенге					40920			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6072643				
			Материалы	Тенге				4382				
			Всего заработная плата	Тенге					313380			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5749236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сдача и испытание		Тенге				9292				
			Накладные расходы	Тенге				307113				
			Сметная прибыль	Тенге				510381				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6890137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					313380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7003013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
			Сметная заработная плата	Тенге					354301			
		РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой узел (для 1-но комнатных квартир) - 144 шт										
74	153	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	144	56625,00	--	8154000	--	8154000	--	8806320
			СП - 8%			--	--	--	--		652320	
75	154	2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	144	19718,00	--	2839392	--	2839392	--	3066543
			СП - 8%			--	--	--	--		227151	
76	157	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок на 2 отвода**	1шт	70	8085,19	196,18	565963	13733	7669	537447	1191683
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	544561	3854		88273	
77	158	2305-1313-0201 РСНБ РК 2015	**ГРЕБЕНКА НА 2 ОТВОДА OVENTROP**	шт.	70	4680,00	--	327600	--	327600	--	353808
			СП - 8%			--	--	--	--		26208	
78	159	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	57	3752,61	66,58	213899	3795	94736	83969	321697
			НР - 72%; СП - 8%			2024,00	22,02	115368	1255		23829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				12100854	17528	11423397	621416	13740051
								659929	5110	--	1017781	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				213899				
		Материалы		Тенге				94736				
		Всего заработная плата		Тенге					116623			
			Накладные расходы	Тенге				83969				
			Сметная прибыль	Тенге				23829				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				321697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					116623			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				11886955				
		Материалы		Тенге				7669				
		Всего заработная плата		Тенге					548416			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11320992				
		Сдача и испытание		Тенге				16261				
			Накладные расходы	Тенге				537447				
			Сметная прибыль	Тенге				993952				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13418355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
			Сметная заработная плата	Тенге					548416			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13740052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
			Сметная заработная плата	Тенге					665039			
		ВОДОПРОВОД										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйствено-питьевой водопровод										
		Квартирный водомерный узел х/воды - 216-комплектов										
79	6	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24	2699,00	--	64776	--	64776	--	69958
			СП - 8%			--	--	--	--		5182	
		внутриквартирные										
80	22	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм**	м	273	2372,37	484,15	647656	132172	3740	535301	1277593
			НР - 98%; СП - 8%			1874,52	126,31	511744	34481		94637	
81	23	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	14	1783,56	298,47	24970	4179	148	21303	49975
			НР - 98%; СП - 8%			1474,47	78,23	20643	1095		3702	
82	24	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	м	27	1385,58	174,69	37411	4717	290	32978	76020
			НР - 98%; СП - 8%			1200,15	46,18	32404	1247		5631	
83	39	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	127,6	324,00	--	41342	--	41342	--	44650
			СП - 8%			--	--	--	--		3307	
84	40	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	73,7	468,00	--	34492	--	34492	--	37251
			СП - 8%			--	--	--	--		2759	
85	41	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	55	567,00	--	31185	--	31185	--	33680
			СП - 8%			--	--	--	--		2495	
86	42	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	60,5	825,00	--	49913	--	49913	--	53906
			СП - 8%			--	--	--	--		3993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				931744	141067	225886	589582	1643033
								564791	36823	--	121706	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				156932				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156932				
			Сметная прибыль	Тенге				12555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				774813				
			Материалы	Тенге				4179				
			Всего заработная плата	Тенге					601614			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64776				
			Накладные расходы	Тенге				589582				
			Сметная прибыль	Тенге				109152				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1473546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					601614			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1643032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					601614			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей и циркуляционной воды (Т3,Т4)									
			Квартирный водомерный узел г/воды - 216-комплектов									
			Трубопроводы									
87	89	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	232	1836,09	215,73	425972	50049	4677	376886	867086
			НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	371246	13331		64229	
88	95	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	250,83	273,00	--	68477	--	68477	--	73955
			СП - 8%			--	--	--	--		5478	
89	105	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	468,00	--	37066	--	37066	--	40031
			СП - 8%			--	--	--	--		2965	
90	106	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	567,00	--	28067	--	28067	--	30312
			СП - 8%			--	--	--	--		2245	
91	110	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	44	7028,65	25,04	309260	1102	278607	29435	365791
			НР - 98%; СП - 8%			671,61	11,01	29551	484		27096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				868841	51150	416894	406321	1377175
								400797	13815	--	102013	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				65132				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65132				
			Сметная прибыль	Тенге				5211				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70343				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				803709				
			Материалы	Тенге				283285				
			Всего заработная плата	Тенге					414612			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68477				
			Накладные расходы	Тенге				406320				
			Сметная прибыль	Тенге				96802				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1306831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
			Сметная заработная плата	Тенге					414612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1377174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
			Сметная заработная плата	Тенге					414612			
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация									
			хозяйственно-бытовая канализация (К1)									
92	1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	173	671,44	1,26	116159	218	461	113234	247745
			НР - 98%; СП - 8%			667,51	0,38	115480	65		18351	
93	6	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	45,808	1752,00	--	80256	--	80256	--	86676
			СП - 8%			--	--	--	--		6420	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196415	218	80717	113234	334421
								115480	65	--	24771	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				196415				
			Материалы	Тенге				462				
			Всего заработная плата	Тенге					115545			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80256				
			Накладные расходы	Тенге				113234				
			Сметная прибыль	Тенге				24772				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				334421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					115545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				334421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					115545			
			РАЗДЕЛ 2. дождевая канализация									
94	29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	256	649,79	3,10	166347	793	1694	160800	353319
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	163860	221		26172	
95	30	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	255,488	1077,00	--	275161	--	275161	--	297173
			СП - 8%			--	--	--	--		22013	
96	31	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	4	3653,00	--	14612	--	14612	--	15781
			СП - 8%			--	--	--	--		1169	
			прочистка ф100 мм - 4 шт									
97	32	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	шт	4	1801,11	1182,78	7204	4731	--	3666	11740
			НР - 99%; СП - 8%			618,33	307,45	2473	1230		870	
98	33	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ,косой, DN 110x110x110	шт.	4	3507,00	--	14028	--	14028	--	15150
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
99	34	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая DN 110	шт.	4	1464,00	--	5856	--	5856	--	6324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
100	36	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	132	1400,00	--	184800	--	184800	--	199584
			СП - 8%			--	--	--	--		14784	
101	37	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11	291,00	--	3201	--	3201	--	3457
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
102	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	542,00	--	13008	--	13008	--	14049
			СП - 8%			--	--	--	--		1041	
103	39	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2207,00	--	26484	--	26484	--	28603
			СП - 8%			--	--	--	--		2119	
104	40	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	3507,00	--	56112	--	56112	--	60601
			СП - 8%			--	--	--	--		4489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**766813**	**5524**	**594956**	**164466**	**1005781**
								166334	**1451**	**--**	**74503**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				195205				
			Всего заработная плата	Тенге					3703			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				188001				
			Накладные расходы	Тенге				3666				
			Сметная прибыль	Тенге				15910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					3703			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				571608				
			Материалы	Тенге				1694				
			Всего заработная плата	Тенге					164082			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				405261				
			Накладные расходы	Тенге				160800				
			Сметная прибыль	Тенге				58593				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				791000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					164082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1005782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					167785			
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			монтажные работы									
105	11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	329,35	2,41	1317409	9643	625526	493522	1955806
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	682240	3208		144874	
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на монтаж оборудования									
106	47	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2	242447,00	--	484894	--	484894	--	523686
			СП - 8%			--	--	--	--		38792	
107	48	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2	143191,00	--	286382	--	286382	--	309293
			СП - 8%			--	--	--	--		22911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2088685**	**9643**	**1396802**	**493522**	**2788785**
								682240	**3208**	**--**	**206577**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2088685				
			Материалы	Тенге				625526				
			Всего заработная плата	Тенге					685448			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				771276				
			Накладные расходы	Тенге				493522				
			Сметная прибыль	Тенге				206577				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2788784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
			Сметная заработная плата	Тенге					685448			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2788784				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
			Сметная заработная плата	Тенге					685448			
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ									
			МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ									
108	4	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	6583118,00	--	13166236	--		--	13166236
						--	--	--	--	13166236	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				13166236	--	--	--	13166236
								--	--	13166236	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				13166236				
			Заготов.складские расходы	Тенге				157995				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13324231				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13324231				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				137318332	1880677	106774808	13933080	162298230
								15496612	527759	13166236	11046814	
			Стоимость оборудования	Тенге				13166236				
			Заготов.складские расходы	Тенге				157995				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				13324231				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2377636				
			Материалы	Тенге				753502				
			Всего заработная плата	Тенге					842991			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				771276				
			Накладные расходы	Тенге				606954				
			Сметная прибыль	Тенге				238767				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3223357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
			Сметная заработная плата	Тенге					842991			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				78119738				
			Материалы	Тенге				14848650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					12420183			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41844790				
		Местные материалы		Тенге				7945851				
			Накладные расходы	Тенге				10687615				
			Сметная прибыль	Тенге				7104588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95911941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12919
			Сметная заработная плата	Тенге					12420183			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21604335				
		Материалы		Тенге				53748				
		Всего заработная плата		Тенге					232629			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21214546				
			Накладные расходы	Тенге				160514				
			Сметная прибыль	Тенге				1741188				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23506036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					232629			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				22050388				
		Материалы		Тенге				1042702				
		Всего заработная плата		Тенге					2528569			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18299741				
		Сдача и испытание		Тенге				30080				
			Накладные расходы	Тенге				2477998				
			Сметная прибыль	Тенге				1962271				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26490656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2264
			Сметная заработная плата	Тенге					2528569			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				162456221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16192
			Сметная заработная плата	Тенге					16024371			
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**1 462 105,99**				
			Итого:	**Тенге**				**163 918 326,99**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**2 507 950,40**				
			Итого	**Тенге**				**166 426 277,39**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**3 328 525,55**				
			Итого	**Тенге**				**169 754 802,94**				
			Итого со скидкой:	**Тенге**				**159 273 074,24**				
			НДС 12%	**Тенге**				**19 112 768,91**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**178 385 843,15**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ / _____ /

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ / _____ "___" 20

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.

Директор : ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ / _____ /