Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
И!1К	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 447 512 682,69	952 270 882,77			
2. в т.ч. За август месяц	180 043 039,62	180 043 039,62			
3. НДС 12% в том числе		19 290 325,67			
4. Итого за август месяц		180 043 039,62			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**180 043 039,62**			

Сумма прописью к оплате: **Сто восемьдесят миллионов сорок три тысячи тридцать девять тенге 62 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
И.о. директора:

Селькин Д.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №15

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)									
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ									
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-12 - 4 шт									
1	417	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,36	56507,47	5417,00	76850	7367	52851	16452	100766
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	16632	1447		7464	
			КАРКАС									
2	418	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1492	16641,34	1231,06	2483	184	43	2095	4945
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2256	47		366	
3	419	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11936	193995,00	–	23155	–	23155	–	25008
			СП - 8%			–	–	–	–		1852	
4	420	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02984	203889,00	–	6084	–	6084	–	6571
			СП - 8%			–	–	–	–		487	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-13 - 4 шт									
5	421	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,52	56507,47	5417,00	85891	8234	59068	18388	112621
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	18589	1618		8342	
			КАРКАС									
6	422	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15516	16641,34	1231,06	2582	191	45	2179	5142
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	2346	49		381	
7	423	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1216	193995,00	–	23590	–	23590	–	25477
			СП - 8%			–	–	–	–		1887	
8	424	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03356	203889,00	–	6843	–	6843	–	7390
			СП - 8%			–	–	–	–		547	
			РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-14 - 2 шт									
9	425	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,22	56507,47	5417,00	181954	17443	125133	38953	238579
			НР - 91%; СП - 8%			12229,28	1064,21	39378	3427		17673	
			КАРКАС									
10	426	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26638	16641,34	1231,06	4433	328	78	3741	8828
			НР - 91%; СП - 8%			15119,28	314,40	4027	84		654	
11	427	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20766	193995,00	–	40285	–	40285	–	43508
			СП - 8%			–	–	–	–		3223	
12	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05872	203889,00	–	11972	–	11972	–	12930
			СП - 8%			–	–	–	–		958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				466122	33746	349147	81808	591765
								83228	6671	–	43834	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				466122				
			Материалы	Тенге				9552				
			Всего заработная плата	Тенге					89899			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111929				
			Местные материалы	Тенге				227668				
			Накладные расходы	Тенге				81808				
			Сметная прибыль	Тенге				43834				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				591765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					89899			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				591765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					89899			
			РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ низ НА ОТМ. +29,200									
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ Пм5-1 -4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	591	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,6	55506,96 7568,34	1746,61 347,61	976922 133203	30740 6118	812979	126782 88296	1192001
			СЕТКА Сп29 -4шт									
14	592	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,30696	213434,00 –	– –	65516 –	– –	65516	– 5241	70757
			СЕТКА Сп34 -1шт									
15	593	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,54776	213434,00 –	– –	116911 –	– –	116911	– 9353	126263
			СЕТКА Сп35 -1шт									
16	594	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,85564	213434,00 –	– –	182623 –	– –	182623	– 14610	197232
			детали									
17	595	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,24152	202055,00 –	– –	48800 –	– –	48800	– 3904	52704
18	596	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2868	203889,00 –	– –	58475 –	– –	58475	– 4678	63153
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1449247 133203	30740 6118	1285304 –	126782 126082	1702110
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1449247				
			Материалы	Тенге				812979				
			Всего заработная плата	Тенге					139321			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				472325				
			Накладные расходы	Тенге				126782				
			Сметная прибыль	Тенге				126082				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1702111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					139321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1702111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					139321			
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)									
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
			Световой приямок - 2 шт /лист 7									
19	29	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	2126,30 639,28	1046,54 365,98	8505 2557	4186 1464	1762	4745 1060	14310
20	30	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ *СП - 8%*	м3	1,06	34098,00 –	– –	36144 –	– –	36144	– 2892	39035
21	31	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	Надбавка при изменение марки бетона по водонепроницаемости за каждые 2 кг/см2 давления воды до 6 Цена:25336,41.2%+25336,41.1,5% *СП - 8%*	м3	1,06	886,77 –	– –	940 –	– –	940	– 75	1015
22	32	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе *СП - 8%*	м3	1,06	270,00 –	– –	286 –	– –	286	– 23	309
23	33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка ПЛИТ ПТ8-13.13 масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	422,15 141,64	242,31 47,34	844 283	485 95	76	446 103	1394
24	34	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты ПТ8-13.13, из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,26	53724,78 –	– –	13968 –	– –	13968	– 1117	15086
25	35	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков бетон В15 F75 на сульфатостойком цементе *НР - 99%; СП - 8%*	м3	2,14	35394,32 3542,20	80,12 28,48	75744 7580	171 61	67993	7565 6665	89973
26	36	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка опорных скоб приямка *НР - 76%; СП - 8%*	шт	6	542,90 542,90	– –	3257 3257	– –	–	2476 459	6192
27	37	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы опорная - 3 шт *СП - 8%*	кг	4,92	349,00 –	– –	1717 –	– –	1717	– 137	1854
28	38	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий пола приямка толщиной 30 мм бетон В15 F75 на сульфатостойком цементе *НР - 94%; СП - 8%*	м2	2,16	1254,19 289,16	86,53 29,77	2709 625	187 64	1897	648 269	3625
29	39	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	6	332,45 33,32	7,45 3,50	1995 200	45 21	1750	208 176	2379
30	40	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ТРУБА стальная электросварная диам. 50 мм-2шт по 1,7 м *НР - 98%; СП - 8%*	м	6,8	1819,08 620,47	36,32 12,00	12370 4219	247 82	7904	4215 1327	17911
31	41	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0354	524199,73 41284,80	8443,77 2741,49	18557 1461	299 97	16797	1449 1600	21607
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				177036 20183	5620 1884	151234 –	21752 15903	214690
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				164667				
			Материалы	Тенге				90274				
			Всего заработная плата	Тенге					17766			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1717				
			Местные материалы	Тенге				51339				
			Накладные расходы	Тенге				17536				
			Сметная прибыль	Тенге				14576				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					17766			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				12370				
			Материалы	Тенге				7904				
			Всего заработная плата	Тенге					4301			
			Накладные расходы	Тенге				4215				
			Сметная прибыль	Тенге				1327				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4301			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					22067			

РАЗДЕЛ 4. КРЫША И КРОВЛЯ

ВЕНТШАХТЫ /ЛИСТ 27,28 /

32	96	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 приминит	**Облицовка вентшахт керамическим кирпичом на растворе М150 по утеплителю, с армированием толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м.** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	456	1548,75 1142,04	126,85 24,88	706228 520770	57841 11346	127617	494869 96088	1297184
33	97	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	13,4064	50135,00 –	– –	672130 –	– –	672130	– 53770	725900
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1378358 520770	57841 11346	799747 –	494869 149858	2023084
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1378358				
			Материалы	Тенге				127616				
			Всего заработная плата	Тенге					532117			
			Местные материалы	Тенге				672130				
			Накладные расходы	Тенге				494869				
			Сметная прибыль	Тенге				149858				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2023085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
			Сметная заработная плата	Тенге					532117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2023085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								576
			Сметная заработная плата	Тенге					532117			

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

34	112	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	152	14371,98 608,69	77,47 30,31	2184541 92520	11776 4607	2080245	114610 183932	2483084

СТРЕМЯНКА ЛВ-6.27-1 - 72 ШТ
/ лист 11, серия 1.100.2-5/

35	113	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,97136	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	124656 60732	46734 13663	17190	51333 14079	190068
36	114	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** *СП - 8%*	т	1,97136	521281,00 –	– –	1027633 –	– –	1027633	– 82211	1109843

ЛЮК ПЛ-1 - 72 ШТ
/лист 11, 32/

37	119	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций люков** *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,49688	81636,71 75614,10	4194,61 1574,01	122200 113185	6279 2356	2736	79724 16154	218078
38	120	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Металлический люк с обрамлением из уголков и с заполнением из тонколистовой стали** *СП - 8%*	т	1,4976	686231,00 –	– –	1027700 –	– –	1027700	– 82216	1109916
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4486729 266438	64789 20626	4155504 –	245667 378592	5110989
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2184541				
			Материалы	Тенге				2080245				
			Всего заработная плата	Тенге					97127			
			Накладные расходы	Тенге				114610				
			Сметная прибыль	Тенге				183932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2483084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					97127			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2302188				
			Материалы	Тенге				19925				
			Всего заработная плата	Тенге					189937			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2055332				
			Накладные расходы	Тенге				131056				
			Сметная прибыль	Тенге				194660				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2627904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					189937			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5110988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					287064			

РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ /лист 11,62,63/

МОБ 30 (на спаренных балконах и одиночных) - 216 ШТ

39	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,3596	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	275672 134308	103352 30215	38012	113521 31135	420329
40	136	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	4,3596	210712,00 –	– –	918620 –	– –	918620	– 73490	992110

МОБ 15 - 72 ШТ

41	138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,445	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	28139 13709	10549 3084	3881	11588 3178	42904
42	139	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,4496	210712,00 –	– –	94736 –	– –	94736	– 7579	102315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МОБ 10 - 216 ШТ									
43	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,3594	63233,37	23706,65	85959	32227	11852	35398	131066
			НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	41880	9422		9709	
44	142	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждение балконов, индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,3594	210712,00	--	286442	--	286442	--	309357
			СП - 8%			--	--	--	--		22915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1689569	146128	1353543	160507	1998081
								189897	42721	--	148006	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1689569				
		Материалы		Тенге				53746				
		Всего заработная плата		Тенге					232618			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1299798				
			Накладные расходы	Тенге				160506				
			Сметная прибыль	Тенге				148006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1998081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					232618			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1998081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					232618			
			РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ - ОКНА /ЛИСТ 60/									
			ОКНА-УСТАНОВКА									
45	147	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых-ОК-1-288 шт**	м2 проемов	290,88	2626,24	155,13	763920	45126	433908	274427	1121415
			НР - 90%; СП - 8%			979,39	68,87	284886	20033		83068	
46	148	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых -ОК-2 -216шт**	м2 проемов	179,28	2382,24	153,11	427087	27449	259550	137057	609276
			НР - 90%; СП - 8%			781,39	68,04	140088	12198		45132	
47	149	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых - ОК-3 -36шт, ОК-4 -36шт, ОК-5 -24шт, ОБП-2 - 2 шт**	м2 проемов	44,92	3761,13	155,77	168950	6997	105939	53126	239842
			НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	56014	3015		17766	
			ОКНА-СТОИМОСТЬ									
48	150	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-1 - трехэлементные - по одной поворотными и 2-МЯ поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	290,88	21073,00	--	6129714	--	6129714	--	6620091
			СП - 8%			--	--	--	--		490377	
49	151	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:-ОК-2 - двухэлементные с 1-ОЙ поворотнОЙ створками И 1-ОЙ поворотно-откидиОЙ створкОЙ ГОСТ 30674-99**	м2	179,28	23047,00	--	4131866	--	4131866	--	4462415
			СП - 8%			--	--	--	--		330549	
50	152	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:-ОК-3,ОК-4,ОК-5- одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	42,84	24398,00	--	1045210	--	1045210	--	1128827
			СП - 8%			--	--	--	--		83617	
51	153	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:-ОБП-2 - одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,08	19333,00	--	40213	--	40213	--	43430
			СП - 8%			--	--	--	--		3217	
52	154	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных ШИРИНОЙ до 0,51 м**	п/м	572,64	1011,66	4,48	579317	2563	464998	101622	735414
			НР - 90%; СП - 8%			195,16	2,02	111756	1157		54475	
53	155	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	572,64	1151,00	--	659109	--	659109	--	711837
			СП - 8%			--	--	--	--		52729	
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
54	156	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	124,6752	3799,63	161,35	473720	20116	299975	146149	669458
			НР - 90%; СП - 8%			1232,23	70,25	153629	8759		49589	
55	157	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	124,6752	21258,00	--	2650345	--	2650345	--	2862373
			СП - 8%			--	--	--	--		212028	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17069451	102250	16220827	712381	19204378
								746373	45162	--	1422547	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17069451				
		Материалы		Тенге				1564370				
		Всего заработная плата		Тенге					791534			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14656457				
			Накладные расходы	Тенге				712381				
			Сметная прибыль	Тенге				1422547				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19204379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					791534			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19204379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
			Сметная заработная плата	Тенге					791534			
			РАЗДЕЛ 9. ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	164	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные -ОБ-1, из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	818,38	15309,00	--	12528579	--	12528579	--	13530866
			СП - 8%			--	--	--	--		1002286	
57	165	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные -ОБ-2, из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	107	18230,00	--	1950610	--	1950610	--	2106659
			СП - 8%			--	--	--	--		156049	
58	166	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные -ОБ-3, из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	243	19333,00	--	4697919	--	4697919	--	5073753
			СП - 8%			--	--	--	--		375834	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19177108	--	19177108	--	20711278
								--	--	--	1534169	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19177108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19177108				
			Сметная прибыль	Тенге				1534169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20711277				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20711277				
			РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ - ДВЕРИ /ЛИСТ 60/									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
59	172	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой/ марки ДСН ДКН/ ГОСТ 31173-2003	м2	10,164	49436,00	--	502468	--	502468	--	542665
			СП - 8%			--	--	--	--		40197	
60	175	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные /МАРКИ ДС 19-9, 16-9/ наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ВХОД В ПОДВАЛ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	м2	12,96	47131,00	--	610818	--	610818	--	659683
			СП - 8%			--	--	--	--		48865	
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
61	176	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1300	1469,46	69,71	1910303	90627	606305	1125305	3278457
			НР - 90%; СП - 8%			933,36	28,44	1213371	36968		242849	
62	183	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	792	3714,00	--	2941488	--	2941488	--	3176807
			СП - 8%			--	--	--	--		235319	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5965076	90627	4661079	1125305	7657612
								1213371	36968	--	567230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1910303				
		Материалы		Тенге				606305				
		Всего заработная плата		Тенге					1250339			
			Накладные расходы	Тенге				1125305				
			Сметная прибыль	Тенге				242849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3278457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1301
			Сметная заработная плата	Тенге					1250339			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4054773				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4054773				
			Сметная прибыль	Тенге				324382				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4379155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7657612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1301
			Сметная заработная плата	Тенге					1250339			
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ /лист 59/									
			1-Й ЭТАЖ									
			ТИП 138 -103,84 М2 ТУАЛЕТЫ ВАННЫЕ									
63	196	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83	3087,67	67,16	256277	5574	160819	86694	370408
			НР - 94%; СП - 8%			1082,94	28,23	89884	2343		27438	
64	197	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на клее из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м	194	527,29	1,49	102294	288	52376	46773	160992
			НР - 94%; СП - 8%			255,82	0,66	49630	128		11925	
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
			ТИП 59 - 8134,8 М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
65	200	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона, КЛАССА В7,5-D1200КГ/М3, толщиной 20 мм	м2	2033,7	886,83	25,51	1803551	51872	1004904	724328	2730109
			НР - 94%; СП - 8%			367,20	11,70	746775	23788		202230	
66	201	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять ДО 50 мм толщины стяжки из легкого бетона	м2	2033,7	783,52	25,99	1593452	52856	1496785	63366	1789364
			НР - 94%; СП - 8%			21,54	11,60	43811	23600		132545	
			ТИП 62 -830,72 М2 ТУАЛЕТЫ ВАННЫЕ									
67	204	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-ПЕРГАМИН	м2	830,72	1331,19	81,86	1105845	68003	574420	443494	1673287
			НР - 94%; СП - 8%			557,86	10,09	463422	8380		123947	
68	205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	207,68	674,46	25,45	140072	5286	75565	57951	213865
			НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	59221	2429		15842	
69	206	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ	м2	207,68	587,72	25,99	122057	5398	112267	6394	138727
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	4392	2410		10276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	192	3087,67 1082,94	67,16 28,23	592833 207925	12895 5420	372013	200544 63470	856847
71	208	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на клее из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м	449	527,29 255,82	1,49 0,66	236754 114865	668 297	121221	108252 27600	372606
			КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
			КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - 1719,80 М2									
72	209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	429,8	674,46 285,16	25,45 11,70	289883 122560	10939 5027	156384	119932 32785	442600
73	210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	429,8	587,72 21,15	25,99 11,60	252600 9089	11171 4988	232340	13232 21267	287099
74	211	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1204	3087,67 1082,94	67,16 28,23	3717555 1303861	80861 33988	2332833	1257578 398011	5373144
75	212	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство на клее из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *НР - 94%; СП - 8%*	м	1167	527,29 255,82	1,49 0,66	615348 298547	1735 771	315066	281358 71737	968443
			БАЛКОНЫ									
			стяжка из цементно-песчаного раствора- 913,7 М2									
76	213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	304,7	674,46 285,16	25,45 11,70	205508 86887	7755 3564	110866	85024 23243	313774
77	214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ДО 50 ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	304,7	587,72 21,15	25,99 11,60	179077 6443	7919 3536	164715	9380 15077	203534
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11213106 3607311	323221 120669	7282574 –	3504300 1177393	15894799
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11213106				
		Материалы		Тенге				7282574				
		Всего заработная плата		Тенге					3727980			
			Накладные расходы	Тенге				3504301				
			Сметная прибыль	Тенге				1177393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15894800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3904
			Сметная заработная плата	Тенге					3727980			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15894800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3904
			Сметная заработная плата	Тенге					3727980			
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			ПОТОЛОК									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ- 11810,3 М2									
78	234	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9448,7	581,93 439,20	5,69 2,76	5498482 4149869	53773 26107	1294840	3340781 707141	9546404
79	235	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8250	724,13 487,06	4,34 1,95	5974047 4018245	35840 16053	1919962	3227438 736119	9937604
80	236	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	913,7	581,93 439,20	5,69 2,76	531709 401297	5200 2525	125212	323057 68381	923148
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
81	240	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1302	1223,74 788,84	66,93 51,02	1593307 1027070	87143 66432	479094	874802 197449	2665557
82	241	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2684,7	476,29 354,09	4,74 2,30	1278708 950625	12732 6182	315351	765446 163532	2207686
83	242	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5000	605,16 387,66	4,10 1,84	3025796 1938300	20482 9179	1067014	1557983 366702	4950481
84	243	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены-ФАРТУК НАД ОБОРУДОВАНИЕМ (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	855	4327,35 1565,60	20,88 15,34	3699886 1338588	17854 13116	2343444	1081363 382500	5163749
85	244	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1025	729,23 473,62	2,92 1,30	747460 485456	2988 1336	259016	389434 90952	1227846
			откосы оконные и дверные									
86	248	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	321,66	2764,82 1875,92	39,08 18,97	889332 603408	12570 6103	273354	487609 110155	1487096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	249	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние (откосы оконные). Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	720,2	1041,00	17,18	749726	12370	178751	449841	1295533
			НР - 80%; СП - 8%			775,62	5,13	558605	3697		95965	
88	251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (откосы оконные и дверные). Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	470,8	605,16	4,10	284909	1929	100470	146700	466137
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	182510	864		34529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				24273361	262880	8356508	12644454	39871241
								15653974	151592	–	2953425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24273361				
		Материалы		Тенге				8356507				
		Всего заработная плата		Тенге					15805566			
			Накладные расходы	Тенге				12644453				
			Сметная прибыль	Тенге				2953425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39871240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15843
			Сметная заработная плата	Тенге					15805566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				39871240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15843
			Сметная заработная плата	Тенге					15805566			
			РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ									
89	282	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (ПГС)	м3 подстилающего слоя	24,92	6988,57	1478,06	174155	36833	72044	75546	269677
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	65278	15090		19976	
90	283	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	56	1493,47	745,80	83634	41765	16359	47273	141380
			НР - 118%; СП - 8%			455,53	259,86	25510	14552		10473	
91	284	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	8	2126,30	1046,54	17010	8372	3524	9490	28620
			НР - 118%; СП - 8%			639,28	365,98	5114	2928		2120	
92	285	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	10,7	34098,00	–	364849	–	364849	–	394036
			СП - 8%			–	–	–	–		29188	
93	286	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	Надбавка при изменение марки бетона по водонепроницаемости за каждые 2 кг/см2 давления воды до 6 Цена:25336,41.2%+25336,41.1,5%	м3	10,7	886,77	–	9488	–	9488	–	10248
			СП - 8%			–	–	–	–		759	
94	287	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,248	32500,00	–	105560	–	105560	–	114005
			СП - 8%			–	–	–	–		8445	
95	288	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	Надбавка при изменение марки бетона по водонепроницаемости за каждые 2 кг/см2 давления воды до 6 Цена:25548,13.2%+25548,13.1,5%	м3	3,248	894,18	–	2904	–	2904	–	3137
			СП - 8%			–	–	–	–		232	
96	289	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	м3	13,948	270,00	–	3766	–	3766	–	4067
			СП - 8%			–	–	–	–		301	
97	290	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 на сульфатостойком цементе	м3	4,8	34236,59	1281,34	164336	6150	145476	12662	191157
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	12710	1204		14160	
98	291	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон класса В3,5 на сульфатостойком цементе	м3	2,264	29660,04	7,20	67150	16	60132	6582	79631
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	–	7002	–		5899	
99	292	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 на сульфатостойком цементе. УСТРОЙСТВО	м3	6,22	43815,00	4495,20	272529	27960	193562	50945	349352
			НР - 91%; СП - 8%			8200,50	800,09	51007	4977		25878	
100	293	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16696	16724,85	887,37	2792	148	48	2403	5611
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	2596	45		416	
101	294	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16696	202055,00	–	33735	–	33735	–	36434
			СП - 8%			–	–	–	–		2699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1301910	121246	1011447	204901	1627355
								169217	38795	–	120546	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301910				
		Материалы		Тенге				491145				
		Всего заработная плата		Тенге					208012			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33735				
		Местные материалы		Тенге				486567				
			Накладные расходы	Тенге				204900				
			Сметная прибыль	Тенге				120545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					208012			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1627355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					208012			
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
102	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	кВт	182,9	999,07	141,96	182729	25964	29056	136737	345024
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	127709	11819		25557	
103	4	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	27,6	15564,00	–	429566	–	429566	–	463932
			СП - 8%			–	–	–	–		34365	
104	5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Краны. Установка на резьбовом соединении	шт.	132	422,24	0,50	55736	65	6825	47898	111925
			НР - 98%; СП - 8%			370,05	0,22	48846	29		8291	
105	15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	265	257,93	–	68351	–	29505	38069	114934
			НР - 98%; СП - 8%			146,59	–	38846	–		8514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	16	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка	м трубопровода	25,5	5555,39	86,89	141662	2216	110698	28798	184098
			НР - 98%; СП - 8%			1127,36	25,04	28748	638		13637	
107	27	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5782,972	182,00	--	1052501	--	1052501	--	1136701
			СП - 8%			--	--	--	--		84200	
108	29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	5742,4	560,11	61,95	3216387	355742	1475733	1172658	4740169
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	1384912	158060		351124	
			Фитинги и крепления									
109	44	2302-0502-1902 РСНБ РК 2015	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	2766	834,00	--	2306844	--	2306844	--	2491392
			СП - 8%			--	--	--	--		184548	
110	46	2302-0501-0603 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2766	1170,00	--	3236220	--	3236220	--	3495118
			СП - 8%			--	--	--	--		258898	
111	48	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	162	542,00	--	87804	--	87804	--	94828
			СП - 8%			--	--	--	--		7024	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10777802	383986	8764752	1424160	13178121
								1629061	170546	--	976158	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3216387				
		Материалы		Тенге				1475734				
		Всего заработная плата		Тенге					1542971			
			Накладные расходы	Тенге				1172658				
			Сметная прибыль	Тенге				351124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4740169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1355
			Сметная заработная плата	Тенге					1542971			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7561414				
		Материалы		Тенге				176085				
		Всего заработная плата		Тенге					256636			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7112935				
		Сдача и испытание		Тенге				5607				
			Накладные расходы	Тенге				251503				
			Сметная прибыль	Тенге				625033				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8437951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					256636			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13178120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
			Сметная заработная плата	Тенге					1799607			
			РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
			Тепловой узел									
112	54	2305-1501-0913 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	527283,00	--	1054566	--	1054566	--	1138931
			СП - 8%			--	--	--	--		84365	
113	55	2307-0502-0209 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181,12 м3/ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	комплект	1	289109,00	--	289109	--	289109	--	312238
			СП - 8%			--	--	--	--		23129	
114	59	2305-1401-0201 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	144940,00	--	144940	--	144940	--	156535
			СП - 8%			--	--	--	--		11595	
115	61	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00	--	23294	--	23294	--	25158
			СП - 8%			--	--	--	--		1864	
116	65	1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 КЗТ=1,25 КЭМ=1,25 К=1,25	Клапан с электроприводом приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени использования машин - 1,25	шт.	1	8158,65	2155,50	8159	2156	3311	2620	11641
			НР - 75%; СП - 8%			2691,56	801,90	2692	802		862	
			Пластинчатый теплообменник									
117	98	2305-1101-0327 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 44, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 11,5 м3/ч до 12,0 м3/ч, T1 80°C/T2	шт.	1	634754,00	--	634754	--	634754	--	685534
			СП - 8%			--	--	--	--		50780	
118	128	2111-0403-0612 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	3420,00	--	1710	--	1710	--	1847
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
119	129	2111-0403-0616 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	4184,00	--	14644	--	14644	--	15816
			СП - 8%			--	--	--	--		1172	
120	130	2111-0403-0623 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	7	9173,00	--	64211	--	64211	--	69348
			СП - 8%			--	--	--	--		5137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	131	2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 159 мм ГОСТ 16381-77**	м	2	11594,00	–	23188	–	23188	–	25043
			СП - 8%			–	–	–	–		1855	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2258575	2156	2253727	2620	2442091
								2692	802	–	180896	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				297268				
			Материалы	Тенге				3312				
			Всего заработная плата	Тенге					3493			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289109				
			Накладные расходы	Тенге				2620				
			Сметная прибыль	Тенге				23991				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				323879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3493			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				103753				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103753				
			Сметная прибыль	Тенге				8300				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				112053				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1857554				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1857554				
			Сметная прибыль	Тенге				148604				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2006158				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2442090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3493			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт									
122	143	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок на 2 отвода**	1шт	32	8085,19	196,18	258726	6278	3506	245690	544770
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	248942	1762		40353	
123	145	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16	3752,61	66,58	60042	1065	26593	23570	90301
			НР - 72%; СП - 8%			2024,00	22,02	32384	352		6689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				318768	7343	30099	269260	635071
								281326	2114	–	47042	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				60042				
			Материалы	Тенге				26592				
			Всего заработная плата	Тенге					32736			
			Накладные расходы	Тенге				23570				
			Сметная прибыль	Тенге				6689				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				90301				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					32736			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				258726				
			Материалы	Тенге				3506				
			Всего заработная плата	Тенге					250704			
			Сдача и испытание	Тенге				7434				
			Накладные расходы	Тенге				245690				
			Сметная прибыль	Тенге				40353				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				544770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					250704			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				635070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
			Сметная заработная плата	Тенге					283441			
			РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой узел (для 1-но комнатных квартир) - 144 шт									
124	148	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Краны диам.15 мм. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	432	1243,52	–	537202	–	28613	381442	992136
			НР - 75%; СП - 8%			1177,29	–	508589	–		73492	
125	149	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	864	2008,00	–	1734912	–	1734912	–	1873705
			СП - 8%			–	–	–	–		138793	
126	151	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	144	10535,00	–	1517040	–	1517040	–	1638403
			СП - 8%			–	–	–	–		121363	
127	157	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок на 2 отвода**	1шт	2	8085,19	196,18	16170	392	219	15356	34048
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	15559	110		2522	
128	158	2305-1313-0201 РСНБ РК 2015	**ГРЕБЕНКА НА 2 ОТВОДА OVENTROP**	шт.	74	4680,00	–	346320	–	346320	–	374026
			СП - 8%			–	–	–	–		27706	
129	159	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	43	3752,61	66,58	161362	2863	71467	63345	242684
			НР - 72%; СП - 8%			2024,00	22,02	87032	947		17977	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4313007	3255	3698571	460143	5155002
								611180	1057	–	381853	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				698565				
			Материалы	Тенге				100080				
			Всего заработная плата	Тенге					596568			
			Накладные расходы	Тенге				444787				
			Сметная прибыль	Тенге				91468				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1234819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
			Сметная заработная плата	Тенге					596568			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3614442				
			Материалы	Тенге				219				
			Всего заработная плата	Тенге					15669			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3598272				
			Сдача и испытание	Тенге				465				
			Накладные расходы	Тенге				15356				
			Сметная прибыль	Тенге				290384				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3920182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					15669			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5155001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
			Сметная заработная плата	Тенге					612237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйствено-питьевой водопровод									
			Квартирный водомерный узел х/воды - 216-комплектов									
130	3	2304-1013-2001 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	216	701,00	--	151416	--	151416	--	163529
			СП - 8%			--	--	--	--		12113	
131	5	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	623,00	--	134568	--	134568	--	145333
			СП - 8%			--	--	--	--		10765	
132	7	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	744,00	--	17856	--	17856	--	19284
			СП - 8%			--	--	--	--		1428	
			внутриквартирные									
133	22	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	1092	2372,37	484,15	2590624	528687	14961	2141204	5110374
			НР - 98%; СП - 8%			1874,52	126,31	2046976	137926		378546	
134	23	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	56	1783,56	298,47	99879	16714	595	85212	199899
			НР - 98%; СП - 8%			1474,47	78,23	82570	4381		14807	
135	24	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	107	1385,58	174,69	148257	18692	1149	130690	301263
			НР - 98%; СП - 8%			1200,15	46,18	128416	4941		22316	
136	25	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	198	1836,09	215,73	363545	42714	3991	321652	740013
			НР - 98%; СП - 8%			1600,20	57,46	316840	11377		54816	
137	30	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1227,135	179,00	--	219657	--	219657	--	237230
			СП - 8%			--	--	--	--		17573	
138	33	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,856	730,00	--	50995	--	50995	--	55074
			СП - 8%			--	--	--	--		4080	
139	36	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75х6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,57	2522,00	--	135104	--	135104	--	145912
			СП - 8%			--	--	--	--		10808	
140	37	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90х8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	62,336	3791,00	--	236316	--	236316	--	255221
			СП - 8%			--	--	--	--		18905	
141	52	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	888	19,00	--	16872	--	16872	--	18222
			СП - 8%			--	--	--	--		1350	
142	61	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	115	15,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
143	66	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	220,00	--	880	--	880	--	950
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
144	67	2302-0401-0108 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	432,00	--	5184	--	5184	--	5599
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
145	68	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	14,00	--	336	--	336	--	363
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4173214	606807	991605	2678758	7400129
								2574802	158625	--	548157	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4173214				
		Материалы		Тенге				20697				
		Всего заработная плата		Тенге					2733427			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				970908				
			Накладные расходы	Тенге				2678758				
			Сметная прибыль	Тенге				548158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7400130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2424
			Сметная заработная плата	Тенге					2733427			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7400130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2424
			Сметная заработная плата	Тенге					2733427			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей и циркуляционной воды (Т3,Т4)									
			Квартирный водомерный узел г/воды - 216-комплектов									
146	78	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	1004,00	--	216864	--	216864	--	234213
			СП - 8%			--	--	--	--		17349	
147	79	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	288	1912,00	--	550656	--	550656	--	594708
			СП - 8%			--	--	--	--		44052	
148	80	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	3766,00	--	128044	--	128044	--	138288
			СП - 8%			--	--	--	--		10244	
149	81	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7087,00	--	14174	--	14174	--	15308
			СП - 8%			--	--	--	--		1134	
150	82	2304-0502-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	51651,00	--	103302	--	103302	--	111566
			СП - 8%			--	--	--	--		8264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	83	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	58	744,00 --	-- --	43152 --	-- --	43152	-- 3452	46604
152	84	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	8	657,00 --	-- --	5256 --	-- --	5256	-- 420	5676
153	85	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	9914,00 --	-- --	9914 --	-- --	9914	-- 793	10707
			Трубопроводы									
154	86	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	560	2372,37 1874,52	484,15 126,31	1328525 1049731	271122 70731	7672	1098053 194126	2620705
155	94	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	560	179,00 --	-- --	100240 --	-- --	100240	-- 8019	108259
156	96	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	937,062	440,00 --	-- --	412307 --	-- --	412307	-- 32985	445292
157	97	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	311,084	730,00 --	-- --	227091 --	-- --	227091	-- 18167	245259
158	98	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	68,112	1093,00 --	-- --	74446 --	-- --	74446	-- 5956	80402
159	99	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	42,57	1708,00 --	-- --	72710 --	-- --	72710	-- 5817	78526
160	100	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	41,882	2522,00 --	-- --	105626 --	-- --	105626	-- 8450	114077
161	101	2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7,792	3791,00 --	-- --	29539 --	-- --	29539	-- 2363	31903
162	111	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	756	13,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614
163	112	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1308	36,00 --	-- --	47088 --	-- --	47088	-- 3767	50855
164	117	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	864	19,00 --	-- --	16416 --	-- --	16416	-- 1313	17729
165	118	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	59,00 --	-- --	1770 --	-- --	1770	-- 142	1912
166	119	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	102,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661
167	120	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	34,00 --	-- --	816 --	-- --	816	-- 65	881
168	122	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	98	77,00 --	-- --	7546 --	-- --	7546	-- 604	8150
169	127	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	133	28,00 --	-- --	3724 --	-- --	3724	-- 298	4022
170	132	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	14,00 --	-- --	336 --	-- --	336	-- 27	363
171	133	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	25,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3510584 1049731	271122 70731	2189729 --	1098053 368690	4977328
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3510584				
			Материалы	Тенге				7672				
			Всего заработная плата	Тенге					1120462			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2182058				
			Накладные расходы	Тенге				1098053				
			Сметная прибыль	Тенге				368691				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4977328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								995
			Сметная заработная плата	Тенге					1120462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4977328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								995
			Сметная заработная плата	Тенге					1120462			

КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация

хозяйственно-бытовая канализация (К1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	432	671,44 667,51	1,26 0,38	290063 288365	544 163	1154	282758 45826	618646
173	2	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	415	649,79 640,08	3,10 0,86	269664 265633	1285 359	2746	260672 42427	572763
174	4	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	861,274	266,00 –	– –	229099 –	– –	229099	– 18328	247427
175	5	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	410,336	1077,00 –	– –	441932 –	– –	441932	– 35355	477286
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1230757	1829	674931	543430	1916122
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				553998	522	–	141936	
			Материалы	Тенге				1230757				
			Всего заработная плата	Тенге				3899				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					554520			
			Накладные расходы	Тенге				671031				
			Сметная прибыль	Тенге				543430				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				141935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1916122				
			Сметная заработная плата	Тенге								485
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					554520			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1916122				
			Сметная заработная плата	Тенге								485
			РАЗДЕЛ 20.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на									
176	32	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	2	209622,00 –	– –	419244 –	– –	419244	– –	419244
177	33	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	127922,00 –	– –	511688 –	– –	511688	– –	511688
178	36	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен *СП - 8%*	шт.	108	6375,00 –	– –	688500 –	– –	688500	– 55080	743580
179	37	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 *СП - 8%*	шт.	80	17726,00 –	– –	1418080 –	– –	1418080	– 113446	1531526
180	38	2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	440	3089,00 –	– –	1359160 –	– –	1359160	– 108733	1467893
181	39	2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 *СП - 8%*	шт.	2	4465,00 –	– –	8930 –	– –	8930	– 714	9644
182	40	2307-0106-0405 РСНБ РК 2015	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 *СП - 8%*	шт.	4	43445,00 –	– –	173780 –	– –	173780	– 13902	187682
183	41	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	760	738,00 –	– –	560880 –	– –	560880	– 44870	605750
184	47	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	2,39	242447,00 –	– –	579448 –	– –	579448	– 46356	625804
185	48	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	2,39	143191,00 –	– –	342226 –	– –	342226	– 27378	369605
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6061937 –	– –	5131004 930932	– 410479	6472416
			Стоимость оборудования	Тенге				930932				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				930932				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5131005				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5131005				
			Сметная прибыль	Тенге				410480				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5541485				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6472417				
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
186	12	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные (АТКГ;ТВС) *СП - 8%*	шт.	12	3575,00 –	– –	42900 –	– –	42900	– 3432	46332
187	13	2308-0101-0203 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм *СП - 8%*	шт.	4	26169,00 –	– –	104676 –	– –	104676	– 8374	113050
188	14	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка антенная АК-1 *СП - 8%*	шт.	4	1160,00 –	– –	4640 –	– –	4640	– 371	5011
189	15	2308-0505-0902 РСНБ РК 2015	ОТТУ-6.1 *СП - 8%*	шт.	4	1815,00 –	– –	7260 –	– –	7260	– 581	7841
190	16	2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Ящик для ОТТУ-6.1	шт.	4	11038,00	–	44152	–	44152	–	47684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		3532	
191	17	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости	км	0,3	88875,00	–	26663	–	26663	–	28796
			СП - 8%			–	–	–	–		2133	
192	18	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная У-197;У-996	шт.	36	75,00	–	2700	–	2700	–	2916
			СП - 8%			–	–	–	–		216	
193	19	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	44,00	–	13200	–	13200	–	14256
			СП - 8%			–	–	–	–		1056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246191	–	246191	–	265886
			Стоимость монтажных работ	Тенге				–	–	–	19695	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				232991				
			Сметная прибыль	Тенге				232991				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18639				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				251630				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13200				
			Сметная прибыль	Тенге				13200				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1056				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14256				
				Тенге				265886				

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	31	2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая	комплект	1	11350,00	–	11350	–	11350	–	12258
			СП - 8%			–	–	–	–		908	
195	32	2306-1706-0225 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 4803-SC/APC-48-48-2-48	шт.	1	37321,00	–	37321	–	37321	–	40307
			СП - 8%			–	–	–	–		2986	
196	33	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	4	75,00	–	300	–	300	–	324
			СП - 8%			–	–	–	–		24	
197	34	2306-1701-0424 РСНБ РК 2015	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 4801-SC/APC-48-48-2-48	шт.	8	53269,00	–	426152	–	426152	–	460244
			СП - 8%			–	–	–	–		34092	
198	35	2306-1701-0506 РСНБ РК 2015	Сплиттер 1:24	шт.	8	7498,00	–	59984	–	59984	–	64783
			СП - 8%			–	–	–	–		4799	
199	36	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,37026	130038,00	–	48148	–	48148	–	52000
			СП - 8%			–	–	–	–		3852	
200	37	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015 примин.	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	3,3048	45646,00	–	150851	–	150851	–	162919
			СП - 8%			–	–	–	–		12068	
201	38	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка(RG-45) коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	216	351,00	–	75816	–	75816	–	81881
			СП - 8%			–	–	–	–		6065	
202	39	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая (OAR) одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	216	615,00	–	132840	–	132840	–	143467
			СП - 8%			–	–	–	–		10627	
203	40	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м	3240	32,00	–	103680	–	103680	–	111974
			СП - 8%			–	–	–	–		8294	
204	41	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	128	233,00	–	29824	–	29824	–	32210
			СП - 8%			–	–	–	–		2386	
205	42	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	235	128,00	–	30080	–	30080	–	32486
			СП - 8%			–	–	–	–		2406	
206	43	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАПИРАЕМЫЙ	шт.	4	107,00	–	428	–	428	–	462
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
207	44	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	95069,00	–	19014	–	19014	–	20535
			СП - 8%			–	–	–	–		1521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1125788	–	1125788	–	1215850
			Стоимость монтажных работ	Тенге				–	–	–	90062	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1065884				
			Сметная прибыль	Тенге				1065884				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85271				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1151154				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59904				
			Сметная прибыль	Тенге				59904				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4792				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64696				
				Тенге				1215851				

СЕТИ ДОМОФОНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость комплекта оборудования домофона									
208	5	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	15070,00	–	60280	–	60280	–	65102
			СП - 8%			–	–	–	–		4822	
209	6	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	8340,00	–	33360	–	33360	–	36029
			СП - 8%			–	–	–	–		2669	
210	7	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	4	3649,00	–	14596	–	14596	–	15764
			СП - 8%			–	–	–	–		1168	
211	8	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	5695,00	–	22780	–	22780	–	24602
			СП - 8%			–	–	–	–		1822	
212	9	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	3514,00	–	14056	–	14056	–	15180
			СП - 8%			–	–	–	–		1124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	10	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова *СП - 8%*	шт.	4	1651,00 --	-- --	6604 --	-- --	6604	-- 528	7132
214	11	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 *СП - 8%*	шт.	4	10406,00 --	-- --	41624 --	-- --	41624	-- 3330	44954
215	12	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990 *СП - 8%*	шт.	432	145,00 --	-- --	62640 --	-- --	62640	-- 5011	67651
			Материалы не учтенные ценником									
216	16	2306-0408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4 *СП - 8%*	км	2	68585,00 --	-- --	137170 --	-- --	137170	-- 10974	148144
217	17	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 *СП - 8%*	км	2,4	17666,00 --	-- --	42398 --	-- --	42398	-- 3392	45790
218	18	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,18	68332,00 --	-- --	12300 --	-- --	12300	-- 984	13284
219	19	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 *СП - 8%*	м	180	159,00 --	-- --	28620 --	-- --	28620	-- 2290	30910
220	20	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	2400	32,00 --	-- --	76800 --	-- --	76800	-- 6144	82944
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				553228	--	553228	--	597486
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	44258	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				530448				
			Сметная прибыль	Тенге				530448				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				42436				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				572884				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22780				
			Сметная прибыль	Тенге				22780				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24602				
								597486				
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
			Материалы не учтенные ценником на монтажные работы									
221	23	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,306	114070,00 --	-- --	34905 --	-- --	34905	-- 2792	37698
222	24	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный *СП - 8%*	км	0,306	150661,00 --	-- --	46102 --	-- --	46102	-- 3688	49790
223	25	2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Сетевой фильтр "Пилот" *СП - 8%*	шт.	1	1301,00 --	-- --	1301 --	-- --	1301	-- 104	1405
224	26	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм *СП - 8%*	м	170	159,00 --	-- --	27030 --	-- --	27030	-- 2162	29192
225	27	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	6	282,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
226	28	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	20	169,00 --	-- --	3380 --	-- --	3380	-- 270	3650
227	29	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 *СП - 8%*	шт.	8	103,00 --	-- --	824 --	-- --	824	-- 66	890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				115235	--	115234	--	124452
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	9217	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111855				
			Сметная прибыль	Тенге				111855				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8948				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				120803				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3380				
			Сметная прибыль	Тенге				3380				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				270				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3650				
								124453				
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
228	1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишний грунт *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2288,18	248,69 8,39	240,04 59,11	569056 19186	549251 135248	619	111193 54420	734668
229	2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	тенге за 1 тонну	4348,342	465,00 --	-- --	2021979 --	-- --		-- 161758	2183737
230	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2288,18	18,16 2,56	15,33 5,76	41557 5857	35081 13187	619	13712 4421	59690
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2632591	584332	1238	124905	2978095
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25043	148435	--	220599	
			Материалы	Тенге				2632591				
			Всего заработная плата	Тенге				1236				
			Транспортные расходы	Тенге					173478			
			Накладные расходы	Тенге				2021979				
			Сметная прибыль	Тенге				124904				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				220600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2978095				
			Сметная заработная плата	Тенге								132
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					173478			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2978095				
			Сметная заработная плата	Тенге								132
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					173478			
			Стоимость оборудования	Тенге				125964750	3099920	90580119	25924055	163965431
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				29331799	1035385	930932	12076627	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				930932				
			Материалы	Тенге				930932				
			Всего заработная плата	Тенге				8128056				
				Тенге				129984				
									632798			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7361291				
			Накладные расходы	Тенге				470977				
			Сметная прибыль	Тенге				687923				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9286955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
			Сметная заработная плата	Тенге					632798			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				86540906				
			Материалы	Тенге				22898538				
			Всего заработная плата	Тенге					24376112			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34557025				
			Местные материалы	Тенге				1437703				
			Транспортные расходы	Тенге				2021979				
			Накладные расходы	Тенге				20324508				
			Сметная прибыль	Тенге				8549233				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				115414648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24505
			Сметная заработная плата	Тенге					24376112			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8069310				
			Материалы	Тенге				73671				
			Всего заработная плата	Тенге					422555			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7432683				
			Накладные расходы	Тенге				291563				
			Сметная прибыль	Тенге				668870				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9029743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
			Сметная заработная плата	Тенге					422555			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				22295546				
			Материалы	Тенге				219981				
			Всего заработная плата	Тенге					4935719			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16469243				
			Сдача и испытание	Тенге				13506				
			Накладные расходы	Тенге				4837005				
			Сметная прибыль	Тенге				2170604				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				29303154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4380
			Сметная заработная плата	Тенге					4935719			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				163965432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29855
			Сметная заработная плата	Тенге					30367184			
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1 475 688,89				
			Итого:	Тенге				165 441 120,89				
			Зимнее удорожания 1,53%	Тенге				2 531 249,15				
			Итого	Тенге				167 972 370,04				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				3 359 447,40				
			Итого:	Тенге				171 331 817,44				
			Итого со скидкой:	Тенге				160 752 713,95				
			НДС 12%	Тенге				19 290 325,67				
			Итого к оплате:	Тенге				180 043 039,62				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ / _____ /

Технадзор: **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
" " 20

И.о.директора: **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Селькин Д.Н.**
Приказ №66 от 24.08.2020 года

Авторский надзор : **ТОО "Газпромпроект"** _____ / _____ /