Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2020 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.
Сумма договора	1 824 140 640 тенге 00 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 732 933 608,00	1 237 691 808,08			
2. в т.ч. За ноябрь месяц	99 595 100,54	99 595 100,54			
3. НДС 12% в том числе		10 670 903,63			
4. Итого за ноябрь месяц		99 595 100,54			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**99 595 100,54**			

Сумма прописью к оплате: **Девяносто девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тенге 54 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №18

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС									
			РАЗДЕЛ 4. КРЫША И КРОВЛЯ									
			КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ основной крыши и балконов/ЛИСТ 23-24/									
1	72	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов(ЭКП). Устройство в два слоя верхний слой	м2 кровли	1480	170,51	13,26	252349	19618	15011	204970	493905
			НР - 92%; СП - 8%			147,11	3,43	217720	5074		36586	
			МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
2	84	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов(ЭКП). Устройство в два слоя верхний слой	м2 кровли	117,6	170,51	13,26	20052	1559	1193	16287	39245
			НР - 92%; СП - 8%			147,11	3,43	17300	403		2907	
			ПАРАПЕТ И ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ/ЛИСТ 26/									
3	86	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	474	2354,84	50,00	1116194	23701	887441	191460	1412266
			НР - 92%; СП - 8%			432,60	6,45	205052	3056		104612	
4	87	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	28	3116,72	56,32	87268	1577	69714	14924	110368
			НР - 92%; СП - 8%			570,62	8,74	15977	245		8175	
5	88	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	48,98	2466,00	--	120785	--	120785	--	130447
			СП - 8%			--	--	--	--		9663	
6	89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 коррект. ресурсов по проекту	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	279,85	3051,73	13,28	854026	3717	599784	231248	1172096
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	250525	832		86822	
7	90	2113-0208-0224 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 130 мм	1000 шт.	1,092	29493,00	--	32206	--	32206	--	34783
			СП - 8%			--	--	--	--		2577	
8	91	2113-0208-0211 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 51 мм	1000 шт.	1,8	10164,00	--	18295	--	18295	--	19759
			СП - 8%			--	--	--	--		1464	
9	92	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Анкер - Шурупы с полукруглой головкой 7,5х80 мм	т	0,00521	253050,00	--	1318	--	1318	--	1424
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			ВЕНТШАХТЫ /ЛИСТ 27,28 /									
10	93	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными (пенополистирольными)плитами обернутые рубероидом. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	22,465	354,59	5,45	7966	122	1	6002	15086
			НР - 76%; СП - 8%			349,14	2,42	7843	54		1117	
11	94	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	22,344	22293,00	--	498115	--	498115	--	537964
			СП - 8%			--	--	--	--		39849	
12	95	2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	1048,8	129,00	--	135295	--	135295	--	146119
			СП - 8%			--	--	--	--		10824	
13	98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ В 3 СЛОЯ) из листовой оцинкованной стали 0,7 ММ. Устройство:(3,6.20+4,2.27).3	м2 покрытия	556,2	2568,78	13,28	1428756	7387	923452	459605	2039430
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	497917	1653		151069	
14	99	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм: 24+24	шт	48	22883,67	200,52	1098416	9625	939252	148956	1347162
			НР - 98%; СП - 8%			3115,39	51,19	149539	2457		99790	
			ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОНКИ - 8ШТ/ЛИСТ 26/									
15	100	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка ФЛАНЦА Ф750Х10ММ	т фасонных частей	0,82896	945491,32	395134,48	783774	327551	295095	242699	1108592
			НР - 99%; СП - 8%			194373,20	101359,90	161128	84023		82118	
16	101	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015 примнт.	Детали герметизации и крепления из листовой стали толщиной 3-4 мм. Установка	т стальных элементов	0,0728	49534,54	6024,32	3606	439	456	3296	7454
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	2711	82		552	
17	102	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 3-4 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0592	275424,00	--	16305	--	16305	--	17610
			СП - 8%			--	--	--	--		1304	
18	103	2302-0101-1177 РСНБ РК 2015	Патрубок из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 114 мм х 4 мм	шт.	8	5287,00	--	42296	--	42296	--	45680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3384	
19	104	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Изолирующий материал бутерол	м2	101,12	283,00	--	28617	--	28617	--	30906
			СП - 8%			--	--	--	--		2289	
20	105	2110-0502-0801 РСНБ РК 2015	Герметик У-31 ГОСТ 25621-83	кг	5,856	2147,00	--	12573	--	12573	--	13579
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
21	106	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015 примин.	Колпаки над воронкой.	колпак	8	9865,96	24,78	78928	198	64510	13164	99459
			НР - 92%; СП - 8%			1777,53	11,01	14220	88		7367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6637141	395493	4701714	1532611	8823334
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1539933	97968	--	653580	
			Материалы	Тенге				5496429				
			Всего заработная плата	Тенге				2856658				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1485905			
			Накладные расходы	Тенге				863510				
			Сметная прибыль	Тенге				1383656				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				550407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7430491				
			Сметная заработная плата	Тенге					1485905			1467
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1140712				
			Материалы	Тенге				939253				
			Всего заработная плата	Тенге					151996			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42296				
			Сдача и испытание	Тенге				7579				
			Накладные расходы	Тенге				148956				
			Сметная прибыль	Тенге				103173				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1392842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
			Сметная заработная плата	Тенге					151996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8823333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1622
			Сметная заработная плата	Тенге					1637901			
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
22	112	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	151	14371,98	77,47	2170169	11698	2066559	113856	2466748
			НР - 118%; СП - 8%			608,69	30,31	91912	4577		182722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2170169	11698	2066559	113856	2466748
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				91912	4577	--	182722	
			Материалы	Тенге				2170169				
			Всего заработная плата	Тенге				2066559				
			Накладные расходы	Тенге					96488			
			Сметная прибыль	Тенге				113856				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2466748				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					96488			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2466748				
			Сметная заработная плата	Тенге								90
									96488			
			РАЗДЕЛ 9. ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ									
23	167	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитаем - стоимость стеклопакета однокамерного общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	2025,824	-4552,00	--	-9221551	--	-9221551	--	-9959275
			СП - 8%			--	--	--	--		-737724	
24	168	2113-0508-0103 РСНБ РК 2015	Добавляем - стоимость стекла, листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	2025,824	1401,00	--	2838179	--	2838179	--	3065234
			СП - 8%			--	--	--	--		227054	
25	169	2113-0510-0701 РСНБ РК 2015 - 0501	надбавка на тонированное стекло Цена:(6126,64-4686,77):2	м2	2025,824	719,94	--	1458462	--	1458462	--	1575139
			СП - 8%			--	--	--	--		116677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-4924910	--	-4924910	--	-5318902
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	-393993	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-4924910				
			Сметная прибыль	Тенге				-4924910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-393993				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-5318903				
								-5318903				
			РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ - ДВЕРИ /ЛИСТ 60/									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
26	170	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	33,288	2214,98	45,07	73732	1500	12609	41545	124499
			НР - 69%; СП - 8%			1791,12	17,63	59623	587		9222	
27	171	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1048,48	2,21	4194	9	--	2888	7648
			НР - 69%; СП - 8%			1046,27	--	4185	--		567	
28	173	2109-0202-1401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна / марки ДПНТ//САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ/ ГОСТ 30970-2014	м2	10,164	28079,00	--	285395	--	285395	--	308227
			СП - 8%			--	--	--	--		22832	
29	174	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4	5695,00	--	22780	--	22780	--	24602
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				386101	1509	320784	44433	464976
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				63808	587	--	34443	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				285395				
			Сметная прибыль	Тенге				285395				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22832				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				308227				
			Материалы	Тенге				100706				
			Всего заработная плата	Тенге				12609				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					64395			
			Накладные расходы	Тенге				22780				
			Сметная прибыль	Тенге				44432				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				156750				
			Сметная заработная плата	Тенге								67
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					64395			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				464976				
												67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					64395			
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ /лист 59/									
			1-Й ЭТАЖ									
			ТИП 132 - 1017,00М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
30	189	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"**	м2	800	2971,93	19,03	2377544	15224	2094920	257920	2846301
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	267400	6983		210837	
31	190	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	800	269,95	0,74	215963	595	134674	76101	315429
			НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	80694	264		23365	
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
			ТИП 59 - 8134,8 М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
32	202	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"**	м2	5000	2971,93	19,03	14859648	95148	13093250	1611999	17789378
			НР - 94%; СП - 8%			334,25	8,73	1671250	43643		1317732	
33	203	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	4315	269,95	0,74	1164852	3208	726399	410470	1701348
			НР - 94%; СП - 8%			100,87	0,33	435245	1425		126026	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				18618007	114174	16049243	2356490	22652456
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2454589	52315	--	1677960	
			Материалы	Тенге				18618007				
			Всего заработная плата	Тенге				16049244				
			Накладные расходы	Тенге					2506904			
			Сметная прибыль	Тенге				2356489				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1677960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22652456				
			Сметная заработная плата	Тенге								2726
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2506904			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22652456				
			Сметная заработная плата	Тенге								2726
									2506904			
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			ПОТОЛОК									
			ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ТЕПЛОПУНКТ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТОВ, ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ, ТЕХ.ЭТАЖ - 2856,20 М2									
34	238	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1056,2	581,93	5,69	614634	6011	144740	373441	1067122
			НР - 80%; СП - 8%			439,20	2,76	463883	2918		79046	
35	239	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений.Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1800	45,22	0,69	81393	1234	13235	53989	146213
			НР - 80%; СП - 8%			37,18	0,31	66924	562		10831	
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ									
36	242	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	800	605,16	4,10	484127	3277	170722	249277	792077
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	310128	1469		58672	
37	244	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	350	729,23	2,92	255230	1020	88444	132977	419264
			НР - 80%; СП - 8%			473,62	1,30	165766	456		31057	
			СТЕНЫ									
	245		**ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ТЕПЛОПУНКТ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТОВ, ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ, ТЕХ.ЭТАЖ**									
38		1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1661,06	1017,82	62,76	1690663	104242	493776	939226	2840280
	246		*НР - 80%; СП - 8%*			657,80	49,00	1092645	81387		210391	
39		1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	533,4	476,29	4,74	254055	2530	62653	152080	438626
			НР - 80%; СП - 8%			354,09	2,30	188872	1228		32491	
40	247	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1000	45,22	0,69	45218	685	7353	29994	81229
			НР - 80%; СП - 8%			37,18	0,31	37180	312		6017	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3425322	118999	980923	1930984	5784811
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2325398	88333	--	428505	
			Материалы	Тенге				3425322				
			Всего заработная плата	Тенге				980926				
			Накладные расходы	Тенге					2413730			
			Сметная прибыль	Тенге				1930984				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				428505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5784811				
			Сметная заработная плата	Тенге								2447
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2413730			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5784811				
			Сметная заработная плата	Тенге								2447
									2413730			
			РАЗДЕЛ 14. УСТРОЙСТВО КОРОБОВ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКА									
41	254	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 приминит.	**Стояки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с ОДНОЙ сторонЫ гипсокартонными листами. Глухие. Устройство. ОБЪЕМ:8,6+622**	м2 стояков (за вычетом проемов)	130,6	2138,05	24,85	279229	3245	143209	120566	431779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			1016,66	9,09	132775	1187		31984	
42	255	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стояки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	122	605,16	4,10	73829	500	26034	38015	120792
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	47295	224		8948	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				353059	3745	169243	158581	552571
								180070	1411	--	40932	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				353059				
		Материалы		Тенге				169244				
		Всего заработная плата		Тенге					181481			
			Накладные расходы	Тенге				158581				
			Сметная прибыль	Тенге				40931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					181481			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				552571				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					181481			
			РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
43	256	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая /лист 42/**	м2 окрашиваемой поверхности	500	959,57	129,70	479785	64851	311182	83486	608333
			НР - 80%; СП - 8%			207,50	1,21	103752	606		45062	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				479785	64851	311182	83486	608333
								103752	606	--	45062	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				479785				
		Материалы		Тенге				311183				
		Всего заработная плата		Тенге					104358			
			Накладные расходы	Тенге				83486				
			Сметная прибыль	Тенге				45062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					104358			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				608333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					104358			
			РАЗДЕЛ 17. КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ									
44	295	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	м2	50,64	428,40	33,78	21694	1711	385	21856	47034
			НР - 108%; СП - 8%			387,01	12,61	19598	639		3484	
45	296	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	50,64	2318,00	--	117384	--	117384	--	126774
			СП - 8%			--	--	--	--		9391	
46	297	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ**	т конструкций	0,2448	65636,51	21113,84	16068	5169	1847	7406	25351
			НР - 69%; СП - 8%			36977,00	6866,90	9052	1681		1878	
47	298	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ограждения**	т	0,2448	513048,00	--	125594	--	125594	--	135642
			СП - 8%			--	--	--	--		10048	
48	299	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,09896	84,98	2,21	603	16	325	182	848
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	262	2		63	
49	300	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	м2	7,09896	153,05	3,13	1086	22	758	213	1404
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	306	3		104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				282429	6917	246293	29657	337053
								29218	2324	--	24968	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				266361				
		Материалы		Тенге				1469				
		Всего заработная плата		Тенге					20809			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125594				
		Местные материалы		Тенге				117384				
			Накладные расходы	Тенге				22251				
			Сметная прибыль	Тенге				23089				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					20809			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16068				
		Материалы		Тенге				1847				
		Всего заработная плата		Тенге					10733			
			Накладные расходы	Тенге				7406				
			Сметная прибыль	Тенге				1878				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10733			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				337053				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					31542			
			РАЗДЕЛ 19. КОЗЫРЕК - 4 ШТ /лист 48-50/									
50	327	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ , СТЕН**	М2	6,24	2055,29	42,03	12825	262	11408	1119	15060
			НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	1155	48		1116	
51	328	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА**	м3	10,48	14966,86	1387,08	156853	14537	112985	30063	201869
			НР - 92%; СП - 8%			2798,73	319,29	29331	3346		14953	
52	329	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	76	580,35	96,69	44107	7348	22520	14593	63396
			НР - 92%; СП - 8%			187,35	21,36	14239	1623		4696	
53	330	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**добавлять до 40 мм толщины цементно-песчаных стяжек**	м2	76	450,23	35,74	34217	2716	30183	1790	38888
			НР - 92%; СП - 8%			17,35	8,26	1318	628		2881	
54	331	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов(ЭПП)(ЭКП). Устройство в два слоя**	м2 кровли	76	170,51	13,26	12958	1007	771	10526	25363
			НР - 92%; СП - 8%			147,11	3,43	11180	261		1879	
55	332	2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	85,88	871,00	--	74801	--	74801	--	80786
			СП - 8%			--	--	--	--		5984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	333	2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	87,4	812,00	--	70969	--	70969	--	76646
			СП - 8%			--	--	--	--		5678	
57	334	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	71,2	2354,84	50,00	167665	3560	133304	28759	212138
			НР - 92%; СП - 8%			432,60	6,45	30801	459		15714	
58	335	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,696	2568,78	13,28	55732	288	36021	17928	79553
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	19423	64		5893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				630128	29719	492962	104778	793699
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				107447	6429	--	58794	
			Материалы	Тенге				630128				
			Всего заработная плата	Тенге				347191				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113876			
			Накладные расходы	Тенге				145770				
			Сметная прибыль	Тенге				104778				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				793698				
			Сметная заработная плата	Тенге					113876			127
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				793698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					113876			
			ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
59	3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	27,6	999,07	141,96	27574	3918	4384	20634	52065
			НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	19272	1783		3857	
60	7	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	939,23	2,13	15028	34	7931	6929	23713
			НР - 98%; СП - 8%			441,43	0,48	7063	8		1757	
61	22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	194	1895,73	16,63	367772	3227	301108	63278	465534
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	63437	1132		34484	
62	23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	107	1646,54	16,63	176179	1780	139410	34901	227966
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	34989	624		16886	
63	24	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	328,2	1536,86	16,63	504396	5459	391617	107051	660362
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	107320	1915		48916	
64	25	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	222,2	1391,34	16,63	309155	3696	232800	72476	412162
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	72659	1296		30531	
65	26	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5840,8	833,56	2,39	4868658	13981	73436	4686534	10319608
			НР - 98%; СП - 8%			818,59	0,16	4781241	937		764415	
66	28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 Объем:44,2+322,2	м2	366,4	779,72	0,93	285690	342	54334	184935	508275
			НР - 80%; СП - 8%			630,50	0,42	231014	155		37650	
67	41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм с учетом количества индивидуальных тепловых узлов	м	2236,4	72,30	1,08	161687	2415	3195	152955	339813
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	156077	--		25171	
68	42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	277	75,07	1,08	20794	299	1163	18945	42918
			НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	19332	--		3179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6736934	35151	1209378	5348638	13052416
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5492403	7850	--	966846	
			Материалы	Тенге				285690				
			Всего заработная плата	Тенге				54335				
			Накладные расходы	Тенге					231169			
			Сметная прибыль	Тенге				184935				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				508275				
			Сметная заработная плата	Тенге					231169			237
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6451244				
			Материалы	Тенге				1155046				
			Всего заработная плата	Тенге					5269085			
			Сдача и испытание	Тенге				675				
			Накладные расходы	Тенге				5163703				
			Сметная прибыль	Тенге				929196				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12544143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4753
			Сметная заработная плата	Тенге					5269085			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13052418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4990
			Сметная заработная плата	Тенге					5500253			
			РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
			Тепловой узел									
69	49	1311-0202-0101 РСНБ РК 2015	Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр до 125 мм. Монтаж оборудования ультрозвуковой расходомер ф 80мм	шт.	2	4420,00	--	8840	--	6708	1599	11274
			НР - 75%; СП - 8%			1066,00	--	2132	--		835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	50	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях тепловычислитель *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	5576,81 3828,00	396,48 176,16	5577 3828	396 176	1353	3003 686	9266
71	51	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях термопреобразователи (датчики) *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1849,31 1783,08	-- --	3699 3566	-- --	133	2675 510	6883
72	52	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАССОЙ ДО 1 КГ /ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ/ *НР - 75%; СП - 8%*	ШТ	2	1155,49 478,50	139,51 66,06	2311 957	279 132	1075	817 250	3378
73	58	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях электронный цифровой двухканальный регулятор температуры *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1849,31 1783,08	-- --	1849 1783	-- --	66	1337 255	3442
74	78	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ	2	2760,73 2286,00	19,80 --	5521 4572	40 --	909	3292 705	9518
			Пластинчатый теплообменник									
75	97	1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте *НР - 98%; СП - 8%*	теплообменник	1	2306,62 2048,24	218,75 57,84	2307 2048	219 58	40	2064 350	4720
76	100	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛАНЦЕВЫХ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, МАССА ДО 0.25 Т *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ	2	2760,73 2286,00	19,80 --	5521 4572	40 --	909	3292 705	9518
			трубопроводы в тепловом узле									
77		1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ *НР - 98%; СП - 8%*	М	2	72,30 69,79	1,08 --	145 140	2 --	3	137 23	304
78		1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ *НР - 98%; СП - 8%*	М	18	75,07 69,79	1,08 --	1351 1256	19 --	76	1231 207	2789
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37121	995	11272	19447	61092
			Стоимость монтажных работ	Тенге				24854	366	--	4526	
			Материалы	Тенге				33319				
			Всего заработная плата	Тенге				11154				
			Накладные расходы	Тенге					21719			
			Сметная прибыль	Тенге				16015				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53280				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					21719			
			Материалы	Тенге				3802				
			Всего заработная плата	Тенге				118				
			Сдача и испытание	Тенге					3502			
			Накладные расходы	Тенге				66				
			Сметная прибыль	Тенге				3432				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7813				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3502			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61093				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт						25220			
79	134	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Краны диам.15 мм. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	576	1243,52 1177,29	-- --	716270 678119	-- --	38151	508589 97989	1322848
80	135	2304-0905-2423 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	576	2008,00 --	-- --	1156608 --	-- --	1156608	-- 92529	1249137
81	137	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	72	10535,00 --	-- --	758520 --	-- --	758520	-- 60682	819202
82	138	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	144	939,23 441,43	2,13 0,48	135250 63566	307 70	71377	62363 15809	213421
83	141	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик диам.15 мм. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	72	1243,52 1177,29	-- --	89534 84765	-- --	4769	63574 12249	165356
84	147	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	72	1391,34 327,00	16,63 5,83	100176 23544	1198 420	75434	23485 9893	133554
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2956358	1505	2104859	658011	3903518
			Стоимость монтажных работ	Тенге				849994	490	--	289151	
			Материалы	Тенге				805804				
			Всего заработная плата	Тенге				42920				
			Накладные расходы	Тенге					762884			
			Сметная прибыль	Тенге				572163				
				Тенге				110237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1488204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					762884			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2150554				
		Материалы		Тенге				146811				
		Всего заработная плата		Тенге					87599			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1915128				
			Накладные расходы	Тенге				85847				
			Сметная прибыль	Тенге				178912				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2415314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					87599			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3903517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
			Сметная заработная плата	Тенге					850483			
			РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой узел (для 1-но комнатных квартир) - 144 шт									
85	148	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Краны диам.15 мм. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	432	1243,52	--	537202	--	28613	381442	992136
			НР - 75%; СП - 8%			1177,29	--	508589	--		73492	
86	150	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**	фильтр	144	981,04	143,06	141270	20601	2087	122040	284375
			НР - 98%; СП - 8%			823,49	41,31	118582	5949		21065	
87	152	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	288	939,23	2,13	270499	615	142752	124726	426843
			НР - 98%; СП - 8%			441,43	0,48	127132	140		31618	
88	155	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Воздухоотводчик диам.15 мм. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	144	1243,52	--	179067	--	9537	127147	330712
			НР - 75%; СП - 8%			1177,29	--	169530	--		24497	
89	156	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	144	2329,00	--	335376	--	335376	--	362206
			СП - 8%			--	--	--	--		26830	
90	157	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок на 2 отвода**	1шт	72	8085,19	196,18	582133	14125	7888	552803	1225731
			НР - 98%; СП - 8%			7779,45	55,06	560120	3965		90795	
91	161	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	144	1391,34	16,63	200353	2395	150870	46969	267108
			НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	47088	840		19786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2245901	37736	677123	1355127	3889111
								1531040	10893	--	288083	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				716270				
		Материалы		Тенге				38151				
		Всего заработная плата		Тенге					678119			
			Накладные расходы	Тенге				508589				
			Сметная прибыль	Тенге				97989				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1322848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
			Сметная заработная плата	Тенге					678119			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1529631				
		Материалы		Тенге				303599				
		Всего заработная плата		Тенге					863814			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335376				
		Сдача и испытание		Тенге				20779				
			Накладные расходы	Тенге				846538				
			Сметная прибыль	Тенге				190094				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2566263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779
			Сметная заработная плата	Тенге					863814			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3889111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
			Сметная заработная плата	Тенге					1541933			
			ВОДОПРОВОД									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйствено-питьевой водопровод									
			Квартирный водомерный узел х/воды - 216-комплектов									
92	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков**	1счетчик	216	481,18	24,78	103935	5352	4178	94847	214685
			НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	94405	2378		15903	
			Трубопроводы									
			на вводе В1-1									
93	20	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1776,81	530,30	1777	530	44	1316	3340
			НР - 98%; СП - 8%			1203,24	139,62	1203	140		247	
94	21	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,996	2125,00	--	2117	--	2117	--	2286
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
			внутриквартирные									
95	38	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	352	560,11	61,95	197159	21806	90460	71882	290565
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	84893	9689		21523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				304988	27689	96799	168045	510876
								180501	12207	--	37842	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197159				
		Материалы		Тенге				90460				
		Всего заработная плата		Тенге					94582			
			Накладные расходы	Тенге				71882				
			Сметная прибыль	Тенге				21523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				290565				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					94582			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				107828				
		Материалы		Тенге				4221				
		Всего заработная плата		Тенге					98126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2117				
			Накладные расходы	Тенге				96163				
			Сметная прибыль	Тенге				16319				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				220311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					98126			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				510876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
			Сметная заработная плата	Тенге					192708			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей и циркуляционной воды (Т3,Т4)									
			Квартирный водомерный узел г/воды - 216-комплектов									
96	74	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков**	1счетчик	216	481,18	24,78	103935	5352	4178	94847	214685
			НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	94405	2378		15903	
			Трубопроводы									
97	86	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм**	м	560	2372,37	484,15	1328525	271122	7672	1098053	2620705
			НР - 98%; СП - 8%			1874,52	126,31	1049731	70731		194126	
98	90	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	м	52	1898,09	485,10	98701	25225	964	77554	190355
			НР - 98%; СП - 8%			1394,46	127,39	72512	6624		14100	
99	94	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	446,88	179,00	--	79992	--	79992	--	86391
			СП - 8%			--	--	--	--		6399	
100	102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	375	560,11	61,95	210042	23231	96371	76579	309551
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	90440	10322		22930	
101	110	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	172	7028,65	25,04	1208927	4307	1089103	115062	1429909
			НР - 98%; СП - 8%			671,61	11,01	115517	1894		105919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3030122	329238	1278280	1462095	4851596
								1422605	91949	--	359377	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				210042				
			Материалы	Тенге				96371				
			Всего заработная плата	Тенге					100762			
			Накладные расходы	Тенге				76579				
			Сметная прибыль	Тенге				22930				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				309551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					100762			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2820080				
			Материалы	Тенге				1101917				
			Всего заработная плата	Тенге					1413792			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79992				
			Накладные расходы	Тенге				1385517				
			Сметная прибыль	Тенге				336448				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4542044				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1263
			Сметная заработная плата	Тенге					1413792			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4851594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1351
			Сметная заработная плата	Тенге					1514554			
			РАЗДЕЛ 3. Противопожарный трубопровод /сухотруб/									
			Крышная котельная противопожарный трубопровод. Ст. В2 /лист ВК 25/									
102	138	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	3461,27	63,71	155757	2867	116285	36753	207911
			НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	36605	898		15401	
103	139	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2142,48	43,65	12855	262	8177	4410	18646
			НР - 98%; СП - 8%			736,03	14,03	4416	84		1381	
104	140	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9	542,00	--	4878	--	4878	--	5268
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
105	141	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Головка соединительная ГЦ-50, ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	724,00	--	724	--	724	--	782
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
106	142	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Головка заглушка ГЗ-50, ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	724,00	--	724	--	724	--	782
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
107	143	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	27348,60	109,89	54697	220	52495	2007	61240
			НР - 98%; СП - 8%			990,90	33,03	1982	66		4536	
108	144	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	1553,73	26,09	3107	52	61	2953	6545
			НР - 98%; СП - 8%			1496,84	9,69	2994	19		485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232743	3401	183344	46123	301174
								45997	1068	--	22309	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				232743				
			Материалы	Тенге				177019				
			Всего заработная плата	Тенге					47065			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6326				
			Накладные расходы	Тенге				46123				
			Сметная прибыль	Тенге				22309				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				301175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					47065			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				301175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					47065			
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-бытовая и промышленная канализация									
			хозяйственно-бытовая канализация (К1)									
109	3	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100мм(160мм) тех.подполье и выпуски канализации КОЛ-ВО: 60+36**	м	96	649,79	3,10	62380	297	635	60300	132495
			НР - 98%; СП - 8%			640,08	0,86	61448	83		9814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	7	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м	184	560,11	61,95	103061	11399	47286	37575	151886
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	44376	5065		11251	
111	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	542,00	--	78590	--	78590	--	84877
			СП - 8%			--	--	--	--		6287	
			прочистка ф150 мм - 8 шт									
112	16	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400,00	--	14400	--	14400	--	15552
			СП - 8%			--	--	--	--		1152	
113	17	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1	14781,58	66,05	14782	66	13846	882	16917
			НР - 98%; СП - 8%			869,79	30,13	870	30		1253	
			промышленная канализация (К3)									
114	18	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной	шт	1	17491,28	392,56	17491	393	3065	13865	33865
			НР - 98%; СП - 8%			14032,72	114,98	14033	115		2508	
115	19	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1	60109,00	--	60109	--		--	60109
						--	--	--	--	60109	--	
116	20	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка переливного бочка из трубы ду 530х500х5мм	т	0,03237	945491,32	395134,48	30606	12791	11523	9477	43289
			НР - 99%; СП - 8%			194373,20	101359,90	6292	3281		3207	
117	21	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения(канализации) из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1898,09	485,10	4745	1213	46	3729	9152
			НР - 98%; СП - 8%			1394,46	127,39	3486	318		678	
118	22	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,5	771,00	--	1928	--	1928	--	2082
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
			Устройство выпусков канализации -4 шт									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
119	23	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3	37,4976	186,84	177,98	7006	6674	--	1300	8971
			НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	332	1474		665	
120	24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,8224	1644,72	--	4642	--	--	3342	8623
			НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	4642	--		639	
121	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,064	715,39	--	5769	--	--	4154	10716
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5769	--		794	
122	26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,256	15,88	15,88	512	512	--	139	703
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	193		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406020	33344	171319	134763	579237
			Стоимость оборудования	Тенге				141247	10559	60109	38454	
			Заготов.складские расходы	Тенге				60109				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				721				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				60830				
			Материалы	Тенге				151595				
			Всего заработная плата	Тенге				58809				
			Накладные расходы	Тенге					71423			
			Сметная прибыль	Тенге				55987				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				224189				
			Сметная заработная плата	Тенге					71423			65
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				194316				
			Материалы	Тенге				17593				
			Всего заработная плата	Тенге					80383			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94918				
			Сдача и испытание	Тенге				420				
			Накладные расходы	Тенге				78775				
			Сметная прибыль	Тенге				21847				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				294938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					80383			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				579958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
			Сметная заработная плата	Тенге					151806			
			РАЗДЕЛ 2. дождевая канализация									
123	27	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	8	1053,03	--	8424	--	1943	6351	15957
			НР - 98%; СП - 8%			810,08	--	6481	--		1182	
124	28	2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	8	16908,00	--	135264	--	135264	--	146085
			СП - 8%			--	--	--	--		10821	
125	35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м	130	560,11	61,95	72815	8054	33409	26547	107311
			НР - 76%; СП - 8%			241,17	27,53	31352	3578		7949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				216503	8054	170616	32898	269353
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				37833	3578	--	19952	
			Материалы	Тенге				72815				
			Всего заработная плата	Тенге				33409				
			Накладные расходы	Тенге					34931			
			Сметная прибыль	Тенге				26547				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				107311				
												31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					34931			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				143688				
		Материалы		Тенге				1944				
		Всего заработная плата		Тенге					6481			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135264				
			Накладные расходы	Тенге				6351				
			Сметная прибыль	Тенге				12003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				162042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					6481			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					41411			
ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ												
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД												
126	2	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Система аварийного отключения газа с магнитным клапаном КЗГУИ на СН4 Ду 15мм Цена: 70980:1,12	к-т	108	63375,00	--	6844500	--		--	6844500
						--	--	--	--	6844500	--	
127	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом, четырехгорелочные *СП - 8%*	шт	108	36954,72	--	3991110	--	3991110	--	4310399
						--	--	--	--		319289	
128	6	Ведомость-согласов оборудов заказчиком	Счетчик газа бытовой Бетар-СГБМ-1,6 Цена: 13125:1,12 *СП - 8%*	к-т	216	11718,75	--	2531250	--	2531250	--	2733750
						--	--	--	--		202500	
129	8	2304-0905-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	216	869,00	--	187704	--	187704	--	202720
						--	--	--	--		15016	
130	9	2304-0905-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	24	1931,00	--	46344	--	46344	--	50052
						--	--	--	--		3708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13600908	--	6756408	--	14141421
								--	--	6844500	540513	
		Стоимость оборудования		Тенге				6844500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6844500				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6522360				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6522360				
			Сметная прибыль	Тенге				521789				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7044149				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				234048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234048				
			Сметная прибыль	Тенге				18724				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				252772				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14141420				
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
монтажные работы												
131	5	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами ОБЪЕМ:108+80+440+2 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	630	1654,63	668,06	1042419	420876	81475	582471	1754881
						857,25	426,86	540068	268920		129991	
132	6	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1910,50	843,92	7642	3376	517	4256	12850
						937,26	540,67	3749	2163		952	
133	7	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	432	1547,98	11,35	668727	4904	421873	175285	911533
						560,07	3,47	241950	1501		67521	
134	8	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	112	579,18	10,88	64868	1219	921	45423	119114
						560,07	3,21	62728	359		8823	
135	9	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 применит	Розетка потолочная для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	297	1967,94	561,87	584478	166875	278420	184174	830144
						468,63	392,64	139183	116615		61492	
136	10	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м	3800	55,26	2,41	209989	9161	38796	118857	355154
						42,64	0,80	162032	3047		26308	
137	11	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	2080	329,35	2,41	685053	5014	325274	256632	1017019
						170,56	0,80	354765	1668		75335	
138	12	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель(греющий) двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	0,1	328,19	157,15	33	16	3	14	50
						138,58	50,52	14	5		4	
139	13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы (ППВ 3х1,5 мм2) *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	84,96	1,61	16992	321	3879	9287	28382
						63,96	0,53	12792	107		2102	
140	14	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(ПВ) *НР - 72%; СП - 8%*	м	240	139,35	6,43	33444	1543	6317	18790	56413
						106,60	2,14	25584	513		4179	
141	15	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 К=4	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава до последующих 5-ти проводов *НР - 72%; СП - 8%*	м	240	312,10	25,72	74905	6172	17565	38319	122282
						213,20	8,55	51168	2053		9058	
142	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 40мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	170	463,81	32,42	78848	5511	20783	38918	127187
						309,14	8,82	52554	1500		9421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	18	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	387,28 377,19	3,24 0,80	4647 4526	39 10	82	3266 633	8546
144	19	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	792	347,63 331,47	3,21 1,07	275320 262524	2546 847	10250	189627 37196	502143
145	20	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	360	347,63 331,47	3,21 1,07	125145 119329	1157 385	4659	86194 16907	228247
146	21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:1944+216 *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1512	413,61 388,62	3,21 1,07	625379 587593	4860 1617	32926	424231 83969	1133579
147	22	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	108	769,43 731,52	10,53 2,67	83098 79004	1137 289	2957	57091 11215	151404
148	23	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 примин.	Фотодатчик. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	6	769,43 731,52	10,53 2,67	4617 4389	63 16	165	3172 623	8411
149	24	1308-0201-4201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ящики и коробки протяжные (К654У2) *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	19687,54 17344,00	562,52 187,11	157500 138752	4500 1497	14248	100979 20678	279158
150	25	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1325,30 1143,00	164,10 53,46	5301 4572	656 214	73	3446 700	9447
151	26	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник с боковой рукояткой , однополюсный на ток 100 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1462,01 1250,00	3,18 --	5848 5000	13 --	835	3600 756	10204
152	27	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, терморегулятор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	4	1243,52 1177,29	-- --	4974 4709	-- --	265	3532 680	9186
153	28	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	16	1449,70 959,40	182,78 50,79	23195 15350	2925 813	4920	11637 2787	37619
154	29	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	254,82 138,58	56,56 14,70	10193 5543	2263 588	2387	4415 1169	15776
155	30	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	336,86 181,22	14,62 2,94	101058 54366	4386 882	42306	39779 11267	152104
156	31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	То же молниеприемная сетка на кровле, открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	500	336,86 181,22	14,62 2,94	168430 90610	7309 1470	70511	66298 18778	253506
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на монтаж оборудования									
157	58	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 *СП - 8%*	шт.	216	747,00 --	-- --	161352 --	-- --	161352	-- 12908	174260
158	60	2113-0816-3544 РСНБ РК 2015	ФОТОДАТЧИК *СП - 8%*	ШТ	6	755,00 --	-- --	4530 --	-- --	4530	-- 362	4892
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5227986	656842	1548289	2469693	8313491
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3022855	407077	--	615814	
			Материалы	Тенге				5223456				
			Всего заработная плата	Тенге				1382407				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3429932			
			Накладные расходы	Тенге				161352				
			Сметная прибыль	Тенге				2469692				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				615452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8308600				
			Сметная заработная плата	Тенге								3130
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3429932			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4530				
			Сметная прибыль	Тенге				4530				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				362				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8313493				
			Сметная заработная плата	Тенге								3130
									3429932			
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ **РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ**									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
159	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	293,36 110,10	137,54 38,05	44003 16515	20631 5708	6857	16001 4800	64804
160	7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм, 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	370,65 234,52	14,35 2,94	55598 35178	2153 441	18267	25646 6500	87743
161	8	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	36	3808,65 3684,00	-- --	137111 132624	-- --	4487	80901 17441	235453
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				236713 184317	22784 6149	29611 --	122548 28741	388000
			Стоимость монтажных работ	Тенге				236713				
			Материалы	Тенге				29611				
			Всего заработная плата	Тенге					190466			
			Накладные расходы	Тенге				122547				
			Сметная прибыль	Тенге				28741				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				388001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					190466			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				388001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					190466			
			РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
162	25	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Объем:363+3240**	м кабеля	1803	266,22	96,32	480003	173660	1672	261527	800852
			НР - 72%; СП - 8%			168,98	32,48	304671	58561		59322	
163	26	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	100	20,85	0,80	2085	80	939	787	3102
			НР - 72%; СП - 8%			10,66	0,27	1066	27		230	
164	27	1308-0201-2803 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37. Монтаж оборудования**	шт.	1	5627,05	--	5627	--	122	3964	10358
			НР - 72%; СП - 8%			5505,00	--	5505	--		767	
165	28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	3240	197,94	2,20	641334	7134	62069	412149	1137762
			НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	572131	298		84279	
166	29	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	м	363	463,81	32,42	168363	11767	44378	83102	271582
			НР - 72%; СП - 8%			309,14	8,82	112218	3202		20117	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1297412	192641	109180	761529	2223656
			Стоимость монтажных работ	Тенге				995591	62088	--	164715	
			Материалы	Тенге				1297412				
			Всего заработная плата	Тенге				109180				
			Накладные расходы	Тенге					1057678			
			Сметная прибыль	Тенге				761528				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				164715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2223656				
			Сметная заработная плата	Тенге					1057678			947
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2223656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
			Сметная заработная плата	Тенге					1057678			
			СЕТИ ДОМОФОНА									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
167	13	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм,(по проекту 16 мм). Прокладка**	м	180	573,69	49,27	103265	8868	38752	40827	155619
			НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	55645	1059		11527	
168	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Кабель-канал. Монтаж оборудования**	м	1680	197,94	2,20	332544	3699	32185	213707	589951
			НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	296660	155		43700	
169	15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка.**	м	2330	42,17	0,80	98265	1872	21880	54098	164552
			НР - 72%; СП - 8%			31,98	0,27	74513	623		12189	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				534073	14439	92817	308632	910122
			Стоимость монтажных работ	Тенге				426819	1836	--	67416	
			Материалы	Тенге				534073				
			Всего заработная плата	Тенге				92815				
			Накладные расходы	Тенге					428655			
			Сметная прибыль	Тенге				308632				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				67416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				910121				
			Сметная заработная плата	Тенге					428655			397
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				910121				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
			Сметная заработная плата	Тенге					428655			
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
			Монтажные работы									
170	18	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	300	42,17	0,80	12652	241	2817	6965	21187
			НР - 72%; СП - 8%			31,98	0,27	9594	80		1569	
171	19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые, кабель-канал, шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	150	197,94	2,20	29691	330	2873	19081	52674
			НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	26488	14		3902	
172	20	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые, кабель канал, шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	м	30	228,98	2,47	6869	74	815	4308	12071
			НР - 72%; СП - 8%			199,35	0,09	5980	3		894	
173	21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж труб гофра, диаметр до 25 мм. Монтаж оборудования**	м	150	197,94	2,20	29691	330	2873	19081	52674
			НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	26488	14		3902	
174	22	1311-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру. Установка.**	разъем	8	223,86	--	1791	--	--	1343	3385
			НР - 75%; СП - 8%			223,86	--	1791	--		251	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				80695	976	9378	50778	141991
			Стоимость монтажных работ	Тенге				70340	111	--	10518	
			Материалы	Тенге				80695				
			Всего заработная плата	Тенге				9379				
			Накладные расходы	Тенге					70451			
			Сметная прибыль	Тенге				50778				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				141991				
			Сметная заработная плата	Тенге					70451			65
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				141991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					70451			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				65201707	2111899	34862666	19293203	90702133
			Стоимость оборудования	Тенге				21322522	870769	6904609	6207230	
			Заготов.складские расходы	Тенге				6904609				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				721				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				6905330				
			Материалы	Тенге				15450101				
			Всего заработная плата	Тенге				1715616				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6639904			
			Накладные расходы	Тенге				6683712				
			Сметная прибыль	Тенге				4809945				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1620804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21880849				
			Сметная заработная плата	Тенге					6639904			6019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27721577				
			Материалы	Тенге				23115857				
			Всего заработная плата	Тенге					7456417			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3500111				
			Местные материалы	Тенге				117384				
			Накладные расходы	Тенге				6570011				
			Сметная прибыль	Тенге				2743327				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37034915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7665
			Сметная заработная плата	Тенге					7456417			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				116774				
			Материалы	Тенге				14456				
			Всего заработная плата	Тенге					75128			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22780				
			Накладные расходы	Тенге				51838				
			Сметная прибыль	Тенге				13489				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				182101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					75128			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				15008646				
			Материалы	Тенге				3847519				
			Всего заработная плата	Тенге					8021843			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2845464				
			Сдача и испытание	Тенге				29520				
			Накладные расходы	Тенге				7861406				
			Сметная прибыль	Тенге				1829604				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				24699656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7242
			Сметная заработная плата	Тенге					8021843			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				90702852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21003
			Сметная заработная плата	Тенге					22193291			
			Итого по смете:					**90 702 852**				
			Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**816 325,67**				
			Итого:	**Тенге**				**91 519 177,67**				
			Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**1 400 243,42**				
			Итого:	**Тенге**				**92 919 421,09**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**1 858 388,42**				
			Итого:	**Тенге**				**94 777 809,51**				
			Итого со скидкой:	**Тенге**				**88 924 196,91**				
			НДС 12%	**Тенге**				**10 670 903,63**				
			Итого к оплате:	**Тенге**				**99 595 100,54**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска" _____ / _____ /

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МЫРЗАГАЛИЕВ А.А.
"___" _____ 20__ г.

Директор: ТОО "СКФ Отделстрой" _____ Михно В.П.

Авторский надзор : ТОО "Газпромпроект" _____ / _____ /

Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2020 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№79 от 02.10. 2018 года, доп.согл.№2 от 12.03.2020г.*
Сумма договора	*1 824 140 640 тенге 00 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*1 824 140 640,00*	*1 328 898 840,08*			
2. в т.ч. За декабрь месяц	*91 207 032,00*	*91 207 032,00*			
3. НДС 12% в том числе		*9 772 182,00*			
4. Итого за декабрь месяц		*91 207 032,00*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***91 207 032,00***			

Сумма прописью к оплате: ***Девяносто один миллион двести семь тысяч тридцать две тенге, 00 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

Михно В.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

Объект **«Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №4 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части города Уральска ЗКО (без наружных инженерных сетей)».**

А К Т №19

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНИЕ СТЕНЫ									
			декоративный каркас из пенополиуретана -167м примечание /лист 6/									
1	11	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	30,26875	36655,26	1011,26	1109509	30610	453607	485353	1722451
						20658,00	440,40	625292	13330		127589	
2	12	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава** *СП - 8%*	т	0,4666	1215572,00	--	567186	--	567186	--	612561
						--	--	--	--		45375	
3	13	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	280	29,00	--	8120	--	8120	--	8770
						--	--	--	--		650	
4	14	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90** *СП - 8%*	шт.	1120	26,00	--	29120	--	29120	--	31450
						--	--	--	--		2330	
5	15	2113-0208-0512 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 4,8 мм х 90 мм** *СП - 8%*	1000 шт.	0,28	3702,00	--	1037	--	1037	--	1119
						--	--	--	--		83	
6	16	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	**декоративное изделие из пенополиуретана** *СП - 8%*	т	1,90693	2522840,00	--	4810879	--	4810879	--	5195750
						--	--	--	--		384870	
			Деформационный шов /лист 11/									
7	27	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом ПСБ-35** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	62	400,75	9,91	24846	615	19200	6258	33593
						81,14	4,40	5031	273		2488	
8	28	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Деформационный шов.Герметизация стыков наружных вертикальных стен прокладками на клею в один ряд.Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м	62	512,58	2,48	31780	154	27654	4767	39471
						64,06	1,10	3972	68		2924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6582477	31378	5916803	496378	7645165
								634294	13672	--	566309	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6015291				
			Материалы	Тенге				500463				
			Всего заработная плата	Тенге					647966			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4849156				
			Накладные расходы	Тенге				496378				
			Сметная прибыль	Тенге				520934				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7032603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
			Сметная заработная плата	Тенге					647966			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				567186				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				567186				
			Сметная прибыль	Тенге				45375				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				612561				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7645164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
			Сметная заработная плата	Тенге					647966			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ									
9	59	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 5 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,40392	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ /лист 59/									
			1-Й ЭТАЖ									
			ТИП 132 - 1017 М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
10	189	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	217	2971,93	19,03	644909	4129	568248	69961	772059
						334,25	8,73	72532	1894		57190	
11	190	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м	251,63	269,95	0,74	67929	187	42361	23937	99214
						100,87	0,33	25381	83		7349	
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
			ТИП 59 - 8134,8 М2 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ ПРИХОЖИЕ КУХНИ									
12	202	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума, на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3134,8	2971,93	19,03	9316405	59654	8208944	1010659	11153229
						334,25	8,73	1047807	27362		826165	
13	203	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м	4098,04	269,95	0,74	1106283	3046	689877	389831	1615803
						100,87	0,33	413360	1354		119689	
			МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТОВ									
			ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ - 75,60 м2									
14	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. РАСТВОР МАРКИ 100** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	75,6	625,81	25,45	47311	1924	23829	21096	73879
						285,16	11,70	21558	884		5473	

15	216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	м2	75,6	514,74	25,99	38914	1965	35350	2327	44541
			НР - 94%; СП - 8%			21,15	11,60	1599	877		3299	
			ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									
			БЕТОННОЕ - 1472,6 м2									
16	223	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм. БЕТОН КЛ.В15 W6	м2	1472,6	1286,29	86,53	1894189	127418	1340953	441484	2522528
			НР - 94%; СП - 8%			289,16	29,77	425818	43846		186854	
17	224	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ДО ТОЛЩИНЫ 20 ММ	м2	1472,6	-310,79	-7,45	-457675	-10973	-422167	-27907	-524428
			НР - 94%; СП - 8%			-16,66	-3,50	-24535	-5154		-38847	
18	225	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	Надбавка при изменение марки бетона В15 по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды до W6 Цена:18451,44.2%+18451,44.1,5%	м3	1472,6	645,80	--	951006	--	951006	--	1027086
			СП - 8%			--	--	--	--		76080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13609270	187351	11438401	1931388	16783911
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1983521	71146	--	1243252	
			Материалы	Тенге				13609270				
			Всего заработная плата	Тенге				10487393				
			Местные материалы	Тенге					2054667			
			Накладные расходы	Тенге				951006				
			Сметная прибыль	Тенге				1931387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1243253				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16783910				
			Сметная заработная плата	Тенге								2269
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2054667			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16783910				
			Сметная заработная плата	Тенге					2054667			2269
			РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 59/									
			БАЛКОНЫ - 913,7 М2									
19	237	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213,7	139,04	0,93	29712	199	6219	18708	52294
			НР - 80%; СП - 8%			109,01	0,42	23294	90		3874	
			ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ТЕПЛОПУНКТ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТОВ, ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ, ТЕХ.ЭТАЖ - 2856,20 М2										
20	239	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Потолки. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1056,2	45,22	0,69	47760	724	7766	31679	85794
			НР - 80%; СП - 8%			37,18	0,31	39270	330		6355	
			СТЕНЫ									
			ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ПРИХОЖИЕ, КУХНИ, ВАННЫЕ, ТУАЛЕТЫ, КОРИДОРЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ТАМБУРА, ЛИФТОВЫЕ ХОЛЛЫ										
21	242	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	801,57	605,16	4,10	485077	3284	171056	249766	793631
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	310737	1471		58788	
22	244	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	389,1	729,23	2,92	283743	1134	98325	147833	466102
			НР - 80%; СП - 8%			473,62	1,30	184284	507		34526	
			ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, ТЕПЛОПУНКТ, МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТОВ, ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ, ТЕХ.ЭТАЖ										
23	247	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1194,46	45,22	0,69	54012	819	8783	35826	97025
			НР - 80%; СП - 8%			37,18	0,31	44410	373		7187	
			откосы оконные и дверные									
24	250	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений (откосы оконные и дверные). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50,26	87,48	0,69	4397	34	456	3138	8138
			НР - 80%; СП - 8%			77,74	0,31	3907	16		603	
25	251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены (откосы оконные и дверные). Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70,8	605,16	4,10	42845	290	15109	22061	70099
			НР - 80%; СП - 8%			387,66	1,84	27446	130		5193	
			короба стояков канализации и водостока									
26	252	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпаклевка 1 СЛОЙ-ГЛАТТ, 1 СЛОЙ ФИНИШ	м2 окрашиваемой поверхности	622	215,97	0,93	134335	580	60262	59005	208806
			НР - 80%; СП - 8%			118,16	0,42	73493	263		15467	
27	253	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	622	400,60	2,67	249176	1659	104697	114850	393148
			НР - 80%; СП - 8%			229,61	1,19	142820	742		29122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1331057	8724	472673	682866	2175037
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				849661	3922	--	161115	
			Материалы	Тенге				1331057				
			Всего заработная плата	Тенге				472672				
			Накладные расходы	Тенге					853583			
			Сметная прибыль	Тенге				682867				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				161114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2175037				
			Сметная заработная плата	Тенге								869
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					853583			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2175037				
			Сметная заработная плата	Тенге					853583			869
			РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
28	257	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	255,2	7160,34	204,84	1827320	52274	646369	915454	2962195
			НР - 80%; СП - 8%			4422,72	61,28	1128677	15640		219422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1827320	52274	646369	915454	2962195
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1128677	15640	--	219422	
			Материалы	Тенге				1827320				
			Всего заработная плата	Тенге				646368				
									1144317			

			Накладные расходы	Тенге				915454					
			Сметная прибыль	Тенге				219422					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2962195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					1144317				1036
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2962195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					1144317				1036
			РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО К1- 4 ШТ										
29	301	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0248	201548,43	1172,43	4998	29	--	4533	10294	
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	4969	12		762		
30	302	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	20,096	137704,00	--	2767300	--	2767300	--	2988684	
			СП - 8%			--	--	--	--		221384		
31	303	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самовинкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	128	29,00	--	3712	--	3712	--	4009	
			СП - 8%			--	--	--	--		297		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2776010	29	2771012	4533	3002987	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4969	12	--	222443		
			Всего заработная плата	Тенге				2776010					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4981				
			Накладные расходы	Тенге				2771012					
			Сметная прибыль	Тенге				4533					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222443					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3002986					
			Сметная заработная плата	Тенге									5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3002986	4981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					4981				5
			РАЗДЕЛ 7. ПАНДУС - 4 ШТ										
32	304	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (ПГС)**	м3 подстилающего слоя	36	6988,57	1478,06	251589	53210	104077	109136	389582	
			НР - 94%; СП - 8%			2619,50	605,55	94302	21800		28858		
33	305	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	112	1493,47	745,80	167269	83530	32719	94546	282760	
			НР - 118%; СП - 8%			455,53	259,86	51020	29104		20945		
34	306	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	36	2126,30	1046,54	76547	37675	15858	42703	128790	
			НР - 118%; СП - 8%			639,28	365,98	23014	13175		9540		
35	307	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	18,4	34098,00	--	627403	--	627403	--	677595	
			СП - 8%			--	--	--	--		50192		
36	308	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	**Надбавка при изменение марки бетона бетонных блоков объемом менее 0,3 м3 по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды до W6 Цена:25336,41.2%+25336,41.1,5%**	м3	18,4	886,77	--	16317	--	16317	--	17622	
			СП - 8%			--	--	--	--		1305		
37	309	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	14,616	32500,00	--	475020	--	475020	--	513022	
			СП - 8%			--	--	--	--		38002		
38	310	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02 таблица 9	**Надбавка при изменение марки бетона (бетонных блоков объемом от 0,5 до 0,3 м3) по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды до W6 Цена:25548,13.2%+25548,13.1,5%**	м3	14,616	894,18	--	13069	--	13069	--	14115	
			СП - 8%			--	--	--	--		1046		
39	311	СТ Тех.часть ССЦ раздел 21-02	**Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе**	м3	33,016	270,00	--	8914	--	8914	--	9627	
			СП - 8%			--	--	--	--		713		
40	312	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 на сульфатостойком цементе**	м3	10,4	34236,59	1281,34	356060	13326	315195	27434	414174	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	27539	2608		30680		
41	313	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон класса В3,5 на сульфатостойком цементе**	м3	4,556	29660,04	7,20	135131	33	121008	13245	160246	
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	14090	--		11870		
42	314	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 на сульфатостойком цементе. УСТРОЙСТВО**	м3	6,616	43815,00	4495,20	289880	29740	205885	54189	371594	
			НР - 91%; СП - 8%			8200,50	800,09	54255	5293		27525		
43	315	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,25292	16724,85	887,37	4230	224	74	3640	8499	
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	3932	68		630		
44	316	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,25292	202055,00	--	51104	--	51104	--	55192	
			СП - 8%			--	--	--	--		4088		
45	317	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	м2	70,4	428,40	33,78	30159	2378	535	30384	65387	
			НР - 109%; СП - 8%			387,01	12,61	27246	888		4843		
46	318	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	70,4	2318,00	--	163187	--	163187	--	176242	
			СП - 8%			--	--	--	--		13055		
47	319	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ**	т конструкций	1,10708	65636,51	21113,84	72665	23375	8354	33492	114649	
			НР - 69%; СП - 8%			36977,00	6866,90	40936	7602		8493		
48	320	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ограждения**	т	1,10708	513048,00	--	567985	--	567985	--	613424	
			СП - 8%			--	--	--	--		45439		
49	321	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32,10544	84,98	2,21	2728	71	1473	822	3834	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1184	7		284		
50	322	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА**	м2	32,10544	153,05	3,13	4914	101	3429	965	6349	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	1384	14		470		
51	323	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,11168	201548,43	1172,43	22507	131	--	20411	46354	

			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	22378	52		3434	
52	324	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,09044	137704,00	--	12454	--	12454	--	13450
			СП - 8%			--	--	--	--		996	
53	325	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	576	29,00	--	16704	--	16704	--	18040
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3365839	243795	2760764	430967	4100547
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				361279	80612	--	303744	
			Материалы	Тенге				3293174				
			Всего заработная плата	Тенге				800253				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					393353			
			Местные материалы	Тенге				648247				
			Накладные расходы	Тенге				1303911				
			Сметная прибыль	Тенге				397474				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				295252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3985900				
			Сметная заработная плата	Тенге								411
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					393353			
			Материалы	Тенге				72665				
			Всего заработная плата	Тенге				8354				
			Накладные расходы	Тенге					48539			
			Сметная прибыль	Тенге				33492				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114649				
			Сметная заработная плата	Тенге					48539			45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4100549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					441891			455

РАЗДЕЛ 8. КОЗЫРЕК - 4 ШТ /лист 48-50/

Внутренний водосток - диаметром 100мм

водоприемная воронка 8 шт

54	336	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	20294,69	357,71	162358	2862	136338	22868	200043
			НР - 98%; СП - 8%			2894,76	22,02	23158	176		14818	
55	337	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015 примнит.	Детали герметизации, крепления воронки, патрубок. Установка	т стальных элементов	0,09924	49534,54	6024,32	4916	598	622	4492	10161
			НР - 118%; СП - 8%			37240,40	1123,02	3696	111		753	
56	338	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09924	215312,00	--	21368	--	21368	--	23077
			СП - 8%			--	--	--	--		1709	
57	339	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Изолирующий материал бутерол	м2	8	283,00	--	2264	--	2264	--	2445
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
58	340	2110-0502-0801 РСНБ РК 2015	Герметик У-31 ГОСТ 25621-83	кг	26,352	2147,00	--	56578	--	56578	--	61104
			СП - 8%			--	--	--	--		4526	
			водосточная труба - 8шт									
59	341	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМИН.	ВОДОСТОК из оцинкованной стали, диаметр 100 мм.-общей длиной с фасонными частями 3 м. Прокладка	м2 ВОДОСТОКА	7,451	4561,68	47,50	33989	354	22105	11428	49051
			НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	11530	131		3633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				281472	3813	239275	38788	345881
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				38384	419	--	25620	
			Материалы	Тенге				85125				
			Всего заработная плата	Тенге				622				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3807			
			Накладные расходы	Тенге				80209				
			Сметная прибыль	Тенге				4492				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96787				
			Сметная заработная плата	Тенге								3
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3807			
			Материалы	Тенге				196347				
			Всего заработная плата	Тенге				158443				
			Сдача и испытание	Тенге					34996			
			Накладные расходы	Тенге				566				
			Сметная прибыль	Тенге				34296				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				249094				
			Сметная заработная плата	Тенге					34996			33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				345881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					38803			36

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ /лист 54/

60	344	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Установка АБОНЕНТСКИХ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ	изделие	72	1056,03	94,02	76034	6770	29489	38592	123797
			НР - 90%; СП - 8%			552,43	43,13	39775	3105		9170	
61	345	СТ 290220-3223-91г К=154,208	Ящик почтовый НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ	шт	72	4175,14	--	300610	--	300610	--	324659
			СП - 8%			--	--	--	--		24049	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				376644	6770	330099	38592	448456
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				39775	3105	--	33219	
			Материалы	Тенге				376644				
			Всего заработная плата	Тенге				29489				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					42880			
			Накладные расходы	Тенге				300610				
			Сметная прибыль	Тенге				38592				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				448455				
			Сметная заработная плата	Тенге					42880			52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				448455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					42880			52

РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляция

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

62	58	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях электронный цифровой двухканальный регулятор температуры	шт.	1	1849,31	--	1849	--	66	1337	3442
			НР - 73%; СП - 8%			1783,08	--	1783	--		255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1849	--	66	1337	3442

			Стоимость монтажных работ	Тенге				1783	--	--	255	
			Материалы	Тенге				1849				
			Всего заработная плата	Тенге				66				
			Накладные расходы	Тенге					1783			
			Сметная прибыль	Тенге				1337				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3442				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1783			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3442				
			Сметная заработная плата	Тенге					1783			2
РАЗДЕЛ 11. Индивидуальный тепловой узел (для 2х комнатных квартир) - 72 шт												
63	136	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	72	981,04	143,06	70635	10300	1044	61020	142187
						823,49	41,31	59291	2974		10532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				70635	10300	1044	61020	142187
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				59291	2974	--	10532	
			Материалы	Тенге				70635				
			Всего заработная плата	Тенге				1044				
			Сдача и испытание	Тенге					62265			
			Накладные расходы	Тенге				2027				
			Сметная прибыль	Тенге				61020				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142187				
			Сметная заработная плата	Тенге								58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					62265			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				142187				
			Сметная заработная плата	Тенге					62265			58
РАЗДЕЛ 12. Вентиляция												
64	162	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	шт	502	1452,17	29,70	728987	14912	153462	555088	1386801
						1116,76	11,56	560613	5803		102726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				728987	14912	153462	555088	1386801
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				560613	5803	--	102726	
			Материалы	Тенге				728987				
			Всего заработная плата	Тенге				153463				
			Сдача и испытание	Тенге					566416			
			Накладные расходы	Тенге				27406				
			Сметная прибыль	Тенге				555088				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1386801				
			Сметная заработная плата	Тенге								569
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					566416			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1386801				
			Сметная заработная плата	Тенге					566416			569
РАЗДЕЛ 13. Канализация												
			Узел 1 - 4 шт перепуск водостока в канализацию в зимние время									
65	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	9	2339,89	18,93	21059	170	17550	3333	26343
						371,04	6,83	3339	61		1951	
66	42	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	2699,00	--	10796	--	10796	--	11660
						--	--	--	--		864	
67	43	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	1014,00	--	4056	--	4056	--	4380
						--	--	--	--		324	
68	44	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	4	437,00	--	1748	--	1748	--	1888
						--	--	--	--		140	
69	45	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, и вертикальным отводом** *СП - 8%*	шт.	4	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
						--	--	--	--		309	
			Отвод дождевой канализации на зеленую зону благоустройства территории									
70	46	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки для отвода дождевой канализации.Бетон В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	71986,42	6695,37	35993	3348	17663	14638	54682
						29963,20	2208,80	14982	1104		4051	
71	47	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	16	301200,24	6313,44	4819204	101015	268589	4452810	10013775
						278100,00	3011,73	4449600	48188		741761	
72	48	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015 К=0,5	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-20092 на лоток отводя дождевой канализации** *СП - 8%*	м	8,064	960,00	--	7741	--	7741	--	8361
						--	--	--	--		619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4904461	104533	332007	4470781	10125262
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4467921	49354	--	750019	
			Материалы	Тенге				4855197				
			Всего заработная плата	Тенге				286253				
			Накладные расходы	Тенге					4513874			
			Сметная прибыль	Тенге				4467448				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				745812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10068457				
			Сметная заработная плата	Тенге					4513874			4374
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				49264				
			Материалы	Тенге				17549				
			Всего заработная плата	Тенге					3401			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28205				
			Накладные расходы	Тенге				3333				
			Сметная прибыль	Тенге				4208				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3401			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10125262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4378
			Сметная заработная плата	Тенге					4517274			
РАЗДЕЛ 14. Санитарно-техническое оборудование												

73	49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	216	3105,62	157,61	670814	34043	116971	524732	1291189
			НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	519800	15641		95644	
74	50	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	216	2674,40	312,03	577671	67397	46533	483638	1146213
			НР - 98%; СП - 8%			2146,95	137,81	463741	29767		84905	
75	51	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	216	2112,09	59,61	456212	12876	72343	369370	891629
			НР - 98%; СП - 8%			1717,56	27,39	370993	5916		66047	
76	52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка	комплект	216	2449,63	79,44	529121	17158	48222	462128	1070549
			НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	463741	7818		79300	
77	53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка - ВАННЫ, МОЙКИ, УМЫВАЛЬНИКИ	шт.	648	811,36	0,13	525761	84	26263	489425	1096401
			НР - 98%; СП - 8%			770,70	--	499414	--		81215	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2759578	131559	310332	2329293	5495981
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2317689	59141	--	407111	
			Материалы	Тенге				2759578				
			Всего заработная плата	Тенге				310330				
			Накладные расходы	Тенге					2376830			
			Сметная прибыль	Тенге				2329293				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				407110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5495981				
			Сметная заработная плата	Тенге								2169
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2376830			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5495981				
			Сметная заработная плата	Тенге					2376830			2169
			РАЗДЕЛ 15.Внутреннее газооборудование									
			Внутренний газопровод									
78	1	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	устр	216	3096,41	222,48	668825	48056	104708	519723	1283632
			НР - 98%; СП - 8%			2389,17	66,06	516061	14269		95084	
79	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит ПГ-4	прибор	216	3359,72	217,21	725700	46917	427402	266948	1072060
			НР - 98%; СП - 8%			1163,80	97,29	251381	21015		79412	
80	5	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ	счетчик (водомер)	216	481,18	24,78	103935	5352	4178	94847	214685
			НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	94405	2378		15903	
81	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов газовых, проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм кол-во 216+24	1шт	240	1873,20	84,98	449568	20395	72139	352482	866215
			НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	357034	2642		64164	
82	10	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	441	1633,64	19,65	720435	8666	575332	136658	925661
			НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	136437	3010		68567	
83	11	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	57	1703,64	19,65	97107	1120	78352	17663	123952
			НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	17635	389		9182	
84	12	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	97	1937,64	19,65	187951	1906	156035	30059	235450
			НР - 98%; СП - 8%			309,38	6,83	30010	662		17441	
85	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка футляра из стальных электросварных труб ф57х3мм Объем: 24х0,6+192х0,3м	м	72	1659,60	36,32	119491	2615	72202	44627	177247
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	44674	864		13129	
86	14	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 приминит.	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	216	894,61	0,95	193236	205	36548	112739	330453
			НР - 72%; СП - 8%			724,46	0,46	156483	99		24478	
87	15	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1054	460,78	--	485663	--	14996	461254	1022669
			НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	470667	--		75753	
88	16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	89,7	779,72	0,93	69941	84	13302	45275	124433
			НР - 80%; СП - 8%			630,50	0,42	56555	38		9217	
			Фасадный газопровод									
89	17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	256	1659,60	36,32	424857	9299	256719	158673	630213
			НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	158839	3072		46682	
90	18	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ЗА 2 РАЗА РАЗ	М2	46,1	205,25	4,42	9462	204	5858	2360	12768
			НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	3400	20		946	
91	19	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2	46,1	623,39	3,63	28738	167	27293	903	32013
			НР - 69%; СП - 8%			27,73	0,66	1278	30		2371	
92	20	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление трубопровода к стене	кг	74,97	315,12	2,81	23625	211	19344	4023	29859
			НР - 98%; СП - 8%			54,29	0,46	4070	35		2212	
93	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	М2	1,72	169,95	4,42	292	8	157	88	411
			НР - 69%; СП - 8%			73,75	0,44	127	1		30	
94	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2	1,72	153,05	3,13	263	5	184	52	340
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	74	1		25	
95	23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	256	460,78	--	117960	--	3642	112031	248390
			НР - 98%; СП - 8%			446,55	--	114318	--		18399	

96	24	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
97	25	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	454,00	--	9534	--	9534	--	10297
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
98	26	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
99	27	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	131,60	--	263	--	--	161	458
			НР - 61%; СП - 8%			131,60	--	263	--		34	
			футляры стальные									
100	28	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 1088х3 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2821,37	63,71	11285	255	7776	3267	15717
			НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	3254	80		1164	
101	29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1089,52	7,08	4358	28	613	3687	8689
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	3717	7		644	
102	30	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальник. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	2514,56	--	20116	--	5543	14281	37150
			НР - 98%; СП - 8%			1821,60	--	14573	--		2752	
103	31	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	8	1274,46	--	10196	--	--	7341	18940
			НР - 72%; СП - 8%			1274,46	--	10196	--		1403	
104	32	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	8	894,61	0,95	7157	8	1353	4176	12239
			НР - 72%; СП - 8%			724,46	0,46	5796	4		907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4491231	145502	1894481	2393318	7435314
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2451245	48617	--	550764	
			Всего заработная плата	Тенге				263				
			Накладные расходы	Тенге					263			
			Сметная прибыль	Тенге				161				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34				
			Сметная заработная плата	Тенге				458				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					263			
			Материалы	Тенге				323643				
			Всего заработная плата	Тенге				85309				
			Накладные расходы	Тенге					237827			
			Сметная прибыль	Тенге				176620				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540285				
			Сметная заработная плата	Тенге								255
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					237827			
			Материалы	Тенге				4167324				
			Всего заработная плата	Тенге				1798370				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2261772			
			Сдача и испытание	Тенге				10805				
			Накладные расходы	Тенге				204				
			Сметная прибыль	Тенге				2216536				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				510709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6894570				
			Сметная заработная плата	Тенге								2009
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					2261772			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7435312				
			Сметная заработная плата	Тенге								2264
			РАЗДЕЛ 16.Электросиловое оборудование и электроосвещение									
			Монтажные работы									
105	1	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт.	6	5830,96	1266,08	34986	7596	13674	11492	50196
			НР - 72%; СП - 8%			2286,00	374,22	13716	2245		3718	
106	2	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	72	4393,21	171,16	316311	12324	57099	180531	536589
			НР - 72%; СП - 8%			3429,00	53,46	246888	3849		39747	
107	3	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	216	490,55	80,36	105959	17358	4659	64595	184198
			НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	83942	5774		13644	
108	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1096,34	80,36	2193	161	43	1470	3956
			НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	1989	53		293	
109	21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ОБЪЕМ:1944+216	шт.	648	413,61	3,21	268020	2083	14111	181813	485820
			НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	251826	693		35987	
110	22	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	108	769,43	10,53	83098	1137	2957	57091	151404
			НР - 72%; СП - 8%			731,52	2,67	79004	289		11215	
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ не учтенные ценниками на монтаж оборудования									
111	35	2307-0501-1107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	45467,00	--	90934	--	90934	--	98209
			СП - 8%			--	--	--	--		7275	
			Огнезащитные вещества и материалы									
112	66	2204-0201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	140	1644,00	--	230160	--	230160	--	248573
			СП - 8%			--	--	--	--		18413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1131693	40675	413640	497006	1758995
			Стоимость монтажных работ	Тенге				677379	12908	--	130296	
			Материалы	Тенге				901533				
			Всего заработная плата	Тенге				92546				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					690287			
			Накладные расходы	Тенге				90934				
								497006				

			Сметная прибыль	Тенге				111883					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1510423					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									602
			Сметная заработная плата	Тенге					690287				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				230160					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230160					
			Сметная прибыль	Тенге				18413					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248573					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1758995					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									602
			Сметная заработная плата	Тенге					690287				
			РАЗДЕЛ 17.Слаботочные сети										
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
113	1	1134-0104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство**	опора	4	60727,78	--	242911	--	97063	110844	382056
			НР - 76%; СП - 8%			36462,00	--	145848	--		28300	
114	2	1310-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования**	система	4	235365,00	--	941460	--	--	574291	1637011
			НР - 61%; СП - 8%			235365,00	--	941460	--		121260	
115	3	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка телевизионная. Монтаж оборудования**	шт.	4	3808,65	--	15235	--	499	8989	26161
			НР - 61%; СП - 8%			3684,00	--	14736	--		1938	
116	4	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**ОТТУ 6.1. Монтаж оборудования**	шт.	4	3808,65	--	15235	--	499	8989	26161
			НР - 61%; СП - 8%			3684,00	--	14736	--		1938	
117	5	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Шкаф ЩМП. Монтаж оборудования**	шт.	4	2748,61	66,58	10994	266	3968	4931	17199
			НР - 72%; СП - 8%			1690,00	22,02	6760	88		1274	
118	9	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	3	1449,70	182,78	4349	548	923	2182	7054
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	2878	152		522	
119	10	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	30	254,29	21,05	7629	631	1881	3794	12336
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	5,08	5117	152		914	
120	11	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	200	278,42	21,05	55683	4210	13097	28362	90769
			НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,08	38376	1016		6724	
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
121	20	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная**	коробка	8	3708,88	1110,10	29671	8881	3174	14840	48072
			НР - 72%; СП - 8%			2202,00	374,34	17616	2995		3561	
122	21	1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	**Установка сплиттеров (делителей частоты)**	шт.	8	136,20	--	1090	--	37	642	1870
			НР - 61%; СП - 8%			131,60	--	1053	--		139	
123	22	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**ПРОХОДНАЯ коробка распределительная настенная**	коробка	36	3708,88	1110,10	133520	39964	14284	66779	216322
			НР - 72%; СП - 8%			2202,00	374,34	79272	13476		16024	
124	23	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 300х300 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	948,10	4,32	3792	17	91	2652	6960
			НР - 72%; СП - 8%			921,00	--	3684	--		516	
125	24	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетки**	шт	432	936,33	--	404496	--	6624	242702	698974
			НР - 61%; СП - 8%			921,00	--	397872	--		51776	
126	30	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	1951,55	43,28	7806	173	265	5337	14194
			НР - 72%; СП - 8%			1842,00	11,01	7368	44		1051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				1873871	54690	142405	1075334	3185139
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1676776	17924	--	235937	
		Материалы		Тенге				1630960				
		Всего заработная плата		Тенге				45342				
			Накладные расходы	Тенге					1548851			
			Сметная прибыль	Тенге				964489				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				207636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2803085				
			Сметная заработная плата	Тенге								1412
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1548851			
		Материалы		Тенге				242911				
		Всего заработная плата		Тенге				97063				
			Накладные расходы	Тенге					145848			
			Сметная прибыль	Тенге				110844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				382056				
			Сметная заработная плата	Тенге								142
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					145848			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3185141				
			Сметная заработная плата	Тенге								1554
			РАЗДЕЛ 18.Сети домофона									
		Оборудование										
127	1	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Установка домофона в комплекте**	комплект	4	45125,33	--	180501	--	35661	88352	290362
			НР - 61%; СП - 8%			36210,00	--	144840	--		21508	
128	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа.Трубки с отключением**	шт	216	936,33	--	202248	--	3312	121351	349487
			НР - 61%; СП - 8%			921,00	--	198936	--		25888	
129	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	шт	8	1456,56	321,44	11652	2572	272	6958	20099
			НР - 72%; СП - 8%			1101,00	106,92	8808	855		1489	
130	4	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг - ДОВОДЧИК**	компл	4	1633,87	972,09	6535	3888	805	2356	9602
			НР - 75%; СП - 8%			460,50	324,70	1842	1299		711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				400937	6460	40050	219017	669550
		Стоимость монтажных работ		Тенге				354426	2154	--	49596	
		Материалы		Тенге				400937				
		Всего заработная плата		Тенге				40051				
			Накладные расходы	Тенге					356580			
								219017				

			Сметная прибыль	Тенге				49596					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				669550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					356580				348
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				669550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					356580				348
			РАЗДЕЛ 19.Видеонаблюдение										
			Оборудование										
131	1	1310-0408-0621 РСНБ РК 2015	**ВИДИОРЕГИСТРАТОР. Монтаж оборудования**	шт.	4	5876,82	170,48	23507	682	8089	9096	35212
			НР - 61%; СП - 8%			3684,00	44,04	14736	176		2608	
132	2	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus**	шт.	1	340559,00	--	340559	--	340559	--	367804
			СП - 8%			--	--	--	--		27245	
133	3	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	шт.	1	23693,00	--	23693	--	23693	--	25588
			СП - 8%			--	--	--	--		1895	
134	4	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной бесструбочной камерой. Монтаж оборудования**	комплект	4	20085,50	--	80342	--	7922	44176	134480
			НР - 61%; СП - 8%			18105,00	--	72420	--		9961	
135	5	2308-0501-2004 РСНБ РК 2015	**Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI**	шт.	4	35470,00	--	141880	--	141880	--	153230
			СП - 8%			--	--	--	--		11350	
136	6	2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	**Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701**	шт.	4	28363,00	--	113452	--	113452	--	122528
			СП - 8%			--	--	--	--		9076	
137	7	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood**	шт.	1	7646,00	--	7646	--	7646	--	8258
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
138	8	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
139	9	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования. Подключение монитора**	шт.	1	2674,62	42,62	2675	43	--	1612	4630
			НР - 61%; СП - 8%			2632,00	11,01	2632	11		343	
140	10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое. блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	6124,02	1,69	6124	2	192	3617	10521
			НР - 61%; СП - 8%			5930,00	--	5930	--		779	
142	11	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	**Блок питания**	шт.	4	8283,00	--	33132	--	33132	--	35783
			СП - 8%			--	--	--	--		2651	
142	12	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор трансформаторного типа**	шт.	4	10667,00	--	42668	--	42668	--	46081
			СП - 8%			--	--	--	--		3413	
143	13	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое для передачи видиосигнала, комплект. Монтаж оборудования**	шт.	4	5640,53	1,69	22562	7	535	13432	38874
			НР - 61%; СП - 8%			5505,00	--	22020	--		2880	
144	14	2308-0504-1104 РСНБ РК 2015	**Разветвитель видеосигнала PBE-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания**	шт.	4	4121,00	--	16484	--	16484	--	17803
			СП - 8%			--	--	--	--		1319	
145	15	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор.Установка. Монтаж оборудования**	шт.	1	2475,57	--	2476	--	274	1585	4386
			НР - 72%; СП - 8%			2202,00	--	2202	--		325	
146	16	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор**	шт.	1	11403,00	--	11403	--	11403	--	12315
			СП - 8%			--	--	--	--		912	
147	17	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели**	шт.	1	7646,00	--	7646	--	7646	--	8258
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				947414	733	826740	73518	1102609
		Стоимость монтажных работ		Тенге				119940	187	--	81674	
		Материалы		Тенге				947414				
		Всего заработная плата		Тенге				17013				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					120127			
			Накладные расходы	Тенге				809728				
			Сметная прибыль	Тенге				73520				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1102608				
			Сметная заработная плата	Тенге					120127			105
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1102608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					120127			105
			РАЗДЕЛ 20.Приобретение и монтаж лифтов									
			МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ									
148	1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1930562,89	490367,73	1930563	490368	74556	916451	3074775
			НР - 61%; СП - 8%			1365639,00	136739,34	1365639	136739		227761	
149	2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта ДО 9 ОСТАНОВОК**	остановка	4	-197035,76	-58243,53	-788143	-232974	-26905	-362639	-1242845
			НР - 61%; СП - 8%			-132066,00	-16556,67	-528264	-66227		-92063	
150	3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К=18,05	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта ДО ВЫСОТЫ ШАХТЫ - 25,95М**	м	4	-224560,05	--	-898240	--	--	-547927	-1561860
			НР - 61%; СП - 8%			-224560,05	--	-898240	--		-115693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				244180	257394	47651	5885	270070
								-60865	70513	--	20005	

Стоимость монтажных работ		Тенге				244180				
Материалы		Тенге				47651				
Всего заработная плата		Тенге					9647			
	Накладные расходы	Тенге				5885				
	Сметная прибыль	Тенге				20005				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				270070				
	Сметная заработная плата	Тенге					9647			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				270070				
	Сметная заработная плата	Тенге					9647			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					47704925	1300892	28737274	16220563	69039529
Стоимость монтажных работ		Тенге				17666758	458102	–	5114039	
Материалы		Тенге				4127136				
Всего заработная плата		Тенге				242669				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2727539			
	Накладные расходы	Тенге				900662				
	Сметная прибыль	Тенге				1761414				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				471084				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6359634				
	Сметная заработная плата	Тенге								2469
Стоимость общестроительных работ		Тенге					2727539			
Материалы		Тенге				34965803				
Всего заработная плата		Тенге				13405885				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10043103			
Местные материалы		Тенге				8879394				
	Накладные расходы	Тенге				2254916				
	Сметная прибыль	Тенге				9226091				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3535351				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47727245				
	Сметная заработная плата	Тенге								10103
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10043103			
Материалы		Тенге				639851				
Всего заработная плата		Тенге				8354				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48539			
	Накладные расходы	Тенге				567186				
	Сметная прибыль	Тенге				33492				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53867				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				727210				
	Сметная заработная плата	Тенге								45
Стоимость сантехнических работ		Тенге					48539			
Материалы		Тенге				7972136				
Всего заработная плата		Тенге				2439199				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5305679			
Сдача и испытание		Тенге				39010				
	Накладные расходы	Тенге				30203				
	Сметная прибыль	Тенге				5199566				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1053736				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14225438				
	Сметная заработная плата	Тенге								4841
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5305679			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69039527				
	Сметная заработная плата	Тенге								17458
	Итого по смете:						18124861			
	Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**				**69 039 527**				
	Итого:	**Тенге**				**621 355,74**				
	Зимнее удорожания 1,53%	**Тенге**				**69 660 882,74**				
	Итого:	**Тенге**				**1 065 811,51**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**92 919 421,09**				
	Итого:	**Тенге**				**1 858 388,42**				
	Итого со скидкой:	**Тенге**				**94 777 809,51**				
	НДС 12%	**Тенге**				**81 434 850,00**				
	Итого к оплате:	**Тенге**				**9 772 182,00**				
						91 207 032,00				

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Уральска"** _____ / _____ /

Технадзор: **ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"** _____ / _____ /

Авторский надзор : **ТОО "Газпромпроект"** _____ / _____ /

Директор: **ТОО "СКФ Отделстрой"** _____ **Михно В.П.**