Счет-фактура № 00000000052 от 27 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140001449, г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003757, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ716010201000029462, в банке АО" Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 21 от 26.03.2015г. Реконструкция здания акимата под д/с Гулдер

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, С. Сейфуллин, Алиакбаров, дом № 22, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140001449, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Энергия",г.Кызылорда, ул.Торайгырова,107

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренузек, Алиакбаров, дом № 22, к.1

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департаменте Казначейства по Кызылординской Области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы по объекту "Реконструкция здания акимата под д/сад "Гулдер" в населенном пункте Калжан ахун" за июль месяц 2015 год	тг.	1	21 037 606,25	21 037 606,25	12%	2 524 512,75	23 562 119,00		
Всего по счету:					**21 037 606,25**		**2 524 512,75**	**23 562 119,00**		

Руководитель: Камербаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахметова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «СК «Энергия»
Договор:№21 от 26.03.2015 г
Наименование стройки: "Реконструкция здания акимата по ул. Абая под детский сад "Гулдер" в н.п. Калжан Ахун, Сырдарьинского района Кызылординской области"

СПРАВКА (1)

О стоимости выполненных работ и затрат за июль (2) месяц 2015 год.

тыс.тенге

№ п./п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	"Реконструкция здания акимата по ул. Абая под детский сад "Гулдер" в н.п. Калжан Ахун, Сырдарьинского района Кызылординской области"	123 662,426	42 327,447	117 479,304	101 133,406	35 850,012	101 133,406	35 850,012	23 562,119	8 489,273
	ИТОГО:	**123 662,426**	**42 327,447**	**117 479,304**	**101 133,406**	**35 850,012**	**101 133,406**	**35 850,012**	**23 562,119**	**8 489,273**

Утверждаю_____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Директор_____ Шакиев А.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик_____ Камербаев А.
Директор "ТОО СК Энергия"

Заказчик: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СК "Энергия"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполненные работы по строительству
"Реконструкция здания акимата по ул. Абая под детский сад "Гулдер" в н.п. Калжан Ахун, Сырдарьинского района Кызылординской области
За июль (2) месяц 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Реконструкция здания акимата под детский сад	**6 546 165**	**1 281 510**		**7 827 675**
		ИТОГО:	**6 546 165**	**1 281 510**		**7 827 675**
	СНИП 4.08-91	Временные здания и сооружения 2,72%	178 056			178 056
		ИТОГО:	**6 724 221**	**1 281 510**	**-**	**8 005 731**
	СНИП 4.06-91	Зимнее удорожание - 1,35%	90 777			90 777
	ПОСТ МРК	Выслуга лет - 1%			67 242	67 242
	ПОСТ МРК	Доп. Отпуска - 0,4%			26 897	26 897
		Доп оплата труда в зоне экол.бедствия			298 626	298 626
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г	**6 814 998**	**1 281 510**	**392 765**	**8 489 273**
	ПОСТ ПРАВ	ИТОГО в текущих ценах К=2,55742	17 428 811	3 277 359	1 004 465	21 710 636
	ПОСТ. ПРАВ	Налоги обязательные платежи - 2%			434 213	434 213
		ИТОГО:	17 428 811	3 277 359	1 438 678	**22 144 849**
	ПОСТ ПРАВ	НДС 12%			2 657 382	2 657 382
		ВСЕГО:	**17 428 811**	**3 277 359**	**4 096 060**	**24 802 230**
		ИТОГО с коэф- 0,95				**23 562 119**

Утверждаю _____ Абдуов А.
начальник ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "Энергия"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция здания акимата по ул. Абая под детский сад "Гулдер" в н.п. Калжан Ахун, Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ (2) МЕСЯЦ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Дверные								
1	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**								
			48,51	158,38	23,78	7683	1154	6965	0,91	44
		м2		134,60	8,98	6529	436	100	0,04	2
2	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**								
			3,15	323,78	83,13	1020	262	635	0,80	3
		м2		138,83	29,17	437	92	120	0,12	--
3	С12063-6	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ**								
			3,15	5960,00	--	18774	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**								
			1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			61,71	398,48	102,53	24590	6327	13871	0,90	55
		м2		151,65	35,67	9358	2201	120	0,14	9
6	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**								
			5,67	5470,00	--	31015	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			78,208	587,21	6,33	45925	495	25879	1,79	140
		м2		312,75	2,39	24460	187	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**		130507	8238			242
				Тенге		40785	2916			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130507				
		Материалы -	Тенге			9225				
		Всего заработная плата -	Тенге				43700			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51289				
		Местные материалы -	Тенге			20970				
		Накладные расходы -	Тенге			47350				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				50803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				50803			

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка(блок А)АС-22

8	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			419,34	325,41	2,33	136457	977	36154	0,49	205
		м2		81,23	0,88	34063	369	105	--	2
9	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**								
			367,78	23,54	0,16	8656	59	6109	0,10	37
		м2		15,75	0,07	5793	26	105	--	--
10	Е0115-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная**								
			515,77	23,54	0,16	12139	83	8567	0,10	52
		м2		15,75	0,07	8123	36	105	--	--
11	Е0113-21-1	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КЧ-728**								
			488,2	49,13	0,05	23987	24	1599	0,02	9
		м2		3,62	0,02	1767	10	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**181240**	**1143**			**303**
			Тенге			**49746**	**441**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181240				
		Материалы -	Тенге			130351				
		Всего заработная плата -	Тенге				50187			
		Накладные расходы -	Тенге			52430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				58051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			247690				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				58051			

РАЗДЕЛ 3.Полы (блок А)АС-23

Тип1

12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			13,91	5975,36	261,86	83117	3642	10240	3,44	48
		м3		499,50	99,00	6948	1377	123	0,48	7
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			173,88	235,97	9,95	41030	1730	11964	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9077	650	123	0,02	3
14	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			173,88	382,80	14,76	66561	2566	12398	0,36	63
		м2		52,43	5,54	9117	963	123	0,03	5
15	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			173,88	189,57	2,68	32963	466	1660	0,04	7
		м2		6,76	1,00	1175	174	123	–	1
16	С11011-1969	Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос								
			107,49	38,09	--	4094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			173,88	235,97	9,95	41030	1730	11964	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9077	650	123	0,02	3
18	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			173,88	769,78	4,90	133849	852	12907	0,38	66
		м2		58,50	1,85	10172	322	123	0,01	2
19	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			126,65	123,31	0,16	15617	20	2531	0,09	11
		м		16,18	0,07	2049	9	123	–	–

Тип2

20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			1,95	5975,36	261,86	11652	511	1436	3,44	7
		м3		499,50	99,00	974	193	123	0,48	1
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			24,36	235,97	9,95	5748	242	1676	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1272	91	123	0,02	–
22	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			24,36	382,80	14,76	9325	360	1737	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1277	135	123	0,03	1
23	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			24,36	189,57	2,68	4618	65	233	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,76	1,00	165	24	123	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			24,36	235,97	9,95	5748	242	1676	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1272	91	123	0,02	--
		Тип543								
25	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			155,59	421,13	13,43	65524	2090	13710	0,45	70
		м2		66,60	5,04	10362	784	123	0,02	4
26	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			155,59	769,78	4,90	119770	762	11550	0,38	59
		м2		58,50	1,85	9102	288	123	0,01	1
27	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			168,67	123,31	0,16	20799	27	3371	0,09	15
		м		16,18	0,07	2729	12	123	--	--
		Тип740								
28	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			3,92	382,80	14,76	1501	58	280	0,36	1
		м2		52,43	5,54	206	22	123	0,03	--
29	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			3,92	-94,79	-1,34	-372	-5	-19	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-13	-2	123	--	--
		Тип375								
30	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			2,872	3049,80	--	8759	--	1677	3,10	9
		м3		474,75	--	1363	--	123	--	--
31	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1,6528	9509,28	--	15717	--	1153	3,66	6
		м3		567,00	--	937	--	123	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			20,66	235,97	9,95	4875	206	1422	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1078	77	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			691927	15565			522
			Тенге			78338	5861			28

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	691927
Материалы -	Тенге	265166
Всего заработная плата -	Тенге	84199
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4094
Местные материалы -	Тенге	328764
Накладные расходы -	Тенге	103565
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	15535
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				99734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			843221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				99734			

РАЗДЕЛ 4.Подпольные каналы(блок А)АС-30

33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			5,28	749,35	24,55	3957	130	318	0,26	1
		м2		39,83	9,20	210	49	123	0,04	--
34	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм								
			0,704	13156,75	1092,57	9262	769	1504	10,03	7
		м3		1658,25	375,98	1167	265	105	1,42	1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,71456	131,00	--	94	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профили класса А-III, d 6 мм								
			0,008	58600,00	--	469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,0274	64100,00	--	1756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			14	112,77	37,48	1579	525	1482	0,41	6
		шт		64,80	10,81	907	151	140	0,04	1
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
			0,28	23400,00	--	6552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			0,8	10598,72	353,46	8479	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			5,28	245,44	3,82	1296	20	242	0,21	1
		м2		37,35	1,44	197	8	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33443	1726			18
			Тенге			2950	579			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33443				
		Материалы -	Тенге			5180				
		Всего заработная плата -	Тенге				3529			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2225				
		Местные материалы -	Тенге			21361				
		Накладные расходы -	Тенге			4149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4152			
		РАЗДЕЛ 5.Стены (блок Б, В) АС-8								
42	Е0115-253-1	**Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону**								
			239,76	157,11	0,22	37669	53	39504	0,86	206
		м2		156,83	0,09	37602	22	105	--	--
43	С11011-215	**Картон строительный облицовочный, марка Л**								
			0,23976	23900,00	--	5730	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			43399	53			206
			Тенге			37602	22			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43399				
		Материалы -	Тенге			14				
		Всего заработная плата -	Тенге				37623			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5730				
		Накладные расходы -	Тенге			39504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				43549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				43549			

РАЗДЕЛ 6.Покрытия и перекрытия(блок Б, В) АС-16

Вентшахта АС-32

44	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т								
			10	228,98	88,43	2290	884	1358	0,39	4
			шт	65,93	31,06	659	311	140	0,13	1
45	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные								
			0,4	23400,00	--	9360	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм								
			9	257,00	--	2313	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**13963**	**884**			**4**
			Тенге			**659**	**311**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13963				
		Всего заработная плата -	Тенге				970			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2313				
		Местные материалы -	Тенге			10106				
		Накладные расходы -	Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1174			

РАЗДЕЛ 7.Проемы(блок Б, В) АС-21

47	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			34,68	587,21	6,33	20364	220	11476	1,79	62
			м2	312,75	2,39	10846	83	105	0,01	--
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			57,3	398,48	102,53	22833	5875	12880	0,90	52
			м2	151,65	35,67	8690	2044	120	0,14	8
49	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ								
			5,76	5850,00	--	33696	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
			1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			22	1380,00	--	30360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			59,76	587,21	6,33	35092	378	19774	1,79	107
		м2		312,75	2,39	18690	143	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			160523	6473			221
			Тенге			38226	2270			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160523				
		Материалы -	Тенге			8268				
		Всего заработная плата -	Тенге				40495			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82234				
		Местные материалы -	Тенге			25322				
		Накладные расходы -	Тенге			44130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				47115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			216933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				47115			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка(Блок Б,В) АС-24

54	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная								
			233,76	23,54	0,16	5502	37	3883	0,10	24
		м2		15,75	0,07	3682	16	105	--	--
55	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			7,49	325,41	2,33	2437	17	646	0,49	4
		м2		81,23	0,88	608	7	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная								
			320,41	23,54	0,16	7534	51	5317	0,10	32
		м2		15,75	0,07	5042	22	105	--	--
57	Е0113-21-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КЧ-728								
			222,56	49,13	0,05	10935	11	729	0,02	4
		м2		3,62	0,02	806	4	90	--	--
58	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону								
			78,98	1161,85	2,10	91763	166	31599	2,25	178
		м2		380,25	0,79	30032	62	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			118171	283			241
			Тенге			40170	112			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118171				
	Материалы -		Тенге			69745				
	Всего заработная плата -		Тенге				40282			
	Местные материалы -		Тенге			7973				
		Накладные расходы -	Тенге			42174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6326			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				46608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			169966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				46608			

РАЗДЕЛ 9.Полы (Блок Б,В) АС-24

Тип1

59	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			8,59	5975,36	261,86	51328	2249	6324	3,44	30
		м3		499,50	99,00	4291	850	123	0,48	4
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			107,49	235,97	9,95	25364	1070	7396	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5611	402	123	0,02	2
61	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			107,49	382,80	14,76	41147	1587	7664	0,36	39
		м2		52,43	5,54	5636	595	123	0,03	3
62	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			107,49	189,57	2,68	20377	288	1026	0,04	4
		м2		6,76	1,00	727	107	123	--	1
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			107,49	235,97	9,95	25364	1070	7396	0,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	5611	402	123	0,02	2
64	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			107,49	769,78	4,90	82744	527	7979	0,38	41
		м2		58,50	1,85	6288	199	123	0,01	1
		Тип2								
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			14,09	235,97	9,95	3325	140	969	0,36	5
		м2		52,20	3,74	735	53	123	0,02	--
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			1,1272	9509,28	--	10719	--	786	3,66	4
		м3		567,00	--	639	--	123	--	--
67	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			1,127	5975,36	261,86	6734	295	830	3,44	4
		м3		499,50	99,00	563	112	123	0,48	1
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			14,09	235,97	9,95	3325	140	969	0,36	5
		м2		52,20	3,74	735	53	123	0,02	--
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			14,09	382,80	14,76	5394	208	1005	0,36	5
		м2		52,43	5,54	739	78	123	0,03	--
70	Е0111-15-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			14,09	189,57	2,68	2671	38	134	0,04	1
		м2		6,76	1,00	95	14	123	--	--
71	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			14,09	235,97	9,95	3325	140	969	0,36	5
		м2		52,20	3,74	735	53	123	0,02	--
		Тип 543								
72	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			62,3	421,13	13,43	26236	837	5490	0,45	28
		м2		66,60	5,04	4149	314	123	0,02	2
73	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
			62,3	769,78	4,90	47957	305	4625	0,38	24
		м2		58,50	1,85	3645	115	123	0,01	1
		Тип 740								
74	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			7,49	-94,79	-1,34	-710	-10	-36	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-25	-4	123	--	--
		Тип 375								
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			49,92	235,97	9,95	11780	497	3435	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2606	187	123	0,02	1
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			49,92	235,97	9,95	11780	497	3435	0,36	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	2606	187	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**378860**	**9877**			**306**
			Тенге			**45386**	**3717**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378860				
		Материалы -	Тенге			120517				
		Всего заработная плата -	Тенге				49103			
		Местные материалы -	Тенге			203080				
		Накладные расходы -	Тенге			60396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				58162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			465612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				58162			

РАЗДЕЛ 10.Приямок 1200х1200х1800 АС-10а

Крышка

77	**С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**								
			0,0004	**49502,00**	**--**	**20**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Каркас КР-1

78	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,005	**52400,00**	**--**	**262**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
79	**С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,00036	**55620,00**	**--**	**20**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
			0,067	**53600,00**	**--**	**3591**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,00204	42800,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			0,224	8674,57	66,01	1943	15	52	1,35	--
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
83	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			2,92	12987,05	1327,03	37922	3875	7952	12,49	36
		м3		2137,50	456,24	6242	1332	105	1,72	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			43846	3890			37
			Тенге			6285	1338			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43846				
	Материалы -		Тенге			2287				
	Всего заработная плата -		Тенге				7623			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3980				
	Местные материалы -		Тенге			27403				
		Накладные расходы -	Тенге			8004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			54961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8824			

РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализация

84	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
85	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			33	1793,32	1,57	59180	52	5322	0,70	23
		шт		126,00	--	4158	--	128	--	--
86	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ								
			33	6270,00	--	206910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			14	202,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кран поливочный								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			432246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				63313			

РАЗДЕЛ 18.Отопление и вентиляция

239	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			6,9	148,40	0,07	1024	--	783	0,65	4
			м2	108,00	0,02	745	--	105	--	--
240	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**								
			60	10,99	--	659	--	821	0,05	3
			м	10,69	--	641	--	128	--	--
241	Е0118-17-3	**Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм**								
			1	2004,47	38,10	2004	38	276	1,14	1
			1шт	201,62	13,90	202	14	128	0,07	--
		Вентиляция								
242	Е0120-3-9	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			3,2	1210,51	11,11	3874	36	994	1,48	5
			м2	238,61	4,16	764	13	128	0,02	--
243	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**								
			2	1115,92	8,82	2232	18	406	0,96	2
			м2	155,22	3,31	310	7	128	0,02	--
244	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**								
			2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
			шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
245	Е0120-19-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**								
			2	1129,10	7,30	2258	15	224	0,51	1
			шт	85,05	2,36	170	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			12763	140			19
			Тенге			3206	53			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1024
Материалы -	Тенге	278
Всего заработная плата -	Тенге	745
Накладные расходы -	Тенге	783
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	117
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				863			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11739				
	Материалы -		Тенге			9136				
	Всего заработная плата -		Тенге				2513			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			89				
		Накладные расходы -	Тенге			3217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			897				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			17768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3858			

РАЗДЕЛ 19.Электроосвещение и силовое оборудование

246	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
			1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
247	СПрайс-лист									
			1	4304,70	--	4305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
249	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2								
			57	175,20	75,70	9986	4315	5052	0,44	25
		м		72,70	20,60	4144	1174	95	0,12	7
250	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2								
			0,005	83600,00	--	418	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,052	52100,00	--	2709	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			4	313,00	131,00	1252	524	592	0,75	3
		шт		119,00	36,90	476	148	95	0,21	1
253	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3								
			4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3								
			0,004	24200,00	--	97	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			2	34,20	1,20	68	2	44	0,14	--
		м		23,20	0,20	46	--	95	--	--
256	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм								
			0,2	664,00	--	133	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
257	СПрайс-лист	Металлорукав								
			0,5	40,15	--	20	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			27827	5085			36
			Тенге			6287	1374			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			4305				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4305				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23390				
	Материалы -		Тенге			5289				
	Всего заработная плата -		Тенге				7662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6728				
		Накладные расходы -	Тенге			7278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8753			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			36954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8753			
		РАЗДЕЛ 20.Тепломеханическая часть								
258	E0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**								
			6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
259	E0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**								
			2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
260	C130904-57	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**								
			4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	E0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
			6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
262	E0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			3668	4			3
			Тенге			471	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249				
		Материалы -	Тенге			195				
		Всего заработная плата -	Тенге				54			
		Накладные расходы -	Тенге			48				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315				
		Сметная заработная плата -	Тенге				61			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3420				
		Материалы -	Тенге			1687				
		Всего заработная плата -	Тенге				417			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1312				
		Накладные расходы -	Тенге			534				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 21.Система горячего водоснабжения в котельной

263	Ц0106-366-1	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной, масса 2,3 т	0,065	22331,00	11620,00	1452	755	622	56,00	4
		т		9518,00	1117,96	619	73	90	6,48	--
264	СПрайс-лист	Разборные пластинчатые теплообменники FP-04-7	1	18312,96	--	18313	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
266	СПрайс-лист	Циркуляционный насос А35/180 N 0.07кВт	2	2788,11	--	5576	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	425,70	14,12	8514	282	2704	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
268	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
269	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	7	1270,00	--	8890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	14	228,00	--	3192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	198,00	--	1584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 нитяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			5,2	19,64	0,02	102	--	15	0,02	--
		м2		3,13	--	16	--	90	--	--
278	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			5,2	21,80	0,05	113	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			67472	1835			62
			Тенге			10802	492			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25341				
		Материалы -	Тенге			78				
		Всего заработная плата -	Тенге				691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23889				
		Накладные расходы -	Тенге			622				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1558				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				785			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215				
		Материалы -	Тенге			169				
		Всего заработная плата -	Тенге				47			
		Накладные расходы -	Тенге			42				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273				
		Сметная заработная плата -	Тенге				53			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41916				
		Материалы -	Тенге			10348				
		Всего заработная плата -	Тенге				10556			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20472				
		Накладные расходы -	Тенге			13511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2027			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			86547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13420			

РАЗДЕЛ 22.Топливоснабжение

279	Е0117-7-3	Установка баков металлических для воды массой 1 т								
			1	4871,77	729,52	4872	730	5360	24,00	24
		бак		3915,00	272,25	3915	272	128	1,34	1
280	Е0117-7-4К=14	Добавлять за каждые 0,1 т монтажа баков металлических для воды при массе свыше 1 т до 2 т								
			1	4539,78	743,96	4540	744	4717	20,44	20
		бак		3402,00	283,50	3402	284	128	1,40	1
281	СПрайс-лист	Дыхательная труба с клапаном СМДК-50								
			1	5911,37	--	5911	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	СПрайс-лист	Муфта сливная МС-80								
			1	3316,68	--	3317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			9	425,70	14,12	3831	127	1217	0,55	5
		м		100,35	5,29	903	48	128	0,03	--
284	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
			3	935,75	20,80	2807	62	531	0,73	2
		м		130,50	7,79	392	23	128	0,04	--
285	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
286	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			2	4440,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			4	302,00	--	1208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
289	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			2	419,00	--	838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
			1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
292	СПрайс-лист	Клапан огневой ОП-80								
			1	558,69	--	559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм								
			1	877,30	86,00	877	86	723	5,00	5
		шт		783,00	20,30	783	20	90	0,12	--
294	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм								
			1	3700,00	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			2	148,40	0,07	297	--	227	0,65	1
		м2		108,00	0,02	216	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			54650	1992			67
			Тенге			11260	730			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			9787				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9787				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1652				
		Материалы -	Тенге			15				
		Всего заработная плата -	Тенге				1514			
		Накладные расходы -	Тенге			1363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			297				
		Материалы -	Тенге			81				
		Всего заработная плата -	Тенге				216			
		Накладные расходы -	Тенге			227				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				250			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42915				
		Материалы -	Тенге			6490				
		Всего заработная плата -	Тенге				10260			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25026				
		Накладные расходы -	Тенге			13133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			72948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14199			
		РАЗДЕЛ 23.Сети теплоснабжения								
		Теплофикационная камера Тип4-1шт								
296	Е0115-72-1	**Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону**								
			11,4	343,98	3,58	3921	41	1505	0,73	8
		м2		124,88	0,88	1424	10	105	0,04	–
297	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
		м2		37,35	1,44	489	19	118	0,01	–
298	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**								
			2	8060,00	--	16120	--	--	--	–
		комплект		--	--	--	--	--	--	–
		Опора балочная Б2-4шт								
299	Е0107-62-4	**Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций**								
			0,36	2748,80	497,19	990	179	313	2,75	1
		м3		454,50	167,07	164	60	140	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3								
			0,36	22300,00	--	8028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деталь теплового ввода ДТС-16 2шт								
301	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
302	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия								
			0,44	191,79	26,19	84	12	71	0,91	--
		м2		151,65	9,90	67	4	100	0,05	--
303	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,034	147100,00	--	5001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
			0,02	2205,82	274,19	44	5	26	6,93	--
		м3		994,50	103,50	20	2	118	0,50	--
305	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
			2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
306	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100								
			0,16	5830,00	--	933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов								
			0,36	9733,87	86,60	3504	31	198	3,06	1
		м3		490,50	32,72	177	12	105	0,16	--
308	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
			0,008	62566,88	6788,50	501	54	502	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	365	21	130	12,52	--
309	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм								
			8	329,00	--	2632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец Д=1000мм-1шт								
313	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового								
			0,45	280,88	248,35	126	112	66	0,22	--
		м3		32,18	78,59	14	35	133	0,27	--
315	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
			0,05	2205,82	274,19	110	14	65	6,93	--
		м3		994,50	103,50	50	5	118	0,50	--
316	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
			31,39	432,86	0,86	13587	27	13163	2,81	88
		м3		432,00	0,32	13560	10	97	--	--
317	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			12,1	122,18	--	1478	--	1671	0,89	11
		м3		122,18	--	1478	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			87487	1804			142
			Тенге			22254	260			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49744	
Материалы -	Тенге	9090	
Всего заработная плата -	Тенге		20647
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3984	
Местные материалы -	Тенге	14511	
Накладные расходы -	Тенге	21638	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3246
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4283	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75665	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		143
Сметная заработная плата -	Тенге		23892
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5001	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5001	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	300	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5301	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3964				
		Всего заработная плата -	Тенге				1867			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26812				
		Накладные расходы -	Тенге			2390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2108				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			118206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				26118			
		РАЗДЕЛ 24.Наружные водоснабжения и канализация								
318	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0004	154891,68	66009,80	62	26	49	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	--
319	С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6								
			0,4	7470,00	--	2988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
			0,0004	566134,23	80990,95	226	32	41	278,00	--
		км		48375,00	30595,50	19	12	130	149,43	--
321	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0025	154891,68	66009,80	387	165	309	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	176	62	130	121,79	--
322	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм								
			2,5	1751,00	--	4378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
			0,0025	566134,23	80990,95	1415	202	257	278,00	1
		км		48375,00	30595,50	121	76	130	149,43	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			9456	426			2
			Тенге			344	161			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2091				
		Материалы -	Тенге			1320				
		Всего заработная плата -	Тенге				505			
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			656				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				603			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7366				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			10720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				603			

РАЗДЕЛ 25.Вертикальная планировка

324	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
			900	0,20	0,20	183	183	61	--	--
		м2		--	0,07	--	63	97	--	--
325	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			493,3	39,82	37,82	19643	18655	6157	0,01	6
		м3		1,87	11,00	922	5425	97	0,04	19
326	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			813,945	19,70	19,70	16035	16035	3207	--	--
		т		--	3,94	--	3207	100	0,08	67
327	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			1229,1	9,24	9,24	11363	11363	3578	--	--
		м3		--	3,00	--	3689	97	0,01	14
328	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			1229,1	7,91	7,91	9723	9723	3062	--	--
		м3		--	2,57	--	3157	97	0,01	12
329	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1229,1	14,12	12,00	17352	14746	5204	0,01	15
		м3		1,62	2,75	1991	3374	97	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
			1229,1	18,22	18,22	22394	22394	7548	--	--
		м3		--	6,33	--	7782	97	0,02	25
331	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см								
			1229,1	2,66	2,66	3273	3273	1113	--	--
		м3		--	0,93	--	1147	97	--	4
				Демонтажные работы						
332	Е0168-8-1	Разборка деревянных сараев без внутренней обшивки								
			3,75	129,82	0,38	487	1	581	0,89	3
		м2		129,44	--	485	--	119,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			100452	96372			25
			Тенге			3399	27844			157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100452				
	Всего заработная плата -		Тенге				31243			
	Местные материалы -		Тенге			680				
		Накладные расходы -	Тенге			30512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4577			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			138822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35820			

РАЗДЕЛ 26.Малые архитектурные формы

		Навес теневой								
333	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы								
			3	15514,69	745,39	46544	2236	6282	11,00	33
		навес		1749,00	245,34	5247	736	105	1,20	4
334	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций								
			3	20978,18	38,72	62935	116	9684	21,00	63
		навес		3575,36	11,22	10726	34	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			109479	2352			96
			Тенге			15973	770			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46544				
	Материалы -		Тенге			39061				
	Всего заработная плата -		Тенге				5983			
		Накладные расходы -	Тенге			6282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				942			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6925			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			62935				
		Материалы -	Тенге			52092				
		Всего заработная плата -	Тенге				10760			
		Накладные расходы -	Тенге			9684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4357				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			132971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				19138			

РАЗДЕЛ 27.Покрытие тротуаров, дорожек и площадок

Тротуары, ддорожки, площадки -466,73м2

335	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			65,4795	1684,76	68,13	110317	4461	2973	0,14	9
		м3		21,38	12,76	1400	836	133	0,04	3
336	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			436,53	313,35	17,83	136786	7781	6664	0,04	18
		м2		6,41	5,07	2798	2212	133	0,02	8
337	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			150	100,19	42,08	15028	6312	14410	0,38	57
		м2		57,38	14,85	8607	2227	133	0,07	11
338	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм								
			436,53	1430,00	--	624238	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕЕЗДЫ-678,64 М2								
339	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			101,796	1684,76	68,13	171502	6936	4622	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2176	1299	133	0,04	4
340	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм								
			678,64	555,11	34,29	376719	23271	13363	0,04	27
		м2		6,01	8,79	4079	5969	133	0,03	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1434589	48761			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
			7	692,57	1,57	4848	11	484	0,30	2
		1кран		54,00	--	378	--	128	--	--
		Водомерный узел д-50								
89	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм								
			1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
90	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч								
			1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм								
			1	3716,00	--	3716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			0,2	329,67	4,19	66	1	16	0,34	--
		м		59,85	1,58	12	--	128	0,01	--
93	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			0,1	364,67	4,19	36	--	8	0,34	--
		м		59,85	1,58	6	--	128	0,01	--
94	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			0,37	362,67	4,19	134	2	29	0,34	--
		м		59,85	1,58	22	1	128	0,01	--
95	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийное покрытие								
96	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			154	10,99	--	1692	--	2107	0,05	8
		м		10,69	--	1646	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**307115**	**1302**			**83**
			Тенге			**14795**	**494**			**2**

Стоимость сантехнических работ - Тенге 307115
Материалы - Тенге 67283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				15289			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223728				
		Местные материалы -	Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			19569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19601				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			346286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			346286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18224			

РАЗДЕЛ 12.Водопровод горячей воды Т1

97	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			95	10,99	--	1044	--	1300	0,05	5
		м		10,69	--	1016	--	128	--	--
		Оборудование								
98	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
99	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			12	4106,62	39,24	49279	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
100	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском								
			12	2940,00	--	35280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов								
			3	4260,08	54,70	12780	164	717	0,99	3
		комплект		166,50	20,25	500	61	128	0,10	--
102	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов								
			1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
103	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
		комплект		346,50	9,00	1733	45	128	0,04	--
104	Е0117-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			12	1369,36	121,73	16432	1461	18213	6,85	82
		комплект		1140,75	45,00	13689	540	128	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм								
			12	5220,00	–	62640	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
106	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн								
			1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,90	3
		комплект		488,25	36,00	488	36	128	0,17	–
107	Е0117-2-3	Установка смесителей								
			30	1793,32	1,57	53800	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	–	3780	–	128	–	–
108	СПрайс-лист	Бойлер 500л								
			1	89026,69	–	89027	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
109	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм								
			2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			398374	2485			157
			Тенге			27044	925			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			89027				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			89027				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309348				
	Материалы -		Тенге			181895				
	Всего заработная плата -		Тенге				27968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97920				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			35799				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				33338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			454883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				33338			

РАЗДЕЛ 13.Система отопления,тепловой узел,вентиляция

Система отопления

110	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			84	200,00	–	16800	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

Тепловой узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			3	11,13	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
				Вентиляция						
112	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
113	СПрайс-лист	Приточно-вытяжная установка LGH-50RSDC-E N 0.16кВт	1	186641,83	--	186642	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т								
			5	712,67	29,90	3563	150	4445	3,83	19
		шт		682,76	11,81	3414	59	128	0,05	--
115	СПрайс-лист	Вытяжной вентилятор N 0,03кВт 2VV CLC-P-01-200	1	3680,82	--	3681	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс-лист	Вытяжной вентилятор N 0,043кВт Вентс ОВ1 250Р	2	2654,04	--	5308	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист	Вытяжной вентилятор N 0,036кВт ОВ1 150Р	2	2155,84	--	4312	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудовании								
			12,1	8,75	0,59	106	7	115	0,04	1
		кг		7,23	0,21	88	3	128	--	--
119	СПрайс-лист	Местный вентиляционный отсос МВО-420	1	8824,12	--	8824	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
			35	320,85	16,96	11230	594	8679	1,12	39
		шт		186,64	7,09	6532	248	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			241757	789			65
			Тенге			11145	324			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			208767				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			208767				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32990				
		Материалы -	Тенге			4255				
		Всего заработная плата -	Тенге				11469			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16800				
		Местные материалы -	Тенге			1				
		Сдача и испытание -	Тенге			567				
		Накладные расходы -	Тенге			14681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			259298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13671			

РАЗДЕЛ 14.Силовое электрооборудование,электроосвещение

121	СПрайс-лист	Выключатели автоматические 10А АП50Б-2МТ								
			12	799,49	--	9594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист	Выключатели автоматические 16А АП50Б-2МТ								
			44	799,49	--	35178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист	Выключатели автоматические 40А АП50Б-2МТ								
			1	1148,62	--	1149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист	Выключатели автоматические 25А								
			6	799,49	--	4797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	СПрайс-лист	Выключатели автоматические 32А								
			4	209,47	--	838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		шт		49,70	0,20	149	1	95	--	--
127	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
			3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			53	47,00	0,20	2491	11	2296	0,29	15
		шт		45,50	0,10	2412	5	95	--	--
129	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			53	156,00	--	8268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			4	48,50	0,20	194	1	179	0,29	1
		шт		47,00	0,10	188	--	95	--	--
131	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220								
			4	182,00	--	728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			46	62,70	0,20	2884	9	2530	0,34	16
		шт		57,80	0,10	2659	5	95	--	--
133	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке								
			5	64,00	1,00	320	5	279	0,36	2
		шт		58,50	0,20	293	1	95	--	--
134	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220								
			46	68,00	--	3128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/								
			5	90,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
			15	186,90	--	2804	--	1283	1,00	15
		ввод		90,00	--	1350	--	95	--	--
137	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3								
			15	418,00	--	6270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
			20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	--	--
139	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--
140	Ц0108-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил								
			20	120,10	--	2402	--	1070	--	--
		шт		56,30	--	1126	--	95	--	--
141	С151803-208	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3								
			20	333,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			90617	117			55
			Тенге			8956	22			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83957				
	Материалы -		Тенге			3840				
	Всего заработная плата -		Тенге				8978			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71044				
		Накладные расходы -	Тенге			8529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5549				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			98035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10257			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6660				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			105095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10257			

РАЗДЕЛ 15.Слабые токи

Телефонизация

142	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м								
			0,46	6220,00	--	2861	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м								
			1	877,32	178,69	877	179	611	3,05	3
		шт		488,25	67,50	488	67	110	0,33	--
144	С143019-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-1								
			1	3820,00	--	3820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20								
			2	101,00	--	202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20								
			0,02	6500,00	--	130	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-205	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ТК 6х19 /1+6+12/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1600 Н/мм2, d 6,5 мм	5	665,00	--	3325	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м		--	--	--	--	--	--	--
148	СПрайс-лист	Зажим для телефонных проводов 180мм W02-39								
			50	274,41	--	13721	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
				Пожарная сигнализация						
149	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей								
			1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
150	СПрайс-лист	Прибор охранно-пожарной сигнализации "Гранит-5"								
			1	6567,03	--	6567	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении								
			40	457,50	1,60	18300	64	15732	2,00	80
		шт		437,00	--	17480	--	90	--	--
152	СПрайс-лист	Дымовой пожарный извещатель ИПД-3.1								
			40	347,38	--	13895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении								
			26	457,50	1,60	11895	42	10226	2,00	52
		шт		437,00	--	11362	--	90	--	--
154	СПрайс-лист	Тепловой пожарный извещатель ИП101-1А								
			26	216,46	--	5628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/								
			5	860,30	1,60	4302	8	3726	5,00	25
		шт		828,00	--	4140	--	90	--	--
156	СПрайс-лист	Ручной пожарный извещатель ИПР-И								
			5	347,38	--	1737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			10	369,90	1,60	3699	16	3123	2,00	20
		шт		347,00	--	3470	--	90	--	--
158	СПрайс-лист	Оповещатель звуковой ООПЗ-12								
			10	175,96	--	1760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Ц0108-541-6	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока до 30 кг								
			2	911,70	66,70	1823	133	539	2,00	4
		шт		270,00	13,50	540	27	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	СПрайс-лист	Резистор МЛТ 0,252кОм+5%								
			2	1,75	--	3	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151802-31	Устройство защитное абонентское АЗУ-5								
			2	829,00	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная								
			17	702,30	--	11939	--	11126	4,00	68
		шт		648,00	--	11016	--	101	--	--
163	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10								
			2	526,00	--	1052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс-лист	Коробка распаечная КС-4								
			15	21,99	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2								
			800	50,50	23,10	40400	18480	20976	0,13	104
		м		22,10	5,50	17680	4400	95	0,03	26
166	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2								
			0,1	10100,00	--	1010	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
167	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2								
			0,45	3660,00	--	1647	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
168	С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2								
			0,25	51600,00	--	12900	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м								
			470	199,40	120,00	93718	56400	37997	0,32	150
		м		51,80	33,30	24346	15651	95	0,19	91
170	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
			25	34,20	1,20	855	30	556	0,14	4
		м		23,20	0,20	580	5	95	--	--
171	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм								
			2,525	664,00	--	1677	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
173	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм								
			10	181,00	--	1810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля								
			1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
175	СПрайс-лист	Блок резервного питания БРП 12/3 7А								
			1	872,81	--	873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
			8	241,70	91,00	1934	728	1191	0,82	7
		шт		131,00	25,70	1048	206	95	0,15	1
177	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
			8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0110-398-16	Пульт связи помощника режиссера до 30 сигналов режиссерской сигнализации на 4 направления трансляции и оповещения								
			10	3162,00	--	31620	--	24775	15,00	150
		шт		2453,00	--	24530	--	101	--	--
179	СПрайс-лист	Оповещатель светозвуковой Призма-200И								
			10	670,32	--	6703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	СПрайс-лист	Огнетушители ОП-5								
			7	872,81	--	6110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			321174	76724			697
			Тенге			122305	20514			119
	Стоимость оборудования -		Тенге			43606				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			43606				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			263068				
	Материалы -		Тенге			28860				
	Всего заработная плата -		Тенге				142264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35846				
		Накладные расходы -	Тенге			135200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			422164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				162544			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11014				
	Материалы -		Тенге			210				
	Всего заработная плата -		Тенге				556			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6316				
	Местные материалы -		Тенге			3820				
		Накладные расходы -	Тенге			611				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				647			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3487				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			481788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				163191			

РАЗДЕЛ 16.Сети 0,4кВ. Наружное освещения

Наружное освещение

Земляные работы

181	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			73,78	218,93	--	16153	--	18253	1,54	114
		м3		218,93	--	16153	--	113	--	--
182	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			55,216	134,10	--	7404	--	8367	0,97	54
		м3		134,10	--	7404	--	113	--	--
183	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			16,66	1901,20	152,52	31674	2541	4566	1,02	17
		м3		153,68	57,15	2560	952	130	0,28	5

Наружное освещения

184	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			238	45,00	6,70	10710	1595	7642	0,19	45
		м		32,20	1,60	7664	381	95	0,01	2
185	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2								
			0,238	107800,00	--	25656	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,112	402,75	–	45	–	51	2,80	–
		м3		402,75	–	45	–	113	–	–
187	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	10253,15	95,97	8203	77	679	4,90	4
		м3		771,75	36,25	617	29	105	0,18	–
188	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,812	131,00	–	106	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
189	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	8	505,00	–	4040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
190	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,4126	27935,09	9375,11	11526	3868	6865	91,00	38
		т		16380,00	2107,33	6758	869	90	7,36	3
191	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,4126	4646,85	2285,57	1917	943	816	9,35	4
		т		1579,50	617,13	652	255	90	2,34	1
192	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	31,08	509,00	–	15820	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
193	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	24	400,00	–	9600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
194	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	8	4950,00	–	39600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
195	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	8	619,00	–	4952	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Наружные электрические сети 0,4кв								
196	Ц0108-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	4	364,40	–	1458	–	1102	2,00	8
		шт		290,00	–	1160	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт								
			0,15	388033,47	1984,82	58205	298	9097	270,00	41
		км		45900,00	749,25	6885	112	130	3,66	1
198	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
199	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3								
			2	263,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-521-22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А								
			1	800,30	23,30	800	23	464	3,00	3
		шт		484,00	4,50	484	4	95	0,03	--
201	СПрайс-лист	Низко-вольтный рубильник 100А								
			1	4304,70	--	4305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			253793	9345			331
			Тенге			51183	2603			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			4305				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4305				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88309				
	Материалы -		Тенге			2335				
	Всего заработная плата -		Тенге				10493			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74248				
		Накладные расходы -	Тенге			9968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			104174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11988			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122316				
	Материалы -		Тенге			51193				
	Всего заработная плата -		Тенге				34758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			526				
	Местные материалы -		Тенге			34016				
		Накладные расходы -	Тенге			41012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				40910			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13443				
		Материалы -	Тенге			1222				
		Всего заработная плата -	Тенге				8534			
		Накладные расходы -	Тенге			7681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1267				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9686			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25420				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1525				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			330943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				62585			

РАЗДЕЛ 17.Котельная

Кровля

202	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
			10,2	**575,05**	**1,24**	**5866**	**13**	**1866**	**0,97**	**10**
		м2		**153,23**	**0,47**	**1563**	**5**	**119**	**--**	**--**

Внутренняя отделка

203	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**								
			146,75	**1073,15**	**34,37**	**157485**	**5044**	**34957**	**1,21**	**178**
		м2		**189,00**	**12,87**	**27736**	**1889**	**118**	**0,06**	**9**
204	**Е0115-64-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**								
			40,97	**119,58**	**1,42**	**4899**	**58**	**3092**	**0,45**	**18**
		м2		**71,33**	**0,54**	**2922**	**22**	**105**	**--**	**--**
205	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			40,97	**325,41**	**2,33**	**13332**	**95**	**3532**	**0,49**	**20**
		м2		**81,23**	**0,88**	**3328**	**36**	**105**	**--**	**--**
206	**Е0115-152-1**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**								
			112,65	**17,43**	**0,12**	**1963**	**14**	**1630**	**0,09**	**10**
		м2		**13,73**	**0,05**	**1547**	**6**	**105**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			7,35	587,21	6,33	4316	47	2432	1,79	13
		м2		312,75	2,39	2299	18	105	0,01	--
		Рястижки дымовой трубы								
208	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,097	64092,87	304,24	6217	30	351	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	323	11	105	0,56	--
		Молниеотвод								
209	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			0,00269	49131,00	--	132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФО-6								
210	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			0,576	3049,80	--	1757	--	336	3,10	2
		м3		474,75	--	273	--	123	--	--
211	Е0111-16-1	Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм								
			1,28	1089,02	64,94	1394	83	388	0,96	1
		м2		222,30	24,32	285	31	123	0,12	--
212	Е0111-16-3	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона								
			1,28	250,74	14,49	321	19	84	0,20	--
		м2		48,15	5,42	62	7	123	0,03	--
213	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0016	52400,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Охлаждающий колодец								
214	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			0,93	36654,41	1879,87	34089	1748	2386	8,86	8
		м3		1435,50	538,43	1335	501	130	2,06	2
215	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0139	70437,87	304,24	979	4	143	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	134	2	105	0,56	--
216	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/								
			0,00415	47200,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм								
			1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
219	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т								
			0,05	17355,77	2191,29	868	110	570	73,60	4
		т		12555,00	101,25	628	5	90	0,49	--
220	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,05	147100,00	--	7355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм								
			0,38	12927,64	936,14	4913	356	860	10,45	4
		м3		1827,00	327,38	694	124	105	1,30	--
222	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			0,27	13814,34	241,10	3730	65	389	8,06	2
		м3		1282,50	91,08	346	25	105	0,44	--
		Водопровод и канализация								
		Водопровод холодной воды В1								
223	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
224	СПрайс-лист	Насос Calpeda MXHM 206/A (1x230B)								
			1	20113,40	--	20113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
226	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
227	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
229	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			6	4051,00	--	24306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм								
			2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
231	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			2	4051,00	--	8102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			2,41	148,40	0,07	358	--	273	0,65	2
		м2		108,00	0,02	260	--	105	--	--
233	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм								
			0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			26	10,99	--	286	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
		Водопровод хозяйственно-питьевой горячий ТЗ								
235	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
236	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
237	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм								
			3	3716,00	--	11148	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**								
			0,14	148,40	0,07	21	--	16	0,65	--
		м2		108,00	0,02	15	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**346070**	**8288**			**317**
			Тенге			**50972**	**2914**			**14**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**20113**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**20113**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**196**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**196**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**208**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**241854**				
		Материалы -	Тенге			**44719**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**45798**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**216**				
		Местные материалы -	Тенге			**146235**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52736**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7910**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17675**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**312265**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**310**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53708**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**8223**				
		Материалы -	Тенге			**130**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**633**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7355**				
		Накладные расходы -	Тенге			**570**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**85**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**528**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**9320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**718**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**75684**				
		Материалы -	Тенге			**16279**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7455**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51639**				
		Местные материалы -	Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9543**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1431**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5114**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**90340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			19060	12543			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1434589				
		Всего заработная плата -	Тенге				31603			
		Местные материалы -	Тенге			1366768				
		Накладные расходы -	Тенге			42032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1565219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				37908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1565219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				37908			

РАЗДЕЛ 28.Приобретение и монтаж технологического оборудования

341	1304-89	Плита электрическая РСС-6ЕМ 600х650х290мм,N 7,8 кВт	2	132231,00	--	264462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	1305-113	Машина стиральная отжимная,автоматическая	2	172250,00	--	344500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
343	1101-37	Компьютер	4	57760,00	--	231040	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
344	1804-38	Видеодвойка TV+DVD LG N-0,2 квт	4	15400,00	--	61600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			901602	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			901602				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			901602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			901602				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6564225	305953			4383
			Тенге			719601	89587			455
		Стоимость оборудования -	Тенге			1281510				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1281510				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			485912				
		Материалы -	Тенге			40417				
		Всего заработная плата -	Тенге				171602			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211951				
		Накладные расходы -	Тенге			162961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			687805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1069
		Сметная заработная плата -	Тенге				196046			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3812927				
	Материалы -		Тенге			757071				
	Всего заработная плата -		Тенге				529866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169568				
	Местные материалы -		Тенге			2211012				
		Накладные расходы -	Тенге			599641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4677322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3534
		Сметная заработная плата -	Тенге				619812			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89602				
	Материалы -		Тенге			53445				
	Всего заработная плата -		Тенге				19927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12356				
		Накладные расходы -	Тенге			17934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				22617			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			894273				
	Материалы -		Тенге			301337				
	Всего заработная плата -		Тенге				87795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			500113				
	Местные материалы -		Тенге			17				
	Сдача и испытание -		Тенге			656				
		Накладные расходы -	Тенге			112377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60399				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1067049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				104651			
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			7827675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5284
		Сметная заработная плата -	Тенге				943126			

Утверждаю _____ Жумабаев Е.
главный специалист
ГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства"

Технадзор _____ Ширданов К.
ТОО "Марсель-Групп"

Подрядчик _____ Камербаев А.
Директор ТОО "СК Энергия"