Объект: "Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области"

Полная сметная стоимость работ - 237 236 294,40

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 19 350 000 тенге

б)за отчетный месяц 19 350 000 тенге

в) с начала строительства 19 350 000 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Механизация строительства»

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

РНН 600500002110
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за май 2017 г
по договору №36 от 27 апреля 2017 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2017 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
			Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области	237 236 294,40	580 500,00	580 500,00	-	-			18 769 500,00	19 350 000,00
	Итого	**237 236 294,40**	**580 500,00**	**580 500,00**	-	-	-	-	**18 769 500,00**	19 350 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель Ашимбай А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»

Договор №36 от 27.04.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	703,00	141,28	--	99318	--	0,88	620
				141,28	--	99318	--	--	--
2.	E0127-20-2 Разборка поребрика на щебеночном основании	м	210,00	91,86	--	19291	--	0,65	136
				91,86	--	19291	--	--	--
3.	E01031-A26-1 Погрузка разобранныхбортовых камней в автосамосвалы	т	455,00	31,16	31,16	14180	14180	--	--
				--	21,82	--	9926	0,46	209
4.	E010333-A20-1 Перевозка разобранных бортовых камней на свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	455,00	139,80	139,80	63609	63609	--	--
				--	27,96	--	12722	0,59	267
5.	E0127-101-1 Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1540,00	233,25	226,14	359200	348257	0,04	62
				6,95	9,60	10697	14788	0,04	60
6.	E0127-101-7 На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	1540,00	61,52	59,63	94735	91837	0,01	16
				1,84	2,53	2834	3889	0,01	16
7.	E010333-A20-1 Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км на свалку	т	215,00	139,80	139,80	30057	30057	--	--
				--	27,96	--	6011	0,59	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-43-1	Демонтаж существующихмафов	т	2,00	7317,34	3695,40	14635	7391	17,46	35
					3260,25	676,29	6520	1353	2,42	5
9.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,00	284,17	284,16	568	568	--	--
					--	198,92	--	398	4,17	8
10.	Е010332-А 20-1	Перевозка строителрованных люков , расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,00	133,50	133,50	267	267	--	--
					--	26,70	--	53	0,56	1
11.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,00	269,44	269,44	539	539	--	--
			--		188,61	--	377	3,96	8	
12.	Е0101-24-6	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79	м3	30,00	6,91	6,91	207	207	--	--
					--	2,40	--	72	0,01	0
13.	Е0101-24-14	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79	м3	30,00	5,47	5,47	164	164	--	--
					--	1,90	--	57	0,01	0
14.	Е0101-17-26	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	56,27	54,58	1688	1638	0,01	0
					1,46	7,36	44	221	0,03	1
15.	Е010333-А 20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км, класс груза 1 на свалку	т	54,00	139,80	139,80	7549	7549	--	--
					--	27,96	--	1510	0,59	32
16.	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	м3	35,30	1443,29	969,26	50942	34211	2,97	105
					474,03	245,92	16731	8680	0,99	35
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	26,00	251,77	--	6546	--	1,77	46
					251,77	--	6546	--	--	--
18.	Е0130-54-1	Демонтаж существующих железобетонных труб	м3	9,69	5226,75	3405,15	50647	32996	10,86	105
					1821,60	885,34	17651	8579	3,03	29
19.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборногожелезобетона,бетона массой до 5 т в автосамосвалы	т	108,94	175,72	175,72	19142	19142	--	--
					--	123,00	--	13399	2,59	282
20.	Е010333-А 20-1	Перевозка разобранных сборных железобетонных труб и лотков на	т	108,94	139,80	139,80	15229	15229	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	--			27,96	--	3046	0,59	64

ИТОГО: 848513 667840 1126
179632 85081 1143

Накладные расходы :

На общестроительные работы	318195
На металломонтажные работы	7086
Всего накладных расходов:	325281
Итого с накладными	1173794

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70428
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1244222
Итого с временными, 1,2 %	1259153
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1270485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1275522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1288114
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3293707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65874
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3359581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	403150
Итого с НДС	3762731

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖТ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Нормаков А.М.

Изтлов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»

Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	703,00	141,28	--	99318	--	0,88	620
				141,28	--	99318	--	--	--
2. E0127-20-2	Разборка поребрика на щебеночном основании	м	210,00	91,86	--	19291	--	0,65	136
				91,86	--	19291	--	--	--
3. E01031-А2 6-1	Погрузка разобранныхбортовых камней в автосамосвалы	т	455,00	31,16	31,16	14180	14180	--	--
				--	21,82	--	9926	0,46	209
4. E010333-А 20-1	Перевозка разобранных бортовых камней на свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	455,00	139,80	139,80	63609	63609	--	--
				--	27,96	--	12722	0,59	267
5. E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1540,00	233,25	226,14	359200	348257	0,04	62
				6,95	9,60	10697	14788	0,04	60
6. E0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	1540,00	61,52	59,63	94735	91837	0,01	16
				1,84	2,53	2834	3889	0,01	16
7. E010333-А 20-1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км на свалку	т	215,00	139,80	139,80	30057	30057	--	--
				--	27,96	--	6011	0,59	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-43-1	Демонтаж существующихмафов	т	2,00	7317,34	3695,40	14635	7391	17,46	35
					3260,25	676,29	6520	1353	2,42	5
9.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,00	284,17	284,16	568	568	--	--
					--	198,92	--	398	4,17	8
10.	Е010332-А 20-1	Перевозка строителрованных люков , расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,00	133,50	133,50	267	267	--	--
					--	26,70	--	53	0,56	1
11.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,00	269,44	269,44	539	539	--	--
			--	188,61		--	377	3,96	8	
12.	Е0101-24-6	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79	м3	30,00	6,91	6,91	207	207	--	--
					--	2,40	--	72	0,01	0
13.	Е0101-24-14	Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79	м3	30,00	5,47	5,47	164	164	--	--
					--	1,90	--	57	0,01	0
14.	Е0101-17-26	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,00	56,27	54,58	1688	1638	0,01	0
					1,46	7,36	44	221	0,03	1
15.	Е010333-А 20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 20 км, класс груза 1 на свалку	т	54,00	139,80	139,80	7549	7549	--	--
					--	27,96	--	1510	0,59	32
16.	Е0127-9-1	Демонтаж лотков из сборного бетона	м3	35,30	1443,29	969,26	50942	34211	2,97	105
					474,03	245,92	16731	8680	0,99	35
17.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	26,00	251,77	--	6546	--	1,77	46
					251,77	--	6546	--	--	--
18.	Е0130-54-1	Демонтаж существующих железобетонных труб	м3	9,69	5226,75	3405,15	50647	32996	10,86	105
					1821,60	885,34	17651	8579	3,03	29
19.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборногожелезобетона,бетона массой до 5 т в автосамосвалы	т	108,94	175,72	175,72	19142	19142	--	--
					--	123,00	--	13399	2,59	282
20.	Е010333-А 20-1	Перевозка разобранных сборных железобетонных труб и лотков на	т	108,94	139,80	139,80	15229	15229	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свалку, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1			--	27,96	--	3046	0,59	64

ИТОГО:

	848513	667840	1126
	179632	85081	1143

Накладные расходы :

На общестроительные работы	318195
На металломонтажные работы	7086
Всего накладных расходов:	325281
Итого с накладными	1173794

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70428
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1244222
Итого с временными, 1,2 %	1259153
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1270485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1275522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1288114
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3293707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65874
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3359581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	403150
Итого с НДС	3762731

ЗАКАЗЧИК:

«Отдел ЖКХ и Ж Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чирмаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»

Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-34-4 Установка бортовых природных камней сечением 100х 200 мм при других видах покрытий	м	369,00	2136,22	7,63	788264	2814	1,15	424
				176,73	2,02	65214	745	0,01	3
2.	Е0127-34-4 Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	703,00	5431,97	7,63	3818676	5361	1,15	808
				176,73	2,02	124243	1420	0,01	5
	ИТОГО:					4606940	8173		1233
						189457	2165		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	254858
Всего накладных расходов:	254858
Итого с накладными	4861798

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	291708
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5153506
Итого с временными, 1,2 %	5215348
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5262286
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5283147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5335300
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	13643318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	272886
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13917204
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1670065
Итого с НДС	15587269

ЗАКАЗЧИК:

ГКП «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Ермаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Объект: "Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области"

Полная сметная стоимость работ - 237 236 294,40

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 49 350 000 тенге

б)за отчетный месяц 30 000 000 тенге

в) с начала строительства 49 350 000 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Механизация строительства»

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

РНН 600500002110
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г
по договору №36 от 27 апреля 2017 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2017 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
			Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области	237 236 294,40	-	-	-	19 350 000,00	49 350 000,00		30000000	30 000 000,00
	Итого	**237 236 294,40**	-	-	-	**19 350 000,00**	**49 350 000,00**	-	**30 000 000,00**	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017
Подготовительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2644,00	141,28	--	373538	--	0,88	2332
					141,28	--	373538	--	--	--
2.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	471,00	91,86	--	43267	--	0,65	306
					91,86	--	43267	--	--	--
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	454,65	31,16	31,16	14169	14169	--	--
					--	21,82	--	9918	0,46	209
4.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	454,65	139,80	139,80	63560	63560	--	--
					--	27,96	--	12712	0,59	267
5.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4954,00	233,25	226,14	1155504	1120301	0,04	199
					6,95	9,60	34410	47571	0,04	191
6.	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	4954,00	61,52	59,63	304751	295427	0,01	52
					1,84	2,53	9115	12511	0,01	50
7.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	863,00	139,80	139,80	120647	120647	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1			--	27,96	--	24129	0,59	507
8.	Е0109-43-1	Демонтаж существующих мафов	т	8,00	7317,34	3695,40	58539	29563	17,46	140
					3260,25	676,29	26082	5410	2,42	19
9.	Е01031-А1 8-1	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	284,17	284,16	2273	2273	--	--
					--	198,92	--	1591	4,17	33
10.	Е010332-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	8,00	133,50	133,50	1068	1068	--	--
					--	26,70	--	214	0,56	4
11.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	269,44	269,44	2156	2156	--	--
					--	188,61	--	1509	3,96	32
12.	Е0127-36-2	Демонтаж старых железобетонных плит	м3	8,44	551,37	371,28	4654	3134	1,15	10
					180,09	98,84	1520	834	0,35	3
13.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5т в автосамосвалы	т	21,10	175,72	175,72	3708	3708	--	--
					--	123,00	--	2595	2,59	55
14.	Е010332-А 20-1	Перевозка разобранных сборных железобетонных плит на свалку, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	т	21,10	133,50	133,50	2817	2817	--	--
					--	26,70	--	563	0,56	12
15.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	21,10	161,00	161,00	3397	3397	--	--
					--	112,70	--	2378	2,37	50
16.	Е0123-24-1	Демонтаж существующих люков	шт	11,00	168,82	24,44	1857	269	0,90	10
					144,38	9,32	1588	102	0,05	1
17.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированных люков	т	1,10	31,16	31,16	34	34	--	--
					--	21,82	--	24	0,46	1
18.	Е010333-А 20-1	Перевозка демонтированных люков, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	т	1,10	139,80	139,80	154	154	--	--
					--	27,96	--	31	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-1-1	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	33,00	347,40	226,83	11464	7485	0,75	25
					120,58	77,64	3979	2562	0,29	9
20.	С143015-64	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,53	23700,00	--	12514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	11,00	319,29	40,73	3512	448	1,51	17
					240,64	15,53	2647	171	0,08	1
22.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	13400,00	--	147400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-1-4	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,76	9427,59	521,86	16593	918	1,74	3
					262,37	195,36	462	344	0,95	2
24.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	1,80	482,00	--	865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2348575	1671526		3093
							496608	125169		1446

Накладные расходы :

На общестроительные работы	767010
На металломонтажные работы	28343
Всего накладных расходов:	795353
Итого с накладными	3143928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	188636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3332564
Итого с временными, 1,2 %	3372555
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	3454508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3467998
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3501724
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8953908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9132986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 % Итого с НДС						1095958 10228944		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017
Асфальтобетонное покрытие

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1934,00	37,94 1,18	33,42 11,80	73383 2291	64632 22819	0,01 0,06	21 111
2.	Е0127-82-4	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-1934,00	17,48 --	17,48 6,16	-33806 --	-33806 -11921	-- 0,03	-- -58
3.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	580,00	67;90 1,93	65,75 9,68	39384 1121	38134 5616	0,01 0,03	7 19
4.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1015,00	139,80 --	139,80 27,96	141897 --	141897 28379	-- 0,59	-- 596
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	580,00	5,34 0,55	4,71 1,29	3098 320	2734 747	0,00 0,00	2 2
6.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	580,00	14,38	14,38	8343	8343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,92	--	2855	0,02	9
7.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	580,00	10,23	10,23	5934	5934	--	--
					--	3,08	--	1786	0,01	6
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	580,00	16,16	13,80	9373	8002	0,01	8
					1,86	3,16	1081	1831	0,01	8
9.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1934,00	431,42	39,24	834367	75890	0,04	73
					5,75	13,21	11120	25540	0,05	90
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,41	40148,53	390,53	297581	2895	0,67	5
					--	162,08	--	1201	0,67	5
11.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	300,00	4945,68	193,11	1483704	57934	0,22	66
					39,85	63,68	11954	19103	0,22	66
ИТОГО:							2863258	372588		182
							27887	97956		855

Накладные расходы :

На общестроительные работы	152478
Всего накладных расходов:	152478
Итого с накладными	3015736

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	180944
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3196680
Итого с временными, 1,2 %	3235040
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	3281625
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3294565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3326915
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8506922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8677060
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1041247
Итого с НДС 9718307

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство арыков								
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	251,77	--	2014	--	1,77	14
					251,77	--	2014	--	--	--
2.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	15,00	3125,95	44,47	46889	667	2,29	34
					357,07	16,38	5356	246	0,08	1
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	16,80	2934,99	1211,57	49308	20354	3,71	62
					592,54	307,39	9955	5164	1,24	21
4.	C143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	197,00	1490,00	--	293530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-1-1	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	1,00	9520,65	75,91	9521	76	1,55	2
					225,11	28,67	225	29	0,14	0
6.	E0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	5,90	9520,65	75,91	56172	448	1,55	9
					225,11	28,67	1328	169	0,14	1
		Итого по разделу: Устройство арыков								457434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
7.	Е0130-3-1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	3,00	2347,55	44,47	7043	133	2,29	7
					357,07	16,38	1071	49	0,08	0
8.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м	м3	6,46	7441,45	4256,44	48072	27497	13,57	88
					2277,00	1106,67	14709	7149	3,78	24
9.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100/ТП 3.501-59/	шт.	34,00	10800,00	--	367200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	м3	1,70	9934,31	611,90	16888	1040	2,93	5
					499,39	151,63	849	258	0,50	1
11.	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	м3	6,29	2934,99	1211,57	18461	7621	3,71	23
					592,54	307,39	3727	1934	1,24	8
12.	С143018-140	Смотровые блоки марки СБ	м3	6,29	19300,00	--	121397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	10,00	323,13	40,73	3231	407	1,51	15
					240,64	15,53	2406	155	0,08	1
14.	С131104-9	Люк чугунный с решеткой	комплект	10,00	14800,00	--	148000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,90	339,70	15,75	12535	581	0,70	26
					118,25	5,80	4364	214	0,03	1
16.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	24,00	1116,01	23,77	26784	570	1,05	25
					181,13	8,75	4347	210	0,35	8
17.	Е0127-34-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5м	м	8,00	610,22	7,63	4882	61	0,80	6
					124,98	2,02	1000	16	0,01	0
18.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,42	26000,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком	м3	0,60	9520,65	75,91	5712	46	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6			225,11	28,67	135	17	0,14	0
20.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,80	154,22	--	1974	--	1,12	14
					154,22	--	1974	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								793099
ИТОГО:							1250533	59499		332
							53460	15610		67

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81139
Всего накладных расходов:	81139
Итого с накладными	1331672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79900
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1411572
Итого с временными, 1,2 %	1428511
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	1455510
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1461224
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1475509
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3772877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75458
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3848335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	461800
Итого с НДС	4310135

ЗАКАЗЧИК:

ГКП «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Алимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощн остью 79	м2	2522,00	0,23	0,23	588	588	--	--
					--	0,08	--	204	0,00	1
2.	E0127-14-2	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под тротуарный бордюр	м3	31,00	1817,75	84,82	56350	2629	0,17	5
					24,59	13,42	762	416	0,05	1
3.	E0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 100х 200 мм при других видах покрытий	м	722,54	2136,22	7,63	1543502	5510	1,15	831
					176,73	2,02	127696	1460	0,01	5
ИТОГО:							1600447	8727		836
							128458	2080		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173542
Всего накладных расходов:	173542
Итого с накладными	1773989

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	106439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1880428
Итого с временными, 1,2 %	1902993
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	1938960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1946572
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1965574
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5026798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5127334
Налог на добавленную стоимость, 12 %	615280
Итого с НДС	5742614

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация сервисельства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017
Подготовительные работы

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п осн.	з/п.	в т.ч. з/п осн.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101 -1 Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	1200,00	233,25	226,14	279896	271369	0,04	48
				6,95	9,60	8335	11523	0,04	46
2.	Е0127-101 -7 На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	1200,00	61,52	59,63	73819	71561	0,01	13
				1,84	2,53	2208	3036	0,01	12
ИТОГО:						353715	342929		61
						10543	14553		59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33379
Всего накладных расходов:	33379
Итого с накладными	387094

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23226
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	410320
Итого с временными, 1,2 %	415244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	423092
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	424753
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	426905
Пересчет в текущих ценах, К-2,567	1096710
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21934
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1118644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134237
Итого с НДС	1252881

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тынысбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017

Асфальтобетонное покрытие

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: на один.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.: вт.ч. з/п	осн. з/п.: вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-53-6 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки I	м2	9265,00	458,77 6,83	17,65 5,82	4250459 63289	163566 53913	0,04 0,02	358 189
2.	Е0127-54-6 Нормы для корректировки табл.27-53 при изме нении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к пористым крупнозернистым смесям марки I,	м2	9265,00	324,46 0,07	-- --	3006168 639	-- --	0,00 --	6 --
3.	Е0127-72-1 Розлив битума с расходом 0,3л на м2	т	2,78	40148,53 --	390,53 162,08	111613 --	1086 451	0,67 0,67	2 2
4.	Е0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	1463,00	586,06 6,83	17,65 5,82	857410 9994	25828 8513	0,04 0,02	57 30
5.	Е0127-54-1 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б марка I	м2	1463,00	139,92 0,02	-- --	204701 34	-- --	0,00 --	0 --
	ИТОГО:					8430351	190480		422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							73956	62877		220

Накладные расходы :

На общестроительные работы	181988
Всего накладных расходов:	181988
Итого с накладными	8612339

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	516740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9129079
Итого с временными, 1,2 %	9235628
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	9413238
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9450193
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9543728
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	24403313
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	488066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24891379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2986965
Итого с НДС	27878345

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ДИ Карасайского района»

Руководитель _____ Адилбай А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ПТ Карасайского района»

Форма № 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017
Устройство площадок для мусорных баков

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК									
1.	Е0101-164 -2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,00	302,12	--	8459	--	2,13	60
				302,12	--	8459	--	--	--
2.	Е0101-174 -2 Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную	м3	28,00	114,82	--	3215	--	0,71	20
				114,82	--	3215	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,00	202,86	202,86	9940	9940	--	--
				--	40,57	--	1988	0,85	42
4.	Е0130-3-1 Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	4,00	3125,95	44,47	12504	178	2,29	9
				357,07	16,38	1428	66	0,08	0
5.	У1-31-15 Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б6В-1, строительные работы	м	88,00	9301,04	435,67	818492	38339	4,14	364
				686,89	131,34	60447	11558	0,64	56
6.	Е0130-77-6 Бетонирование монолитным бетоном элементов ограды из бетона В30	м3	9,00	22187,14	7992,19	199684	71930	17,14	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		F300 W8			2794,50	2006,54	25150	18059	6,89	62
7.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	9,36	161,00 --	-- --	1507 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200 : за 100 циклов	м3	9,36	805,00 --	-- --	7535 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК								1061336
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК								
9.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных пол монолитный 6 еток	м3	13,00	3125,95 357,07	44,47 16,38	40637 4642	578 213	2,29 0,08	30 1
10.	Е0130-77-6	Бетонирование монолитным бетоном площадок из бетона В30 F300W 8	м3	13,00	22187,14 2794,50	7992,19 2006,54	288433 36328	103898 26085	17,14 6,89	223 90
11.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	13,52	161,00 --	-- --	2177 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200 : за 100 циклов	м3	13,52	805,00 --	-- --	10884 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0109-4-1	Установка контейнеров на площадки,массой до 0,1 т	т	3,10	27444,50 19380,38	5539,84 1283,71	85078 60079	17174 3979	114,19 6,09	354 19
14.	С131201-19	Мусорные баки,емкостью 3 м3	шт	31,00	34800,00 --	-- --	1078800 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК								1506008
		ИТОГО:					2567345 199748	242036 61948		1214 270
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	238036
На металломонтажные работы	57653
Всего накладных расходов:	295689
Итого с накладными	2863034

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171782
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3034816
Итого с временными, 1,2 %	3071234
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	3129280
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3141365
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3172277
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8111512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	162230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8273742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	992849
Итого с НДС	9266591

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и Т Карасайского района»

Руководитель _____Ашимбай А.Р.

Технадзор _____Изгеков С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерекКарасайского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017
Ремонт тротуаров и площадок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
						в т.ч. з/п: осн.		в т.ч. з/п: осн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 100х 200 мм при других видах покрытий	м	620,46	2136,22	7,63	1325437	4731	1,15	714
					176,73	2,02	109655	1254	0,01	4
2.	E0127-56-1	Устройство оснований и з гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	2522,00	301,83	14,40	761220	36310	0,28	705
					43,73	5,05	110298	12738	0,02	51
3.	E0127-56-2	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	2522,00	65,86	--	166108	--	0,02	47
					2,86	--	7222	--	--	--
4.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смес и тип Б,М-II толщиной 3 см	м2	2522,00	462,46	--	1166330	--	0,17	418
					28,46	--	71782	--	--	--
5.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м 2	2522,00	286,93	--	723632	--	0,11	269
					18,31	--	46173	--	--	--
6.	E0127-14-2	Устройство подготовки толщиной 15 см и з песчано-гравийной смеси под бордюры	м3	104,00	1817,75	84,82	189046	8821	0,17	17
					24,59	13,42	2557	1396	0,05	5
7.	E0127-34-	Установка бортовых природных	м	2773,00	5431,97	7,63	15062856	21145	1,15	3189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий			176,73	2,02	430078	5602	0,01	19
8	Е0127-14-1	Отсыпка площадок отсев 5м толщиной 5 см	м3	883,00	906,19	78,35	800164	69184	0,17	146
					24,59	14,68	21710	12958	0,05	44
ИТОГО:							20194793	140192		3504
							859475	33948		125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1188253
Всего накладных расходов:	1188253
Итого с накладными	21383046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1282983
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22666029
Итого с временными, 1,2 %	22938021
Итого с зимними удорожаниями, 1,99 %	23371550
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23463302
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23692682
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	60582186
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1211644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	61793832
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7415260
Итого с НДС	69209092

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Изтенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017
Уличное освещение

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165 -6 Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для фундаментов под опоры в грунтах 2 группы	м3	125,40	251,77	--	31572	--	1,77	222
				251,77	--	31572	--	--	--
2.	E0101-166 -2 Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	75,24	154,22	--	11603	--	1,12	84
				154,22	--	11603	--	--	--
3.	E0108-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	15,84	1753,64	111,63	27778	1768	0,90	14
				129,38	41,40	2049	656	0,21	3
4.	E0133-256 -1 Устройство железобетонных монолитных фундаментов из бетона В15 F100 W 6	м3	29,04	8591,66	--	249502	--	2,54	74
				401,06	--	11647	--	--	--
5.	C143001-6 2 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: з а 4 кг/см2	м3	29,04	223,00	--	6476	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C143001-6 3 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4 : за 2 кг/см2	м3	29,04	259,00	--	7521	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	C12041-22 Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь	т	0,48	53600,00	--	25835	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класс а A-III,d 8 мм			--	--	--	--	--	--
8.	E0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	опора	66,00	4536,90	2106,11	299436	139033	13,80	911
					2274,41	718,76	150111	47438	2,69	178
9.	C12021-24 5Т.Ч.ТАБ. 4П.4.10	Опора металлическаяоцинкованная	т	3,50	203224,00	--	710878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0106-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	5,15	8622,03	75,91	44386	391	1,55	8
					225,11	28,67	1159	148	0,14	1
11.	E0133-115 -2	Установка светильников на солнечных батареях	шт	66,00	2007,02	1622,94	132463	107114	2,31	153
					382,95	275,83	25275	18205	0,93	61
12.	СПРАЙС-ЛИСТ"GREEND MARKT"	Стоимостьсветильников на солнечных батареях	шт	66,00	34568,97	--	2281552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3829002	248276		1466
							233416	66447		243

Накладные расходы :

На монтажные работы	45653
На общестроительные работы	69581
На металломонтажные работы	207427
Всего накладных расходов:	318661
Итого с накладными	4147663

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248860
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4396523
Итого с временными, 1,2 %	4449281
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	4533372
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4551169
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4595662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Пересчет в текущих ценах, К-2,557	11751108
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	235022
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11986130
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	1439336
	Итого	13424466

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖЭ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимов А.Р.

Технадзор _____ Изтенов С.

ДЛЯ ФОРМ №2

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Ценовик _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017

Установка МАФов

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-3 Скамья прямолинейная,секция ПС-1,типа I,строительные работы	скамья	95,00	9155,54	432,17	869776	41056	7,90	751
				1295,25	143,82	123049	13663	0,70	67
2.	У1-49-7 Урна металическая вариант 11,строительныеработы	урна	95,00	5447,64	27,54	517526	2616	3,70	352
				613,80	5,64	58311	536	0,03	3
3.	У1-32-15 Ограда металлическая из сетчатыхпанелей по железобетонным	м	1054,00	1125,06	132,69	1185813	139855	0,39	410
	столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы			64,19	43,99	67656	46365	0,21	227
4.	У1-32-16 Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций	м	1054,00	1056,80	1,84	1113867	1939	0,73	765
				124,82	0,56	131560	590	0,00	2
ИТОГО:						3686982	185466		2277
						380576	61154		298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	364967
На металломонтажные работы	118935
Всего накладных расходов:	483902
Итого с накладными	4170884
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	250253
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4421137
Итого с временными, 1,2 %	4474191
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	4558753
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4576630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4621332
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	11816899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	236338
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12053237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1446388
Итого с НДС	13499625

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и С.К. Карасайского района»

Руководитель _____ Акимбай А.Э.

Технадзор _____ Изгенсв С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Объект: "Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области"

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Механизация строительства»

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

РНН 600500002110
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Полная сметная стоимость работ - 237 236 294,40

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 225 375 000тенге

б)за отчетный месяц 41 494 000 тенге

в) с начала строительства 225 375 000 тенге

АКТ
выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г
по договору №36 от 27 апреля 2017 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2017 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
			Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области	237 236 294,40	-	-	-	183 881 000,00	225 375 000,00		41 494 000,00	41 494 000,00
	Итого	**237 236 294,40**	-	-	-	**183 881 000,00**	**225 375 000,00**	-	**41 494 000,00**	**41 494 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь
Асфальтобетонное покрытие

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая сосим., тенге: Всего	Общая сосим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	м2	7802,00	586,06	17,65	4572465	137738	0,04	301
				6,83	5,82	53295	45400	0,02	158
2. E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б марка I	м2	7802,00	139,92	--	1091648	--	0,00	2
				0,02	--	179	--	--	--
ИТОГО:						5664113	137738		303
						53474	45400		158
	Накладные расходы :								
На общестроительные работы							131503		
Всего накладных расходов:							131503		
Итого с накладными							5795616		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							347737		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							6143353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						6217073		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						6306599		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6331467		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6393638		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						16348532		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						326971		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16675503		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2001060		
		Итого с НДС						18676563		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Алимбаев А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь
Благоустройство

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-24- Установка люков	шт	7,00	323,13	40,73	2262	285	1,51	11
1				240,64	15,53	1684	109	0,08	1
2.	С131104-9 Люк чугунный с решеткой	комплект	7,00	14800,00	--	103600	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
ИТОГО:						105862	285		11
						1684	109		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2331
Всего накладных расходов:	2331
Итого с накладными	108193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114685
Итого с временными, 1,2 %	116061
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	117732
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	118196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						119357		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						305196		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6104		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						311300		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37356		
		Итого с НДС						348656		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карабайского района»

Руководитель _____ Аширбай А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь
Площадка для мусорных контейнеров

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК								
1.	E0130-3-1 Устройство щебеночных под монолитный бетон	м3	14,60	3125,95	44,47	45639	649	2,23	33
				357,07	16,38	5213	239	0,08	1
2.	E0130-77-6 Бетонирование монолитным бетоном площадок из бетона В30 F300W 8	м3	14,60	22187,14	7992,19	325577	116686	17,14	250
				2794,50	2006,54	40800	29296	6,89	101
3.	C143001-56 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	15,18	161,00	--	2445	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C143001-60 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200 : за 100 циклов	м3	15,18	805,00	--	12223	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МУСОРНЫХ ПЛОЩАДОК								385883
	ИТОГО:					385884	117335		284
						46013	29535		102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	82347
Всего накладных расходов:	82347
Итого с накладными	468231
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28094
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	496325
Итого с временными, 1,2 %	502281
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	509514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	511523
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	516546
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1320808
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1347224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161667
Итого с НДС	1508891

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.МерейКарасайского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь
Установка МАФов

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-21-15	Качели тип III, строительные работы	качели	14,00	5314,80	153,20	74407	2145	7,28	101
					1201,12	35,67	16816	499	0,17	2
2.	У1-21-16	Качели тип III,монтаж металлоконструкций	качели	14,00	20170,65	31,60	282389	442	12,65	177
					2138,55	8,60	29940	120	0,03	0
3.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA,строительныеработы	горка	9,00	10786,35	828,77	97077	7459	4,25	38
					700,18	278,90	6302	2510	1,38	12
4.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA,монтаж металлоконструкций	горка	9,00	16691,74	28,73	150226	259	17,25	155
					3065,51	8,60	27590	77	0,03	0
5.	У1-19-21	Качалка на 4 сидения,тип КЛ-2,строительныеработы	качалка	8,00	8572,98	179,72	68584	1438	8,05	64
					1322,56	45,40	10580	363	0,22	2
6.	У1-19-22	Качалка на 4 сидения,тип КЛ-2,монтаж металлоконструкций	качалка	8,00	9470,66	7,90	75765	63	7,47	60
					1289,46	2,15	10316	17	0,01	0
7.	У1-19-9	Качалка тип III,строительныекачалка работы	качалка	1,00	5587,08	680,34	5587	680	4,95	5
					819,72	227,01	820	227	1,11	1
8.	У1-19-10	Качалка тип III,монтаж	качалка	1,00	7109,26	10,05	7109	10	4,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций			790,71	4,30	791	4	0,02	0
9.	У1-38-5	Песочница деревянная типа II,строительныеработы	песочн.	7,00	19388,01	493,95	135716	3458	24,15	169
					3946,80	132,96	27628	931	0,65	5
10.	У1-28-1	Грибок теневой,строительные работы	грибок	6,00	4918,57	8,39	29511	50	14,95	90
					2523,68	--	15142	--	--	--
11.	У1-28-2	Грибок теневой,монтаж металлоконструкций	грибок	6,00	5178,44	7,90	31071	47	5,52	33
					948,84	2,15	5693	13	0,01	0
12.	У1-18-1	Карусель на 8 мест,типкарусель КР-1,строительныеработы	ь	7,00	29434,79	256,42	206044	1795	14,95	105
					2371,88	84,32	16603	590	0,41	3
13.	У1-18-2	Карусель на 8 мест,тип КР-1,монтаж металлоконструкций	карусел ь	7,00	52527,67	15,80	367694	111	33,35	233
					5766,07	4,30	40362	30	0,02	0
14.	У1-4-2	Беседка тип I,стрсительные работы	беседка	1,00	40541,68	473,91	40542	474	44,85	45
					7438,20	129,72	7438	130	0,69	1
15.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной,строительные работы	стойка	4,00	30860,06	883,73	123440	3535	19,55	78
			3149,85		220,52	12599	882	1,08	4	
16.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной,монтаж металлоконструкций	стойка	4,00	28832,56	46,68	115330	187	18,40	74
			3211,48		15,05	12846	60	0,06	0	
17.	У1-11-6	Площадка для баскетбола, покрытие резинобитумное на песчаных и супесчанных грунтах, строительные работы	площадк а	2,00	1719610,80	169322,55	3439222	338645	615,25	1231
			101516,25		52212,30	203032	104425	255,30	511	
18.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой,строительныеработы	комплек т	2,00	44102,19	1665,96	88204	3332	20,70	41
					3377,55	415,10	6755	830	2,07	4
19.	У1-9-48	Турник шведская стенка тип II,строительныеработы	турник	4,00	4703,62	153,20	18814	613	4,03	16
					656,53	35,67	2626	143	0,17	1
20.	У1-9-49	Турник шведская стенка тип II,монтаж металлоконструкций	турник	4,00	11682,01	17,95	46728	72	7,59	30
					1304,05	6,45	5216	26	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	У1-14-6	Стол для настольного тенниса, строительные работы	стол	6,00	32828,28	483,84	196970	2903	35,65	214
					5844,30	110,26	35066	662	0,54	3
22.	У1-40-13	Установка для сушки белья, строительные работы	установ	14,00	2146,59	77,27	30052	1082	3,45	48
					573,04	22,70	8023	318	0,11	2
23.	У1-40-14	Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	установ	14,00	9289,60	15,80	130054	221	6,09	85
					1041,30	4,30	14578	60	0,02	0
ИТОГО:							5760536	369021		3098
							516762	112917		552

Накладные расходы :

На общестроительные работы	607628
На металломонтажные работы	132966
Всего накладных расходов:	740594
Итого с накладными	6501130

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	390068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6891198
Итого с временными, 1,2 %	6973892
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	7074316
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7102212
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7174122
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	18347243
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	366945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18714188
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2245702
Итого с НДС	20959890

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Акимбай А.Р.

Технадзор _____ Изгенов С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Объект: "Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области"

Полная сметная стоимость работ - 237 236 294,40

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 49 350 000 тенге

б)за отчетный месяц 30 000 000 тенге

в) с начала строительства 49 350 000 тенге

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Подрядчик: ТОО «Механизация строительства»

Адрес: г.Алматы м-н Алтын бесик, ул.Жексенбаева 50

РНН 600500002110
БИН 921140000443
ИИК KZ078560000006613133
в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

АКТ
выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г
по договору №36 от 27 апреля 2017 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ на 2017 г.	Аванс			Ранее заактивир. сумма, тенге	Сумма фактичес. Расход с нач. года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
			Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области	237 236 294,40	-	-	-	19 350 000,00	49 350 000,00		30000000	30 000 000,00
	Итого	**237 236 294,40**	-	-	-	**19 350 000,00**	**49 350 000,00**	-	**30 000 000,00**	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017
Подготовительные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2644,00	141,28	--	373538	--	0,88	2332
					141,28	--	373538	--	--	--
2.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	471,00	91,86	--	43267	--	0,65	306
					91,86	--	43267	--	--	--
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	454,65	31,16	31,16	14169	14169	--	--
					--	21,82	--	9918	0,46	209
4.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	454,65	139,80	139,80	63560	63560	--	--
					--	27,96	--	12712	0,59	267
5.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4954,00	233,25	226,14	1155504	1120301	0,04	199
					6,95	9,60	34410	47571	0,04	191
6.	Е0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	4954,00	61,52	59,63	304751	295427	0,01	52
					1,84	2,53	9115	12511	0,01	50
7.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	863,00	139,80	139,80	120647	120647	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1			--	27,96	--	24129	0,59	507
8.	Е0109-43-1	Демонтаж существующих мафов	т	8,00	7317,34	3695,40	58539	29563	17,46	140
					3260,25	676,29	26082	5410	2,42	19
9.	Е01031-А1 8-1	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	284,17	284,16	2273	2273	--	--
					--	198,92	--	1591	4,17	33
10.	Е010332-А 20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	8,00	133,50	133,50	1068	1068	--	--
					--	26,70	--	214	0,56	4
11.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках	т	8,00	269,44	269,44	2156	2156	--	--
					--	188,61	--	1509	3,96	32
12.	Е0127-36-2	Демонтаж старых железобетонных плит	м3	8,44	551,37	371,28	4654	3134	1,15	10
					180,09	98,84	1520	834	0,35	3
13.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5т в автосамосвалы	т	21,10	175,72	175,72	3708	3708	--	--
					--	123,00	--	2595	2,59	55
14.	Е010332-А 20-1	Перевозка разобранных сборных железобетонных плит на свалку, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	т	21,10	133,50	133,50	2817	2817	--	--
					--	26,70	--	563	0,56	12
15.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	21,10	161,00	161,00	3397	3397	--	--
					--	112,70	--	2378	2,37	50
16.	Е0123-24-1	Демонтаж существующих люков	шт	11,00	168,82	24,44	1857	269	0,90	10
					144,38	9,32	1588	102	0,05	1
17.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтированных люков	т	1,10	31,16	31,16	34	34	--	--
					--	21,82	--	24	0,46	1
18.	Е010333-А 20-1	Перевозка демонтированных люков, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	т	1,10	139,80	139,80	154	154	--	--
					--	27,96	--	31	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-1-1	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	шт	33,00	347,40	226,83	11464	7485	0,75	25
					120,58	77,64	3979	2562	0,29	9
20.	С143015-64	Железобетонные подкладки ПК-1	м3	0,53	23700,00	--	12514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	11,00	319,29	40,73	3512	448	1,51	17
					240,64	15,53	2647	171	0,08	1
22.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	13400,00	--	147400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-1-4	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,76	9427,59	521,86	16593	918	1,74	3
					262,37	195,36	462	344	0,95	2
24.	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	1,80	482,00	--	865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2348575	1671526		3093
							496608	125169		1446

Накладные расходы :

На общестроительные работы	767010
На металломонтажные работы	28343
Всего накладных расходов:	795353
Итого с накладными	3143928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	188636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3332564
Итого с временными, 1,2 %	3372555
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	3454508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3467998
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3501724
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8953908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9132986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1095958		
		Итого с НДС						10228944		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017
Асфальтобетонное покрытие

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1934,00	37,94 1,18	33,42 11,80	73383 2291	64632 22819	0,01 0,06	21 111
2.	Е0127-82-4	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-1934,00	17,48 --	17,48 6,16	-33806 --	-33806 -11921	-- 0,03	-- -58
3.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	580,00	67;90 1,93	65,75 9,68	39384 1121	38134 5616	0,01 0,03	7 19
4.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1015,00	139,80 --	139,80 27,96	141897 --	141897 28379	-- 0,59	-- 596
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	580,00	5,34 0,55	4,71 1,29	3098 320	2734 747	0,00 0,00	2 2
6.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	580,00	14,38	14,38	8343	8343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	4,92	--	2855	0,02	9
7.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	580,00	10,23	10,23	5934	5934	--	--
					--	3,08	--	1786	0,01	6
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	580,00	16,16	13,80	9373	8002	0,01	8
					1,86	3,16	1081	1831	0,01	8
9.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1934,00	431,42	39,24	834367	75890	0,04	73
					5,75	13,21	11120	25540	0,05	90
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	7,41	40148,53	390,53	297581	2895	0,67	5
					--	162,08	--	1201	0,67	5
11.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	300,00	4945,68	193,11	1483704	57934	0,22	66
					39,85	63,68	11954	19103	0,22	66
ИТОГО:							2863258	372588		182
							27887	97956		855

Накладные расходы :

На общестроительные работы	152478
Всего накладных расходов:	152478
Итого с накладными	3015736

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	180944
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3196680
Итого с временными, 1,2 %	3235040
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	3281625
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3294565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3326915
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	8506922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	170138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 8677060
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1041247
Итого с НДС 9718307

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство арыков								
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	251,77	--	2014	--	1,77	14
					251,77	--	2014	--	--	--
2.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	15,00	3125,95	44,47	46889	667	2,29	34
					357,07	16,38	5356	246	0,08	1
3.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	16,80	2934,99	1211,57	49308	20354	3,71	62
					592,54	307,39	9955	5164	1,24	21
4.	C143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	197,00	1490,00	--	293530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-1-1	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	м3	1,00	9520,65	75,91	9521	76	1,55	2
					225,11	28,67	225	29	0,14	0
6.	E0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	м3	5,90	9520,65	75,91	56172	448	1,55	9
					225,11	28,67	1328	169	0,14	1
		Итого по разделу: Устройство арыков								457434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
7.	Е0130-3-1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	3,00	2347,55	44,47	7043	133	2,29	7
					357,07	16,38	1071	49	0,08	0
8.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м	м3	6,46	7441,45	4256,44	48072	27497	13,57	88
					2277,00	1106,67	14709	7149	3,78	24
9.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100/ТП 3.501-59/	шт.	34,00	10800,00	--	367200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	м3	1,70	9934,31	611,90	16888	1040	2,93	5
					499,39	151,63	849	258	0,50	1
11.	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	м3	6,29	2934,99	1211,57	18461	7621	3,71	23
					592,54	307,39	3727	1934	1,24	8
12.	С143018-140	Смотровые блоки марки СБ	м3	6,29	19300,00	--	121397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	10,00	323,13	40,73	3231	407	1,51	15
					240,64	15,53	2406	155	0,08	1
14.	С131104-9	Люк чугунный с решеткой	комплект	10,00	14800,00	--	148000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,90	339,70	15,75	12535	581	0,70	26
					118,25	5,80	4364	214	0,03	1
16.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	24,00	1116,01	23,77	26784	570	1,05	25
					181,13	8,75	4347	210	0,35	8
17.	Е0127-34-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5м	м	8,00	610,22	7,63	4882	61	0,80	6
					124,98	2,02	1000	16	0,01	0
18.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,42	26000,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком	м3	0,60	9520,65	75,91	5712	46	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6			225,11	28,67	135	17	0,14	0
20.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,80	154,22	--	1974	--	1,12	14
					154,22	--	1974	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								793099
ИТОГО:							1250533	59499		332
							53460	15610		67

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81139
Всего накладных расходов:	81139
Итого с накладными	1331672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79900
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1411572
Итого с временными, 1,2 %	1428511
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	1455510
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1461224
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1475509
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	3772877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75458
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3848335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	461800
Итого с НДС	4310135

ЗАКАЗЧИК:

ГКП «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Алимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Механизация строительства»
Субподрядчик
Договор №36 от 27.04.2017г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощн остью 79	м2	2522,00	0,23	0,23	588	588	--	--
					--	0,08	--	204	0,00	1
2.	E0127-14-2	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под тротуарный бордюр	м3	31,00	1817,75	84,82	56350	2629	0,17	5
					24,59	13,42	762	416	0,05	1
3.	E0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 100х 200 мм при других видах покрытий	м	722,54	2136,22	7,63	1543502	5510	1,15	831
					176,73	2,02	127696	1460	0,01	5
ИТОГО:							1600447	8727		836
							128458	2080		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173542
Всего накладных расходов:	173542
Итого с накладными	1773989

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	106439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1880428
Итого с временными, 1,2 %	1902993
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	1938960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1946572
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1965574
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5026798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100536
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5127334
Налог на добавленную стоимость, 12 %	615280
Итого с НДС	5742614

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района»

Руководитель _____ Ашимбай А.Р.

Технадзор _____ Чормаков А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Механизация строительства»

Генеральный директор _____ Тыныбаева Л.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",РК, Карасайский район, г.Каскелен, Аблайхана д.№ 213 — 050240008853
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Механизация строительства",Республика Казахстан, Ауэзовский район, Алматы, мкр. Алтын Бесик, ул.Жексенбаева, дом № 50 — 921140000443
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №36 от 27.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
9	25.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство дворовых территорий в п.Мерей Карасайского района Алматинской области			шт	1	1 000,00	1 000,00	107,14
				Итого	1	x	1 000,00	107,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2018

М.П.