Приложение 4
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» августа 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района, Алматинской области» в лице Руководителя ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района Тилепбердиев М.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от «23» августа 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Карасай Курылыс» в лице исполнительного директора Аскарбаева А.К., Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, улица Наурызбая 3а.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «23» августа 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Музтау», в лице директора Муратханова К.М.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
эксперт по техническому надзору Жунисбеков Г.М.
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от от «23» августа 2017 года, Товарищества с ограниченной ответственностью «Сулутөр», в лице директора Жаутиков Е.Ж.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
эксперт по авторскому надзору Абайұлы Д.
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Райымбекский район, село Кеген**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение акима Кегенского сельского округа Райымбекского района Алматинской области № 12-81 от 13.12.2014 г**;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области**»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Саулет и К» проект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Тандем Эксперт» от 15.04.2016 г. № ТЭ-0011/16.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **5** месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** месяцев;

фактически, месяц: **5** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность ,производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

	По проекту			Фактически		
	число	площадь квартир,		число	площадь квартир,	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети водопровода:

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 2049 метров;**
- **полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – 110 метров;**
- **пожарный гидрант – 4 шт.;**
- **водопроводные колодцы – 26 шт.;**

Наружные сети канализации:

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 306 метров;**
- **смотровые колодцы – 36 шт.;**

Выгреб:

- **канализационные колодцы – 36 шт.;**

Дорожное покрытие улиц:

- **устройство дорожной одежды из песка – 2444 м^3;**
- **устройство дорожной одежды из ПГС – 1857 м^3;**
- **асфальтовое покрытие тротуаров - 621 м^2;**
- **бортовые бетонные камни - 1252 м.**

Электроснабжение:

- **Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА – 1 шт.;**
- **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric - 1 шт.;**
- **устройство опор – 58 шт.;**
- **провода - 1899 м;**

Наружные сети телефонизации:

- **труба полиэтиленовая D- 110 мм – 4478 м;**
- **труба полиэтиленовая D- 63 мм – 15 м;**
- **труба полиэтиленовая D- 40 мм – 556 м;**
- **колодцы - 41 шт.;**
- **кабели - 5535 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **79 077,618** тысяч тенге , в том числе строительно-монтажных работ **70 253,306** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 640,039** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79 077,618** тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **70 253,306** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 640,039** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с внесенным изменения проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Тилепбердиев М.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Жунисбеков Г.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Абайұлы Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Аскарбаев А.К. _____
(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	1,05
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	(0,283x3) = 0,849
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	17,4
6	Опоры:		58
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	*шт*	
	5) тросовые подвесы	шт	58
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,05
	3) сталеалюминиевые	км	0,849
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	33
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	33
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	

10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	комплект	2
14	Устройства грозозащиты	шт	12
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик
ГУ «Отдел строительства Райымбекского района»

Руководитель отдела _____ Тилепбердиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Сұлутөр»
Эксперт по авторскому надзору _____ Абайдулы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2039		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	45		
8	Высота насыпи	м	0,3		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт	14		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик
ГУ «Отдел строительства Райымбекского района»

Руководитель отдела _____ Тилепбердиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Сұлутөр»
Эксперт по авторскому надзору _____ Абайұлы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	2159	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	2159	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	26	
4	Задвижка d- 100 мм	шт	3	
	Затворы дисковые Dy 100 мм	шт	11	
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d- 20 мм	шт	36	
	" d- 32 мм	шт	2	
	" d- 40 мм	шт	2	

7	Гидрант	шт	4	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
	7)	м	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6) из полиэтиленовых труб	м	306
3	Смотровой колодец	шт	306
	Выпуск	шт	

Заказчик
ГУ «Отдел строительства Райымбекского района»

Руководитель отдела _____ Тилепбердиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Сұлутөр»
Эксперт по авторскому надзору _____ Абайұлы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

	Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Стойки распределения оптики для установки на улице в коттеджных поселках	шт	5
2	Сплиттер 1х8	шт	5
3	Оптическая кроссовая полка на ОК-12	шт	1
4	Кабельные линии связи, в том числе:	м	
	1) марка: Оптический кабель ОК-12	м	1951
	2) марка: Оптический кабель ОК-8	м	220
	3) марка: Оптический кабель ОК-2	м	859
	4) марка: Оптический кабель drop	м	2475
	5) марка: Оптический кабель станционный ОК-12	м	30
5	Полиэтиленовые трубы		
	ПНД трубы d-110мм	м	4 478
	ПНД трубы d-63мм	м	15
	ПНД трубы d-40мм	м	556
6	Манжеты для ПНД труб d-110мм	шт	710
7	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	41
	1) ККС 2	шт	41
8	Люк чугунный тип-Л	шт	41
9	Кронштейны для кабельных колодцев 600мм	шт	82
10	Консоль ККЧ-2	шт	82
11	Муфты соединительные: Комплект оптической муфты	шт	3
12	Патчкорд 5-м	шт	1

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Райымбекского района»

Руководитель отдела _____ Тилепбердиев М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Сұлутөр»
Эксперт по авторскому надзору _____ Абайұлы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 1
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» августа 2017 г.

Технический надзор_**ТОО «Музтау» директор Муратханов К.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
эксперт по техническому надзору Жунисбеков Г.М
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **приказа ТОО «Музтау» № 5п/п от 09.01.2017** г
№ договора и дата
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства» Райымбекского района Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Карасай Курылыс» ГКЛ № 13011512 от 16.07.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «Жолашар», ГКЛ № 00839 от 17.10.2008 г - директор Букабаев Е.Е., ТОО «Жарык 2000», ГКЛ № 0002963 от 20.06.2007 г - директор Оспанов А.А. и ТОО «Жил Строй Прогресс», ГКЛ № 17006252 от 11.04.2017 г. - директор Салимжанов М.М.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016 года;**
месяц, год
окончание работ **август 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **79 077,618** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **70 253,306** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 640,039** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **79 077,618** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **70 253,306** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 640,039** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Саулет и К**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Тандем Эксперт»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «Музтау», Муратханов К.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
_____
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Жунисбеков Г.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата М.П.

Приложение 2
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____ 2017 г.

Авторский надзор **ТОО «Сұлутөр».**
Директор Жаутиков Е.Ж.
наименование организации, фамилия,имя,отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторский надзор Абайұлы Д.**

действующего на основание
№ договора и дата

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства» Райымбекского района Алматинской области, Руководитель Тилепбердиев М.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Карасай Курылыс" ГКЛ №13011512 от 16.07.2013г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «Жолашар» - директор Букабаев Е.Е., ТОО «Жарык 2000», директор Оспанов А.А. и ТОО «Жил Строй Прогресс», директор Салимжанов М.М.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016года;**
месяц, год
окончание работ **август 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;
фактически **5** месяцев;
4.Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5.Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Саулет и К» проект «Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Тандем Эксперт»,**

Исполнительный директор Токтабулатов С.С.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Сулутөр»**

Директор Жаутиков Е.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторского надзора **Абайулы Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 3
приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«23» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Карасай Курылыс»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **исполнительного директора Аскарбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства» Райымбекского района Алматинской области**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Жолашар», ТОО «Жарык 2000» и ТОО «Жил Строй Прогресс»**
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Саулет и К»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Тандем Эксперт» от 15.04.2016 г. № ТЭ-0011/16**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

<u>Наружные сети водопровода:</u>

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 2049 метров;**
- **полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – 110 метров;**
- **пожарный гидрант – 4 шт.;**
- **водопроводные колодцы – 26 шт.;**

<u>Наружные сети канализации:</u>

- **полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 306 метров;**
- **смотровые колодцы – 36 шт.;**

<u>Выгреб:</u>

- **канализационные колодцы – 36 шт.;**

<u>Дорожное покрытие улиц:</u>

- **устройство дорожной одежды из песка – 2444 $м^3$;**
- **устройство дорожной одежды из ПГС – 1857 $м^3$;**
- **асфальтовое покрытие тротуаров - 621 $м^2$;**
- **бортовые бетонные камни - 1252 м.**

<u>Электроснабжение:</u>

- **Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА – 1 шт.;**
- **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный**

модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric - **1 шт.;**

- **устройство опор** – **58 шт.;**
- **провода** - **1899 м;**

Наружные сети телефонизации:

- **труба полиэтиленовая D- 110 мм** – **4478 м;**
- **труба полиэтиленовая D- 63 мм** – **15 м;**
- **труба полиэтиленовая D- 40 мм** – **556 м;**
- **колодцы** - **41 шт.;**
- **кабели** - **5535 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **октябрь 2016 года;**
   месяц, год

окончание работ **август 2017 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства **5** месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев:
фактически **5** месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГКП "Кеген Су Кубыры"
Әдінов Ө.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Кішібаев А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Руководитель АО "АЖК РЭС" Райымбекского района
Сергазиев Ж.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Начальник РДТ "Алматытелеком Райымбекский ЛТЦ"
Устенбаев С.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Кеген Райымбекского района Алматинской области**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аскарбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата (М.П.)

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ҚАСКЕЛЕН Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КАСКЕЛЕН * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС"

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 1
выполненных работ за октябрь 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				0,0	53 255 000,00	47 549 107,14	5705892,86	53 255 000,00	47 549 107,14	5 705 892,86
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5705892,86**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5 705 892,86**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководитель Отдела _____ **Тилепбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложе
к приказу Министра
Республики Казахст
от 20 декабря 2012 года №

Форма Р-

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинской области,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, Кеген с., Б.Момышулы, дом № 9** — **111240019914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 21.10.2016 г от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000024	23.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стройтельство ИКС и благоустройство 36-ти арендных жилих домов с.Кеген Райымбекского р-на Алматинской области		тн	1	18 468 000,00	18 468 000,00	1 978 714,29	18 468 000,00
			Итого	1	x	18 468 000,00	1 978 714,29	18 468 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 2
выполненных работ за ноябрь 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				53 255 000,0	18 468 000,00	16 489 285,71	1978714,29	71 723 000,00	64 038 392,86	7 684 607,14
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 255 000**	**18 468 000,00**	**16 489 285,71**	**1978714,29**	**71 723 000,00**	**64 038 392,86**	**7 684 607,14**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____**Тиленбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____**Кербаев А.К.**

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 3

выполненных работ за июнь 2017 г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618.48				71 723 000.00	3 613 999.98	3 226 785.70	387214,28	75 336 999.98	67 265 178.55	8 071 821.43
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 723 000,00**	**3 613 999,98**	**3 226 785,70**	**387214,28**	**75 336 999,98**	**67 265 178,55**	**8 071 821,43**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Тилепбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 4
выполненных работ за август 2017 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				75 336 999,98	3 740 618,50	3 339 837,95	400780,55	79 077 618,48	70 605 016,50	8 472 601,98
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 336 999,98**	**3 740 618,50**	**3 339 837,95**	**400780,55**	**79 077 618,48**	**70 605 016,50**	**8 472 601,98**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Тилепбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 3

выполненных работ за июнь 2017 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				71 723 000,00	3 613 999,98	3 226 785,70	387214,28	75 336 999,98	67 265 178,55	8 071 821,43
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 723 000,00**	**3 613 999,98**	**3 226 785,70**	**387214,28**	**75 336 999,98**	**67 265 178,55**	**8 071 821,43**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____ Тилепбердиев М.Т

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	377	472,34	11,21	178 072	4 226	15 886
		м2		31,50	4,21	11 876	1 587	118
10	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)	829,4	174,00	0,00	144 316	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**322 388**	**4 226**	**15 886**
			Тенге			**11 876**	**1 587**	
		Итого с накладными расходами				**338 274**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				20 296		
		Итого с непредвиденными затратами				**358 570**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				4 303		
		Итого с временными				**362 873**		

Тиленбердиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				4 899		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 629		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 451		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**372 852**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 020 412**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				20 408		
		Итого с налогами				**1 040 820**		
		НДС (12 %)				124 898		
		Всего				**1 165 718**		
		Скидка по условиям тендера				58 285,52		
		Всего по форме				**1 107 432,48**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулоулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	280	1,41	1,41	395	395	81
		м2		0,00	0,30	0	84	97
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр	13,1	698,16	73,75	9 146	966	576
		м3		21,38	11,67	280	153	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	7,488	14646,00	0,00	109 669	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары	46,6	698,16	73,75	32 534	3 437	2 048
		м3		21,38	11,67	996	544	133
19	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары	42,5	698,16	73,75	29 672	3 134	1 869
		м3		21,38	11,67	909	496	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**181 416**	**7 932**	**4 574**
			Тенге			**2 185**	**1 277**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Улица №2								
		Устройство тротуаров						
49	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	466	1,41	1,41	657	657	136
		м2		0,00	0,30	0	140	97
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр	22	698,16	73,75	15 360	1 623	967
		м3		21,38	11,67	470	257	133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,891	14646,00	0,00	56 988	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары	77,6	698,16	73,75	54 177	5 723	3 411
		м3		21,38	11,67	1 659	906	133
56	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары	70,8	698,16	73,75	49 430	5 222	3 112
		м3		21,38	11,67	1 514	826	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**176 612**	**13 225**	**7 626**
			Тенге			**3 643**	**2 129**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**358 028**	**21 157**	**12 200**
			Тенге			**5 828**	**3 406**	
		Итого с накладными расходами				**370 228**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				22 214		
		Итого с непредвиденными затратами				**392 442**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				4 709		
		Итого с временными				**397 151**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				5 362		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 972		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**408 074**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 116 806**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				22 336		
		Итого с налогами				**1 139 142**		
		НДС (12 %)				136 697		
		Всего				**1 275 839**		
		Скидка по условиям тендера				63 771,50		
		Всего по форме				**1 212 067,50**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела_____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау"_____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

Локальная смета № 5-1. Наружная телефонизация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительство телефонной канализации						
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	197,4	245,44	3,82	48 450	754	9 035
		м2		37,35	1,44	7 373	284	118
30	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7 094	6 151	1 587
		участок		943,54	498,96	944	499	110
33	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7 195	6 252	1 596
		кабель		943,54	507,13	944	507	110
34	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	4982,59	4329,37	4 983	4 329	1 104
		участок		653,22	351,20	653	351	110
52	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	708	54,58	23,45	38 643	16 603	27 983
		м кабеля		29,97	5,96	21 219	4 220	110

Тиленберлиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С151606-1722 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземныйКС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001	0,722	104544,00	0,00	75 481	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
54	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	1	4068,58	3560,52	4 069	3 561	877
		кабель		508,06	288,83	508	289	110
55	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	5	2861,67	2498,77	14 308	12 494	3 112
		участок		362,90	202,70	1 815	1 014	110
56	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (drop-кабель)	2426	27,70	2,10	67 200	5 095	46 555
		м		19,70	0,50	47 792	1 213	95
57	СПрайс	Drop-кабель одномодовый ,марки Drop	2475	13,89	0,00	34 378	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
58	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленнымконструкциям для зарядки оптического кросса	4	23,20	2,10	93	8	64
		м		16,50	0,30	66	1	95
59	С151606-2286 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1.5-5101	0,004	381977,00	0,00	1 528	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**303 422**	**55 247**	**91 913**
			тенге			**81 314**	**8 378**	
		Итого с накладными расходами				**395 335**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23 720		
		Итого с непредвиденными затратами				**419 055**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				5 029		
		Итого с временными				**424 084**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				5 725		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 241		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 696		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**435 746**		

Пилепбердиев

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 192 538**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 851		
		Итого с налогами				**1 216 389**		
		НДС (12 %)				145 967		
		Всего				**1 362 356**		
		Скидка по условиям тендера				67 856,00		
		Всего по форме				**1 294 500,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай-Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 2
выполненных работ за ноябрь 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				53 255 000,0	18 468 000,00	16 489 285,71	1978714,29	71 723 000,00	64 038 392,86	7 684 607,14
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 255 000**	**18 468 000,00**	**16 489 285,71**	**1978714,29**	**71 723 000,00**	**64 038 392,86**	**7 684 607,14**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Тиленбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Карбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	494,662	27,84	26,18	13 771	12 950	4 252
		м3		1,66	7,20	821	3 562	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55. п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом в траншеях глубиной до 2м	26,038	262,72	0,00	6 841	0	7 730
		м3		262,72	0,00	6 841	0	113
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	270,54	23,67	22,86	6 404	6 185	2 215
		м3		0,79	7,65	214	2 070	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	432,864	19,70	0,00	8 527	0	1 705
		т		3,94	0,00	1 705	0	100
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	270,54	3,06	2,66	828	720	347
		м3		0,39	0,93	106	252	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	339,69	6,48	6,48	2 201	2 201	692
		м3		0,00	2,10	0	713	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113,23	134,10	0,00	15 184	0	17 158
		м3		134,10	0,00	15 184	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,2	21,55	4,52	1 513	317	1 160
		м3		17,03	0,00	1 196	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя		472,34	11,21	0	0	0
		м2		31,50	4,21	0	0	118
10	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)		174,00	0,00	0	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	62,4	4222,63	1879,87	263 492	117 304	160 125
		м3		1435,50	538,43	89 575	33 598	130
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	28,6	12357,00	0,00	353 410	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
13	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/.Dв 2000 мм	46,28	9638,00	0,00	446 047	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	15,08	3287,50	0,00	49 576	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	26	398,00	0,00	10 348	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	26	2657,00	0,00	69 082	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
17	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы	0,502	110909,00	0,00	55 676	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,2	16,58	0,02	517	1	117
		м2		4,16	0,00	130	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	31,2	16,36	0,05	510	2	164
		м2		5,81	0,02	181	1	90
20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,052	290606,27	1984,82	15 112	103	3 154
		км		45900,00	749,25	2 387	39	130
21	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	26	900,19	5,65	23 405	147	2 202
		шт		63,79	2,36	1 659	61	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 342 444**	**139 930**	**201 021**
			Тенге			**119 999**	**40 296**	
		Итого с накладными расходами				**1 543 465**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				92 608		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 636 073**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				19 633		
		Итого с временными				1 655 706		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				22 352		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 557		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 623		
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 701 238		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**4 655 904**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				93 118		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**4 749 022**		
		НДС (12 %)				569 883		
		Всего				**5 318 905**		
		Скидка по условиям тендера				265 940,00		
		Всего по форме				**5 052 965,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела_____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау"_____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Кырылыс"

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 5-1. Наружная телефонизация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительство телефонной канализации						
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1124	46,51	44,35	52 277	49 849	20 920
		м3		2,16	17,03	2 427	19 141	97
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122	467,10	0,00	56 986	0	64 394
		м3		467,10	0,00	56 986	0	113
3	Е0101-166-1	Подбивка пазух трубы мягким грунтом	59	122,18	0,00	7 209	0	8 146
		м3		122,18	0,00	7 209	0	113
4	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	813	3,26	3,26	2 650	2 650	512
		м3		0,00	0,65	0	528	97
5	Е0101-13-4	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,грунт 1 группы	331	26,17	24,95	8 662	8 258	3 465
		м3		1,22	9,58	403	3 170	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	329	78,35	72,93	25 777	23 994	10 336
		м3		5,42	26,97	1 783	8 873	97
7	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	542,85	26,00	26,00	14 114	14 114	2 823
		т		0,00	5,20	0	2 823	100
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 1-го отверстия	0,683	21603,38	0,00	14 755	0	15 620
		кан.-км		20790,00	0,00	14 200	0	110
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,701	21603,38	0,00	36 747	0	38 900
		кан.-км		20790,00	0,00	35 364	0	110
10	С130804*710 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая D- 110 mm	4085	432,00	0,00	1 764 720	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
11	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые для труб полиэтиленовых Dн 110мм	68	482,00	0,00	32 776	0	0
		10шт		0,00	0,00	0	0	0
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	21603,38	0,00	324	0	343
		кан.-км		20790,00	0,00	312	0	110
13	С130804*715 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая 63мм	15	142,00	0,00	2 130	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,556	21603,38	0,00	12 011	0	12 715
		кан.-км		20790,00	0,00	11 559	0	110
15	С130804*711 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая 40мм	556	62,00	0,00	34 472	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	47	7427,13	575,55	349 075	27 051	69 318
		колодец		1194,75	146,03	56 153	6 863	110
17	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	31,02	10182,00	0,00	315 846	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	191	148,00	0,00	28 268	0	27 561
		канал		131,18	0,00	25 055	0	110
19	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна ККП 1-600	188	612,38	0,00	115 127	0	29 779
		шт		144,00	0,00	27 072	0	110
20	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в колодце: консоль в колодце двухместная	188	233,70	41,90	43 936	7 877	10 712
		шт		42,80	9,00	8 046	1 692	110
21	СПрайс	Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	188	293,70	0,00	55 216	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	Е0106-1-13	Устройство фундамента под распределительное устройство СРО	0,9	5593,69	95,97	5 034	86	764
		м3		771,75	36,25	695	33	105
24	Е0134-112-1	Устройство ввода в СРО	5	148,00	0,00	740	0	722
		канал		131,18	0,00	656	0	110
25	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	975	73,65	31,82	71 809	31 025	52 295
		м кабеля		40,67	8,09	39 653	7 888	110
26	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	1,031	95539,00	0,00	98 501	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	855	54,58	23,45	46 666	20 050	33 792
		м кабеля		29,97	5,96	25 624	5 096	110
28	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	0,904	95539,00	0,00	86 367	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
29	Ц0110-932*3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10 322	8 942	2 314
		кабель		1379,02	725,42	1 379	725	110
31	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	208	54,58	23,45	11 353	4 878	8 221
		м кабеля		29,97	5,96	6 234	1 240	110
32	С151606-1730 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2003	0,22	96985,00	0,00	21 337	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
35	Ц0110-901-9	Монтаж оптической полки(прим)	1	295,80	30,40	296	30	277
		шт		250,00	2,30	250	2	110
36	СПрайс	Полка оптическая укомплектованная на 12 волокон	1	6030,70	0,00	6 031	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
37	Ц0110-930*2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-	Монтаж сплиттера на АТС, коэффициент 1/8(прим)	1	7107,82	4851,38	7 108	4 851	3 806
		шт		2226,31	1234,04	2 226	1 234	110
38	Спрайс	Сплиттер PLC 1x8	1	3377,58	0,00	3 378	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
39	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленным конструкциям	15	23,20	2,10	348	32	240
		м		16,50	0,30	248	5	95
40	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	0,016	95539,00	0,00	1 529	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж прямых муфт , число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58 317	50 544	12 359
		муфта		3193,52	2424,23	6 387	4 848	110
42	Спрайс	Муфта оптическая STC-HTS-LT1-12	2	3916,04	0,00	7 832	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
43	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленным конструкциям	25	23,20	2,10	580	53	400
		м		16,50	0,30	413	8	95
44	С151606-2286 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	0,026	381977,00	0,00	9 931	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
45	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж прямых муфт , число волокон 8	1	22500,37	19258,67	22 500	19 259	4 906
		муфта		2612,88	1847,38	2 613	1 847	110
46	Спрайс	Муфта оптическая STC-HTS-LT1-8	1	3916,04	0,00	3 916	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
47	Е0134-135-4	Установка стоек распределительных	5	2535,75	0,00	12 679	0	12 202
		стойка		2218,50	0,00	11 093	0	110
48	Спрайс	Стойка распределения оптики для установки на улице	5	18274,85	0,00	91 374	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
49	Спрайс	Патчкорд FTTH-SC/APC-5см	1	548,25	0,00	548	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
50	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж сплиттера в СРО	5	7107,82	4851,38	35 539	24 257	19 032
		шт		2226,31	1234,04	11 132	6 170	110
51	Спрайс	Сплиттер PLC 1x8	5	3377,58	0,00	16 888	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
52	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	134	54,58	23,45	7 314	3 142	5 297
		м кабеля		29,97	5,96	4 016	799	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С151606-1722 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземныйКС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001	0,137	104544,00	0,00	14 323	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**3 625 638**	**300 942**	**472 171**
			тенге			**359 188**	**72 985**	
		Итого с накладными расходами				**4 097 809**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				245 869		
		Итого с непредвиденными затратами				**4 343 678**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				52 124		
		Итого с временными				**4 395 802**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				59 343		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				43 958		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17 583		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 516 686**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**12 361 150**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				247 223		
		Итого с налогами				**12 608 373**		
		НДС (12 %)				1 513 005		
		Всего				**14 121 378**		
		Скидка по условиям тендера				706 343,00		
		Всего по форме				**13 415 035,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 1
выполненных работ за октябрь 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				0,0	53 255 000,00	47 549 107,14	5705892,86	53 255 000,00	47 549 107,14	5 705 892,86
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5705892,86**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5 705 892,86**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Тилепбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета **№ 6-1.** Наружные сети водопровода

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3208,15	40,42	39,11	129 664	125 461	19 142
		м3		1,31	4,84	4 203	15 532	97
2	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1476,3	40,42	39,11	59 668	57 734	8 809
		м3		1,31	4,84	1 934	7 147	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	168,85	262,72		44 360		50 126
		м3		262,72		44 360		113
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	77,7	262,72		20 413		23 067
		м3		262,72		20 413		113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	211,0625	21,55	4,52	4 548	953	3 487
		м3		17,03		3 594		97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	110,325	789,10 153,68	152,52 57,15	87 057 16 955	16 827 6 305	30 238 130
7	Е0101-164-1	Подбивка пазух труб песком м3	44,13	167,40 167,40		7 387 7 387		8 348 113
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный м3	44,13	439,00		19 373		
9	Е0101-12-7	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1432,96	18,51 1,01	17,50 4,41	26 529 1 447	25 081 6 314	7 529 97
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3343,59	6,83	6,83 1,87	22 823	22 823 6 241	6 054 97
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	4496	0,28	0,28 0,09	1 265	1 265 411	398 97
12	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	1348,8	10,14	10,14 3,61	13 677	13 677 4 875	4 728 97
		Устройство водопроводных колодцев						
13	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	474,05	40,42 1,31	39,11 4,84	19 160 621	18 539 2 295	2 829 97
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м м3	24,95	262,72 262,72		6 555 6 555		7 407 113
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	150,99	6,48	6,48 2,10	978	978 318	308 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	50,33	134,10 134,10		6 749 6 749		7 627 113
17	Е0101-25-2	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	297,68	11,19	11,19 3,06	3 331	3 331 911	884 97
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	41,95	6682,53 1435,50	1879,87 538,43	280 332 60 219	78 861 22 587	107 648 130
19	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	25	4121,00		103 025		
20	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	2	7854,00		15 708		
21	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	25	3587,00		89 675		
22	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	2	8008,00		16 016		
23	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	50	5227,00		261 350		
24	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	4	8576,00		34 304		
25	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	27	861,00		23 247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	27	398,00		10 746		
27	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы т	0,729	110909,00		80 853		
28	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	27	5011,00		135 297		
29	С11011-773	Скобы ходовые шт	135	221,00		29 835		
30	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров м3	0,3	4479,31 195,75	66,01 24,93	1 344 59	20 7	70 105
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(для сейсмоуселения) т	0,8748	147939,10 8100,00	1826,10 690,75	129 417 7 086	1 597 604	10 766 140
32	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя м2	257,53	472,34 31,50	11,21 4,21	121 640 8 112	2 887 1 084	10 852 118
33	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим) м2	592,319	174,00		103 064		
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	363,6	245,44 37,35	3,82 1,44	89 242 13 580	1 389 524	16 643 118
		Трубопровод						
35	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм(футляр) км	0,038	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	7 750 3 642	3 264 1 233	6 338 130
36	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	38,152	4318,00		164 740		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,038	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	30 173 2 360	3 967 1 499	5 016 130
38	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодце) км	0,04	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2 806 1 953	427 161	2 749 130
39	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	40,16	538,00		21 606		
40	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,04	277986,61 35550,00	30429,76 11495,25	11 119 1 422	1 217 460	2 446 130
41	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием км	0,028	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1 752 1 279	190 72	1 756 130
42	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм м	28,112	41,00		1 153		
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2,1	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	123 652 69 458	53 960 14 308	108 895 130
44	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2159,38	468,00		1 010 590		
45	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,664	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	31 614 19 721	11 870 3 120	29 693 130
46	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	111,1	49,00		5 444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	559,54	32,00		17 905		
48	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	38	244,98 146,93	0,28 0,11	9 309 5 583	11 4	7 264 130
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	2	1875,18 536,22	227,28 3,77	3 750 1 072	455 8	1 404 130
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	11	411,46 231,75	17,71 6,75	4 526 2 549	195 74	3 411 130
51	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	1	2707,16 902,25	1459,53 551,25	2 707 902	1 460 551	1 890 130
52	С130902-32	Затворы дисковые Dy 100 мм (прим) шт	11	6780,00		74 580		
53	С130902-72 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	99663,00		99 663		
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	4	242,08 144,00	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130
55	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1640,00		3 280		
56	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	2448,00		4 896		
57	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 пожарная подставка мм	0,1596 6750,00	107786,81 150,75	398,18 1 077	17 203 24	64 130	1 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	575,87 288,00	36,99 13,50	2 303 1 152	148 54	1 568 130
59	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 шт	4	18957,00		75 828		
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	88	300,57 69,53	225,64 58,98	26 450 6 119	19 856 5 190	14 702 130
61	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	1279,00		12 790		
62	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 25 (прим)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	36	102,00		3 672		
63	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32(прим) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	102,00		204		
64	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	552,00		22 080		
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 тройников мм т	0,13604	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	33 737 8 540	6 719 2 538	14 401 130
66	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	51	660,00		33 660		
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,664	8097,13 8032,50		5 376 5 334		6 934 130
68	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	2,138	8287,75 8032,50		17 719 17 173		22 326 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене шт	4	109,13 94,50		437 378		416 110
70	С11011-954	Таблички эмалированные для указателя ПГ шт	4	359,00		1 436		
71	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	12,5	34,64 4,39	0,09 0,05	433 55	1 1	50 90
72	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 м2	12,5	18,31 5,81	0,02	229 73		65 90
73	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров В10 м3	3	4253,89 195,75	66,01 24,93	12 762 587	198 75	695 105
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты (прим) км	2,802	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	18 127 3 672	14 455 2 031	7 585 133
75	С11011-9438 Изм. и доп. вып. 23	Лента сигнальная(прим) м	2802	19,00		53 238		
		Водомерный узел						
76	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	36	75,82 67,50	1,57	2 730 2 430	57	3 110 128
77	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт.	36	1786,00		64 296		
78	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм 1фильтр	36	192,46 134,42	52,42 18,54	6 929 4 839	1 887 667	7 048 128
79	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	36	443,00		15 948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	108	276,46	17,71	29 858	1 913	27 167
		шт		186,75	6,75	20 169	729	130
81	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	72	526,00		37 872		
		шт.						
82	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	36	280,00		10 080		
		шт						
83	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	36	859,96	1,62	30 959	58	1 922
		комплект		41,72		1 502		128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 168 969**	**493 821**	**608 001**
			Тенге			**386 892**	**107 963**	
		Итого с накладными расходами				**4 776 970**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				286 618		
		Итого с непредвиденными затратами				**5 063 588**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				60 763		
		Итого с временными				**5 124 351**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				69 179		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51 244		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 497		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 265 271**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 409 858**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				288 197		
		Итого с налогами				**14 698 055**		
		НДС (12 %)				1 763 767		
		Всего				**16 461 822**		
		Скидка по условиям тендера				823 091,00		
		Всего по форме				**15 638 731,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 6-2. Наружные сети канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	348,84	40,42	39,11	14099	13642	2081
		м3		1,31	4,84	457	1689	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	18,36	262,72		4823		5451
		м3		262,72		4823		113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42	21,55	4,52	905	190	694
		м3		17,03		715		97
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,06	789,10	152,52	2415	467	839
		м3		153,68	57,15	470	175	130
5	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110,16	40,42	39,11	4452	4308	657
		м3		1,31	4,84	144	533	97
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	249,59	6,83	6,83	1704	1704	452
		м3			1,87		466	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т. на первый проход поодному следу, при толщине слоя 30 см м3	91,8	10,14	10,14 3,61	931	931 332	322 97
		Устройство смотровых колодцев						
8	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002. СН РК 8.02-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	164,16	40,42 1,31	39,11 4,84	6635 215	6420 795	980 97
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способомв траншеях глубиной до 2м м3	8,64	262,72 262,72		2270 2270		2565 113
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	36,3	6,48	6,48 2,10	235	235 76	74 97
11	Е0101-25-2	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	136,5	11,19	11,19 3,06	1527	1527 418	405 97
12	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	18,72	7864,58 2286,00	2308,84 864,68	147225 42794	43221 16187	76675 130
13	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000 мм м	21,24	4257,00		90419		
14	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	10,44	3287,50		34322		
15	С143018-32 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6 шт	36	2203,00		79308		
16	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,08	12357,00		124559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
17	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	36	2657,00		95652		
18	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы т	0,3492	110909,00		38729		
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(для сейсмоуселения) т	0,7776	147939,10 8100,00	1826,10 690,75	115037 6299	1420 537	9570 140
		Трубопровод						
20	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,198	580616,62 60966,00	1733,92 650,25	114962 12071	343 129	15860 130
21	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	108	1712,45 119,25	10,58 3,96	184945 12879	1143 428	17033 128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 065 154**	**75 551**	**133 657**
			Тенге			**83 138**	**21 764**	
		Итого с накладными расходами				**1 198 811**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				71 929		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 270 740**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				15 249		
		Итого с временными				**1 285 989**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				17 361		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 860		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 144		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 321 354**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**3 616 248**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				72 325		
		Итого с налогами				**3 688 573**		
		НДС (12 %)				442 629		
		Всего				**4 131 202**		
		Скидка по условиям тендера				206 560,00		
		Всего по форме				**3 924 642,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музд" _____ Актурсев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

0

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 4-1. электроснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование						
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463.00	10590.00	16463	10590	6648
		подстанц		4680.00	2318.05	4680	2318	95
2	75-4-34 Изм. и доп. вып. 24	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0.4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	329238.00		329238		
		шт.						
3	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897.00	1541.00	7897	1541	3466
		шт		3308.00	340.01	3308	340	95
4	75-3-4 Изм. и доп. вып. 24	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	172147.00		172147		
		шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	568,50 452,00	25,50 6,80	569 452	26 7	436 95
6	СПрайс	Разъединитель РЛНД10/630 шт	1	15817,54		15818		
7	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	4	4593,91 146,25	100,65 38,03	18376 585	403 152	774 105
		Опора анкерная						
8	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	3224 105
9	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	4	15778,00		63112		
10	СПрайс	Траверса ТМ73 шт	2	3622,34		7245		
11	СПрайс	Траверса ТМs60а шт	2	1305,35		2611		
12	СПрайс	Накладка ОГ52 шт	2	721,53		1443		
13	СПрайс	Хомут Х1 шт	4	394,87		1579		
14	СПрайс	Крепление укоса У1 шт	2	1664,32		3329		
15	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21 м	4	404,66		1619		
16	С11011-58	Гайка М20 т	0,0001252	154700,00		19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
17	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	10	350,00		3500		
18	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	10	85,00		850		
19	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	2	4200,00		8400		
20	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	4	7666,00		30664		
21	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	183,00		2196		
22	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	12	5807,49		69690		
23	СПрайс	Зажим натяжной SO 255 шт	12	5240,31		62884		
24	С151804-2872 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SL25.22 шт.	6	1167,00		7002		
		Защита от перенапряжения						
25	СПрайс	Устройство защиты от дуги SDI 27 шт	6	6318,20		37909		
		Опора помежуточная						
26	С0155-105-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105
27	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	3	15778,00		47334		
28	СПрайс	Оголовок ОГs55 шт	3	5286,65		15860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
29	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	3	350.00		1050		
30	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	3	85.00		255		
31	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	9	4200.00		37800		
32	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	18	7666.00		137988		
		Защита от перенапряжения						
33	СПрайс	Устройство защиты от дуги SEW20.2 шт	9	2388.13		21493		
		Опора угловая промежуточная						
34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0.38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155.76 985.50	1990.26 549.90	3156 986	1990 550	1612 105
35	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10.5 м, марка СВ 105 шт	2	15778.00		31556		
36	СПрайс	Оголовок ОГ's55 шт	1	5286.65		5287		
37	СПрайс	Крепление укоса У1 шт	1	1664.32		1664		
38	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21 м	2	404.66		809		
39	С11011-58	Гайка М20 т	0.0000626	154700.00		10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
40	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	3	350,00		1050		
41	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	3	85,00		255		
42	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	4200,00		12600		
43	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	6	7666,00		45996		
		Защита от перенапряжения						
44	СПрайс	Устройство защиты от дуги SEW 20.2 шт	3	2388,13		7164		
		Ответвительная анкерная опора						
45	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002. СН РК 8.02-03-2002. СН РК 8.02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105
46	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 1м3	0,1	2794,69 679,50	1445,81 281,18	279 68	145 28	101 105
47	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	15778,00		31556		
48	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Плита П-3и м3	0,1	8696,00		870		
		Стальные конструкции						
49	СПрайс	Траверса ТМ3 шт	1	3622,34		3622		
50	СПрайс	Траверса ТМ6 шт	1	4275,01		4275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	СПрайс	Хомут Х1 шт	2	394,87		790		
52	СПрайс	Крепление подкоса У1 шт	1	1664,32		1664		
53	СПрайс	Стяжка1 1 шт	2	1403,25		2806		
54	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП1 м	1,7	342,65		583		
		Изоляторы,линейная арматура						
55	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 шт.	7	567,00		3969		
56	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 шт.	7	14,00		98		
57	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 шт.	7	105,00		735		
58	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА шт.	9	49,00		441		
59	С151804-1354 Изм. и доп. вып. 20	Подвязка натяжная изолируемая(прим) шт.	3	2056,00		6168		
60	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	183,00		366		
61	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	134,00		134		
		Кабельные изделия 10кВ						
62	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,804	7259,41	4310,78	5837	3466	3305
		1км		2745,00	1169,46	2207	940	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С151607-910 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,804	110931,00		89189		
		Опоры ВЛИ-0,4кВ(одноцепная)						
		Опора промежуточная						
64	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	16	1534,11 506,25	878,23 246,42	24546 8100	14052 3943	12645 105
65	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	16	7929,00		126864		
		Арматура магистрали						
66	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116 шт.	16	612,00		9792		
67	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	16	1057,00		16912		
68	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	16	454,00		7264		
69	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	16	852,39		13638		
70	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,008	5096,44 4140,00	752,81 276,75	41 33	6 2	37 105
71	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00116	493900,00		573		
72	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	16	1031,88		16510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	16	475.15		7602		
74	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	32	454.00		14528		
		Опора концевая						
75	Е0153-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155.76 985.50	1990.26 549.90	15779 4928	9951 2750	8061 105
76	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	10	7929.00		79290		
77	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	5	621.00		3105		
78	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	5	1498.86		7494		
79	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754.82		3774		
80	СПрайс	Бандажная стальная лента COT 37 м	13	195.48		2541		
81	СПрайс	Скрепа COT 36 шт	10	60.37		604		
82	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	5	1057.00		5285		
83	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	10	5528.14		55281		
84	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	20	454.00		9080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	5	454,00		2270		
86	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	5	852,39		4262		
87	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0025	5096,44 4140,00	752,81 276,75	13 10	2 1	12 105
88	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00036	493900,00		178		
89	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	350,00		1750		
90	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	5	358,97		1795		
91	СПрайс	Кронштейн У3 шт	5	1710,00		8550		
		Арматура для подводки к вводу в здание						
92	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
93	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
94	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
95	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541		
96	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	5	444,47		2222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	10	454,00		4540		
		Опора угловая анкерная						
98	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76 985,50	1990,26 549,90	15779 4928	9951 2750	8061 105
99	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	10	7929,00		79290		
100	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	5	454,00		2270		
101	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	5	1498,86		7494		
102	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
103	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541		
104	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
105	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	5	1057,00		5285		
106	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	5	5528,14		27641		
107	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	20	454,00		9080		
108	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	5	454,00		2270		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	5	852,39		4262		
110	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0.0025	5096,44 4140,00	752,81 276,75	13 10	2 1	12 105
111	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0.00036	493900,00		178		
112	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	350,00		1750		
113	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	5	358,97		1795		
114	СПрайс	Кронштейн У3 шт	5	1710,00		8550		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
115	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
116	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
117	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
118	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541		
119	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	5	444,47		2222		
120	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	10	454,00		4540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ответвительная анкерная опора						
121	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155.76 985.50	1990.26 549.90	3156 986	1990 550	1612 105
122	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 10.5 м, марка СВ 105 шт	4	15778.00		63112		
123	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621.00		621		
124	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	1	1498.86		1499		
125	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	1	1057.00		1057		
126	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	2	5528.14		11056		
127	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454.00		454		
128	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	1	454.00		454		
129	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	1	852.39		852		
130	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0005	5096,44 4140,00	752,81 276,75	3 2		2 105
131	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0.000723	493900.00		357		
132	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	350.00		350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	СПрайс	Кронштейн У3 шт	1	1710,00		1710		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
134	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
135	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	1	754,82		755		
136	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60,37		121		
137	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	195,48		508		
138	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	1	444,47		444		
139	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454,00		908		
		Опора ВЛИ 0,4кВ (двухцепная)						
		Опора угловая анкерная 2-х цепная						
140	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	4944 105
141	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	6	15778,00		94668		
		Арматура магистрали						
142	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39 шт	8	792,67		6341		
143	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	11,2	195,48		2189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	8	60,37		483		
145	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	8	5528,14		44225		
146	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454,00		7264		
147	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	4	852,39		3410		
148	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,002	5096,44 4140,00	752,81 276,75	10 8	2 1	9 105
149	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00029	493900,00		143		
150	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	4	454,00		1816		
151	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	4	350,00		1400		
152	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	4	358,97		1436		
153	СПрайс	Кронштейн У3 шт	4	1710,00		6840		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
154	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	2	277,06 213,75	38,56 13,50	554 428	77 27	477 105
155	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	2	754,82		1510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60,37		121		
157	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	195,48		1016		
158	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	2	444,47		889		
159	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	4	454,00		1816		
		Опора промежуточная 2-х цепная						
160	Е0133*103*1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105
161	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	3	15778,00		47334		
		Арматура магистрали						
162	С151804-2844 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.16 шт.	3	709,00		2127		
163	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	3	1031,88		3096		
164	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	3	852,39		2557		
165	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0015	5096,44 4140,00	752,81 276,75	8 6	1	7 105
166	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00022	493900,00		109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	6	454,00		2724		
168	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	3	454,00		1362		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
169	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	3	277,06 213,75	38,56 13,50	831 641	116 41	716 105
170	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	6	754,82		4529		
171	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	12	60,37		724		
172	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	15,6	195,48		3049		
173	СПрайс	Зажим анкерный SO 158.1 шт	18	475,15		8553		
		Опора концевая 2-х цепная						
174	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105
175	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	2	7929,00		15858		
176	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621,00		621		
177	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	1	1031,88		1032		
178	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	2	754,82		1510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39 шт	2	792,67		1585		
180	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,6	195,48		1095		
181	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	4	60,37		241		
182	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	2	5528,14		11056		
183	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	1057,00		2114		
184	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	2	852,39		1705		
185	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0.38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,001	5096,44 4140,00	752,81 276,75	5 4	1	5 105
186	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн. марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00014	493900,00		69		
187	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	454,00		908		
188	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	350,00		350		
189	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454,00		3632		
190	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	1	358,97		359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	СПрайс	Крепление подкоса У1 шт	1	1664.32		1664		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
192	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	1	277.06 213.75	38.56 13.50	277 214	39 14	239 105
193	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	1	754.82		755		
194	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60.37		121		
195	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	195.48		508		
196	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	2	444.47		889		
		Кабельные изделия						
197	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	1.05	7259.41 2745.00	4310.78 1169.46	7622 2882	4526 1228	4316 105
198	С151607-941 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1.05	227480.00		238854		
		НА ответвление к вводу жилому дому						
		Опора промежуточная одноцепная						
199	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	1534.11 506.25	878.23 246.42	10739 3544	6148 1725	5532 105
200	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	7	7929.00		55503		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116 шт.	7	612,00		4284		
202	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	7	1057,00		7399		
203	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	7	454,00		3178		
204	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	7	852,39		5967		
205	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0035	5096,44 4140,00	752,81 276,75	18 14	3 1	16 105
206	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00051	493900,00		252		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
207	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	7	277,06 213,75	38,56 13,50	1939 1496	270 95	1670 105
208	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	7	1031,88		7223		
209	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	7	444,47		3111		
210	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	36	277,06 213,75	38,56 13,50	9974 7695	1388 486	8590 105
211	СПрайс	Крюк настенный SOT 28.2 шт	36	939,52		33823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	36	444,47		16001		
213	СПрайс	Фиксатор дистанционный шт	36	233,66		8412		
214	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	72	454,00		32688		
215	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,76	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	5517 2086	3276 889	3124 105
216	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,76	37973,00		28859		
217	Ц0108-559-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-	Щиток учетно-распределительный шт	36	524,68 174,60	237,63 41,54	18888 6286	8555 1495	7392 95
218	СПрайс	Щит учетно-распределительный ЩУ1/1 шт	36	2279,46		82061		
		Уличное освещение						
219	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,11	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	799 302	474 129	452 105
220	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,1122	37973,00		4261		
221	Ц0108-552-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	31	2143,44 492,76	1530,15 320,67	66447 15276	47435 9941	23956 95
222	СПрайс	Кронштейн для светильника шт	31	4866,66		150866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	СПрайс	Хомут Х-1а шт	62	394,87		24482		
224	С11011-58	Гайка М20 т	0,0077624	154700,00		1201		
225	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	31	1745,38 333,00	1411,25 239,85	54107 10323	43749 7435	18646 105
226	СПрайс	Светильник уличного освещения с светодиодной лампой шт	31	37263,41		1155166		
227	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	62	454,00		28148		
228	Ц0108-301-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-	Предохранитель на опоре железобетонной шт	31	891,48 184,04	669,62 140,25	27636 5705	20758 4348	9550 95
229	СПрайс	Корпус для предохранителя SV 29.25 шт	31	1181,01		36611		
230	СПрайс	Плавкая вставка SVV 10.25 шт	31	230,07		7132		
		Контур заземления ТП-10/0,4кВ						
231	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	901 95
232	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	667 95
		Заземляющее устройство для опор 10кВ						
233	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	392	51,70 27,50	2,80 0,30	20266 10780	1098 118	10353 95
234	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм шт	196	330,10 116,00	24,10 2,50	64700 22736	4724 490	22065 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**4 679 719**	**217 227**	**185 178**
			тенге			**136 464**	**48 461**	
		Итого с накладными расходами				**4 864 897**		
		оборудование				*599 263*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				255 938		
		Итого с непредвиденными затратами				**5 120 835**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				54 259		
		Итого с временными				**5 175 094**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				61 774		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 758		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18 303		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 300 929**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 507 446**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				290 149		
		Итого с налогами				**14 797 595**		
		НДС (12 %)				1 775 711		
		Всего				**16 573 306**		
		Скидка по условиям тендера				828 684,52		
		Всего по форме				**15 744 621,48**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Набиолев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулемисов Е.Т.

10(он) уйес.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	745,43	27,84	26,18	20 752	19 515	6 406
		м3		1,66	7,20	1 237	5 367	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом в траншеях глубиной до 2м	39,23	262,72	0,00	10 306	0	11 647
		м3		262,72	0,00	10 307	0	113
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	407,7	23,67	22,86	9 650	9 320	3 338
		м3		0,79	7,65	322	3 119	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 1 км. класс груза 1	652,32	19,70	0,00	12 850	0	2 570
		т		3,94	0,00	2 570	0	100
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	407,7	3,06	2,66	1 247	1 084	522
		м3		0,39	0,93	159	379	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	130,65	6,48	6,48	846	847	266
		м3		0,00	2,10	0	274	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,55	134,10	0,00	5 840	0	6 599
		м3		134,10	0,00	5 840	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	21,55	4,52	581	122	446
		м3		17,03	0,00	460	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	145	472,34	11,21	68 489	1 625	6 110
		м2		31,50	4,21	4 568	610	118
10	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)	319	174,00	0,00	55 506	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24	4222,63	1879,87	101 343	45 117	61 586
		м3		1435,50	538,43	34 452	12 922	130
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	11	12357,00	0,00	135 927	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
13	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм	17,8	9638,00	0,00	171 556	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	5,8	3287,50	0,00	19 067	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	10	398,00	0,00	3 980	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	10	2657,00	0,00	26 570	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
17	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы	0,2	110909,00	0,00	22 181	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	16,58	0,02	198	0	45
		м2		4,16	0,00	50	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	12	16,36	0,05	196	1	63
		м2		5,81	0,02	70	0	90
20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,02	290606,27	1984,82	5 812	40	1 213
		км		45900,00	749,25	918	15	130
21	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	10	900,19	5,65	9 001	57	847
		шт		63,79	2,36	638	24	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**681 898**	**77 728**	**101 658**
			Тенге			**61 591**	**22 710**	
		Итого с накладными расходами				**783 556**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				47 013		
		Итого с непредвиденными затратами				**830 569**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				9 967		
		Итого с временными				**840 536**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				11 347		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 405		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 362		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**863 650**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**2 363 615**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				47 272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**2 410 887**		
		НДС (12 %)				289 306		
		Всего				**2 700 193**		
		Скидка по условиям тендера				135 013,48		
		Всего по форме				**2 565 179,52**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музгас" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	октябрь				
				Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,72	10583,00	0,00	7 620	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,72	6101,00	0,00	4 393	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7001	1,41	1,41	9 871	9 871	2 037
		м2		0,00	0,30	0	2 100	97
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	118,07	32,22	30,77	3 804	3 633	1 118
		м3		1,42	8,34	168	985	97
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	188,912	108,20	108,20	20 440	20 440	4 088
		т		0,00	21,64	0	4 088	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	118,07	14,01	14,01	1 654	1 654	550
		м3		0,00	4,80	0	567	97
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	118,07	1,39	1,39	164	164	49
		м3		0,00	0,42	0	50	97
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	118,07	14,12	12,00	1 667	1 417	501
		м3		1,62	2,75	191	325	97
		Устройство дорожной одежды						
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	915,0435	572,66	68,13	524 009	62 342	41 549
		м3		21,38	12,76	19 564	11 676	133
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	696,3072	698,16	73,75	486 134	51 353	30 607
		м3		21,38	11,67	14 887	8 126	133
11	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	227,694	698,16	73,75	158 967	16 792	10 008
		м3		21,38	11,67	4 868	2 657	133
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		1,41	1,41	0	0	0
		м2		0,00	0,30	0	0	97
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бардюр		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм		340,06	6,63	0	0	0
		м		108,68	1,76	0	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91		14646,00	0,00	0	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		462,80	0,00	0	0	0
		м2		24,75	0,00	0	0	133
18	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1		73,92	0,00	0	0	0
		м2		3,98	0,00	0	0	133
19	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=12м						
20	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	23,36	22,08	140	132	40
		м3		1,28	5,56	8	33	97
21	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	12	20,27	0,00	243	0	275
		м2		20,27	0,00	243	0	113
22	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	4	698,16	73,75	2 793	295	177
		м3		21,38	11,67	86	47	133
23	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,04	4921,38	2182,50	24 804	11 000	10 386
		м3		1323,00	567,45	6 668	2 860	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	12	10952,00	0,00	131 424	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
25	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	46,8	842,14	53,99	39 412	2 527	10 604
		м		154,06	20,23	7 210	947	130
26	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	12	640,18	8,23	7 682	99	1 200
		м2		81,68	3,08	980	37	118
27	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
28	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	6,48	6,48	39	39	13
		м3		0,00	2,10	0	13	97
		Устройство дорожных знаков						
29	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		21,38	12,76	1	1	133
34	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
35	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
36	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
37	Е0106-1-1	Омоналичивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 465 180**	**183 038**	**116 843**
			Тенге			**57 561**	**34 834**	

РАЗДЕЛ 2.Улица №2

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
38	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,41	10583,00	0,00	4 339	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
39	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,41	6101,00	0,00	2 501	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
40	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5591	1,41	1,41	7 883	7 883	1 627
		м2		0,00	0,30	0	1 677	97
41	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,62	32,22	30,77	4 466	4 265	1 312
		м3		1,42	8,34	197	1 156	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	221,792	108,20	108,20	23 998	23 998	4 800
		т		0,00	21,64	0	4 800	100
43	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	138,62	14,01	14,01	1 942	1 942	645
		м3		0,00	4,80	0	665	97
44	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	138,62	1,39	1,39	193	193	56
		м3		0,00	0,42	0	58	97
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	138,62	14,12	12,00	1 957	1 663	588
		м3		1,62	2,75	225	381	97
		Устройство дорожной одежды						
46	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	558,648	572,66	68,13	319 915	38 061	25 366
		м3		21,38	12,76	11 944	7 128	133
47	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	433,428	698,16	73,75	302 602	31 965	19 052
		м3		21,38	11,67	9 267	5 058	133
48	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	133,6995	698,16	73,75	93 344	9 860	5 876
		м3		21,38	11,67	2 858	1 560	133
		Устройство тротуаров						
49	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		1,41	1,41	0	0	0
		м2		0,00	0,30	0	0	97
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм		340,06	6,63	0	0	0
		м		108,68	1,76	0	0	133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		14646,00	0,00	0	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
54	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		462,80	0,00	0	0	0
		м2		24,75	0,00	0	0	133
55	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1		73,92	0,00	0	0	0
		м2		3,98	0,00	0	0	133
56	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
58	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
59	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
61	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
62	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 843	2 106	8 836
		м		154,06	20,23	6 008	789	130
63	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
64	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
65	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
66	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,06	6,01	6,01	0	0	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,06	21,55	4,52	1	0	1
		м3		17,03	0,00	1	0	97
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,06	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,06	218,93	0,00	13	0	15
		м3		218,93	0,00	13	0	113
70	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,04	572,66	68,13	23	3	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
71	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	601,67	0,00	1 203	0	1 347
		шт		506,25	0,00	1 013	0	133
72	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	314,00	0,00	1 884	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
73	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	2	5758,00	0,00	11 516	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
74	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	0,5	4645,57	66,01	2 323	33	116
		м3		195,75	24,93	98	12	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**967 017**	**132 868**	**81 154**
			Тенге			**39 288**	**26 085**	

РАЗДЕЛ 3.Улица №3

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
75	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,31	10583,00	0,00	3 281	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
76	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,31	6101,00	0,00	1 891	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Планировочные работы						
77	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3246	1,41	1,41	4 577	4 577	945
		м2		0,00	0,30	0	974	97
78	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,45	32,22	30,77	208	198	61
		м3		1,42	8,34	9	54	97
79	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10,32	108,20	108,20	1 117	1 117	223
		т		0,00	21,64	0	223	100
80	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6,45	14,01	14,01	90	90	30
		м3		0,00	4,80	0	31	97
81	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6,45	1,39	1,39	9	9	3
		м3		0,00	0,42	0	3	97
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,45	14,12	12,00	91	77	27
		м3		1,62	2,75	10	18	97
		Устройство дорожной одежды						
83	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,223	572,66	68,13	185 097	22 021	14 677
		м3		21,38	12,76	6 911	4 124	133
84	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,424	698,16	73,75	169 251	17 879	10 656
		м3		21,38	11,67	5 183	2 829	133
85	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	80,8635	698,16	73,75	56 456	5 964	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
86	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
87	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
88	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
89	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
90	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
91	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 843	2 106	8 836
		м		154,06	20,23	6 008	789	130
92	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
93	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
94	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожных знаков						
95	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
97	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
98	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
99	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
100	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
101	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
102	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
103	Е0106-1-1	Омоналичивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**634 428**	**64 989**	**52 749**
			Тенге			**29 202**	**12 809**	

РАЗДЕЛ 4.Улица №4

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
104	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,31	10583,00	0,00	3 281	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
105	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,31	6101,00	0,00	1 891	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
106	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3263,27	1,41	1,41	4 601	4 601	950
		м2		0,00	0,30	0	979	97
107	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,28	32,22	30,77	589	562	173
		м3		1,42	8,34	26	152	97
108	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	29,248	108,20	108,20	3 165	3 165	633
		т		0,00	21,64	0	633	100
109	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18,28	14,01	14,01	256	256	85
		м3		0,00	4,80	0	88	97
110	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	18,28	1,39	1,39	25	25	8
		м3		0,00	0,42	0	8	97
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,28	14,12	12,00	258	219	78
		м3		1,62	2,75	30	50	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды						
112	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,223	572,66	68,13	185 097	22 021	14 677
		м3		21,38	12,76	6 911	4 124	133
113	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,424	698,16	73,75	169 251	17 879	10 658
		м3		21,38	11,67	5 183	2 830	133
114	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	80,8635	698,16	73,75	56 456	5 964	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
115	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
116	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
117	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
118	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
119	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
120	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 844	2 106	8 838
		м		154,06	20,23	6 009	789	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
122	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
123	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
124	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
127	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
128	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
129	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
130	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
132	Е0106-1-1	Омоналичивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**637 231**	**67 749**	**53 391**
			Тенге			**29 240**	**13 417**	

РАЗДЕЛ 5.Улица №5

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
133	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,31	10583,00	0,00	3 281	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
134	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,31	6101,00	0,00	1 891	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
135	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3245,7	1,41	1,41	4 577	4 577	945
		м2		0,00	0,30	0	974	97
136	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	18,05	32,22	30,77	582	555	172
		м3		1,42	8,34	26	151	97
137	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	28,88	108,20	108,20	3 125	3 125	625
		т		0,00	21,64	0	625	100
138	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18,05	14,01	14,01	253	253	84
		м		0,00	4,80	0	87	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	18,05	1,39	1,39	25	25	8
		м3		0,00	0,42	0	8	97
140	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,05	14,12	12,00	255	217	77
		м3		1,62	2,75	29	50	97
		Устройство дорожной одежды						
141	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,2035	572,66	68,13	185 086	22 020	14 675
		м3		21,38	12,76	6 910	4 124	133
142	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,409	698,16	73,75	169 241	17 878	10 656
		м3		21,38	11,67	5 183	2 829	133
143	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	80,859	698,16	73,75	56 453	5 963	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
144	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
145	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
146	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
147	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
149	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 844	2 106	8 838
		м		154,06	20,23	6 009	789	130
150	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
151	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
152	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
153	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
154	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
155	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
156	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
157	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
159	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
160	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
161	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 485	50	175
		м3		195,75	24,93	147	19	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**637 131**	**67 670**	**53 372**
			Тенге			**29 238**	**13 401**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 340 987**	**516 314**	**357 509**
			Тенге			**184 529**	**100 546**	
		Итого с накладными расходами				**4 698 496**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				281 910		
		Итого с непредвиденными затратами				**4 980 406**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				59 765		
		Итого с временными				**5 040 171**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				68 042		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50 402		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 161		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 178 776**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 173 141**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				283 463		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**14 456 604**		
		НДС (12 %)				1 734 792		
		Всего				**16 191 396**		
		Скидка по условиям тендера				809 570,00		
		Всего по форме				**15 381 826,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау"_____ Актуреев М.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намысбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Счет-фактура № 23 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ939652700007057664, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 21.10.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, Кеген с., Б.Момышулы, дом № 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240019914, ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинской области,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, Кеген с., Б.Момышулы, дом № 9

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Райымбекского района Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019914, 0, Республика Казахстан, Алматинская область, Райымбекский район, Кеген с., Б.Момышулы, дом № 9

ИИК получателя: KZ32070103KSN0908000, в банке ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельство ИКС и благоустройство 36-ти арендных жилих домов с.Кеген Райымбекского р-на Алматинской области	тнг	1	16 489 285,71	16 489 285,71	12%	1 978 714,29	18 468 000,00		
Всего по счету:					16 489 285,71		**1 978 714,29**	**18 468 000,00**		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 2
выполненных работ за ноябрь 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				53 255 000,0	18 468 000,00	16 489 285,71	1978714,29	71 723 000,00	64 038 392,86	7 684 607,14
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 255 000**	**18 468 000,00**	**16 489 285,71**	**1978714,29**	**71 723 000,00**	**64 038 392,86**	**7 684 607,14**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела _____ **Тиленбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Кожарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	494,662	27,84	26,18	13 771	12 950	4 252
		м3		1,66	7,20	821	3 562	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом в траншеях глубиной до 2м	26,038	262,72	0,00	6 841	0	7 730
		м3		262,72	0,00	6 841	0	113
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	270,54	23,67	22,86	6 404	6 185	2 215
		м3		0,79	7,65	2 [illegible]	2 070	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	432,864	19,70	0,00	8 527	0	1 705
		т		3,94	0,00	1 705	0	100
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	270,54	3,06	2,66	828	720	347
		м3		0,39	0,93	106	252	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	339,69	6,48	6,48	2 201	2 201	692
		м3		0,00	2,10	0	713	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113,23	134,10	0,00	15 184	0	17 158
		м3		134,10	0,00	15 184	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,2	21,55	4,52	1 513	317	1 160
		м3		17,03	0,00	196	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя		472,34	11,21	0	0	0
		м2		31,50	4,21	0	0	118
10	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)		174,00	0,00	0	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	62,4	4222,63	1879,87	263 492	117 304	160 125
		м3		1435,50	538,43	89 575	33 598	130
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	28,6	12357,00	0,00	353 410	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
13	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм	46,28	9638,00	0,00	446 047	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	15,08	3287,50	0,00	49 576	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	26	398,00	0,00	10 348	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	26	2657,00	0,00	69 082	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
17	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы	0,502	110909,00	0,00	55 676	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,2	16,58	0,02	517	1	117
		м2		4,16	0,00	130	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	31,2	16,36	0,05	510	2	164
		м2		5,81	0,02	181	1	90
20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,052	290606,27	1984,82	15 112	103	3 154
		км		45900,00	749,25	2 387	39	130
21	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	26	900,19	5,65	23 405	147	2 202
		шт		63,79	2,36	1 659	61	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 342 444**	**139 930**	**201 021**
			Тенге			**119 999**	**40 296**	
		Итого с накладными расходами				**1 543 465**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				92 608		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 636 073**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				19 633		
		Итого с временными				**1 655 706**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				22 352		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 557		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 623		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 701 238**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**4 655 904**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				93 118		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**4 749 022**		
		НДС (12 %)				569 883		
		Всего				**5 318 905**		
		Скидка по условиям тендера				265 940,00		
		Всего по форме				**5 052 965,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела_____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау"_____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Кұрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 5-1. Наружная телефонизация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительство телефонной канализации						
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1124	46,51	44,35	52 277	49 849	20 920
		м3		2,16	17,03	2 427	19 141	97
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55. п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122	467,10	0,00	56 986	0	64 394
		м3		467,10	0,00	56 986	0	113
3	Е0101-166-1	Подбивка пазух трубы мягким грунтом	59	122,18	0,00	7 209	0	8 146
		м3		122,18	0,00	7 209	0	113
4	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	813	3,26	3,26	2 650	2 650	512
		м3		0,00	0,65	0	528	97
5	Е0101-13-4	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,грунт 1 группы	331	26,17	24,95	8 662	8 258	3 465
		м3		1,22	9,58	403	3 170	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	329	78,35	72,93	25 777	23 994	10 336
		м3		5,42	26,97	1 783	8 873	97
7	Е010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	542,85	26,00	26,00	14 114	14 114	2 823
		т		0,00	5,20	0	2 823	100
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 1-го отверстия	0,683	21603,38	0,00	14 755	0	15 620
		кан.-км		20790,00	0,00	14 200	0	110
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,701	21603,38	0,00	36 747	0	38 900
		кан.-км		20790,00	0,00	35 364	0	110
10	С130804*910 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая D- 110 mm	4085	432,00	0,00	1 764 720	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
11	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые для труб полиэтиленовых Dн 110мм	68	482,00	0,00	32 776	0	0
		10шт		0,00	0,00	0	0	0
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	21603,38	0,00	324	0	343
		кан.-км		20790,00	0,00	312	0	110
13	С130804*913 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая 63мм	15	142,00	0,00	2 130	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,556	21603,38	0,00	12 011	0	12 715
		кан.-км		20790,00	0,00	11 559	0	110
15	С130804*911 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая 40мм	556	62,00	0,00	34 472	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	47	7427,13	575,55	349 075	27 051	69 318
		колодец		1194,75	146,03	56 153	6 863	110
17	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	31,02	10182,00	0,00	315 846	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	191	148,00	0,00	28 268	0	27 561
		канал		131,18	0,00	25 055	0	110
19	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна ККП 1-600	188	612,38	0,00	115 127	0	29 779
		шт		144,00	0,00	27 072	0	110
20	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в колодце: консоль в колодце двухместная	188	233,70	41,90	43 936	7 877	10 712
		шт		42,80	9,00	8 046	1 692	110
21	СПрайс	Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	188	293,70	0,00	55 216	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
23	Е0106-1-13	Устройство фундамента под распределительное устройство СРО	0,9	5593,69	95,97	5 034	86	764
		м3		771,75	36,25	695	33	105
24	Е0134-112-1	Устройство ввода в СРО	5	148,00	0,00	740	0	722
		канал		131,18	0,00	656	0	110
25	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	975	73,65	31,82	71 809	31 025	52 295
		м кабеля		40,67	8,09	39 653	7 888	110
26	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-СГ-2,7-2005	1,031	95539,00	0,00	98 501	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	855	54,58	23,45	46 666	20 050	33 792
		м кабеля		29,97	5,96	25 624	5 096	110
28	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	0,904	95539,00	0,00	86 367	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
29	Ц0110-932-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10 322	8 942	2 314
		кабель		1379,02	725,42	1 379	725	110
31	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	208	54,58	23,45	11 353	4 878	8 221
		м кабеля		29,97	5,96	6 234	1 240	110
32	С151606-1730 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-8-G.652.D-CF-2,7-2003	0,22	96985,00	0,00	21 337	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
35	Ц0110-901-9	Монтаж оптической полки(прим)	1	295,80	30,40	296	30	277
		шт		250,00	2,30	250	2	110
36	СПрайс	Полка оптическая укомплектованная на 12 волокон	1	6030,70	0,00	6 031	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
37	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-	Монтаж сплиттера на АТС, коэффициент 1/8(прим)	1	7107,82	4851,38	7 108	4 851	3 806
		шт		2226,31	1234,04	2 226	1 234	110
38	Спрайс	Сплиттер PLC 1x8	1	3377,58	0,00	3 378	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
39	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленным конструкциям	15	23,20	2,10	348	32	240
		м		16,50	0,30	248	5	95
40	С151606-1742 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-CF-2,7-2005	0,016	95539,00	0,00	1 529	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж прямых муфт , число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58 317	50 544	12 359
		муфта		3193,52	2424,23	6 387	4 848	110
42	Спрайс	Муфта оптическая STC-HTS-LT1-12	2	3916,04	0,00	7 832	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
43	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленным конструкциям	25	23,20	2,10	580	53	400
		м		16,50	0,30	413	8	95
44	С151606-2286 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	0,026	381977,00	0,00	9 931	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
45	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж прямых муфт , число волокон 8	1	22500,37	19258,67	22 500	19 259	4 906
		муфта		2612,88	1847,38	2 613	1 847	110
46	Спрайс	Муфта оптическая STC-HTS-LT1-8	1	3916,04	0,00	3 916	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
47	Е0134-135-4	Установка стоек распределительных	5	2535,75	0,00	12 679	0	12 202
		стойка		2218,50	0,00	11 093	0	110
48	Спрайс	Стойка распределения оптики для установки на улице	5	18274,85	0,00	91 374	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
49	Спрайс	Патчкорд FTTH-SC/APC-5см	1	548,25	0,00	548	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
50	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02	Монтаж сплиттера в СРО	5	7107,82	4851,38	35 539	24 257	19 032
		шт		2226,31	1234,04	11 132	6 170	110
51	Спрайс	Сплиттер PLC 1x8	5	3377,58	0,00	16 888	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
52	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	134	54,58	23,45	7 314	3 142	5 297
		м кабеля		29,97	5,96	4 016	799	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С151606-1722 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземныйКС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001	0,137	104544,00	0,00	14 323	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**3 625 638**	**300 942**	**472 171**
			тенге			**359 188**	**72 985**	
		Итого с накладными расходами				**4 097 809**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				245 869		
		Итого с непредвиденными затратами				**4 343 678**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				52 124		
		Итого с временными				**4 395 802**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				59 343		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				43 958		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17 583		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**4 516 686**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**12 361 150**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				247 223		
		Итого с налогами				**12 608 373**		
		НДС (12 %)				1 513 005		
		Всего				**14 121 378**		
		Скидка по условиям тендера				706 343,00		
		Всего по форме				**13 415 035,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"[illegible]"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 4

выполненных работ за август 2017 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				75 336 999,98	3 740 618,50	3 339 837,95	400780,55	79 077 618,48	70 605 016,50	8 472 601,98
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 336 999,98**	**3 740 618,50**	**3 339 837,95**	**400780,55**	**79 077 618,48**	**70 605 016,50**	**8 472 601,98**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____ **Тиленбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Аскарбиев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
14	Е0127-54-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	468	340,06 108,68	6,63 1,76	159 148 50 862	3 103 824	68 742 133
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	233	462,80 24,75	0,00 0,00	107 832 5 767	0 0	7 670 133
18	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 м2	466	73,92 3,98	0,00 0,00	34 447 1 855	0 0	2 467 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**301 427**	**3 103**	**78 879**
			Тенге			**58 484**	**824**	

РАЗДЕЛ 2.Улица №2

		Устройство тротуаров						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е0127-54-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	784	340,06 108,68	6,63 1,76	266 607 85 205	5 198 1 380	115 158 133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	8,653	14646,00 0,00	0,00 0,00	126 732 0	0 0	0 0
54	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	388	462,80 24,75	0,00 0,00	179 566 9 603	0 0	12 772 133
55	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 м2	776	73,92 3,98	0,00 0,00	57 362 3 088	0 0	4 107 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге** **Тенге**			**630 267** **97 896**	**5 198** **1 380**	**132 037**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**931 694** **156 380**	**8 301** **2 204**	**210 916**
		Итого с накладными расходами				**1 142 610**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				68 557		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 211 167**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				14 534		
		Итого с временными				**1 225 701**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				16 547		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 257		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 903		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 259 408**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**3 446 715**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				68 934		
		Итого с налогами				**3 515 649**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				421 878		
		Всего				**3 937 527**		
		Скидка по условиям тендера				196 908,50		
		Всего по форме				**3 740 618,50**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 3

выполненных работ за июнь 2017 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				71 723 000,00	3 613 999,98	3 226 785,70	387214,28	75 336 999,98	67 265 178,55	8 071 821,43
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 723 000,00**	**3 613 999,98**	**3 226 785,70**	**387214,28**	**75 336 999,98**	**67 265 178,55**	**8 071 821,43**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____ Тиленбердиев М.Т

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ Аскарбаев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	377	472,34	11,21	178 072	4 226	15 886
		м2		31,50	4,21	11 876	1 587	118
10	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)	829,4	174,00	0,00	144 316	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**322 388**	**4 226**	**15 886**
			Тенге			**11 876**	**1 587**	
		Итого с накладными расходами				**338 274**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				20 296		
		Итого с непредвиденными затратами				**358 570**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				4 303		
		Итого с временными				**362 873**		

Тилепбердиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				4 899		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 629		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 451		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**372 852**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 020 412**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				20 408		
		Итого с налогами				**1 040 820**		
		НДС (12 %)				124 898		
		Всего				**1 165 718**		
		Скидка по условиям тендера				58 285,52		
		Всего по форме				**1 107 432,48**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбоулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	280	1,41	1,41	395	395	81
		м2		0,00	0,30	0	84	97
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр	13,1	698,16	73,75	9 146	966	576
		м3		21,38	11,67	280	153	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	7,488	14646,00	0,00	109 669	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары	46,6	698,16	73,75	32 534	3 437	2 048
		м3		21,38	11,67	996	544	133
19	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары	42,5	698,16	73,75	29 672	3 134	1 869
		м3		21,38	11,67	909	496	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181 416	7 932	4 574
			Тенге			2 185	1 277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Улица №2								
		Устройство тротуаров						
49	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	466	1,41	1,41	657	657	136
		м2		0,00	0,30	0	140	97
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр	22	698,16	73,75	15 360	1 623	967
		м3		21,38	11,67	470	257	133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,891	14646,00	0,00	56 988	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары	77,6	698,16	73,75	54 177	5 723	3 411
		м3		21,38	11,67	1 659	906	133
56	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары	70,8	698,16	73,75	49 430	5 222	3 112
		м3		21,38	11,67	1 514	826	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**176 612**	**13 225**	**7 626**
			Тенге			**3 643**	**2 129**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**358 028**	**21 157**	**12 200**
			Тенге			**5 828**	**3 406**	
		Итого с накладными расходами				**370 228**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				22 214		
		Итого с непредвиденными затратами				**392 442**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				4 709		
		Итого с временными				**397 151**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				5 362		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3 972		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 года				**408 074**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 116 806**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				22 336		
		Итого с налогами				**1 139 142**		
		НДС (12 %)				136 697		
		Всего				**1 275 839**		
		Скидка по условиям тендера				63 771,50		
		Всего по форме				**1 212 067,50**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

Локальная смета № 5-1. Наружная телефонизация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительство телефонной канализации						
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	197,4	245,44	3,82	48 450	754	9 035
		м2		37,35	1,44	7 373	284	118
30	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7 094	6 151	1 587
		участок		943,54	498,96	944	499	110
33	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7 195	6 252	1 596
		кабель		943,54	507,13	944	507	110
34	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	4982,59	4329,37	4 983	4 329	1 104
		участок		653,22	351,20	653	351	110
52	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	708	54,58	23,45	38 643	16 603	27 983
		м кабеля		29,97	5,96	21 219	4 220	110

Тиленбердиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С151606-1722 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземныйКС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001	0,722	104544,00	0,00	75 481	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
54	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 2	1	4068,58	3560,52	4 069	3 561	877
		кабель		508,06	288,83	508	289	110
55	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	5	2861,67	2498,77	14 308	12 494	3 112
		участок		362,90	202,70	1 815	1 014	110
56	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (drop-кабель)	2426	27,70	2,10	67 200	5 095	46 555
		м		19,70	0,50	47 792	1 213	95
57	СПрайс	Drop-кабель одномодовый ,марки Drop	2475	13,89	0,00	34 378	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
58	Ц0108-147-1	Кабель прокладываемый по установленнымконструкциям для зарядки оптического кросса	4	23,20	2,10	93	8	64
		м		16,50	0,30	66	1	95
59	С151606-2286 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	0,004	381977,00	0,00	1 528	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**303 422**	**55 247**	**91 913**
			тенге			**81 314**	**8 378**	
		Итого с накладными расходами				**395 335**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				23 720		
		Итого с непредвиденными затратами				**419 055**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				5 029		
		Итого с временными				**424 084**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				5 725		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 241		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 696		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**435 746**		

Пилепбердиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2016 года				**1 192 538**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				23 851		
		Итого с налогами				**1 216 389**		
		НДС (12 %)				145 967		
		Всего				**1 362 356**		
		Скидка по условиям тендера				67 856,00		
		Всего по форме				**1 294 500,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор № 27 от 21 октября 2016 г.

Справка № 1
выполненных работ за октябрь 2016г

№ п/п	Сис шиф ика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее зактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма бет НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15
1	**431**	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	79 077 618,48				0,0	53 255 000,00	47 549 107,14	5705892,86	53 255 000,00	47 549 107,14	5 705 892,86
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5705892,86**	**53 255 000,00**	**47 549 107,14**	**5 705 892,86**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководитель Отдела _____ **Тиленбердиев М.Т**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор _____ **Асхарбаев А.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 6-1. Наружные сети водопровода

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3208,15	40,42	39,11	129 664	125 461	19 142
		м3		1,31	4,84	4 203	15 532	97
2	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1476,3	40,42	39,11	59 668	57 734	8 809
		м3		1,31	4,84	1 934	7 147	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	168,85	262,72		44 360		50 126
		м3		262,72		44 360		113
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	77,7	262.72		20 413		23 067
		м3		262,72		20 413		113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	211,0625	21,55	4,52	4 548	953	3 487
		м3		17,03		3 594		97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	110,325	789,10	152,52	87 057	16 827	30 238
		м3		153,68	57,15	16 955	6 305	130
7	Е0101-164-1	Подбивка пазух труб песком	44,13	167,40		7 387		8 348
		м3		167,40		7 387		113
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	44,13	439,00		19 373		
		м3						
9	Е0101-12-7	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1432,96	18,51	17,50	26 529	25 081	7 529
		м3		1,01	4,41	1 447	6 314	97
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3343,59	6,83	6,83	22 823	22 823	6 054
		м3			1,87		6 241	97
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4496	0,28	0,28	1 265	1 265	398
		м2			0,09		411	97
12	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	1348,8	10,14	10,14	13 677	13 677	4 728
		м3			3,61		4 875	97
		Устройство водопроводных колодцев						
13	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	474,05	40,42	39,11	19 160	18 539	2 829
		м3		1,31	4,84	621	2 295	97
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	24,95	262,72		6 555		7 407
		м3		262,72		6 555		113
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	150,99	6,48	6,48	978	978	308
		м3			2,10		318	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	50,33	134,10 134,10		6 749 6 749		7 627 113
17	Е0101-25-2	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	297,68	11,19	11,19 3,06	3 331	3 331 911	884 97
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	41,95	6682,53 1435,50	1879,87 538,43	280 332 60 219	78 861 22 587	107 648 130
19	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	25	4121,00		103 025		
20	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 шт.	2	7854,00		15 708		
21	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	25	3587,00		89 675		
22	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 шт.	2	8008,00		16 016		
23	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	50	5227,00		261 350		
24	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 шт.	4	8576,00		34 304		
25	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	27	861,00		23 247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	27	398,00		10 746		
27	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы т	0,729	110909,00		80 853		
28	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	27	5011,00		135 297		
29	С11011-773	Скобы ходовые. шт	135	221,00		29 835		
30	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров м3	0,3	4479,31 195,75	66,01 24,93	1 344 59	20 7	70 105
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(для сейсмоуселения) т	0,8748	147939,10 8100,00	1826,10 690,75	129 417 7 086	1 597 604	10 766 140
32	Е0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя м2	257,53	472,34 31,50	11,21 4,21	121 640 8 112	2 887 1 084	10 852 118
33	С11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим) м2	592,319	174,00		103 064		
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	363,6	245,44 37,35	3,82 1,44	89 242 13 580	1 389 524	16 643 118
		Трубопровод						
35	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм(футляр) км	0,038	203956,79 95850,00	85907,16 32451,75	7 750 3 642	3 264 1 233	6 338 130
36	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм т	38,152	4318,00		164 740		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,038	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	30 173 2 360	3 967 1 499	5 016 130
38	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (в колодце) км	0,04	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	2 806 1 953	427 161	2 749 130
39	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	40,16	538,00		21 606		
40	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,04	277986,61 35550,00	30429,76 11495,25	11 119 1 422	1 217 460	2 446 130
41	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с гидравлическим испытанием км	0,028	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	1 752 1 279	190 72	1 756 130
42	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм м	28,112	41,00		1 153		
43	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2,1	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	123 652 69 458	53 960 14 308	108 895 130
44	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2159,38	468,00		1 010 590		
45	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,664	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	31 614 19 721	11 870 3 120	29 693 130
46	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	111,1	49,00		5 444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	559,54	32,00		17 905		
48	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	38	244,98 146,93	0,28 0,11	9 309 5 583	11 4	7 264 130
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	2	1875,18 536,22	227,28 3,77	3 750 1 072	455 8	1 404 130
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	11	411,46 231,75	17,71 6,75	4 526 2 549	195 74	3 411 130
51	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	1	2707,16 902,25	1459,53 551,25	2 707 902	1 460 551	1 890 130
52	С130902-32	Затворы дисковые Dy 100 мм (прим) шт	11	6780,00		74 580		
53	С130902-72 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	99663,00		99 663		
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	4	242,08 144,00	6,95 2,25	968 576	28 9	761 130
55	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	1640,00		3 280		
56	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	2	2448,00		4 896		
57	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.100 пожарная подставка мм	0,1596	107786,81 6750,00	398,18 150,75	17 203 1 077	64 24	1 432 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	4	575,87 288,00	36,99 13,50	2 303 1 152	148 54	1 568 130
59	С131103-23 Изм. и доп.вып.14 СН	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 шт	4	18957,00		75 828		
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	88	300,57 69,53	225,64 58,98	26 450 6 119	19 856 5 190	14 702 130
61	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	1279,00		12 790		
62	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 25 (прим)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	36	102,00		3 672		
63	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32(прим) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	102,00		204		
64	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	552,00		22 080		
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 тройников мм т	0,13604	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	33 737 8 540	6 719 2 538	14 401 130
66	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	51	660,00		33 660		
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,664	8097,13 8032,50		5 376 5 334		6 934 130
68	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,138	8287,75 8032,50		17 719 17 173		22 326 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене шт	4	109,13 94,50		437 378		416 110
70	С11011-954	Таблички эмалированные для указателя ПГ шт	4	359,00		1 436		
71	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	12,5	34,64 4,39	0,09 0,05	433 55	1 1	50 90
72	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 м2	12,5	18,31 5,81	0,02	229 73		65 90
73	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров В10 м3	3	4253,89 195,75	66,01 24,93	12 762 587	198 75	695 105
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты (прим) км	2,802	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	18 127 3 672	14 455 2 031	7 585 133
75	С11011-9438 Изм. и доп. вып. 23	Лента сигнальная(прим) м	2802	19,00		53 238		
		Водомерный узел						
76	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	36	75,82 67,50	1,57	2 730 2 430	57	3 110 128
77	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт.	36	1786,00		64 296		
78	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм 1фильтр	36	192,46 134,42	52,42 18,54	6 929 4 839	1 887 667	7 048 128
79	С130905-2054 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	36	443,00		15 948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	108	276,46 186,75	17,71 6,75	29 858 20 169	1 913 729	27 167 130
81	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 шт.	72	526,00		37 872		
82	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	36	280,00		10 080		
83	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	36	859,96 41,72	1,62	30 959 1 502	58	1 922 128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**4 168 969** **386 892**	**493 821** **107 963**	**608 001**
		Итого с накладными расходами				**4 776 970**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				286 618		
		Итого с непредвиденными затратами				**5 063 588**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				60 763		
		Итого с временными				**5 124 351**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				69 179		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51 244		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 497		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 265 271**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 409 858**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				288 197		
		Итого с налогами				**14 698 055**		
		НДС (12 %)				1 763 767		
		Всего				**16 461 822**		
		Скидка по условиям тендера				823 091,00		
		Всего по форме				**15 638 731,00**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Кетен Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 6-2. Наружные сети канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	348,84	40,42	39,11	14099	13642	2081
		м3		1,31	4,84	457	1689	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	18,36	262,72		4823		5451
		м3		262,72		4823		113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42	21,55	4,52	905	190	694
		м3		17,03		715		97
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,06	789,10	152,52	2415	467	839
		м3		153,68	57,15	470	175	130
5	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	110,16	40,42	39,11	4452	4308	657
		м3		1,31	4,84	144	533	97
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	249,59	6,83	6,83	1704	1704	452
		м3			1,87		466	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т. на первый проход поодному следу, при толщине слоя 30 см м3	91,8	10,14	10,14 3,61	931	931 332	322 97
		Устройство смотровых колодцев						
8	E0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	164,16	40,42 1,31	39,11 4,84	6635 215	6420 795	980 97
9	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способомв траншеях глубиной до 2м м3	8,64	262,72 262,72		2270 2270		2565 113
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	36,3	6,48	6,48 2,10	235	235 76	74 97
11	E0101-25-2	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	136,5	11,19	11,19 3,06	1527	1527 418	405 97
12	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	18,72	7864,58 2286,00	2308,84 864,68	147225 42794	43221 16187	76675 130
13	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 1000 мм м	21,24	4257,00		90419		
14	C143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	10,44	3287,50		34322		
15	C143018-32 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6 шт	36	2203,00		79308	-	
16	C143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,08	12357,00		124559		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
17	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	36	2657,00		95652		
18	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы т	0,3492	110909,00		38729		
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(для сейсмоуселения) т	0,7776	147939,10 8100,00	1826,10 690,75	115037 6299	1420 537	9570 140
		Трубопровод						
20	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,198	580616,62 60966,00	1733,92 650,25	114962 12071	343 129	15860 130
21	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	108	1712,45 119,25	10,58 3,96	184945 12879	1143 428	17033 128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1 065 154** **83 138**	**75 551** **21 764**	**133 657**
		Итого с накладными расходами				**1 198 811**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				71 929		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 270 740**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				15 249		
		Итого с временными				**1 285 989**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				17 361		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 860		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 144		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 321 354**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**3 616 248**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				72 325		
		Итого с налогами				**3 688 573**		
		НДС (12 %)				442 629		
		Всего				**4 131 202**		
		Скидка по условиям тендера				206 560,00		
		Всего по форме				**3 924 642,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Мустафа" _____ Актурсев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Инженер участка

_____ Тулемисов Е.Т.

0

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 4-1. электроснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование						
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95
2	75-4-34 Изм. и доп. вып. 24	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	329238,00		329238		
		шт.						
3	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95
4	75-3-4 Изм. и доп. вып. 24	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0.4 в герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	172147,00		172147		
		шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	568.50 452.00	25.50 6.80	569 452	26 7	436 95
6	СПрайсс	Разъеденитель РЛНД10/630 шт	1	15817.54		15818		
7	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	4	4593.91 146,25	100,65 38.03	18376 585	403 152	774 105
		Опора анкерная						
8	Е0153-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	3224 105
9	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	4	15778,00		63112		
10	СПрайс	Траверса ТМ73 шт	2	3622,34		7245		
11	СПрайс	Траверса ТМs60а шт	2	1305,35		2611		
12	СПрайс	Накладка ОГ52 шт	2	721,53		1443		
13	СПрайс	Хомут Х1 шт	4	394,87		1579		
14	СПрайс	Крепление укоса У1 шт	2	1664,32		3329		
15	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21 м	4	404,66		1619		
16	С11011-58	Гайка М20 т	0,0001252	154700,00		19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
17	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	10	350.00		3500		
18	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	10	85.00		850		
19	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	2	4200.00		8400		
20	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	4	7666.00		30664		
21	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	183.00		2196		
22	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	12	5807,49		69690		
23	СПрайс	Зажим натяжной SO 255 шт	12	5240,31		62884		
24	С151804-2872 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SL25.22 шт.	6	1167,00		7002		
		Защита от перенапряжения						
25	СПрайс	Устройство защиты от дуги SDI 27 шт	6	6318,20		37909		
		Опора помежуточная						
26	[illegible] Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105
27	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	3	15778,00		47334		
28	СПрайс	Оголовок ОГs55 шт	3	5286,65		15860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
29	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	3	350.00		1050		
30	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	3	85.00		255		
31	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SD137 шт.	9	4200.00		37800		
32	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	18	7666.00		137988		
		Защита от перенапряжения						
33	СПрайс	Устройство защиты от дуги SEW20.2 шт	9	2388.13		21493		
		Опора угловая промежуточная						
34	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155.76 985.50	1990.26 549.90	3156 986	1990 550	1612 105
35	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	15778.00		31556		
36	СПрайс	Оголовок ОГs55 шт	1	5286.65		5287		
37	СПрайс	Крепление укоса У1 шт	1	1664.32		1664		
38	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП21 м	2	404.66		809		
39	С11011-58	Гайка М20 т	0,0000626	154700.00		10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Арматура 10кВ						
40	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	3	350.00		1050		
41	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	3	85.00		255		
42	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	4200.00		12600		
43	С151804-2914 Изм. и доп. вып. 25	Вязка спиральная SO115.9573 шт.	6	7666.00		45996		
		Защита от перенапряжения						
44	СПрайс	Устройство защиты от дуги SEW 20.2 шт	3	2388.13		7164		
		Ответвительная анкерная опора						
45	Е0133-102-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155.76 985.50	1990.26 549.90	3156 986	1990 550	1612 105
46	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 1м3	0,1	2794.69 679.50	1445.81 281.18	279 68	145 28	101 105
47	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	15778.00		31556		
48	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Плита П-3и м3	0,1	8696.00		870		
		Стальные конструкции						
49	СПрайс	Траверса ТМ3 шт	1	3622.34		3622		
50	СПрайс	Траверса ТМ6 шт	1	4275.01		4275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	СПрайс	Хомут Х1 шт	2	394,87		790		
52	СПрайс	Крепление подкоса У1 шт	1	1664,32		1664		
53	СПрайс	Стяжка Г1 шт	2	1403,25		2806		
54	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП1 м	1,7	342,65		583		
		Изоляторы,линейная арматура						
55	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 шт.	7	567,00		3969		
56	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 шт.	7	14,00		98		
57	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 шт.	7	105,00		735		
58	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА шт.	9	49,00		441		
59	С151804-1354 Изм. и доп. вып. 20	Подвязка натяжная изолируемая(прим) шт.	3	2056,00		6168		
60	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	183,00		366		
61	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	134,00		134		
		Кабельные изделия 10кВ						
62	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,804	7259,41	4310,78	5837	3466	3305
		1км		2745,00	1169,46	2207	940	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С151607-910 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,804	110931,00		89189		
		Опоры ВЛИ-0,4кВ(одноцепная)						
		Опора промежуточная						
64	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	16	1534,11 506,25	878,23 246,42	24546 8100	14052 3943	12645 105
65	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	16	7929,00		126864		
		Арматура магистрали						
66	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SO121.116 шт.	16	612,00		9792		
67	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	16	1057,00		16912		
68	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	16	454,00		7264		
69	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	16	852,39		13638		
70	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,008	5096,44 4140,00	752,81 276,75	41 33	6 2	37 105
71	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00116	493900,00		573		
72	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	16	1031,88		16510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	16	475,15		7602		
74	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	32	454,00		14528		
		Опора концевая						
75	Е0153*103*2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76 985,50	1990,26 549,90	15779 4928	9951 2750	8061 105
76	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	10	7929,00		79290		
77	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	5	621,00		3105		
78	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	5	1498,86		7494		
79	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
80	СПрайс	Бандажная стальная лента COT 37 м	13	195,48		2541		
81	СПрайс	Скрепа COT 36 шт	10	60,37		604		
82	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	5	1057,00		5285		
83	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	10	5528,14		55281		
84	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	20	454,00		9080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	5	454,00		2270		
86	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	5	852,39		4262		
87	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0025	5096,44 4140,00	752,81 276,75	13 10	2 1	12 105
88	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00036	493900,00		178		
89	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	350,00		1750		
90	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	5	358,97		1795		
91	СПрайс	Кронштейн У3 шт	5	1710,00		8550		
		Арматура для подводки к вводу в здание						
92	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
93	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
94	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
95	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541	-	
96	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	5	444,47		2222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	10	454,00		4540		
		Опора угловая анкерная						
98	С01-33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76 985,50	1990,26 549,90	15779 4928	9951 2750	8061 105
99	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	10	7929,00		79290		
100	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	5	454,00		2270		
101	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	5	1498,86		7494		
102	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
103	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541		
104	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
105	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	5	1057,00		5285		
106	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	5	5528,14		27641		
107	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	20	454,00		9080		
108	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	5	454,00		2270		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	5	852,39		4262		
110	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0025	5096,44 4140,00	752,81 276,75	13 10	2 1	12 105
111	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00036	493900,00		178		
112	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	350,00		1750		
113	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	5	358,97		1795		
114	СПрайс	Кронштейн У3 шт	5	1710,00		8550		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
115	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
116	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	5	754,82		3774		
117	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	10	60,37		604		
118	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	13	195,48		2541		
119	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	5	444,47		2222		
120	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	10	454,00		4540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ответвительная анкерная опора						
121	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155.76 985.50	1990.26 549.90	3156 986	1990 550	1612 105
122	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	4	15778.00		63112		
123	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621.00		621		
124	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.2 шт	1	1498,86		1499		
125	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	1	1057,00		1057		
126	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	2	5528.14		11056		
127	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454.00		454		
128	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	1	454.00		454		
129	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	1	852.39		852		
130	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0005	5096,44 4140,00	752,81 276,75	3 2		2 105
131	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,000723	493900,00		357		
132	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	350,00		350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	СПрайс	Кронштейн У3 шт	1	1710,00		1710		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
134	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	5	277,06 213,75	38,56 13,50	1385 1069	193 68	1193 105
135	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	1	754,82		755		
136	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60,37		121		
137	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	195,48		508		
138	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	1	444,47		444		
139	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454,00		908		
		Опора ВЛИ 0,4кВ (двухцепная)						
		Опора угловая анкерная 2-х цепная						
140	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	9673 2952	6375 1757	4944 105
141	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	6	15778,00		94668		
		Арматура магистрали						
142	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39 шт	8	792,67		6341		
143	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	11,2	195,48		2189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	8	60,37		483		
145	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	8	5528,14		44225		
146	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454,00		7264		
147	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	4	852,39		3410		
148	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,002	5096,44 4140,00	752,81 276,75	10 8	2 1	9 105
149	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00029	493900,00		143		
150	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	4	454,00		1816		
151	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	4	350,00		1400		
152	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	4	358,97		1436		
153	СПрайс	Кронштейн У3 шт	4	1710,00		6840		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
154	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	2	277,06 213,75	38,56 13,50	554 428	77 27	477 105
155	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	2	754,82		1510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60,37		121		
157	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	195,48		1016		
158	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	2	444,47		889		
159	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	4	454,00		1816		
		Опора промежуточная 2-х цепная						
160	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105
161	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	3	15778,00		47334		
		Арматура магистрали						
162	С151804-2844 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.16 шт.	3	709,00		2127		
163	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	3	1031,88		3096		
164	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	3	852,39		2557		
165	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0015	5096,44 4140,00	752,81 276,75	8 6	1	7 105
166	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00022	493900,00		109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	6	454,00		2724		
168	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	3	454,00		1362		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
169	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	3	277,06 213,75	38,56 13,50	831 641	116 41	716 105
170	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	6	754,82		4529		
171	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	12	60,37		724		
172	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	15,6	195,48		3049		
173	СПрайс	Зажим анкерный SO 158.1 шт	18	475,15		8553		
		Опора концевая 2-х цепная						
174	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105
175	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9.5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	2	7929,00		15858		
176	С151804-2837 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621,00		621		
177	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	1	1031,88		1032		
178	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	2	754,82		1510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	СПрайс	Крюк бандажный SOT 39 шт	2	792,67		1585		
180	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,6	195,48		1095		
181	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	4	60,37		241		
182	СПрайс	Зажим анкерный SO118.1202 шт	2	5528,14		11056		
183	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	1057,00		2114		
184	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	2	852,39		1705		
185	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,001	5096,44 4140,00	752,81 276,75	5 4	1	5 105
186	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00014	493900,00		69		
187	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	454,00		908		
188	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	350,00		350		
189	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454,00		3632		
190	СПрайс	Проводник заземляющий ЗП6 шт	1	358,97		359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	СПрайс	Крепление подкоса У1 шт	1	1664,32		1664		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
192	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	1	277,06 213,75	38,56 13,50	277 214	39 14	239 105
193	СПрайс	Крюк бандажный SOT 29 шт	1	754,82		755		
194	СПрайс	Скрепа СОТ 36 шт	2	60,37		121		
195	СПрайс	Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	195,48		508		
196	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	2	444,47		889		
		Кабельные изделия						
197	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	1,05	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	7622 2882	4526 1228	4316 105
198	С151607-941 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,05	227480,00		238854		
		НА ответвление к вводу жилому дому						
		Опора промежуточная одноцепная						
199	Е0133-105-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7	1534,11 506,25	878,23 246,42	10739 3544	6148 1725	5532 105
200	С143019-102 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	7	7929,00		55503		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	С151804-2845 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116 шт.	7	612,00		4284		
202	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	7	1057,00		7399		
203	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	7	454,00		3178		
204	СПрайс	Плашечный соединительный зажим SM 2 21 шт	7	852,39		5967		
205	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,0035	5096,44 4140,00	752,81 276,75	18 14	3 1	16 105
206	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,00051	493900,00		252		
		Арматура для подводки к вводу в здания						
207	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	7	277,06 213,75	38,56 13,50	1939 1496	270 95	1670 105
208	СПрайс	Крюкообразная гайка PD2.3 шт	7	1031,88		7223		
209	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	7	444,47		3111		
210	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	36	277,06 213,75	38,56 13,50	9974 7695	1388 486	8590 105
211	СПрайс	Крюк настенный SOT 28.2 шт	36	939,52		33823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	СПрайс	Зажим анкерный SO 157.1 шт	36	444,47		16001		
213	СПрайс	Фиксатор дистанционный шт	36	233,66		8412		
214	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	72	454,00		32688		
215	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,76	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	5517 2086	3276 889	3124 105
216	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,76	37973,00		28859		
217	Ц0108*5592 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-	Щиток учетно-распределительный шт	36	524,68 174,60	237,63 41,54	18888 6286	8555 1495	7392 95
218	СПрайс	Щит учетно-распределительный ЩУ1/1 шт	36	2279,46		82061		
		Уличное освещение						
219	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,11	7259,41 2745,00	4310,78 1169,46	799 302	474 129	452 105
220	С151607-924 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,1122	37973,00		4261		
221	Ц0108*5524 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06. 2002СН РК 8	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	31	2143,44 492,76	1530,15 320,67	66447 15276	47435 9941	23956 95
222	СПрайс	Кронштейн для светильника шт	31	4866,66		150866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	СПрайс	Хомут Х-1а шт	62	394,87		24482		
224	С11011-58	Гайка М20 т	0,0077624	154700,00		1201		
225	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	31	1745,38 333,00	1411,25 239,85	54107 10323	43749 7435	18646 105
226	СПрайс	Светильник уличного освещения с светодиодной лампой шт	31	37263,41		1155166		
227	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22 шт	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	62	454,00		28148		
228	Ц0108-501-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02- шт	Предохранитель на опоре железобетонной	31	891,48 184,04	669,62 140,25	27636 5705	20758 4348	9550 95
229	СПрайс	Корпус для предохранителя SV 29.25 шт	31	1181,01		36611		
230	СПрайс	Плавкая вставка SVV 10.25 шт	31	230,07		7132		
		Контур заземления ТП-10/0,4кВ						
231	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	8	330,10 116,00	24,10 2,50	2641 928	193 20	901 95
232	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	667 95
		Заземляющее устройство для опор 10кВ						
233	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	392	51,70 27,50	2,80 0,30	20266 10780	1098 118	10353 95
234	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглойстали, диаметр 16 мм шт	196	330,10 116,00	24,10 2,50	64700 22736	4724 490	22065 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**4 679 719**	**217 227**	**185 178**
			тенге			**136 464**	**48 461**	
		Итого с накладными расходами				**4 864 897**		
		оборудование				*599 263*		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				255 938		
		Итого с непредвиденными затратами				**5 120 835**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				54 259		
		Итого с временными				**5 175 094**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				61 774		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45 758		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18 303		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 300 929**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 507 446**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				290 149		
		Итого с налогами				**14 797 595**		
		НДС (12 %)				1 775 711		
		Всего				**16 573 306**		
		Скидка по условиям тендера				828 684,52		
		Всего по форме				**15 744 621,48**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Мустау _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Құрылыс"

_____ Кайратбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулемисов Е.Т.

10(04)уйсе.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета №6-3. Выгреб (36 шт). Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	745,43	27,84	26,18	20 752	19 515	6 406
		м3		1,66	7,20	1 237	5 367	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированнымспособом в траншеях глубиной до 2м	39,23	262,72	0,00	10 306	0	11 647
		м3		262,72	0,00	10 307	0	113
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	407,7	23,67	22,86	9 650	9 320	3 338
		м3		0,79	7,65	322	3 119	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С010333-А1-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	652,32	19,70	0,00	12 850	0	2 570
		т		3,94	0,00	2 570	0	100
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	407,7	3,06	2,66	1 247	1 084	522
		м3		0,39	0,93	159	379	97
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	130,65	6,48	6,48	846	847	266
		м3		0,00	2,10	0	274	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,55	134,10	0,00	5 840	0	6 599
		м3		134,10	0,00	5 840	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	21,55	4,52	581	122	446
		м3		17,03	0,00	460	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	E0108-4-3	Гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	145	472,34	11,21	68 489	1 625	6 110
		м2		31,50	4,21	4 568	610	118
10	C11011-1451 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные гидроизоляционные материалы "унифлекс" (прим)	319	174,00	0,00	55 506	0	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0
11	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24	4222,63	1879,87	101 343	45 117	61 586
		м3		1435,50	538,43	34 452	12 922	130
12	C143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	11	12357,00	0,00	135 927	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
13	C143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм	17,8	9638,00	0,00	171 556	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	5,8	3287,50	0,00	19 067	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	10	398,00	0,00	3 980	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
16	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	10	2657,00	0,00	26 570	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
17	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлической лестницы	0,2	110909,00	0,00	22 181	0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	16,58	0,02	198	0	45
		м2		4,16	0,00	50	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	12	16,36	0,05	196	1	63
		м2		5,81	0,02	70	0	90
20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	0,02	290606,27	1984,82	5 812	40	1 213
		км		45900,00	749,25	918	15	130
21	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	10	900,19	5,65	9 001	57	847
		шт		63,79	2,36	638	24	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**681 898**	**77 728**	**101 658**
			Тенге			**61 591**	**22 710**	
		Итого с накладными расходами				**783 556**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				47 013		
		Итого с непредвиденными затратами				**830 569**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				9 967		
		Итого с временными				**840 536**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				11 347		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 405		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 362		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**863 650**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**2 363 615**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				47 272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**2 410 887**		
		НДС (12 %)				289 306		
		Всего				**2 700 193**		
		Скидка по условиям тендера				135 013,48		
		Всего по форме				**2 565 179,52**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководитель Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер технадзору

ТОО "Мерей" _____ Актуреев М.

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Договор № 27 от 21 октября 2016 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
			октябрь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТЬ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,72	10583,00	0,00	7 620	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТЬ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,72	6101,00	0,00	4 393	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
3	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7001	1,41	1,41	9 871	9 871	2 037
		м2		0,00	0,30	0	2 100	97
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	118,07	32,22	30,77	3 804	3 633	1 118
		м3		1,42	8,34	168	985	97
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	188,912	108,20	108,20	20 440	20 440	4 088
		т		0,00	21,64	0	4 088	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	118,07	14,01	14,01	1 654	1 654	550
		м3		0,00	4,80	0	567	97
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	118,07	1,39	1,39	164	164	49
		м3		0,00	0,42	0	50	97
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	118,07	14,12	12,00	1 667	1 417	501
		м3		1,62	2,75	191	325	97
		Устройство дорожной одежды						
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	915,0435	572,66	68,13	524 009	62 342	41 549
		м3		21,38	12,76	19 564	11 676	133
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	696,3072	698,16	73,75	486 134	51 353	30 607
		м3		21,38	11,67	14 887	8 126	133
11	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	227,694	698,16	73,75	158 967	16 792	10 008
		м3		21,38	11,67	4 868	2 657	133
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		1,41	1,41	0	0	0
		м2		0,00	0,30	0	0	97
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
14	Е0127-34-2 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм		240,06	6,63	0	0	0
		м		108,68	1,76	0	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		14646,00	0,00	0	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		462,80	0,00	0	0	0
		м2		24,75	0,00	0	0	133
18	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1		73,92	0,00	0	0	0
		м2		3,98	0,00	0	0	133
19	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=12м						
20	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	6	23,36	22,08	140	132	40
		м3		1,28	5,56	8	33	97
21	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	12	20,27	0,00	243	0	275
		м2		20,27	0,00	243	0	113
22	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	4	698,16	73,75	2 793	295	177
		м3		21,38	11,67	86	47	133
23	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,04	4921,38	2182,50	24 804	11 000	10 386
		м3		1323,00	567,45	6 668	2 860	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	12	10952,00	0,00	131 424	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
25	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	46,8	842,14	53,99	39 412	2 527	10 604
		м		154,06	20,23	7 210	947	130
26	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	12	640,18	8,23	7 682	99	1 200
		м2		81,68	3,08	980	37	118
27	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
28	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	6,48	6,48	39	39	13
		м3		0,00	2,10	0	13	97
		Устройство дорожных знаков						
29	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		21,38	12,76	1	1	133
34	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
35	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
36	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D, 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
37	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 465 180**	**183 038**	**116 843**
			Тенге			**57 561**	**34 834**	

РАЗДЕЛ 2.Улица №2

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
38	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,41	10583,00	0,00	4 339	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
39	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,41	6101,00	0,00	2 501	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
40	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	5591	1,41	1,41	7 883	7 883	1 627
		м2		0,00	0,30	0	1 677	97
41	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,62	32,22	30,77	4 466	4 265	1 312
		м3		1,42	8,34	197	1 156	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	221,792	108,20	108,20	23 998	23 998	4 800
		т		0,00	21,64	0	4 800	100
43	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	138,62	14,01	14,01	1 942	1 942	645
		м3		0,00	4,80	0	665	97
44	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	138,62	1,39	1,39	193	193	56
		м3		0,00	0,42	0	58	97
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	138,62	14,12	12,00	1 957	1 663	588
		м3		1,62	2,75	225	381	97
		Устройство дорожной одежды						
46	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	558,648	572,66	68,13	319 915	38 061	25 366
		м3		21,38	12,76	11 944	7 128	133
47	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	433,428	698,16	73,75	302 602	31 965	19 052
		м3		21,38	11,67	9 267	5 058	133
48	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	133,6995	698,16	73,75	93 344	9 860	5 876
		м3		21,38	11,67	2 858	1 560	133
		Устройство тротуаров						
49	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		1,41	1,41	0	0	0
		м2		0,00	0,30	0	0	97
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бордюр		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е0127-33-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм		340,06	6,63	0	0	0
		м		108,68	1,76	0	0	133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		14646,00	0,00	0	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
54	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		462,80	0,00	0	0	0
		м2		24,75	0,00	0	0	133
55	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1		73,92	0,00	0	0	0
		м2		3,98	0,00	0	0	133
56	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси под тротуары		698,16	73,75	0	0	0
		м3		21,38	11,67	0	0	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
58	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
59	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
61	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
62	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 843	2 106	8 836
		м		154,06	20,23	6 008	789	130
63	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
64	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
65	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
66	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,06	6,01	6,01	0	0	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,06	21,55	4,52	1	0	1
		м3		17,03	0,00	1	0	97
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,06	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,06	218,93	0,00	13	0	15
		м3		218,93	0,00	13	0	113
70	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,04	572,66	68,13	23	3	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
71	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	601,67	0,00	1 203	0	1 347
		шт		506,25	0,00	1 013	0	133
72	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм	6	314,00	0,00	1 884	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
73	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	2	5758,00	0,00	11 516	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
74	Е0106-1-1	Омоналичивание стоек знаков бетоном В15	0,5	4645,57	66,01	2 323	33	116
		м3		195,75	24,93	98	12	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**967 017**	**132 868**	**81 154**
			Тенге			**39 288**	**26 085**	

РАЗДЕЛ 3.Улица №3

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
75	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,31	10583,00	0,00	3 281	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
76	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,31	6101,00	0,00	1 891	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Планировочные работы						
77	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3246	1,41	1,41	4 577	4 577	945
		м2		0,00	0,30	0	974	97
78	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,45	32,22	30,77	208	198	61
		м3		1,42	8,34	9	54	97
79	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10,32	108,20	108,20	1 117	1 117	223
		т		0,00	21,64	0	223	100
80	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6,45	14,01	14,01	90	90	30
		м3		0,00	4,80	0	31	97
81	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6,45	1,39	1,39	9	9	3
		м3		0,00	0,42	0	3	97
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,45	14,12	12,00	91	77	27
		м3		1,62	2,75	10	18	97
		Устройство дорожной одежды						
83	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,223	572,66	68,13	185 097	22 021	14 677
		м3		21,38	12,76	6 911	4 124	133
84	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,424	698,16	73,75	169 251	17 879	10 656
		м3		21,38	11,67	5 183	2 829	133
85	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси толщ 15 см	80,8635	698,16	73,75	56 456	5 964	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
86	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
87	E0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
88	E0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
89	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
90	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
91	E0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 843	2 106	8 836
		м		154,06	20,23	6 008	789	130
92	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
93	E0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
94	E0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожных знаков						
95	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
96	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
97	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
98	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
99	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
100	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
101	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0
102	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
103	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**634 428**	**64 989**	**52 749**
			Тенге			**29 202**	**12 809**	

РАЗДЕЛ 4.Улица №4

		Восстановление и закреплениеи оси трассы						
104	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности км	0,31	10583,00 0,00	0,00 0,00	3 281 0	0 0	0 0
105	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности км	0,31	6101,00 0,00	0,00 0,00	1 891 0	0 0	0 0
		Планировочные работы						
106	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3263,27	1,41 0,00	1,41 0,30	4 601 0	4 601 979	950 97
107	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	18,28	32,22 1,42	30,77 8,34	589 26	562 152	173 97
108	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	29,248	108,20 0,00	108,20 21,64	3 165 0	3 165 633	633 100
109	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	18,28	14,01 0,00	14,01 4,80	256 0	256 88	85 97
110	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	18,28	1,39 0,00	1,39 0,42	25 0	25 8	8 97
111	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	18,28	14,12 1,62	12,00 2,75	258 30	219 50	78 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожной одежды						
112	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,223	572,66	68,13	185 097	22 021	14 677
		м3		21,38	12,76	6 911	4 124	133
113	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,424	698,16	73,75	169 251	17 879	10 658
		м3		21,38	11,67	5 183	2 830	133
114	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	80,8635	698,16	73,75	56 456	5 964	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
115	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
116	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
117	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
118	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109
119	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
120	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 844	2 106	8 838
		м		154,06	20,23	6 009	789	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
122	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
123	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
124	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
126	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
127	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
128	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133
129	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	601,67	0,00	1 805	0	2 020
		шт		506,25	0,00	1 519	0	133
130	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	9	314,00	0,00	2 826	0	0
		м		0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	3	5758,00	0,00	17 274	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
132	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15	0,75	4645,57	66,01	3 484	50	174
		м3		195,75	24,93	147	19	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**637 231**	**67 749**	**53 391**
			Тенге			**29 240**	**13 417**	

РАЗДЕЛ 5.Улица №5

		Восстановление и закреплениен оси трассы						
133	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТЬ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы I категории сложности	0,31	10583,00	0,00	3 281	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
134	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТЬ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы I категории сложности	0,31	6101,00	0,00	1 891	0	0
		км		0,00	0,00	0	0	0
		Планировочные работы						
135	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3245,7	1,41	1,41	4 577	4 577	945
		м2		0,00	0,30	0	974	97
136	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	18,05	32,22	30,77	582	555	172
		м3		1,42	8,34	26	151	97
137	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	28,88	108,20	108,20	3 125	3 125	625
		т		0,00	21,64	0	625	100
138	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	18,05	14,01	14,01	253	253	84
		м2		0,00	4,80	0	87	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	18,05	1,39	1,39	25	25	8
		м3		0,00	0,42	0	8	97
140	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,05	14,12	12,00	255	217	77
		м3		1,62	2,75	29	50	97
		Устройство дорожной одежды						
141	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	323,2035	572,66	68,13	185 086	22 020	14 675
		м3		21,38	12,76	6 910	4 124	133
142	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	242,409	698,16	73,75	169 241	17 878	10 656
		м3		21,38	11,67	5 183	2 829	133
143	Е0127-14-2	Устройство укрепления обочин из песчано-гравийной смеси тол 15 см	80,859	698,16	73,75	56 453	5 963	3 555
		м3		21,38	11,67	1 729	944	133
		Устройство ж/б труб д=1,0, L=10м						
144	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	23,36	22,08	117	110	33
		м3		1,28	5,56	6	28	97
145	Е0101-90-2	Планировка дна вручную в грунтах 2 группы	10	20,27	0,00	203	0	229
		м2		20,27	0,00	203	0	113
146	Е0127-14-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,8	698,16	73,75	2 653	280	166
		м3		21,38	11,67	81	44	133
147	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	4,2	4921,38	2182,50	20 670	9 167	8 655
		м3		1323,00	567,45	5 557	2 383	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	С143023-22 Изм. и доп. вып. 25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	10	10952,00	0,00	109 520	0	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
149	Е0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 1000 мм	39	842,14	53,99	32 844	2 106	8 838
		м		154,06	20,23	6 009	789	130
150	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя рубероидом	10	640,18	8,23	6 402	82	1 001
		м2		81,68	3,08	817	31	118
151	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,3	6292,44	532,08	14 473	1 224	1 419
		м3		434,25	131,85	999	303	109
152	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	6,48	6,48	32	32	11
		м3		0,00	2,10	0	11	97
		Устройство дорожных знаков						
153	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,09	6,01	6,01	1	1	0
		м3		0,00	2,08	0	0	0
154	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	0	2
		м3		17,03	0,00	2	0	97
155	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12,00	1	1	0
		м3		1,62	2,75	0	0	0
156	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,09	218,93	0,00	20	0	23
		м3		218,93	0,00	20	0	113
157	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,06	572,66	68,13	34	4	3
		м3		21,38	12,76	1	1	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	3	601.67 506,25	0,00 0,00	1 805 1 519	0 0	2 020 133
159	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	9	314,00 0,00	0,00 0,00	2 826 0	0 0	0 0
160	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 шт.	3	5758,00 0,00	0,00 0,00	17 274 0	0 0	0 0
161	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек знаков бетоном В15 м3	0,75	4645,57 195,75	66,01 24,93	3 485 147	50 19	175 105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			**637 131** **29 238**	**67 670** **13 401**	**53 372**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**4 340 987** **184 529**	**516 314** **100 546**	**357 509**
		Итого с накладными расходами				**4 698 496**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				281 910		
		Итого с непредвиденными затратами				**4 980 406**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				59 765		
		Итого с временными				**5 040 171**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				68 042		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50 402		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 161		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**5 178 776**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**14 173 141**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				283 463		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с налогами				**14 456 604**		
		НДС (12 %)				1 734 792		
		Всего				**16 191 396**		
		Скидка по условиям тендера				809 570,00		
		Всего по форме				**15 381 826,00**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Актуреев М.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай [illegible]

_____ Шамшабаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Тулемисов Е.Т.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Справка № 4
выполненных работ за август 2017 г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	431	Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области	тенге	79 077 618,48				75 336 999,98	3 740 618,50	3 339 837,95	400780,55	79 077 618,48	70 605 016,50	8 472 601,98
		ИТОГО:	**тенге**	**79 077 618,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 336 999,98**	**3 740 618,50**	**3 339 837,95**	**400780,55**	**79 077 618,48**	**70 605 016,50**	**8 472 601,98**

Заказчик:
ГУ" "Отдел строительства" Райымбекского района"

Руководителя Отдела_____ Тиленбердиев М.Т

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Исполнительный директор_____ Аскарбиев А.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"

Дополнительное соглашение к Договору № 27 от 21 октября 2016 года № 27/02 от 24.05.2017 года

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникционных сетей под ИЖС в с.Кеген Райымбекского района Алматинской области

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 г.

Локальная смета № 2-1-1. Дорожное покрытие улиц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Улица №1								
		Устройство тротуаров с ПК0+00до ПК2+33						
14	Е0127-54-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	468	340,06	6,63	159 148	3 103	68 742
		м		108,68	1,76	50 862	824	133
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	233	462,80	0,00	107 832	0	7 670
		м2		24,75	0,00	5 767	0	133
18	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	466	73,92	0,00	34 447	0	2 467
		м2		3,98	0,00	1 855	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**301 427**	**3 103**	**78 879**
			Тенге			**58 484**	**824**	
РАЗДЕЛ 2.Улица №2								
		Устройство тротуаров						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е0127-54-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	784	340,06	6,63	266 607	5 198	115 158
		м		108,68	1,76	85 205	1 380	133
52	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	8,653	14646,00	0,00	126 732	0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0
54	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	388	462,80	0,00	179 566	0	12 772
		м2		24,75	0,00	9 603	0	133
55	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	776	73,92	0,00	57 362	0	4 107
		м2		3,98	0,00	3 088	0	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**630 267**	**5 198**	**132 037**
			Тенге			**97 896**	**1 380**	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**931 694**	**8 301**	**210 916**
			Тенге			**156 380**	**2 204**	
		Итого с накладными расходами				**1 142 610**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				68 557		
		Итого с непредвиденными затратами				**1 211 167**		
		Временные здания и сооружения 1,5 %, К=0,80				14 534		
		Итого с временными				**1 225 701**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5 % К=0,9				16 547		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 257		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 903		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 259 408**		
		Итого в текущих ценах 2016 года				**3 446 715**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				68 934		
		Итого с налогами				**3 515 649**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС (12 %)				421 878		
		Всего				**3 937 527**		
		Скидка по условиям тендера				196 908,50		
		Всего по форме				**3 740 618,50**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства" Райымбекского района

Руководителя Отдела _____ Тилепбердиев М.А.

Инженер по техническому надзору

ТОО "Музтау" _____ Жунисбеков Г.

Подрядчик:

Главный инженер

ТОО"Карасай Курылыс"

_____ Намазбаев Ж.М.

Главный инженер участка

_____ Кулбулдинов Ж.А.