Приложение №1
Типовая межведомстная форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

ЗАКАЗЧИК Компания ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"
ПОДРЯДЧИК ТОО «S.ALEM construction»
Наименование строительства и его адрес: г. Актау пос. Умирзак
Наименование объекта: Расширение Актауского Международного Морского Торгового Порта в северном направлении

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март(3) 2018г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
17	17	42/17-AMNT	23.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала стр-ва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из гр. 1						Налог на добав-ленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	3 602 179 528	3 216 231 721							385 947 807	3 602 179 528
в том числе: за 26 марта 2018г	61 581 136	54 983 157							6 597 979	61 581 136
К оплате:										61 581 136
(шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча сто тридцать шесть тенге)										

ЗАКАЗЧИК:
Компания
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"
_____ А.Карабасов

ПОДРЯДЧИК
ТОО «S.ALEM construction»
_____Бектемиров Е.

РЕЕСТР

выполненных СМР за период марта(3) - 2018 г
по объекту АММТП в северном направлении

№ актов	Наименование объекта	сумма с НДС	номера смет
	Глава 1.		
2	Берегоукрепление		
		61 581 136	1-4-1.
		61 581 136	

Составила:

26.03.18г

Наименование стройки - Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении

Наименование объекта - Берегоукрепительные работы

номер объектной сметы	ОБ -1-4
номер локальной сметы	ЛС 1-4-1
Исходный номер сметы	515601160

Объект номер - 1-4.

Договор подряда	номер	42/17-AMNT
	дата	23.05.2017г
Номер документа	дата составления	
1	26.03.2018г	

АКТ

о приемке выполненных работ за март (3)2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Северное направление								
1	Е0144-12-4	**Разработка грунта из-под воды кранами с грейферами грузоподьемностью 16 т, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал илисооружение, с ковшом вместимостью 4 м3, группа грунтов 1-2** м3	3807,8	455,69	455,69	1735167	1735167	378693	--	--
				--	86,48	--	329299	115	0,50	1897
2	Е0142-5-1 т.ч. п-3.13 К=1,08	**Устройство каменной наброски под водой кранами /на объектах морских, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/** м3	989,3	283,68	275,67	280641	272717	53870	0,06	55
				8,01	53,17	7924	52604	89	0,57	562
3	С	**Камень 200-300кг** т	1780,74	1406,95	--	2505405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е010333-А150-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1** т	1780,74	562,00	562,00	1000776	1000776	200155	--	--
				--	112,40	--	200155	100	2,36	4203
5	Е0144-64-2	**Грубое разравнивание каменных постелей под водой водолазами при отсыпке горизонтальных постелей** м2	989,3	615,89	596,61	609301	590227	328375	0,13	132
				19,28	269,35	19074	266470	115	0,21	207
6	Е0144-38-2	**Устройство геокомпозита под водой водолазами** м2	1101,5	377,37	358,09	415675	394438	252591	0,13	147
				19,28	180,12	21237	198407	115	0,42	460
7	С11011-1397 Изм. и доп. вып. 20	**Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм** м2	1101,5	340,00	--	374510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0142-26-1	**Укладка камня массой 200-300 кг с берега гусеничным** м3	615	44,39	39,71	27301	24423	8213	0,03	20
				4,68	10,33	2878	6350	89	0,04	22
9	Е0144-64-2	**Грубое разравнивание каменных постелей под водой** м2	750	615,89	596,61	461918	447458	248945	0,13	100
				19,28	269,35	14460	202014	115	0,21	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С	Камень бутовый 2000-4000 кг	2457	1552,53	--	3814571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1	2457	562,00	562,00	1380834	1380834	276167	--	--
		т		--	112,40	--	276167	100	2,36	5800
12	Е0142-7-1 т.ч. п-3.13 К=1,08	Устройство подстилающего слоя из грунта в воду кранами /на объектах морских, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	1792,8	366,15	351,61	656440	630373	148318	0,10	181
		м3		14,54	78,42	26067	140583	89	0,46	822
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13262541	6476414			636
			Тенге			91640	1672048			14128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13262541				
	Всего заработная плата -		Тенге				1763689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6694486				
		Накладные расходы -	Тенге			1895328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			909472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16067341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15712
		Сметная заработная плата -	Тенге				2047988			
		ИТОГО:	Тенге			16067341				
		Итого по акту без оборудования				16 067 341				
		Временные здания и сооружения, 5,4%	5,40%			867 636				
		Итого с временными 5.4;%				16 934 977				
		Удорожание работ в зимнее время, 1,17 %	1,17%			198 139				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	0,40%			67 740				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	1%			169 350				
		Итого в базовых ценах				17 370 206				
		СМР с оборудованием				17 370 206				
		Текущие цены	3,10330529			53 905 056				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			1 078 101				
		Всего с налогами				54 983 157				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	12%			6 597 979				
		Итого с НДС				61 581 136				

ЗАКАЗЧИК_____ А. Карабасов
ТОО "Актауский Морской Северный Терминал"

Зам.генерального директора по техническим вопросам_____ Е.Молдабеков

Главный специалисть по техническим надзору за строительством_____ П. Демеуов

Инженер- сметчик ___ _____ _ Л. Беличенко

ПОДРЯДЧИК_____ Бектемиров Е.
ТОО «S.ALEM construction»

Менеджер проекта_____ Конакбаев М.

Инженер-сметчик_____