Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №29 за март 2020 года
Общестроительные работы.лок.см. №2-2-1 (здание мастерской)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ФАСАД					
1.	1.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	479,0000000	780,38	373800
2.	2.	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-песчаным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50,0000000	2738,98	136949
3.	3.	12-110103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	50,0000000	2641,57	132079
4.	4.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	364,4800000	1916,82	698644
5.	5.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	364,4800000	534,78	194918
6.	6.	11-150108-1808 РСНБ	Фасад здания из алюминиевых	м2		539,77	196735

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	панелей. Облицовка фасадными панелями		364,4800000		
7.	7.	22-030102-0105 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	364,4800000	13153,11	4794044
8.	8.	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	400,9280000	90,79	36399
9.	9.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 -IsOvEr-фасад	м3	38,2704000	17251,22	660211
10.	10.	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство	м	60,9600000	1496,59	91232
11.	11.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	27,4400000	3084,99	84652
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАЖА					
12.	12.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи-п12	м2 перегород	7,2500000	2078,29	15068
13.	13.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,2300000	33839,49	7783
		Раздел: ОКНА					
14.	14.	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка-п14	м2	23,3600000	2151,39	50257
15.	15.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных откидных,	м2 проемов	11,0000000	3713,73	40851

1	2	3	4	5	6	7	8
			поворотно-откидных двухстворчатых-п15				
16.	16.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п16	м2	11,0000000	21770,18	239472
17.	17.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления)-п17	м2 проемов	7,4000000	3169,85	23457
18.	18.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,4000000	19277,68	142655
19.	19.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-п21	п/м	11,9300000	1384,44	16516
20.	20.	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99-п23	шт.	16,0000000	66,28	1061
21.	21.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами-п24	м откоса	36,8700000	2229,94	82218
22.	22.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство-п27	м	13,6000000	932,18	12678
23.	23.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п28	м2	6,1200000	3084,99	18880

Раздел: ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка-п29	м2	72,1500000	1255,49	90583
25.	25.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	16,0035000	2045,20	32730
26.	26.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п31	м2	8,3835000	8833,71	74057
27.	27.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,7800000	9366,09	26038
28.	28.	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,8400000	8283,12	40090
29.	29.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8,1900000	2960,68	24248
30.	30.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1900000	36196,56	296450
31.	31.	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,1500800	171827,66	197616
32.	32.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Ворота стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	35,9400000	39198,98	1408811
33.	33.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,0000000	4328,96	38961
34.	34.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п39	шт.	18,0000000	479,29	8627
35.	35.	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-песчанным. Поверхности прямолинейные-п41	м2	32,8000000	7043,17	231016

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,8000000	2257,92	74060
37.	37.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	32,8000000	468,62	15371
38.	38.	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-песчанным с земли и лесов	м2	20,0000000	5494,30	109886
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
39.	39.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности. Очистка металлическими щетками-п45	м2	1518,1600000	508,65	772217
		Раздел: ТИП1					
40.	40.	11-150403-0109 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	234,4900000	569,01	133427
41.	41.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	302,6600000	516,45	156310
		Раздел: ТИП2 -ПОТОЛОК					
42.	42.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,8200000	1726,66	253509
43.	43.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашиваемой	146,8200000	504,56	74080

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами	поверхнос			
улучшенная по сборным		ти	конструкциям				
	Раздел: ТИП2 -СТЕНЫ						
44.	44.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементнымоштукатур раствором по камню и бетону простое	623,7000000 иваемой поверхнос	1445,71	901690	
ти							
45.	45.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур 623,7000000		1674,95	1044666
иваемой поверхнос ти							
46.	46.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	623,7000000	451,03	281308
улучшенная по сборным		ти	конструкциям				
	Раздел: ТИП3 -ПОТОЛОК						
47.	47.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	2,4400000	1726,66	4213
48.	48.	11-150403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашивае мой поверхнос	2,4400000	764,58	1866
ти							
	Раздел: ТИП3 -СТЕНЫ						
49.	49.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементнымоштукатур раствором по камню и бетону простое	22,8900000 иваемой поверхнос	1445,71	33092	
ти							
50.	50.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос облицовки	22,8900000	5634,65	128977
ти							
	Раздел: ПОЛЫ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
51.	51.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия-п57	м2 139,1300000		430,46	59890
52.	52.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2 139,1300000		94,18	13103
53.	53.	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2 139,1300000		175,10	24362
54.	54.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.м2 Разборка покрытия	2,4400000	967,77	2361	
55.	55.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	25,5370000	16409,34	419045
56.	56.	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м 125,2300000		46,29	5797
57.	57.	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы бетонные и из керамической плитки. Разборка	м 161,7700000		175,35	28366
58.	58.	12-010101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2	м3 грунта	21,6000000	8788,81	189838
		Раздел: ТИП1	==========				
59.	59.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	37,1520000 подстилающего слоя		10061,57	373807
60.	60.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	24,7680000 подстилающего слоя		23535,93	582938
61.	61.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,1523400	16335,56	35160
62.	62.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	2,1523400	234701,70	505158
63.	63.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм	м2 покрытия 234,4900000		1208,95	283487
		Раздел: ТИП2	==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64. 11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам-п70	м2 пола	139,1300000		1522,35	211805
65.	65. 11-100116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептированиеперекрытия пастами-п72	м2	139,1300000		353,67	49207
	Раздел: ТИП3						
66.	66. 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	2,4400000		271,52	663
уплотнения							
67.	67. 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2440000	23535,93		5743
68.	68. 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	2,4400000		1447,07	3531
поверхности							
69.	69. 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов Пеноплекс. Устройство	м2 изолируемой	2,4400000		397,34	969
поверхности							
70.	70. 21-110401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35	м3	0,1256600		29713,54	3734
кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой		антипирена ГОСТ 32310-2012					
71.	71. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,4400000		861,52	2102
72.	72. 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или	м2 покрытия	2,4400000		4643,86	11331
одноцветных на цементном растворе							
	Раздел: ТИП4						
73.	73. 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	7,6900000		271,52	2088
уплотнения							
74.	74. 11-110101-0209 РСНБ	Слои подстилающие бетонные.	м3	0,7690000	23535,93		18099

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя			
75.	75.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6900000	861,52	6625
76.	76.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе	м2 покрытия	7,6900000	3910,12	30069
		Раздел: ПЛИНТУСА					
77.	77.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3-п86	м плинтусов	118,1000000	340,88	40258
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
78.	78.	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий-п88	м2 кровли	470,0000000	128,91	60588
79.	79.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	470,0000000	210,00	98700
80.	80.	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	470,0000000	301,63	141766
81.	81.	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	243,3000000	1556,05	378588
82.	82.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление шлаком. Демонтаж	м3 утеплителя	141,0000000	3819,67	538574
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ В ОСЯХ Б-Е и 5-6					
83.	83.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство-п93	м2 ниш	0,2925000	7508,58	2196
84.	84.	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0850000	123491,71	10497
85.	85.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для балок. Монтаж	т конструкций	0,5640800	177355,43	100043
86.	86.	21-050201-0502 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный	т	0,5640800	225245,16	127056

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
87.	87.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	29,0000000	122,37	3549
88.	88.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,0000000	165,84	4809
89.	89.	11-100104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	70,0000000	7061,64	494315
90.	90.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 -ИЗОБОКС РУФ-п100	м3	7,2100000	27353,43	197218
91.	91.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки-п102	м2 потолков	70,0000000	1745,83	122208
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ В ОСЯХ Б-Д и 2-5					
92.	92.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,5400000	8898,82	4805
93.	93.	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1560000	137358,75	21428
94.	94.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для балок. Монтаж	т конструкций	0,8544800	177355,43	151547
95.	95.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8544800	225245,16	192467
96.	96.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	44,4000000	122,37	5433

1	2	3	4	5	6	7	8
97.	97.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,4000000	165,84	7363
98.	98.	11-100104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	107,0000000	7006,49	749694
99.	99.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 -ИЗОБОКС РУФ-п110	м3	11,0210000	27353,43	301462
100.	100.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки-п112	м2 потолков	107,0000000	1745,83	186803
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ В ОСЯХ Б-В и 1-2					
101.	101.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,2025000	8898,82	1802
102.	102.	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные.Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0600000	137358,75	8242
103.	103.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для балок. Монтажий	т конструкц	0,2835200	177355,43	50284
104.	104.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2835200	225245,16	63862
105.	105.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	14,7000000	122,37	1799
106.	106.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,7000000	165,84	2438
107.	107.	11-100104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство-п120	м2 перекрытия	36,3000000	7017,81	254747
108.	108.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	3,7389000	27353,43	102272

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки -ИЗОБОКС РУФП 175-п120				
109.	109.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки-п122	м2 потолков	36,3000000	1745,83	63374
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ В ОСЯХ В-Г и 1-2					
110.	110.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,1800000	8898,82	1602
111.	111.	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки кирпичные.м3 Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	заделки	0,0490000	137358,75	6731
112.	112.	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для балок. Монтаж	т конструкций	0,2480800	177355,43	43998
113.	113.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2480800	225245,16	55879
114.	114.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		12,9000000	122,37	1579
115.	115.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,9000000	165,84	2139
116.	116.	11-100104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	30,0000000	7058,14	211744
117.	117.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 -ИЗОБОКС РУФ-п130	м3	3,0900000	27353,43	84522
118.	118.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки-п132	м2 потолков	30,0000000	1745,83	52375
		Раздел: ВОСТАНОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	119.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки.Установка-п133	м3 древесины в конструкции	6,0000000	47699,75	286199
120.	120.	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство-п135	м2	470,0000000	269,71	126766
121.	121.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство-п137	м2 кровли	470,0000000	988,56	464621
		Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА					
122.	122.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка-п138	Тенге за 1 тонну	30,0600000	480,00	14429
123.	123.	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п139	Тенге за 1 тонну	30,0600000	943,86	28373

ИТОГО: 23244876

В том числе :

Накладные расходы			3571501
Сметная прибыль			1721843
Итого с временными	1,2 %	278939	23523815
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	517524	24041339
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			25482266
Итого с НДС 12%			28540[illegible]
С понижающим коэффициентом к=0,9			25680195

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Шакманов А.К

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б

Расценки верны

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №30 за март 2020 года
Отопление и вентиляция. лок.см. №2-2-2 (здание мастерской)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ					
1.	1.	13-121101-0202 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования-п4	шт.	1,0000000	5672,96	5673
2.	2.	23-041010-0817 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	636276,50	636276
3.	3.	23-041010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	17387,59	17388
4.	4.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	13063,09	13063
5.	5.	23-041005-1507 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа	шт.	1,0000000	122461,44	122461

1	2	3	4	5	6	7	8
			DAnfOss ГОСТ 30815-2002				
6.	6.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	214293,06	214293
7.	7.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000000	25338,17	25338
8.	8.	23-070201-0909 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	19009,46	19009
9.	9.	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры. Установка на резьбовых	шт.	1,0000000	1246,59	1247
10.	10.	23-051401-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, #230B, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	169137,07	169137
11.	11.	23-051401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	77423,07	77423
12.	12.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	21765,30	21765
13.	13.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3,0000000	1488,10	4464
14.	14.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	25635,02	25635
15.	15.	23-051401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	2,0000000	45084,37	90169
16.	16.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	2,0000000	33639,80	67280
17.	17.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	26063,41	52127
18.	18.	51-020605-0107 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,0000000	23786,27	47573
19.	19.	11-180701-0102 РСНБ	Грязевики, наружный диаметр	шт.	1,0000000	10374,45	10374

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	патрубков 57 мм. Установка				
20.	20.	23-051205-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°С, DN 50	шт.	1,0000000	51138,53	51139
21.	21.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000000	2905,64	5811
22.	22.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	24690,22	49380
23.	23.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	878,12	3512
24.	24.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000000	2905,64	11623
25.	25.	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	19872,28	39745
26.	26.	23-040902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	15257,64	30515
27.	27.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,0000000	2873,38	17240
28.	28.	23-040902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс	шт.	6,0000000	14092,28	84554

1	2	3	4	5	6	7	8
			180°C, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005				
29.	29.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,0000000	1534,73	3069
30.	30.	23-041013-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	26135,73	52271
31.	31.	23-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	509,71	2039
32.	32.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000000	2905,64	2906
33.	33.	23-041001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°C до 130°C, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	4413,87	4414
34.	34.	23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80-п37	шт.	2,0000000	872,13	1744
35.	35.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п41	комплект	13,0000000	2743,58	35667
36.	36.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п42	комплект	7,0000000	5525,64	38679
37.	37.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,0000000	3113,94	6228
38.	38.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	2,0000000	2800,94	5602
39.	39.	11-160401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п47	м трубопровода	40,0000000	3049,46	121979
40.	40.	11-160401-0201 РСНБ	Трубопроводы отопления и	м	10,0000000	1414,58	14146

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п49	трубопровода			
41.	41.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п56	м2	14,0000000	101,73	1424
42.	42.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя-п57	м2	28,0000000	99,08	2774
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ					
43.	43.	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях-п58	м трубопровода	510,0000000	596,54	304237
44.	44.	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм	м трубопровода	54,0000000	903,42	48785
45.	45.	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-п60	м трубопровода	66,8000000	1384,50	92485
46.	46.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п61	м трубопровода	94,2000000	1497,01	141018
47.	47.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-п62	м трубопровода	174,2000000	1501,32	261530
48.	48.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п63	м трубопровода	20,0000000	1768,44	35369
49.	49.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,0000000	571,77	21727
50.	50.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,0000000	1479,52	8877
51.	51.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода	355,2000000	111,05	39444

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п66	ода			
52.	52.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка-п67	м труб нитки регистра	54,0000000	2346,98	126737
53.	53.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п68	комплект	18,0000000	340,40	6127
54.	54.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п69	шт.	6,0000000	3113,94	18684
55.	55.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п70	шт.	6,0000000	1380,16	8281
56.	56.	11-160602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении-п71	шт.	6,0000000	765,46	4593
57.	57.	23-040602-0311 РСНБ РК 2015	Вентили балансировочные ручные типа HErz, STrOMAX-M	шт.	6,0000000	12467,88	74807
58.	58.	11-160602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	18,0000000	598,04	10765
59.	59.	23-041008-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	18,0000000	3953,57	71164
60.	60.	23-051207-0102 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа HErz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	18,0000000	3746,89	67444
61.	61.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3,0000000	1534,73	4604
62.	62.	23-041013-1403 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,0000000	4422,74	13268
63.	63.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой	70,0000000	744,95	52147

1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхности			
64.	64.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	251,0000000	1177,10	295452
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ.П-4					
65.	65.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-4	камера	1,0000000	79261,83	79262
66.	66.	ТСЦена	Приточная установка П-4	компл	1,0000000	371119,08	371119
67.	67.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, номер 5, размер 400х400 мм. Установка	решетка	1,0000000	5672,28	5672
68.	68.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,0000000	5013,86	40111
69.	69.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6000000	4863,67	7782
70.	70.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,2000000	28192,65	5639
71.	71.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,2480000	6756,69	1676
72.	72.	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских криволинейных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	4,7500000	2305,10	10949
73.	73.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0227454	311580,40	7087

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: В-5						
74.	74. 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000000		10824,41	10824
75.	75. ТСЦена	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	компл	1,0000000		54901,65	54902
76.	76. 11-200701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм . Установка над шахтами	зонт	1,0000000		5153,06	5153
77.	77. 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2,0000000		2046,56	4093
78.	78. 23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2,0000000		1457,78	2916
79.	79. 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,7600000		5013,86	13838
80.	80. 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	8,2500000		4863,67	40125
81.	81. 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	3,8000000		571,77	2173
82.	82. 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1200000		28192,65	3383
83.	83. 21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1488000		6756,69	1005
	Раздел: В-6						
84.	84. 11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000000		10824,41	10824
85.	85. ТСЦена	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	компл	1,0000000		54901,65	54902

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	86.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм Установка над шахтами	зонт	1,0000000	4080,27	4080
87.	87.	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,0000000	1938,65	5816
88.	88.	ТСЦена	Зонт вытяжной пристенный без маслофильтра нержавеющая сталь 1000x1000x450	шт	3,0000000	39583,02	118749
89.	89.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,1400000	5013,86	70896
90.	90.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	9,0000000	571,77	5146
91.	91.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1100000	28192,65	3101
92.	92.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1364000	6756,69	922
93.	93.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр канальный, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3,0000000	2009,42	6028
94.	94.	ТСЦена	Фильтр канал ФКК-250	компл	3,0000000	8035,35	24106
	Раздел: В-7						
95.	95.	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000000	10824,41	10824
96.	96.	ТСЦена	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-200	компл	1,0000000	54901,65	54902
97.	97.	11-200701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм	зонт	1,0000000	6083,14	6083
98.	98.	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	4,0000000	1938,65	7755
99.	99.	ТСЦена	Зонт вытяжной пристенный без	шт	4,0000000	39583,02	158332

1	2	3	4	5	6	7	8
			маслофильтра нержавеющая сталь 1000x1000x450				
100.	100.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4900000	5013,86	72651
101.	101.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	1,2000000	571,77	686
102.	102.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1100000	28192,65	3101
103.	103.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1364000	6756,69	922
104.	104.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр канальный, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3,0000000	2009,42	6028
105.	105.	ТСЦена	Фильтр канал ФКК-250	компл	3,0000000	8035,35	24106
		Раздел: ВЕ-1					
106.	106.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм . Установка над шахтами	зонт	1,0000000	4080,27	4080
107.	107.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7400000	5244,32	9125
108.	108.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3500000	5013,86	1755
109.	109.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	4,0000000	571,77	2287
110.	110.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,0400000	28192,65	1128
111.	111.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ	м3	0,0496000	6756,69	335

1	2	3	4	5	6	7	8
			9573-2012				
		Раздел: ВЕ-2					
112.	112.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
113.	113.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4500000	5184,26	2333
114.	114.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6600000	5244,32	8706
115.	115.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6300000	5013,86	28228
116.	116.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	4,7000000	571,77	2687
117.	117.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,0900000	28192,65	2537
118.	118.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1116000	6756,69	754
		Раздел: ВЕ-3					
119.	119.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
120.	120.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5000000	5184,26	2592
121.	121.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметрдо 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухово	0,0200000	5244,32	105

1	2	3	4	5	6	7	8
				дов			
122.	122.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,0000000	5013,86	25069
123.	123.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	4,0000000	571,77	2287
124.	124.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1100000	28192,65	3101
125.	125.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1364000	6756,69	922
		Раздел: ВЕ-4					
126.	126.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
127.	127.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5000000	5184,26	2592
128.	128.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8000000	5244,32	4195
129.	129.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,1000000	5013,86	20557
130.	130.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	6,7000000	571,77	3831
131.	131.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1100000	28192,65	3101
132.	132.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1364000	6756,69	922

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					
		В том числе :					5405776
		Накладные расходы				656274	
		Сметная прибыль				400428	
		Итого с временными	1,2 %		57290	5463066	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		106292	5569358	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				5903176	
		Итого с НДС 12%				6611557	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				5950401	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №31 за март 2020 года
Водопровод и канализация. лок.см. №2-2-3 (здание мастерской)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1.	1.	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	92,3000000	484,86	44753
2.	2.	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	26,1000000	919,00	23986
3.	3.	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	24,9000000	1141,93	28434
4.	4.	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4,0000000	693,98	2776
5.	5.	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,0000000	862,92	863
6.	6.	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	1,0000000	505,79	506
7.	7.	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	4,0000000	494,19	1977

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВОДОПРОВОД В-1					
8.	8.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм . Прокладка	м трубопровода	44,7000000	3702,64	165508
9.	9.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм . Прокладка	м трубопровода	37,7000000	2647,02	99793
10.	10.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм -ввод. Прокладка	м трубопровода	5,9000000	2683,06	15830
11.	11.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000000	17,34	173
12.	12.	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000000	47,96	384
13.	13.	23-020401-2503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	61,67	62
14.	14.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000000	24,48	122
15.	15.	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	72,43	72
16.	16.	23-020401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	31,62	32
17.	17.	23-040906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	11,0000000	1590,01	17490

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	18.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	5,7000000	571,77	3259
19.	19.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре . Монтаж-п19	м подводок	5,7000000	925,86	5277
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т-3					
20.	22.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм . Прокладка-п22	м трубопровода	4,0000000	3613,81	14455
21.	23.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000000	17,34	104
22.	24.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	24,48	24
23.	25.	23-040906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	7,0000000	1590,01	11130
24.	26.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3000000	571,77	172
25.	27.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре . Монтаж-п27	м подводок	5,7000000	925,86	5277
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
26.	28.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм ПНД с раструбом. Прокладка-п28	м трубопровода	26,1000000	1361,18	35527
27.	29.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм ПНД с раструбом. Прокладка	м трубопровода	17,5000000	2122,55	37145
28.	30.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,1000000	571,77	1772
29.	31.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой	м трубопров	7,4000000	2124,75	15723

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 100 мм . Прокладка -Выпуск	ода			
30.	32.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	13,3200000	4006,30	53364
31.	33.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	29,6000000	599,96	17759
32.	34.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2200000	1340,95	17727
33.	35.	23-020301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	849,52	1699
34.	36.	23-020301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	849,52	3398
35.	37.	23-020301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	5353,40	5353
36.	38.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	1270,70	5083
37.	39.	23-020301-1116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	6246,26	18739
38.	40.	23-020301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	7080,75	28323
39.	41.	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1350,53	2701
40.	42.	23-020301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	459,89	1840
41.	43.	23-020301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п43	шт.	1,0000000	2577,93	2578

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	45.	23-020601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100-п45	шт.	1,0000000	9676,72	9677
43.	46.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4,0000000	79,64	319
44.	47.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100-п47	шт.	1,0000000	283,59	284
45.	50.	11-460302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2-п50	м борозд	32,0000000	1898,47	60751
46.	51.	11-460302-0607 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603-п51	м борозд	32,0000000	608,72	19479
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ					
47.	52.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п52	комплект	4,0000000	3769,81	15079
48.	53.	23-030102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4,0000000	8680,62	34722
49.	54.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000000	792,76	3171
50.	55.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,0000000	4617,41	4617
51.	56.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000000	16750,70	16751
52.	57.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3,0000000	14075,96	42228
53.	58.	51-040106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров,	шт.	3,0000000	26340,67	79022

1	2	3	4	5	6	7	8
			мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003				
			Раздел: АРМАТУРА				
54.	59.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4,0000000	1261,17	5045
55.	60.	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4,0000000	2538,27	10153
			Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА				
56.	61.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,8100000	480,00	389
57.	62.	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п62	Тенге за 1 тонну	0,8100000	943,86	765

ИТОГО: 993641

В том числе :

Накладные расходы			235344
Сметная прибыль			73603
Итого с временными	1,2 %	10975	1004616
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	20363	1024979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9				1086414 1216784 1095106	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004245

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №32 за март 2020 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение. лок.см. №2-2-4(здание мастерской)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	20,0000000	227,41	4548
2.	2.	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	27,0000000	78,23	2112
3.	3.	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	780,0000000	118,58	92492
4.	4.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	2,0000000	1285,87	2572
5.	5.	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	15,0000000	71,71	1076
		Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
6.	6.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1,0000000	3455,91	3456
7.	7.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4272,78	4273
8.	8.	13-080304-0501 РСНБ	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,0000000	1410,32	8462

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
9.	9.	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
10.	10.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1223,57	2447
11.	11.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	4653,66	4654
12.	12.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3343,49	6687
13.	13.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
14.	14.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
15.	15.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
16.	16.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13,0000000	502,34	6530
17.	17.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13,0000000	294,50	3829
18.	18.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000000	515,34	1546
19.	19.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,0000000	358,42	1075

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	24-040207-3958 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 -пластина монтажная	т	0,0018000	95443,37	172
21.	21.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	13,0000000	30,84	401
22.	22.	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 -У191	шт.	5,0000000	41,36	207
23.	23.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	187,0000000	346,15	64730
24.	24.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	187,0000000	44,60	8340
25.	25.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27,0000000	454,16	12262
26.	26.	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,0000000	362,19	9779
27.	27.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	214,0000000	86,10	18425
28.	28.	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	529,0000000	45,06	23837
29.	29.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7652900	64448,10	49321
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
30.	30.	13-080305-0901 РСНБ	Щитки осветительные массой 6 кг.	шт.	1,0000000	3455,91	3456

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка в нише распорными дюбелями				
31.	31.	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4191,63	4192
32.	32.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,0000000	1410,32	8462
33.	33.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1223,57	1224
34.	34.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	469,20	1877
35.	35.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3345,78	3346
36.	36.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
37.	37.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
38.	38.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1,0000000	2345,76	2346
39.	39.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21,0000000	2219,76	46615
40.	40.	ТСцена	Светильник К 200/2х 9	шт	21,0000000	13217,90	277576
41.	41.	23-080306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания POwEr SuPPlУ, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA	шт.	14,0000000	13524,01	189336
42.	42.	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях-п42	шт.	2,0000000	3430,20	6860
43.	43.	ТСцена	Светильник АОТ.PRS 418 HF-п43	шт	2,0000000	35898,03	71796

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	44.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-п44	шт.	21,0000000	2448,93	51427
45.	45.	23-070102-1204 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 236 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 АОТ.PRS 236-п45	шт.	21,0000000	26029,11	546611
46.	46.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах -штангах	шт.	6,0000000	2288,88	13733
47.	47.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 -ASM/S 136	шт.	6,0000000	12090,77	72545
48.	48.	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь Е27	шт.	46,0000000	683,68	31449
49.	49.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000000	422,92	1692
50.	50.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0000000	256,92	1028
51.	51.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,0000000	422,92	2538
52.	52.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0000000	224,95	1350
53.	53.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при	шт.	11,0000000	472,56	5198

1	2	3	4	5	6	7	8
			открытой проводке				
54.	54.	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,0000000	688,23	7571
55.	55.	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,0000000	528,59	2643
56.	56.	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,0000000	721,33	3607
57.	57.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,0000000	502,34	4019
58.	58.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8,0000000	381,24	3050
59.	59.	24-040207-3958 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98	т	0,0096000	95443,37	916
60.	60.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	19,0000000	30,84	586
61.	61.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	202,0000000	240,26	48532
62.	62.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	202,0000000	62,93	12711
63.	63.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	202,0000000	276,91	55936
64.	64.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	365,0000000	398,93	145609

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0520200	105458,49	5486
66.	66.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3733200	156383,72	58381
67.	67.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0469200	235244,97	11038
68.	68.	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0142800	287656,83	4108
69.	69.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80-п75	км	0,0918000	251423,96	23081

ИТОГО: 2077165

В том числе :

Накладные расходы			204518
Сметная прибыль			153864
Итого с временными	1,2 %	24926	2102091
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	46246	2148337
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			2277105
Итого с НДС 12%			2550357
С понижающим коэффициентом к=0,9			2295322

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Шакманов А.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №33 за март 2020 года
Пожарная сигнализация. лок.см. №2-2-5(здание мастерской)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1.	1.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	32592,49	32592
2.	2.	23-080303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1,0000000	12432,08	12432
3.	3.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2776,83	11107
4.	4.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4,0000000	1019,32	4077
5.	5.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	39,0000000	1388,59	54155
6.	6.	23-080302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	39,0000000	2649,04	103312
7.	7.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	15136,21	15136

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1,0000000	984,03	984
9.	9.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	1349,12	8095
10.	10.	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые комбинированные со скрытой надписью модели "Молния 12"	шт.	6,0000000	2751,84	16511
11.	11.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2973,99	2974
12.	12.	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000000	2251,85	2252
13.	13.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	7266,81	7267
14.	14.	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000000	15174,31	15174
15.	15.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	7266,81	36334
16.	16.	ТСЦена	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	5,0000000	4740,54	23703
17.	17.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4,0000000	683,29	2733
18.	18.	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	4,0000000	111,99	448
19.	19.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	278,0000000	240,26	66792
20.	20.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	278,0000000	62,93	17493
21.	21.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,0000000	434,51	869
22.	22.	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,2960000	1860,25	551
23.	23.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	2,0000000	86,10	172

1	2	3	4	5	6	7	8
			суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава				
24.	24.	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	324,0000000	50,55	16379
25.	25.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,2286600	15297,25	3498
26.	26.	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0865200	29572,37	2559
27.	27.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0206000	63428,78	1307
		Раздел: Строительные работы					
28.	28.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4,0000000	74,50	298
29.	29.	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	4,0000000	85,63	343
30.	30.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	15,0000000	74,50	1118
31.	31.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	30,0000000	71,65	2150
32.	32.	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	15,0000000	85,63	1284
		Раздел: Вывоз мусора					
33.	33.	41-310104-0601 РСНБ	Мусор строительный с погрузкой	Тенге за	0,3510000	480,00	168

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	вручную. Погрузка	1 тонну			
34.	34.	41-010101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	Тенге за 1 тонну	0,3510000	1426,82	501

ИТОГО: 464768

В том числе :

Накладные расходы			79409
Сметная прибыль			34427
Итого с временными	1,2 %	5577	470345
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	10348	480693
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			509505
Итого с НДС 12%			570646
С понижающим коэффициентом к=0,9			513581

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К., ИИН 900101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г.
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №34 за март 2020 года
Внешние сети водопровода и канализации. лок.см. №6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В-1				
1.	1.	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 -0,5 - 0,63 м3-п5	м3 грунта	83,0000000	100,97	8381
2.	2.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	201,0000000	127,49	25625
3.	3.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0000000	2438,62	21948
4.	4.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	5,0000000	2586,41	12932
5.	5.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	22,0000000	3483,74	76642

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	52,0000000	553,43	28778
7.	7.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	289,0000000	29,99	8666
8.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289,0000000	194,09	56092
9.	9.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0000000	1166,05	3498
10.	10.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4000000	3599,69	1440
11.	11.	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Футляр	км трубопровода	0,0100000	555191,69	5552
12.	12.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	2210,00	2210
13.	13.	11-290174-0101 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм	гильза	2,0000000	1197,09	2394
14.	14.	23-010201-0168 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000000	1626,07	19513
15.	15.	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0120000	1570452,02	18845
16.	16.	11-290174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	1,0000000	1288,17	1288
17.	17.	23-010201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000000	2462,39	2462
18.	18.	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010000	2329983,05	2330

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,0000000	1479,39	19232
20.	20.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0416000	316774,17	13178
21.	21.	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0546000	72594,68	3964
22.	22.	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,6000000	229,73	12543
23.	23.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000000	1304,54	5218
24.	24.	23-020302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000000	749,87	2999
25.	25.	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2-п29	м короба	8,0000000	4375,62	35005
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
26.	26.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013-п53	комплект	6,0000000	7696,45	46179
27.	27.	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013-п54	комплект	11,0000000	4110,13	45211
28.	28.	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые-п56	кг	32,6400000	368,63	12032
29.	29.	22-050105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-п59	кг	509,4000000	1427,43	727135
30.	30.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-п60	кг	149,3000000	1738,22	259517

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2-п70	м короба	12,0000000	4375,62	52507
		Раздел: ЕМОНТ НАКОПИТЕЛЯ					
32.	32.	11-061401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом-п71	м2 поверхности	200,0000000	2850,34	570068
33.	33.	11-130701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация Пенетроном	м2	200,0000000	96,47	19293
34.	34.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныхконструкций ГОСТ 31384-2008	кг	600,0000000	1738,22	1042935
35.	35.	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Ремонт швов Пенекритом	м шва	27,0000000	309,17	8348
36.	36.	22-050105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных ижелезобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	32,0000000	1427,43	45678

ИТОГО: 3219639

В том числе :

Накладные расходы			292106
Сметная прибыль			238492
Итого с временными	1,2 %	38636	3258275
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	71682	3329957

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9			3529549 3953095 3557785	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Симанян Г.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП_____ Сергеев О.А.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №35 за март 2020 года
Благоустройство территории. Демонтажные работы. лок.см. №7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные -отмостка. Разборка-п2	м3 конструкции	12,4200000	3173,54	39415
2.	2.	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п3	м3 конструкции	31,0500000	339,95	10555
3.	3.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-п10	м3 кладки	34,0000000	30084,30	1022866
4.	4.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка-п11	шт. сборных конструкций	18,0000000	1123,18	20217
5.	5.	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж-п12	шт. сборных конструкций	3,0000000	3983,90	11952
6.	6.	11-460401-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5 -лестница. Разборка при помощи отбойных молотков-п13	м3	1,1200000	29140,05	32637
7.	7.	11-460401-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5	м3	3,7000000	29140,05	107818

1	2	3	4	5	6	7	8
			-арка. Разборка при помощи отбойных молотков-п14				
			Раздел: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ-25 КМ				
8.	8.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка-п21	Тенге за 1 тонну	128,9200000	81,68	10530
9.	9.	41-020102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п22	Тенге за 1 тонну	128,9200000	576,63	74339

ИТОГО: 1330329

В том числе :

Накладные расходы			413339
Сметная прибыль			98543
Итого с временными	1,2 %	15964	1346293
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	29618	1375911
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			1458381
Итого с НДС 12%			1633387
С понижающим коэффициентом к=0,9			1470048

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Сыланян Г.Н.

Эксперты технического надзора:
Инженер технического надзора РГУ «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов Б.К. ИИН 931101350591
№ KZ53VJE00050071, № KZ96VJE00050073, № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
(или эксперты) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №36 за март 2020 года
Водопровод и канализация.лок.см. №2-1-3 (Здание школы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
1.	1.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка, с крышкой DN 50-п91	шт.	-5,0000000	364,17	-1821
2.	2.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка, с крышкой DN 100-п92	шт.	-5,0000000	801,96	-4010
3.	3.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Канализационные стояки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-п103	м2 стен (за вычетом проемов)	180,0000000	2524,87	454476
4.	4.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п104	м2 окрашиваемой поверхности	180,0000000	451,03	81185

ИТОГО: 529831

В том числе :

Накладные расходы			116864
Сметная прибыль			39247
Итого с временными	1,2 %	6358	536189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	11796		547985	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				580830	
		Итого с НДС 12%				650530	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				585477	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Овнатян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №37 за март 2020 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение (видеонаблюдение). лок.см. №2-1-4(здание школы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1.	1.	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации -видеоригестратор. Монтаж оборудования-п248	шт.	1,0000000	10281,38	10281
2.	2.	13-101001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж-п249	камера	18,0000000	4819,73	86755
3.	3.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования-п250	шт.	5,0000000	17302,80	86514
4.	4.	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабель-каналах-п252	м	610,0000000	50,55	30837
5.	5.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Монтажный щит. Монтаж оборудования-п254	шкаф	1,0000000	25338,17	25338

ИТОГО: 239726

В том числе :

Накладные расходы			64160
Сметная прибыль			17757
Итого с временными	1,2 %	2877	242603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	5337		247940	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				262801	
		Итого с НДС 12%				294337	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				264904	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа №30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308
Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 900101350591
№ KZ25VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №38 за март 2020 года
Пожарная сигнализация. лок.см. №2-1-5(здание школы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1.	1.	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	53808,18	53808
2.	2.	23-080303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1,0000000	19870,81	19871
3.	3.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18,0000000	2776,83	49983
4.	4.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	18,0000000	1019,32	18348
5.	5.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	88,0000000	1388,59	122196
6.	6.	23-080302-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	88,0000000	2649,04	233115
7.	7.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	15136,21	15136

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1,0000000	984,03	984
9.	9.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	20,0000000	1349,12	26982
10.	10.	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые со скрытой надписью модели МОЛНИЯ-12	шт.	20,0000000	2751,84	55037
11.	11.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2372,33	2372
12.	12.	23-070216-0402 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК78/3	шт.	1,0000000	556,96	557
13.	13.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2973,99	2974
14.	14.	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000000	2251,85	2252
15.	15.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	7266,81	7267
16.	16.	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000000	15174,31	15174
17.	17.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	7266,81	87202
18.	18.	ТССтоимость	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	шт	12,0000000	4740,54	56886
19.	19.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17,0000000	683,29	11616
20.	20.	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	17,0000000	111,99	1904
21.	21.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	999,0000000	240,26	240018
22.	22.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	999,0000000	62,93	62863
23.	23.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и	м	22,0000000	434,51	9559

1	2	3	4	5	6	7	8
			колоннам с креплением скобами-п23				
24.	24.	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000-п24	кг	3,2560000	1860,25	6057
25.	25.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п25	м	22,0000000	86,10	1894
26.	26.	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах-п26	м	1108,0000000	50,55	56013
27.	27.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5-п27	км	0,9445100	15297,25	14448
28.	28.	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5-п28	км	0,2935500	29572,37	8681
29.	29.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2-п29	км	0,0360500	63428,78	2287
		Раздел: Оповещение опожаре					
30.	30.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением. Монтаж оборудования	шт	1,0000000	7266,81	7267
31.	31.	ТССтоимость	Комплекс аппаратуры оповещения людей о пожаре Тромбон ПУ-4	шт	1,0000000	275149,10	275149
32.	32.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1,0000000	7266,81	7267
33.	33.	ТССтоимость	Блок питания Тромбон БП-7	шт	1,0000000	129964,25	129964
34.	34.	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	58,0000000	2737,42	158771
35.	35.	ТССтоимость	Акустическая системма мощностью 1-3Вт 1-3 AS100FW	шт	58,0000000	8246,46	478295
36.	36.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж	шт.	1,0000000	7266,81	7267

1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудования				
37.	37.	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000000	15174,31	15174
38.	38.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2973,99	2974
39.	39.	23-080306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1,0000000	4503,55	4504
40.	40.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,0000000	434,51	3476
41.	41.	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	1,1840000	1860,25	2203
42.	42.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,0000000	86,10	689
43.	43.	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	696,0000000	50,55	35185
44.	44.	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,7180800	88900,54	63838
		Раздел: Строительные работы					
45.	45.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	17,0000000	74,50	1267
46.	46.	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	17,0000000	85,63	1456
47.	47.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	36,0000000	74,50	2682
48.	48.	12-190101-0202 РСНБ	Отверстия в кирпичных стенах.	отверстие	72,0000000	71,65	5159

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен				
49.	49.	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	36,0000000	85,63	3083
50.	50.	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	6,0000000	874,18	5245
51.	51.	11-460301-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	12,0000000	17,08	205
		Раздел: Вывоз мусора					
52.	52.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,9090000	480,00	436
53.	53.	41-010101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	Тенге за 1 тонну	0,9090000	1426,82	1297

ИТОГО: 2398336

В том числе :

Накладные расходы			303090
Сметная прибыль			177654
Итого с временными	1,2 %	18179	2416515
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	33728	2450243

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			2597106	
			Итого с НДС 12%			2908759	
			С понижающим коэффициентом к=0,9			2617883	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Сванная Е.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шакманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП_____ Сергеев О.А.

_____ _____

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №39 за март 2020 года
Звонковая сигнализация и часофикация. лок.см. №2-1-6(здание школы)

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Звонковая сигнализация				
1.	1. 13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования-п20	шт.	1,0000000	7266,81	7267
2.	2. 23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01-п21	шт.	1,0000000	15174,31	15174
3.	3. 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах-п28	м	203,0000000	398,93	80982
4.	4. 23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2-п30	км	0,2152200	88900,54	19133
		Раздел: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ				
5.	5. 13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые. Монтаж оборудования-п32	шт.	1,0000000	4391,17	4391
6.	6. ТССтоимость	Первичные часы ЦП-1	шт	1,0000000	117806,60	117807
7.	7. 13-100702-0201 РСНБ	Электрочасы вторичные для	шт.	5,0000000	2535,32	12677

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	помещений односторонние. Монтаж на стене				
8.	8.	ТССтоимость	Часы вторичные СВ-26	шт	5,0000000	18981,00	94905
9.	9.	23-080306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	11,0000000	101,72	1119
10.	10.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,0000000	434,51	3476
11.	11.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8,0000000	77,72	622
12.	12.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,0000000	86,10	689
13.	13.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	120,0000000	398,93	47871
14.	14.	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,1305600	88900,54	11607
15.	15.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	5,0000000	893,30	4466
16.	16.	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 ок-1 ГОСТ 16442-80-п43	км	0,0051000	111804,30	570

ИТОГО: 422757

В том числе :

Накладные расходы			39873
Сметная прибыль			31315
Итого с временными	1,2 %	5073	427830

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	9412		437242	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				463450	
		Итого с НДС 12%				519063	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				467157	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Оганян Г.Н.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
Шахманов А.К. ИИН 901101350591
_____
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК-ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП _____ Сергеев О.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №40 за март 2020 года
Локально-вычислительная сеть. лок.см. №2-1-7(здание школы)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Локально-вычислительная сеть				
1.	1.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,0000000	6460,96	12922
2.	2.	13-100205-0104 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая. Установка-п3	статив	43,0000000	133,92	5759
3.	3.	23-070220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	43,0000000	617,45	26551
4.	4.	13-100412-0207 РСНБ РК 2015	Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 5. Монтаж на полу	шт.	9,0000000	6223,01	56007
5.	5.	ТСЦена	Напольная башенка TOR, 8 модулей	шт	9,0000000	21513,37	193620
6.	6.	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	9,0000000	77,39	696
7.	7.	ТСЦена	Накладка РС 83А	шт	9,0000000	852,92	7676
8.	8.	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка электрическая. Монтаж оборудования	шт.	9,0000000	1198,41	10786

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,0000000	358,42	3226
10.	10.	13-100205-0104 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая. Установка	статив	9,0000000	133,92	1205
11.	11.	23-070220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	9,0000000	617,45	5557
12.	12.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	50,0000000	312,38	15619
13.	13.	ТСЦена	Напольный канал 75x17 мм CSP-N	м	50,0000000	2486,19	124310
14.	14.	ТСЦена	Соединение для напольного канала 75x17 мм GSP	шт	27,0000000	976,38	26362
15.	15.	ТСЦена	Угол плоский для напольного канала 75x17 мм APSP	шт	9,0000000	3087,48	27787
16.	16.	ТСЦена	Тройник для напольного канала 75x17 мм DSP	шт	3,0000000	3713,26	11140
17.	17.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17302,80	17303
18.	18.	23-080306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания POwEr SuPPlУ, 220VAC50Hz, OuT 24VAC 50VA-п19	шт.	1,0000000	13524,01	13524
19.	19.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п25	м	12,0000000	604,45	7253
20.	20.	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые-п26	кг	10,6920000	1860,25	19890
21.	21.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п27	м	12,0000000	86,10	1033

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	22.	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в кабель-каналах	м	2088,0000000	50,55	105555
23.	23.	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,1420000	76469,33	163797
24.	24.	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	104,0000000	163,22	16975
25.	25.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	104,0000000	31,97	3325
26.	26.	13-100105-0132 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение	конец кабеля	80,0000000	602,63	48211
27.	27.	ТСЦена	Коммутационный шнур патч-корд, кат.5Е UTP, 2м-п33	шт	80,0000000	838,78	67103

ИТОГО: 993191

В том числе :

Накладные расходы			101091
Сметная прибыль			73570
Итого с временными	1,2 %	11918	1005109
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	22112	1027221
Пересчет в текущих ценах			1088791
К=1,0599383			
Итого с НДС 12%			1219446
С понижающим коэффициентом к=0,9			1097501

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Шахмаков А.К.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сейтов О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №41 за март 2020 года
Отопление и вентиляция. лок.см. №2-2-2 Корректировка №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. ТЦЕНА		Здание мастерской Теплосчетчик электромагнитный "Эмир-Прамер" ду20 с установкой	комплекс	1,0000000	424128,46	424128

ИТОГО: 424128

В том числе :

Накладные расходы	13646
Сметная прибыль	31417
Пересчет в текущих ценах	449550
К=1,0599383	
Итого с НДС 12%	503495
С понижающим коэффициентом к=0,9	453146

Директор ТОО «Сыл»: Овчинник Р.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Жайлаков А.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны Серсенбаев О.К.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Бойтусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №42 за март 2020 года
Локально-вычислительная сеть-школа. лок.см. №2-1-7 Корректировка №2~~9~~ 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Локально-вычислительная сеть				
1.	1. ТСЦена		Коммутатор D-LinK 48-POrT	компл	1,0000000	351555,37	351555
2.	2. ТСЦена		Коммутатор D-LinK 24-POrT	компл	1,0000000	146842,70	146843

ИТОГО: 498398

В том числе :

Накладные расходы	16036
Сметная прибыль	36918
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383	528271
Итого с НДС 12%	591664
С понижающим коэффициентом к=0,9	532497

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Шаймаков А.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» Сергеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №43 за март 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-2-1 Корректировка №30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство-п73	м2 покрытия	139,1300000	3412,75	474816
2.	2.	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	139,1300000	1345,40	187185

ИТОГО: 662001

В том числе :

Накладные расходы			89828
Сметная прибыль			49037
Итого с временными	1,2 %	7944	669945
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	14739	684684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9				725723 812810 731529	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ШАХМАНОВ А.К.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №44 за март 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 Корректировка №18,20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРЫЛЬЦО №1.Корректировка №18				
1.	1. ТЦЕНА		Стоимость ограждения из нержавеющей стали -изготовление и монтаж	м	37,5000000	24138,02	905176
			Раздел: Ограждения лестничных маршей.Корректировка №20				
2.	2. 11-070519-0104 РСНБ РК 2015		Ограждения металлические. Разборка	м ограждения	47,3100000	467,77	22130
3.	3. ТЦЕНА		Стоимость ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали-изготовление и монтаж	м	47,3100000	47098,59	2228234

ИТОГО: 3155540

В том числе :

Накладные расходы			108059
Сметная прибыль			233744
Итого с временными	1,2 %	37866	3193406
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	70255	3263661

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3459279	
			Итого с НДС 12%			3874393	
			С понижающим коэффициентом к=0,9			3486954	

Сдал (Подрядчик):
Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243

Директор _____ Цвиталян Г.Р.

Принял (Заказчик):
Заказчик: ГУ «Средняя школа «30 отдела образования акимата г. Костаная»
БИН 970340000308

Директор _____ Белоусова С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН: 901101350591
№ KZ33VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «СК ВАМ Проект», БИН 081040011031, приказ №13
от 04.07.2019г
ГИП_____ Сергеев О.А.

расценки верны